ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганда - Котломаш"
Договор № 30 от 21.04.2021 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт КГУ "ОШ №62",г.Караганда, ул. Солнечная, дом 2а.

АКТ № 1

выполненных работ за ИЮНЬ 2021 г. от 17.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы. Смета №2-1-1 Демонтажные работы, раздел 2 отопление.									
1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	239	1052,60	47,20	251571	11280	--	177141	463009
					1005,40	24,01	240291	5739		34297	
2	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1473,8	586,38	--	864213	--	--	622233	1605362
					586,38	--	864213	--		118916	
3	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	500	729,44	3,54	364721	1768	12945	252006	666065
					700,02	--	350008	--		49338	
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	64,373	93,00	--	5987	--		--	6466
					--	--	--	--		479	
5	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	64,373	206,00	--	13261	--		--	14322
					--	--	--	--		1061	
6	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из листов OSB стен и перегородок. Разборка**	м2 облицовки	100	85,22	5,32	8522	532	--	5937	15616
					79,90	2,56	7990	256		1157	
		Отопление. Смета №2-1-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**									
			кВт	**354,75**	**1300,37**	**19,88**	**461305**	**7052**	**187236**	**193964**	**707690**
					752,69	**6,70**	**267017**	**2377**		**52421**	
8	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**									
			секция	**2071,00**	**2475,00**	**--**	**5125726**	**--**	**5125726**	**--**	**5535784**
					--	**--**	**--**	**--**		**410058**	
9	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	**220**	**324,90**	**0,67**	**71478**	**146**	**5627**	**47358**	**128343**
					298,66	**0,32**	**65705**	**70**		**9507**	
10	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss**									
			шт.	**220**	**9521,00**	**--**	**2094620**	**--**	**2094620**	**--**	**2262190**
					--	**--**	**--**	**--**		**167570**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11404846**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								136858,15
		Итого:	**Тенге**								**11541704,23**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,64%	Тенге								304700,99
		Итого:	**Тенге**								**11846405,22**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								236928,10
		Итого с учетом непредвиденных:	**Тенге**								**12083333,33**
		Скидка подрядчика	Тенге								1208333,33
		Итого с учетом скидки	**Тенге**								**10875000,00**
		НДС 12%	Тенге								1305000,00
		Итого с учетом НДС	**Тенге**								**12180000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ОШ №62 _____ **Калекина Б.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Нурай сервис» _____ **Люсенбеков Т.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Диана Л» _____ **Демянчик Л.И.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганда - Котломаш"

Договор № 30 от 21.04.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт КГУ "ОШ №62",г.Караганда, ул. Солнечная, дом 2а.

АКТ № 2

выполненных работ за ИЮЛЬ 2021 г. от 26.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление. Смета №2-1-3									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	53,27	1300,37	19,88	69274	1059	28117	29127	106273
					752,69	6,70	40098	357		7872	
2	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	311,00	2475,00	--	769724	--	769724	--	831302
					--	--	--	--		61578	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	220	2121,88	93,80	466814	20636	65536	276091	802337
					1730,19	12,81	380642	2818		59432	
4	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	220	12879,00	--	2833380	--	2833380	--	3060050
					--	--	--	--		226670	
5	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	220	306,54	--	67440	--	24286	31071	106391
					196,15	--	43154	--		7881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	11	3864,71	282,91	42512	3112	5738	24686	72574
					3060,20	56,72	33662	624		5376	
7	2304-0902-1039 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	19206,00	--	76824	--	76824	--	82970
					--	--	--	--		6146	
8	2304-0902-1803 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13521,00	--	27042	--	27042	--	29205
					--	--	--	--		2163	
9	2304-0902-5702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10826,00	--	54130	--	54130	--	58460
					--	--	--	--		4330	
10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2148,48	120,40	15039	843	2085	8849	25800
					1730,19	25,62	12111	179		1911	
11	2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7004,00	--	14008	--	14008	--	15129
					--	--	--	--		1121	
12	2304-0904-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	56116,00	--	280580	--	280580	--	303026
					--	--	--	--		22446	
13	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	60	665,67	2,77	39940	166	4333	25548	70727
					590,68	0,70	35441	42		5239	
14	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	27	35414,00	--	956178	--	956178	--	1032672
					--	--	--	--		76494	
15	2304-1009-0502 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	33	35414,00	--	1168662	--	1168662	--	1262155
					--	--	--	--		93493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	280	1232,65	84,25	345142	23590	16900	225201	615971
					1088,04	29,03	304652	8128		45628	
17	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	280	1852,00	--	518560	--	518560	--	560045
					--	--	--	--		41485	
18	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	220	1082,16	57,82	238075	12719	8768	159175	429030
					984,49	20,40	216588	4489		31780	
19	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	220	1698,00	--	373560	--	373560	--	403445
					--	--	--	--		29885	
20	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отоплениии водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	3142,55	48,19	565660	8674	407601	109819	729517
					829,91	17,45	149385	3141		54038	
21	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2023,29	22,28	141630	1559	109444	22479	177238
					437,53	8,49	30627	594		13129	
22	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	23,2	1887,65	22,28	43793	517	33125	7450	55343
					437,53	8,49	10151	197		4099	
23	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	322,65	1329,51	22,28	428967	7188	280611	103612	575186
					437,53	8,49	141168	2738		42606	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11404846**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								136858,15
		Итого:	**Тенге**								**11541704,23**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,64%	Тенге								304700,99
		Итого:	**Тенге**								**11846405,22**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								236928,10
		Итого с учетом непредвиденных:	**Тенге**								**12083333,33**
		Скидка подрядчика	Тенге								1208333,33
		Итого с учетом скидки	**Тенге**								**10875000,00**
		НДС 12%	Тенге								1305000,00
		Итого с учетом НДС	**Тенге**								**12180000,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЗАКАЗЧИК:
Директор ОШ №62 _____ **Калекина Б.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Нурай сервис» _____ **Тюсенбеков Т.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Диана Л» _____ **Демянчик Л.И.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганда - Котломаш"
Договор № 30 от 21.04.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт КГУ "ОШ №62", г.Караганда, ул. Солнечная, дом 2а.

АКТ № 3

выполненных работ за АВГУСТ 2021 г. От 13.08.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отопление. Смета №2-1-3									
1	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	176,15	1329,51	22,28	234191	3924	153197	56566	314018
					437,53	8,49	77070	1495		23261	
2	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	701,8	1598,51	22,28	1121832	15634	799143	225368	1454976
					437,53	8,49	307055	5955		107776	
3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1973,8	95,35	1,52	188208	2998	869	132725	346608
					93,39	--	184341	--		25675	
4	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубы стальные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	257,45	621,66	1,26	160046	325	35723	89392	269393
					481,64	0,61	123998	158		19955	
5	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	400	537,00	--	214800	--	214800	--	231984
					--	--	--	--		17184	
6	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74	85,88	2,92	6355	216	2489	2645	9720
					49,33	0,32	3650	24		720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	74	202,32	7,53	14971	557	11209	2359	18717
					43,31	0,96	3205	71		1386	
8	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	9,809	40456,05	1856,38	396850	18210	101141	206020	651099
					28289,14	880,69	277499	8639		48230	
9	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 ГОСТ 21880-2011	м3	10,045	33846,00	--	339977	--	339977	--	367175
					--	--	--	--		27198	
10	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Изготовление регистров	т конструкций	1,115	170409,58	11617,32	190007	12953	5656	125519	340767
					153720,00	2631,04	171398	2934		25242	
11	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	120	4433,00	--	531960	--	531960	--	574517
					--	--	--	--		42557	
12	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	120	445,61	38,02	53473	4563	8926	30258	90430
					333,20	17,01	39984	2041		6699	
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отоплениян водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81,995	3142,55	48,19	257674	3951	185674	50026	332315
					829,91	17,45	68049	1431		24616	
14	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,867	1329,51	22,28	11789	198	7711	2847	15807
					437,53	8,49	3880	75		1171	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,094	78,86	2,34	4424	131	1887	1743	6660
					42,89	0,26	2406	14		493	
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,094	75,06	1,66	4211	93	2712	1023	5652
					25,07	0,26	1406	14		419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	212656,00	--	8506	--	8506	--	9187
					--	--	--	--		680	
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	121	2121,88	93,80	256747	11350	36044	151850	441285
					1730,19	12,81	209353	1550		32688	
19	2304-0905-1323 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, резьба-резьба, 1754 STC+, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	487,00	--	3896	--	3896	--	4208
					--	--	--	--		312	
20	2304-0905-1336 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1757 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	1067,00	--	53350	--	53350	--	57618
					--	--	--	--		4268	
21	2304-0905-1318 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка бабочка, муфта-муфта, 1751 STC+, T 120°C, PN 30, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1763,00	--	28208	--	28208	--	30465
					--	--	--	--		2257	
22	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды T 185°C PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	47	2010,00	--	94470	--	94470	--	102028
					--	--	--	--		7558	
23	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	58	120,00	--	6960	--	6960	--	7517
					--	--	--	--		557	
24	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	63	249,00	--	15687	--	15687	--	16942
					--	--	--	--		1255	
25	2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	3092,00	--	12368	--	12368	--	13357
					--	--	--	--		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	27	1129,00	--	30483	--	30483	--	32922
					--	--	--	--		2439	
27	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	861,00	--	17220	--	17220	--	18598
					--	--	--	--		1378	
28	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	33	565,00	--	18645	--	18645	--	20137
					--	--	--	--		1492	
29	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	364,00	--	2912	--	2912	--	3145
					--	--	--	--		233	
30	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	287,00	--	1722	--	1722	--	1860
					--	--	--	--		138	
31	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	146	182,00	--	26572	--	26572	--	28698
					--	--	--	--		2126	
32	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	300	163,00	--	48900	--	48900	--	52812
					--	--	--	--		3912	
33	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	970,00	--	3880	--	3880	--	4190
					--	--	--	--		310	
		Водопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	152	3432,09	549,68	521677	83552	204285	184690	762877
					1538,42	149,17	233840	22674		56509	
35	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	328,00	--	6560	--	6560	--	7085
					--	--	--	--		525	
36	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	203,00	--	8120	--	8120	--	8770
					--	--	--	--		650	
37	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	343,00	--	5145	--	5145	--	5557
					--	--	--	--		412	
38	2302-0401-0512 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2413,00	--	4826	--	4826	--	5212
					--	--	--	--		386	
		Спортзал									
39	1113-0301-0909 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	300	186,51	1,92	55954	577	49021	4659	65462
					21,19	0,38	6356	115		4849	
		Кабинеты, коридор									
40	1219-0101-0102 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	50	766,94	--	38347	--	--	27610	71233
					766,94	--	38347	--		5277	
41	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	50	994,51	1,05	49725	53	7510	30376	86509
					843,24	0,54	42162	27		6408	
42	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,32	1393,79	19,27	128675	1779	43607	60365	204163
					902,18	5,97	83289	551		15123	
43	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	92,32	1051,65	5,95	97088	549	22625	53409	162537
					800,63	2,88	73914	266		12040	
		Тепловой узел									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1215-0102-1604 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж	шт.	1	12532,67	--	12533	--	--	9024	23281
					12532,67	--	12533	--		1724	
45	1118-0801-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеватор. Установка	шт.	1	33475,73	386,71	33476	387	26113	5084	41645
					6976,14	84,99	6976	85		3085	
46	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	5210,27	1269,12	20841	5076	10385	4843	27739
					1345,05	336,56	5380	1346		2055	
47	1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15	4364,73	1248,47	65471	18727	27894	17153	89234
					1256,66	331,61	18850	4974		6610	
48	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2121,88	93,80	31828	1407	4468	18824	54705
					1730,19	12,81	25953	192		4052	
49	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9763,00	--	29289	--	29289	--	31632
					--	--	--	--		2343	
50	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10193,00	--	61158	--	61158	--	66051
					--	--	--	--		4893	
51	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11159,00	--	66954	--	66954	--	72310
					--	--	--	--		5356	
52	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2148,48	120,40	15039	843	2085	8849	25800
					1730,19	25,62	12111	179		1911	
53	2304-0904-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	56116,00	--	392812	--	392812	--	424237
					--	--	--	--		31425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3864,71	282,91	15459	1132	2086	8977	26390
					3060,20	56,72	12241	227		1955	
55	2304-0904-1511 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 4, Тмакс 230°С, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	355876,00	--	1423504	--	1423504	--	1537384
					--	--	--	--		113880	
56	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	10361,77	--	62171	--	60363	1302	68550
					301,38	--	1808	--		5078	
57	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	4766,10	--	28597	--	26221	1710	32732
					395,93	--	2376	--		2425	
58	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	970,00	--	3880	--	3880	--	4190
					--	--	--	--		310	
59	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1043,00	--	4172	--	4172	--	4506
					--	--	--	--		334	
60	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1652,00	--	13216	--	13216	--	14273
					--	--	--	--		1057	
61	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	1129,00	--	11290	--	11290	--	12193
					--	--	--	--		903	
62	2302-0103-1610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	14823,00	--	177876	--	177876	--	192106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		14230	
63	2302-0103-1609 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	12242,00	--	24484	--	24484	--	26443
					--	--	--	--		1959	
64	2302-0103-1607 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	7651,00	--	45906	--	45906	--	49578
					--	--	--	--		3672	
65	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	6	115,00	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--		55	
66	1118-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Установка**	шт.	2	166643,74	1875,18	333287	3750	294130	26139	388180
					17703,54	448,46	35407	897		28754	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**10468113**
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								125617,36
		Итого:	**Тенге**								**10593730,74**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,64%	Тенге								279674,49
		Итого:	**Тенге**								**10873405,23**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								217468,10
		Итого с учетом непредвиденных:	**Тенге**								**11090873,34**
		Скидка подрядчика	Тенге								1109087,33
		Итого с учетом скидки	**Тенге**								**9981786,00**
		НДС 12%	Тенге								1197814,32
		Итого с учетом НДС	**Тенге**								**11179600,32**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ОШ №62 _____ **Калекина Б.А.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Нурай сервис» _____ **Дюсенбеков Т.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Диана Л» _____ **Демянчик Л.И.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Караганда-Котломаш" _____ **Кульбаев Б.Р.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62",Республика Казахстан, г.Карагнада, ул.Солнечная, дом № 2А** — **071140023087**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** — **110140011764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства №30 от 21.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
15	**13.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ «ОШ № 62» город Караганда, ул.Солнечная 2а			работа	1	11 179 600,32	11 179 600,32	1 197 814,32
				Итого	1	x	11 179 600,32	1 197 814,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской

Исполнитель: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "ОШ №62", г.Караганда, ул. Солнечная,дом 2а.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ 2021 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№ 30	21.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**31 731 786,00**							**3 807 814,32**	**35 539 600,32**
В отчётном месяце:		9 981 786,00						1 197 814,32	11 179 600,32
ИТОГО к оплате за АВГУСТ 2021г.:		**9 981 786,00**						**1 197 814,32**	**11 179 600,32**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ОШ №62

Калекина Б.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62",Республика Казахстан, г.Карагнада, ул.Солнечная, дом № 2А**	**071140023087**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)**	**110140011764**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос. закупках работ в сфере строительства №30 от 21.04.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
12	**26.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ «ОШ № 62» город Караганда, ул.Солнечная 2а			рабста	1	12 180 000,00	12 180 000,00	1 305 000,00
				Итого	1	x	12 180 000,00	1 305 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Исполнитель: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "ОШ №62", г.Караганда, ул. Солнечная, дом 2а.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2021 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№ 30	21.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**21 750 000,00**							**2 610 000,00**	**24 360 000,00**
В отчётном месяце:		10 875 000,00						1 305 000,00	12 180 000,00
ИТОГО к оплате за Июль 2021г.:		**10 875 000,00**						**1 305 000,00**	**12 180 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ОШ №62

Калекина Б.А._____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор
ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р._____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62"** — 071140023087
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская, Караганда, Бирюзова, дом № 11, тел.: (7212) 45-35-37; 45-00-42 (бух.)** — 110140011764
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ в сфере строительства №30 от 21.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
7	17.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт КГУ «ОШ № 62» город Караганда, ул.Солнечная 2а			работа	1	12 180 000,00	12 180 000,00	1 305 000,00
				Итого	1	x	12 180 000,00	1 305 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кульбаев Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Галекина Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской

Исполнитель: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №62" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт КГУ "ОШ №62" расположенного по адресу: г.Караганда, ул. Солнечная 2а.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2021 год
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования, наименование	Организационно-правовая форма		
		номер	дата		Код	Наименование	Код
		№ 30	21.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1						
			Строительно-монтажные работы	Из них		Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**10 875 000,00**	10 875 000,00						**1 305 000,00**	**12 180 000,00**
В отчётном месяце:	10 875 000,00	10 875 000,00						1 305 000,00	12 180 000,00
ИТОГО к оплате за ИЮНЬ 2021г.:	**10 875 000,00**	**10 875 000,00**						**1 305 000,00**	**12 180 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Директор

ОШ №62

Калекина Б.А.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор

ТОО «Караганда-Котломаш»

Кульбаев Б.Р.