Заказчик: ГУ "Управление энергетики г. Астаны"

Подрядчик: ТОО "Астана калалык жарык"

Форма 4

Наименование стройки - Реконструкция существующих РП 10кВ, ТП 10/0,4кВ,ВЛ-10кВ и вновь сооружаемые РП-10кВ в г.Астане(корректировка)

Наименование объекта - Реконструкция ТП №272

Объект номер - РП 0607-ЭС,ЭП,АС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 ГОДА

июнь 2014г - 36081,498

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка контрольных кабелей								
1	Ц0108-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм** м	18	91,64 38,88	3,36 0,24	~~1650~~ 700	60 4	~~669~~ 95	0,20 --	4 --
		Электрический обогрев								
2	Ц0108-602-2	**Электропечь мощностью до 1 кВт** шт	3	889,68 751,20	6,48 2,76	2669 2254	19 8	2149 95	2,40 0,02	7 --
3	Прайс-лист	**Электропечь ПЭТ-4** шт	3	4736,40 --	-- --	14209 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	У65-33-8 СКЦЭ	**Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором однофидерные нереверсивные Я5111-1874...3074** устр-во	1	3673,17 1856,41	388,96 85,01	3673 1856	389 85	1844 95	12,00 0,48	12 --
5	75-6-9	**Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А** шт	1	31700,00 --	-- --	31700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	Прайс-лист	**Датчик-реле температуры ДТКБ-48** шт	1	2116,36 --	-- --	2116 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 1.Доп. работы по непредвиденным затратам								
7	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	9,8	47,69 2,24	45,38 13,20	467 22	445 129	147 97	0,02 0,05	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	0,98	353,70	--	347	--	392	2,27	2
		м3		353,70	--	347	--	113	--	--
9	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	2,8	4,53	3,89	13	11	5	--	--
		м3		0,58	1,34	2	4	97	--	--
10	Е010333-А18-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	5,04	167,90	167,90	846	846	169	--	--
		т		--	33,58	--	169	100	0,71	4
11	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,35	160,92	--	56	--	64	1,17	--
		м3		160,92	--	56	--	113	--	--
12	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	7	7,78	7,78	54	54	17	--	--
		м3		--	2,52	--	18	97	0,01	--
13	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	9,8	25,86	5,42	253	53	194	0,13	1
		м3		20,44	--	200	--	97	--	--
14	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	28	44,02	33,36	1233	934	501	0,07	2
		м		10,56	8,28	296	232	95	0,05	1
15	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	28	32,16	4,80	900	134	638	0,14	4
		м		23,16	0,84	648	24	95	--	--
16	ССчет	**Кабель ААБл-10кВ 3х95**	28	1129,41	--	31623	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	115	136,19	1,43	15662	164	8803	0,44	51
		м2		72,36	0,54	8321	62	105	--	--
18	Е0115-158-2	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая**	115	307,13	2,44	35320	280	2394	0,11	12
		м2		18,90	0,92	2174	106	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			86775	2922			74
			Тенге			12066	744			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33756				
	Материалы -		Тенге			120				
	Всего заработная плата -		Тенге				1200			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31623				
		Накладные расходы -	Тенге			1140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				171			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2094				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53019				
	Материалы -		Тенге			32866				
	Всего заработная плата -		Тенге				11610			
	Местные материалы -		Тенге			7177				
		Накладные расходы -	Тенге			12184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				13438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				14808			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		141142	~~142792~~	3391			96
			Тенге			16876	841			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			31700				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			31700				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		109442	~~58074~~				
	Материалы -		Тенге			2833				
	Всего заработная плата -		Тенге				6107			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47949				
		Накладные расходы -	Тенге		17317	~~5802~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~3833~~				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		134364	~~67708~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6977			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53019				
	Материалы -		Тенге			32866				
	Всего заработная плата -		Тенге				11610			
	Местные материалы -		Тенге			7177				
		Накладные расходы -	Тенге			12184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				13438			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		166 084	~~168523~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.					20415			
		Итого прямых затрат								
		Накладные расходы				142792				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	17986,039							
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	7744,706							
		Итого с временными зданиями и сооружениями				168523				
		Итого с зимними удорожаниями	136823,02	3037 ~~3064,84~~	~~139887,86~~	137401				
		Итого с затратами на выслугу лет	139887,86	4700,23	144588,10					
		Итого с затратами на доп. отпуска	139887,86	1398,88	145986,97	143941				
		Итого в текущих ценах на 1.01.2012	139887,86	559,55	146546,53	175641				
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	178246,52	372178,75		358308				
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	372178,74	7443,58	379622,32	365474				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	12 %	45554,68						
				-928.	409331 408402	~~425177~~				

Заказчик:

Подрядчик: