Генподрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Субподрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Тепловые сети

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019г.
02-05-01
на Строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	ра
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	пр
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
		ВОДООТЛИВ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	28,7263		164,13	154,68	4715	4443	--	
		НР - 72%; СП - 8%				9,45	41,89	271	1203		
2	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Насосы мощностью 7,2 м3/ч**	маш.-ч	650,7864		157,00	157,00	102173	102173		
		СП - 8%				--	--	--	--		
3	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	713,0779		841,86	508,54	600309	362628	2[illegible]438	
		НР - 72%; СП - 8%				293,44	160,98	209243	114788		
4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	71,38		938,00	--	66954	--	6[illegible]954	
		СП - 8%				--	--	--	--		
5	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	713,0779		487,74	300,86	347798	214538	--	
		НР - 72%; СП - 8%				186,88	102,18	133259	72862		
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28,7263		17,40	17,40	500	500	--	
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,50	--	215		
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	28,7263		157,91	70,53	4536	2026	--	
		НР - 72%; СП - 8%				87,37	36,25	2510	1041		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астанаинжкомстрой"
Субподрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Наименование стройки Реконструкция теплотрассы 2Ду300мм в мкр.Молодежный, ул.Таха Хусейна, 3, ул.Ж.Ташенова, 4/1, 9/4 в г.Астане
Наименование объекта Тепловые сети

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019г.

02-05-01

на Строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВОДООТЛИВ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	28,7263		164,13	154,68	4715	4443	--	1062	6239
		НР - 72%; СП - 8%				9,45	41,89	271	1203		462	
2	3205-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Насосы мощностью 7,2 м3/ч**	маш.-ч	650,7864		157,00	157,00	102173	102173		--	110347
		СП - 8%				--	--	--	--		8174	
3	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	713,0779		841,86	508,54	600309	362628	28438	233302	900300
		НР - 72%; СП - 8%				293,44	160,98	209243	114788		66689	
4	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	71,38		938,00	--	66954	--	66954	--	72311
		СП - 8%				--	--	--	--		5356	
5	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	713,0779		487,74	300,86	347798	214538	--	148408	535902
		НР - 72%; СП - 8%				186,88	102,18	133259	72862		39696	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28,7263		17,40	17,40	500	500	--	155	707
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,50	--	215		52	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	28,7263		157,91	70,53	4536	2026	--	2557	7660
		НР - 72%; СП - 8%				87,37	36,25	2510	1041		567	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	110,72	198,21	188,58	21946	20879	13	5246	29367
		НР - 72%; СП - 8%			9,52	56,29	1054	6232		2175	
9	4102-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км/	т	193,76	245,00	--	47471	--		--	51269
		СП - 8%			--	--	--	--		3798	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	198,16	149,21	140,62	29567	27865	--	6658	39123
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	1702	7546		2898	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,52	2062,37	--	19634	--	--	14136	36472
		НР - 72%; СП - 8%			2062,37	--	19634	--		2702	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,52	3128,87	158,97	61076	3103	36868	21828	89536
		НР - 99%; СП - 8%			1081,20	48,34	21105	943		6632	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	8,64	816,86	--	7058	--	--	5081	13110
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	7058	--		971	
14	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	48,96	14,56	14,56	713	713	--	221	1009
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,27	--	307		75	
15	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/песок	м3 грунта	48,96	7,19	7,19	352	352	--	109	498
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,10	--	152		37	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	57,6	1717,00	--	98899	--	98899	--	106811
		СП - 8%			--	--	--	--		7912	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,12	816,86	--	25421	--	--	18303	47221
		НР - 72%; СП - 8%			816,86	--	25421	--		3498	
18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	176,56	14,56	14,56	2571	2571	--	798	3639
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,27	--	1108		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	176,56	7,19	7,19	1270	1270	--	394	1796
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,10	--	547		133	
20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	225,52	157,91	70,53	35611	15907	--	20073	60139
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,25	19704	8175		4455	
		ОПОРА ТИП I (2шт)									
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,16	26502,56	1151,91	4240	184	3150	865	5514
		НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	906	44		408	
23	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими (кремнийорганическими) покрытиями эмалью КО-174	м2	1,104	289,27	1,90	319	2	292	18	364
		НР - 69%; СП - 8%			22,84	0,41	25	--		27	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03	238347,38	1291,38	7150	39	4903	2025	9910
		НР - 91%; СП - 8%			73602,00	585,96	2208	18		734	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	0,3	185,74	3,25	56	1	39	11	72
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	16	--		5	
		ОПОРА ТИП II (1шт)									
26	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	26502,56	1151,91	5301	230	3938	1081	6892
		НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	1133	55		511	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,17	881,66	19,22	1913	42	1245	587	2701
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	626	6		200	
28	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими (кремнийорганическими) покрытиями эмалью КО-174	м2	0,1884	289,27	1,90	54	--	50	3	62
		НР - 69%; СП - 8%			22,84	0,41	4	--		5	
29	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,077	44361,39	8527,16	3416	657	978	1346	5142
		НР - 69%; СП - 8%			23130,10	2198,65	1781	169		381	
30	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08008	425046,00	--	34038	--	34038	--	36761
		СП - 8%			--	--	--	--		2723	
31	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.7 п.2	Очистка поверхности до 2 степени ГОСТ 9.402-2004 (дробеструйная)	т	0,077	20807,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	2,233	185,74	3,25	415	7	287	84	539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	121	1		40	
		КАНАЛ КЛ-1(L=3,60м),сеч.г-г									
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,81	6343,24	1617,14	5138	1310	3098	1257	6906
		НР - 93%; СП - 8%			901,00	767,26	730	621		512	
34	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/П1**	шт. сборных конструкций	1	3257,86	1722,37	3258	1722	--	2612	6340
		НР - 118%; СП - 8%			1535,49	678,48	1535	678		470	
35	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,87	50075,00	--	43565	--	43565	--	47050
		СП - 8%			--	--	--	--		3485	
36	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	1	2246,58	1236,78	2247	1237	--	1755	4322
		НР - 118%; СП - 8%			1009,80	477,42	1010	477		320	
37	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	0,22	50075,00	--	11017	--	11017	--	11898
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
38	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20**	м3	1,09	-648,00	--	-706	--	--	--	-706
					--	--	--	--		--	
39	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15**	м3	1,09	-763,00	--	-832	--	--	--	-832
					--	--	--	--		--	
40	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости**	м3	1,09	270,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
41	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02**	м3	1,09	345,94	--	377	--	377	--	407
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
42	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т/П3**	шт. сборных конструкций	3	4325,67	1253,51	12977	3761	3391	8285	22963
		НР - 118%; СП - 8%			1941,57	398,83	5825	1196		1701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,54	50075,00	--	27041	--	27041	--	29204
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
44	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	0,54	-648,00	--	-350	--	--	--	-350
					--	--	--	--		--	
45	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,54	-763,00	--	-412	--	--	--	-412
					--	--	--	--		--	
46	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	0,54	270,00	--	146	--	146	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
47	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	0,54	345,94	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
48	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	1553,08	811,83	1553	812	169	1059	2821
		НР - 118%; СП - 8%			571,68	325,89	572	326		209	
49	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2174,97	1139,54	4350	2279	466	2977	7913
		НР - 118%; СП - 8%			802,27	458,98	1605	918		586	
50	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3389,71	1804,41	6779	3609	833	4489	12170
		НР - 118%; СП - 8%			1168,44	733,71	2337	1467		901	
51	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,725	25843,00	--	18736	--	18736	--	20235
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
52	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	22637,00	--	24584	--	24584	--	26550
		СП - 8%			--	--	--	--		1967	
53	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	1,811	270,00	--	489	--	489	--	528
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
54	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В7,5 до 4 - 2%, 15411.0,02	м3	1,811	308,22	--	558	--	558	--	603
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,2	21898,17	1341,57	4380	268	3447	662	5445
		НР - 91%; СП - 8%			3324,78	314,55	665	63		403	
56	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	27,792	1026,74	11,03	28535	307	15955	11556	43299
		НР - 93%; СП - 8%			441,59	5,52	12273	154		3207	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,656	881,66	19,22	9395	205	6118	2885	13262
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	3072	29		982	
		КАНАЛ КЛ-2(L=6,00м),сеч.д-д									
98	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж//балка Б1	т конструкций	0,23328	30452,86	9984,23	7104	2329	825	3221	11151
		НР - 69%; СП - 8%			16934,10	3074,17	3950	717		826	
99	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2379456	306687,00	--	72975	--	72975	--	78813
		СП - 8%			--	--	--	--		5838	
100	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345	т	0,23328	16276,00	--	3797	--	3797	--	4101
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	6,76512	185,74	3,25	1257	22	869	255	1632
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	366	4		121	
		МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ МК-1(L=47,50м),сеч.е-е									
133	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж//балка Б1	т конструкций	0,17395	30452,86	9984,23	5297	1737	614	2402	8315
		НР - 69%; СП - 8%			16934,10	3074,17	2946	535		616	
134	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,177429	306687,00	--	54415	--	54415	--	58768
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	
135	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345	т	0,17395	16276,00	--	2831	--	2831	--	3058
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
136	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	5,04455	185,74	3,25	937	16	648	190	1217
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	273	3		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗГРУЗОЧНЫЕ ПЛИТЫ Пр1...Пр6 (8шт)									
140	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/Пр1,Пр3,Пр5**	шт. сборных конструкций	8	3257,86	1722,37	26063	13779	--	20900	50720
		НР - 118%; СП - 8%			1535,49	678,48	12284	5428		3757	
141	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	5,74	50075,00	--	287431	--	287431	--	310425
		СП - 8%			--	--	--	--		22994	
142	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м/Пр2**	шт. сборных конструкций	3	2246,58	1236,78	6740	3710	--	5265	12965
		НР - 118%; СП - 8%			1009,80	477,42	3029	1432		960	
143	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	1,25	-50075,00	--	-62594	--	-62594	--	-67601
		СП - 8%			--	--	--	--		-5008	
144	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 мПр4,Пр6**	шт. сборных конструкций	10	1695,61	912,56	16956	9126	--	13367	32749
		НР - 118%; СП - 8%			783,05	349,71	7831	3497		2426	
145	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	1,77	50075,00	--	88633	--	88633	--	95723
		СП - 8%			--	--	--	--		7091	
146	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20**	м3	27,84	-648,00	--	-18040	--	--	--	-18040
					--	--	--	--		--	
147	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15**	м3	8,59	-763,00	--	-6554	--	--	--	-6554
					--	--	--	--		--	
148	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	**Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости**	м3	24,12	270,00	--	6512	--	6512	--	7033
		СП - 8%			--	--	--	--		521	
149	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	**Надбавка по водонепроницаемости для бетона В20 до 4 - 1%, 17932.0,01**	м3	16,25	179,32	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	8,59	345,94	--	2972	--	2972	--	3209
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
151	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	189	1026,74	11,03	194053	2085	108507	78590	294454
		НР - 93%; СП - 8%			441,59	5,52	83461	1044		21811	
152	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,33	881,66	19,22	26741	583	17413	8211	37747
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	8745	84		2796	
		КОЛОДЦЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДК1а,ДК1...ДК4,ДК6...ДК11									
153	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,97	49971,92	9043,85	598164	108255	271115	262938	929990
		НР - 99%; СП - 8%			18278,50	3909,81	218794	46800		68888	
154	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	11,97	270,00	--	3232	--	3232	--	3490
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
155	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	11,97	345,94	--	4141	--	4141	--	4472
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
156	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11447,00	--	91576	--	91576	--	98902
		СП - 8%			--	--	--	--		7326	
157	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	6900,00	--	55200	--	55200	--	59616
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
158	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	9244,00	--	83196	--	83196	--	89852
		СП - 8%			--	--	--	--		6656	
159	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7699,00	--	46194	--	46194	--	49890
		СП - 8%			--	--	--	--		3696	
161	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	3717,00	--	89208	--	89208	--	96345
		СП - 8%			--	--	--	--		7137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2104-0302-0121 РСНБ РК 2015	**Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	46290,00	--	370320	--	370320	--	399946
		СП - 8%			--	--	--	--		29626	
163	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/стремянки**	т	0,294	521347,00	--	153276	--	153276	--	165538
		СП - 8%			--	--	--	--		12262	
164	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	8	9886,00	--	79088	--	79088	--	85415
		СП - 8%			--	--	--	--		6327	
165	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**	м3 кладки	0,37	29977,98	2173,68	11092	804	7871	2419	14592
		НР - 93%; СП - 8%			6533,10	497,16	2417	184		1081	
166	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012/С1/**	т	0,1584	236470,00	--	37457	--	37457	--	40453
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,0096	87,89	2,27	265	7	119	97	390
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	139	1		29	
168	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /2 раза/**	м2	3,0096	184,51	5,85	555	18	415	86	693
		НР - 69%; СП - 8%			40,61	0,83	122	2		51	
169	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж К1**	т конструкций	0,2288	101307,15	4580,14	23179	1048	416	15295	41552
		НР - 69%; СП - 8%			94907,60	1974,90	21715	452		3078	
170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,3472	87,89	2,27	382	10	171	140	563
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	201	1		42	
171	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /2 раза/**	м2	4,3472	184,51	5,85	802	25	600	124	1001
		НР - 69%; СП - 8%			40,61	0,83	177	4		74	
172	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,2679466	60893,93	31215,33	16316	8364	--	10233	28673
		НР - 84%; СП - 8%			29678,60	15784,83	7952	4229		2124	
173	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,1986909	555395,07	17017,84	110352	3381	95309	11893	132025
		НР - 91%; СП - 8%			58692,50	7084,78	11662	1408		9780	
174	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	1,67	23824,64	1341,57	39787	2240	31995	5531	48943
		НР - 91%; СП - 8%			3324,78	314,55	5552	525		3625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,6286982	1196,09	74,80	59361	3712	14713	35191	102115
		НР - 80%; СП - 8%			824,85	61,50	40936	3052		7564	
		ОТМОСТКА									
176	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	61,05	284,85	30,34	17390	1852	10898	5059	24245
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	4640	742		1796	
177	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,105	24011,93	7,20	146593	44	122864	22264	182365
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	23685	--		13509	
		ОСНОВАНИЕ ПОД ДНИЩЕ									
178	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,704	516,17	60,68	22043	2591	12961	7077	31449
		НР - 94%; СП - 8%			152,00	24,31	6491	1038		2330	
179	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	47,1	1051,14	94,06	49509	4430	27991	17717	72603
		НР - 94%; СП - 8%			362,81	37,35	17088	1759		5378	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ1m (25шт)									
180	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	6,67	13823,89	7265,33	92205	48460	2715	69977	175157
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	41030	18273		12975	
181	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плита ПТО 150.150.12-6/	м3	5,06	50075,00	--	253380	--	253380	--	273650
		СП - 8%			--	--	--	--		20270	
182	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	3717,00	--	85491	--	85491	--	92330
		СП - 8%			--	--	--	--		6839	
183	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	4283,00	--	98509	--	98509	--	106390
		СП - 8%			--	--	--	--		7881	
184	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	5,06	-648,00	--	-3279	--	--	--	-3279
					--	--	--	--		--	
185	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	5,06	-763,00	--	-3861	--	--	--	-3861
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	6,67	270,00	--	1801	--	1801	--	1945
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
187	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	6,67	345,94	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
188	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122,59	881,66	19,22	108082	2357	70380	33186	152570
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	35345	339		11301	
189	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	25	1850,60	193,06	46265	4827	2826	40619	93834
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	38612	2417		6951	
190	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	25	9886,00	--	247150	--	247150	--	266922
		СП - 8%			--	--	--	--		19772	
		ОТМОСТКА									
191	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	138,75	284,85	30,34	39523	4210	24768	11497	55102
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	10545	1686		4082	
192	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,875	24011,93	7,20	333166	100	279237	50600	414466
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	53829	--		30701	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ2m (13шт)									
193	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	3,64	13823,89	7265,33	50319	26446	1482	38188	95588
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	22391	9972		7081	
194	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плита ПТО 150.150.12-6/	м3	2,86	50075,00	--	143215	--	143215	--	154672
		СП - 8%			--	--	--	--		11457	
195	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	3717,00	--	144963	--	144963	--	156560
		СП - 8%			--	--	--	--		11597	
196	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20	м3	2,86	-648,00	--	-1853	--	--	--	-1853
					--	--	--	--		--	
197	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	2,86	-763,00	--	-2182	--	--	--	-2182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
198	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	3,64	270,00	--	983	--	983	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
199	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	3,64	345,94	--	1259	--	1259	--	1360
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
200	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,29	881,66	19,22	61090	1332	39780	18757	86235
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	19978	191		6388	
201	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	13	1850,60	193,06	24058	2510	1470	21122	48794
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	20078	1257		3614	
202	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	13	9886,00	--	128518	--	128518	--	138799
		СП - 8%			--	--	--	--		10281	
		ОТМОСТКА									
203	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	72,15	284,85	30,34	20552	2189	12880	5979	28653
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	5483	877		2122	
204	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,215	24011,93	7,20	173246	52	145203	26312	215523
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	27991	--		15965	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ3m (1шт)									
205	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	13823,89	7265,33	968	509	28	734	1838
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	431	192		136	
206	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3717,00	--	3717	--	3717	--	4014
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
207	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4283,00	--	4283	--	4283	--	4626
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
208	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	0,07	270,00	--	19	--	19	--	20
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
209	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	0,07	345,94	--	24	--	24	--	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
210	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**	м3 кладки	0,407	29977,98	2173,68	12201	885	8657	2661	16051
		НР - 93%; СП - 8%			6533,10	497,16	2659	202		1189	
211	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,33	881,66	19,22	4699	102	3060	1443	6633
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	1537	15		491	
212	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	1850,60	193,06	1851	193	114	1625	3753
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	1544	97		278	
213	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	1	9886,00	--	9886	--	9886	--	10677
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
		ОТМОСТКА									
214	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	5,55	284,85	30,34	1581	168	991	460	2204
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	422	67		163	
215	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,555	24011,93	7,20	13327	4	11170	2024	16579
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	2153	--		1228	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ4m (1шт)									
216	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,57	13823,89	7265,33	7880	4141	233	5980	14968
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	3506	1562		1109	
217	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /плита ПТО 150.150.12-6/**	м3	0,44	50075,00	--	22033	--	22033	--	23796
		СП - 8%			--	--	--	--		1763	
218	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	3717,00	--	14868	--	14868	--	16057
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
219	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	4283,00	--	4283	--	4283	--	4626
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
220	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	**Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В20**	м3	0,44	-648,00	--	-285	--	--	--	-285
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.4 п.6	Вычитается надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В20 на В15	м3	0,44	-763,00	--	-336	--	--	--	-336
					--	--	--	--		--	
222	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	0,57	270,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
223	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	0,57	345,94	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
224	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,66	881,66	19,22	9398	205	6120	2886	13267
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	3073	29		983	
225	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1850,60	193,06	3701	386	226	3249	7507
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	3089	193		556	
226	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	9886,00	--	19772	--	19772	--	21354
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
		ОТМОСТКА									
227	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,1	284,85	30,34	3162	337	1981	920	4408
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	844	135		327	
228	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,11	24011,93	7,20	26653	8	22339	4048	33157
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	4306	--		2456	
		КОЛОДЕЦ УПРАВЛЕНИЯ КУ5m (2шт)									
229	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,3	13823,89	7265,33	4147	2180	122	3147	7878
		НР - 118%; СП - 8%			6151,45	2739,51	1845	822		584	
230	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3717,00	--	37170	--	37170	--	40144
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
231	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4283,00	--	8566	--	8566	--	9251
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
232	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,814	29977,98	2173,68	24402	1769	17315	5322	32102
		НР - 93%; СП - 8%			6533,10	497,16	5318	405		2378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка при изготовлении изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе к сметной стоимости	м3	0,3	270,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
234	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.5 п.4	Надбавка по водонепроницаемости для бетона В15 до 4 - 2%, 17297.0,02	м3	0,3	345,94	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
235	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,66	881,66	19,22	9398	205	6120	2886	13267
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	3073	29		983	
236	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1850,60	193,06	3701	386	226	3249	7507
		НР - 99%; СП - 8%			1544,49	96,67	3089	193		556	
237	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	9886,00	--	19772	--	19772	--	21354
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
		ОТМОСТКА									
238	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,1	284,85	30,34	3162	337	1981	920	4408
		НР - 94%; СП - 8%			76,00	12,15	844	135		327	
239	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,11	24011,93	7,20	26653	8	22339	4048	33157
		НР - 94%; СП - 8%			3879,60	--	4306	--		2456	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП1 (1шт)									
240	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,16	3672,69	952,39	588	152	304	186	835
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	132	68		62	
241	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	20236,02	1097,63	10118	549	8916	708	11692
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	653	125		866	
242	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,1215	60893,93	31215,33	7399	3793	--	4640	13002
		НР - 84%; СП - 8%			29678,60	15784,83	3606	1918		963	
243	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1	т	0,02078	238347,38	1291,38	4953	27	3397	1403	6864
		НР - 91%; СП - 8%			73602,00	585,96	1529	12		508	
244	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7560,01	--	15120	--	7481	7487	24415
		НР - 98%; СП - 8%			3819,69	--	7639	--		1809	
245	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,15	25966,63	1981,28	3895	297	2937	660	4920
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	430,54	661	65		364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	191552,00	--	352	--	352	--	381
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП2 (1шт)									
247	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,7425	60893,93	31215,33	45214	23177	--	28356	79455
		НР - 84%; СП - 8%			29678,60	15784,83	22036	11720		5886	
248	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ЗД-2	т	0,06568	190125,38	1291,38	12487	85	10735	1552	15163
		НР - 91%; СП - 8%			25380,00	585,96	1667	38		1123	
249	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	2	9421,45	27,58	18843	55	9753	8882	29943
		НР - 98%; СП - 8%			4517,64	13,81	9035	28		2218	
250	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,75	25966,63	1981,28	19475	1486	14684	3301	24598
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	430,54	3305	323		1822	
251	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00322	191552,00	--	617	--	617	--	666
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП5 (1шт)									
263	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,42	60893,93	31215,33	25575	13110	--	16039	44944
		НР - 84%; СП - 8%			29678,60	15784,83	12465	6630		3329	
264	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-3	т	0,034	238347,38	1291,38	8104	44	5558	2295	11231
		НР - 91%; СП - 8%			73602,00	585,96	2502	20		832	
265	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7560,01	--	15120	--	7481	7487	24415
		НР - 98%; СП - 8%			3819,69	--	7639	--		1809	
266	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15	м3	0,45	25966,63	1981,28	11685	892	8810	1981	14759
		НР - 91%; СП - 8%			4406,40	430,54	1983	194		1093	
267	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0023	191552,00	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП6 (2шт)									
268	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,9375	60893,93	31215,33	57088	29264	--	35802	100322
		НР - 84%; СП - 8%			29678,60	15784,83	27824	14798		7431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/ЗД-4** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0808	190125,38 25380,00	1291,38 585,96	15362 2051	104 47	13207	1909 1382	18653
270	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	4	9421,45 4517,64	27,58 13,81	37686 18071	110 55	19505	17763 4436	59885
271	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1	25966,63 4406,40	1981,28 430,54	25967 4406	1981 431	19580	4402 2429	32798
272	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00552	191552,00 --	-- --	1057 --	-- --	1057	-- 85	1142
		КОНСТРУКЦИИ СВОБОДНОГО ПРОХОДА КП7 (1шт)									
273	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,16	3672,69 826,80	952,39 422,01	588 132	152 68	304	186 62	835
274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	20236,02 1305,45	1097,63 250,38	10118 653	549 125	8916	708 866	11692
275	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,525	60893,93 29678,60	31215,33 15784,83	31969 15581	16388 8287	--	20049 4161	56180
276	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка/поз.6** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,093	190125,38 25380,00	1291,38 585,96	17682 2360	120 54	15202	2197 1590	21469
277	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	сальник	2	3356,83 2994,84	-- --	6714 5990	-- --	724	5870 1007	13590
278	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015 примен.	**Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81/вилатерм ф50** *СП - 8%*	100 м	0,002752	23854,00 --	-- --	66 --	-- --	66	-- 5	71
279	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/заделка проема бетоном В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,55	25966,63 4406,40	1981,28 430,54	14282 2424	1090 237	10768	2421 1336	18039
280	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00276	191552,00 --	-- --	529 --	-- --	529	-- 42	571
		УСТРОЙСТВО УСИЛИВАЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ УП1 (7шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,59234	311561,06	4274,86	184550	2532	52003	110096	318218
		НР - 84%; СП - 8%			219494,43	1775,68	130015	1052		23572	
290	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,474138	313499,00	--	148642	--	148642	--	160533
		СП - 8%			--	--	--	--		11891	
291	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1537424	1424453,00	--	218999	--	218999	--	236519
		СП - 8%			--	--	--	--		17520	
292	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0553735	404706,00	--	22410	--	22410	--	24203
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/	м2	15,99318	185,74	3,25	2971	52	2054	603	3859
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	865	9		286	
294	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,5	3103,78	34,01	32590	357	16632	12623	48830
		НР - 80%; СП - 8%			1485,80	16,96	15601	178		3617	
295	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,05	116714,81	1108,87	122551	1164	39089	69618	207542
		НР - 84%; СП - 8%			78379,24	552,40	82298	580		15373	
		УСТРОЙСТВО УСИЛИВАЮЩЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ УП2 (2шт)									
296	1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,1406	311561,06	4274,86	43805	601	12343	26133	75533
		НР - 84%; СП - 8%			219494,43	1775,68	30861	250		5595	
297	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1113848	313499,00	--	34919	--	34919	--	37713
		СП - 8%			--	--	--	--		2794	
298	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0376512	1424453,00	--	53632	--	53632	--	57923
		СП - 8%			--	--	--	--		4291	
299	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014063	404706,00	--	5691	--	5691	--	6147
		СП - 8%			--	--	--	--		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 слоя/	м2	3,7962	185,74	3,25	705	12	488	143	916
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	205	2		68	
301	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,7	3103,78	34,01	8380	92	4276	3246	12556
		НР - 80%; СП - 8%			1485,80	16,96	4012	46		930	
302	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,28	116714,81	1108,87	32680	310	10424	18565	55344
		НР - 84%; СП - 8%			78379,24	552,40	21946	155		4100	
		ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПУ1, ПУ2 (29+1шт)									
303	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	264	2532,81	1180,29	668662	311597	--	464358	1223662
		НР - 99%; СП - 8%			1352,52	424,18	357065	111984		90642	
		НАЗЕМНЫЙ КОВЕР НК (12шт)									
304	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,72	3672,69	952,39	2644	686	1363	836	3759
		НР - 93%; СП - 8%			826,80	422,01	595	304		278	
305	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	20236,02	1097,63	14570	790	12840	1019	16836
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	940	180		1247	
306	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,4	26983,18	1737,22	64760	4169	48356	12015	82916
		НР - 91%; СП - 8%			5097,96	403,37	12235	968		6142	
307	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Д1	т	0,47736	567022,90	17017,84	270674	8124	234533	28573	323187
		НР - 91%; СП - 8%			58692,50	7084,78	28017	3382		23940	
308	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж /Д2/	т конструкций	0,14184	598274,15	4580,14	84859	650	70747	9482	101888
		НР - 69%; СП - 8%			94907,60	1974,90	13462	280		7547	
309	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	881,66	19,22	10580	231	6889	3248	14935
		НР - 93%; СП - 8%			288,32	2,76	3460	33		1106	
310	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	87,89	2,27	1582	41	708	578	2333
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	833	5		173	
311	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18	185,74	3,25	3343	58	2312	678	4343
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	973	10		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	12	539,45	3,19	6473	38	3767	1847	8986
		НР - 69%; СП - 8%			222,34	0,69	2668	8		666	
313	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	11,4	834,04	3,07	9508	35	8127	1091	11447
		НР - 80%; СП - 8%			118,09	1,52	1346	17		848	
		СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ СС (41шт)									
314	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	20,5	2109,24	--	43239	--	--	31132	80322
		НР - 72%; СП - 8%			2109,24	--	43239	--		5950	
315	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,64	24566,60	1151,91	40289	1889	29110	8866	53088
		НР - 91%; СП - 8%			5664,40	276,44	9290	453		3932	
316	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,60721	310856,99	17017,84	188755	10333	142783	36346	243110
		НР - 91%; СП - 8%			58692,50	7084,78	35639	4302		18008	
317	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,5	87,89	2,27	1802	46	808	658	2657
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	948	6		197	
318	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,5	185,74	3,25	3808	67	2633	772	4947
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	1108	11		366	
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА ПТ (18шт)									
319	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	18	1455,99	--	26208	--	13954	9313	38362
		НР - 76%; СП - 8%			680,76	--	12254	--		2842	
320	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,016	87,89	2,27	177	5	79	65	261
		НР - 69%; СП - 8%			46,26	0,28	93	1		19	
321	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	2,016	185,74	3,25	374	7	258	76	486
		НР - 69%; СП - 8%			54,06	0,55	109	1		36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13103467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2243605				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1487428			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					502834			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5949714		
		- Перевозка грузов	Тенге				47471				
		- Прочие затраты	Тенге				-38690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							2440456	
		- Сметная прибыль	Тенге							973495	
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФ.:		**Тенге**		0,9					11 793 119,06
		НДС, 12%		Тенге		12%					1 415 174,29
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**							13 208 293,35

Генподрядчик:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой":
_____ Джакипбеков А.Р.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Акмолатранстехмонтаж":
_____ Бибиков В.В.