Заказчик: ТОО "МАКСтрой Астана"
Подрядчик: ТОО "СМК Атамекен"

Наименование строительства: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, улица А 91, южнее жилого массива Промышленный"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
отчетный период: 01.04.2019г. 31.05.2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№27/Д/СМК	27.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из графы 1						
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	477 971 440,44	477 971 440,44	217 361 829,13							26 083 419,50	243 445 248,62
Всего к оплате											243 445 248,62

Заказчик:
ТОО "МАКСтрой Астана"
(подпись)

Технический надзор:
ТОО "Берыс инжиниринг"
(подпись)

Подрядчик:
ТОО "СМК Атамекен"
(подпись)

Заказчик: ТОО "МАКСтрой Астана"
Подрядчик: ТОО "СМК Атамекен"
Основание: Договор подряда №27/Д/СМК от "27" марта 2017 года

Наименование строительства: **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, улица А 91, южнее жилого массива Промышленный"**

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЕЖА
отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работы и затраты	Стоимость работы и затраты, тенге			Всего
			СМР	оборудование	прочие	
1	2	3	4	5	6	7
1		**Глава-2. Основные объекты строительства**				
1.1		РАЗДЕЛ КЖ	124 503 212,00			124 503 212,00
1.2		РАЗДЕЛ АР	47 784 360,00			47 784 360,00
1.3		РАЗДЕЛ ВК (Водоснабжение)	4 851 109,00			4 851 109,00
1.4		РАЗДЕЛ ВК (Канализация)	2 378 696,00			2 378 696,00
1.5		РАЗДЕЛ ОВ (Отопление)	7 830 138,00			7 830 138,00
1.6		РАЗДЕЛ ОВ (Вентиляция)	7 715 314,00			7 715 314,00
1.7		РАЗДЕЛ ЭЛ	9 946 844,00			9 946 844,00
		Итого по главе	**205 009 673,00**			**205 009 673,00**
2		**Глава 8. Временные здания и сооружения**				
2.1	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	1 845 087,06			1 845 087,06
		Итого по главе	**1 845 087,06**			**1 845 087,06**
		Итого по главам 2-8	**206 854 760,06**			**206 854 760,06**
3		**Глава 9. Дополнительные затраты на строительство**				
3.1	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7% x 1,05 = 1,785% (ветровая нагрузка -1,05)	3 692 357,47			3 692 357,47
		Итого по главе	**3 692 357,47**			**3 692 357,47**
		Итого по главам 2-9	**210 547 117,52**			**210 547 117,52**
4		**Итого в ценах 2017г.**	**210 547 117,52**			**210 547 117,52**
4.1		в том числе на 2017г.,-46%	96 851 674,06			96 851 674,06
4.2		в том числе на 2018г.,-54%	113 695 443,46			113 695 443,46
5		**Итого в текущих и прогнозных ценах по состоянию на 1 квартал 2017г.**	**217 361 829,12**			**217 361 829,12**
5.1		в том числе в текущих ценах на 2017г., К=1	96 851 674,06			96 851 674,06
5.2		в том числе в текущих ценах на 2018г., К=1,0599383	120 510 155,06			120 510 155,06
6		**НДС в текущих ценах-12%**			**26 083 419,49**	**26 083 419,49**
6.1		в том числе НДС в текущих ценах на 2017г.			11 622 200,89	11 622 200,89
6.2		в том числе НДС в текущих ценах на 2018г			14 461 218,61	14 461 218,61
7		**Итого в текущих ценах с НДС**	**217 361 829,12**		**26 083 419,49**	**243 445 248,62**
7.1		в том числе в текущих ценах на 2017г.	96 851 674,06		11 622 200,89	108 473 874,95
		в том числе в текущих ценах на 2018г	120 510 155,06		14 461 218,61	134 971 373,67

Заказчик:
ТОО "МАКСтрой Астана"

Подрядчик:
ТОО "СМК Атамекен"

Генеральный директор
ТОО "Беркут инжиниринг"

РЕЕСТР

актов выполненных работ за отчетный период: 01.04.2019г. - 31.05.2019г.

Объект: **"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г. Астана, улица А 91, южнее жилого массива Промышленный"**

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 года

№п/п	№ акта	Наименование	Сумма (тенге)
1	2	3	4
		Блок-5	**64 742 149**
1	2/5	Раздел КЖ	23 234 810
2	3/5	Раздел АР	28 719 243
3	4/5	Раздел ВК. Водопровод	1 327 258
4	5/5	Раздел ВК. Канализация	637 158
5	6/5	Раздел ОВ. Отопление	5 698 820
6	7/5	Раздел ОВ. Вентиляция	2 013 838
7	8/5	Раздел ЭО. Электроосвещение	3 111 022
		Блок-6	**64 216 809**
1	2/6	Раздел КЖ	36 118 660
2	3/6	Раздел АР	13 145 660
3	4/6	Раздел ВК. Водопровод	2 249 420
4	5/6	Раздел ВК. Канализация	1 105 290
5	6/6	Раздел ОВ. Отопление	1 258 287
6	7/6	Раздел ОВ. Вентиляция	3 696 603
7	8/6	Раздел ЭО. Электроосвещение	6 642 889
		Блок-7	**34 052 859**
1	2/7	Раздел КЖ	23 151 886
2	3/7	Раздел АР	5 919 457
3	4/7	Раздел ВК. Водопровод	1 274 431
4	5/7	Раздел ВК. Канализация	636 248
5	6/7	Раздел ОВ. Отопление	873 031
6	7/7	Раздел ОВ. Вентиляция	2 004 873
7	8/7	Раздел ЭО. Электроосвещение	192 933
		Блок-8	**41 997 856**
1	2/8	Раздел КЖ	41 997 856
		ВСЕГО	**205 009 673**

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №2/5
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел КЖ. Блок-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	966,3870		17,28	16699	59,1 / 5510
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0115	11.113	838.91	9323	
		Итого оплата труда:				9,65	9323	
		Итого прямые затраты:				9,65	9323	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.35	14833	
		НР второго уровня	%	4.24		0.65	629	
		Накладные расходы	%	--		6.35	6139	
		Сметная прибыль	%	8		1.28	1237	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	м3 грунта	17,2130		2984,11	51366	59,1 / 16948
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.848	31.81	901.54	28678	
		Итого оплата труда:				1666,05	28678	
		Итого прямые затраты:				1666,05	28678	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650.68	45626	
		НР второго уровня	%	4.24		112.39	1935	
		Накладные расходы	%	--		1097.02	18883	
		Сметная прибыль	%	8		221.05	3805	
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	345,5300		2486,76	859251	59,1 / 283517
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.54	532.116	901.54	479724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1388,37**	**479724**	
		Итого прямые затраты:				**1388,37**	**479724**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2208.90	763241	
		НР второго уровня	%	4.24		93.66	32361	
		Накладные расходы	%	--		914.18	315878	
		Сметная прибыль	%	8		184,20	63648	
4	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**5483,8041**		**18,00**	**98728**	**59,1 32576**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.013	71.289	773.19	55120	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**55120**	
		Итого прямые затраты:				**10,05**	**55120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.99	87696	
		НР второго уровня	%	4.24		0.68	3718	
		Накладные расходы	%	--		6.62	36294	
		Сметная прибыль	%	8		1.33	7313	
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	**м3 грунта**	**97,6759**		**2984,11**	**291476**	**59,1 96175**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.848	180.505	901.54	162733	
		Итого оплата труда:				**1666,05**	**162733**	
		Итого прямые затраты:				**1666,05**	**162733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650.68	258907	
		НР второго уровня	%	4.24		112.39	10978	
		Накладные расходы	%	--		1097.02	107153	
		Сметная прибыль	%	8		221.05	21591	
6	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА**	**м3 грунта**	**97,6759**		**18,00**	**1759**	**59,1 580**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.013	1.27	773.19	982	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**982**	
		Итого прямые затраты:				**10,05**	**982**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.99	1562	
		НР второго уровня	%	4.24		0.68	66	
		Накладные расходы	%	--		6.62	646	
		Сметная прибыль	%	8		1.33	130	
7	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1129,7605**		--	--	
8	**11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1129,7605**		--	--	
9	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**199,3695**		**1299,16**	**259013**	**59,1 85464**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1.7)	чел-ч	0.885	176.442	819.58	144608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**725,33**	**144608**	
		Итого прямые затраты:				**725,33**	**144608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1154,00	230072	
		НР второго уровня	%	4,24		48,93	9755	
		Накладные расходы	%	--		477,60	95219	
		Сметная прибыль	%	8		96,23	19186	
10	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1129,7605**		**149,57**	**168976**	**59,1 55755**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.108	122.014	773.19	94340	
		Итого оплата труда:				**83,50**	**94340**	
		Итого прямые затраты:				**83,50**	**94340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132,86	150095	
		НР второго уровня	%	4.24		5,63	6364	
		Накладные расходы	%	--		54,98	62119	
		Сметная прибыль	%	8		11,08	12517	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**975508**	**576525**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**975508**	
Всего заработная плата -			Тенге				**975508**	
		Накладные расходы -	Тенге				**642331**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**576525**	**576525**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**65806**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**129427**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1747266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1127**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**975508**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1747266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1127**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**975508**	
		РАЗДЕЛ 2.=СВАИ=						
11	**11-050101-0204 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м3 железобето**	**190,0800**		**8175,60**	**1554018**	**58,7 510574**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	4,47	849.658	1023,71	869803	
		Итого оплата труда:				**4575,98**	**869803**	
		Итого прямые затраты:				**4575,98**	**869803**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7262,09	1380377	
		НР второго уровня	%	4.24		307,91	58528	
		Накладные расходы	%	--		2994,01	569102	
		Сметная прибыль	%	8		605,60	115112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	264,0000		2213,08	584254	58,7 191957
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=3.9)	чел-ч	1.21	319.44	1023.71	327014	
		Итого оплата труда:				**1238,69**	**327014**	
		Итого прямые затраты:				**1238,69**	**327014**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1965.80	518971	
		НР второго уровня	%	4.24		83.35	22004	
		Накладные расходы	%	--		810.46	213962	
		Сметная прибыль	%	8		163.93	43278	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1196817**	**702531**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1196817**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1196817**	
		Накладные расходы -	Тенге				**783064**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**702532**	**702532**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**80532**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**158390**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2138271**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1169**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1196817**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2138271**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1169**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1196817**	
		РАЗДЕЛ 3.=ФУНДАМЕНТЫ=						
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ==========						
13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	45,3333		1267,49	57460	50,8 17194
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0.85	38.533	878.35	33846	
		Итого оплата труда:				**746,60**	**33846**	
		Итого прямые затраты:				**746,60**	**33846**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1125.87	51039	
		НР второго уровня	%	4.24		47.74	2164	
		Накладные расходы	%	--		427.01	19358	
		Сметная прибыль	%	8		93.89	4256	
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5 с/с/ Подготовка бетонная. Устройство**	м3	68,0000		1893,36	128749	48,5 37351
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1.35	91.8	838.91	77012	
		Итого оплата труда:				**1132,53**	77012	
		Итого прямые затраты:				**1132,53**	77012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1681.80	114363	
		НР второго уровня	%	4.24		71.31	4849	
		Накладные расходы	%	--		620.58	42200	
		Сметная прибыль	%	8		140.25	9537	
15	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**453,3333**		**222,62**	**100922**	**50,8 30199**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.143	64.827	917.01	59447	
		Итого оплата труда:				**131,13**	**59447**	
		Итого прямые затраты:				**131,13**	**59447**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197.75	89646	
		НР второго уровня	%	4.24		8.38	3801	
		Накладные расходы	%	--		75.00	34000	
		Сметная прибыль	%	8		16.49	7476	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ==========						
16	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**57,6000**		**368,44**	**21222**	**50,8 6350**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0.212	12.211	1023.71	12501	
		Итого оплата труда:				**217,03**	**12501**	
		Итого прямые затраты:				**217,03**	**12501**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327.28	18851	
		НР второго уровня	%	4.24		13.88	799	
		Накладные расходы	%	--		124.13	7150	
		Сметная прибыль	%	8		27.29	1572	
		ФУНДАМЕНТ ==========						
17	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25 с/с/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**404,0000**		**2744,17**	**1108646**	**48,5 321625**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	723.16	917.01	663145	
		Итого оплата труда:				**1641,45**	**663145**	
		Итого прямые затраты:				**1641,45**	**663145**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437.55	984770	
		НР второго уровня	%	4.24		103.35	41754	
		Накладные расходы	%	--		899.45	363380	
		Сметная прибыль	%	8		203.27	82122	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**845950**	**412719**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**845950**	
Всего заработная плата -			Тенге				**845950**	
		Накладные расходы -	Тенге				**466087**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				412719	412719
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				53368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				104963	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1417000	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				931	
		Сметная заработная плата -	Тенге				845950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1417000	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				931	
		Сметная заработная плата -	Тенге				845950	
		РАЗДЕЛ 4.=СТЕНЫ ПОДВАЛА=						
18	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	33,4000		14582,77	487065	48,5 141301
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.27	309.618	940.97	291341	
		Итого оплата труда:				8722,79	291341	
		Итого прямые затраты:				8722,79	291341	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12953.35	432642	
		НР второго уровня	%	4.24		549.22	18344	
		Накладные расходы	%	--		4779.78	159645	
		Сметная прибыль	%	8		1080.21	36079	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				291341	141301
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				291341	
	Всего заработная плата -		Тенге				291341	
		Накладные расходы -	Тенге				159645	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				141301	141301
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18344	
		Сметная прибыль -	Тенге				36079	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				487065	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				310	
		Сметная заработная плата -	Тенге				291341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				487065	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				310	
		Сметная заработная плата -	Тенге				291341	
		РАЗДЕЛ 5.=КОЛОННЫ=						
		КОЛОННА КМ1 - 11шт ==========						
19	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	64,9000		16360,39	1061789	48,5 308032
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	10.4	674.96	940.97	635117	
		Итого оплата труда:				9786,09	635117	
		Итого прямые затраты:				9786,09	635117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	943149	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	39990	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	348021	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	78651	
		КОЛОННА КМ2 - 5шт						
		==========						
20	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	**31,0000**		**16360,39**	**507172**	**48,5 147134**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	10.4	322.4	940.97	303369	
		Итого оплата труда:				**9786,09**	**303369**	
		Итого прямые затраты:				**9786,09**	**303369**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	450503	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	19101	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	166235	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	37568	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**938486**	**455166**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**938486**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**938486**	
		Накладные расходы -	Тенге				**514256**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**455166**	**455166**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59090**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**116219**	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1568962**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**997**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**938486**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1568962**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**997**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**938486**	
		РАЗДЕЛ 6.=ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ=						
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 - 6шт						
		==========						
21	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	**87,6000**		**15416,52**	**1350488**	**48,5 391785**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	858.48	940.97	807804	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**807804**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**807804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	1199589	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	50863	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	442647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	100036	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ2 - 3шт ==========						
22	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	43,8000		15416,52	675244	48,5 195892
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	429.24	940.97	403902	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**403902**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**403902**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	599794	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	25431	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	221324	
		Сметная прибыль	%	8		1141,96	50018	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ3 ==========						
23	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	15,7000		15416,52	242039	48,5 70217
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	153.86	940.97	144778	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**144778**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**144778**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	214995	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	9116	
		Накладные расходы	%	--		5053,05	79333	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	17929	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ4 ==========						
24	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	43,0000		15416,52	662911	48,5 192315
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	421.4	940,97	396525	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**396525**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**396525**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	588839	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	24967	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	217281	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	49104	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1753008**	**850209**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1753008**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1753008**	
		Накладные расходы -	Тенге				**960585**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**850209**	**850209**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**110376**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**217087**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2930681	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1863	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1753008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2930681	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1863	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1753008	
		РАЗДЕЛ 7.=ЛИФТОВАЯ ШАХТА Лшм-1=						
25	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	64,0000		22652,85	1449783	48,5 420591
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14,4	921,6	940,97	867198	
		Итого оплата труда:				13549,97	867198	
		Итого прямые затраты:				13549,97	867198	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20121,70	1287789	
		НР второго уровня	%	4,24		853,16	54602	
		Накладные расходы	%	--		7424,89	475193	
		Сметная прибыль	%	8		1677,99	107391	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				867198	420591
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				867198	
	Всего заработная плата -		Тенге				867198	
		Накладные расходы -	Тенге				475193	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				420591	420591
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				54602	
		Сметная прибыль -	Тенге				107391	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1449783	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				922	
		Сметная заработная плата -	Тенге				867198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1449783	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				922	
		Сметная заработная плата -	Тенге				867198	
		РАЗДЕЛ 8.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ=						
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1 ==========						
26	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	84,3000		12512,62	1054814	48,5 306008
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	679,458	928,60	630945	
		Итого оплата труда:				7484,52	630945	
		Итого прямые затраты:				7484,52	630945	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	936953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		471,26	39727	
		Накладные расходы	%	--		4101,25	345735	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	78134	
27	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5781**		**24390,76**	**38491**	**48,5 11167**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	23,577	976,54	23024	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**23024**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**23024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665,42	34190	
		НР второго уровня	%	4,24		918,61	1450	
		Накладные расходы	%	--		7994,52	12616	
		Сметная прибыль	%	8		1806,72	2851	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2 ==========						
28	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**74,1000**		**12512,62**	**927185**	**48,5 268982**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	597,246	928,60	554603	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**554603**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**554603**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	823585	
		НР второго уровня	%	4,24		471,26	34920	
		Накладные расходы	%	--		4101,25	303902	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	68680	
29	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0301**		**94689,68**	**2847**	**48,5 826**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	1,744	976,54	1703	
		Итого оплата труда:				**56639,32**	**1703**	
		Итого прямые затраты:				**56639,32**	**1703**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84109,39	2529	
		НР второго уровня	%	4,24		3566,24	107	
		Накладные расходы	%	--		31036,31	933	
		Сметная прибыль	%	8		7014,05	211	
30	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,3019**		**24390,76**	**56146**	**48,5 16288**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	34,391	976,54	33584	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**33584**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**33584**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665,42	49872	
		НР второго уровня	%	4,24		918,61	2115	
		Накладные расходы	%	--		7994,52	18403	
		Сметная прибыль	%	8		1806,72	4159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-3						
		==========						
31	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**13,3000**		**12512,62**	**166418**	**48,5 48279**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	107.198	928.60	99544	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**99544**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**99544**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	147823	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	6268	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	54547	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	12327	
32	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4523**		**24390,76**	**11033**	**48,5 3201**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	6.758	976.54	6599	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**6599**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**6599**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	9800	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	416	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	3616	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	817	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-4						
		==========						
33	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**92,3000**		**12512,62**	**1154915**	**48,5 335048**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	743.938	928.60	690821	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**690821**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**690821**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	1025869	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	43497	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	378545	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	85549	
34	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5589**		**24390,76**	**38022**	**48,5 11030**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	23.289	976.54	22743	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**22743**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**22743**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	33773	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	1432	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	12462	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	2816	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-5...ПМ-10 - 6шт						
		==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**468,0000**		**12512,62**	**5855907**	**48,5 1698835**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	3772.08	928.60	3502753	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**3502753**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**3502753**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	5201589	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	220547	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	1919383	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	433771	
36	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,8383**		**24390,76**	**142401**	**48,5 41311**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	87.224	976.54	85178	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**85178**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**85178**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	126489	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	5363	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	46674	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	10548	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-11 ==========						
37	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**71,3000**		**12512,62**	**892150**	**48,5 258818**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	574.678	928.60	533646	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**533646**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**533646**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	792464	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	33600	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	292419	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	66085	
38	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9935**		**24390,76**	**24231**	**48,5 7030**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	14.842	976.54	14494	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**14494**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**14494**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	21524	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	913	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	7942	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	1795	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-12 ==========						
39	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,7000**		**8926,50**	**15175**	**48,5 4402**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.1)	чел-ч	5,75	9,775	928,60	9077	
		Итого оплата труда:				**5339,45**	**9077**	
		Итого прямые затраты:				**5339,45**	**9077**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7929,08	13479	
		НР второго уровня	%	4,24		336,19	572	
		Накладные расходы	%	--		2925,83	4974	
		Сметная прибыль	%	8		661,22	1124	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-13 - 7шт ==========						
40	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**4,9000**		**12512,62**	**61312**	**48,5 17787**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.1)	чел-ч	8,06	39,494	928,60	36674	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**36674**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**36674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	54461	
		НР второго уровня	%	4,24		471,26	2309	
		Накладные расходы	%	--		4101,25	20096	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	4542	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-14 ==========						
41	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,2000**		**12512,62**	**15015**	**48,5 4356**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.1)	чел-ч	8,06	9,672	928,60	8981	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**8981**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**8981**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	13337	
		НР второго уровня	%	4,24		471,26	566	
		Накладные расходы	%	--		4101,25	4921	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	1112	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-15 ==========						
42	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,2000**		**12512,62**	**127629**	**48,5 37026**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.1)	чел-ч	8,06	82,212	928,60	76342	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**76342**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**76342**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	113368	
		НР второго уровня	%	4,24		471,26	4807	
		Накладные расходы	%	--		4101,25	41833	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	9454	
43	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1087		24390,76	2652	**48,5 769**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14.94	1.624	976.54	1586	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**1586**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**1586**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	2355	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	100	
		Накладные расходы	%	--		7994,52	869	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	196	
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ МП-1 ==========						
44	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**20,0000**		**22023,61**	**440472**	**48,5 127784**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14	280	940,97	263472	
		Итого оплата труда:				**13173,58**	**263472**	
		Итого прямые затраты:				**13173,58**	**263472**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19562,77	391255	
		НР второго уровня	%	4.24		829.46	16589	
		Накладные расходы	%	--		7218.65	144373	
		Сметная прибыль	%	8		1631.38	32628	
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ МП-2 ==========						
45	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,8400**		**22023,61**	**106594**	**48,5 30924**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	14	67,76	940.97	63760	
		Итого оплата труда:				**13173,58**	**63760**	
		Итого прямые затраты:				**13173,58**	**63760**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19562,77	94684	
		НР второго уровня	%	4.24		829.46	4015	
		Накладные расходы	%	--		7218.65	34938	
		Сметная прибыль	%	8		1631.38	7896	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**6659529**	**3229871**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6659529**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6659529**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3649182**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3229872**	**3229872**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**419310**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**824697**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11133409**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7157**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6659529**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**11133409**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7157**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6659529	
		РАЗДЕЛ 9.=МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА=						
46	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**/Лестничный марш/ /Бетон В25/ Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**14,0000**		**20181,65**	**282543**	**48,5 81968**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	13	182	928.60	169005	
		Итого оплата труда:				**12071,80**	**169005**	
		Итого прямые затраты:				**12071,80**	**169005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17926.62	250973	
		НР второго уровня	%	4.24		760.09	10641	
		Накладные расходы	%	--		6614.91	92609	
		Сметная прибыль	%	8		1494.94	20929	
47	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,7371**		**25878,02**	**44952**	**48,5 13041**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16.88	29.322	917.01	26888	
		Итого оплата труда:				**15479,13**	**26888**	
		Итого прямые затраты:				**15479,13**	**26888**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22986.51	39929	
		НР второго уровня	%	4.24		974.63	1693	
		Накладные расходы	%	--		8482.01	14734	
		Сметная прибыль	%	8		1916.89	3330	
48	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1079**		**323250,97**	**34879**	**48,5 10119**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	198	21.364	976.54	20863	
		Итого оплата труда:				**193354,92**	**20863**	
		Итого прямые затраты:				**193354.92**	**20863**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				287132.06	30982	
		НР второго уровня	%	4.24		12174.40	1314	
		Накладные расходы	%	--		105951.54	11432	
		Сметная прибыль	%	8		23944.52	2584	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**216757**	**105128**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**216757**	
Всего заработная плата -			Тенге				**216757**	
		Накладные расходы -	Тенге				**118775**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**105127**	**105127**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13648**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**26843**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**362374**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**233**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**216757**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				362374	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233	
		Сметная заработная плата -	Тенге				216757	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				13744594	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13744594	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				6894041	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				20638635	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				875078	
	ИТОГО:		Тенге				21513713	
	Сметная прибыль		Тенге				1721097	
	ИТОГО по смете:		Тенге				23 234 810,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №3/5
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел АР. Блок-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ=						
1	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**/В2,5 D600/ Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**595,1300**		**5864,50**	**3490141**	**50,8 1044353**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	3.72	2213.884	928.60	2055812	
		Итого оплата труда:				**3454,39**	**2055812**	
		Итого прямые затраты:				**3454,39**	**2055812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5209.22	3100165	
		НР второго уровня	%	4.24		220.87	131447	
		Накладные расходы	%	--		1975,70	1175800	
		Сметная прибыль	%	8		434.41	258529	
2	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**/кирпич М100, р-р М25/ Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородо**	**752,5000**		**2226,23**	**1675236**	**50,8 501280**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.43	1076.075	917.01	986772	
		Итого оплата труда:				**1311,32**	**986772**	
		Итого прямые затраты:				**1311,32**	**986772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1977.48	1488051	
		НР второго уровня	%	4.24		83.85	63093	
		Накладные расходы	%	--		750.00	564373	
		Сметная прибыль	%	8		164.91	124092	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 141/						
		==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,7561**		**91208,54**	**68960**	**50,8 20635**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	56.4	42.642	952.57	40620	
		Итого оплата труда:				**53724,95**	**40620**	
		Итого прямые затраты:				**53724,95**	**40620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	61254	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	2597	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	23232	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	5108	
4	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,4138**		**72,22**	**1474**	**54,2 460**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0,0426	0.869628	976.54	849	
		Итого оплата труда:				**41.60**	**849**	
		Итого прямые затраты:				**41.60**	**849**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.15	1310	
		НР второго уровня	%	4.24		2.72	56	
		Накладные расходы	%	--		25.27	516	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	109	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 144/ ==========						
5	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,5820**		**91208,54**	**53085**	**50,8 15885**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	56.4	32.826	952.57	31269	
		Итого оплата труда:				**53724,95**	**31269**	
		Итого прямые затраты:				**53724,95**	**31269**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	47154	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	1999	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	17884	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	3932	
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**15,7146**		**72,22**	**1135**	**54,2 354**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0,0426	0.669442	976.54	654	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**654**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**654**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.15	1008	
		НР второго уровня	%	4.24		2.72	43	
		Накладные расходы	%	--		25.27	397	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	84	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 144 примечание 3/ ==========						
7	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,4774**		**91208,54**	**43542**	**50,8 13029**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56.4	26.925	952.57	25648	
		Итого оплата труда:				**53724,95**	**25648**	
		Итого прямые затраты:				**53724,95**	**25648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	38677	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	1640	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	14669	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	3225	
8	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**12,8895**		**72,22**	**931**	**54,2 291**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,549093	976.54	536	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**536**	
		Итого прямые затраты:				41,60	536	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.15	827	
		НР второго уровня	%	4,24		2,72	35	
		Накладные расходы	%	--		25.27	326	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	69	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3142159	1596287
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3142159**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3142159**	
		Накладные расходы -	Тенге				1797196	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1596286**	**1596286**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**200910**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**395148**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5334504**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3394**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3142159**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5334504**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3394**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3142159**	
		РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕМЫЧКИ=						
9	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**72,0000**		**254,14**	**18298**	**62,1 6227**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	10,656	940.97	10027	
		Итого оплата труда:				**139,26**	**10027**	
		Итого прямые затраты:				**139,26**	**10027**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				225.75	16254	
		НР второго уровня	%	4,24		9.57	689	
		Накладные расходы	%	--		96.05	6916	
		Сметная прибыль	%	8		18.83	1355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкции**	**5,7589**		**96302,69**	**554594**	**60,9 186457**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	325,376	940,97	306169	
		Итого оплата труда:				**53164,81**	**306169**	
		Итого прямые затраты:				**53164,81**	**306169**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85542,17	492625	
		НР второго уровня	%	4,24		3626,99	20887	
		Накладные расходы	%	--		36004,35	207344	
		Сметная прибыль	%	8		7133,53	41081	
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	167,0069		72,22	12061	54,2 3766
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	6,0426	7,114	976,54	6948	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**6948**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**6948**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,15	10713	
		НР второго уровня	%	4,24		2,72	454	
		Накладные расходы	%	--		25,27	4220	
		Сметная прибыль	%	8		5,35	893	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**323143**	**196450**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16975	
Всего заработная плата -			Тенге				**16975**	
		Накладные расходы -	Тенге				**11136**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				9992	9992
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1144**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2249**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30359**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16975**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**306169**	
Всего заработная плата -			Тенге				**306169**	
		Накладные расходы -	Тенге				**207344**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**186457**	**186457**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**20887**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**41081**	
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**554594**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**325**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306169**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**584953**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323143**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.=ОКНА=						
12	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**163,2960**		**1382,19**	**225706**	**59,8 75025**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	133,331	940,97	125461	
		Итого оплата труда:				**768,30**	**125461**	
		Итого прямые затраты:				**768,30**	**125461**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1227,75	200486	
		НР второго уровня	%	4,24		52,06	8501	
		Накладные расходы	%	--		511,50	83526	
		Сметная прибыль	%	8		102,38	16719	
13	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	11,3400		2339,82	26534	59,8 8820
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,382	15,674	940,97	14749	
		Итого оплата труда:				**1300,61**	**14749**	
		Итого прямые затраты:				**1300,61**	**14749**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2078,37	23569	
		НР второго уровня	%	4,24		88,12	999	
		Накладные расходы	%	--		865,89	9819	
		Сметная прибыль	%	8		173,32	1965	
		ВВ-1						
		==========						
14	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**55,9636**		**2205,74**	**123441**	**59,8 41032**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,303	72,921	940,97	68616	
		Итого оплата труда:				**1226,08**	**68616**	
		Итого прямые затраты:				**1226,08**	**68616**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1959,28	109648	
		НР второго уровня	%	4,24		83,07	4649	
		Накладные расходы	%	--		816,27	45682	
		Сметная прибыль	%	8		163,39	9144	
15	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**91,9632**		**2179,67**	**200450**	**59,8 66630**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,288	118,412	940,97	111422	
		Итого оплата труда:				**1211,59**	**111422**	
		Итого прямые затраты:				**1211,59**	**111422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1936,13	178052	
		НР второго уровня	%	4,24		82,09	7549	
		Накладные расходы	%	--		806,62	74180	
		Сметная прибыль	%	8		161,46	14848	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ						
		==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных /шир. 250 мм/**	**п/м**	**130,3700**		**350,73**	**45725**	**59,8 15199**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	0,2126	27,717	917,01	25416	
		Итого оплата труда:				**194,96**	**25416**	
		Итого прямые затраты:				**194,96**	**25416**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				311,54	40615	
		НР второго уровня	%	4,24		13,21	1722	
		Накладные расходы	%	--		129,79	16921	
		Сметная прибыль	%	8		25,98	3387	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				345664	206706
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				345664	
Всего заработная плата -			Тенге				345664	
		Накладные расходы -	Тенге				230128	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				206707	206707
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				23421	
		Сметная прибыль -	Тенге				46063	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				621855	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				368	
		Сметная заработная плата -	Тенге				345664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				621855	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				368	
		Сметная заработная плата -	Тенге				345664	

РАЗДЕЛ 4.=КРОВЛЯ=

КРОВЛЯ ОСНОВНАЯ

==========

17	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**56,4519**		**4002,94**	**225974**	**56,4 72384**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2)	чел-ч	2,71	152,985	838,91	128340	
		Итого оплата труда:				**2273,45**	**128340**	
		Итого прямые затраты:				**2273,45**	**128340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3555,67	200724	
		НР второго уровня	%	4,24		150,76	8511	
		Накладные расходы	%	--		1432,98	80895	
		Сметная прибыль	%	8		296,51	16739	
18	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,4649**		**18473,09**	**8588**	**48,5 2491**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3,3)	чел-ч	11,6	5,393	952,57	5137	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**5137**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**5137**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	7628	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	323	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	2815	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	636	
19	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**332,0700**		**358,94**	**119192**	**56,4 38180**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	80.693	838.91	67694	
		Итого оплата труда:				**203.86**	**67694**	
		Итого прямые затраты:				**203.86**	**67694**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	105874	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	4489	
		Накладные расходы	%	--		128.49	42669	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	8829	
20	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**	**м2 стяжки**	**332,0700**		**33.23**	**11036**	**56,4 3535**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0225	7.472	838.91	6268	
		Итого оплата труда:				**18.88**	**6268**	
		Итого прямые затраты:				**18.88**	**6268**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29.52	9803	
		НР второго уровня	%	4.24		1.25	416	
		Накладные расходы	%	--		11.90	3951	
		Сметная прибыль	%	8		2.46	818	
21	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**332,0700**		**73,89**	**24538**	**56,4 7860**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.0446	14.81	940.97	13936	
		Итого оплата труда:				**41.97**	**13936**	
		Итого прямые затраты:				**41.97**	**13936**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65.64	21796	
		НР второго уровня	%	4.24		2.78	924	
		Накладные расходы	%	--		26.45	8784	
		Сметная прибыль	%	8		5.47	1818	
22	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**332,0700**		**320,52**	**106436**	**56,4 34094**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.18	59.773	1011.33	60450	
		Итого оплата труда:				**182.04**	**60450**	
		Итого прямые затраты:				**182.04**	**60450**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284.71	94544	
		НР второго уровня	%	4.24		12.07	4009	
		Накладные расходы	%	--		114.74	38102	
		Сметная прибыль	%	8		23,74	7884	
		КРОВЛЯ НАД ЛЕСТНИЧНЫМИ И ЛИФТОВЫМИ ПРОЕМАМИ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М50/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,5000**		**358,94**	**16332**	**56,4 5231**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2)	чел-ч	0.243	11.057	838,91	9275	
		Итого оплата труда:				**203,86**	**9275**	
		Итого прямые затраты:				**203,86**	**9275**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318,83	14507	
		НР второго уровня	%	4.24		13,52	615	
		Накладные расходы	%	--		128,49	5846	
		Сметная прибыль	%	8		26,59	1210	
24	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	/до толщ. 10мм/ Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения	м2 стяжки	45,5000		-6,65	-302	56,4 -97
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2)	чел-ч	0.0045	0.20475	-838,91	-172	
		Итого оплата труда:				**-3,78**	**-172**	
		Итого прямые затраты:				-3,78	-172	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-5,90	-268	
		НР второго уровня	%	4.24		-0,25	-11	
		Накладные расходы	%	--		-2,38	-108	
		Сметная прибыль	%	8		-0,49	-22	
25	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемо	45,5000		276,01	12558	56,4 4023
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.8)	чел-ч	0.155	7.053	1011,33	7132	
		Итого оплата труда:				**156,76**	**7132**	
		Итого прямые затраты:				156,76	7132	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245,17	11155	
		НР второго уровня	%	4.24		10,40	473	
		Накладные расходы	%	--		98,81	4496	
		Сметная прибыль	%	8		20,44	930	
26	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**45,5000**		**726,40**	**33051**	**56,4 10587**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.9)	чел-ч	0.403	18.337	1023,71	18771	
		Итого оплата труда:				**412,56**	**18771**	
		Итого прямые затраты:				**412,56**	**18771**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				645,24	29358	
		НР второго уровня	%	4.24		27,36	1245	
		Накладные расходы	%	--		260,04	11832	
		Сметная прибыль	%	8		53,81	2448	
27	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**45,5000**		**562,38**	**25588**	**56,4 8196**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.9)	чел-ч	0.312	14.196	1023,71	14533	
		Итого оплата труда:				**319,40**	**14533**	
		Итого прямые затраты:				**319,40**	**14533**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499,54	22729	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		21.18	964	
		Накладные расходы	%	--		201.32	9160	
		Сметная прибыль	%	8		41.66	1895	
28	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**7,7350**		**4002.94**	**30963**	**56,4 9918**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2.71	20.962	838.91	17585	
		Итого оплата труда:				**2273,45**	**17585**	
		Итого прямые затраты:				**2273.45**	**17585**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3555.67	27503	
		НР второго уровня	%	4.24		150.76	1166	
		Накладные расходы	%	--		1432.98	11084	
		Сметная прибыль	%	8		296.51	2294	
29	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/Вр1 д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0.0637**		**18473,09**	**1177**	**48,5 341**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	0.73892	952.57	704	
		Итого оплата труда:				**11049.81**	**704**	
		Итого прямые затраты:				**11049.81**	**704**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	1045	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	44	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	386	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	87	
30	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**45,5000**		**358.94**	**16332**	**56,4 5231**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	11.057	838.91	9275	
		Итого оплата труда:				**203.86**	**9275**	
		Итого прямые затраты:				**203.86**	**9275**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	14507	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	615	
		Накладные расходы	%	--		128.49	5846	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	1210	
31	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**	**м2 стяжки**	**45,5000**		**33.23**	**1512**	**56,4 484**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0225	1.024	838.91	859	
		Итого оплата труда:				**18,88**	**859**	
		Итого прямые затраты:				**18,88**	**859**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29.52	1343	
		НР второго уровня	%	4.24		1.25	57	
		Накладные расходы	%	--		11.90	541	
		Сметная прибыль	%	8		2.46	112	
32	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**45,5000**		**73.89**	**3362**	**56,4 1077**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.0446	2.029	940.97	1910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**41,97**	**1910**	
		Итого прямые затраты:				**41,97**	**1910**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65,64	2986	
		НР второго уровня	%	4.24		2.78	127	
		Накладные расходы	%	--		26,45	1204	
		Сметная прибыль	%	8		5,47	249	
33	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**45,5000**		**320,52**	**14584**	**56,4 4671**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.8)	чел-ч	0,18	8,19	1011,33	8283	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**8283**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**8283**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284,71	12954	
		НР второго уровня	%	4,24		12,07	549	
		Накладные расходы	%	--		114,74	5221	
		Сметная прибыль	%	8		23,74	1080	
34	**11-120101-0409 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	**м примыкани**	**166,4000**		**1003,81**	**167033**	**56,4 53504**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	0,6217	103,451	917,61	94865	
		Итого оплата труда:				**570,11**	**94865**	
		Итого прямые затраты:				**570,11**	**94865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				891,64	148370	
		НР второго уровня	%	4,24		37,81	6291	
		Накладные расходы	%	--		359,35	59795	
		Сметная прибыль	%	8		74,36	12373	
		КРОВЛЯ НА отм. +9.000						
		==========						
35	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**4,4712**		**4002,94**	**17898**	**56,4 5733**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2)	чел-ч	2,71	12,117	838,91	10165	
		Итого оплата труда:				**2273,45**	**10165**	
		Итого прямые затраты:				**2273,45**	**10165**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3555,67	15898	
		НР второго уровня	%	4,24		150,76	674	
		Накладные расходы	%	--		1432,98	6407	
		Сметная прибыль	%	8		296,51	1326	
36	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0544**		**18473,09**	**1006**	**48,5 292**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.3)	чел-ч	11,6	0,631411	952,57	601	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**601**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**601**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408,97	893	
		НР второго уровня	%	4,24		695,74	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6054.90	330	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	74	
37	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,8800**		**358,94**	**13955**	**56,4 4470**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	9.448	838.91	7926	
		Итого оплата труда:				**203,86**	**7926**	
		Итого прямые затраты:				**203,86**	**7926**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	12396	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	526	
		Накладные расходы	%	--		128.49	4996	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	1034	
38	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**	**м2 стяжки**	**38,8800**		**33,23**	**1292**	**56,4 414**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0225	0.8748	838.91	734	
		Итого оплата труда:				**18,88**	**734**	
		Итого прямые затраты:				**18,88**	**734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29.52	1148	
		НР второго уровня	%	4.24		1.25	49	
		Накладные расходы	%	--		11.90	463	
		Сметная прибыль	%	8		2.46	96	
39	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**38,8800**		**726,40**	**28243**	**56,4 9047**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0.403	15.669	1023.71	16040	
		Итого оплата труда:				**412,56**	**16040**	
		Итого прямые затраты:				**412,56**	**16040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				645.24	25087	
		НР второго уровня	%	4.24		27.36	1064	
		Накладные расходы	%	--		260.04	10110	
		Сметная прибыль	%	8		53.81	2092	
40	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**38,8800**		**562,38**	**21865**	**56,4 7004**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0.312	12.131	1023.71	12418	
		Итого оплата труда:				**319,40**	**12418**	
		Итого прямые затраты:				**319,40**	**12418**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499.54	19422	
		НР второго уровня	%	4.24		21.18	823	
		Накладные расходы	%	--		201.32	7827	
		Сметная прибыль	%	8		41.66	1620	
41	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/Вр1 д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0544**		**18473,09**	**1006**	**48,5 292**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	0.631411	952.57	601	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**601**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**601**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408,97	893	
		НР второго уровня	%	4,24		695,74	38	
		Накладные расходы	%	--		6054,90	330	
		Сметная прибыль	%	8		1368,38	74	
42	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,8800**		**358,94**	**13955**	**56,4 / 4470**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2)	чел-ч	0,243	9,448	838,91	7926	
		Итого оплата труда:				**203,86**	**7926**	
		Итого прямые затраты:				**203,86**	**7926**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318,83	12400	
		НР второго уровня	%	4,24		13,52	526	
		Накладные расходы	%	--		128,49	4996	
		Сметная прибыль	%	8		26,59	1034	
43	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**	**м2 стяжки**	**38,8800**		**33,23**	**1292**	**56,4 / 414**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2)	чел-ч	0,0225	0,8748	838,91	734	
		Итого оплата труда:				**18,88**	**734**	
		Итого прямые затраты:				**18,88**	**734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29,52	1148	
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	49	
		Накладные расходы	%	--		11,90	463	
		Сметная прибыль	%	8		2,46	96	
44	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**38,8800**		**320,52**	**12462**	**56,4 / 3992**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3,8)	чел-ч	0,18	6,998	1011,33	7078	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**7078**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**7078**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284,71	11070	
		НР второго уровня	%	4,24		12,07	469	
		Накладные расходы	%	--		114,74	4461	
		Сметная прибыль	%	8		23,74	923	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**529070**	**297838**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**529070**	
Всего заработная плата -			Тенге				**529070**	
		Накладные расходы -	Тенге				**332900**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**297839**	**297839**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**35061**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**68958**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**930927**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**588**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				529070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				930927	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				588	
		Сметная заработная плата -	Тенге				529070	
		РАЗДЕЛ 5.=ПОЛЫ=						
		ПОДВАЛ						
		==========						
		ТИП 2						
		==========						
45	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	334,2725		912.98	305185	60,9 102605
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5.1)	чел-ч	0.416	139.057	1211.59	168481	
		Итого оплата труда:				**504.02**	**168481**	
		Итого прямые затраты:				504.02	168481	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				810.97	271085	
		НР второго уровня	%	4.24		34.39	11494	
		Накладные расходы	%	--		341.33	114099	
		Сметная прибыль	%	8		67.63	22606	
46	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	6,6855		16744,51	111945	55,3 35408
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	9.47	63.511	1011.33	64029	
		Итого оплата труда:				**9577,30**	**64029**	
		Итого прямые затраты:				9577,30	64029	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14873.54	99436	
		НР второго уровня	%	4.24		630.64	4216	
		Накладные расходы	%	--		5926.88	39624	
		Сметная прибыль	%	8		1240.33	8292	
47	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	334,2725		2744.53	917421	60,9 308441
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	1.38	461.296	1097.93	506471	
		Итого оплата труда:				**1515.14**	**506471**	
		Итого прямые затраты:				**1515,14**	**506471**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437.87	814911	
		НР второго уровня	%	4.24		103.37	34552	
		Накладные расходы	%	--		1026.09	342993	
		Сметная прибыль	%	8		203.30	67957	
48	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,6184**		**18473,09**	**11424**	**48,5 3314**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	7.173	952.57	6833	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**6833**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**6833**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408,97	10147	
		НР второго уровня	%	4,24		695,74	430	
		Накладные расходы	%	--		6054,90	3744	
		Сметная прибыль	%	8		1368,38	846	
49	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В15/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**334,2725**		**556,17**	**185914**	**60,9 62505**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	122,344	838,91	102635	
		Итого оплата труда:				**307,04**	**102635**	
		Итого прямые затраты:				307,04	102635	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,03	165140	
		НР второго уровня	%	4,24		20,95	7002	
		Накладные расходы	%	--		207,93	69507	
		Сметная прибыль	%	8		41,20	13771	
50	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	/до толщ. 40 мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	334,2725		26,74	8940	60,9 3006
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0176	5,883	838,91	4935	
		Итого оплата труда:				**14,76**	**4935**	
		Итого прямые затраты:				14,76	4935	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23,76	7941	
		НР второго уровня	%	1,21		1,01	337	
		Накладные расходы	%	--		10,00	3342	
		Сметная прибыль	%	8		1,98	662	
51	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**334,2725**		**550,95**	**184169**	**60,9 61918**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,356	119,001	854,38	101672	
		Итого оплата труда:				**304,16**	**101672**	
		Итого прямые затраты:				**304,16**	**101672**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				489,39	163590	
		НР второго уровня	%	4,24		20,75	6936	
		Накладные расходы	%	--		205,98	68855	
		Сметная прибыль	%	8		40,81	13642	
		1-2 ЭТАЖИ ==========						
		ТИП 4 ==========						
52	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**0,2638**		**16744,51**	**4417**	**55,3 1397**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	9,47	2,498	1011,33	2526	
		Итого оплата труда:				**9577,30**	**2526**	
		Итого прямые затраты:				**9577,30**	**2526**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14873,54	3924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		630.64	166	
		Накладные расходы	%	--		5926.88	1564	
		Сметная прибыль	%	8		1240.33	327	
53	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**13,1900**		**2744,53**	**36200**	**60,9 12171**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	1.38	18.202	1097.93	19985	
		Итого оплата труда:				**1515,14**	**19985**	
		Итого прямые затраты:				**1515,14**	**19985**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437.87	32155	
		НР второго уровня	%	4.24		103.37	1363	
		Накладные расходы	%	--		1026.99	13534	
		Сметная прибыль	%	8		203.30	2682	
54	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	/Вр1 д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0244		18473,09	451	48,5 131
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		Итого оплата труда:				11049.81	270	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**270**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	400	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	17	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	148	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	33	
55	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13.1900		702.73	9269	60,9 3116
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0.45	5.035	862.11	5117	
		Итого оплата труда:				**387.95**	**5117**	
		Итого прямые затраты:				**387.95**	**5117**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624.21	8233	
		НР второго уровня	%	4.24		26.47	349	
		Накладные расходы	%	--		262.73	3465	
		Сметная прибыль	%	8		52.05	687	
56	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**13,1900**		**27,48**	**363**	**60,9 122**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.0176	0,232144	862.11	200	
		Итого оплата труда:				**15,17**	**200**	
		Итого прямые затраты:				**15,17**	**200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24.41	322	
		НР второго уровня	%	4.24		1.04	14	
		Накладные расходы	%	--		10.28	136	
		Сметная прибыль	%	8		2.04	27	
		ТИП 5 ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	м2	63,8575		381,43	24357	54,8 / 7659
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0,2357	15,051	928,60	13977	
		Итого оплата труда:				219,87	13977	
		Итого прямые затраты:				218,87	13977	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				358,84	22936	
		НР второго уровня	%	4,24		14,37	917	
		Накладные расходы	%	--		134,34	8577	
		Сметная прибыль	%	8		28,23	1804	
58	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,2772		16744,51	21385	55,3 / 6764
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	9,47	12,895	1001,93	12232	
		Итого оплата труда:				9577,30	12232	
		Итого прямые затраты:				9577,30	12232	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15503,84	19802	
		НР второго уровня	%	4,24		656,14	839	
		Накладные расходы	%	--		5926,88	7570	
		Сметная прибыль	%	8		1240,33	1584	
59	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	63,8575		2744,53	175259	60,9 / 58923
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1,38	88,123	1007,03	96753	
		Итого оплата труда:				1515,14	96753	
		Итого прямые затраты:				1515,14	96753	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2147,87	137170	
		НР второго уровня	%	4,24		103,37	6601	
		Накладные расходы	%	--		1026,09	65523	
		Сметная прибыль	%	8		203,30	12982	
60	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1181		18473,09	2182	48,5 / 633
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,37	952,57	1305	
		Итого оплата труда:				11049,81	1305	
		Итого прямые затраты:				11049,81	1305	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408,97	1938	
		НР второго уровня	%	4,24		695,74	82	
		Накладные расходы	%	--		6054,90	715	
		Сметная прибыль	%	8		1368,38	162	
61	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,8575		702,73	44875	60,9 / 15087
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	28,736	862,11	24773	
		Итого оплата труда:				387,95	24773	
		Итого прямые затраты:				387,95	24773	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624,21	39861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		26.47	1690	
		Накладные расходы	%	--		262.73	16777	
		Сметная прибыль	%	8		52.05	3324	
62	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	
		Итого прямые затраты:				15.17	[illegible]	
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	
63	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] 11829
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	
		Итого оплата труда:				[illegible]	[illegible]	
		Итого прямые затраты:				304.16	19423	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				489.39	31251	
		НР второго уровня	%	4.24		20.75	1325	
		Накладные расходы	%	--		205.08	13154	
		Сметная прибыль	%	8		39.93	2605	
64	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	[illegible] мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] 146
		[illegible]				[illegible]	[illegible]	
		Итого оплата труда:				3.76	240	
		Итого прямые затраты:				3.76	240	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6.05	386	
		НР второго уровня	%	4.24		0.26	16	
		Накладные расходы	%	--		2.55	163	
		Сметная прибыль	%	8		0.50	32	
		ТИП 8						
		==========						
65	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	м2	36,8075		381,43	14040	54,8 / 4415
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.2357	8.676	928,60	8056	
		Итого оплата труда:				**218,87**	**8056**	
		Итого прямые затраты:				**218,87**	**8056**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				**338.81**	**12471**	
		НР второго уровня	%	4.24		**14.37**	**529**	
		Накладные расходы	%	--		**134.31**	**4944**	
		Сметная прибыль	%	8		**28.25**	**1040**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0681		18473,09	1258	48,5 365
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	0.789889	952.57	752	
		Итого оплата труда:				1109.91	[illegible]	
		Накладные расходы	%	[illegible]		262.73	9670	
		Сметная прибыль	%	8		52.03	1916	
68	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	/до толщ. 40 мм/ Стяжки цементные. Устройство цементных каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	[illegible]	26.8075		27.85	1012	61,2 340
		Итого оплата труда:				[illegible]	[illegible]	
		Накладные расходы	%	—		11.28	378	
		Сметная прибыль	%	8		2.04	75	
		17817						
		==========						
69	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	м2	511,4550		381,43	195085	54,8 61345
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0,2357	120,55	928,60	111943	
		Итого оплата труда:				218,87	111943	
		Итого прямые затраты:				218,87	111943	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,81	173287	
		НР второго уровня	%	4.24		14.37	7347	
		Накладные расходы	%	--		134.31	68692	
		Сметная прибыль	%	8		28,25	14451	
70	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**10,2291**		**16744,51**	**171281**	**55,3 54176**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	9.47	96.87	1011.33	97967	
		Итого оплата труда:				**9577,30**	**97967**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**9577,30**	**97967**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14873,54	152143	
		НР второго уровня	%	4,24		630,64	6451	
		Накладные расходы	%	--		5926,88	60627	
		Сметная прибыль	%	8		1240,33	12688	
71	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**511,4550**		**2744,53**	**1403703**	**60,9 471931**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	1,38	705,808	1097,93	774928	
		Итого оплата труда:				**1515,14**	**774928**	
		Итого прямые затраты:				**1515,14**	**774928**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437,87	1246859	
		НР второго уровня	%	4,24		103,37	52867	
		Накладные расходы	%	--		1026,09	524798	
		Сметная прибыль	%	8		203,30	103978	
72	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,9462**		**18473,09**	**17479**	**48,5 5071**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11,6	10,976	952,57	10455	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**10455**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**10455**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408,97	15526	
		НР второго уровня	%	4,24		695,74	658	
		Накладные расходы	%	--		6054,90	5729	
		Сметная прибыль	%	8		1368,38	1295	
73	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**511,4550**		**702,73**	**359416**	**60,9 120837**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.3)	чел-ч	0,45	230,155	862,11	198419	
		Итого оплата труда:				**387,95**	**198419**	
		Итого прямые затраты:				**387,95**	**198419**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624,21	319256	
		НР второго уровня	%	4,24		26,47	13536	
		Накладные расходы	%	--		262,73	134373	
		Сметная прибыль	%	8		52,05	26623	
74	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**511,4550**		**27,48**	**14057**	**60,9 4726**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.3)	чел-ч	0,0176	9,002	862,11	7760	
		Итого оплата труда:				**15,17**	**7760**	
		Итого прямые затраты:				**15,17**	**7760**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24,41	12486	
		НР второго уровня	%	4,24		1,04	529	
		Накладные расходы	%	--		10,28	5255	
		Сметная прибыль	%	8		2,04	1041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	511,4550		550,95	281788	60,9 94738
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0.356	182.078	854.38	155564	
		Итого оплата труда:				304,16	155564	
		Итого прямые затраты:				304,16	155564	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				489.39	250302	
		НР второго уровня	%	4.24		20.75	10613	
		Накладные расходы	%	--		205.98	105351	
		Сметная прибыль	%	8		40.81	20873	
76	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	/до толщ. 25 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	511,4550		6,81	3483	60,9 1171
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,0044	2,25	854.38	1923	
		Итого оплата труда:				3,76	1923	
		Итого прямые затраты:				3,76	1923	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6.05	3094	
		НР второго уровня	%	4.24		0.26	131	
		Накладные расходы	%	--		2.55	1302	
		Сметная прибыль	%	8		0.50	258	
		ТИП 10 ==========						
77	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	м2	17,2225		381,43	6569	54,8 2066
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0.2357	4.059	928.60	3770	
		Итого оплата труда:				218,87	3770	
		Итого прямые затраты:				218,87	3770	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338.81	5835	
		НР второго уровня	%	4.24		14.37	247	
		Накладные расходы	%	--		134.31	2313	
		Сметная прибыль	%	8		28.25	487	
78	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,3445		16744,51	5768	55,3 1824
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	9.47	3.262	1011.33	3299	
		Итого оплата труда:				9577,30	3299	
		Итого прямые затраты:				9577,30	3299	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14873.54	5123	
		НР второго уровня	%	4.24		630.64	217	
		Накладные расходы	%	--		5926.88	2042	
		Сметная прибыль	%	8		1240.33	427	
79	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	17,2225		2744,53	47268	60,9 15892
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	1.38	23.767	1097.93	26095	
		Итого оплата труда:				1515.14	26095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1515,14**	**26095**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437.87	41986	
		НР второго уровня	%	4.24		103.37	1780	
		Накладные расходы	%	--		1026,09	17672	
		Сметная прибыль	%	8		203.30	3501	
80	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/Вр1 д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0319**		**18473,09**	**589**	**48,5 171**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	0,369595	952.57	352	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**352**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**352**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	523	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	22	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	193	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	44	
81	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,2225**		**702,73**	**12103**	**60,9 4069**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.3)	чел-ч	0.45	7.75	862.11	6681	
		Итого оплата труда:				**387,95**	**6681**	
		Итого прямые затраты:				**387,95**	**6681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624.21	10750	
		НР второго уровня	%	4.24		26.47	456	
		Накладные расходы	%	--		262.73	4525	
		Сметная прибыль	%	8		52.05	897	
82	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**17,2225**		**912,98**	**15724**	**60,9 5286**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5.1)	чел-ч	0,416	7.165	1211.59	8681	
		Итого оплата труда:				**504,02**	**8681**	
		Итого прямые затраты:				**504,02**	**8681**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				810.97	13967	
		НР второго уровня	%	4.24		34.39	592	
		Накладные расходы	%	--		341.33	5879	
		Сметная прибыль	%	8		67.63	1165	
83	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**/толщ. 18 мм/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**17,2225**		**550,95**	**9489**	**60,9 3190**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0.356	6.131	854.38	5238	
		Итого оплата труда:				**304,16**	**5238**	
		Итого прямые затраты:				**304,16**	**5238**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				489.39	8429	
		НР второго уровня	%	4.24		20.75	357	
		Накладные расходы	%	--		205,98	3548	
		Сметная прибыль	%	8		40.81	703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП 13						
		==========						
84	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**85,1450**		**534,52**	**45512**	**60,9 15301**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0.3136	26.701	940.97	25125	
		Итого оплата труда:				**295,09**	**25125**	
		Итого прямые затраты:				**295,09**	**25125**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				474.80	40427	
		НР второго уровня	%	4.24		20.13	1714	
		Накладные расходы	%	--		199.84	17015	
		Сметная прибыль	%	8		39.59	3371	
		ТИП 14						
		==========						
85	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0530**		**18473,09**	**979**	**48,5 284**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11.6	0.614937	952.57	586	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**586**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**586**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	870	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	37	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	321	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	73	
86	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,6550**		**702,73**	**20137**	**60,9 6770**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.45	12,895	862.11	11117	
		Итого оплата труда:				**387,95**	**11117**	
		Итого прямые затраты:				**387,95**	**11117**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624.21	17887	
		НР второго уровня	%	4.24		26.47	758	
		Накладные расходы	%	--		262.73	7528	
		Сметная прибыль	%	8		52,05	1492	
87	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 25 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**28,6550**		**6,87**	**197**	**60,9 66**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.0044	0.126082	862.11	109	
		Итого оплата труда:				**3,79**	**109**	
		Итого прямые затраты:				**3,79**	**109**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6.10	175	
		НР второго уровня	%	4.24		0.26	7	
		Накладные расходы	%	--		2.57	74	
		Сметная прибыль	%	8		0.51	15	
		3-8 ЭТАЖИ						
		==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТИП 15						
88	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1619		18473,09	2991	48,5 868
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.3)	чел-ч	11,6	1.878	952.57	1789	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**1789**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**1789**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	2657	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	113	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	980	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	222	
89	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,5200		702,73	61503	60,9 20678
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 2.3)	чел-ч	0,45	39.384	862.11	33953	
		Итого оплата труда:				**387,95**	**33953**	
		Итого прямые затраты:				**387,95**	**33953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624.21	54631	
		НР второго уровня	%	4.24		26.47	2316	
		Накладные расходы	%	--		262.73	22994	
		Сметная прибыль	%	8		52.05	4556	
90	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	/до толщ. 60 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	87,5200		54,97	4811	60,9 1617
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 2.3)	чел-ч	0.0352	3.081	862.11	2656	
		Итого оплата труда:				**30,35**	**2656**	
		Итого прямые затраты:				**30,35**	**2656**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48.83	4273	
		НР второго уровня	%	4.24		2.07	181	
		Накладные расходы	%	--		20,55	1799	
		Сметная прибыль	%	8		4.07	356	
91	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,5200		550,95	48219	60,9 16212
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 2.2)	чел-ч	0,356	31.157	854.38	26620	
		Итого оплата труда:				**304,16**	**26620**	
		Итого прямые затраты:				**304,16**	**26620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				489.39	42832	
		НР второго уровня	%	4.24		20.75	1816	
		Накладные расходы	%	--		205.98	18028	
		Сметная прибыль	%	8		40.81	3572	
92	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	/до толщ. 25 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	87,5200		6,81	596	60,9 200
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 2.2)	чел-ч	0.0044	0.385088	854.38	329	
		Итого оплата труда:				**3,76**	**329**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3,76**	**329**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6.05	529	
		НР второго уровня	%	4.24		0.26	22	
		Накладные расходы	%	--		2.55	223	
		Сметная прибыль	%	8		0.50	44	
		ТИП 16						
		==========						
93	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм**	**м2**	**1303,7700**		**381,43**	**497300**	**54,8 156376**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0.2357	307.299	928.60	285357	
		Итого оплата труда:				**218.87**	**285357**	
		Итого прямые затраты:				**218,87**	**285357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338.81	441733	
		НР второго уровня	%	4.24		14.37	18729	
		Накладные расходы	%	--		134.31	175105	
		Сметная прибыль	%	8		28.25	36837	
94	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**2,4120**		**18473,09**	**44557**	**48,5 12926**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11.6	27.979	952.57	26652	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**26652**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**26652**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	39578	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	1678	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	14604	
		Сметная прибыль	%	8		1368,38	3300	
95	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1303,7700**		**702,73**	**916200**	**60,9 308030**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	586.697	862,11	505797	
		Итого оплата труда:				**387,95**	**505797**	
		Итого прямые затраты:				**387,95**	**505797**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624.21	813827	
		НР второго уровня	%	4.24		26.47	34506	
		Накладные расходы	%	--		262.73	342537	
		Сметная прибыль	%	8		52.05	67867	
96	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 50 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**1303,7700**		**41,23**	**53750**	**60,9 18071**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0.0264	34.42	862.11	29673	
		Итого оплата труда:				**22,76**	**29673**	
		Итого прямые затраты:				**22,76**	**29673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				36.62	47745	
		НР второго уровня	%	4.24		1.55	2024	
		Накладные расходы	%	--		15.41	20095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		3,05	3982	
97	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**1303,7700**		**534,52**	**696894**	**60,9 234299**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3136	408,862	940,97	384727	
		Итого оплата труда:				**295,09**	**384727**	
		Итого прямые затраты:				**295,09**	**384727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				474,80	619026	
		НР второго уровня	%	4,24		20,13	26247	
		Накладные расходы	%	--		199,84	260546	
		Сметная прибыль	%	8		39,59	51622	
98	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 10 мм/ Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.**	**м2 стяжки**	**1303,7700**		**161,07**	**210002**	**60,9 70603**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0945	123,206	940,97	115933	
		Итого оплата труда:				**88,92**	**115933**	
		Итого прямые затраты:				**88,92**	**115933**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				143,07	186537	
		НР второго уровня	%	4,24		6,07	7909	
		Накладные расходы	%	--		60,22	78513	
		Сметная прибыль	%	8		11,93	15556	
		ТИП 17 ==========						
99	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм**	**м2**	**253,4075**		**381,43**	**96658**	**54,8 30394**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2357	59,728	928,60	55464	
		Итого оплата труда:				**218,87**	**55464**	
		Итого прямые затраты:				**218,87**	**55464**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338,81	85858	
		НР второго уровня	%	4,24		14,37	3640	
		Накладные расходы	%	--		134,31	34034	
		Сметная прибыль	%	8		28,25	7160	
100	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**253,4075**		**702,73**	**178077**	**60,9 59870**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	114,033	862,11	98309	
		Итого оплата труда:				**387,95**	**98309**	
		Итого прямые затраты:				**387,95**	**98309**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624,21	158180	
		НР второго уровня	%	4,24		26,47	6707	
		Накладные расходы	%	--		262,73	66577	
		Сметная прибыль	%	8		52,05	13191	
101	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 48 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**253,4075**		**38,48**	**9751**	**60,9 3278**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,02464	6,244	862,11	5383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**21,24**	**5383**	
		Итого прямые затраты:				**21,24**	**5383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34,18	8661	
		НР второго уровня	%	4,24		1,45	367	
		Накладные расходы	%	--		14,39	3645	
		Сметная прибыль	%	8		2,85	722	
102	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**253,4075**		**534,52**	**135452**	**60,9 45540**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,3136	79,469	940,97	74778	
		Итого оплата труда:				**295,09**	**74778**	
		Итого прямые затраты:				**295,09**	**74778**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				474,80	120317	
		НР второго уровня	%	4,24		20,13	5101	
		Накладные расходы	%	--		199,84	50641	
		Сметная прибыль	%	8		39,59	10033	
103	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 10 мм/ Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.**	**м2 стяжки**	**253,4075**		**161,07**	**40817**	**60,9 13723**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0945	23,947	940,97	22533	
		Итого оплата труда:				**88,92**	**22533**	
		Итого прямые затраты:				**88,92**	**22533**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				143,07	36256	
		НР второго уровня	%	4,24		6,07	1537	
		Накладные расходы	%	--		60,22	15260	
		Сметная прибыль	%	8		11,93	3023	
		ТИП 18 ==========						
104	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2655**		**18473,09**	**4905**	**48,5 1423**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,08	952,57	2934	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**2934**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**2934**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408,97	4357	
		НР второго уровня	%	4,24		695,74	185	
		Накладные расходы	%	--		6054,90	1608	
		Сметная прибыль	%	8		1368,38	363	
105	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**143,5150**		**702,73**	**100853**	**60,9 33907**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,3)	чел-ч	0,45	64,582	862,11	55677	
		Итого оплата труда:				387,95	55677	
		Итого прямые затраты:				387,95	55677	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624,21	89584	
		НР второго уровня	%	4,24		26,47	3798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		262,73	37705	
		Сметная прибыль	%	8		52,05	7471	
106	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 45 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**143,5150**		**34,36**	**4931**	**60,9 1658**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.3)	чел-ч	0.022	3.157	862.11	2722	
		Итого оплата труда:				**18,97**	**2722**	
		Итого прямые затраты:				**18,97**	**2722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30.52	4380	
		НР второго уровня	%	4.24		1.29	186	
		Накладные расходы	%	--		12.84	1843	
		Сметная прибыль	%	8		2,54	365	
107	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**143,5150**		**534,52**	**76712**	**60,9 25791**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.3136	45.006	940.97	42350	
		Итого оплата труда:				**295,09**	**42350**	
		Итого прямые затраты:				**295,09**	**42350**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				474.80	68140	
		НР второго уровня	%	4,24		20.13	2889	
		Накладные расходы	%	--		199.84	28680	
		Сметная прибыль	%	8		39.59	5682	
108	**11-110101-1110 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 10 мм/ Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.**	**м2 стяжки**	**143,5150**		**161,07**	**23116**	**60,9 7772**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0,0945	13.562	940.97	12762	
		Итого оплата труда:				**88,92**	**12762**	
		Итого прямые затраты:				**88,92**	**12762**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				143.07	20533	
		НР второго уровня	%	4.24		6.07	871	
		Накладные расходы	%	--		60.22	8642	
		Сметная прибыль	%	8		11.93	1712	
		ТИП 19 ==========						
109	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**107,3000**		**381,43**	**40928**	**54,8 12870**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0.2357	25.291	928.60	23485	
		Итого оплата труда:				**218,87**	**23485**	
		Итого прямые затраты:				**218,87**	**23485**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338.81	36355	
		НР второго уровня	%	4.24		14.37	1541	
		Накладные расходы	%	--		134.31	14411	
		Сметная прибыль	%	8		28.25	3032	
110	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**/ГКЛВ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на**	**м2 потолка**	**107,3000**		**1738,39**	**186530**	**59,8 62003**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.6)	чел-ч	0,9779	104,929	988.14	103684	
		Итого оплата труда:				**966,30**	**103684**	
		Итого прямые затраты:				**966,30**	**103684**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1544,15	165687	
		НР второго уровня	%	4.24		65.47	7025	
		Накладные расходы	%	--		643.32	69028	
		Сметная прибыль	%	8		128.77	13817	
111	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/Вр1 д.4мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1985**		**18473,09**	**3667**	**48,5 1064**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.3)	чел-ч	11,6	2.303	952.57	2193	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**2193**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**2193**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	3257	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	138	
		Накладные расходы	%	--		6054,90	1202	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	272	
112	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**107,3000**		**702,73**	**75403**	**60,9 25351**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 2.3)	чел-ч	0.45	48.285	862.11	41627	
		Итого оплата труда:				**387,95**	**41627**	
		Итого прямые затраты:				**387,95**	**41627**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				624.21	66978	
		НР второго уровня	%	4.24		26.47	2840	
		Накладные расходы	%	--		262.73	28191	
		Сметная прибыль	%	8		52.05	5585	
113	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 35 мм/ Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**107,3000**		**20,61**	**2212**	**60,9 744**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 2.3)	чел-ч	0.0132	1.416	862.11	1221	
		Итого оплата труда:				**11,38**	**1221**	
		Итого прямые затраты:				**11,38**	**1221**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18.31	1965	
		НР второго уровня	%	4.24		0.78	83	
		Накладные расходы	%	--		7,71	827	
		Сметная прибыль	%	8		1.53	164	
		ТИП 19/1 ==========						
114	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм**	**м2**	**10,0050**		**381,43**	**3816**	**54,8 1200**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.1)	чел-ч	0.2357	2.358	928,60	2190	
		Итого оплата труда:				**218,87**	**2190**	
		Итого прямые затраты:				**218,87**	**2190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338.81	3390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		14.37	144	
		Накладные расходы	%	--		134.31	1344	
		Сметная прибыль	%	8		28.25	283	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ ==========						
		ТИП 21 ==========						
115	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**304,8875**		**550,95**	**167979**	**60,9 56475**
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0,356	108,54	854.38	92734	
		Итого оплата труда:				**304,16**	**92734**	
		Итого прямые затраты:				**304,16**	**92734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				489.39	149210	
		НР второго уровня	%	4.24		20.75	6326	
		Накладные расходы	%	--		205.98	62802	
		Сметная прибыль	%	8		40.81	12443	
116	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 10 мм/ Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-**	**м2 стяжки**	**304,8875**		**-13,62**	**-4152**	**60,9 -1396**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.2)	чел-ч	0.0088	2.683	-854.38	-2292	
		Итого оплата труда:				**-7,52**	**-2292**	
		Итого прямые затраты:				**-7,52**	**-2292**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-12.10	-896	
		НР второго уровня	%	4.24		-0.51	-156	
		Накладные расходы	%	--		-5.09	-1552	
		Сметная прибыль	%	8		-1.01	-308	
117	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**304,8875**		**276,01**	**84151**	**56,4 26955**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,155	47.258	1011.33	47793	
		Итого оплата труда:				**156,76**	**47793**	
		Итого прямые затраты:				**156,76**	**47793**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245.17	74748	
		НР второго уровня	%	4.24		10.40	3169	
		Накладные расходы	%	--		98.81	30125	
		Сметная прибыль	%	8		20.44	6233	
118	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемо**	**304,8875**		**450,60**	**137381**	**60,9 46188**
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0.258	78.661	964.17	75843	
		Итого оплата труда:				**248,76**	**75843**	
		Итого прямые затраты:				**248,76**	**75843**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				400.25	122031	
		НР второго уровня	%	4.24		16.97	5174	
		Накладные расходы	%	--		168.46	51362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		33,38	10176	
119	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**304,8875**		**550,95**	**167979**	**60,9 / 56475**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	108,54	854,38	92734	
		Итого оплата труда:				**304,16**	**92734**	
		Итого прямые затраты:				**304,16**	**92734**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				489,39	149210	
		НР второго уровня	%	4,24		20,75	6326	
		Накладные расходы	%	--		205,98	62802	
		Сметная прибыль	%	8		40,81	12443	
120	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**304,8875**		**27,24**	**8305**	**60,9 / 2792**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	5,366	854,38	4585	
		Итого оплата труда:				**15,04**	**4585**	
		Итого прямые затраты:				**15,04**	**4585**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				24,19	7377	
		НР второго уровня	%	4,24		1,03	313	
		Накладные расходы	%	--		10,18	3105	
		Сметная прибыль	%	8		2,02	615	
		ТИП 22 ==========						
121	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В15/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25,1000**		**556,17**	**13960**	**60,9 / 4693**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,366	9,187	838,91	7707	
		Итого оплата труда:				**307,04**	**7707**	
		Итого прямые затраты:				**307,04**	**7707**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				494,03	12400	
		НР второго уровня	%	4,24		20,95	526	
		Накладные расходы	%	--		207,93	5219	
		Сметная прибыль	%	8		41,20	1034	
122	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 50 мм/ Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**25,1000**		**40,12**	**1007**	**60,9 / 339**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0264	0,66264	838,91	556	
		Итого оплата труда:				**22,15**	**556**	
		Итого прямые затраты:				**22,15**	**556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35,63	894	
		НР второго уровня	%	4,24		1,51	38	
		Накладные расходы	%	--		15,00	376	
		Сметная прибыль	%	8		2,97	75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4906940**	**2937484**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4906940**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				4906940	
		Накладные расходы -	Тенге				3270086	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2937483	2937483
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				332603	
		Сметная прибыль -	Тенге				654162	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8831188	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5109	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4906940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8831188	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5109	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4906940	
		РАЗДЕЛ 6.=ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА=						
		1-2 ЭТАЖИ ==========						
		ПОТОЛОК ==========						
123	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**13,5950**		**381,43**	**5186**	**54,8 1631**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	0.2357	3.204	928.60	2976	
		Итого оплата труда:				**218,87**	**2976**	
		Итого прямые затраты:				**218,87**	**2976**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				338.81	4606	
		НР второго уровня	%	4.24		14.37	195	
		Накладные расходы	%	--		134.31	1826	
		Сметная прибыль	%	8		28.25	384	
124	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**/ГКЛВ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на**	**м2 потолка**	**31,2100**		**1738,39**	**54255**	**59,8 18035**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.9779	30.52	988.14	30158	
		Итого оплата труда:				**966,30**	**30158**	
		Итого прямые затраты:				**966,30**	**30158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1544.15	48193	
		НР второго уровня	%	4.24		65.47	2043	
		Накладные расходы	%	--		643.32	20078	
		Сметная прибыль	%	8		128.77	4019	
125	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм**	**м2 оштукатури**	**124,9525**		**824,04**	**102966**	**54,8 32378**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.45	56.229	1050.77	59083	
		Итого оплата труда:				**472,85**	**59083**	
		Итого прямые затраты:				**472,85**	**59083**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				731.97	91461	
		НР второго уровня	%	4.24		31.04	3878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		290.16	36256	
		Сметная прибыль	%	8		61.04	7627	
		СТЕНЫ ==========						
126	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**15,6475**		**4373,66**	**68437**	**54,8 21520**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.5)	чел-ч	2,252	35.246	1114.17	39270	
		Итого оплата труда:				**2509,67**	**39270**	
		Итого прямые затраты:				**2509,67**	**39270**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3884.97	60790	
		НР второго уровня	%	4.24		164.72	2577	
		Накладные расходы	%	--		1540.02	24097	
		Сметная прибыль	%	8		323.98	5069	
127	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**15,6475**		**1980,37**	**30988**	**54,8 9744**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	1.15	17.995	988.14	17781	
		Итого оплата труда:				**1136,36**	**17781**	
		Итого прямые затраты:				**1136.36**	**17781**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1759.09	27525	
		НР второго уровня	%	4,24		74.59	1167	
		Накладные расходы	%	--		697.31	10911	
		Сметная прибыль	%	8		146.69	2295	
128	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатури**	**260,9625**		**1127,98**	**294361**	**54,8 92562**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.64	167.016	1011.33	168908	
		Итого оплата труда:				**647,25**	**168908**	
		Итого прямые затраты:				**647,25**	**168908**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001.94	261470	
		НР второго уровня	%	4,24		42.48	11086	
		Накладные расходы	%	--		397.18	103648	
		Сметная прибыль	%	8		83.55	21805	
129	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 15 мм**	**м2 оштукатури**	**2304,5850**		**637,16**	**1468392**	**54,8 461736**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.37	852.696	988.14	842583	
		Итого оплата труда:				**365.61**	**842583**	
		Итого прямые затраты:				**365,61**	**842583**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				565.97	1304319	
		НР второго уровня	%	4.24		24.00	55303	
		Накладные расходы	%	--		224.35	517039	
		Сметная прибыль	%	8		47.20	108770	
130	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм**	**м2 оштукатури**	**273,5025**		**637,16**	**174265**	**54,8 54798**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.37	101.196	988.14	99996	
		Итого оплата труда:				**365,61**	**99996**	
		Итого прямые затраты:				**365,61**	**99996**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				565.97	154793	
		НР второго уровня	%	4.24		24.00	6563	
		Накладные расходы	%	--		224.35	61361	
		Сметная прибыль	%	8		47.20	12909	
		3-8 ЭТАЖИ ==========						
		ПОТОЛОК ==========						
131	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**/ГКЛВ/ Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на**	**м2 потолка**	**115,6200**		**1738,39**	**200993**	**59,8 66811**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.9779	113.065	988.14	111724	
		Итого оплата труда:				**966,30**	**111724**	
		Итого прямые затраты:				**966,30**	**111724**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1544.15	178535	
		НР второго уровня	%	4.24		65.47	7570	
		Накладные расходы	%	--		643.32	74381	
		Сметная прибыль	%	8		128.77	14888	
132	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм**	**м2 оштукатури**	**1750,2200**		**824,04**	**1442255**	**54,8 453517**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.45	787.599	1050.77	827585	
		Итого оплата труда:				**472,85**	**827585**	
		Итого прямые затраты:				**472,85**	**827585**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				731.97	1281102	
		НР второго уровня	%	4.24		31.04	54319	
		Накладные расходы	%	--		290.16	507836	
		Сметная прибыль	%	8		61.04	106834	
		СТЕНЫ ==========						
133	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**490,9550**		**4373,66**	**2147272**	**54,8 675209**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.5)	чел-ч	2.252	1105.876	1114.17	1232134	
		Итого оплата труда:				**2509,67**	**1232134**	
		Итого прямые затраты:				**2509,67**	**1232134**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3884.97	1907343	
		НР второго уровня	%	4.24		164.72	80871	
		Накладные расходы	%	--		1540.02	756081	
		Сметная прибыль	%	8		323.98	159057	
134	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**490,9550**		**1980,37**	**972271**	**54,8 305730**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	1.15	564.598	988.14	557902	
		Итого оплата труда:				**1136,36**	**557902**	
		Итого прямые затраты:				**1136,36**	**557902**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1759.09	863632	
		НР второго уровня	%	4.24		74.59	36618	
		Накладные расходы	%	--		697.31	342348	
		Сметная прибыль	%	8		146.69	72020	
135	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатури**	**802,9425**		**1127,98**	**905704**	**54,8 284799**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.64	513.883	1011.33	519705	
		Итого оплата труда:				**647,25**	**519705**	
		Итого прямые затраты:				**647,25**	**519705**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001.94	804504	
		НР второго уровня	%	4.24		42.48	34111	
		Накладные расходы	%	--		397.18	318910	
		Сметная прибыль	%	8		83.55	67089	
136	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 15 мм**	**м2 оштукатури**	**3963,7550**		**637,16**	**2525551**	**54,8 794159**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.37	1466.589	988.14	1449196	
		Итого оплата труда:				**365,61**	**1449196**	
		Итого прямые затраты:				**365,61**	**1449196**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				565.97	2243355	
		НР второго уровня	%	4.24		24.00	95118	
		Накладные расходы	%	--		224.35	889277	
		Сметная прибыль	%	8		47.20	187078	
137	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 20 мм**	**м2 оштукатури**	**616,5100**		**637,16**	**392816**	**54,8 123521**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.37	228.109	988.14	225403	
		Итого оплата труда:				**365,61**	**225403**	
		Итого прямые затраты:				**365,61**	**225403**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				565.97	348924	
		НР второго уровня	%	4.24		24.00	14794	
		Накладные расходы	%	--		224.35	138315	
		Сметная прибыль	%	8		47.20	29097	
		ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ ==========						
		ПОТОЛОК ==========						
138	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм**	**м2 оштукатури**	**335,2900**		**824,04**	**276293**	**54,8 86880**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.45	150.88	1050.77	158541	
		Итого оплата труда:				**472,85**	**158541**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**472,85**	**158541**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				731,97	245421	
		НР второго уровня	%	4,24		31,04	10406	
		Накладные расходы	%	--		290,16	97286	
		Сметная прибыль	%	8		61,04	20466	
		СТЕНЫ ==========						
139	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**517,2100**		**1980,37**	**1024265**	**54,8 322080**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	594,792	988,14	587737	
		Итого оплата труда:				**1136,36**	**587737**	
		Итого прямые затраты:				**1136,36**	**587737**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1759,09	909817	
		НР второго уровня	%	4,24		74,59	38576	
		Накладные расходы	%	--		697,31	360656	
		Сметная прибыль	%	8		146,69	75871	
140	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм**	**м2 оштукатури**	**517,2100**		**637,16**	**329546**	**54,8 103626**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	191,368	988,14	189098	
		Итого оплата труда:				**365,61**	**189098**	
		Итого прямые затраты:				**365,61**	**189098**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				565,97	292724	
		НР второго уровня	%	4,24		24,00	12411	
		Накладные расходы	%	--		224,35	116037	
		Сметная прибыль	%	8		47,20	24411	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**7119782**	**3908736**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7119782**	
Всего заработная плата -			Тенге				**7119782**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4376344**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3908735**	**3908735**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**467609**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**919690**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12415815**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6981**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7119782**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12415815**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6981**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7119782**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				16366759	
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				16366759	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9143499	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				25510257	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1081635	
	ИТОГО:		Тенге				26591892	
	Сметная прибыль		Тенге				2127351	
	ИТОГО по смете:		Тенге				28 719 243,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №4/5
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ВК (Водопровод). Блок-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 1.=ВОДОПРОВОД В1 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
1	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**/SDR 6, 32x5,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный**	м трубопрово	**160,0000**		**2023,09**	**323695**	**60,4** **108271**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.05	168	1067.00	179256	
		Итого оплата труда:				**1120,35**	**179256**	
		Итого прямые затраты:				**1120,35**	**179256**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797.04	287527	
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	12191	
		Накладные расходы	%	--		752.89	120462	
		Сметная прибыль	%	8		149.86	23977	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**179256**	**108271**
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**179256**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**179256**	
		Накладные расходы -	Тенге				**120462**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**108271**	**108271**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12191**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**23977**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**323695**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168	
		Сметная заработная плата -	Тенге				179256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				323695	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168	
		Сметная заработная плата -	Тенге				179256	
		РАЗДЕЛ 2.=ГОРЯЧИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т3, Т4 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
2	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**/SDR 6, 32x5,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный**	**м трубопрово**	**220,0000**		**2023,09**	**445081**	**60,4 148872**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.05	231	1067.00	246477	
		Итого оплата труда:				**1120,35**	**246477**	
		Итого прямые затраты:				**1120,35**	**246477**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797.04	395349	
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	16763	
		Накладные расходы	%	--		752.89	165635	
		Сметная прибыль	%	8		149.86	32969	
3	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**25,0000**		**630,03**	**15751**	**60,4 5268**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	8.425	1035.30	8722	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**8722**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**8722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	13991	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	593	
		Накладные расходы	%	--		234.46	5862	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1167	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				255199	154140
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				255199	
	Всего заработная плата -		Тенге				255199	
		Накладные расходы -	Тенге				171496	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				154140	154140
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17356	
		Сметная прибыль -	Тенге				34136	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				460832	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239	
		Сметная заработная плата -	Тенге				255199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				460832	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239	
		Сметная заработная плата -	Тенге				255199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3.=ВОДОПРОВОД В1 /ниже отм. 0.000/=						
4	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4584,86**	**4585**	**60,4 1534**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	2.6	2.6	976.54	2539	
		Итого оплата труда:				**2539,00**	**2539**	
		Итого прямые затраты:				**2539,00**	**2539**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4072.56	4073	
		НР второго уровня	%	4.24		172.68	173	
		Накладные расходы	%	--		1706.24	1706	
		Сметная прибыль	%	8		339.62	340	
5	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**/д. 15 BUGATTI/ Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**10,0000**		**245,05**	**2451**	**60,4 820**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	0.1236	1.236	1097.93	1357	
		Итого оплата труда:				**135,70**	**1357**	
		Итого прямые затраты:				**135,70**	**1357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				217.67	2177	
		НР второго уровня	%	4.24		9.23	92	
		Накладные расходы	%	--		91.19	912	
		Сметная прибыль	%	8		18.15	182	
6	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015**	**/76х3,5/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**45,0000**		**1244,73**	**56013**	**60,4 18735**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.656	29.52	1050.77	31019	
		Итого оплата труда:				**689,31**	**31019**	
		Итого прямые затраты:				**689,31**	**31019**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1105.65	49754	
		НР второго уровня	%	4.24		46.88	2110	
		Накладные расходы	%	--		463.22	20845	
		Сметная прибыль	%	8		92.20	4149	
7	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**45,0000**		**630,03**	**28351**	**60,4 9483**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	15.165	1035.30	15700	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**15700**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**15700**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	25183	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1068	
		Накладные расходы	%	--		234.46	10551	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	2100	
8	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**15,0000**		**630,03**	**9450**	**60,4 3161**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	5.055	1035.30	5233	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**5233**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**5233**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	8394	
		НР второго уровня	%	4,24		23,73	356	
		Накладные расходы	%	--		234,46	3517	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	700	
9	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**630,03**	**6300**	**60,4 2107**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	3,37	1035,30	3489	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	5596	
		НР второго уровня	%	4,24		23,73	237	
		Накладные расходы	%	--		234,46	2345	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	467	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**59338**	**35840**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**59338**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**59338**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**40**	
		Накладные расходы -	Тенге				**39875**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**35840**	**35840**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4035**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7937**	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**107150**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59338**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**107150**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59338**	
		РАЗДЕЛ 4.=ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3. Т4 /ниже отм. 0.000/=						
10	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015**	**/д. 15 BUGATTI/ Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**245,05**	**2941**	**60,4 984**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,1236	1,483	1097,93	1628	
		Итого оплата труда:				**135,70**	**1628**	
		Итого прямые затраты:				**135,70**	**1628**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				217,67	2612	
		НР второго уровня	%	4,24		9,23	111	
		Накладные расходы	%	--		91,19	1094	
		Сметная прибыль	%	8		18,15	218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**35,0000**		**630,03**	**22051**	**60,4 7376**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	11.795	1035.30	12211	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	19587	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	830	
		Накладные расходы	%	--		234.46	8206	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1633	
12	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**65,0000**		**630,03**	**40952**	**60,4 13698**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	21.905	1035.30	22678	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**22678**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**22678**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	36376	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1542	
		Накладные расходы	%	--		234.46	15240	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	3033	
13	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**15,0000**		**630,03**	**9450**	**60,4 3161**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	5,055	1035.30	5233	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**5233**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**5233**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	8394	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	356	
		Накладные расходы	%	--		234.46	3517	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	700	
14	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20,0000**		**630,03**	**12601**	**60,4 4215**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	6.74	1035,30	6978	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**6978**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**6978**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	11193	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	475	
		Накладные расходы	%	--		234.46	4689	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	933	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				48729	29434
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				48729	
Всего заработная плата -			Тенге				48729	
Сдача и испытание -			Тенге				47	
		Накладные расходы -	Тенге				32747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				29433	29433
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3314	
		Сметная прибыль -	Тенге				6518	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				87994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47	
		Сметная заработная плата -	Тенге				48729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47	
		Сметная заработная плата -	Тенге				48729	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				542522	
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				542522	
		Всего заработная плата -	Тенге				542522	
		Сдача и испытание -	Тенге				87	
		Накладные расходы -	Тенге				364580	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				327683	327683
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				36897	
		Сметная прибыль -	Тенге				72568	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				979671	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				511	
		Сметная заработная плата -	Тенге				542522	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				979671	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				511	
		Сметная заработная плата -	Тенге				542522	
		ОТДЕЛ 2.=ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 5.=ВОДОПРОВОД В1 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
15	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**/SDR 6, 20х3,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный**	м трубопрово	60,0000		3159,88	189593	60,4 63416
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4,2)	чел-ч	1.64	98,4	1067,00	104993	
		Итого оплата труда:				**1749,88**	**104993**	
		Итого прямые затраты:				**1749,88**	**104993**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806.81	168408	
		НР второго уровня	%	4.24		119.01	7141	
		Накладные расходы	%	--		1175.94	70556	
		Сметная прибыль	%	8		234.07	14044	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				104993	63416
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				104993	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				104993	
		Накладные расходы -	Тенге				70556	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				63416	63416
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7140	
		Сметная прибыль -	Тенге				14044	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				189593	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98	
		Сметная заработная плата -	Тенге				104993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				189593	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98	
		Сметная заработная плата -	Тенге				104993	
		РАЗДЕЛ 6.=ГОРЯЧИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т3. Т4 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
16	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**/SDR 6, 20x3,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный**	**м трубопрово**	**50,0000**		**3159,88**	**157994**	**60,4 52846**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4.2)	чел-ч	1.64	82	1067.00	87494	
		Итого оплата труда:				**1749,88**	**87494**	
		Итого прямые затраты:				**1749,88**	**87494**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806.81	140340	
		НР второго уровня	%	4.24		119.01	5950	
		Накладные расходы	%	--		1175.94	58797	
		Сметная прибыль	%	8		234.07	11703	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				87494	52846
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				87494	
		Всего заработная плата -	Тенге				87494	
		Накладные расходы -	Тенге				58797	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				52846	52846
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5951	
		Сметная прибыль -	Тенге				11703	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				157994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				87494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				157994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				87494	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				192487	
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				192487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего заработная плата -		Тенге				192487	
		Накладные расходы -	Тенге				129353	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				116262	116262
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13091	
		Сметная прибыль -	Тенге				25747	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				347587	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180	
		Сметная заработная плата -	Тенге				192487	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				347587	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180	
		Сметная заработная плата -	Тенге				192487	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				735009	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				735009	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				443946	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1178955	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				49988	
	ИТОГО:		Тенге				1228942	
	Сметная прибыль		Тенге				98315	
	ИТОГО по смете:		Тенге				1 327 258,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №5/5
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ВК (Канализация). Блок-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 1.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /выше отм. 0.000/=						
1	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**240,0000**		**1078,98**	**258956**	**60,4 86616**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.56	134.4	1067.00	143405	
		Итого оплата труда:				**597,52**	**143405**	
		Итого прямые затраты:				**597,52**	**143405**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958.42	230021	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	9753	
		Накладные расходы	%	--		401.54	96369	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	19182	
2	**11-160201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровод**	**35,0000**		**1439,53**	**50383**	**60,4 16852**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	26.95	1035.30	27901	
		Итого оплата труда:				**797,18**	**27901**	
		Итого прямые затраты:				**797,18**	**27901**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	44754	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	1898	
		Накладные расходы	%	--		535.71	18750	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	3732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				171306	103468
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				171306	
		Всего заработная плата -	Тенге				171306	
		Накладные расходы -	Тенге				115119	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				103469	103469
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11650	
		Сметная прибыль -	Тенге				22914	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				309340	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161	
		Сметная заработная плата -	Тенге				171306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				309340	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161	
		Сметная заработная плата -	Тенге				171306	
		РАЗДЕЛ 2.=КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ - К2 /выше отм. 0.000/=						
3	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровод	35,0000		1375,65	48148	60,4 16105
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.725	25.375	1050.77	26663	
		Итого оплата труда:				761,81	26663	
		Итого прямые затраты:				761,81	26663	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1221,94	42768	
		НР второго уровня	%	4.24		51.81	1813	
		Накладные расходы	%	--		511.94	17918	
		Сметная прибыль	%	8		101.90	3567	
4	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровод	25,0000		1078,98	26975	60,4 9023
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.56	14	1067.00	14938	
		Итого оплата труда:				597,52	14938	
		Итого прямые затраты:				597,52	14938	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958,42	23961	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	1016	
		Накладные расходы	%	--		401.54	10038	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	1998	
5	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	3,0000		4895,42	14686	60,4 4912
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	2.58	7.74	1050.77	8133	
		Итого оплата труда:				2710,99	8133	
		Итого прямые затраты:				2710,99	8133	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4348,42	13045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		184,37	553	
		Накладные расходы	%	--		1821,81	5465	
		Сметная прибыль	%	8		362,62	1088	
6	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**2,0000**		**4720,55**	**9441**	**60,4 3158**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,45	4,9	1067,00	5228	
		Итого оплата труда:				**2614,15**	**5228**	
		Итого прямые затраты:				**2614,15**	**5228**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4193,10	8386	
		НР второго уровня	%	4,24		177,79	356	
		Накладные расходы	%	--		1756,73	3513	
		Сметная прибыль	%	8		349,67	699	
7	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**44,0000**		**36,11**	**1589**	**54,2 496**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,9372	976,54	915	
		Итого оплата труда:				**20,80**	**915**	
		Итого прямые затраты:				**20,80**	**915**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32,07	1411	
		НР второго уровня	%	4,24		1,36	60	
		Накладные расходы	%	--		12,63	556	
		Сметная прибыль	%	8		2,67	118	
8	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровод**	**15,0000**		**1439,53**	**21593**	**60,4 7222**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,77	11,55	1035,30	11958	
		Итого оплата труда:				**797,18**	**11958**	
		Итого прямые затраты:				**797,18**	**11958**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,68	19180	
		НР второго уровня	%	4,24		54,22	813	
		Накладные расходы	%	--		535,71	8036	
		Сметная прибыль	%	8		106,63	1599	
9	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**0,7500**		**4270,23**	**3203**	**60,4 1071**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,31	1,732	1023,71	1774	
		Итого оплата труда:				**2364,77**	**1774**	
		Итого прямые затраты:				**2364,77**	**1774**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793,09	2845	
		НР второго уровня	%	4,24		160,83	121	
		Накладные расходы	%	--		1589,15	1192	
		Сметная прибыль	%	8		316,31	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровод	0,0008		658873,86	494	62,1 168
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	357	0,26775	1011.33	271	
		Итого оплата труда:				**361044,81**	**271**	
		Итого прямые затраты:				**361044,81**	**271**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253.64	439	
		НР второго уровня	%	4.24		24814.75	19	
		Накладные расходы	%	--		249023.58	187	
		Сметная прибыль	%	8		48805.47	37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				69880	42155
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1186	
Всего заработная плата -			Тенге				1186	
		Накладные расходы -	Тенге				743	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				664	664
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				79	
		Сметная прибыль -	Тенге				154	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2083	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1186	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				68694	
Всего заработная плата -			Тенге				68694	
		Накладные расходы -	Тенге				46163	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				41491	41491
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4672	
		Сметная прибыль -	Тенге				9189	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				124045	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				65	
		Сметная заработная плата -	Тенге				68694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				126128	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				67	
		Сметная заработная плата -	Тенге				69880	
		РАЗДЕЛ 3.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /ниже отм. 0.000/=						
11	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровод	45,0000		1439,53	64779	60,4 21667
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	34.65	1035.30	35873	
		Итого оплата труда:				797,18	35873	
		Итого прямые затраты:				797,18	35873	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	57541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПР второго уровня	%	4.24		54.22	2440	
		Накладные расходы	%	--		535.71	24107	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	4798	
12	**11-160401-0210 РСНБ РК 2015**	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**0,7500**		**4270,23**	**3203**	**60,4 1071**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2.31	1.732	1023.71	1774	
		Итого оплата труда:				**2364,77**	**1774**	
		Итого прямые затраты:				**2364,77**	**1774**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				3793.09	2845	
		ПР второго уровня	%	4.24		160.83	121	
		Накладные расходы	%	--		1589.15	1192	
		Сметная прибыль	%	8		316,31	237	
13	**11-220601-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровод**	**0,0008**		**658873,86**	**494**	**62,1 168**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	357	0.26775	1011.33	271	
		Итого оплата труда:				**361044,81**	**271**	
		Итого прямые затраты:				**361044,81**	**271**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				585253.64	439	
		ПР второго уровня	%	4.24		24814.75	19	
		Накладные расходы	%	--		249023.58	187	
		Сметная прибыль	%	8		48805,47	37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**37918**	**22906**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**271**	
Всего заработная плата -			Тенге				**271**	
		Накладные расходы -	Тенге				**187**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**168**	168
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**19**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**37**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**494**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**271**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**37647**	
Всего заработная плата -			Тенге				**37647**	
		Накладные расходы -	Тенге				**25299**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22739**	22739
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2560**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5036**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**67981**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				37647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68475	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37918	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				279103	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1457	
	Всего заработная плата -		Тенге				1457	
		Накладные расходы -	Тенге				929	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				832	832
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				97	
		Сметная прибыль -	Тенге				191	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2577	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1457	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				277647	
	Всего заработная плата -		Тенге				277647	
		Накладные расходы -	Тенге				186581	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				167699	167699
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18882	
		Сметная прибыль -	Тенге				37138	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				501366	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				263	
		Сметная заработная плата -	Тенге				277647	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				503943	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				265	
		Сметная заработная плата -	Тенге				279103	
		ОТДЕЛ 2.=ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 4.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /выше отм. 0.000/=						
14	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровод	60,0000		1078,98	64739	60,4 21654
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0,56	33.6	1067.00	35851	
		Итого оплата труда:				597,52	35851	
		Итого прямые затраты:				597,52	35851	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958.42	57505	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	2438	
		Накладные расходы	%	--		401.54	24092	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	4795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				35851	21654
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				35851	
		Всего заработная плата -	Тенге				35851	
		Накладные расходы -	Тенге				24092	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21654	21654
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2438	
		Сметная прибыль -	Тенге				4795	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				64739	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64739	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35851	
		РАЗДЕЛ 5.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /ниже отм. 0.000/=						
15	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровод	45,0000		1439,53	64779	60,4 21667
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 4)	чел-ч	0.77	34,65	1035.30	35873	
		Итого оплата труда:				797,18	35873	
		Итого прямые затраты:				797.18	35873	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	57541	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	2440	
		Накладные расходы	%	--		535.71	24107	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	4798	
16	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровод	0,7500		4270,23	3203	60,4 1071
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.9)	чел-ч	2,31	1.732	1023.71	1774	
		Итого оплата труда:				2364,77	1774	
		Итого прямые затраты:				2364.77	1774	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793,09	2845	
		НР второго уровня	%	4,24		160.83	121	
		Накладные расходы	%	--		1589.15	1192	
		Сметная прибыль	%	8		316.31	237	
17	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровод	0,0008		658873,86	494	62,1 168
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.8)	чел-ч	357	0.26775	1011.33	271	
		Итого оплата труда:				361044.81	271	
		Итого прямые затраты:				361044.81	271	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253.64	439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		24814,75	19	
		Накладные расходы	%	--		249023,58	187	
		Сметная прибыль	%	8		48805,47	37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				37918	22906
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				271	
Всего заработная плата -			Тенге				271	
		Накладные расходы -	Тенге				187	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				168	168
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19	
		Сметная прибыль -	Тенге				37	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				271	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				37647	
Всего заработная плата -			Тенге				37647	
		Накладные расходы -	Тенге				25299	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				22739	22739
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2560	
		Сметная прибыль -	Тенге				5036	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				67981	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68475	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37918	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				73769	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				271	
Всего заработная плата -			Тенге				271	
		Накладные расходы -	Тенге				187	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				168	168
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19	
		Сметная прибыль -	Тенге				37	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				271	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				73498	
Всего заработная плата -			Тенге				73498	
		Накладные расходы -	Тенге				49391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				44393	44393
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4998	
		Сметная прибыль -	Тенге				9831	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				132720	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70	
		Сметная заработная плата -	Тенге				73498	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				133215	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70	
		Сметная заработная плата -	Тенге				73769	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				352872	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				352872	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				213092	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				565964	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				23997	
		ИТОГО:	Тенге				589961	
		Сметная прибыль	Тенге				47197	
		ИТОГО по смете:	Тенге				637 158,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №6/5
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ОВ (Отопление). Блок-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	146,0000		1223,03	178563	60,4 / 59726
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0.70246	102.559	964.17	98884	
		Итого оплата труда:				677,29	98884	
		Итого прямые затраты:				677,29	98884	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1086.37	158611	
		НР второго уровня	%	4,24		46.06	6725	
		Накладные расходы	%	--		455.15	66451	
		Сметная прибыль	%	8		90.59	13227	
2	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	54,0000		1781,65	96209	44 / 26112
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	55.62	1067.00	59347	
		Итого оплата труда:				1099,01	59347	
		Итого прямые затраты:				1099,01	59347	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	85459	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	3623	
		Накладные расходы	%	--		550.67	29736	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	7127	
3	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	36,0000		1781,65	64139	44 / 17408
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	37.08	1067.00	39564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**39564**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**39564**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	56973	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	2416	
		Накладные расходы	%	--		550.67	19824	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	4751	
4	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**90,0000**		**1781,65**	**160348**	**44 / 43521**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	92.7	1067.00	98911	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**98911**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**98911**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	142432	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	6039	
		Накладные расходы	%	--		550.67	49560	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	11878	
5	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**54,0000**		**1781,65**	**96209**	**44 / 26112**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	55.62	1067.00	59347	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**59347**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**59347**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	85459	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	3623	
		Накладные расходы	%	--		550.67	29736	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	7127	
6	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**36,0000**		**1781,65**	**64139**	**44 / 17408**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	37.08	1067.00	39564	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**39564**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**39564**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	56973	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	2416	
		Накладные расходы	%	--		550.67	19824	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	4751	
7	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**30,0000**		**1781,65**	**53449**	**44 / 14507**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	30.9	1067.00	32970	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**32970**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**32970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	47477	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	2013	
		Накладные расходы	%	--		550.67	16520	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	3959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	30,0000		2592,21	77766	60,4 26012
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	1.47	44.1	976.54	43065	
		Итого оплата труда:				1435,51	43065	
		Итого прямые затраты:				1435,51	43065	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2302.56	69077	
		НР второго уровня	%	4.24		97.63	2929	
		Накладные расходы	%	--		964.68	28940	
		Сметная прибыль	%	8		192.02	5760	
9	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12,0000		2592,21	31106	60,4 10405
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	1.47	17.64	976.54	17226	
		Итого оплата труда:				1435,51	17226	
		Итого прямые затраты:				1435,51	17226	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2302.56	27631	
		НР второго уровня	%	4.24		97.63	1172	
		Накладные расходы	%	--		964.68	11576	
		Сметная прибыль	%	8		192.02	2304	
10	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2,0000		4584,86	9170	60,4 3067
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	2.6	5.2	976.54	5078	
		Итого оплата труда:				2539,00	5078	
		Итого прямые затраты:				2539,00	5078	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4072,56	8145	
		НР второго уровня	%	4.24		172.68	345	
		Накладные расходы	%	--		1706.24	3412	
		Сметная прибыль	%	8		339.62	679	
11	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2,0000		1781,65	3563	44 967
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	2.06	1067.00	2198	
		Итого оплата труда:				1099,01	2198	
		Итого прямые затраты:				1099,01	2198	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	3165	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	134	
		Накладные расходы	%	--		550.67	1101	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	264	
12	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	12,0000		1410,76	16929	60,4 5663
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.7725	9.27	1011.33	9375	
		Итого оплата труда:				781,25	9375	
		Итого прямые затраты:				781,25	9375	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1253.13	15038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		53,13	638	
		Накладные расходы	%	--		525,01	6300	
		Сметная прибыль	%	8		104,50	1254	
13	**11-181101-0103 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**605,86**	**7270**	**60,4 2432**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,3193	3,832	1050,77	4026	
		Итого оплата труда:				**335,51**	**4026**	
		Итого прямые затраты:				**335,51**	**4026**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				538,16	6458	
		НР второго уровня	%	4,24		22,82	274	
		Накладные расходы	%	--		225,47	2706	
		Сметная прибыль	%	8		44,88	539	
14	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**583,12**	**6997**	**60,4 2341**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,3193	3,832	1011,33	3875	
		Итого оплата труда:				**322,92**	**3875**	
		Итого прямые затраты:				**322,92**	**3875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				517,96	6216	
		НР второго уровня	%	4,24		21,96	264	
		Накладные расходы	%	--		217,00	2604	
		Сметная прибыль	%	8		43,19	518	
15	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**13209,61**	**317031**	**60,4 106041**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	7,066	169,579	1035,30	175565	
		Итого оплата труда:				**7315,22**	**175565**	
		Итого прямые затраты:				**7315,22**	**175565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11733,62	281607	
		НР второго уровня	%	4,24		497,51	11940	
		Накладные расходы	%	--		4915,90	117982	
		Сметная прибыль	%	8		978,49	23484	
16	**11-161301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при стояковой системе**	**м трубопрово**	**60,0000**		**1688,73**	**101324**	**60,4 33891**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,89	53,4	1050,77	56111	
		Итого оплата труда:				**935,19**	**56111**	
		Итого прямые затраты:				**935,19**	**56111**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1500,04	90002	
		НР второго уровня	%	4,24		63,60	3816	
		Накладные расходы	%	--		628,45	37707	
		Сметная прибыль	%	8		125,09	7505	
17	**11-161301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопрово**	**838,0000**		**1612,83**	**1351553**	**60,4 452072**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,85	712,3	1050,77	748463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**893,15**	**748463**	
		Итого прямые затраты:				**893,15**	**748463**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1432.62	1200535	
		НР второго уровня	%	4.24		60.74	50903	
		Накладные расходы	%	--		600.21	502975	
		Сметная прибыль	%	8		119.47	100115	
18	**11-161301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопрово**	**940,0000**		**1802,58**	**1694422**	**60,4 566756**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.95	893	1050.77	938338	
		Итого оплата труда:				**998,23**	**938338**	
		Итого прямые затраты:				**998,23**	**938338**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1601.16	1505094	
		НР второго уровня	%	4.24		67.89	63816	
		Накладные расходы	%	--		670.82	630572	
		Сметная прибыль	%	8		133.52	125513	
19	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**31,0000**		**630,03**	**19531**	**60,4 6533**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	10.447	1035.30	10816	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**10816**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**10816**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	17349	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	736	
		Накладные расходы	%	--		234.46	7268	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1447	
20	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**12,0000**		**809,50**	**9714**	**60,4 3249**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.433	5.196	1035.30	5379	
		Итого оплата труда:				**448,28**	**5379**	
		Итого прямые затраты:				**448,28**	**5379**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				719.05	8629	
		НР второго уровня	%	4.24		30.49	366	
		Накладные расходы	%	--		301,25	3615	
		Сметная прибыль	%	8		59.96	720	
21	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**196,0000**		**990,32**	**194102**	**60,4 64924**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.555	108.78	988.14	107490	
		Итого оплата труда:				**548,42**	**107490**	
		Итого прямые затраты:				**548,42**	**107490**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				879.66	172414	
		НР второго уровня	%	4.24		37.30	7310	
		Накладные расходы	%	--		368.54	72234	
		Сметная прибыль	%	8		73.36	14378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2555594	1489147
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				331901	
		Всего заработная плата -	Тенге				331901	
		Накладные расходы -	Тенге				166301	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				146036	146036
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20265	
		Сметная прибыль -	Тенге				39856	
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге				538058	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				311	
		Сметная заработная плата -	Тенге				331901	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2223693	
		Всего заработная плата -	Тенге				2223693	
		Сдача и испытание -	Тенге				8497	
		Накладные расходы -	Тенге				1494343	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1343110	1343110
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				151233	
		Сметная прибыль -	Тенге				297443	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4015479	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2139	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2223693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4553537	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2450	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2555594	
		РАЗДЕЛ 2.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ=						
22	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	14,0000		1223,03	17122	60,4 / 5727
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0,70246	9,834	964.17	9482	
		Итого оплата труда:				677,29	9482	
		Итого прямые затраты:				677,29	9482	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1086.37	15209	
		НР второго уровня	%	4.24		46.06	645	
		Накладные расходы	%	--		455.15	6372	
		Сметная прибыль	%	8		90.59	1268	
23	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	2,0000		1781,65	3563	44 / 967
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	2.06	1067.00	2198	
		Итого оплата труда:				1099,01	2198	
		Итого прямые затраты:				1099,01	2198	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	3165	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		550.67	1101	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	264	
24	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**208,0000**		**630,03**	**131045**	**60,4 43833**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	70.096	1035.30	72570	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**72570**	
		Итого прямые затраты:				**348.90**	**72570**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	116403	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	4935	
		Накладные расходы	%	--		234.46	48768	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	9707	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**84250**	**50527**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2198**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2198**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1101**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**967**	**967**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**264**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3563**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2198**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**82052**	
Всего заработная плата -			Тенге				**82052**	
Сдача и испытание -			Тенге				**276**	
		Накладные расходы -	Тенге				**55140**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**49560**	**49560**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5580**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**10975**	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**148168**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**80**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82052**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**151731**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**82**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84250**	
		РАЗДЕЛ 3.=ОТОПЛЕНИЕ ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
25	**11-180301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**42,0000**		**1223,03**	**51367**	**60,4 17182**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.4)	чел-ч	0.70246	29.503	964.17	28446	
		Итого оплата труда:				**677,29**	**28446**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**677,29**	**28446**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1086.37	45628	
		НР второго уровня	%	4.24		46.06	1935	
		Накладные расходы	%	--		455.15	19116	
		Сметная прибыль	%	8		90.59	3805	
26	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**28,0000**		**1781,65**	**49886**	**44 / 13540**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4.2)	чел-ч	1.03	28.84	1067.00	30772	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**30772**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**30772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	44312	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	1879	
		Накладные расходы	%	--		550.67	15419	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	3695	
27	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**28,0000**		**1781,65**	**49886**	**44 / 13540**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4.2)	чел-ч	1.03	28.84	1067.00	30772	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**30772**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**30772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	44312	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	1879	
		Накладные расходы	%	--		550.67	15419	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	3695	
28	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**28,0000**		**1781,65**	**49886**	**44 / 13540**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4.2)	чел-ч	1.03	28.84	1067.00	30772	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**30772**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**30772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	44312	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	1879	
		Накладные расходы	%	--		550.67	15419	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	3695	
29	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2592,21**	**10369**	**60,4 / 3468**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.5)	чел-ч	1.47	5.88	976.54	5742	
		Итого оплата труда:				**1435,51**	**5742**	
		Итого прямые затраты:				**1435,51**	**5742**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2302.56	9210	
		НР второго уровня	%	4.24		97.63	391	
		Накладные расходы	%	--		964.68	3859	
		Сметная прибыль	%	8		192.02	768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**320,0000**		**630,03**	**201608**	**60,4 67435**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	107,84	1035.30	111647	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**111647**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**111647**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	179081	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	7593	
		Накладные расходы	%	--		234.46	75028	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	14934	
31	**11-161301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром 32 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопрово**	**211,0000**		**1802,58**	**380344**	**60,4 127219**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.95	200.45	1050.77	210627	
		Итого оплата труда:				**998,23**	**210627**	
		Итого прямые затраты:				**998,23**	**210627**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1601.16	337845	
		НР второго уровня	%	4.24		67.89	14325	
		Накладные расходы	%	--		670.82	141543	
		Сметная прибыль	%	8		133.52	28174	
32	**11-161301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопрово**	**83,0000**		**1802,58**	**149614**	**60,4 50043**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.95	78.85	1050.77	82853	
		Итого оплата труда:				**998,23**	**82853**	
		Итого прямые затраты:				**998,23**	**82853**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1601,16	132897	
		НР второго уровня	%	4.24		67.89	5635	
		Накладные расходы	%	--		670.82	55678	
		Сметная прибыль	%	8		133.52	11083	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				531632	305967
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				92317	
Всего заработная плата -			Тенге				92317	
		Накладные расходы -	Тенге				46256	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				40619	40619
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5637	
		Сметная прибыль -	Тенге				11086	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				149659	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87	
		Сметная заработная плата -	Тенге				92317	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				439315	
Всего заработная плата -			Тенге				439315	
Сдача и испытание -			Тенге				829	
		Накладные расходы -	Тенге				295224	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				265346	265346
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				29878	
		Сметная прибыль -	Тенге				58763	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				793302	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				423	
		Сметная заработная плата -	Тенге				439315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				942961	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				509	
		Сметная заработная плата -	Тенге				531632	
		РАЗДЕЛ 4.=ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ=						
33	**11-180301-0404 РСНБ РК 2015**	**Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка**	**м труб нитки**	**0,7000**		**270,63**	**189**	**60,4 63**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0.15347	0.107429	976.54	105	
		Итого оплата труда:				**149,87**	**105**	
		Итого прямые затраты:				**149,87**	**105**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				240.39	168	
		НР второго уровня	%	4.24		10.19	7	
		Накладные расходы	%	--		100.71	70	
		Сметная прибыль	%	8		20.05	14	
34	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**80,0000**		**630,03**	**50402**	**60,4 16859**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	26.96	1035.30	27912	
		Итого оплата труда:				**348.90**	**27912**	
		Итого прямые затраты:				**348.90**	**27912**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	44770	
		НР второго уровня	%	4,24		23.73	1898	
		Накладные расходы	%	--		234.46	18757	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	3733	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				28017	16922
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				28017	
		Всего заработная плата -	Тенге				28017	
		Сдача и испытание -	Тенге				3	
		Накладные расходы -	Тенге				18827	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				16922	16922
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1905	
		Сметная прибыль -	Тенге				3748	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				50592	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27	
		Сметная заработная плата -	Тенге				28017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				50592	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27	
		Сметная заработная плата -	Тенге				28017	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3199493	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3199493	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1862561	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5062054	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				214631	
	ИТОГО:		Тенге				5276685	
	Сметная прибыль		Тенге				422135	
	ИТОГО по смете:		Тенге				5 698 820,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №7/5
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ОВ (Вентиляция). Блок-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
1	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /150х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**36,0000**		**2747,57**	**98912**	**60,4 / 33085**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.617	58.212	940.97	54776	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**54776**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**54776**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440.56	87860	
		НР второго уровня	%	4.24		103.48	3725	
		Накладные расходы	%	--		1022.50	36810	
		Сметная прибыль	%	8		203.52	7327	
2	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /300х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**65,0000**		**2515,63**	**163516**	**60,4 / 54693**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.481	96.233	940.97	90552	
		Итого оплата труда:				**1393.11**	**90552**	
		Итого прямые затраты:				**1393.11**	**90552**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234.54	145245	
		НР второго уровня	%	4.24		94.74	6158	
		Накладные расходы	%	--		936.18	60852	
		Сметная прибыль	%	8		186.34	12112	
3	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /350х350/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**7,0000**		**2176.64**	**15237**	**60,4 / 5096**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.281	8.967	940.97	8438	
		Итого оплата труда:				**1205.38**	**8438**	
		Итого прямые затраты:				**1205.38**	**8438**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	13534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		81,98	574	
		Накладные расходы	%	--		810,03	5670	
		Сметная прибыль	%	8		161,23	1129	
4	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /400х400/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**32,0000**		**2176,64**	**69653**	**60,4 23298**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	40,992	940,97	38572	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**38572**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**38572**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933,43	61870	
		НР второго уровня	%	4,24		81,98	2623	
		Накладные расходы	%	--		810,03	25921	
		Сметная прибыль	%	8		161,23	5159	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**192338**	**116172**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**192338**	
Всего заработная плата -			Тенге				**192338**	
Сдача и испытание -			Тенге				**9159**	
		Накладные расходы -	Тенге				**129253**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**116172**	**116172**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13081**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**25727**	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**347317**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192338**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**347317**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192338**	
		РАЗДЕЛ 2.=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
5	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /150х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**87,0000**		**2747,57**	**239038**	**60,4 79954**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	140,679	940,97	132375	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**132375**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**132375**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	212329	
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	9003	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	88957	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	17707	
6	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /150х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**72,5000**		**2747,57**	**199199**	**60,4 66629**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	117,233	940,97	110312	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**110312**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**110312**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	176941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	7502	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	74131	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	14755	
7	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /100х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**54,4000**		**2747,57**	**149468**	60,4 49994
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	87,965	940,97	82772	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**82772**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**82772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	132767	
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	5629	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	55624	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	11072	
8	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /200х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**21,6000**		**2747,57**	**59347**	60,4 19851
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,617	34,927	940,97	32865	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**32865**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**32865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	52716	
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	2235	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	22086	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	4396	
9	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /300х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**38,4000**		**2515,63**	**96600**	60,4 32311
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	56,851	940,97	53495	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**53495**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**53495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234,54	85806	
		НР второго уровня	%	4,24		94,74	3638	
		Накладные расходы	%	--		936,18	35949	
		Сметная прибыль	%	8		186,34	7156	
10	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /300х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**57,0000**		**2515,63**	**143391**	60,4 47962
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,481	84,389	940,97	79407	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**79407**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**79407**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234,54	127369	
		НР второго уровня	%	4,24		94,74	5400	
		Накладные расходы	%	--		936,18	53362	
		Сметная прибыль	%	8		186,34	10622	
11	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /400х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**103,2000**		**2176,64**	**224630**	60,4 75135
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,281	132,199	940,97	124395	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**124395**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**124395**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933,43	199530	
		НР второго уровня	%	4.24		81,98	8460	
		Накладные расходы	%	--		810,03	83595	
		Сметная прибыль	%	8		161,23	16639	
12	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /300х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**51,3000**		**2515,63**	**129052**	**60,4 43166**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.481	75,95	940,97	71466	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**71466**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**71466**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234,54	114632	
		НР второго уровня	%	4.24		94,74	4860	
		Накладные расходы	%	--		936,18	48026	
		Сметная прибыль	%	8		186,34	9559	
13	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /400х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**94,6000**		**2176,64**	**205911**	**60,4 68874**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1.281	121,183	940,97	114029	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**114029**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**114029**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933,43	182903	
		НР второго уровня	%	4.24		81,98	7755	
		Накладные расходы	%	--		810,03	76629	
		Сметная прибыль	%	8		161,23	15253	
14	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**8,5000**		**25868,93**	**219886**	**55,3 69549**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	14.8	125,8	999,74	125767	
		Итого оплата труда:				**14796,15**	**125767**	
		Итого прямые затраты:				**14796,15**	**125767**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22978,42	195317	
		НР второго уровня	%	4.24		974,29	8281	
		Накладные расходы	%	--		9156,56	77831	
		Сметная прибыль	%	8		1916,22	16288	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**926885**	**553425**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125767**	
Всего заработная плата -			Тенге				**125767**	
		Накладные расходы -	Тенге				**77831**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				69549	69549
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8282**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**16288**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**219886**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125767**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**801118**	
Всего заработная плата -			Тенге				**801118**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сдача и испытание -	Тенге				38148	
		Накладные расходы -	Тенге				538359	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				483875	483875
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				54484	
		Сметная прибыль -	Тенге				107158	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1446635	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				851	
		Сметная заработная плата -	Тенге				801118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1666521	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				977	
		Сметная заработная плата -	Тенге				926885	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				1119223	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1119223	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				669596	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				1788819	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				75846	
		ИТОГО:	Тенге				1864665	
		Сметная прибыль	Тенге				149173	
		ИТОГО по смете	Тенге				2 013 838,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №8/5
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ЭО. Блок-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=						
		ЩЭ - 6шт ==========						
1	**13-080305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**6,0000**		**6861,37**	**41168**	**42,8 / 10960**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	4	24	1067.00	25608	
		Итого оплата труда:				**4268,00**	**25608**	
		Итого прямые затраты:				**4268,00**	**25608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6094.70	36568	
		НР второго уровня	%	4.24		258.42	1550	
		Накладные расходы	%	--		2085.12	12511	
		Сметная прибыль	%	8		508.25	3049	
2	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**30,0000**		**3291,50**	**98745**	**42,8 / 26289**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2	60	1023.71	61423	
		Итого оплата труда:				**2047,42**	**61423**	
		Итого прямые затраты:				**2047,42**	**61423**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	87711	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	3719	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	30008	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	7314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	30,0000		1492,35	44770	42,8 11919
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.87	26.1	1067.00	27849	
		Итого оплата труда:				928,29	27849	
		Итого прямые затраты:				928,29	27849	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1325.60	39768	
		НР второго уровня	%	4.24		56.21	1686	
		Накладные расходы	%	--		453.51	13605	
		Сметная прибыль	%	8		110.54	3316	
		ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ==========						
4	13-080303-0701 РСНБ РК 2015	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,0000		5220,64	5221	42,8 1390
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.3)	чел-ч	3	3	1082.47	3247	
		Итого оплата труда:				3247,41	3247	
		Итого прямые затраты:				3247,41	3247	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4637.30	4637	
		НР второго уровня	%	4.24		196.62	197	
		Накладные расходы	%	--		1586.51	1587	
		Сметная прибыль	%	8		386.71	387	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				118127	50558
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				118127	
Всего заработная плата -			Тенге				118127	
		Накладные расходы -	Тенге				57710	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				50558	50558
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7152	
		Сметная прибыль -	Тенге				14067	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				189904	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113	
		Сметная заработная плата -	Тенге				118127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189904	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113	
		Сметная заработная плата -	Тенге				118127	
		РАЗДЕЛ 2.=СИСТЕМА ТЕПЛОСКАТ=						
		СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ==========						
5	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1,0000		1781,65	1782	44 484
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	1.03	1067.00	1099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**1099**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**1099**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	1583	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	67	
		Накладные расходы	%	--		550,67	551	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	132	
6	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	**м кабеля**	**24,0000**		**715,37**	**17169**	**42,8 4571**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.44	10.56	1011.33	10680	
		Итого оплата труда:				**444,99**	**10680**	
		Итого прямые затраты:				**444,99**	**10680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				635.44	15251	
		НР второго уровня	%	4.24		26.94	647	
		Накладные расходы	%	--		217.40	5218	
		Сметная прибыль	%	8		52.99	1272	
7	**13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**1781,65**	**1782**	**44 484**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	1.03	1067.00	1099	
		Итого оплата труда:				**1099,01**	**1099**	
		Итого прямые затраты:				**1099,01**	**1099**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	1583	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	67	
		Накладные расходы	%	--		550.67	551	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	132	
		СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ==========						
8	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1645,75**	**4937**	**42,8 1314**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	3	1023,71	3071	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**3071**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**3071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	4386	
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	186	
		Накладные расходы	%	--		500.13	1500	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	366	
9	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1645,75**	**1646**	**42,8 438**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	1	1023.71	1024	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**1024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	1462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	62	
		Накладные расходы	%	--		500.13	500	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	122	
10	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**21636,94**	**21637**	**42,8 5760**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13	13	1035,30	13459	
		Итого оплата труда:				**13458,90**	**13459**	
		Итого прямые затраты:				**13458,90**	**13459**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19219,31	19219	
		НР второго уровня	%	4.24		814.90	815	
		Накладные расходы	%	--		6575.31	6575	
		Сметная прибыль	%	8		1602.74	1603	
		СИСТЕМА ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ==========						
11	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**80,0000**		**166,44**	**13315**	**42,8 3545**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	8	1035,30	8282	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**8282**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**8282**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	11827	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	501	
		Накладные расходы	%	--		50.58	4046	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	986	
12	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**80,0000**		**357,69**	**28615**	**42,8 7618**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	17.6	1011.33	17799	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**17799**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**17799**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	25418	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	1078	
		Накладные расходы	%	--		108.70	8696	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	2120	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				56513	24214
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				56513	
Всего заработная плата -			Тенге				56513	
Накладные расходы -			Тенге				27637	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				24214	24214
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3423	
Сметная прибыль -			Тенге				6732	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				90882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				56513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				90882	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				55	
		Сметная заработная плата -	Тенге				56513	
		РАЗДЕЛ 3.=ЛОТКИ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА=						
13	13-080206-0606 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	24,0000		406,46	9755	42,8 2597
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.25	6	1011.33	6068	
		Итого оплата труда:				252,83	6068	
		Итого прямые затраты:				252,83	6068	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361.04	8665	
		НР второго уровня	%	4.24		15.31	367	
		Накладные расходы	%	--		123.52	2964	
		Сметная прибыль	%	8		30.11	723	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ==========						
14	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	30,0000		260,14	7804	42,8 2078
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.16	4.8	1011.33	4854	
		Итого оплата труда:				161,81	4854	
		Итого прямые затраты:				161,81	4854	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				231.07	6932	
		НР второго уровня	%	4.24		9.80	294	
		Накладные расходы	%	--		79.05	2372	
		Сметная прибыль	%	8		19.27	578	
15	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий.**	м	5,0000		257,30	1287	42,8 343
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.15	0.75	1067.00	800	
		Итого оплата труда:				160,05	800	
		Итого прямые затраты:				160,05	800	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228.55	1143	
		НР второго уровня	%	4.24		9.69	48	
		Накладные расходы	%	--		78.19	391	
		Сметная прибыль	%	8		19.06	95	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ==========						
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	180,0000		166,44	29959	42,8 7976
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	18	1035.30	18635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**103,53**	**18635**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**18635**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	26611	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	1128	
		Накладные расходы	%	--		50.58	9104	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	2219	
17	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**180,0000**		**357,69**	**64383**	**42,8 17141**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	39.6	1011.33	40049	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**40049**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**40049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	57189	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	2425	
		Накладные расходы	%	--		108.70	19566	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	4769	
		МОЛНИЕЗАЩИТА ==========						
18	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**210,0000**		**276,39**	**58043**	**42,8 15453**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.17	35.7	1011.33	36104	
		Итого оплата труда:				**171,93**	**36104**	
		Итого прямые затраты:				**171,93**	**36104**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245.51	51557	
		НР второго уровня	%	4.24		10.41	2186	
		Накладные расходы	%	--		83.99	17639	
		Сметная прибыль	%	8		20.47	4299	
19	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**35,0000**		**292,65**	**10243**	**42,8 2727**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.18	6.3	1011.33	6371	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**6371**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**6371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	9098	
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	386	
		Накладные расходы	%	--		88.93	3113	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	759	
20	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8,0000**		**292,65**	**2341**	**42,8 623**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.18	1.44	1011.33	1456	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**1456**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**1456**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	2080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	88	
		Накладные расходы	%	--		88.93	711	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	173	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				114339	48938
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				114339	
	Всего заработная плата -		Тенге				114339	
		Накладные расходы -	Тенге				55860	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				48937	48937
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6923	
		Сметная прибыль -	Тенге				13616	
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				183815	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113	
		Сметная заработная плата -	Тенге				114339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				183815	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				113	
		Сметная заработная плата -	Тенге				114339	
		РАЗДЕЛ 4.=КВАРТИРЫ=						
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ==========						
		ЩК - 30шт ==========						
21	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	30,0000		6861,37	205841	42,8 54801
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	4	120	1067,00	128040	
		Итого оплата труда:				4268,00	128040	
		Итого прямые затраты:				4268,00	128040	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6094,70	182841	
		НР второго уровня	%	4.24		258.42	7752	
		Накладные расходы	%	--		2085.12	62554	
		Сметная прибыль	%	8		508,25	15247	
22	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	60,0000		3291,50	197490	42,8 52578
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2	120	1023,71	122845	
		Итого оплата труда:				2047,42	122845	
		Итого прямые затраты:				2047,42	122845	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	175423	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	7438	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	60016	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	14629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	60,0000		1645,75	98745	42,8 26289
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	60	1023,71	61423	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**61423**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**61423**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461,86	87711	
		НР второго уровня	%	4,24		61,98	3719	
		Накладные расходы	%	--		500,13	30008	
		Сметная прибыль	%	8		121,91	7314	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
24	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2750,0000		166,44	457705	42,8 121855
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	275	1035,30	284708	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**284708**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**284708**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147,84	406562	
		НР второго уровня	%	4,24		6,27	17238	
		Накладные расходы	%	--		50,58	139093	
		Сметная прибыль	%	8		12,33	33904	
25	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	60,0000		199,73	11984	42,8 3190
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,12	7,2	1035,30	7454	
		Итого оплата труда:				**124,24**	**7454**	
		Итого прямые затраты:				**124,24**	**7454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177,41	10645	
		НР второго уровня	%	4,24		7,52	451	
		Накладные расходы	%	--		60,70	3642	
		Сметная прибыль	%	8		14,79	888	
		ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
26	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2750,0000		357,69	983636	42,8 261874
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,22	605	1011,33	611855	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**611855**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**611855**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317,72	873728	
		НР второго уровня	%	4,24		13,47	37046	
		Накладные расходы	%	--		108,70	298920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		26.50	72862	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1216324	520587
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1216324	
	Всего заработная плата -		Тенге				1216324	
		Накладные расходы -	Тенге				594232	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				520587	520587
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				73645	
		Сметная прибыль -	Тенге				144844	
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				1955400	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1187	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1955400	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1187	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216324	
		РАЗДЕЛ 5.=ОФИСЫ=						
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ==========						
		2ЩО-1, 2ЩО-2 - 1шт ==========						
27	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1,0000		6861,37	6861	42,8 1827
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	4	4.	1067.00	4268	
		Итого оплата труда:				4268,00	4268	
		Итого прямые затраты:				4268,00	4268	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6094.70	6095	
		НР второго уровня	%	4.24		258.42	258	
		Накладные расходы	%	--		2085.12	2085	
		Сметная прибыль	%	8		508.25	508	
28	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1,0000		1492,35	1492	42,8 397
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.87	0.87	1067.00	928	
		Итого оплата труда:				928,29	928	
		Итого прямые затраты:				928,29	928	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1325.60	1326	
		НР второго уровня	%	4.24		56.21	56	
		Накладные расходы	%	--		453.51	454	
		Сметная прибыль	%	8		110.54	111	
29	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3,0000		3291,50	9874	42,8 2629

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2	6	1023.71	6142	
		Итого оплата труда:				**2047,42**	**6142**	
		Итого прямые затраты:				**2047,42**	**6142**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	8771	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	372	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	3001	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	731	
30	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1645,75**	**4937**	**42,8 1314**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	3	1023.71	3071	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**3071**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**3071**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	4386	
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	186	
		Накладные расходы	%	--		500.13	1500	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	366	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
31	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**520,0000**		**166,44**	**86548**	**42,8 23042**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	52	1035.30	53836	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**53836**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**53836**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	76877	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	3260	
		Накладные расходы	%	--		50.58	26301	
		Сметная прибыль	%	8		12,33	6411	
32	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**20,0000**		**199,73**	**3995**	**42,8 1063**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.12	2.4	1035.30	2485	
		Итого оплата труда:				**124.24**	**2485**	
		Итого прямые затраты:				**124,24**	**2485**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177.41	3548	
		НР второго уровня	%	4.24		7.52	150	
		Накладные расходы	%	--		60.70	1214	
		Сметная прибыль	%	8		14.79	296	
		ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**520,0000**		**357,69**	**185997**	**42,8 49518**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	114.4	1011.33	115696	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**115696**	
		Итого прямые затраты:				**222.49**	**115696**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	165214	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	7005	
		Накладные расходы	%	--		108.70	56523	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	13778	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**186426**	**79790**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**186426**	
Всего заработная плата -			Тенге				**186426**	
		Накладные расходы -	Тенге				**91078**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**79790**	**79790**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11288**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**22200**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**299704**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186426**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**299704**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**183**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186426**	
		РАЗДЕЛ 6.=ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ=						
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ==========						
34	**13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1715,34**	**1715**	**42,8 457**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1	1	1067.00	1067	
		Итого оплата труда:				**1067,00**	**1067**	
		Итого прямые затраты:				**1067,00**	**1067**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1523.68	1524	
		НР второго уровня	%	4.24		64.60	65	
		Накладные расходы	%	--		521.28	521	
		Сметная прибыль	%	8		127.06	127	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**730,0000**		**166,44**	**121500**	**42,8 / 32347**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	73	1035.30	75577	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**75577**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**75577**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	107924	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	4576	
		Накладные расходы	%	--		50.58	36923	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	9000	
36	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**35,0000**		**199,73**	**6990**	**42,8 / 1861**
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.12	4,2	1035.30	4348	
		Итого оплата труда:				**124,24**	**4348**	
		Итого прямые затраты:				**124,24**	**4348**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177.41	6209	
		НР второго уровня	%	4.24		7.52	263	
		Накладные расходы	%	--		60.70	2124	
		Сметная прибыль	%	8		14.79	518	
		ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
37	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**730,0000**		**357,69**	**261111**	**42,8 / 69516**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	160,6	1011.33	162420	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**162420**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**162420**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	231935	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	9834	
		Накладные расходы	%	--		108.70	79350	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	19342	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**243412**	**104181**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**243412**	
Всего заработная плата -			Тенге				**243412**	
		Накладные расходы -	Тенге				**118918**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**104180**	**104180**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14738**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**28986**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**391316**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243412**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**391316**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239	
		Сметная заработная плата -	Тенге				243412	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				1935141	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1935141	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				828267	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2763407	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				117168	
	ИТОГО:		Тенге				2880576	
	Сметная прибыль		Тенге				230446	
	ИТОГО по смете:		Тенге				3 111 022,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №2/6
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел КЖ. Блок-6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=						
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**1276,6802**		**17,28**	**22061**	**59,1 / 7279**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2)	чел-ч	0,0115	14,682	838,91	12317	
		Итого оплата труда:				**9,65**	**12317**	
		Итого прямые затраты:				**9,65**	**12317**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,35	19596	
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	831	
		Накладные расходы	%	--		6,35	8110	
		Сметная прибыль	%	8		1,28	1634	
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	м3 грунта	**22,7399**		**2984,11**	**67858**	**59,1 / 22390**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 2.8)	чел-ч	1,848	42,023	901,54	37886	
		Итого оплата труда:				**1666,05**	**37886**	
		Итого прямые затраты:				**1666,05**	**37886**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650,68	60276	
		НР второго уровня	%	4,24		112,39	2556	
		Накладные расходы	%	--		1097,02	24946	
		Сметная прибыль	%	8		221,05	5027	
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**456,4700**		**2486,76**	**1135132**	**59,1 / 374546**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.54	702.964	901.54	633750	
		Итого оплата труда:				**1388,37**	**633750**	
		Итого прямые затраты:				**1388,37**	**633750**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2208.90	1008296	
		НР второго уровня	%	4.24		93.66	42752	
		Накладные расходы	%	--		914.18	417298	
		Сметная прибыль	%	8		184.20	84084	
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	7244,5620		18,00	130428	59,1 43036
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.013	94.179	773.19	72818	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**72818**	
		Итого прямые затраты:				**10,05**	**72818**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.99	115854	
		НР второго уровня	%	4.24		0.68	4912	
		Накладные расходы	%	--		6.62	47948	
		Сметная прибыль	%	8		1.33	9661	
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	м3 грунта	129,0380		2984,11	385064	59,1 127055
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.848	238.462	901.54	214983	
		Итого оплата труда:				**1666,05**	**214983**	
		Итого прямые затраты:				**1666,05**	**214983**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650.68	342038	
		НР второго уровня	%	4.24		112.39	14502	
		Накладные расходы	%	--		1097.02	141558	
		Сметная прибыль	%	8		221.05	28523	
6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА**	м3 грунта	129,0380		18,00	2323	59,1 767
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.013	1.677	773.19	1297	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**1297**	
		Итого прямые затраты:				**10,05**	**1297**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.99	2064	
		НР второго уровня	%	4.24		0.68	87	
		Накладные расходы	%	--		6.62	854	
		Сметная прибыль	%	8		1.33	172	
7	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1492,5065		--	--	
8	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1492,5065		--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	263,3835		1299,16	342178	59,1 112904
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1.7)	чел-ч	0.885	233.094	819.58	191040	
		Итого оплата труда:				725.33	191040	
		Итого прямые затраты:				725.33	191040	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1154.00	303944	
		НР второго уровня	%	4.24		48.93	12887	
		Накладные расходы	%	--		477.60	125792	
		Сметная прибыль	%	8		96.23	25346	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	1492,5065		149,57	223231	59,1 73657
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.108	161.191	773.19	124631	
		Итого оплата труда:				83,50	124631	
		Итого прямые затраты:				83.50	124631	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132.86	198288	
		НР второго уровня	%	4.24		5.63	8407	
		Накладные расходы	%	--		54.98	82064	
		Сметная прибыль	%	8		11.08	16536	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1288722	761634
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1288722	
Всего заработная плата -			Тенге				1288722	
		Накладные расходы -	Тенге				848570	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				761634	761634
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				86936	
		Сметная прибыль -	Тенге				170983	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2308275	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1488	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1288722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2308275	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1488	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1288722	
		РАЗДЕЛ 2.=СВАИ=						
11	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	м3 железобетон	309,6000		8175,60	2531165	58,7 831617
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	4.47	1383.912	1023.71	1416725	
		Итого оплата труда:				4575.98	1416725	
		Итого прямые затраты:				4575,98	1416725	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7262.09	2248342	
		НР второго уровня	%	4.24		307.91	95330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2994.01	926947	
		Сметная прибыль	%	8		605.60	187494	
12	**11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**430,0000**		**2213,08**	**951625**	**58,7 312658**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1.21	520.3	1023.71	532636	
		Итого оплата труда:				**1238.69**	**532636**	
		Итого прямые затраты:				**1238.69**	**532636**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1965.80	845294	
		НР второго уровня	%	4.24		83.35	35840	
		Накладные расходы	%	--		810.46	348498	
		Сметная прибыль	%	8		163.93	70491	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1949361**	**1144275**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1949361**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1949361**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1275445**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1144275**	**1144275**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**131170**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**257984**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3482790**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1904**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1949361**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3482790**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1904**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1949361**	
		РАЗДЕЛ 3.=ФУНДАМЕНТЫ=						
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ==========						
13	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**74,0000**		**1267.49**	**93795**	**50,8 28066**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0.85	62,9	878.35	55248	
		Итого оплата труда:				**746.60**	**55248**	
		Итого прямые затраты:				**746.60**	**55248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1125.87	83314	
		НР второго уровня	%	4.24		47.74	3533	
		Накладные расходы	%	--		427.01	31599	
		Сметная прибыль	%	8		93.89	6948	
14	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В7,5 с/с/ Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**111,0000**		**1893,36**	**210163**	**48,5 60970**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	1.35	149.85	838.91	125711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1132,53**	**125711**	
		Итого прямые затраты:				**1132,53**	**125711**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1681,80	186680	
		НР второго уровня	%	4,24		71,31	7915	
		Накладные расходы	%	--		620,58	68885	
		Сметная прибыль	%	8		140,25	15568	
15	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**740,0000**		**222,62**	**164741**	**50,8 49295**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	105,82	917,01	97038	
		Итого оплата труда:				**131,13**	**97038**	
		Итого прямые затраты:				**131,13**	**97038**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197,75	146333	
		НР второго уровня	%	4,24		8,38	6205	
		Накладные расходы	%	--		75,00	55500	
		Сметная прибыль	%	8		16,49	12203	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ==========						
16	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**97,2000**		**368,44**	**35813**	**50,8 10716**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	20,606	1023,71	21095	
		Итого оплата труда:				**217,03**	**21095**	
		Итого прямые затраты:				**217,03**	**21095**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,28	31811	
		НР второго уровня	%	4,24		13,88	1349	
		Накладные расходы	%	--		124,13	12065	
		Сметная прибыль	%	8		27,29	2653	
		ФУНДАМЕНТ ==========						
17	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25 с/с/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**666,0000**		**2744,17**	**1827620**	**48,5 530204**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	1192,14	917,01	1093204	
		Итого оплата труда:				**1641,45**	**1093204**	
		Итого прямые затраты:				**1641,45**	**1093204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437,55	1623408	
		НР второго уровня	%	4,24		103,35	68833	
		Накладные расходы	%	--		899,45	599037	
		Сметная прибыль	%	8		203,27	135379	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1392296	679251
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1392296	
Всего заработная плата -			Тенге				1392296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				767085	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				679251	679251
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				87834	
		Сметная прибыль -	Тенге				172750	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2332132	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1531	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2332132	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1531	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1392296	
		РАЗДЕЛ 4.=СТЕНЫ ПОДВАЛА=						
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА Стм-1 ==========						
18	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	32,3100		14582,77	471169	48,5 136689
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.27	299.514	940.97	281833	
		Итого оплата труда:				8722,79	281833	
		Итого прямые затраты:				8722,79	281833	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12953.35	418523	
		НР второго уровня	%	4.24		549.22	17745	
		Накладные расходы	%	--		4779.78	154435	
		Сметная прибыль	%	8		1080.21	34901	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА Стм-2 ==========						
19	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	6,0000		14582,77	87497	48,5 25383
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.27	55.62	940.97	52337	
		Итого оплата труда:				8722,79	52337	
		Итого прямые затраты:				8722,79	52337	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12953.35	77720	
		НР второго уровня	%	4.24		549.22	3295	
		Накладные расходы	%	--		4779.78	28679	
		Сметная прибыль	%	8		1080.21	6481	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА Стм-3 ==========						
20	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	3,8000		14582,77	55415	48,5 16076
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.27	35.226	940.97	33147	
		Итого оплата труда:				8722,79	33147	
		Итого прямые затраты:				8722,79	33147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12953.35	49223	
		НР второго уровня	%	4.24		549.22	2087	
		Накладные расходы	%	--		4779.78	18163	
		Сметная прибыль	%	8		1080.21	4105	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА Стм-4						
		==========						
21	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25 с/с/ Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**4,3500**		**14582,77**	**63435**	**48,5 18403**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9,27	40.325	940.97	37944	
		Итого оплата труда:				**8722,79**	**37944**	
		Итого прямые затраты:				**8722,79**	**37944**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12953.35	56347	
		НР второго уровня	%	4.24		549.22	2389	
		Накладные расходы	%	--		4779.78	20792	
		Сметная прибыль	%	8		1080.21	4699	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА Стм-5						
		==========						
22	**11-060401-0105 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25 с/с/ Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**5,0000**		**14582,77**	**72914**	**48,5 21153**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9,27	46.35	940.97	43614	
		Итого оплата труда:				**8722,79**	**43614**	
		Итого прямые затраты:				**8722,79**	**43614**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12953.35	64767	
		НР второго уровня	%	4.24		549.22	2746	
		Накладные расходы	%	--		4779.78	23899	
		Сметная прибыль	%	8		1080.21	5401	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**448875**	**217704**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**448875**	
Всего заработная плата -			Тенге				**448875**	
		Накладные расходы -	Тенге				**245967**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**217704**	**217704**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**28263**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**55587**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**750430**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**477**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448875**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**750430**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**477**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448875**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5.=КОЛОННЫ=						
		КОЛОННА КМ1 - 18шт ==========						
23	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**101,7000**		**16360,39**	**1663852**	**48,5 482694**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	10.4	1057,68	940,97	995245	
		Итого оплата труда:				**9786,09**	**995245**	
		Итого прямые затраты:				**9786,09**	**995245**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532,34	1477939	
		НР второго уровня	%	4.24		616,17	62665	
		Накладные расходы	%	--		5362,42	545359	
		Сметная прибыль	%	8		1211,88	123248	
		КОЛОННА КМ2 - 4шт, КМ2/1 - 4шт ==========						
24	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**43,6000**		**16360,39**	**713313**	**48,5 206937**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	10.4	453,44	940,97	426673	
		Итого оплата труда:				**9786,09**	**426673**	
		Итого прямые затраты:				**9786,09**	**426673**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532,34	633610	
		НР второго уровня	%	4.24		616,17	26865	
		Накладные расходы	%	--		5362,42	233802	
		Сметная прибыль	%	8		1211,88	52838	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1421919**	**689631**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1421919**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1421919**	
		Накладные расходы -	Тенге				**779160**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**689631**	**689631**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**89529**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**176086**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2377165**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1511**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1421919**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2377165**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1511**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1421919**	
		РАЗДЕЛ 6.=ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ=						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 - 2шт. ДЖМ1/1 - 2шт ==========						
25	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**161,8000**		**15416,52**	**2494394**	**48,5 723639**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	1585.64	940.97	1492040	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**1492040**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**1492040**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693,94	2215679	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	93945	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	817584	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	184770	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ2 - 4шт ==========						
26	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**115,6000**		**15416,52**	**1782150**	**48,5 517013**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	1132.88	940.97	1066006	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**1066006**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**1066006**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693,94	1583019	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	67120	
		Накладные расходы	%	--		5053,05	584133	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	132011	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ3 - 4шт ==========						
27	**11-060601-0204 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**62,8000**		**15416,52**	**968158**	**48,5 280869**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	615.44	940.97	579111	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**579111**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**579111**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693,94	859979	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	36463	
		Накладные расходы	%	--		5053,05	317332	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	71715	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**3137156**	**1521521**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3137156**	
Всего заработная плата -			Тенге				**3137156**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1719049**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1521521**	**1521521**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**197528**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**388496**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5244701	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3334	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3137156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5244701	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3334	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3137156	
		РАЗДЕЛ 7.=ЛИФТОВАЯ ШАХТА Лшм-1 - 2шт=						
28	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	94,4000		22652,85	2138429	48,5 620372
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	14.4	1359.36	940.97	1279117	
		Итого оплата труда:				13549,97	1279117	
		Итого прямые затраты:				13549,97	1279117	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20121.70	1899489	
		НР второго уровня	%	4.24		853.16	80538	
		Накладные расходы	%	--		7424.89	700910	
		Сметная прибыль	%	8		1677.99	158402	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1279117	620372
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1279117	
	Всего заработная плата -		Тенге				1279117	
		Накладные расходы -	Тенге				700910	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				620372	620372
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				80538	
		Сметная прибыль -	Тенге				158402	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2138429	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1359	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2138429	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1359	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1279117	
		РАЗДЕЛ 8.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ=						
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1 ==========						
29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	98,3000		12512,62	1229991	48,5 356828
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	792.298	928.60	735728	
		Итого оплата труда:				7484.52	735728	
		Итого прямые затраты:				7484,52	735728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	1092556	
		НР второго уровня	%	4,24		471,26	46324	
		Накладные расходы	%	--		4101,25	403152	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	91110	
30	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,7519**		**24390,76**	**67122**	**48,5 19472**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	41,114	976,54	40149	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**40149**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**40149**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665,42	59622	
		НР второго уровня	%	4,24		918,61	2528	
		Накладные расходы	%	--		7994,52	22000	
		Сметная прибыль	%	8		1806,72	4972	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2 - 2шт ==========						
31	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**22,8000**		**12512,62**	**285288**	**48,5 82764**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	183,768	928,60	170647	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**170647**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**170647**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	253411	
		НР второго уровня	%	4,24		471,26	10745	
		Накладные расходы	%	--		4101,25	93508	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	21132	
32	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9100**		**24390,76**	**22195**	**48,5 6439**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	13,595	976,54	13276	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**13276**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**13276**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665,42	19715	
		НР второго уровня	%	4,24		918,61	836	
		Накладные расходы	%	--		7994,52	7275	
		Сметная прибыль	%	8		1806,72	1644	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-3 ==========						
33	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**105,4100**		**12512,62**	**1318956**	**48,5 382637**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	8,06	849,605	928,60	788943	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**788943**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**788943**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114,51	1171580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	49675	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	432312	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	97700	
34	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,6686**		**24390,76**	**113869**	**48,5 33034**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14.94	69.748	976.54	68112	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**68112**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**68112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	101146	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	4289	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	37323	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	8435	
35	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1383**		**94689,68**	**13094**	**48,5 3799**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	58	8.02	976.54	7832	
		Итого оплата труда:				**56639,32**	**7832**	
		Итого прямые затраты:				**56639,32**	**7832**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84109.39	11631	
		НР второго уровня	%	4.24		3566.24	493	
		Накладные расходы	%	--		31036.31	4292	
		Сметная прибыль	%	8		7014.05	970	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-4 - 2шт ==========						
36	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**22,8000**		**12512,62**	**285288**	**48,5 82764**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	183.768	928.60	170647	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**170647**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**170647**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	253411	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	10745	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	93508	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	21132	
37	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9100**		**24390,76**	**22195**	**48,5 6439**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	13.595	976.54	13276	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**13276**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**13276**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	19715	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	836	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	7275	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-5						
		==========						
38	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	150,0000		12512,62	1876893	48,5 544499
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	1209	928.60	1122677	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**1122677**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**1122677**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	1667176	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	70688	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	615187	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	139029	
39	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,5131		24390,76	85687	48,5 24858
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	52.485	976.54	51254	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**51254**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**51254**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	76112	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	3227	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	28085	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	6347	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-6....ПМ-9 - 4шт						
		==========						
40	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	532,4000		12512,62	6661720	48,5 1932607
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	4291.144	928.60	3984756	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**3984756**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**3984756**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	5917363	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	250896	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	2183503	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	493461	
41	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	11,3375		24390,76	276531	48,5 80223
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	169.383	976.54	165409	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**165409**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**165409**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	245632	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	10415	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	90638	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	20484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-10						
		==========						
42	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**133,3000**		**12512,62**	**1667933**	**48,5 483878**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	1074.398	928.60	997686	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**997686**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**997686**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	1481564	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	62818	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	546696	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	123551	
43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,8312**		**24390,76**	**69055**	**48,5 20033**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	42.298	976.54	41306	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**41306**	
		Итого прямые затраты:				**14589.51**	**41306**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	61339	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	2601	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	22634	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	5115	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-11						
		==========						
44	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**120,2000**		**12512,62**	**1504017**	**48,5 436325**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	968.812	928.60	899639	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**899639**	
		Итого прямые затраты:				**7484.52**	**899639**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	1335964	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	56645	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	492970	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	111409	
45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,2073**		**24390,76**	**29447**	**48,5 8543**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	18.037	976.54	17614	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**17614**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**17614**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	26157	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	1109	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	9652	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	2181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	5467	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	47574	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	10752	
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ П-1						
		==========						
50	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	31,0000		22023,61	682732	48,5 198065
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	14	434	940.97	408381	
		Итого оплата труда:				13173,58	408381	
		Итого прямые затраты:				13173,58	408381	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19562.77	606446	
		НР второго уровня	%	4.24		829.46	25713	
		Накладные расходы	%	--		7218.65	223778	
		Сметная прибыль	%	8		1631.38	50573	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				9925045	4813648
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9925045	
Всего заработная плата -			Тенге				9925045	
		Накладные расходы -	Тенге				5438567	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				4813647	4813647
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				624920	
		Сметная прибыль -	Тенге				1229089	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16592702	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10660	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9925045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16592702	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10660	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9925045	
		РАЗДЕЛ 9.=МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА Лм-1 - 2шт=						
51	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**/Лестничный марш/ /Бетон В25/ Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	37,2000		20181,65	750757	48,5 217799
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	13	483.6	928.60	449071	
		Итого оплата труда:				12071,80	449071	
		Итого прямые затраты:				12071,80	449071	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17926.62	666870	
		НР второго уровня	%	4.24		760.09	28275	
		Накладные расходы	%	--		6614.91	246075	
		Сметная прибыль	%	8		1494.94	55612	
52	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	3,4977		25878,02	90513	48,5 26258

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	16.88	59.041	917.01	54141	
		Итого оплата труда:				**15479,13**	**54141**	
		Итого прямые затраты:				**15479,13**	**54141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22986.51	80399	
		НР второго уровня	%	4.24		974.63	3409	
		Накладные расходы	%	--		8482.01	29667	
		Сметная прибыль	%	8		1916.89	6705	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**503212**	**244057**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**503212**	
Всего заработная плата -			Тенге				**503212**	
		Накладные расходы -	Тенге				**275742**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**244058**	**244058**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31684**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**62316**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**841270**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503212**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**841270**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503212**	
		РАЗДЕЛ 10.=МОНОЛИТНЫЙ ПАНДУС МП-1=						
53	**11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**18,5000**		**2744,17**	**50767**	**48,5 14728**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	1.79	33.115	917.01	30367	
		Итого оплата труда:				**1641,45**	**30367**	
		Итого прямые затраты:				**1641,45**	**30367**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437.55	45095	
		НР второго уровня	%	4.24		103.35	1912	
		Накладные расходы	%	--		899,45	16640	
		Сметная прибыль	%	8		203.27	3761	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**30367**	**14728**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30367**	
Всего заработная плата -			Тенге				**30367**	
		Накладные расходы -	Тенге				**16640**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				14728	14728
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1912	
		Сметная прибыль -	Тенге				3761	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				50767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				30367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				50767	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				30367	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				21376069	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				21376069	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				10706821	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				32082890	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1360315	
	ИТОГО:		Тенге				33443204	
	Сметная прибыль		Тенге				2675456	
	ИТОГО по смете:		Тенге				36 118 660,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"
ТОО «Беркут инжиниринг» ЖШС

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"
«СМК-Атамекен» ТОО

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №3/6
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел АР. Блок-6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ=						
1	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**/В2,5 D600/ Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**999,1500**		**5864,50**	**5859517**	**50,8 1753340**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	3.72	3716.838	928.60	3451456	
		Итого оплата труда:				**3454,39**	**3451456**	
		Итого прямые затраты:				**3454,39**	**3451456**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5209.22	5204795	
		НР второго уровня	%	4.24		220.87	220683	
		Накладные расходы	%	--		1975.70	1974023	
		Сметная прибыль	%	8		434.41	434038	
2	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**/кирпич М100, р-р М25/ Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**1482,3333**		**2226,23**	**3300012**	**50,8 987460**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,43	2119.737	917.01	1943820	
		Итого оплата труда:				**1311,32**	**1943820**	
		Итого прямые затраты:				**1311,32**	**1943820**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1977.48	2931280	
		НР второго уровня	%	4.24		83.85	124286	
		Накладные расходы	%	--		750.00	1111747	
		Сметная прибыль	%	8		164.91	244445	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 141/ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**1,5121**		**91208,54**	**137919**	**50,8 41270**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56.4	85.284	952.57	81239	
		Итого оплата труда:				**53724,95**	**81239**	
		Итого прямые затраты:				**53724,95**	**81239**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	122509	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	5194	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	46464	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	10216	
4	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**40,8276**		**72,22**	**2948**	**54,2 921**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0.0426	1.739	976.54	1698	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**1698**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**1698**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.15	2619	
		НР второго уровня	%	4.24		2.72	111	
		Накладные расходы	%	--		25.27	1032	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	218	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 144/ ==========						
5	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**1,1640**		**91208,54**	**106171**	**50,8 31769**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	56.4	65.652	952.57	62538	
		Итого оплата труда:				**53724,95**	**62538**	
		Итого прямые затраты:				**53724,95**	**62538**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	94308	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	3999	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	35768	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	7865	
6	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**31,4292**		**72,22**	**2270**	**54,2 709**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0.0426	1.339	976.54	1307	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**1307**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**1307**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.15	2016	
		НР второго уровня	%	4.24		2.72	85	
		Накладные расходы	%	--		25.27	794	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	168	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 144 примечание 3/ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металличес	0,9548		91208,54	87084	50,8 26058
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	56.4	53.849	952.57	51295	
		Итого оплата труда:				53724.95	51295	
		Итого прямые затраты:				53724,95	51295	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	77353	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	3280	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	29338	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	6451	
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	25,7790		72,22	1862	54,2 581
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0.0426	1.098	976.54	1072	
		Итого оплата труда:				41,60	1072	
		Итого прямые затраты:				41,60	1072	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.15	1654	
		НР второго уровня	%	4.24		2.72	70	
		Накладные расходы	%	--		25.27	651	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	138	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5594427	2842108
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5594427	
Всего заработная плата -			Тенге				5594427	
		Накладные расходы -	Тенге				3199816	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2842107	2842107
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				357709	
		Сметная прибыль -	Тенге				703539	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9497783	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6046	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5594427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9497783	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6046	
		Сметная заработная плата -	Тенге				5594427	
		РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕМЫЧКИ=						
9	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных	106,0000		254,14	26939	62,1 9167
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.148	15.688	940.97	14762	
		Итого оплата труда:				139.26	14762	
		Итого прямые затраты:				139,26	14762	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				225.75	23929	
		НР второго уровня	%	4.24		9.57	1015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		96,05	10182	
		Сметная прибыль	%	8		18,83	1995	
10	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкции**	**13,7568**		**96302,69**	**1324816**	**60,9 445409**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	777,259	940,97	731377	
		Итого оплата труда:				**53164,81**	731377	
		Итого прямые затраты:				**53164,81**	731377	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85542,17	1176786	
		НР второго уровня	%	4,24		3626,99	49896	
		Накладные расходы	%	--		36004,35	495304	
		Сметная прибыль	%	8		7133,53	98135	
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**398,9469**		**72,22**	**28811**	**54,2 8995**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	16,995	976,54	16596	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**16596**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**16596**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,15	25592	
		НР второго уровня	%	4,24		2,72	1085	
		Накладные расходы	%	--		25,27	10080	
		Сметная прибыль	%	8		5,35	2134	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**762735**	**463571**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31358**	
Всего заработная плата -			Тенге				**31358**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20262**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18162**	**18162**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2100**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**4130**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55750**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31358**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**731377**	
Всего заработная плата -			Тенге				**731377**	
		Накладные расходы -	Тенге				**495304**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**445409**	**445409**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**49895**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**98135**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1324816**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				777	
		Сметная заработная плата -	Тенге				731377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1380566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**810**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**762735**	
		РАЗДЕЛ 3.=ОКНА=						
12	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2 проемов	**217,7280**		**1382,19**	**300941**	**59,8 100034**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.8165	177.775	940.97	167281	
		Итого оплата труда:				**768,30**	**167281**	
		Итого прямые затраты:				**768,30**	**167281**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1227.75	267315	
		НР второго уровня	%	4.24		52.06	11334	
		Накладные расходы	%	--		511,50	111368	
		Сметная прибыль	%	8		102.38	22292	
		ВВ-1						
		==========						
13	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	**80,2956**		**2205,74**	**177112**	**59,8 58873**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.303	104.625	940.97	98449	
		Итого оплата труда:				**1226,08**	**98449**	
		Итого прямые затраты:				**1226,08**	**98449**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1959,28	157322	
		НР второго уровня	%	4.24		83.07	6670	
		Накладные расходы	%	--		816,27	65543	
		Сметная прибыль	%	8		163.39	13119	
14	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**131,9472**		**2179,67**	**287602**	**59,8 95600**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.288	169.895	940.97	159866	
		Итого оплата труда:				**1211,59**	**159866**	
		Итого прямые затраты:				**1211,59**	**159866**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1936.13	255466	
		НР второго уровня	%	4.24		82.09	10832	
		Накладные расходы	%	--		806.62	106432	
		Сметная прибыль	%	8		161.46	21304	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ						
		==========						
15	**11-100501-0403 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных /шир. 250 мм/**	п/м	**185,3600**		**350,73**	**65011**	**59,8 21610**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.2126	39.408	917.01	36137	
		Итого оплата труда:				**194,96**	**36137**	
		Итого прямые затраты:				**194,96**	**36137**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				311.54	57747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		13.21	2448	
		Накладные расходы	%	--		129.79	24058	
		Сметная прибыль	%	8		25.98	4816	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**461733**	**276117**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**461733**	
Всего заработная плата -			Тенге				**461733**	
		Накладные расходы -	Тенге				**307401**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**276117**	**276117**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31284**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**61531**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**830666**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**492**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**461733**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**830666**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**492**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**461733**	
		РАЗДЕЛ 4.=КРОВЛЯ=						
		КРОВЛЯ ОСНОВНАЯ ==========						
16	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**98,9740**		**4002,94**	**396187**	**56,4 126907**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2.71	268.22	838.91	225012	
		Итого оплата труда:				**2273,45**	**225012**	
		Итого прямые затраты:				**2273.45**	**225012**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3555.67	351919	
		НР второго уровня	%	4.24		150.76	14921	
		Накладные расходы	%	--		1432.98	141828	
		Сметная прибыль	%	8		296.51	29347	
17	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/Вр1 д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,8151**		**18473,09**	**15057**	**48,5 4368**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	9.455	952.57	9006	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**9006**	
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**9006**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	13375	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	567	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	4935	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	1115	
18	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**582,2000**		**358,94**	**208972**	**56,4 66938**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	141.475	838.91	118684	
		Итого оплата труда:				**203,86**	**118684**	
		Итого прямые затраты:				**203,86**	**118684**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	185622	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	7870	
		Накладные расходы	%	--		128.49	74808	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	15479	
19	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**582,2000**		**33,23**	**19349**	**56,4 6198**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0225	13.1	838.91	10989	
		Итого оплата труда:				**18.88**	**10989**	
		Итого прямые затраты:				**18.88**	**10989**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29.52	17187	
		НР второго уровня	%	4.24		1.25	729	
		Накладные расходы	%	--		11.90	6927	
		Сметная прибыль	%	8		2.46	1433	
20	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**582,2000**		**73,89**	**43021**	**56,4 13780**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.0446	25.966	940.97	24433	
		Итого оплата труда:				**41,97**	**24433**	
		Итого прямые затраты:				**41,97**	**24433**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65.64	38214	
		НР второго уровня	%	4.24		2.78	1620	
		Накладные расходы	%	--		26.45	15401	
		Сметная прибыль	%	8		5.47	3187	
21	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**582,2000**		**320,52**	**186609**	**56,4 59775**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.18	104.796	1011.33	105983	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**105983**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**105983**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284.71	165758	
		НР второго уровня	%	4.24		12.07	7028	
		Накладные расходы	%	--		114.74	66803	
		Сметная прибыль	%	8		23.74	13823	
		КРОВЛЯ НАД ЛЕСТНИЧНЫМИ И ЛИФТОВЫМИ ПРОЕМАМИ ==========						
22	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М50/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**51,3000**		**358,94**	**18413**	**56,4 5898**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	12.466	838.91	10458	
		Итого оплата труда:				**203.86**	**10458**	
		Итого прямые затраты:				**203,86**	**10458**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	16356	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	693	
		Накладные расходы	%	--		128.49	6592	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	1364	
23	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 10мм/ Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к**	**м2 стяжки**	**51,3000**		**-6,65**	**-341**	**56,4 -109**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0045	0.23085	-838.91	-194	
		Итого оплата труда:				**-3,78**	**-194**	
		Итого прямые затраты:				**-3,78**	**-194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				-5.90	-84	
		НР второго уровня	%	4.24		-0.25	-13	
		Накладные расходы	%	--		-2.38	-122	
		Сметная прибыль	%	8		-0.49	-25	
24	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**51,3000**		**276,01**	**14159**	**56,4 4535**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.155	7.951	1011.33	8042	
		Итого оплата труда:				**156,76**	**8042**	
		Итого прямые затраты:				**156,76**	**8042**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245.17	12577	
		НР второго уровня	%	4.24		10.40	533	
		Накладные расходы	%	--		98.81	5069	
		Сметная прибыль	%	8		20.44	1049	
25	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**51,3000**		**726,40**	**37264**	**56,4 11937**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0.403	20.674	1023.71	21164	
		Итого оплата труда:				**412,56**	**21164**	
		Итого прямые затраты:				**412.56**	**21164**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				645.24	33101	
		НР второго уровня	%	4.24		27.36	1403	
		Накладные расходы	%	--		260.04	13340	
		Сметная прибыль	%	8		53.81	2760	
26	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**51,3000**		**562,38**	**28850**	**56,4 9241**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0,312	16.006	1023.71	16385	
		Итого оплата труда:				**319,40**	**16385**	
		Итого прямые затраты:				**319,40**	**16385**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499.54	25626	
		НР второго уровня	%	4.24		21.18	1087	
		Накладные расходы	%	--		201.32	10328	
		Сметная прибыль	%	8		41.66	2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	8,7210		4002,94	34910	56,4 11182
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2.71	23.634	838.91	19827	
		Итого оплата труда:				2273,45	19827	
		Итого прямые затраты:				2273,45	19827	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3555.67	31009	
		НР второго уровня	%	4.24		150.76	1315	
		Накладные расходы	%	--		1432.98	12497	
		Сметная прибыль	%	8		296.51	2586	
28	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**/ВрI д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0718		18473,09	1327	48,5 385
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	0.833112	952.57	794	
		Итого оплата труда:				11049,81	794	
		Итого прямые затраты:				11049,81	794	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	1178	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	50	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	435	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	98	
29	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	51,3000		358,94	18413	56,4 5898
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	12.466	838.91	10458	
		Итого оплата труда:				203,86	10458	
		Итого прямые затраты:				203,86	10458	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	16356	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	693	
		Накладные расходы	%	--		128.49	6592	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	1364	
30	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	51,3000		33,23	1705	56,4 546
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0225	1,154	838.91	968	
		Итого оплата труда:				18,88	968	
		Итого прямые затраты:				18,88	968	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29.52	1514	
		НР второго уровня	%	4.24		1.25	64	
		Накладные расходы	%	--		11.90	610	
		Сметная прибыль	%	8		2.46	126	
31	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли	51,3000		73,89	3791	56,4 1214
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.0446	2.288	940.97	2153	
		Итого оплата труда:				41,97	2153	
		Итого прямые затраты:				41,97	2153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65.64	3367	
		НР второго уровня	%	4.24		2.78	143	
		Накладные расходы	%	--		26.45	1357	
		Сметная прибыль	%	8		5.47	281	
32	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли	51,3000		320,52	16443	56,4 5267
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р- 3.8)	чел-ч	0.18	9.234	1011,33	9339	
		Итого оплата труда:				182,04	9339	
		Итого прямые затраты:				182,04	9339	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284.71	14606	
		НР второго уровня	%	4.24		12.07	619	
		Накладные расходы	%	--		114.74	5886	
		Сметная прибыль	%	8		23.74	1218	
33	11-120101-0409 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками**	м примыкани	166,4000		1003,81	167033	56,4 53504
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р- 3)	чел-ч	0.6217	103.451	917.01	94865	
		Итого оплата труда:				570,11	94865	
		Итого прямые затраты:				570,11	94865	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				891.64	148370	
		НР второго уровня	%	4.24		37.81	6291	
		Накладные расходы	%	--		359.35	59795	
		Сметная прибыль	%	8		74.36	12373	
		КРОВЛЯ НА отм +9.000 ==========						
34	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	8,9240		4002,94	35722	56,4 11443
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р- 2)	чел-ч	2.71	24.184	838.91	20288	
		Итого оплата труда:				2273,45	20288	
		Итого прямые затраты:				2273,45	20288	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3555.67	31731	
		НР второго уровня	%	4.24		150.76	1345	
		Накладные расходы	%	--		1432.98	12788	
		Сметная прибыль	%	8		296.51	2646	
35	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**/ВрI д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1086		18473,09	2007	48,5 582
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р- 3.3)	чел-ч	11.6	1.26	952.57	1200	
		Итого оплата труда:				11049,81	1200	
		Итого прямые затраты:				11049,81	1200	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	1783	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	76	
		Накладные расходы	%	--		6054.90	658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	149	
36	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**77,6000**		**358,94**	**27853**	**56,4 8922**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	18.857	838.91	15819	
		Итого оплата труда:				**203,86**	**15819**	
		Итого прямые затраты:				**203,86**	**15819**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	24741	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	1049	
		Накладные расходы	%	--		128.49	9971	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	2063	
37	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**77,6000**		**33,23**	**2579**	**56,4 826**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0225	1.746	838.91	1465	
		Итого оплата труда:				**18,88**	**1465**	
		Итого прямые затраты:				**18,88**	**1465**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29.52	2291	
		НР второго уровня	%	4.24		1.25	97	
		Накладные расходы	%	--		11.90	923	
		Сметная прибыль	%	8		2.46	191	
38	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**77,6000**		**726,40**	**56369**	**56,4 18056**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0.403	31.273	1023.71	32014	
		Итого оплата труда:				**412,56**	**32014**	
		Итого прямые затраты:				**412,56**	**32014**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				645.24	50070	
		НР второго уровня	%	4.24		27.36	2123	
		Накладные расходы	%	--		260.04	20179	
		Сметная прибыль	%	8		53.81	4175	
39	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемог**	**77,6000**		**562,38**	**43640**	**56,4 13979**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0.312	24.211	1023.71	24785	
		Итого оплата труда:				**319,40**	**24785**	
		Итого прямые затраты:				**319,40**	**24785**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				499.54	38764	
		НР второго уровня	%	4.24		21.18	1644	
		Накладные расходы	%	--		201.32	15622	
		Сметная прибыль	%	8		41.66	3233	
40	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**/ВрI д.3мм 100х100/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1086**		**18473,09**	**2007**	**48,5 582**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	11.6	1.26	952.57	1200	
		Итого оплата труда:				**11049,81**	**1200**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**11049,81**	**1200**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16408.97	1783	
		НР второго уровня	%	4.24		695.74	76	
		Накладные расходы	%	--		6054,90	658	
		Сметная прибыль	%	8		1368.38	149	
41	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**/р-р М150/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**77,6000**		**358,94**	**27853**	**56,4 8922**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.243	18.857	838.91	15819	
		Итого оплата труда:				**203,86**	**15819**	
		Итого прямые затраты:				**203,86**	**15819**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				318.83	24741	
		НР второго уровня	%	4.24		13.52	1049	
		Накладные расходы	%	--		128.49	9971	
		Сметная прибыль	%	8		26.59	2063	
42	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**/до толщ. 40мм/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**77,6000**		**33,23**	**2579**	**56,4 826**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0225	1,746	838.91	1465	
		Итого оплата труда:				**18,88**	**1465**	
		Итого прямые затраты:				**18,88**	**1465**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29.52	2291	
		НР второго уровня	%	4.24		1.25	97	
		Накладные расходы	%	--		11.90	923	
		Сметная прибыль	%	8		2.46	191	
43	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**77,6000**		**320,52**	**24873**	**56,4 7967**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.18	13.968	1011.33	14126	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**14126**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**14126**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				284.71	22093	
		НР второго уровня	%	4.24		12.07	937	
		Накладные расходы	%	--		114.74	8904	
		Сметная прибыль	%	8		23.74	1842	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**816550**	**459569**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**816550**	
Всего заработная плата -			Тенге				**816550**	
		Накладные расходы -	Тенге				**513678**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**459570**	**459570**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**54108**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**106418**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1436646**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				910	
		Сметная заработная плата -	Тенге				816550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	Тенге				1436646	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				910	
		Сметная заработная плата -	Тенге				816550	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				7635446	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7635446	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				4041365	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11676811	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				495097	
	ИТОГО:		Тенге				12171908	
	Сметная прибыль		Тенге				973753	
	ИТОГО по смете:		Тенге				13 145 660,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №4/6
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ВК (Водопровод). Блок-6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 1.=ВОДОПРОВОД В1 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ						
		==========						
1	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	/SDR 6, 32х5,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр	м трубопрово	270,0000		2023,09	546236	60,4 182707
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-4,2)	чел-ч	1.05	283.5	1067.00	302495	
		Итого оплата труда:				**1120,35**	**302495**	
		Итого прямые затраты:				**1120,35**	**302495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797.04	485201	
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	20573	
		Накладные расходы	%	--		752.89	203279	
		Сметная прибыль	%	8		149.86	40462	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**302495**	**182707**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**302495**	
Всего заработная плата -			Тенге				**302495**	
Накладные расходы -			Тенге				**203279**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				182707	182707
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				20572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				40462	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				546236	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				284	
		Сметная заработная плата -	Тенге				302495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				546236	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				284	
		Сметная заработная плата -	Тенге				302495	
		РАЗДЕЛ 2.=ГОРЯЧИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т3, Т4 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	/SDR 6, 32x5,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр	м трубопрово	270,0000		2023,09	546236	60,4 182707
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.05	283.5	1067,00	302495	
		Итого оплата труда:				1120,35	302495	
		Итого прямые затраты:				1120,35	302495	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797,04	485201	
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	20573	
		Накладные расходы	%	--		752.89	203279	
		Сметная прибыль	%	8		149,86	40462	
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	50,0000		630,03	31501	60,4 10537
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	16.85	1035.30	17445	
		Итого оплата труда:				348,90	17445	
		Итого прямые затраты:				348,90	17445	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	27981	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1186	
		Накладные расходы	%	--		234.46	11723	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	2333	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				319939	193244
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				319939	
	Всего заработная плата -		Тенге				319939	
		Накладные расходы -	Тенге				215002	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				193243	193243
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21759	
		Сметная прибыль -	Тенге				42795	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				577737	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				300	
		Сметная заработная плата -	Тенге				319939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				577737	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				300	
		Сметная заработная плата -	Тенге				319939	
		РАЗДЕЛ 3.=ВОДОПРОВОД В1 /ниже отм. 0.000/=						
4	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	/д. 15 BUGATTI/ Краны воздушные. Установка	комплект	21,0000		245,05	5146	60,4 1721
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	0.1236	2.596	1097.93	2850	
		Итого оплата труда:				135,70	2850	
		Итого прямые затраты:				135,70	2850	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				217.67	4571	
		НР второго уровня	%	4.24		9.23	194	
		Накладные расходы	%	--		91.19	1915	
		Сметная прибыль	%	8		18.15	381	
5	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	/76х3,5/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопрово	50,0000		1244,73	62236	60,4 20817
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.656	32.8	1050.77	34465	
		Итого оплата труда:				689,31	34465	
		Итого прямые затраты:				689,31	34465	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1105,65	55282	
		НР второго уровня	%	4.24		46.88	2344	
		Накладные расходы	%	--		463,22	23161	
		Сметная прибыль	%	8		92.20	4610	
6	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово	75,0000		630,03	47252	60,4 15805
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	25.275	1035.30	26167	
		Итого оплата труда:				348,90	26167	
		Итого прямые затраты:				348,90	26167	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	41972	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1780	
		Накладные расходы	%	--		234,46	17585	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	3500	
7	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопрово	55,0000		630,03	34651	60,4 11590
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	18.535	1035.30	19189	
		Итого оплата труда:				348,90	19189	
		Итого прямые затраты:				348,90	19189	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	30780	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1305	
		Накладные расходы	%	--		234.46	12895	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	2567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопрово	15,0000		630,03	9450	60,4 3161
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	5.055	1035.30	5233	
		Итого оплата труда:				348,90	5233	
		Итого прямые затраты:				348,90	5233	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	8394	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	356	
		Накладные расходы	%	--		234.46	3517	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	700	
9	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопрово	10,0000		630,03	6300	60,4 2107
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	3.37	1035.30	3489	
		Итого оплата труда:				348,90	3489	
		Итого прямые затраты:				348,90	3489	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	5596	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	237	
		Накладные расходы	%	--		234.46	2345	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	467	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				91394	55201
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				91394	
Всего заработная плата -			Тенге				91394	
Сдача и испытание -			Тенге				83	
		Накладные расходы -	Тенге				61418	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				55202	55202
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6216	
		Сметная прибыль -	Тенге				12225	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				165036	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88	
		Сметная заработная плата -	Тенге				91394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165036	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88	
		Сметная заработная плата -	Тенге				91394	
		РАЗДЕЛ 4.=ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3, Т4 /ниже отм. 0.000/=						
10	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	**Гд. 15 BUGATTI/ Краны воздушные. Установка**	комплект	33,0000		245,05	8087	60,4 2705
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	0.1236	4.079	1097.93	4478	
		Итого оплата труда:				135,70	4478	
		Итого прямые затраты:				135,70	4478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				217.67	7183	
		НР второго уровня	%	4.24		9.23	305	
		Накладные расходы	%	--		91.19	3009	
		Сметная прибыль	%	8		18.15	599	
11	**11-160301-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**809,50**	**8095**	**60,4 2708**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.433	4.33	1035.30	4483	
		Итого оплата труда:				**448,28**	**4483**	
		Итого прямые затраты:				**448,28**	**4483**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				719.05	7190	
		НР второго уровня	%	4.24		30.49	305	
		Накладные расходы	%	--		301.25	3013	
		Сметная прибыль	%	8		59.96	600	
12	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**110,0000**		**630,03**	**69303**	**60,4 23181**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	37.07	1035.30	38379	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**38379**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**38379**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	61559	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	2610	
		Накладные расходы	%	--		234.46	25791	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	5134	
13	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**35,0000**		**630,03**	**22051**	**60,4 7376**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	11.795	1035.30	12211	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	19587	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	830	
		Накладные расходы	%	--		234.46	8206	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1633	
14	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**65,0000**		**630,03**	**40952**	**60,4 13698**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	21.905	1035.30	22678	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**22678**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**22678**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	36376	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1542	
		Накладные расходы	%	--		234.46	15240	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	3033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**60,0000**		**630,03**	**37802**	**60,4 12644**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	20.22	1035.30	20934	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**20934**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**20934**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	33578	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1424	
		Накладные расходы	%	--		234.46	14068	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	2800	
16	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**25,0000**		**630,03**	**15751**	**60,4 5268**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	8.425	1035.30	8722	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**8722**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**8722**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	13991	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	593	
		Накладные расходы	%	--		234.46	5862	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1167	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**111885**	**67580**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**111885**	
Всего заработная плата -			Тенге				**111885**	
Сдача и испытание -			Тенге				**130**	
		Накладные расходы -	Тенге				**75188**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**67579**	**67579**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7609**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**14966**	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**202039**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111885**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**202039**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**108**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111885**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**825713**	
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**825713**	
Всего заработная плата -			Тенге				**825713**	
Сдача и испытание -			Тенге				**213**	
		Накладные расходы -	Тенге				**554887**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**498731**	**498731**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**56156**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				110448	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1491048	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				779	
		Сметная заработная плата -	Тенге				825713	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1491048	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				779	
		Сметная заработная плата -	Тенге				825713	
		ОТДЕЛ 2.=ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 5.=ВОДОПРОВОД В1 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
17	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	/SDR 6, 20x3,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр	м трубопрово	120,0000		3159,88	379186	60,4 126831
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4.2)	чел-ч	1.64	196.8	1067.00	209986	
		Итого оплата труда:				1749,88	209986	
		Итого прямые затраты:				1749.88	209986	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806.81	336817	
		НР второго уровня	%	4.24		119.01	14281	
		Накладные расходы	%	--		1175.94	141112	
		Сметная прибыль	%	8		234.07	28088	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				209986	126831
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				209986	
		Всего заработная плата -	Тенге				209986	
		Накладные расходы -	Тенге				141112	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				126831	126831
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14281	
		Сметная прибыль -	Тенге				28088	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				379186	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197	
		Сметная заработная плата -	Тенге				209986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				379186	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197	
		Сметная заработная плата -	Тенге				209986	
		РАЗДЕЛ 6.=ГОРЯЧИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т3. Т4 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	/SDR 6, 20x3,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр	м трубопрово	120,0000		3159,88	379186	60,4 126831
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 4.2)	чел-ч	1.64	196.8	1067.00	209986	
		Итого оплата труда:				**1749,88**	**209986**	
		Итого прямые затраты:				**1749,88**	**209986**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806.81	336817	
		НР второго уровня	%	4.24		119.01	14281	
		Накладные расходы	%	--		1175.94	141112	
		Сметная прибыль	%	8		234.07	28088	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				209986	126831
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				209986	
Всего заработная плата -			Тенге				209986	
Накладные расходы -			Тенге				141112	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				126831	126831
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				14281	
Сметная прибыль -			Тенге				28088	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				379186	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				197	
Сметная заработная плата -			Тенге				209986	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				379186	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				197	
Сметная заработная плата -			Тенге				209986	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				419971	
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				419971	
Всего заработная плата -			Тенге				419971	
Накладные расходы -			Тенге				282225	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				253663	253663
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				28562	
Сметная прибыль -			Тенге				56176	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				758372	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				394	
Сметная заработная плата -			Тенге				419971	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				758372	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				394	
Сметная заработная плата -			Тенге				419971	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				1245684	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				1245684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				752393	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1998078	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				84718	
	ИТОГО:		Тенге				2082796	
	Сметная прибыль		Тенге				166624	
	ИТОГО по смете:		Тенге				2 249 420,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №5/6
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ВК (Канализация). Блок-6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 1.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /выше отм. 0.000/=						
1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопрово	340,0000		1078,98	366855	60,4 122707
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.56	190.4	1067.00	203157	
		Итого оплата труда:				597,52	203157	
		Итого прямые затраты:				597,52	203157	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958.42	325864	
		НР второго уровня	%	4,24		40.64	13817	
		Накладные расходы	%	--		401.54	136523	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	27174	
2	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопрово	55,0000		1439,53	79174	60,4 26482
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	42.35	1035.30	43845	
		Итого оплата труда:				797,18	43845	
		Итого прямые затраты:				797,18	43845	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	70327	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	2982	
		Накладные расходы	%	--		535.71	29464	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	5865	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				247002	149189

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				247002	
		Всего заработная плата -	Тенге				247002	
		Накладные расходы -	Тенге				165988	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				149189	149189
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16799	
		Сметная прибыль -	Тенге				33039	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				446028	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233	
		Сметная заработная плата -	Тенге				247002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				446028	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233	
		Сметная заработная плата -	Тенге				247002	
		РАЗДЕЛ 2.=КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ - К2 /выше отм. 0.000/=						
3	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопрово	50,0000		1375,65	68783	60,4 23007
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.725	36.25	1050.77	38090	
		Итого оплата труда:				761,81	38090	
		Итого прямые затраты:				761,81	38090	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1221.94	61097	
		НР второго уровня	%	4.24		51.81	2591	
		Накладные расходы	%	--		511.94	25597	
		Сметная прибыль	%	8		101.90	5095	
4	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопрово	50,0000		1078,98	53949	60,4 18045
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.56	28	1067.00	29876	
		Итого оплата труда:				597,52	29876	
		Итого прямые затраты:				597,52	29876	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958.42	47921	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	2032	
		Накладные расходы	%	--		401.54	20077	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	3996	
5	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4,0000		4720,55	18882	60,4 6316
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	2.45	9.8	1067.00	10457	
		Итого оплата труда:				2614,15	10457	
		Итого прямые затраты:				2614,15	10457	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4193.10	16772	
		НР второго уровня	%	4.24		177.79	711	
		Накладные расходы	%	--		1756.73	7027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		349.67	1399	
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	70,0000		36,11	2528	54,2 789
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	0.0213	1.491	976.54	1456	
		Итого оплата труда:				**20,80**	**1456**	
		Итого прямые затраты:				**20,80**	**1456**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32.07	2245	
		НР второго уровня	%	4.24		1.36	95	
		Накладные расходы	%	--		12.63	884	
		Сметная прибыль	%	8		2.67	187	
7	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопрово	30,0000		1439,53	43186	60,4 14445
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	23.1	1035.30	23915	
		Итого оплата труда:				**797,18**	**23915**	
		Итого прямые затраты:				**797,18**	**23915**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	38360	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	1626	
		Накладные расходы	%	--		535.71	16071	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	3199	
8	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопрово	1,5000		4270,23	6405	60,4 2142
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2.31	3.465	1023.71	3547	
		Итого оплата труда:				**2364,77**	**3547**	
		Итого прямые затраты:				**2364,77**	**3547**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793.09	5690	
		НР второго уровня	%	4.24		160.83	241	
		Накладные расходы	%	--		1589.15	2384	
		Сметная прибыль	%	8		316.31	474	
9	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопрово	0,0015		658873,86	988	62,1 336
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	357	0.5355	1011.33	542	
		Итого оплата труда:				**361044,81**	**542**	
		Итого прямые затраты:				**361044,81**	**542**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253.64	878	
		НР второго уровня	%	4.24		24814.75	37	
		Накладные расходы	%	--		249023.58	374	
		Сметная прибыль	%	8		48805.47	73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				107883	65080
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1998	
Всего заработная плата -			Тенге				1998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				1258	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1125	1125
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				133	
		Сметная прибыль -	Тенге				260	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3516	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1998	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				105886	
	Всего заработная плата -		Тенге				105886	
		Накладные расходы -	Тенге				71156	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				63955	63955
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7201	
		Сметная прибыль -	Тенге				14163	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				191205	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101	
		Сметная заработная плата -	Тенге				105886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				194721	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103	
		Сметная заработная плата -	Тенге				107883	
		РАЗДЕЛ 3.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /ниже отм. 0.000/=						
10	**11-160201-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопрово**	**110,0000**		**1439,53**	**158348**	**60,4 52965**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	84.7	1035.30	87690	
		Итого оплата труда:				**797,18**	**87690**	
		Итого прямые затраты:				**797,18**	**87690**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,68	140655	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	5964	
		Накладные расходы	%	--		535.71	58928	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	11729	
11	**11-160401-0210 РСНБ РК 2015**	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**1,5000**		**4270,23**	**6405**	**60,4 2142**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2.31	3.465	1023.71	3547	
		Итого оплата труда:				**2364,77**	**3547**	
		Итого прямые затраты:				**2364,77**	**3547**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793.09	5690	
		НР второго уровня	%	4.24		160.83	241	
		Накладные расходы	%	--		1589.15	2384	
		Сметная прибыль	%	8		316.31	474	
12	**11-220601-0308 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопрово**	**0,0015**		**658873,86**	**988**	**62,1 336**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.8)	чел-ч	357	0.5355	1011.33	542	
		Итого оплата труда:				**361044,81**	**542**	
		Итого прямые затраты:				**361044,81**	**542**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253.64	878	
		НР второго уровня	%	4.24		24814.75	37	
		Накладные расходы	%	--		249023.58	374	
		Сметная прибыль	%	8		48805.47	73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				91779	55443
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				542	
Всего заработная плата -			Тенге				542	
		Накладные расходы -	Тенге				374	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				336	336
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38	
		Сметная прибыль -	Тенге				73	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				988	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				542	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				91237	
Всего заработная плата -			Тенге				91237	
		Накладные расходы -	Тенге				61312	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				55107	55107
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6205	
		Сметная прибыль -	Тенге				12204	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				164753	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				88	
		Сметная заработная плата -	Тенге				91237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165741	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89	
		Сметная заработная плата -	Тенге				91779	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				446664	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2539	
Всего заработная плата -			Тенге				2539	
		Накладные расходы -	Тенге				1631	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1462	1462
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				169	
		Сметная прибыль -	Тенге				334	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4504	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				444124	
		Всего заработная плата -	Тенге				444124	
		Накладные расходы -	Тенге				298456	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				268251	268251
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				30205	
		Сметная прибыль -	Тенге				59406	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				801987	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422	
		Сметная заработная плата -	Тенге				444124	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				806491	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				424	
		Сметная заработная плата -	Тенге				446664	
		ОТДЕЛ 2.=ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 4.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /выше отм. 0.000/=						
13	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопрово	150,0000		1078,98	161848	60,4 54135
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.56	84	1067.00	89628	
		Итого оплата труда:				597,52	89628	
		Итого прямые затраты:				597.52	89628	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958.42	143763	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	6096	
		Накладные расходы	%	--		401.54	60231	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	11989	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				89628	54135
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				89628	
		Всего заработная плата -	Тенге				89628	
		Накладные расходы -	Тенге				60231	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				54135	54135
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				6096	
		Сметная прибыль -	Тенге				11989	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				161848	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84	
		Сметная заработная плата -	Тенге				89628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				161848	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				84	
		Сметная заработная плата -	Тенге				89628	
		РАЗДЕЛ 5.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /ниже отм. 0.000/=						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопрово	90,0000		1439,53	129557	60,4 43335
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	69.3	1035.30	71746	
		Итого оплата труда:				797,18	71746	
		Итого прямые затраты:				797,18	71746	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	115081	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	4879	
		Накладные расходы	%	--		535.71	48214	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	9597	
15	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопрово	1,5000		4270,23	6405	60,4 2142
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2.31	3.465	1023.71	3547	
		Итого оплата труда:				2364,77	3547	
		Итого прямые затраты:				2364,77	3547	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793.09	5690	
		НР второго уровня	%	4.24		160.83	241	
		Накладные расходы	%	--		1589.15	2384	
		Сметная прибыль	%	8		316.31	474	
16	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопрово	0,0015		658873,86	988	62,1 336
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	357	0.5355	1011.33	542	
		Итого оплата труда:				361044,81	542	
		Итого прямые затраты:				361044,81	542	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253.64	878	
		НР второго уровня	%	4.24		24814.75	37	
		Накладные расходы	%	--		249023.58	374	
		Сметная прибыль	%	8		48805.47	73	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				75835	45813
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				542	
Всего заработная плата -			Тенге				542	
		Накладные расходы -	Тенге				374	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				336	336
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38	
		Сметная прибыль -	Тенге				73	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				988	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				542	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				75293	
Всего заработная плата -			Тенге				75293	
		Накладные расходы -	Тенге				50598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				45477	45477
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5121	
		Сметная прибыль -	Тенге				10071	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				135963	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73	
		Сметная заработная плата -	Тенге				75293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				136951	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73	
		Сметная заработная плата -	Тенге				75835	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				165463	
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				542	
		Всего заработная плата -	Тенге				542	
		Накладные расходы -	Тенге				374	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				336	336
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				38	
		Сметная прибыль -	Тенге				73	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				988	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				542	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				164921	
		Всего заработная плата -	Тенге				164921	
		Накладные расходы -	Тенге				110829	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				99613	99613
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11216	
		Сметная прибыль -	Тенге				22060	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				297810	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157	
		Сметная заработная плата -	Тенге				164921	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				298799	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				157	
		Сметная заработная плата -	Тенге				165463	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				612127	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				612127	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня		Тенге				369662	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				981788	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				41628	
	ИТОГО:		Тенге				1023416	
	Сметная прибыль		Тенге				81873	
	ИТОГО по смете:		Тенге				1 105 290,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»

Акт о приемке выполненных работ №6/6
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ОВ (Отопление) Блок-6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
1	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка**	шт.	20,0000		13209,61	264192	60,4 / 88368
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	7.066	141.316	1035.30	146304	
		Итого оплата труда:				7315.22	146304	
		Итого прямые затраты:				7315,22	146304	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11733.62	234672	
		НР второго уровня	%	4.24		497.51	9950	
		Накладные расходы	%	--		4915.90	98318	
		Сметная прибыль	%	8		978.49	19570	
2	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопрово	61,0000		630,03	38432	60,4 / 12855
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	20.557	1035.30	21283	
		Итого оплата труда:				348,90	21283	
		Итого прямые затраты:				348,90	21283	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	34137	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	1447	
		Накладные расходы	%	--		234.46	14302	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	2847	
3	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово	25,0000		809,50	20237	60,4 / 6769

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.433	10.825	1035.30	11207	
		Итого оплата труда:				**448,28**	**11207**	
		Итого прямые затраты:				**448,28**	**11207**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				719.05	17976	
		НР второго уровня	%	4.24		30.49	762	
		Накладные расходы	%	--		301.25	7531	
		Сметная прибыль	%	8		59.96	1499	
4	**11-160301-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**386,0000**		**990,32**	**382262**	**60,4 127860**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.555	214.23	988.14	211689	
		Итого оплата труда:				**548,42**	**211689**	
		Итого прямые затраты:				**548,42**	**211689**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				879.66	339550	
		НР второго уровня	%	4.24		37.30	14397	
		Накладные расходы	%	--		368.54	142257	
		Сметная прибыль	%	8		73.36	28316	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**390483**	**235852**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**390483**	
Всего заработная плата -			Тенге				**390483**	
Сдача и испытание -			Тенге				**4261**	
		Накладные расходы -	Тенге				**262409**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**235852**	**235852**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26557**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**52231**	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**705123**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**387**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390483**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**705123**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**387**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**390483**	
		РАЗДЕЛ 2.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ=						
5	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**418,0000**		**630,03**	**263351**	**60,4 88086**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	140.866	1035.30	145839	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**145839**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**145839**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	233925	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	9918	
		Накладные расходы	%	--		234.46	98005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		46.67	19507	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				145839	88086
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				145839	
Всего заработная плата -			Тенге				145839	
		Накладные расходы -	Тенге				98005	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				88086	88086
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9919	
		Сметная прибыль -	Тенге				19507	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				263351	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141	
		Сметная заработная плата -	Тенге				145839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263351	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141	
		Сметная заработная плата -	Тенге				145839	
		РАЗДЕЛ 3.=ОТОПЛЕНИЕ ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
6	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопрово	460,0000		630,03	289812	60,4 96937
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р-4)	чел-ч	0.337	155.02	1035.30	160492	
		Итого оплата труда:				348,90	160492	
		Итого прямые затраты:				348,90	160492	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	257429	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	10915	
		Накладные расходы	%	--		234.46	107852	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	21468	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				160492	96937
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				160492	
Всего заработная плата -			Тенге				160492	
		Накладные расходы -	Тенге				107852	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				96937	96937
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				10915	
		Сметная прибыль -	Тенге				21468	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				289812	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155	
		Сметная заработная плата -	Тенге				160492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				289812	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155	
		Сметная заработная плата -	Тенге				160492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**696814**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**696814**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**420876**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1117690**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**47390**	
		ИТОГО:	Тенге				**1165080**	
		Сметная прибыль	Тенге				**93206**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**1 258 287,00**	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

ТОО «Беркут инжиниринг» ЖШС

Подрядник:
ТОО " СМК Атамекен"

ЖШС «СМК-Атамекен» ТОО

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №7/6
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ОВ (Вентиляция). Блок-6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
1	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /150х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	324,0000		2747,57	890212	60,4 / 297761
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.617	523.908	940.97	492982	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**492982**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**492982**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440.56	790743	
		НР второго уровня	%	4.24		103.48	33527	
		Накладные расходы	%	--		1022.50	331288	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	65942	
2	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /300х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхност	130,0000		2515,63	327032	60,4 / 109387
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.481	192.465	940.97	181104	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**181104**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**181104**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234.54	290490	
		НР второго уровня	%	4.24		94.74	12317	
		Накладные расходы	%	--		936.18	121703	
		Сметная прибыль	%	8		186.34	24225	
3	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /600х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	83,2000		2176,64	181097	60,4 / 60574
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.281	106.579	940.97	100288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**100288**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**100288**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	160862	
		НР второго уровня	%	4.24		81.98	6821	
		Накладные расходы	%	--		810.03	67394	
		Сметная прибыль	%	8		161.23	13415	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**774373**	**467722**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**774373**	
Всего заработная плата -			Тенге				**774373**	
Сдача и испытание -			Тенге				**36875**	
		Накладные расходы -	Тенге				**520386**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**467721**	**467721**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**52665**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**103581**	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1398340**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**823**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**774373**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1398340**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**823**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**774373**	
		РАЗДЕЛ 2.=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
4	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /150х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**172,8000**		**2747,57**	**474780**	**60,4 158806**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.617	279.418	940.97	262924	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**262924**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**262924**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440.56	421729	
		НР второго уровня	%	4.24		103.48	17881	
		Накладные расходы	%	--		1022.50	176687	
		Сметная прибыль	%	8		203.52	35169	
5	**11-200101-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /150х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**144,0000**		**2747,57**	**395650**	**60,4 132338**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.617	232.848	940.97	219103	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**219103**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**219103**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440.56	351441	
		НР второго уровня	%	4.24		103.48	14901	
		Накладные расходы	%	--		1022.50	147239	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	29307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /100x100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	20,8000		2747,57	57149	60,4 19116
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.2)	чел-ч	1.617	33.634	940.97	31648	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**31648**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**31648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440.56	50764	
		НР второго уровня	%	4.24		103.48	2152	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	21268	
		Сметная прибыль	%	8		203.52	4233	
7	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /200x100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	10,8000		2747,57	29674	60,4 9925
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.2)	чел-ч	1.617	17.464	940.97	16433	
		Итого оплата труда:				**1521,55**	**16433**	
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**16433**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440.56	26358	
		НР второго уровня	%	4.24		103.48	1118	
		Накладные расходы	%	--		1022.50	11043	
		Сметная прибыль	%	8		203.52	2198	
8	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /300x100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхност	14,4000		2515,63	36225	60,4 12117
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.2)	чел-ч	1.481	21.319	940.97	20061	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**20061**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**20061**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234.54	32177	
		НР второго уровня	%	4.24		94.74	1364	
		Накладные расходы	%	--		936.18	13481	
		Сметная прибыль	%	8		186.34	2683	
9	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /300x200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхност	24,0000		2515,63	60375	60,4 20194
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.2)	чел-ч	1.48	35.532	940.97	33435	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**33435**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**33435**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234.54	53629	
		НР второго уровня	%	4.24		94.74	2274	
		Накладные расходы	%	--		936.18	22468	
		Сметная прибыль	%	8		186.34	4472	
10	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /400x200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	152,4000		2176,64	331721	60,4 110955
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.2)	чел-ч	1.281	195.224	940.97	183700	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**183700**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**183700**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	294655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		81.98	12493	
		Накладные расходы	%	--		810.03	123448	
		Сметная прибыль	%	8		161.23	24572	
11	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /300х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**77,4000**		**2515,63**	**194710**	**60,4 65127**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.48	114.591	940.97	107826	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**107826**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**107826**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234.54	172954	
		НР второго уровня	%	4.24		94.74	7333	
		Накладные расходы	%	--		936.18	72460	
		Сметная прибыль	%	8		186.34	14423	
12	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /400х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**139,7000**		**2176,64**	**304077**	**60,4 101709**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.281	178.956	940.97	168392	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**168392**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**168392**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	270101	
		НР второго уровня	%	4.24		81.98	11452	
		Накладные расходы	%	--		810.03	113161	
		Сметная прибыль	%	8		161.23	22524	
13	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**16,0000**		**25868,93**	**413903**	**55,3 130916**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.7)	чел-ч	14.8	236.8	999.74	236738	
		Итого оплата труда:				**14796,15**	**236738**	
		Итого прямые затраты:				**14796,15**	**236738**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22978.42	367655	
		НР второго уровня	%	4.24		974.29	15589	
		Накладные расходы	%	--		9156.56	146505	
		Сметная прибыль	%	8		1916.22	30659	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1280260**	**761203**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**236738**	
Всего заработная плата -			Тенге				**236738**	
		Накладные расходы -	Тенге				**146505**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**130916**	**130916**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**15589**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**30659**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**413903**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**237**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236738**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1043521**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				1043521	
		Сдача и испытание -	Тенге				49691	
		Накладные расходы -	Тенге				701256	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				630287	630287
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				70969	
		Сметная прибыль -	Тенге				139582	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1884360	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1109	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1043521	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2298263	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1346	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1280260	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				2054633	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2054633	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1228925	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3283558	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				139223	
		ИТОГО:	Тенге				3422781	
		Сметная прибыль	Тенге				273822	
		ИТОГО по смете:	Тенге				3 696 603,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №8/6
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ЭО. Блок-6

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА=						
1	13-080101-2604 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		44938,27	44938	42,8 / 11964
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	1035.30	27953	
		Итого оплата труда:				27953.10	27953	
		Итого прямые затраты:				27953.10	27953	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39917.03	39917	
		НР второго уровня	%	4.24		1692.48	1692	
		Накладные расходы	%	--		13656.41	13656	
		Сметная прибыль	%	8		3328.76	3329	
2	13-080101-2604 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		44938,27	44938	42,8 / 11964
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	1035.30	27953	
		Итого оплата труда:				27953,10	27953	
		Итого прямые затраты:				27953,10	27953	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39917.03	39917	
		НР второго уровня	%	4.24		1692.48	1692	
		Накладные расходы	%	--		13656.41	13656	
		Сметная прибыль	%	8		3328.76	3329	
3	13-080101-2604 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		44938,27	44938	42,8 / 11964

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	1035.30	27953	
		Итого оплата труда:				**27953,10**	**27953**	
		Итого прямые затраты:				**27953,10**	**27953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39917.03	39917	
		НР второго уровня	%	4.24		1692.48	1692	
		Накладные расходы	%	--		13656.41	13656	
		Сметная прибыль	%	8		3328.76	3329	
4	**13-080101-2604 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**44938,27**	**44938**	**42,8 11964**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	1035.30	27953	
		Итого оплата труда:				**27953,10**	**27953**	
		Итого прямые затраты:				**27953,10**	**27953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39917.03	39917	
		НР второго уровня	%	4.24		1692.48	1692	
		Накладные расходы	%	--		13656.41	13656	
		Сметная прибыль	%	8		3328.76	3329	
5	**13-080101-2604 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**44938,27**	**44938**	**42,8 11964**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	27	1035.30	27953	
		Итого оплата труда:				**27953,10**	**27953**	
		Итого прямые затраты:				**27953,10**	**27953**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39917.03	39917	
		НР второго уровня	%	4.24		1692.48	1692	
		Накладные расходы	%	--		13656.41	13656	
		Сметная прибыль	%	8		3328.76	3329	
6	**13-080103-3502 РСНБ РК 2015**	**Шкаф ввода низковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**2,0000**		**19972,56**	**39945**	**42,8 10635**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	12	24	1035.30	24847	
		Итого оплата труда:				**12423,60**	**24847**	
		Итого прямые затраты:				**12423,60**	**24847**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17740.90	35482	
		НР второго уровня	%	4.24		752.21	1504	
		Накладные расходы	%	--		6069.51	12139	
		Сметная прибыль	%	8		1479.45	2959	
		ШИТ ШАВР ==========						
7	**13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**5146,03**	**5146**	**42,8 1370**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	3	3	1067.00	3201	
		Итого оплата труда:				**3201,00**	**3201**	
		Итого прямые затраты:				**3201,00**	**3201**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4571.03	4571	
		НР второго уровня	%	4.24		193.81	194	
		Накладные расходы	%	--		1563.84	1564	
		Сметная прибыль	%	8		381.19	381	
8	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**3291,50**	**13166**	**42,8 3505**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2	8	1023.71	8190	
		Итого оплата труда:				**2047,42**	**8190**	
		Итого прямые затраты:				**2047,42**	**8190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	11695	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	496	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	4001	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	975	
9	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1645,75**	**1646**	**42,8 438**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	1	1023.71	1024	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**1024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	1462	
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	62	
		Накладные расходы	%	--		500,13	500	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	122	
		ПИТ ПР-Т ==========						
10	**13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**5146,03**	**5146**	**42,8 1370**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	3	3	1067.00	3201	
		Итого оплата труда:				**3201,00**	**3201**	
		Итого прямые затраты:				**3201,00**	**3201**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4571.03	4571	
		НР второго уровня	%	4.24		193.81	194	
		Накладные расходы	%	--		1563,84	1564	
		Сметная прибыль	%	8		381.19	381	
11	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**1645,75**	**6583**	**42,8 1753**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	4	1023.71	4095	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**4095**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**4095**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	5847	
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	248	
		Накладные расходы	%	--		500.13	2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		121.91	488	
		ЩО - 10шт						
		==========						
12	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	10,0000		6861,37	68614	42,8 18267
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	4	40	1067.00	42680	
		Итого оплата труда:				**4268,00**	**42680**	
		Итого прямые затраты:				**4268,00**	**42680**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6094.70	60947	
		НР второго уровня	%	4.24		258.42	2584	
		Накладные расходы	%	--		2085.12	20851	
		Сметная прибыль	%	8		508.25	5082	
13	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	60,0000		3291,50	197490	42,8 52578
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2	120	1023.71	122845	
		Итого оплата труда:				**2047,42**	**122845**	
		Итого прямые затраты:				**2047,42**	**122845**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	175423	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	7438	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	60016	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	14629	
14	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	60,0000		1492,35	89541	42,8 23838
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.87	52.2	1067.00	55697	
		Итого оплата труда:				**928,29**	**55697**	
		Итого прямые затраты:				**928,29**	**55697**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1325.60	79536	
		НР второго уровня	%	4.24		56.21	3372	
		Накладные расходы	%	--		453.51	27211	
		Сметная прибыль	%	8		110.54	6633	
		ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ						
		==========						
15	13-080303-0701 РСНБ РК 2015	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,0000		5220,64	10441	42,8 2780
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.3)	чел-ч	3	6	1082.47	6495	
		Итого оплата труда:				**3247,41**	**6495**	
		Итого прямые затраты:				**3247,41**	**6495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4637.30	9275	
		НР второго уровня	%	4.24		196.62	393	
		Накладные расходы	%	--		1586.51	3173	
		Сметная прибыль	%	8		386.71	773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПИТ ПР-О						
16	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1,0000		5146,03	5146	42,8 1370
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	3	3	1067,00	3201	
		Итого оплата труда:				**3201,00**	**3201**	
		Итого прямые затраты:				**3201,00**	**3201**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				4571.03	4571	
		ПР второго уровня	%	4.24		193.81	194	
		Накладные расходы	%	--		1563.84	1564	
		Сметная прибыль	%	8		381.19	381	
17	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8,0000		1645,75	13166	42,8 3505
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	8	1023.71	8190	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**8190**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**8190**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				1461.86	11695	
		ПР второго уровня	%	4.24		61.98	496	
		Накладные расходы	%	--		500.13	4001	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	975	
18	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	2,0000		21636,94	43274	42,8 11521
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13	26	1035.30	26918	
		Итого оплата труда:				**13458,90**	**26918**	
		Итого прямые затраты:				**13458,90**	**26918**	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				19219.31	38439	
		ПР второго уровня	%	4.24		814.90	1630	
		Накладные расходы	%	--		6575.31	13151	
		Сметная прибыль	%	8		1602.74	3205	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**450349**	**192750**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**450349**	
Всего заработная плата -			Тенге				**450349**	
		Накладные расходы -	Тенге				**220017**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**192749**	**192749**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27268**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**53629**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**723995**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**433**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**450349**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				**723995**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				433	
		Сметная заработная плата -	Тенге				450349	
		РАЗДЕЛ 2.=СИСТЕМА ТЕПЛОСКАТ=						
		СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
19	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1,0000		1781,65	1782	44 484
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	1.03	1067.00	1099	
		Итого оплата труда:				1099,01	1099	
		Итого прямые затраты:				1099,01	1099	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	1583	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	67	
		Накладные расходы	%	--		550.67	551	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	132	
20	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой**	м кабеля	33,0000		715,37	23607	42,8 6285
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.44	14,52	1011.33	14685	
		Итого оплата труда:				444,99	14685	
		Итого прямые затраты:				444,99	14685	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				635.44	20969	
		НР второго уровня	%	4.24		26.94	889	
		Накладные расходы	%	--		217.40	7174	
		Сметная прибыль	%	8		52.99	1749	
21	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1,0000		1781,65	1782	44 484
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.03	1.03	1067.00	1099	
		Итого оплата труда:				1099,01	1099	
		Итого прямые затраты:				1099,01	1099	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1582.57	1583	
		НР второго уровня	%	4.24		67.10	67	
		Накладные расходы	%	--		550.67	551	
		Сметная прибыль	%	8		131.97	132	
		СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ						
22	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4,0000		1645,75	6583	42,8 1753
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	4	1023.71	4095	
		Итого оплата труда:				1023.71	4095	
		Итого прямые затраты:				1023.71	4095	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	5847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	248	
		Накладные расходы	%	--		500.13	2001	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	488	
23	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**1645,75**	**1646**	**42,8 438**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	1	1023.71	1024	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**1024**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	1462	
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	62	
		Накладные расходы	%	--		500.13	500	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	122	
24	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**21636,94**	**21637**	**42,8 5760**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	13	13	1035.30	13459	
		Итого оплата труда:				**13458,90**	**13459**	
		Итого прямые затраты:				**13458,90**	**13459**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19219.31	19219	
		НР второго уровня	%	4.24		814.90	815	
		Накладные расходы	%	--		6575.31	6575	
		Сметная прибыль	%	8		1602.74	1603	
		СИСТЕМА ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ==========						
25	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**40,0000**		**166,44**	**6658**	**42,8 1772**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	4	1035.30	4141	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**4141**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**4141**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	5914	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	251	
		Накладные расходы	%	--		50.58	2023	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	493	
26	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**40,0000**		**357,69**	**14307**	**42,8 3809**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	8.8	1011,33	8900	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**8900**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**8900**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	12709	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	539	
		Накладные расходы	%	--		108.70	4348	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	1060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				48501	20785
		В том числе:						
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				48501	
		Всего заработная плата -	Тенге				48501	
		Накладные расходы -	Тенге				23722	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				20785	20785
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2937	
		Сметная прибыль -	Тенге				5778	
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге				78001	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47	
		Сметная заработная плата -	Тенге				48501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78001	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47	
		Сметная заработная плата -	Тенге				48501	
		РАЗДЕЛ 3.=ЛОТКИ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ. МОЛНИЕЗАЩИТА=						
27	13-080206-0606 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	33,0000		406,46	13413	42,8 3571
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.25	8.25	1011.33	8343	
		Итого оплата труда:				252,83	8343	
		Итого прямые затраты:				252,83	8343	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361.04	11914	
		НР второго уровня	%	4.24		15,31	505	
		Накладные расходы	%	--		123.52	4076	
		Сметная прибыль	%	8		30.11	994	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ==========						
28	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6,0000		1138,09	6829	42,8 1818
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,7	4.2	1011.33	4248	
		Итого оплата труда:				707,93	4248	
		Итого прямые затраты:				707,93	4248	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1010.93	6066	
		НР второго уровня	%	4.24		42.86	257	
		Накладные расходы	%	--		345.86	2075	
		Сметная прибыль	%	8		84.30	506	
29	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	8,0000		292,65	2341	42,8 623
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.18	1.44	1011.33	1456	
		Итого оплата труда:				182,04	1456	
		Итого прямые затраты:				182,04	1456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	2080	
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	88	
		Накладные расходы	%	--		88.93	711	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	173	
30	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**292,65**	**1756**	**42,8 467**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.18	1.08	1011.33	1092	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**1092**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**1092**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	1560	
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	66	
		Накладные расходы	%	--		88.93	534	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	130	
31	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**250,0000**		**260,14**	**65034**	**42,8 17314**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,16	40	1011.33	40453	
		Итого оплата труда:				**161,81**	**40453**	
		Итого прямые затраты:				**161,81**	**40453**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				231.07	57767	
		НР второго уровня	%	4.24		9.80	2449	
		Накладные расходы	%	--		79.05	19763	
		Сметная прибыль	%	8		19.27	4817	
32	**13-080204-0602 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий.**	**м**	**12,0000**		**257,30**	**3088**	**42,8 822**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.15	1.8	1067.00	1921	
		Итого оплата труда:				**160,05**	**1921**	
		Итого прямые затраты:				**160,05**	**1921**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228.55	2743	
		НР второго уровня	%	4.24		9.69	116	
		Накладные расходы	%	--		78.19	938	
		Сметная прибыль	%	8		19.06	229	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ==========						
33	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**250,0000**		**166,44**	**41610**	**42,8 11078**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	25	1035.30	25883	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**25883**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**25883**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	36960	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	1567	
		Накладные расходы	%	--		50.58	12645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		12.33	3082	
34	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**10,0000**		**199,73**	**1997**	**42,8 532**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.12	1.2	1035.30	1242	
		Итого оплата труда:				**124,24**	**1242**	
		Итого прямые затраты:				**124,24**	**1242**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177.41	1774	
		НР второго уровня	%	4.24		7.52	75	
		Накладные расходы	%	--		60.70	607	
		Сметная прибыль	%	8		14.79	148	
35	**13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**250,0000**		**357,69**	**89421**	**42,8 23807**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	55	1011.33	55623	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**55623**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**55623**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	79430	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	3368	
		Накладные расходы	%	--		108.70	27175	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	6624	
		МОЛНИЕЗАЩИТА ==========						
36	**13-080208-0208 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**350,0000**		**276,39**	**96738**	**42,8 25755**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.17	59.5	1011.33	60174	
		Итого оплата труда:				**171,93**	**60174**	
		Итого прямые затраты:				**171,93**	**60174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245.51	85929	
		НР второго уровня	%	4.24		10.41	3643	
		Накладные расходы	%	--		83.99	29398	
		Сметная прибыль	%	8		20.47	7166	
37	**13-080208-0209 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**35,0000**		**292,65**	**10243**	**42,8 2727**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.18	6.3	1011.33	6371	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**6371**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**6371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	9098	
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	386	
		Накладные расходы	%	--		88.93	3113	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	759	
38	**13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8,0000**		**292,65**	**2341**	**42,8 623**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.18	1.44	1011.33	1456	
		Итого оплата труда:				**182,04**	**1456**	
		Итого прямые затраты:				**182,04**	**1456**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	2080	
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	88	
		Накладные расходы	%	--		88.93	711	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	173	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**208263**	**89137**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**208263**	
Всего заработная плата -			Тенге				**208263**	
		Накладные расходы -	Тенге				**101746**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**89137**	**89137**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12609**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**24801**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**334810**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208263**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**334810**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**205**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208263**	
		РАЗДЕЛ 4.=КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ /БЛОКИ 5, 6, 7/=						
39	**13-080201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**16,0000**		**399,45**	**6391**	**42,8 1702**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.24	3.84	1035.30	3976	
		Итого оплата труда:				**248,47**	**3976**	
		Итого прямые затраты:				**248,47**	**3976**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				354.82	5677	
		НР второго уровня	%	4.24		15.04	241	
		Накладные расходы	%	--		121.39	1942	
		Сметная прибыль	%	8		29.59	473	
40	**13-080201-0902 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**45,0000**		**249,66**	**11235**	**42,8 2991**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.15	6.75	1035.30	6988	
		Итого оплата труда:				**155,29**	**6988**	
		Итого прямые затраты:				**155,29**	**6988**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221.76	9979	
		НР второго уровня	%	4.24		9.40	423	
		Накладные расходы	%	--		75.87	3414	
		Сметная прибыль	%	8		18.49	832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	5650,0000		166,44	940375	42,8 250356
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 4)	чел-ч	0.1	565	1035.30	584945	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**584945**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**584945**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	835301	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	35417	
		Накладные расходы	%	--		50.58	285773	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	69657	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**595908**	**255049**
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**595908**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**595908**	
		Накладные расходы -	Тенге				**291129**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**255049**	**255049**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36080**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**70963**	
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				**958001**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**576**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**595908**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**958001**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**576**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**595908**	
		РАЗДЕЛ 5.=ТРУБЫ=						
42	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	380,0000		536,53	203881	42,8 54279
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.8)	чел-ч	0.33	125.4	1011.33	126821	
		Итого оплата труда:				**333,74**	**126821**	
		Итого прямые затраты:				**333,74**	**126821**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				476.58	181100	
		НР второго уровня	%	4.24		20.21	7679	
		Накладные расходы	%	--		163.05	61958	
		Сметная прибыль	%	8		39.74	15102	
43	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	630,0000		471,50	297042	42,8 79082
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.8)	чел-ч	0.29	182.7	1011.33	184770	
		Итого оплата труда:				**293,29**	**184770**	
		Итого прямые затраты:				**293,29**	**184770**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				418.81	263852	
		НР второго уровня	%	4.24		17.76	11187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		143.28	90269	
		Сметная прибыль	%	8		34.93	22003	
44	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1500,0000		357,69	536529	42,8 142840
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.22	330	1011.33	333739	
		Итого оплата труда:				222,49	333739	
		Итого прямые затраты:				222,49	333739	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	476579	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	20207	
		Накладные расходы	%	--		108.70	163047	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	39743	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				645330	276201
		В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				645330	
	Всего заработная плата -		Тенге				645330	
		Накладные расходы -	Тенге				315274	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				276201	276201
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				39073	
		Сметная прибыль -	Тенге				76848	
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге				1037452	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				638	
		Сметная заработная плата -	Тенге				645330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1037452	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				638	
		Сметная заработная плата -	Тенге				645330	
		РАЗДЕЛ 6.=КВАРТИРЫ=						
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ==========						
		ЩК - 25шт ==========						
45	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	25,0000		6861,37	171534	42,8 45668
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	100	1067,00	106700	
		Итого оплата труда:				4268,00	106700	
		Итого прямые затраты:				4268,00	106700	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6094.70	152368	
		НР второго уровня	%	4.24		258.42	6460	
		Накладные расходы	%	--		2085.12	52128	
		Сметная прибыль	%	8		508.25	12706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**50,0000**		**3291,50**	**164575**	**42,8 43815**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2	100	1023,71	102371	
		Итого оплата труда:				**2047,42**	**102371**	
		Итого прямые затраты:				**2047,42**	**102371**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	146186	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	6198	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	50013	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	12191	
47	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**50,0000**		**1645,75**	**82287**	**42,8 21907**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	50	1023.71	51186	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**51186**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**51186**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	73093	
		НР второго уровня	%	4,24		61.98	3099	
		Накладные расходы	%	--		500.13	25007	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	6095	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
48	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**3700,0000**		**166,44**	**615821**	**42,8 163950**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	370	1035.30	383061	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**383061**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**383061**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	547011	
		НР второго уровня	%	4,24		6.27	23193	
		Накладные расходы	%	--		50.58	187143	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	45616	
49	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**60,0000**		**199,73**	**11984**	**42,8 3190**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.12	7.2	1035.30	7454	
		Итого оплата труда:				**124,24**	**7454**	
		Итого прямые затраты:				**124.24**	**7454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177.41	10645	
		НР второго уровня	%	4.24		7.52	451	
		Накладные расходы	%	--		60.70	3642	
		Сметная прибыль	%	8		14.79	888	
		ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3700,0000		357,69	1323438	42,8 352339
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0.22	814	1011.33	823223	
		Итого оплата труда:				222,49	823223	
		Итого прямые затраты:				222,49	823223	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	1175562	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	49844	
		Накладные расходы	%	--		108.70	402183	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	98032	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1473994	630869
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1473994	
Всего заработная плата -			Тенге				1473994	
		Накладные расходы -	Тенге				720116	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				630870	630870
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				89246	
		Сметная прибыль -	Тенге				175529	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				2369639	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1441	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1473994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2369639	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1441	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1473994	
		РАЗДЕЛ 7.=ОФИСЫ=						
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ==========						
		ЩО-1 - 2шт ==========						
51	13-080305-0906 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	2,0000		6861,37	13723	42,8 3653
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	4	8	1067,00	8536	
		Итого оплата труда:				4268,00	8536	
		Итого прямые затраты:				4268,00	8536	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6094.70	12189	
		НР второго уровня	%	4.24		258.42	517	
		Накладные расходы	%	--		2085.12	4170	
		Сметная прибыль	%	8		508.25	1016	
52	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2,0000		1492,35	2985	42,8 795
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0.87	1.74	1067.00	1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**928,29**	**1857**	
		Итого прямые затраты:				**928,29**	**1857**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1325,60	2651	
		НР второго уровня	%	4.24		56.21	112	
		Накладные расходы	%	--		453.51	907	
		Сметная прибыль	%	8		110,54	221	
53	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**3291,50**	**6583**	**42,8 1753**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2	4	1023.71	4095	
		Итого оплата труда:				**2047.42**	**4095**	
		Итого прямые затраты:				**2047,42**	**4095**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	5847	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	248	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	2001	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	488	
54	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**1645,75**	**9874**	**42,8 2629**
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1	6	1023.71	6142	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**6142**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**6142**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	8771	
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	372	
		Накладные расходы	%	--		500.13	3001	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	731	
		ЩО-2 - 2шт						
		==========						
55	**13-080305-0906 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**2,0000**		**6861,37**	**13723**	**42,8 3653**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	4	8	1067.00	8536	
		Итого оплата труда:				**4268,00**	**8536**	
		Итого прямые затраты:				**4268,00**	**8536**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6094.70	12189	
		НР второго уровня	%	4.24		258.42	517	
		Накладные расходы	%	--		2085.12	4170	
		Сметная прибыль	%	8		508.25	1016	
56	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**1492,35**	**2985**	**42,8 795**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.87	1.74	1067.00	1857	
		Итого оплата труда:				**928,29**	**1857**	
		Итого прямые затраты:				**928.29**	**1857**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1325.60	2651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		56.21	112	
		Накладные расходы	%	--		453.51	907	
		Сметная прибыль	%	8		110.54	221	
57	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**3291,50**	**6583**	**42,8 1753**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.9)	чел-ч	2	4	1023.71	4095	
		Итого оплата труда:				**2047,42**	**4095**	
		Итого прямые затраты:				**2047,42**	**4095**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2923.72	5847	
		НР второго уровня	%	4.24		123.97	248	
		Накладные расходы	%	--		1000.26	2001	
		Сметная прибыль	%	8		243.81	488	
58	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**1645,75**	**13166**	**42,8 3505**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.9)	чел-ч	1	8	1023.71	8190	
		Итого оплата труда:				**1023,71**	**8190**	
		Итого прямые затраты:				**1023,71**	**8190**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1461.86	11695	
		НР второго уровня	%	4.24		61.98	496	
		Накладные расходы	%	--		500.13	4001	
		Сметная прибыль	%	8		121.91	975	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
59	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**750,0000**		**166,44**	**124829**	**42,8 33233**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 4)	чел-ч	0.1	75	1035.30	77648	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**77648**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**77648**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	110881	
		НР второго уровня	%	4.24		6,27	4701	
		Накладные расходы	%	--		50.58	37934	
		Сметная прибыль	%	8		12,33	9247	
60	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30,0000**		**199,73**	**5992**	**42,8 1595**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 4)	чел-ч	0.12	3.6	1035,30	3727	
		Итого оплата труда:				**124,24**	**3727**	
		Итого прямые затраты:				**124,24**	**3727**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177.41	5322	
		НР второго уровня	%	4.24		7.52	226	
		Накладные расходы	%	--		60.70	1821	
		Сметная прибыль	%	8		14.79	444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
61	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	750,0000		357,69	268264	42,8 71420
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	165	1011.33	166869	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**166869**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**166869**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	238290	
		НР второго уровня	%	4.24		13,47	10103	
		Накладные расходы	%	--		108.70	81524	
		Сметная прибыль	%	8		26,50	19871	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**291551**	**124784**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**291551**	
Всего заработная плата -			Тенге				**291551**	
		Накладные расходы -	Тенге				**142436**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**124784**	**124784**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17652**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**34719**	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				**468706**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291551**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**468706**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**285**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				291551	
		РАЗДЕЛ 8.=ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ=						
		НИЗКОВОЛЬТНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ==========						
62	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		1715,34	5146	42,8 1370
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	1	3	1067,00	3201	
		Итого оплата труда:				**1067,00**	**3201**	
		Итого прямые затраты:				**1067,00**	**3201**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1523.68	4571	
		НР второго уровня	%	4.24		64.60	194	
		Накладные расходы	%	--		521.28	1564	
		Сметная прибыль	%	8		127.06	381	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1250,0000		166,44	208048	42,8 55389
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	125	1035,30	129413	
		Итого оплата труда:				**103,53**	**129413**	
		Итого прямые затраты:				**103,53**	**129413**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	184801	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	7836	
		Накладные расходы	%	--		50.58	63224	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	15411	
64	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	60,0000		199,73	11984	42,8 3190
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.12	7.2	1035.30	7454	
		Итого оплата труда:				**124,24**	**7454**	
		Итого прямые затраты:				**124,24**	**7454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				177.41	10645	
		НР второго уровня	%	4.24		7.52	451	
		Накладные расходы	%	--		60.70	3642	
		Сметная прибыль	%	8		14.79	888	
		ТРУБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ==========						
65	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1250,0000		357,69	447107	42,8 119034
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,22	275	1011.33	278116	
		Итого оплата труда:				**222,49**	**278116**	
		Итого прямые затраты:				**222,49**	**278116**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	397149	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	16839	
		Накладные расходы	%	--		108.70	135873	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	33119	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**418183**	**178983**
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**418183**	
Всего заработная плата -			Тенге				**418183**	
		Накладные расходы -	Тенге				**204302**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				178982	178982
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				25320	
		Сметная прибыль -	Тенге				49799	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				672285	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				410	
		Сметная заработная плата -	Тенге				418183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				672285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				410	
		Сметная заработная плата -	Тенге				418183	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				4132079	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4132079	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1768556	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5900636	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				250187	
	ИТОГО:		Тенге				6150823	
	Сметная прибыль		Тенге				492066	
	ИТОГО по смете:		Тенге				6 642 889,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №2/7
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел КЖ. Блок-7

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	966,3870		17,28	16699	59,1 / 5510
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	11,113	838,91	9323	
		Итого оплата труда:				9,65	9323	
		Итого прямые затраты:				9,65	9323	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,35	14833	
		НР второго уровня	%	4,24		0,65	629	
		Накладные расходы	%	--		6,35	6139	
		Сметная прибыль	%	8		1,28	1237	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	м3 грунта	17,2130		2984,11	51366	59,1 / 16948
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	31,81	901,54	28678	
		Итого оплата труда:				1666,05	28678	
		Итого прямые затраты:				1666,05	28678	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650,68	45626	
		НР второго уровня	%	4,24		112,39	1935	
		Накладные расходы	%	--		1097,02	18883	
		Сметная прибыль	%	8		221,05	3805	
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	345,5300		2486,76	859251	59,1 / 283517
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	532,116	901,54	479724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1388,37**	**479724**	
		Итого прямые затраты:				**1388,37**	**479724**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2208,90	763241	
		НР второго уровня	%	4,24		93,66	32361	
		Накладные расходы	%	--		914,18	315878	
		Сметная прибыль	%	8		184,20	63648	
4	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	**5483,8041**		**18,00**	**98728**	**59,1 32576**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	71,289	773,19	55120	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**55120**	
		Итого прямые затраты:				**10,05**	**55120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,99	87696	
		НР второго уровня	%	4,24		0,68	3718	
		Накладные расходы	%	--		6,62	36294	
		Сметная прибыль	%	8		1,33	7313	
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	м3 грунта	**97,6759**		**2984,11**	**291476**	**59,1 96175**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	180,505	901,54	162733	
		Итого оплата труда:				**1666,05**	**162733**	
		Итого прямые затраты:				**1666,05**	**162733**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650,68	258907	
		НР второго уровня	%	4,24		112,39	10978	
		Накладные расходы	%	--		1097,02	107153	
		Сметная прибыль	%	8		221,05	21591	
6	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА**	м3 грунта	**97,6759**		**18,00**	**1759**	**59,1 580**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	1,27	773,19	982	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**982**	
		Итого прямые затраты:				**10,05**	**982**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,99	1562	
		НР второго уровня	%	4,24		0,68	66	
		Накладные расходы	%	--		6,62	646	
		Сметная прибыль	%	8		1,33	130	
7	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**1129,7605**		--	--	
8	**11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**1129,7605**		--	--	
9	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	**199,3695**		**1299,16**	**259013**	**59,1 85464**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	176,442	819,58	144608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**725,33**	**144608**	
		Итого прямые затраты:				**725,33**	**144608**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1154.00	230072	
		НР второго уровня	%	4.24		48.93	9755	
		Накладные расходы	%	--		477.60	95219	
		Сметная прибыль	%	8		96.23	19186	
10	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1129,7605**		**149,57**	**168976**	**59.1 55755**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р.-1)	чел-ч	0.108	122.014	773.19	94340	
		Итого оплата труда:				**83,50**	**94340**	
		Итого прямые затраты:				**83,50**	**94340**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132.86	150095	
		НР второго уровня	%	4.24		5.63	6364	
		Накладные расходы	%	--		54.98	62119	
		Сметная прибыль	%	8		11.08	12517	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**975508**	**576525**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**975508**	
Всего заработная плата -			Тенге				**975508**	
		Накладные расходы -	Тенге				**642331**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**576525**	**576525**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**65806**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**129427**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1747266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1127**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**975508**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1747266**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1127**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**975508**	
		РАЗДЕЛ 2.=СВАИ=						
11	**11-050101-0204 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м3 железобето**	**190,0800**		**8175,60**	**1554018**	**58,7 510574**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р.-3.9)	чел-ч	4.47	849.658	1023.71	869803	
		Итого оплата труда:				**4575,98**	**869803**	
		Итого прямые затраты:				**4575,98**	**869803**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7262,09	1380377	
		НР второго уровня	%	4.24		307.91	58528	
		Накладные расходы	%	--		2994.01	569102	
		Сметная прибыль	%	8		605.60	115112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	264,0000		2213.08	584254	58,7 191957
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1.21	319.44	1021.71	327014	
		Итого оплата труда:				1238.69	327014	
		Итого прямые затраты:				1238.69	327014	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1965.80	518971	
		НР второго уровня	%	4.24		83.35	22004	
		Накладные расходы	%	--		810.46	213962	
		Сметная прибыль	%	8		163.93	43278	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1196817	702531
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1196817	
Всего заработная плата -			Тенге				1196817	
		Накладные расходы -	Тенге				783064	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				702532	702532
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				80532	
		Сметная прибыль -	Тенге				158390	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2138271	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1169	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1196817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2138271	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1169	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1196817	
		РАЗДЕЛ 3.=ФУНДАМЕНТЫ=						
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ==========						
13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	45,3333		1267,49	57460	50,8 17194
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0.85	38.533	878.35	33846	
		Итого оплата труда:				746.60	33846	
		Итого прямые затраты:				746.60	33846	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1125.87	51039	
		НР второго уровня	%	4.24		47.74	2164	
		Накладные расходы	%	--		427.01	19358	
		Сметная прибыль	%	8		93.89	4256	
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5 с/с/ Подготовка бетонная. Устройство**	м3	68,0000		1893,36	128749	48,5 37351
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1.35	91.8	838.91	77012	
		Итого оплата труда:				1132.53	77012	
		Итого прямые затраты:				1132.53	77012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1681.80	114363	
		НР второго уровня	%	4.24		71.31	4849	
		Накладные расходы	%	--		620.58	42200	
		Сметная прибыль	%	8		140.25	9537	
15	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхност	453,3333		222,62	100922	**50,8** 30199
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0.143	64.827	917.01	59447	
		Итого оплата труда:				131,13	59447	
		Итого прямые затраты:				131,13	59447	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197.75	89646	
		НР второго уровня	%	4.24		8.38	3801	
		Накладные расходы	%	--		75.00	34000	
		Сметная прибыль	%	8		16.49	7476	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ==========						
16	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхност	65,8800		368,44	24273	**50,8** 7263
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0.212	13.967	1023.71	14298	
		Итого оплата труда:				217,03	14298	
		Итого прямые затраты:				217,03	14298	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327.28	21561	
		НР второго уровня	%	4.24		13.88	914	
		Накладные расходы	%	--		124.13	8177	
		Сметная прибыль	%	8		27.29	1798	
		ФУНДАМЕНТ ==========						
17	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	404,0000		2744,17	1108646	**48,5** 321625
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.79	723.16	917.01	663145	
		Итого оплата труда:				1641,45	663145	
		Итого прямые затраты:				1641,45	663145	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437.55	984770	
		НР второго уровня	%	4.24		103.35	41754	
		Накладные расходы	%	--		899.45	363380	
		Сметная прибыль	%	8		203.27	82122	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				847747	413632
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				847747	
Всего заработная плата -			Тенге				847747	
		Накладные расходы -	Тенге				467114	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				413632	413632
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				53482	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				105189	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1420050	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				932	
		Сметная заработная плата -	Тенге				847747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1420050	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				932	
		Сметная заработная плата -	Тенге				847747	
		РАЗДЕЛ 4.=СТЕНЫ ПОДВАЛА=						
18	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 с/с/ Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	40,0000		14582,77	583311	48,5 169222
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.27	370.8	940.97	348912	
		Итого оплата труда:				8722,79	348912	
		Итого прямые затраты:				8722,79	348912	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12953.35	518134	
		НР второго уровня	%	4.24		549.22	21969	
		Накладные расходы	%	–		4779.78	191191	
		Сметная прибыль	%	8		1080.21	43208	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				348912	169222
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				348912	
		Всего заработная плата -	Тенге				348912	
		Накладные расходы -	Тенге				191191	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				169222	169222
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21969	
		Сметная прибыль -	Тенге				43208	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				583311	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371	
		Сметная заработная плата -	Тенге				348912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				583311	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				371	
		Сметная заработная плата -	Тенге				348912	
		РАЗДЕЛ 5.=КОЛОННЫ=						
		КОЛОННА КМ1 - 1шт						
		==========						
19	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	64,9000		16360,39	1061789	48,5 308032
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	10.4	674.96	940.97	635117	
		Итого оплата труда:				9786,09	635117	
		Итого прямые затраты:				9786,09	635117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	943149	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	39990	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	348021	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	78651	
		КОЛОННА КМ2 - 5шт ==========						
20	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**31,0000**		**16360,39**	**507172**	**48,5** **147134**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	10.4	322.4	940.97	303369	
		Итого оплата труда:				**9786,09**	**303369**	
		Итого прямые затраты:				**9786,09**	**303369**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	450503	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	19101	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	166235	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	37568	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**938486**	**455166**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**938486**	
Всего заработная плата -			Тенге				**938486**	
		Накладные расходы -	Тенге				**514256**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**455166**	**455166**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59090**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**116219**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1568962**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**997**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**938486**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1568962**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**997**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**938486**	
		РАЗДЕЛ 6.=ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ=						
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 - 6шт ==========						
21	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**87,6000**		**15416,52**	**1350488**	**48,5** **391785**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	858.48	940.97	807804	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**807804**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**807804**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	1199589	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	50863	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	442647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	100036	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ2 - 3шт						
		==========						
22	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	**43,8000**		**15416,52**	**675244**	**48,5** **195892**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	429.24	940.97	403902	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**403902**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**403902**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	599794	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	25431	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	221324	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	50018	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ3						
		==========						
23	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	**15,7000**		**15416,52**	**242039**	**48,5** **70217**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	153.86	940.97	144778	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**144778**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**144778**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	214995	
		НР второго уровня	%	4,24		580.62	9116	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	79333	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	17929	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ4						
		==========						
24	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	**43,0000**		**15416,52**	**662911**	**48,5** **192315**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	9.8	421.4	940.97	396525	
		Итого оплата труда:				**9221,51**	**396525**	
		Итого прямые затраты:				**9221,51**	**396525**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				13693.94	588839	
		НР второго уровня	%	4.24		580.62	24967	
		Накладные расходы	%	--		5053.05	217281	
		Сметная прибыль	%	8		1141.96	49104	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1753008**	**850209**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1753008**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1753008**	
		Накладные расходы -	Тенге				**960585**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**850209**	**850209**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**110376**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**217087**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2930681	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1863	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1753008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2930681	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1863	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1753008	
		РАЗДЕЛ 7.=ЛИФТОВАЯ ШАХТА Лшм-1=						
25	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	64,0000		22652,85	1449783	48,5 420591
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.2)	чел-ч	14.4	921.6	940.97	867198	
		Итого оплата труда:				13549,97	867198	
		Итого прямые затраты:				13549,97	867198	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				20121.70	1287789	
		НР второго уровня	%	4.24		853.16	54602	
		Накладные расходы	%	--		7424.89	475193	
		Сметная прибыль	%	8		1677.99	107391	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				867198	420591
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				867198	
	Всего заработная плата -		Тенге				867198	
		Накладные расходы -	Тенге				475193	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				420591	420591
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				54602	
		Сметная прибыль -	Тенге				107391	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1449783	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				922	
		Сметная заработная плата -	Тенге				867198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1449783	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				922	
		Сметная заработная плата -	Тенге				867198	
		РАЗДЕЛ 8.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ=						
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1						
		==========						
26	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	81,2000		12512,62	1016025	48,5 294755
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р 3.1)	чел-ч	8.06	654.472	928,60	607743	
		Итого оплата труда:				7484,52	607743	
		Итого прямые затраты:				7484,52	607743	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	902498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	38266	
		Накладные расходы	%	–		4101.25	333021	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	75261	
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,9368		24390,76	22849	48,5 6629
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	13.996	976.54	13667	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**13667**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**13667**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	20296	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	861	
		Накладные расходы	%	–		7994.52	7489	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	1693	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2 ==========						
28	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	71,0000		12512,62	888396	48,5 257729
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	572.26	928.60	531401	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**531401**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**531401**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	789130	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	33459	
		Накладные расходы	%	–		4101,25	291188	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	65807	
29	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0301		94689,68	2847	48,5 826
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	58	1.744	976.54	1703	
		Итого оплата труда:				**56639,32**	**1703**	
		Итого прямые затраты:				**56639,32**	**1703**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84109,39	2529	
		НР второго уровня	%	4.24		3566.24	107	
		Накладные расходы	%	–		31036.31	933	
		Сметная прибыль	%	8		7014.05	211	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,1201		24390,76	51711	48,5 15002
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	31.674	976.54	30931	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**30931**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**30931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	45933	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	1948	
		Накладные расходы	%	–		7994,52	16949	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	3830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-3						
31	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	13,3000		12512,62	166418	48,5 48279
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	107.198	928.60	99544	
		Итого оплата труда:				7484,52	99544	
		Итого прямые затраты:				7484,52	99544	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	147823	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	6268	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	54547	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	12327	
32	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4523		24390,76	11033	48,5 3201
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	6.758	976.54	6599	
		Итого оплата труда:				14589,51	6599	
		Итого прямые затраты:				14589,51	6599	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	9800	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	416	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	3616	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	817	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-4						
33	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	91,3000		12512,62	1142402	48,5 331418
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	735.878	928.60	683336	
		Итого оплата труда:				7484,52	683336	
		Итого прямые затраты:				7484,52	683336	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	1014754	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	43026	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	374444	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	84622	
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,5244		24390,76	37182	48,5 10787
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	22.775	976.54	22241	
		Итого оплата труда:				14589,51	22241	
		Итого прямые затраты:				14589,51	22241	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	33027	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	1400	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	12187	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	2754	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-5...ПМ-10 - 6шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	468,0000		12512,62	5855907	48,5 1698835
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	3772.08	928.60	3502753	
		Итого оплата труда:				7484,52	3502753	
		Итого прямые затраты:				7484,52	3502753	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	5201589	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	220547	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	1919383	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	433771	
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,6752		24390,76	138421	48,5 40157
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	84.787	976.54	82798	
		Итого оплата труда:				14589,51	82798	
		Итого прямые затраты:				14589,51	82798	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	122955	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	5213	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	45370	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	10253	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-11 ==========						
37	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	69,5000		12512,62	869627	48,5 252284
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	560.17	928.60	520174	
		Итого оплата труда:				7484,52	520174	
		Итого прямые затраты:				7484,52	520174	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	772458	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	32752	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	285037	
		Сметная прибыль	%	8		926,86	64417	
38	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,9662		24390,76	23566	48,5 6837
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	14.435	976,54	14096	
		Итого оплата труда:				14589,51	14096	
		Итого прямые затраты:				14589,51	14096	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	20933	
		НР второго уровня	%	4.24		918,61	888	
		Накладные расходы	%	--		7994,52	7724	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	1746	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-12 ==========						
39	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1,7000		8926,50	15175	48,5 4402

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	5.75	9.775	928.60	9077	
		Итого оплата труда:				**5339.45**	**9077**	
		Итого прямые затраты:				**5339.45**	**9077**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7929.08	13479	
		НР второго уровня	%	4.24		336.19	572	
		Накладные расходы	%	--		2925.83	4974	
		Сметная прибыль	%	8		661.22	1124	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-13 - 7шт						
		==========						
40	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**4,9000**		**12512,62**	**61312**	**48,5** 17787
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	39.494	928.60	36674	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**36674**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**36674**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	54461	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	2309	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	20096	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	4542	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-14						
		==========						
41	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,2000**		**12512,62**	**15015**	**48,5** 4356
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	9.672	928.60	8981	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**8981**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**8981**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	13337	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	566	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	4921	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	1112	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-15						
		==========						
42	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,2000**		**12512,62**	**127629**	**48,5** 37026
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	8.06	82.212	928.60	76342	
		Итого оплата труда:				**7484,52**	**76342**	
		Итого прямые затраты:				**7484,52**	**76342**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11114.51	113368	
		НР второго уровня	%	4.24		471.26	4807	
		Накладные расходы	%	--		4101.25	41833	
		Сметная прибыль	%	8		926.86	9454	
43	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1087**		**24390,76**	**2652**	**48,5** 769

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	1.624	976,54	1586	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**1586**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**1586**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	2355	
		НР второго уровня	%	4.24		918,61	100	
		Накладные расходы	%	--		7994,52	869	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	196	
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ МП-1						
		==========						
44	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**18,0000**		**22023,61**	**396425**	**48,5** 115005
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	14	252	940.97	237124	
		Итого оплата труда:				**13173,58**	**237124**	
		Итого прямые затраты:				**13173,58**	**237124**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19562.77	352130	
		НР второго уровня	%	4.24		829.46	14930	
		Накладные расходы	%	--		7218.65	129936	
		Сметная прибыль	%	8		1631.38	29365	
		МОНОЛИТНЫЙ ПАРАПЕТ МП-2						
		==========						
45	**11-060601-0203 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,8400**		**22023,61**	**106594**	**48,5** 30924
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	14	67,76	940.97	63760	
		Итого оплата труда:				**13173,58**	**63760**	
		Итого прямые затраты:				**13173,58**	**63760**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19562.77	94684	
		НР второго уровня	%	4.24		829.46	4015	
		Накладные расходы	%	--		7218.65	34938	
		Сметная прибыль	%	8		1631.38	7896	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**6550532**	**3177008**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6550532**	
Всего заработная плата -			Тенге				**6550532**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3589456**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3177008**	**3177008**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**412448**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**811199**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10951187**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7041**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6550532**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10951187**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7041**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6550532	
		РАЗДЕЛ 9.=МОНОЛИТНАЯ ЛЕСТНИЦА=						
46	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	/Лестничный марш/ /Бетон В25/ Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14,0000		20181,65	282543	48,5 81968
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13	182	928,60	169005	
		Итого оплата труда:				12071,80	169005	
		Итого прямые затраты:				12071,80	169005	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17926,62	250973	
		НР второго уровня	%	4,24		760,09	10641	
		Накладные расходы	%	--		6614,91	92609	
		Сметная прибыль	%	8		1494,94	20929	
47	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,7371		25878,02	44952	48,5 13041
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	29,322	917,01	26888	
		Итого оплата труда:				15479,13	26888	
		Итого прямые затраты:				15479,13	26888	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22986,51	39929	
		НР второго уровня	%	4,24		974,63	1693	
		Накладные расходы	%	--		8482,01	14734	
		Сметная прибыль	%	8		1916,89	3330	
48	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1079		323250,97	34879	48,5 10119
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	21,364	976,54	20863	
		Итого оплата труда:				193354,92	20863	
		Итого прямые затраты:				193354,92	20863	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				287132,06	30982	
		НР второго уровня	%	4,24		12174,40	1314	
		Накладные расходы	%	--		105951,54	11432	
		Сметная прибыль	%	8		23944,52	2584	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				216757	105128
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				216757	
Всего заработная плата -			Тенге				216757	
		Накладные расходы -	Тенге				118775	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				105127	105127
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13648	
		Сметная прибыль -	Тенге				26843	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				362374	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233	
		Сметная заработная плата -	Тенге				216757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				362374	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				233	
		Сметная заработная плата -	Тенге				216757	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				13694965	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				13694965	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				6870012	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				20564976	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				871955	
		ИТОГО:	Тенге				21436931	
		Сметная прибыль	Тенге				1714954	
		ИТОГО по смете:	Тенге				23 151 886,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №3/7
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел АР. Блок-7

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=СТЕНЫ=						
1	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**/В2,5 D600/ Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**595,1300**		**5864,50**	**3490141**	**50,8 1044353**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	3.72	2213.884	928.60	2055812	
		Итого оплата труда:				**3454,39**	**2055812**	
		Итого прямые затраты:				**3454,39**	**2055812**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5209.22	3100165	
		НР второго уровня	%	4.24		220.87	131447	
		Накладные расходы	%	--		1975.70	1175800	
		Сметная прибыль	%	8		434.41	258529	
2	**11-080201-0203 РСНБ РК 2015**	**/кирпич М100, р-р М25/ Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок**	**752,5000**		**2226,23**	**1675236**	**50,8 501280**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.43	1076.075	917.01	986772	
		Итого оплата труда:				**1311,32**	**986772**	
		Итого прямые затраты:				**1311,32**	**986772**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1977.48	1488051	
		НР второго уровня	%	4.24		83.85	63093	
		Накладные расходы	%	--		750.00	564373	
		Сметная прибыль	%	8		164.91	124092	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 141/ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес	0,7561		91208,54	68960	50,8 / 20635
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56.4	42.642	952.57	40620	
		Итого оплата труда:				**53724,95**	**40620**	
		Итого прямые затраты:				**53724,95**	**40620**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	61254	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	2597	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	23232	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	5108	
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,4138		72,22	1474	54,2 / 460
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,869628	976.54	849	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**849**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**849**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,15	1310	
		НР второго уровня	%	4.24		2.72	56	
		Накладные расходы	%	--		25,27	516	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	109	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 144/ ==========						
5	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металличес	0,5820		91208,54	53085	50,8 / 15885
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56.4	32.826	952.57	31269	
		Итого оплата труда:				**53724,95**	**31269**	
		Итого прямые затраты:				**53724,95**	**31269**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017.22	47154	
		НР второго уровня	%	4.24		3435.13	1999	
		Накладные расходы	%	--		30727.40	17884	
		Сметная прибыль	%	8		6756.19	3932	
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,7146		72,22	1135	54,2 / 354
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0.0426	0.669442	976.54	654	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**654**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**654**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64.15	1008	
		НР второго уровня	%	4.24		2.72	43	
		Накладные расходы	%	--		25.27	397	
		Сметная прибыль	%	8		5.35	84	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКА /лист 144 примечание 3/ ==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металличес	0,4774		91208,54	43542	50,8 13029
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	26,925	952,57	25648	
		Итого оплата труда:				53724,95	25648	
		Итого прямые затраты:				53724,95	25648	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				81017,22	38677	
		НР второго уровня	%	4,24		3435,13	1640	
		Накладные расходы	%	--		30727,40	14669	
		Сметная прибыль	%	8		6756,19	3225	
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**/за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,8895		72,22	931	54,2 291
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,549093	976,54	536	
		Итого оплата труда:				41,60	536	
		Итого прямые затраты:				41,60	536	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,15	827	
		НР второго уровня	%	4,24		2,72	35	
		Накладные расходы	%	--		25,27	326	
		Сметная прибыль	%	8		5,35	69	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3142159	1596287
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3142159	
Всего заработная плата -			Тенге				3142159	
		Накладные расходы -	Тенге				1797196	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1596286	1596286
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				200910	
		Сметная прибыль -	Тенге				395148	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5334504	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3394	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3142159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5334504	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3394	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3142159	
		РАЗДЕЛ 2.=ПЕРЕМЫЧКИ=						
9	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных	72,0000		254,14	18298	62,1 6227
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	10,656	940,97	10027	
		Итого оплата труда:				139,26	10027	
		Итого прямые затраты:				139,26	10027	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				225,75	16254	
		НР второго уровня	%	4,24		9,57	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		96,05	6916	
		Сметная прибыль	%	8		18,83	1355	
10	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкции**	**5,7589**		**96302,69**	**554594**	**60,9 186457**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	325,376	940,97	306169	
		Итого оплата труда:				**53164,81**	**306169**	
		Итого прямые затраты:				**53164,81**	**306169**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				85542,17	492625	
		НР второго уровня	%	4,24		3626,99	20887	
		Накладные расходы	%	--		36004,35	207344	
		Сметная прибыль	%	8		7133,53	41081	
11	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**167,0069**		**72,22**	**12061**	**54,2 3766**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	7,114	976,54	6948	
		Итого оплата труда:				**41,60**	**6948**	
		Итого прямые затраты:				**41,60**	**6948**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64,15	10713	
		НР второго уровня	%	4,24		2,72	454	
		Накладные расходы	%	--		25,27	4220	
		Сметная прибыль	%	8		5,35	893	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**323143**	**196450**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16975**	
Всего заработная плата -			Тенге				**16975**	
Накладные расходы -			Тенге				**11136**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9992**	**9992**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1144**	
Сметная прибыль -			Тенге				**2249**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30359**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**16975**	
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**306169**	
Всего заработная плата -			Тенге				**306169**	
Накладные расходы -			Тенге				**207344**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**186457**	**186457**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**20887**	
Сметная прибыль -			Тенге				**41081**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**554594**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**325**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**306169**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**584953**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				343	
		Сметная заработная плата -	Тенге				323143	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3465303	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3465303	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1792735	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5258038	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				222941	
	ИТОГО:		Тенге				5480979	
	Сметная прибыль		Тенге				438478	
	ИТОГО по смете:		Тенге				5 919 457,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

ТОО «Беркут инжиниринг» ЖШС

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

ЖШС «СМК Атамекен» ТОО

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №4/7
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ВК (Водопровод). Блок-7

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
1	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**/SDR 6, 32x5,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр**	м трубопрово	**160,0000**		**2023,09**	**323695**	**60,4** **108271**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.05	168	1067.00	179256	
		Итого оплата труда:				**1120,35**	**179256**	
		Итого прямые затраты:				**1120,35**	**179256**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797.04	287527	
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	12191	
		Накладные расходы	%	--		752.89	120462	
		Сметная прибыль	%	8		149.86	23977	
		РАЗДЕЛ 1.=ГОРЯЧИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т3, Т4 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
2	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**/SDR 6, 32x5,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр**	м трубопрово	**220,0000**		**2023,09**	**445081**	**60,4** **148872**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.05	231	1067.00	246477	
		Итого оплата труда:				**1120,35**	**246477**	
		Итого прямые затраты:				**1120,35**	**246477**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1797.04	395349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	16763	
		Накладные расходы	%	--		752.89	165635	
		Сметная прибыль	%	8		149.86	32969	
3	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопрово	25,0000		630,03	15751	60,4 5268
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	8.425	1035.30	8722	
		Итого оплата труда:				348,90	8722	
		Итого прямые затраты:				348,90	8722	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	13991	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	593	
		Накладные расходы	%	--		234.46	5862	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1167	
4	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	**Краны воздушные. Установка**	комплект	6,0000		245,05	1470	60,4 492
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	0,1236	0.7416	1097.93	814	
		Итого оплата труда:				135,70	814	
		Итого прямые затраты:				135,70	814	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				217.67	1306	
		НР второго уровня	%	4.24		9.23	55	
		Накладные расходы	%	--		91,19	547	
		Сметная прибыль	%	8		18.15	109	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				256014	262903
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				256014	
Всего заработная плата -			Тенге				256014	
Сдача и испытание -			Тенге				24	
		Накладные расходы -	Тенге				172044	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				154632	154632
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				17412	
		Сметная прибыль -	Тенге				34245	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				462302	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				240	
		Сметная заработная плата -	Тенге				256014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				462302	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				240	
		Сметная заработная плата -	Тенге				256014	
		РАЗДЕЛ 2.=ВОДОПРОВОД В1 /ниже отм. 0.000/=						
5	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	/л. 15 BUGATTI/ Краны воздушные. Установка	комплект	10,0000		245,05	2451	60,4 820
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	0,1236	1.236	1097.93	1357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**135,70**	**1357**	
		Итого прямые затраты:				**135,70**	**1357**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				217.67	2177	
		НР второго уровня	%	4.24		9.23	92	
		Накладные расходы	%	--		91.19	912	
		Сметная прибыль	%	8		18.15	182	
6	**11-160301-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**630,03**	**6300**	**60,4 2107**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	3.37	1035.30	3489	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	5596	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	237	
		Накладные расходы	%	--		234.46	2345	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	467	
7	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20,0000**		**630,03**	**12601**	**60,4 4215**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	6.74	1035.30	6978	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**6978**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**6978**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	11193	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	475	
		Накладные расходы	%	--		234.46	4689	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	933	
8	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**15,0000**		**630,03**	**9450**	**60,4 3161**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	5.055	1035.30	5233	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**5233**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**5233**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	8394	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	356	
		Накладные расходы	%	--		234.46	3517	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	700	
9	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**630,03**	**6300**	**60,4 2107**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	3.37	1035.30	3489	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	5596	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	237	
		Накладные расходы	%	--		234.46	2345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		46.67	467	
10	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопрово	30,0000		630,03	18901	60,4 6322
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	10.11	1035.30	10467	
		Итого оплата труда:				348,90	10467	
		Итого прямые затраты:				348,90	10467	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	16789	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	712	
		Накладные расходы	%	--		234.46	7034	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1400	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				31013	18732
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				31013	
Всего заработная плата -			Тенге				31013	
Сдача и испытание -			Тенге				40	
		Накладные расходы -	Тенге				20841	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				18732	18732
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2109	
		Сметная прибыль -	Тенге				4148	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				56003	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				31013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				56003	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30	
		Сметная заработная плата -	Тенге				31013	
		РАЗДЕЛ 3.=ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3, Т4 /ниже отм. 0.000/=						
11	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	**/д. 15 BUGATTI/ Краны воздушные. Установка**	комплект	12,0000		245,05	2941	60,4 984
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.4)	чел-ч	0.1236	1.483	1097.93	1628	
		Итого оплата труда:				135,70	1628	
		Итого прямые затраты:				135,70	1628	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				217.67	2612	
		НР второго уровня	%	4.24		9.23	111	
		Накладные расходы	%	--		91.19	1094	
		Сметная прибыль	%	8		18.15	218	
12	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопрово	20,0000		630,03	12601	60,4 4215
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	6.74	1035.30	6978	
		Итого оплата труда:				348,90	6978	
		Итого прямые затраты:				348,90	6978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	11193	
		НР второго уровня	%	4,24		23,73	475	
		Накладные расходы	%	--		234,46	4689	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	933	
13	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**35,0000**		**630,03**	**22051**	**60,4 7376**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	11,795	1035,30	12211	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	19587	
		НР второго уровня	%	4,24		23,73	830	
		Накладные расходы	%	--		234,46	8206	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	1633	
14	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**35,0000**		**630,03**	**22051**	**60,4 7376**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	11,795	1035,30	12211	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**12211**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	19587	
		НР второго уровня	%	4,24		23,73	830	
		Накладные расходы	%	--		234,46	8206	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	1633	
15	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**10,0000**		**630,03**	**6300**	**60,4 2107**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	3,37	1035,30	3489	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**3489**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	5596	
		НР второго уровня	%	4,24		23,73	237	
		Накладные расходы	%	--		234,46	2345	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	467	
16	**11-160301-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**30,0000**		**630,03**	**18901**	**60,4 6322**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	10,11	1035,30	10467	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**10467**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**10467**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	16789	
		НР второго уровня	%	4,24		23,73	712	
		Накладные расходы	%	--		234,46	7034	
		Сметная прибыль	%	8		46,67	1400	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**46985**	**28380**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				46985	
		Всего заработная плата -	Тенге				46985	
		Сдача и испытание -	Тенге				47	
		Накладные расходы -	Тенге				31574	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				28379	28379
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				3195	
		Сметная прибыль -	Тенге				6285	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				84844	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84844	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45	
		Сметная заработная плата -	Тенге				46985	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				513268	
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				513268	
		Всего заработная плата -	Тенге				513268	
		Сдача и испытание -	Тенге				111	
		Накладные расходы -	Тенге				344921	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				310014	310014
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				34907	
		Сметная прибыль -	Тенге				68655	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				926844	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				483	
		Сметная заработная плата -	Тенге				513268	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				926844	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				483	
		Сметная заработная плата -	Тенге				513268	
		ОТДЕЛ 2.=ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
17	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**/SDR 6, 20х3,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр**	м трубопрово	60,0000		3159,88	189593	60,4 63416
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.64	98.4	1067,00	104993	
		Итого оплата труда:				1749,88	104993	
		Итого прямые затраты:				1749,88	104993	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806,81	168408	
		НР второго уровня	%	4.24		119,01	7141	
		Накладные расходы	%	--		1175,94	70556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		234.07	14044	
		РАЗДЕЛ 4.=ГОРЯЧИЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ВОДОПРОВОД Т3, Т4 /выше отм. 0.000/=						
		ТРУБОПРОВОДЫ ==========						
18	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**/SDR 6, 20x3,4/ Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр**	м трубопрово	50,0000		3159,88	157994	60,4 52846
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	1.64	82	1067.00	87494	
		Итого оплата труда:				1749,88	87494	
		Итого прямые затраты:				1749,88	87494	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2806.81	140340	
		НР второго уровня	%	4.24		119.01	5950	
		Накладные расходы	%	--		1175.94	58797	
		Сметная прибыль	%	8		234.07	11703	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				87494	116262
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				87494	
Всего заработная плата -			Тенге				87494	
		Накладные расходы -	Тенге				58797	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				52846	52846
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5951	
		Сметная прибыль -	Тенге				11703	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				157994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				87494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				157994	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				82	
		Сметная заработная плата -	Тенге				87494	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				192487	
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				192487	
Всего заработная плата -			Тенге				192487	
		Накладные расходы -	Тенге				129353	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				116262	116262
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13091	
		Сметная прибыль -	Тенге				25747	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				347587	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180	
		Сметная заработная плата -	Тенге				192487	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				347587	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**192487**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**705755**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**705755**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**426276**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1132030**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**47998**	
	ИТОГО:		Тенге				**1180028**	
	Сметная прибыль		Тенге				**94402**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1 274 431,00**	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №5/7
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ВК (Канализация). Блок-7

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1.=ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 1.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /выше отм. 0.000/=						
1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровод	240,0000		1078,98	258956	60,4 / 86616
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.56	134.4	1067.00	143405	
		Итого оплата труда:				597,52	143405	
		Итого прямые затраты:				597,52	143405	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958.42	230021	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	9753	
		Накладные расходы	%	--		401,54	96369	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	19182	
2	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровод	35,0000		1439,53	50383	60,4 / 16852
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	26.95	1035.30	27901	
		Итого оплата труда:				797,18	27901	
		Итого прямые затраты:				797,18	27901	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	44754	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	1898	
		Накладные расходы	%	--		535.71	18750	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	3732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				171306	103468
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				171306	
		Всего заработная плата -	Тенге				171306	
		Накладные расходы -	Тенге				115119	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				103469	103469
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11650	
		Сметная прибыль -	Тенге				22914	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				309340	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161	
		Сметная заработная плата -	Тенге				171306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				309340	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161	
		Сметная заработная плата -	Тенге				171306	
		РАЗДЕЛ 2.=КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ - К2 /выше отм. 0.000/=						
3	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровод	35,0000		1375,65	48148	60,4 16105
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	0.725	25.375	1050.77	26663	
		Итого оплата труда:				761,81	26663	
		Итого прямые затраты:				761,81	26663	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1221,94	42768	
		НР второго уровня	%	4.24		51.81	1813	
		Накладные расходы	%	--		511.94	17918	
		Сметная прибыль	%	8		101.90	3567	
4	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровод	25,0000		1078,98	26975	60,4 9023
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.56	14	1067.00	14938	
		Итого оплата труда:				597,52	14938	
		Итого прямые затраты:				597,52	14938	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958,42	23961	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	1016	
		Накладные расходы	%	--		401.54	10038	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	1998	
5	11-160401-0406 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	2,0000		4720,55	9441	60,4 3158
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	2.45	4.9	1067.00	5228	
		Итого оплата труда:				2614,15	5228	
		Итого прямые затраты:				2614,15	5228	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4193.10	8386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		177,79	356	
		Накладные расходы	%	--		1756,73	3513	
		Сметная прибыль	%	8		349,67	699	
6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	**44,0000**		**36,11**	**1589**	**54,2 496**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,9372	976,54	915	
		Итого оплата труда:				**20,80**	**915**	
		Итого прямые затраты:				**20,80**	**915**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32,07	1411	
		НР второго уровня	%	4,24		1,36	60	
		Накладные расходы	%	--		12,63	556	
		Сметная прибыль	%	8		2,67	118	
7	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровод	**35,0000**		**393,62**	**13777**	**55,3 4358**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	0,211	7,385	1067,00	7880	
		Итого оплата труда:				**225,14**	**7880**	
		Итого прямые затраты:				**225,14**	**7880**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				349,64	12237	
		НР второго уровня	%	4,24		14,82	519	
		Накладные расходы	%	--		139,33	4876	
		Сметная прибыль	%	8		29,16	1020	
8	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровод	**15,0000**		**1439,53**	**21593**	**60,4 7222**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,77	11,55	1035,30	11958	
		Итого оплата труда:				**797,18**	**11958**	
		Итого прямые затраты:				**797,18**	**11958**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,68	19180	
		НР второго уровня	%	4,24		54,22	813	
		Накладные расходы	%	--		535,71	8036	
		Сметная прибыль	%	8		106,63	1599	
9	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровод	**0,7500**		**4270,23**	**3203**	**60,4 1071**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,31	1,732	1023,71	1774	
		Итого оплата труда:				**2364,77**	**1774**	
		Итого прямые затраты:				**2364,77**	**1774**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793,09	2845	
		НР второго уровня	%	4,24		160,83	121	
		Накладные расходы	%	--		1589,15	1192	
		Сметная прибыль	%	8		316,31	237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровод	0,0008		658873,86	494	62,1 168
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.8)	чел-ч	357	0.26775	1011.33	271	
		Итого оплата труда:				361044,81	271	
		Итого прямые затраты:				361044,81	271	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253.64	439	
		НР второго уровня	%	4.24		24814.75	19	
		Накладные расходы	%	--		249023.58	187	
		Сметная прибыль	%	8		48805.47	37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				69627	41601
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9066	
Всего заработная плата -			Тенге				9066	
		Накладные расходы -	Тенге				5619	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5022	5022
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				597	
		Сметная прибыль -	Тенге				1175	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15860	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9066	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				60561	
Всего заработная плата -			Тенге				60561	
		Накладные расходы -	Тенге				40697	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				36579	36579
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4118	
		Сметная прибыль -	Тенге				8101	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				109359	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				58	
		Сметная заработная плата -	Тенге				60561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125219	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66	
		Сметная заработная плата -	Тенге				69627	
		РАЗДЕЛ 3.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /ниже отм. 0.000/=						
11	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровод	45,0000		1439,53	64779	60,4 21667
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 4)	чел-ч	0.77	34.65	1035.30	35873	
		Итого оплата труда:				797,18	35873	
		Итого прямые затраты:				797,18	35873	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278.68	57541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		54,22	2440	
		Накладные расходы	%	--		535,71	24107	
		Сметная прибыль	%	8		106,63	4798	
12	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровод	0,7500		4270,23	3203	60,4 / 1071
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-3,9)	чел-ч	2,31	1,732	1023,71	1774	
		Итого оплата труда:				2364,77	1774	
		Итого прямые затраты:				2364,77	1774	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793,09	2845	
		НР второго уровня	%	4,24		160,83	121	
		Накладные расходы	%	--		1589,15	1192	
		Сметная прибыль	%	8		316,31	237	
13	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровод	0,0008		658873,86	494	62,1 / 168
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р-3,8)	чел-ч	357	0,26775	1011,33	271	
		Итого оплата труда:				361044,81	271	
		Итого прямые затраты:				361044,81	271	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253,64	439	
		НР второго уровня	%	4,24		24814,75	19	
		Накладные расходы	%	--		249023,58	187	
		Сметная прибыль	%	8		48805,47	37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				37918	22906
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				271	
Всего заработная плата -			Тенге				271	
		Накладные расходы -	Тенге				187	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				168	168
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19	
		Сметная прибыль -	Тенге				37	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				271	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				37647	
Всего заработная плата -			Тенге				37647	
		Накладные расходы -	Тенге				25299	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				22739	22739
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2560	
		Сметная прибыль -	Тенге				5036	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				67981	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				37647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				68475	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37918	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				278850	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9337	
	Всего заработная плата -		Тенге				9337	
		Накладные расходы -	Тенге				5806	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				5190	5190
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				616	
		Сметная прибыль -	Тенге				1211	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16354	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9337	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				269514	
	Всего заработная плата -		Тенге				269514	
		Накладные расходы -	Тенге				181116	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				162786	162786
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18330	
		Сметная прибыль -	Тенге				36050	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				486680	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				255	
		Сметная заработная плата -	Тенге				269514	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				503034	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				264	
		Сметная заработная плата -	Тенге				278850	
		ОТДЕЛ 2.=ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
		РАЗДЕЛ 4.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /выше отм. 0.000/=						
14	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровод	60,0000		1078,98	64739	60,4 / 21654
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 4.2)	чел-ч	0.56	33.6	1067.00	35851	
		Итого оплата труда:				597,52	35851	
		Итого прямые затраты:				597,52	35851	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				958.42	57505	
		НР второго уровня	%	4.24		40.64	2438	
		Накладные расходы	%	--		401.54	24092	
		Сметная прибыль	%	8		79.92	4795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				35851	21654
		В том числе:						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				35851	
		Всего заработная плата -	Тенге				35851	
		Накладные расходы -	Тенге				24092	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21654	21654
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2438	
		Сметная прибыль -	Тенге				4795	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				64739	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64739	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34	
		Сметная заработная плата -	Тенге				35851	
		РАЗДЕЛ 5.=БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ - К1 /ниже отм. 0.000/=						
15	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровод	45,0000		1439,53	64779	60,4 21667
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.77	34.65	1035.30	35873	
		Итого оплата труда:				797,18	35873	
		Итого прямые затраты:				797,18	35873	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1278,68	57541	
		НР второго уровня	%	4.24		54.22	2440	
		Накладные расходы	%	--		535.71	24107	
		Сметная прибыль	%	8		106.63	4798	
16	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	**/футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровод	0,7500		4270,23	3203	60,4 1071
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	2.31	1.732	1023.71	1774	
		Итого оплата труда:				2364,77	1774	
		Итого прямые затраты:				2364,77	1774	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3793,09	2845	
		НР второго уровня	%	4.24		160.83	121	
		Накладные расходы	%	--		1589.15	1192	
		Сметная прибыль	%	8		316.31	237	
17	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровод	0,0008		658873,86	494	62,1 168
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	357	0.26775	1011.33	271	
		Итого оплата труда:				361044.81	271	
		Итого прямые затраты:				361044.81	271	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585253.64	439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4.24		24814.75	19	
		Накладные расходы	%	--		249023.58	187	
		Сметная прибыль	%	8		48805.47	37	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				37918	22906
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				271	
	Всего заработная плата -		Тенге				271	
		Накладные расходы -	Тенге				187	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				168	168
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19	
		Сметная прибыль -	Тенге				37	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				271	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				37647	
	Всего заработная плата -		Тенге				37647	
		Накладные расходы -	Тенге				25299	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				22739	22739
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2560	
		Сметная прибыль -	Тенге				5036	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				67981	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68475	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37	
		Сметная заработная плата -	Тенге				37918	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				73769	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				271	
	Всего заработная плата -		Тенге				271	
		Накладные расходы -	Тенге				187	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				168	168
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				19	
		Сметная прибыль -	Тенге				37	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				494	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0	
		Сметная заработная плата -	Тенге				271	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				73498	
	Всего заработная плата -		Тенге				73498	
		Накладные расходы -	Тенге				49391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				44393	44393
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4998	
		Сметная прибыль -	Тенге				9831	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				132720	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70	
		Сметная заработная плата -	Тенге				73498	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				133215	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70	
		Сметная заработная плата -	Тенге				73769	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				352619	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				352619	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				212537	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				565156	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				23963	
		ИТОГО:	Тенге				589119	
		Сметная прибыль	Тенге				47129	
		ИТОГО по смете:	Тенге				636 248,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №6/7
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ОВ (Отопление). Блок-7

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
1	**11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса до 108 мм. Установка**	**шт.**	**24,0000**		**13209,61**	**317031**	**60,4 / 106041**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	7.066	169.579	1035.30	175565	
		Итого оплата труда:				**7315,22**	**175565**	
		Итого прямые затраты:				**7315,22**	**175565**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11733,62	281607	
		НР второго уровня	%	4.24		497.51	11940	
		Накладные расходы	%	--		4915.90	117982	
		Сметная прибыль	%	8		978.49	23484	
2	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровод**	**31,0000**		**630,03**	**19531**	**60,4 / 6533**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	10.447	1035.30	10816	
		Итого оплата труда:				**348,90**	**10816**	
		Итого прямые затраты:				**348,90**	**10816**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,63	17349	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	736	
		Накладные расходы	%	--		234.46	7268	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	1447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровод	12,0000		809,50	9714	60,4 3249
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,433	5.196	1035.30	5379	
		Итого оплата труда:				448,28	5379	
		Итого прямые затраты:				448,28	5379	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				719.05	8629	
		НР второго уровня	%	4.24		30.49	366	
		Накладные расходы	%	--		301.25	3615	
		Сметная прибыль	%	8		59.96	720	
4	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровод	196,0000		990,32	194102	60,4 64924
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.6)	чел-ч	0.555	108.78	988.14	107490	
		Итого оплата труда:				548,42	107490	
		Итого прямые затраты:				548,42	107490	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				879.66	172414	
		НР второго уровня	%	4.24		37.30	7310	
		Накладные расходы	%	--		368.54	72234	
		Сметная прибыль	%	8		73.36	14378	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				299250	180747
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				299250	
Всего заработная плата -			Тенге				299250	
Сдача и испытание -			Тенге				5114	
		Накладные расходы -	Тенге				201099	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				180747	180747
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20352	
		Сметная прибыль -	Тенге				40028	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				540378	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				294	
		Сметная заработная плата -	Тенге				299250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				540378	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				294	
		Сметная заработная плата -	Тенге				299250	
		РАЗДЕЛ 2.=ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА. МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ=						
5	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровод	208,0000		630,03	131045	60,4 43833
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,337	70.096	1035.30	72570	
		Итого оплата труда:				348,90	72570	
		Итого прямые затраты:				348,90	72570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	116403	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	4935	
		Накладные расходы	%	--		234.46	48768	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	9707	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				72570	43833
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				72570	
	Всего заработная плата -		Тенге				72570	
		Накладные расходы -	Тенге				48768	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				43833	43833
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4935	
		Сметная прибыль -	Тенге				9707	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				131045	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70	
		Сметная заработная плата -	Тенге				72570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				131045	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				70	
		Сметная заработная плата -	Тенге				72570	
		РАЗДЕЛ 3.=ОТОПЛЕНИЕ ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
6	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровод	320,0000		630,03	201608	60,4 67435
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.337	107.84	1035.30	111647	
		Итого оплата труда:				348,90	111647	
		Итого прямые затраты:				348,90	111647	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559.63	179081	
		НР второго уровня	%	4.24		23.73	7593	
		Накладные расходы	%	--		234.46	75028	
		Сметная прибыль	%	8		46.67	14934	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				111647	67435
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				111647	
	Всего заработная плата -		Тенге				111647	
		Накладные расходы -	Тенге				75028	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				67435	67435
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7593	
		Сметная прибыль -	Тенге				14934	
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				201608	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				108	
		Сметная заработная плата -	Тенге				111647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				201608	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				108	
		Сметная заработная плата -	Тенге				111647	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				483468	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				483468	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				292014	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				775482	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				32880	
	ИТОГО:		Тенге				808362	
	Сметная прибыль		Тенге				64669	
	ИТОГО по смете:		Тенге				873 031,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик ТОО "МакСтрой Астана"
Подрядчик: ТОО "СМК Атамекен"
Договор: №27/Д/СМК от "27" марта 2017 года

Наименование строительства: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»

Акт о приемке выполненных работ №7/7
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ОВ (Вентиляция) Блок-7

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ВЕНТИЛЯЦИЯ ОФИСНАЯ ЧАСТЬ=						
1	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /150х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	36,0000		2747,57	98912	60,4 / 33085
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.617	58.212	940.97	54776	
		Итого оплата труда:				1521,55	54776	
		Итого прямые затраты:				1521,55	54776	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440.56	87860	
		НР второго уровня	%	4.24		103.48	3725	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	36810	
		Сметная прибыль	%	8		203.52	7327	
2	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /350х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	5,5000		2176,64	11972	60,4 / 4004
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.281	7.045	940.97	6630	
		Итого оплата труда:				1205,38	6630	
		Итого прямые затраты:				1205,38	6630	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	10634	
		НР второго уровня	%	4.24		81.98	451	
		Накладные расходы	%	--		810.03	4455	
		Сметная прибыль	%	8		161.23	887	
3	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /350х350/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	14,0000		2176,64	30473	60,4 / 10193

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.281	17.934	940.97	16875	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**16875**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**16875**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	27068	
		НР второго уровня	%	4.24		81.98	1148	
		Накладные расходы	%	--		810.03	11340	
		Сметная прибыль	%	8		161.23	2257	
4	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /600х400/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхност	**40,0000**		**1637,84**	**65513**	**60,4 21913**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	0.9639	38.556	940.97	36280	
		Итого оплата труда:				**907,00**	**36280**	
		Итого прямые затраты:				**907,00**	**36280**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1454.83	58193	
		НР второго уровня	%	4.24		61.68	2467	
		Накладные расходы	%	--		609.51	24381	
		Сметная прибыль	%	8		121.32	4853	
5	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /350х250/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	**24,0000**		**2176,64**	**52239**	**60,4 17473**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.281	30.744	940.97	28929	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**28929**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**28929**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	46402	
		НР второго уровня	%	4.24		81.98	1967	
		Накладные расходы	%	--		810.03	19441	
		Сметная прибыль	%	8		161.23	3870	
6	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /250х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2 поверхност	**31,5000**		**2515,63**	**79242**	**60,4 26505**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.48	46.636	940.97	43883	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**43883**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**43883**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234.54	70388	
		НР второго уровня	%	4.24		94.74	2984	
		Накладные расходы	%	--		936.18	29490	
		Сметная прибыль	%	8		186.34	5870	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**187373**	**113173**
		В том числе:						
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**187373**	
Всего заработная плата -			Тенге				**187373**	
Сдача и испытание -			Тенге				**8923**	
Накладные расходы -			Тенге				**125916**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**113173**	**113173**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные второго уровня -	Тенге				12743	
		Сметная прибыль -	Тенге				25063	
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				338352	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199	
		Сметная заработная плата -	Тенге				187373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				338352	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199	
		Сметная заработная плата -	Тенге				187373	
		РАЗДЕЛ 2.=ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛАЯ ЧАСТЬ=						
7	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /150х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	87,0000		2747,57	239038	60,4 79954
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,617	140,679	940,97	132375	
		Итого оплата труда:				1521,55	132375	
		Итого прямые затраты:				1521,55	132375	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	212329	
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	9003	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	88957	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	17707	
8	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /150х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	72,5000		2747,57	199199	60,4 66629
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,617	117,233	940,97	110312	
		Итого оплата труда:				1521,55	110312	
		Итого прямые затраты:				1521,55	110312	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	176941	
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	7502	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	74131	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	14755	
9	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /100х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	54,4000		2747,57	149468	60,4 49994
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,617	87,965	940,97	82772	
		Итого оплата труда:				1521,55	82772	
		Итого прямые затраты:				1521,55	82772	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	132767	
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	5629	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	55624	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	11072	
10	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /200х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	21,6000		2747,57	59347	60,4 19851
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,617	34,927	940,97	32865	
		Итого оплата труда:				1521,55	32865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1521,55**	**32865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2440,56	52716	
		НР второго уровня	%	4,24		103,48	2235	
		Накладные расходы	%	--		1022,50	22086	
		Сметная прибыль	%	8		203,52	4396	
11	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /300х100/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**38,4000**		**2515,63**	**96600**	**60,4 32311**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,481	56,851	940,97	53495	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**53495**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**53495**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234,54	85806	
		НР второго уровня	%	4,24		94,74	3638	
		Накладные расходы	%	--		936,18	35949	
		Сметная прибыль	%	8		186,34	7156	
12	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /300х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**57,0000**		**2515,63**	**143391**	**60,4 47962**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,481	84,389	940,97	79407	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**79407**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**79407**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234,54	127369	
		НР второго уровня	%	4,24		94,74	5400	
		Накладные расходы	%	--		936,18	53362	
		Сметная прибыль	%	8		186,34	10622	
13	**11-200101-0310 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /400х200/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**103,2000**		**2176,64**	**224630**	**60,4 75135**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,281	132,199	940,97	124395	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**124395**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**124395**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933,43	199530	
		НР второго уровня	%	4,24		81,98	8460	
		Накладные расходы	%	--		810,03	83595	
		Сметная прибыль	%	8		161,23	16639	
14	**11-200101-0309 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды /300х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхност**	**51,3000**		**2515,63**	**129052**	**60,4 43166**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1,481	75,95	940,97	71466	
		Итого оплата труда:				**1393,11**	**71466**	
		Итого прямые затраты:				**1393,11**	**71466**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2234,54	114632	
		НР второго уровня	%	4,24		94,74	4860	
		Накладные расходы	%	--		936,18	48026	
		Сметная прибыль	%	8		186,34	9559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	**Воздуховоды /400х150/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхност	94,6000		2176,64	205911	60,4 68874
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	1.281	121.183	940.97	114029	
		Итого оплата труда:				**1205,38**	**114029**	
		Итого прямые затраты:				**1205,38**	**114029**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1933.43	182903	
		НР второго уровня	%	4.24		81.98	7755	
		Накладные расходы	%	--		810.03	76629	
		Сметная прибыль	%	8		161.23	15253	
16	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	м3 изоляции	8,5000		25868,93	219886	55,3 69549
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.7)	чел-ч	14.8	125.8	999.74	125767	
		Итого оплата труда:				**14796,15**	**125767**	
		Итого прямые затраты:				**14796,15**	**125767**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22978.42	195317	
		НР второго уровня	%	4.24		974.29	8281	
		Накладные расходы	%	--		9156.56	77831	
		Сметная прибыль	%	8		1916.22	16288	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**926885**	**553425**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125767**	
Всего заработная плата -			Тенге				**125767**	
Накладные расходы -			Тенге				**77831**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**69549**	**69549**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**8282**	
Сметная прибыль -			Тенге				**16288**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**219886**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**126**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**125767**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**801118**	
Всего заработная плата -			Тенге				**801118**	
Сдача и испытание -			Тенге				**38148**	
Накладные расходы -			Тенге				**538359**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**483875**	**483875**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**54484**	
Сметная прибыль -			Тенге				**107158**	
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1446635**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**851**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**801118**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1666521**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**977**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				926885	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				1114258	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1114258	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				666598	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1780856	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				75508	
	ИТОГО:		Тенге				1856364	
	Сметная прибыль		Тенге				148509	
	ИТОГО по смете:		Тенге				2 004 873,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

ТОО «Беркут инжиниринг» ЖШС

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: **ТОО "МакСтрой Астана"**
Подрядчик: **ТОО "СМК Атамекен"**
Договор: **№27/Д/СМК от "27" марта 2017 года**

Наименование строительства: **«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»**

Акт о приемке выполненных работ №8/7
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел ЭО Блок-7

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ЛОТКИ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА=						
1	13-080206-0606 РСНБ РК 2015	**Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам**	м	33,0000		406,46	13413	42,8 / 3571
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0,25	8.25	1011.33	8343	
		Итого оплата труда:				252,83	8343	
		Итого прямые затраты:				252.83	8343	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,04	11914	
		НР второго уровня	%	4.24		15.31	505	
		Накладные расходы	%	--		123.52	4076	
		Сметная прибыль	%	8		30.11	994	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ==========						
2	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	50,0000		260,14	13007	42,8 / 3463
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.16	8	1011.33	8091	
		Итого оплата труда:				161,81	8091	
		Итого прямые затраты:				161,81	8091	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				231.07	11553	
		НР второго уровня	%	4.24		9.80	490	
		Накладные расходы	%	--		79.05	3953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		19.27	963	
3	13-080204-0602 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий.**	м	6,0000		257,30	1544	42,8 411
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.2)	чел-ч	0.15	0.9	1067.00	960	
		Итого оплата труда:				160,05	960	
		Итого прямые затраты:				160,05	960	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228.58	1371	
		НР второго уровня	%	4.24		9.69	58	
		Накладные расходы	%	--		78.19	469	
		Сметная прибыль	%	8		19.06	114	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ==========						
4	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	180,0000		166,44	29959	42,8 7976
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0.1	18	1035.30	18635	
		Итого оплата труда:				103,53	18635	
		Итого прямые затраты:				103,53	18635	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				147.84	26611	
		НР второго уровня	%	4.24		6.27	1128	
		Накладные расходы	%	--		50.58	9104	
		Сметная прибыль	%	8		12.33	2219	
5	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	180,0000		357,69	64383	42,8 17141
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.22	39.6	1011.33	40049	
		Итого оплата труда:				222,49	40049	
		Итого прямые затраты:				222,49	40049	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				317.72	57189	
		НР второго уровня	%	4.24		13.47	2425	
		Накладные расходы	%	--		108.70	19566	
		Сметная прибыль	%	8		26.50	4769	
		МОЛНИЕЗАЩИТА ==========						
6	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	210,0000		276,39	58043	42,8 15453
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.8)	чел-ч	0.17	35.7	1011.33	36104	
		Итого оплата труда:				171,93	36104	
		Итого прямые затраты:				171,93	36104	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				245.51	51557	
		НР второго уровня	%	4.24		10.41	2186	
		Накладные расходы	%	--		83.99	17639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		20.47	4299	
7	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	35,0000		292,65	10243	42,8 2727
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (р. 3.8)	чел.-ч	0.18	6.3	1011.33	6371	
		Итого оплата труда:				182,04	6371	
		Итого прямые затраты:				182,04	6371	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	9098	
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	386	
		Накладные расходы	%	--		88.93	3113	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	759	
8	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	8,0000		292,65	2341	42,8 623
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (р. 3.8)	чел.-ч	0.18	1.44	1011.33	1456	
		Итого оплата труда:				182,04	1456	
		Итого прямые затраты:				182,04	1456	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				259.95	2080	
		НР второго уровня	%	4.24		11.02	88	
		Накладные расходы	%	--		88.93	711	
		Сметная прибыль	%	8		21.68	173	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				120011	51365
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				120011	
Всего заработная плата -			Тенге				120011	
		Накладные расходы -	Тенге				58631	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				51365	51365
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7266	
		Сметная прибыль -	Тенге				14291	
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге				192933	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118	
		Сметная заработная плата -	Тенге				120011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				192933	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				118	
		Сметная заработная плата -	Тенге				120011	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				120011	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				120011	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**51365**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**171375**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**7266**	
	ИТОГО:		Тенге				**178642**	
	Сметная прибыль		Тенге				**14291**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**192 933,00**	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Заказчик: ТОО "МакСтрой Астана"
Подрядчик: ТОО "СМК Агамекен"
Договор: №27/Д/СМК от "27" марта 2017 года

Наименование строительства «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, улица А91 (проектное наименование), южнее жилого массива Промышленный (Без наружных инженерных сетей)»

Акт о приемке выполненных работ №2/8
за отчетный период: 01.04.2019г.-31.05.2019г.
Раздел КЖ. Блок-8

Составлена в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	4654,9180		17,28	80437	59,1 26541
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0.0115	53.532	838.91	44908	
		Итого оплата труда:				9,65	44908	
		Итого прямые затраты:				9,65	44908	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.35	71449	
		НР второго уровня	%	4.24		0.65	3029	
		Накладные расходы	%	--		6.35	29570	
		Сметная прибыль	%	8		1.28	5958	
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	м3 грунта	82,9120		2984,11	247419	59,1 81638
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.848	153.221	901.54	138135	
		Итого оплата труда:				1666,05	138135	
		Итого прямые затраты:				1666,05	138135	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650.68	219773	
		НР второго уровня	%	4.24		112.39	9318	
		Накладные расходы	%	--		1097.02	90956	
		Сметная прибыль	%	8		221.05	18327	
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1299,8800		2486,76	3232491	59,1 1066587

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.54	2001.815	901.54	1804716	
		Итого оплата труда:				**1388,37**	**1804716**	
		Итого прямые затраты:				**1388,37**	**1804716**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2208.90	2871304	
		НР второго уровня	%	4.24		93.66	121743	
		Накладные расходы	%	--		914.18	1188331	
		Сметная прибыль	%	8		184.20	239444	
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19610,6607		18,00	353061	59,1 116496
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.013	254.939	773.19	197116	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**197116**	
		Итого прямые затраты:				**10.05**	**197116**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.99	313612	
		НР второго уровня	%	4.24		0.68	13297	
		Накладные расходы	%	--		6.62	129793	
		Сметная прибыль	%	8		1.33	26153	
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным	м3 грунта	349,2993		2984,11	1042349	59,1 343932
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.8)	чел-ч	1.848	645.505	901.54	581949	
		Итого оплата труда:				**1666,05**	**581949**	
		Итого прямые затраты:				**1666,05**	**581949**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2650.68	925880	
		НР второго уровня	%	4.24		112.39	39257	
		Накладные расходы	%	--		1097.02	383189	
		Сметная прибыль	%	8		221.05	77211	
6	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА	м3 грунта	349,2993		18,00	6289	59,1 2075
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.013	4,541	773.19	3511	
		Итого оплата труда:				**10,05**	**3511**	
		Итого прямые затраты:				**10,05**	**3511**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15.99	5586	
		НР второго уровня	%	4.24		0.68	237	
		Накладные расходы	%	--		6.62	2312	
		Сметная прибыль	%	8		1.33	466	
7	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5132,0535		--	--	
8	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5132,0535		--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	905,6565		1299,16	1176594	59,1 388227
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1.7)	чел-ч	0.885	801.506	819.58	656898	
		Итого оплата труда:				725,33	656898	
		Итого прямые затраты:				725,33	656898	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1154.00	1045125	
		НР второго уровня	%	4.24		48.93	44313	
		Накладные расходы	%	--		477.60	432540	
		Сметная прибыль	%	8		96.23	87155	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	5132,0535		149,57	767590	59,1 253273
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0.108	554.262	773.19	428550	
		Итого оплата труда:				83,50	428550	
		Итого прямые затраты:				83,50	428550	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				132.86	681823	
		НР второго уровня	%	4.24		5.63	28909	
		Накладные расходы	%	--		54.98	282182	
		Сметная прибыль	%	8		11.08	56859	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3855783	2278769
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3855783	
Всего заработная плата -			Тенге				3855783	
		Накладные расходы -	Тенге				2538873	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2278768	2278768
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				260105	
		Сметная прибыль -	Тенге				511573	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6906229	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4469	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6906229	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4469	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855783	
		РАЗДЕЛ 2.=СВАИ=						
11	11-050101-0204 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетон	500,4000		8175,60	4091069	58,7 1344126
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	4.47	2236.788	1023.71	2289822	
		Итого оплата труда:				4575,98	2289822	
		Итого прямые затраты:				4575,98	2289822	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7262.09	3633948	
		НР второго уровня	%	4.24		307.91	154079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		2994.01	1498205	
		Сметная прибыль	%	8		605,60	303042	
12	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**695,0000**		**2213,08**	**1538092**	**58,7** 505342
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	1.21	840.95	1023.71	860889	
		Итого оплата труда:				**1238,69**	**860889**	
		Итого прямые затраты:				**1238,69**	**860889**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1965.80	1366231	
		НР второго уровня	%	4.24		83.35	57928	
		Накладные расходы	%	--		810.46	563270	
		Сметная прибыль	%	8		163.93	113933	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3150711**	**1849468**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3150711**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**3150711**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2061475**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1849467**	**1849467**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**212008**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**416975**	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5629161**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3078**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3150711**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5629161**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3078**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3150711**	
		РАЗДЕЛ 3.=ФУНДАМЕНТЫ=						
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ==========						
13	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**275,0000**		**1267,49**	**348561**	**50,8** 104300
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2.5)	чел-ч	0,85	233,75	878.35	205314	
		Итого оплата труда:				746,60	**205314**	
		Итого прямые затраты:				746,60	**205314**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1125.87	309614	
		НР второго уровня	%	4.24		47.74	13128	
		Накладные расходы	%	--		427.01	117427	
		Сметная прибыль	%	8		93.89	25819	
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**/Бетон В7,5 с/с/ Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**550,0000**		**1893,36**	**1041349**	**48,5** 302102
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1.35	742.5	838.91	622891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1132,53**	**622891**	
		Итого прямые затраты:				**1132,53**	**622891**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1681,80	924993	
		НР второго уровня	%	4,24		71,31	39220	
		Накладные расходы	%	--		620,58	341322	
		Сметная прибыль	%	8		140,25	77137	
15	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**2750,0000**		**222,62**	**612213**	**50,8 183192**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	393,25	917,01	360614	
		Итого оплата труда:				**131,13**	**360614**	
		Итого прямые затраты:				**131,13**	**360614**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197,75	543806	
		НР второго уровня	%	4,24		8,38	23057	
		Накладные расходы	%	--		75,00	206249	
		Сметная прибыль	%	8		16,49	45349	
16	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**137,5000**		**1163,11**	**159928**	**50,8 47855**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	107,25	878,35	94203	
		Итого оплата труда:				**685,11**	**94203**	
		Итого прямые затраты:				**685,11**	**94203**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1033,15	142058	
		НР второго уровня	%	4,24		43,81	6023	
		Накладные расходы	%	--		391,84	53878	
		Сметная прибыль	%	8		86,16	11847	
		УЗЕЛ А ==========						
17	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**109,8900**		**2744,53**	**301596**	**60,9 101398**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	1,38	151,648	1097,93	166499	
		Итого оплата труда:				**1515,14**	**166499**	
		Итого прямые затраты:				**1515,14**	**166499**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437,87	267897	
		НР второго уровня	%	4,24		103,37	11359	
		Накладные расходы	%	--		1026,09	112757	
		Сметная прибыль	%	8		203,30	22340	
18	**11-110101-0502 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемо**	**109,8900**		**1921,17**	**211117**	**60,9 70979**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	0,966	106,154	1097,93	116549	
		Итого оплата труда:				**1060,60**	**116549**	
		Итого прямые затраты:				**1060,60**	**116549**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1706,51	187528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		72,36	7951	
		Накладные расходы	%	--		718,26	78930	
		Сметная прибыль	%	8		142,31	15638	
19	**11-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхност**	**153,8460**		**222,62**	**34250**	**50,8 10248**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,143	22	917,01	20174	
		Итого оплата труда:				**131,13**	**20174**	
		Итого прямые затраты:				**131,13**	**20174**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197,75	30423	
		НР второго уровня	%	4,24		8,38	1290	
		Накладные расходы	%	--		75,00	11538	
		Сметная прибыль	%	8		16,49	2537	
20	**11-260201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**7,6923**		**33380,45**	**256772**	**55,3 81216**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4.1)	чел-ч	18,17	139,769	1050,77	146865	
		Итого оплата труда:				**19092,49**	**146865**	
		Итого прямые затраты:				**19092,49**	**146865**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29650,64	228082	
		НР второго уровня	%	4,24		1257,19	9671	
		Накладные расходы	%	--		11815,33	90887	
		Сметная прибыль	%	8		2472,63	19020	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ /лист 3, прим.4/ ==========						
21	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**1043,9550**		**368,44**	**384640**	**50,8 115095**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.9)	чел-ч	0,212	221,318	1023,71	226566	
		Итого оплата труда:				**217,03**	**226566**	
		Итого прямые затраты:				**217,03**	**226566**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				327,28	341661	
		НР второго уровня	%	4,24		13,88	14486	
		Накладные расходы	%	--		124,13	129582	
		Сметная прибыль	%	8		27,29	28492	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-1 - 32 шт ==========						
22	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**41,6000**		**9719,59**	**404335**	**48,5 117300**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	263,744	917,01	241856	
		Итого оплата труда:				**5813,84**	**241856**	
		Итого прямые затраты:				**5813,84**	**241856**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8633,56	359156	
		НР второго уровня	%	4,24		366,06	15228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3185.78	132528	
		Сметная прибыль	%	8		719.97	29951	
23	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	6,8554		19347,20	132632	48,5 38477
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12.62	86.515	917.01	79335	
		Итого оплата труда:				11572,67	79335	
		Итого прямые затраты:				11572,67	79335	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185.41	117812	
		НР второго уровня	%	4.24		728.66	4995	
		Накладные расходы	%	--		6341.40	43473	
		Сметная прибыль	%	8		1433.13	9825	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-2 - 4 шт ==========						
24	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	5,7200		9719,59	55596	48,5 16129
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6.34	36.265	917.01	33255	
		Итого оплата труда:				5813,84	33255	
		Итого прямые затраты:				5813,84	33255	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8633.56	49384	
		НР второго уровня	%	4.24		366.06	2094	
		Накладные расходы	%	--		3185.78	18223	
		Сметная прибыль	%	8		719.97	4118	
25	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4618		19347,20	8934	48,5 2592
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12.62	5.827	917.01	5344	
		Итого оплата труда:				11572,67	5344	
		Итого прямые затраты:				11572,67	5344	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185.41	7936	
		НР второго уровня	%	4.24		728.66	336	
		Накладные расходы	%	--		6341.40	2928	
		Сметная прибыль	%	8		1433.13	662	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-3 - 20 шт ==========						
26	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	28,6000		9719,59	277980	48,5 80644
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6.34	181.324	917.01	166276	
		Итого оплата труда:				5813,84	166276	
		Итого прямые затраты:				5813,84	166276	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8633.56	246920	
		НР второго уровня	%	4.24		366.06	10469	
		Накладные расходы	%	--		3185.78	91113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		719.97	20591	
27	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,3630**		**19347,20**	**65065**	**48,5 18876**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	12.62	42.441	917.01	38919	
		Итого оплата труда:				**11572,67**	**38919**	
		Итого прямые затраты:				**11572,67**	**38919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185.41	57795	
		НР второго уровня	%	4.24		728.66	2450	
		Накладные расходы	%	--		6341.40	21326	
		Сметная прибыль	%	8		1433.13	4820	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-4 - 4 шт						
		==========						
28	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**8,4400**		**9719,59**	**82033**	**48,5 23798**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	6.34	53.51	917.01	49069	
		Итого оплата труда:				**5813,84**	**49069**	
		Итого прямые затраты:				**5813,84**	**49069**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8633.56	72867	
		НР второго уровня	%	4.24		366.06	3090	
		Накладные расходы	%	--		3185.78	26888	
		Сметная прибыль	%	8		719.97	6077	
29	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1323**		**19347,20**	**21907**	**48,5 6355**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	12.62	14.29	917.01	13104	
		Итого оплата труда:				**11572,67**	**13104**	
		Итого прямые затраты:				**11572,67**	**13104**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185.41	19459	
		НР второго уровня	%	4.24		728.66	825	
		Накладные расходы	%	--		6341.40	7180	
		Сметная прибыль	%	8		1433.13	1623	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-5 - 6 шт						
		==========						
30	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**17,6400**		**9719,59**	**171454**	**48,5 49740**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	6.34	111.838	917.01	102556	
		Итого оплата труда:				**5813,84**	**102556**	
		Итого прямые затраты:				**5813,84**	**102556**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8633.56	152296	
		НР второго уровня	%	4.24		366.06	6457	
		Накладные расходы	%	--		3185.78	56197	
		Сметная прибыль	%	8		719.97	12700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,0982		19347,20	59941	48,5 17389
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	39,096	917,01	35854	
		Итого оплата труда:				11572,67	35854	
		Итого прямые затраты:				11572,67	35854	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185,41	53243	
		НР второго уровня	%	4,24		728,66	2258	
		Накладные расходы	%	--		6341,40	19647	
		Сметная прибыль	%	8		1433,13	4440	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-6 - 2 шт						
		==========						
32	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	6,2800		7282,03	45731	48,5 13267
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	4,75	29,83	917,01	27354	
		Итого оплата труда:				4355,80	27354	
		Итого прямые затраты:				4355,80	27354	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6468,36	40621	
		НР второго уровня	%	4,24		274,26	1722	
		Накладные расходы	%	--		2386,82	14989	
		Сметная прибыль	%	8		539,41	3387	
33	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,1162		19347,20	21595	48,5 6265
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	12,62	14,086	917,01	12917	
		Итого оплата труда:				11572,67	12917	
		Итого прямые затраты:				11572,67	12917	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185,41	19182	
		НР второго уровня	%	4,24		728,66	813	
		Накладные расходы	%	--		6341,40	7078	
		Сметная прибыль	%	8		1433,13	1600	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-7 - 2 шт						
		==========						
34	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,6800		9719,59	35768	48,5 10377
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,34	23,331	917,01	21395	
		Итого оплата труда:				5813,84	21395	
		Итого прямые затраты:				5813,84	21395	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8633,56	31771	
		НР второго уровня	%	4,24		366,06	1347	
		Накладные расходы	%	--		3185,78	11724	
		Сметная прибыль	%	8		719,97	2649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3266		19347,20	6318	48,5 1833
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	12,62	4.121	917.01	3779	
		Итого оплата труда:				11572,67	3779	
		Итого прямые затраты:				11572,67	3779	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185.41	5612	
		НР второго уровня	%	4.24		728.66	238	
		Накладные расходы	%	--		6341.40	2071	
		Сметная прибыль	%	8		1433.13	468	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм-8 - 2 шт						
		==========						
36	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	3,6800		9719,59	35768	48,5 10377
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	6.34	23.331	917.01	21395	
		Итого оплата труда:				5813,84	21395	
		Итого прямые затраты:				5813,84	21395	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8633.56	31771	
		НР второго уровня	%	4.24		366.06	1347	
		Накладные расходы	%	--		3185.78	11724	
		Сметная прибыль	%	8		719.97	2649	
37	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3266		19347,20	6318	48,5 1833
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3)	чел-ч	12,62	4.121	917.01	3779	
		Итого оплата труда:				11572,67	3779	
		Итого прямые затраты:				11572,67	3779	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17185.41	5612	
		НР второго уровня	%	4.24		728.66	238	
		Накладные расходы	%	--		6341.40	2071	
		Сметная прибыль	%	8		1433.13	468	
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ Фл-1						
		==========						
38	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25 с/с/ Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	16,1000		5733,03	92302	48,5 26777
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р. 3.3)	чел-ч	3.6	57.96	952.57	55211	
		Итого оплата труда:				3429,25	55211	
		Итого прямые затраты:				3429,25	55211	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5092.44	81988	
		НР второго уровня	%	4.24		215.92	3476	
		Накладные расходы	%	--		1879.11	30254	
		Сметная прибыль	%	8		424.67	6837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ Фл-2						
39	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 с/с/ Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	42,6000		5733,03	244227	48,5 70852
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	3.6	153.36	952.57	146086	
		Итого оплата труда:				3429.25	146086	
		Итого прямые затраты:				3429,25	146086	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5092.44	216938	
		НР второго уровня	%	4.24		215.92	9198	
		Накладные расходы	%	--		1879.11	80050	
		Сметная прибыль	%	8		424.67	18091	
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ Фл-3						
40	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 с/с/ Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	27,8000		5733,03	159378	48,5 46237
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.3)	чел-ч	3.6	100.08	952.57	95333	
		Итого оплата труда:				3429.25	95333	
		Итого прямые затраты:				3429,25	95333	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5092.44	141570	
		НР второго уровня	%	4.24		215.92	6003	
		Накладные расходы	%	--		1879.11	52239	
		Сметная прибыль	%	8		424,67	11806	
		ПРИГРУЗОЧНАЯ ПЛИТА						
41	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В25 с/с/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	883,9000		2744,17	2425576	48,5 703675
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.79	1582,181	917.01	1450876	
		Итого оплата труда:				1641,45	1450876	
		Итого прямые затраты:				1641,45	1450876	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2437.55	2154551	
		НР второго уровня	%	4.24		103.35	91353	
		Накладные расходы	%	--		899.45	795028	
		Сметная прибыль	%	8		203.27	179672	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4563370	2279178
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4563370	
Всего заработная плата -			Тенге				4563370	
		Накладные расходы -	Тенге				2569301	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2279177	2279177
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				290124	
		Сметная прибыль -	Тенге				570614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7703284	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4945	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4563370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7703284	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4945	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4563370	
		РАЗДЕЛ 4.=КОЛОННЫ=						
		КОЛОННА КМ1 - 52шт						
		==========						
42	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	63,9600		16360.39	1046411	48,5 303570
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	10.4	6.65184	940.97	625918	
		Итого оплата труда:				9786.09	625918	
		Итого прямые затраты:				9786.09	625918	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	929489	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	39410	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	342981	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	77512	
		КОЛОННА КМ2 - 2шт						
		==========						
43	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	2,4600		16360.39	40247	48,5 11676
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	10.4	25.584	940.97	24074	
		Итого оплата труда:				9786.09	24074	
		Итого прямые затраты:				9786.09	24074	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	35750	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	1516	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	13192	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	2981	
		КОЛОННА КМ3 - 18шт						
		==========						
44	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	22,1400		16360,39	362219	48,5 105082
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	10.4	230.256	940.97	216664	
		Итого оплата труда:				9786,09	216664	
		Итого прямые затраты:				9786,09	216664	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	321746	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	13642	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	118724	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	26831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КОЛОННА КМ4 - 10шт						
		==========						
45	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	12,3000		16360,39	201233	48,5 58379
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	10.4	127.92	940.97	120369	
		Итого оплата труда:				9786,09	120369	
		Итого прямые затраты:				9786,09	120369	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14532.34	178748	
		НР второго уровня	%	4.24		616.17	7579	
		Накладные расходы	%	--		5362.42	65958	
		Сметная прибыль	%	8		1211.88	14906	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				987025	478707
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				987025	
	Всего заработная плата -		Тенге				987025	
		Накладные расходы -	Тенге				540854	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				478707	478707
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				62147	
		Сметная прибыль -	Тенге				122230	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1650109	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1049	
		Сметная заработная плата -	Тенге				987025	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1650109	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1049	
		Сметная заработная плата -	Тенге				987025	
		РАЗДЕЛ 5.=ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ=						
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 - 2шт						
		==========						
46	11-060601-0210 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	120,0000		11609,59	1393150	48,5 404162
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	7.38	885.6	940.97	833323	
		Итого оплата труда:				6944,36	833323	
		Итого прямые затраты:				6944,36	833323	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10312.37	1237485	
		НР второго уровня	%	4.24		437.24	52469	
		Накладные расходы	%	--		3805.26	456631	
		Сметная прибыль	%	8		859.97	103196	
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖМ2						
		==========						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	11-060601-0210 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	266,0000		11609,59	3088150	48,5 895892
47	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.2)	чел-ч	7.38	1963.08	940.97	1847199	
		Итого оплата труда:				6944,36	1847199	
		Итого прямые затраты:				6944,36	1847199	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10312.37	2743091	
		НР второго уровня	%	4.24		437.24	116307	
		Накладные расходы	%	--		3805.26	1012199	
		Сметная прибыль	%	8		859.97	228752	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				2680522	1300054
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2680522	
Всего заработная плата -			Тенге				2680522	
		Накладные расходы -	Тенге				1468830	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1300053	1300053
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				168777	
		Сметная прибыль -	Тенге				331948	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4481300	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2849	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2680522	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4481300	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2849	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2680522	

РАЗДЕЛ 6.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ=

ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-1

==========

48	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	708,8000		8926,50	6327102	48,5 1835532
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.1)	чел-ч	5.75	4075.6	928.60	3784602	
		Итого оплата труда:				5339,45	3784602	
		Итого прямые затраты:				5339,45	3784602	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7929.08	5620134	
		НР второго уровня	%	4.24		336.19	238294	
		Накладные расходы	%	--		2925.83	2073826	
		Сметная прибыль	%	8		661.22	468674	
49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,1775		24390,76	77502	48,5 22484
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3.5)	чел-ч	14.94	47.472	976.54	46358	
		Итого оплата труда:				14589,51	46358	
		Итого прямые затраты:				14589,51	46358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	68842	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	2919	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	25403	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	5741	
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2						
		==========						
50	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**/Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**849.8000**		**8926,50**	**7585738**	**48,5 2200670**
50 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р 3.1)	чел-ч	5.75	4886.35	928.60	4537465	
		Итого оплата труда:				**5339,45**	**4537465**	
		Итого прямые затраты:				**5339,45**	**4537465**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7929.08	6738135	
		НР второго уровня	%	4.24		336.19	285697	
		Накладные расходы	%	--		2925.83	2486367	
		Сметная прибыль	%	8		661.22	561907	
51	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**39,2073**		**24390,76**	**956296**	**48,5 277427**
51 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р 3.5)	чел-ч	14.94	585.757	976.54	572015	
		Итого оплата труда:				**14589,51**	**572015**	
		Итого прямые затраты:				**14589,51**	**572015**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21665.42	849443	
		НР второго уровня	%	4.24		918.61	36016	
		Накладные расходы	%	--		7994.52	313444	
		Сметная прибыль	%	8		1806.72	70837	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**8940440**	**4336113**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8940440**	
Всего заработная плата -			Тенге				**8940440**	
		Накладные расходы -	Тенге				**4899039**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4336113**	**4336113**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**562926**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1107158**	
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14946638**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9595**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8940440**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**14946638**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9595**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8940440**	

РАЗДЕЛ 7.=БАЛКИ МОНОЛИТНЫЕ=

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1 - 14шт						
		==========						
52	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,0800		18629,21	187782	48,5 / 54477
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р. 3.1)	чел-ч	12	120.96	928.60	112323	
		Итого оплата труда:				11143,20	112323	
		Итого прямые затраты:				11143,20	112323	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16547.65	166800	
		НР второго уровня	%	4.24		701.62	7072	
		Накладные расходы	%	--		6106.07	61549	
		Сметная прибыль	%	8		1379.94	13910	
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-2 - 16шт						
		==========						
53	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,4000		18629,21	193744	48,5 / 56206
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р. 3.1)	чел-ч	12	124.8	928.60	115889	
		Итого оплата труда:				11143,20	115889	
		Итого прямые затраты:				11143,20	115889	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16547.65	172096	
		НР второго уровня	%	4.24		701.62	7297	
		Накладные расходы	%	--		6106.07	63503	
		Сметная прибыль	%	8		1379.94	14351	
		БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-3 - 4шт						
		==========						
54	11-060701-0103 РСНБ РК 2015	**/Бетон В25/ Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,8400		18629,21	52907	48,5 / 15349
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р. 3.1)	чел-ч	12	34.08	928.60	31647	
		Итого оплата труда:				11143,20	31647	
		Итого прямые затраты:				11143,20	31647	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16547.65	46995	
		НР второго уровня	%	4.24		701.62	1993	
		Накладные расходы	%	--		6106.07	17341	
		Сметная прибыль	%	8		1379.94	3919	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				259859	126032
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				259859	
Всего заработная плата -			Тенге				259859	
		Накладные расходы -	Тенге				142394	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				126032	126032
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				16362	
		Сметная прибыль -	Тенге				32180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				434433	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280	
		Сметная заработная плата -	Тенге				259859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				434433	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				280	
		Сметная заработная плата -	Тенге				259859	

РАЗДЕЛ 8.=ПАНДУСЫ=

ПАНДУС МОНОЛИТНЫЙ П-1

==========

55	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	36,6000		2744.17	100437	48,5 29137
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.79	65.514	917.01	60077	
		Итого оплата труда:				1641.45	60077	
		Итого прямые затраты:				1641,45	60077	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				2437.55	89214	
		ПР второго уровня	%	4.24		103.35	3783	
		Накладные расходы	%	--		899.45	32920	
		Сметная прибыль	%	8		203.27	7440	

ПАНДУС МОНОЛИТНЫЙ П-2

==========

56	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	53,3000		2744,17	146264	48,5 42432
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1.79	95.407	917.01	87489	
		Итого оплата труда:				1641.45	87489	
		Итого прямые затраты:				1641,45	87489	
		Итого прямые затраты и ПР первого уровня				2437.55	129921	
		ПР второго уровня	%	4.24		103.35	5509	
		Накладные расходы	%	--		899.45	47941	
		Сметная прибыль	%	8		203.27	10834	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				147566	71569
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				147566	
		Всего заработная плата -	Тенге				147566	
		Накладные расходы -	Тенге				80861	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				71570	71570
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9291	
		Сметная прибыль -	Тенге				18274	
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				246701	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161	
		Сметная заработная плата -	Тенге				147566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				246701	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				161	
		Сметная заработная плата -	Тенге				147566	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				24585277	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				24585277	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				12719888	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				37305165	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1581739	
	ИТОГО:		Тенге				38886904	
	Сметная прибыль		Тенге				3110952	
	ИТОГО по смете:		Тенге				41 997 856,00	

Заказчик:
ТОО " МакСтрой Астана"

Подрядчик:
ТОО " СМК Атамекен"

Технический надзор:
ТОО "Беркут инжиниринг"