д. 29. Шилова

Жетісу ауданы

Бекітілді
Утвержден

_____
(шешімнің (бұйрық каулы басқа) нөмірі мен күні)
/(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

_____
шешімге (бұйрық каулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

**Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының**
**АКТІ**
**АКТ**
**Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию**

№91

«11» 06 2012 ж. Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Шилов көшесі № 19
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, каулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«01» ақпан 2011ж. № 7р Алматы қаласы әкімінің өкімі
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

В. Долженков — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Д. Жолжанов — МСҚББ тарату комиссиясының төрағасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер/ членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші/ заказчика: Қ. Үсенов — Алматы қаласы құрылыс басқармасының бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

Н. Тарасенко — «№ 63 бала бақшасының меңгерушісі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика

Т. Ишанова — «Капремпроект» ЖШС директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

В. Сейдуалиев — МСЭЖКД директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

А. Кузнецов — ӨҚД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

жергілікті орындаушы органның өкілі
представитель местного исполнительного органа

А. Оспанов — Жетісу ауданы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

кадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организации, учреждений и органов надзора

С. Фазылов — Алматы қаласы Сәулет және қала құрылысы басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Р. Шимашева — Алматы қаласы білім басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Капаев — Техникалық реттеу және метрология комитеті аумақтық басқармасының өкілі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Е. Нүркеримов — МЭЖЖК Алматы қалалық инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

А. Рахимбетов — Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

С. Ахметов/А. Прокудин — «Алматы Су Холдингі» МКК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Д. Алимбеков — «Алматы жылу жүйесі» АК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

З. Агибетов — ММ «Алматы қ-сы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті» филиалы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Б. Мусаев — «СКЦНАХ» ЖШС
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

№ 0020565

Анықталды:
Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы Құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі**

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Шилов көшесі № 19 мекен-жайындағы жер учаскесінде орналасқан бұрыннан бар құрылыстарды бузу арқылы салынатын балалар бақшасы»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысаннын аты, құрылыстын түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Шилов көшесі № 19**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
**«07» 02 2002 ж. № 00132855 тұрақты жер пайдалану құқығын беретін акт**
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген рұқсатқа сәйкес «_____» _____200__ж. №
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ №
**Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2011 жылдың 16 мамырындағы № 179н рұқсаты**
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
**«СК ШАХ» ЖШС**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс-жинақтау жұмыстары**
Выполнившим (жұмыс түрі)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
**«Капремпроект» ЖШС**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және шаруашылық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **03.03.2008 ж. № 92 Алматы қаласы сәулет және қала құрылысы басқармасының сәулет-жоспарлау тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта кабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
**жеке**
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы сәулет және қала құрылыс басқармасының 2009 жылдың 07 шілдесіндегі № 166 қорытындысы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

**«Мемсараптама» РМК-н Онтүстік филиалынын қорытындысы**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс) )

**«18» 03. 2010 ж. № 02-0137/10**

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **05. 2011** жұмыстың аяқталуы **01. 2012**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің немесе келесі көрсеткіштері бар:

Придъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Көрсеткіштер<br>Показатели | Өлшеу бірлігі<br>Единица измерения | Жоба бойынша<br>По проекту | Нақты<br>Фактически |
|---|---|---|---|
| Жалпы ауданы **литер А**<br>Общая площадь | $м^2$<br>$м^2$ | | **2636, 8** |
| Қабаттар саны **литер А**<br>Число этажей | Қабат<br>Этаж | | **2** |
| Жалпы құрылыстық көлемі<br>Общий строительный объем<br>Оның ішінде жер асты бөлігі **литер А**<br>В том числе подземной части<br>Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы<br>Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^3$<br><br>$м^2$<br><br>$м^2$<br>$м^2$ | | **847, 7** |

| Көрсеткіштер<br>Показатели | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пәтер саны | Пәтердің ауданы $м^2$ | | Пәтер саны | Пәтердің ауданы $м^2$ | |
| | | Жалпы<br>Общ. | Тұрғын үй<br>Жилая | | Жалпы<br>Общ. | Тұрғын үй<br>Жилая |
| Барлық пәтер<br>Всего квартир<br>Оның ішінде:<br>В том числе: | | | | | | |
| Бір бөлмелі | | | | | | |
| Екі бөлмелі | | | | | | |
| Үш бөлмелі | | | | | | |
| Төрт бөлмелі | | | | | | |

11. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

12. Бітпеген істер және акаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, алынып тасталды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

**13.** Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті: Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Жұмыс түрі<br>Виды работ | Өлшеу бірлігі<br>Единица измерения | Жұмыс көлемі<br>Объем работ | Орындалу мерзімі<br>Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |

**14.** Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы **280, 067** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **210, 066** мың теңге,
всего тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **22, 201** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

**15.** Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны _____ мың теңге
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың теңге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс.теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс.теңге

**16.** Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосканда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

---

**Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі**
**Решение Государственной приемочной комиссии:**
Қабылдауға ұсынылды
«Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Шилов көшесі № 19 мекен-жайындағы жер учаскесінде орналасқан бұрыннан бар құрылыстарды бузу арқылы салынатын балалар бақшасы»
(нысанның аты) (наименование объекта)
Предъявленный к приемке
**ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН**
**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
**В. Долженков**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
**Д. Жолжанов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

**К. Үсенов**
(қолы) (подпись)

**Р. Шимашева**
(қолы) (подпись)

**Н. Тарасенко**
(қолы) (подпись)

**С. Рахымов**
(қолы) (подпись)

**А. Остапов**
(қолы) (подпись)

**А. Кузнецов**
(қолы) (подпись)

**Ж. Нұркеңімов**
(қолы) (подпись)

**Б. Сейтуалиев**
(қолы) (подпись)

**З. Алибетов**
(қолы) (подпись)

**А. Рахимбетов**
(қолы) (подпись)

**С. Ахметов/А. Прокудин**
(қолы) (подпись)

**Д. Алимбеков**
(қолы) (подпись)

**Б. Мусаев**
(қолы) (подпись)

**С. Капаев**
(қолы) (подпись)

**Т. Ищанова**
(қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Форма N 2в

Договор № СТ0015/11 от 04.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 ПО УЛ.ШИЛОВА 19, ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование обьекта: ДЕТСКИЙ САД N 63

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Снос строений | | | | | | | | |
| 1. | Е0146-59-5 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий | м3 | 2940,30 | 263,03 | 93,15 | 773384 | 273886 | 1,07 | 3143 |
| | | | | | 169,88 | 34,79 | 499498 | 102293 | 0,17 | 491 |
| 2. | Е0146-59-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности | м3 | 2666,00 | 159,78 | 9,93 | 425968 | 26468 | 1,02 | 2719 |
| | | | | | 149,85 | 3,67 | 399500 | 9784 | 0,02 | 45 |
| 3. | Е0152-1-3 | Разборка фундаментов бетонных монолитных | м3 | 205,90 | 3743,35 | 2467,60 | 770756 | 508079 | 7,78 | 1602 |
| | | | | | 1275,75 | 950,21 | 262677 | 195648 | 5,22 | 1075 |
| 4. | Е0168-9-1 | Разборка заборов из асбестоцементных листов | м2 | 173,75 | 22,37 | 0,05 | 3887 | 9 | 0,15 | 26 |
| | | | | | 22,32 | — | 3878 | — | 0,00 | 0 |
| 5. | Е0127-59-8 | Демонтаж ограждений из сетки | м | 67,00 | 114,53 | — | 7674 | — | 0,70 | 47 |
| | | | | | 114,53 | — | 7674 | — | 0,05 | 4 |
| 6. | Е0109-46-1 | Демонтаж ворот(металлических конструкций) | т | 1,00 | 19990,29 | 12204,50 | 20063 | 12249 | 24,84 | 25 |
| | | | | | 4590,00 | 1700,07 | 4607 | 1706 | 5,71 | 6 |
| 7. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 341,44 | 408,11 | 169,61 | 139346 | 57912 | 1,55 | 529 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 81433 | 1390 | 0,01 | 5 |
| 8. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 8004,58 | 27,10 | — | 216924 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 9. | С010333-А 30-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров/, расстояние перевозки30 км, класс груза 1 | Т | 8004,58 | 176,40 | — | 1412008 | — | 0,74 | 5930 |
| | | | | | 35,28 | — | 282402 | — | — | — |
| 10. | ЕСН | Демонтажные работы - качели | 1 шт | 2,00 | 111,51 | 19,11 | 223 | 38 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 92,40 | 4,51 | 185 | 9 | 0,03 | 0 |
| 11. | ЕСН | Демонтаж металлоконструкций - качели | 1 шт | 2,00 | 2407,93 | 34,23 | 4816 | 68 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 2373,70 | 6,73 | 4747 | 13 | 0,04 | 0 |
| 12. | ЕСН | Демонтажные работы - манеж-горка | 1 шт | 2,00 | 1856,20 | 87,40 | 3712 | 175 | 0,09 | 0 |
| | | | | | 1768,80 | 18,05 | 3538 | 36 | 0,10 | 0 |
| 13. | ЕСН | Демонтаж металлоконструкций - манеж-горка | 1 шт | 2,00 | 2982,99 | 63,46 | 5966 | 127 | 0,05 | 0 |
| | | | | | 2919,53 | 13,46 | 5839 | 27 | 0,08 | 0 |
| 14. | ЕСН | Демонтажные работы - лиана, тип II | 1 шт | 2,00 | 665,27 | 459,35 | 1331 | 919 | 0,64 | 1 |
| | | | | | 205,92 | 130,85 | 412 | 262 | 0,76 | 2 |
| 15. | ЕСН | Демонтаж металлоконструкций - лиана, тип II | 1 шт | 2,00 | 1069,47 | 13,37 | 2139 | 27 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1056,11 | 3,37 | 2112 | 7 | 0,02 | 0 |
| 16. | ЕСН | Ограда железобетонная глухая с цоколем, высотой 2 м,типа Б5В-1, демонтажные работы | м | 93,00 | 833,84 | 356,00 | 77547 | 33108 | — | — |
| | | | | | 477,84 | 91,37 | 44439 | 8497 | 0,53 | 49 |
| 17. | С01031-А2 6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 55,07 | 27,10 | — | 1492 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 18. | С010333-А 30-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами работающимивне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | Т | 55,07 | 176,40 | — | 9714 | — | 0,74 | 41 |
| | | | | | 35,28 | — | 1943 | — | — | — |

Итого по разделу: Снос строений 3876949

Раздел: Отвод земельного участка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Тприказ | Отвод земельного участка от 0,1 до 0,5 га | 1участок | 1,00 | 18963,74 | — | 18964 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| 20. | ТСРДС | Разбивка основных осей зданий | км | 0,50 | 4263,21 | — | 2132 | — | — | — |
| | | | | | — | — | — | — | — | — |
| | | Итого по разделу: Отвод земельного участка | | | | | | | | 21095 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | |
| 21. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 4517,54 | 32,23 | 30,77 | 145614 | 139006 | 0,01 | 44 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 6415 | 37699 | 0,03 | 129 |
| 22. | Е0101-164-3 | Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом | м3 | 139,72 | 467,10 | — | 65262 | — | 2,98 | 416 |
| | | | | | 467,10 | — | 65262 | — | — | — |
| 23. | С010333-А 1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 отвозка | т | 8150,20 | 19,70 | — | 160559 | — | 0,08 | 674 |
| | | | | | 3,94 | — | 32112 | — | — | — |
| 24. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 2707,79 | 3,77 | 3,24 | 10200 | 8784 | 0,00 | 9 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 1300 | 3033 | 0,00 | 10 |
| 25. | Е0108-3-3 | Сплошная подушка из гравийно-песчаной смеси | м3 | 1463,85 | 1026,07 | 100,89 | 1502013 | 147688 | 0,85 | 1244 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 181151 | 55992 | 0,18 | 263 |
| 26. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки | м3 | 2707,79 | 32,23 | 30,77 | 87280 | 83319 | 0,01 | 27 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 3845 | 22596 | 0,03 | 77 |
| 27. | С010333-А 1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 подвозка | т | 4467,85 | 19,70 | — | 88017 | — | 0,08 | 370 |
| | | | | | 3,94 | — | 17603 | — | — | — |
| 28. | Е0101-33-10 | Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,5м3 грунт 2-ой группы | м3 | 1312,28 | 45,48 | 44,45 | 59686 | 58334 | 0,01 | 9 |
| | | | | | 1,03 | 13,09 | 1352 | 17177 | 0,04 | 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Е0101-166 -2 | Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную | м3 | 40,59 | 134,10 | — | 5443 | — | 0,97 | 39 |
| | | | | | 134,10 | — | 5443 | — | — | — |
| 30. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 2626,56 | 21,55 | 4,52 | 56592 | 11862 | 0,11 | 284 |
| | | | | | 17,03 | — | 44730 | — | — | — |
| 31. | Е0101-17-8 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 1949,47 | 32,23 | 30,77 | 62837 | 59986 | 0,01 | 19 |
| | | | | | 1,42 | 8,34 | 2768 | 16268 | 0,03 | 56 |
| 32. | С010333-А 29-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1 (отвозка лишнего грунта) | т | 3216,63 | 191,10 | — | 614697 | — | 0,80 | 2582 |
| | | | | | 38,22 | — | 122939 | — | — | — |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 2858199 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 6756246 | 1422042 | 19783 |
| | 2089804 | 472437 | 2270 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 2545274 |
| На металломонтажные работы | 6650 |
| Всего накладных расходов: | 2551924 |
| Итого с накладными | 9308170 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 558490 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 9866660 |
| Итого с временными, 1,8 % | 10044260 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 10179858 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 10220035 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 10320478 |
| Пересчет в текущие цены, К-1,82323 | 18816562 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 376331 |
| Всего с налогами, сборами и обязательными платежами | 19192893 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 2303147 |
| Итого с НДС | 21496040 |

Составил:

Сдал: ТОО «СК ШАХ» Мусаев Т.А.

Казақстан Республикасы Алматы Қаласы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМС экспертиза» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Город Алматы Республика Казахстан

Алматы қаласының ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы к. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Форма N 2в

Заказчик Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная компания Шах"

Договор №8 от 22.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 ПО УЛ.ШИЛОВА 19, ЖЕТЫСУСКОГО РАЙОНА Г.АЛМАТЫ

Наименование объекта:

# А К Т N 2

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2001 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | |
| 1. | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 1314,27 | 6,48 | 6,48 | 8516 | 8516 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 2765 | 0,01 | 11 |
| 2. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 40,65 | 134,10 | -- | 5451 | -- | 0,97 | 40 |
| | | | | | 134,10 | -- | 5451 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 13967 |
| | | Раздел: Фундаменты и стены подвала | | | | | | | | |
| 3. | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 96,00 | 7124,17 | 66,01 | 683920 | 6337 | 1,35 | 130 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 18792 | 2393 | 0,12 | 12 |
| 4. | E0106-1-2-3 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм из бетона В-25 | м3 | 338,00 | 8903,93 | 208,34 | 3009528 | 70419 | 2,60 | 879 |
| | | | | | 425,25 | 78,71 | 143734 | 26604 | 0,38 | 130 |
| 5. | C12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 3,08 | 95500,00 | -- | 293682 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | C12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные | т | 7,69 | 98800,00 | -- | 759944 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,47 | 96200,00<br>-- | --<br>-- | 45368<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 8. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,66 | 91100,00<br>-- | --<br>-- | 60035<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 2,34 | 86500,00<br>-- | --<br>-- | 202292<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | Е0108-12-1 | Устройство выпусков | т | 6,81 | 8679,65<br>8257,50 | 422,15<br>157,50 | 59099<br>56224 | 2874<br>1072 | 56,40<br>0,77 | 384<br>5 |
| 11. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,06 | 89400,00<br>-- | --<br>-- | 5028<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 12. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,43 | 100000,00<br>-- | --<br>-- | 42822<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,37 | 86500,00<br>-- | --<br>-- | 32386<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | С12041-29 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 5,95 | 84800,00<br>-- | --<br>-- | 504560<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В-25 | м3 | 86,02 | 11548,34<br>1440,00 | 360,48<br>136,17 | 993388<br>123869 | 31008<br>11713 | 8,99<br>0,67 | 773<br>57 |
| 16. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,34 | 95500,00<br>-- | --<br>-- | 32890<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,00 | 89400,00<br>-- | --<br>-- | 250<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 4,57 | 100000,00 | -- | 456750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,48 | 98800,00 | -- | 46979 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,27 | 96000,00 | -- | 121766 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной бетонной поверхности стен, фундаментов | м2 | 1067,44 | 245,44 | 3,82 | 261992 | 4078 | 0,21 | 226 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 39869 | 1537 | 0,01 | 7 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты и стены подвала | | | | | | | | 7612680 |
| | | Раздел: Перекрытия | | | | | | | | |
| 22. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25 | м3 | 237,20 | 12697,84 | 241,10 | 3011928 | 57189 | 8,06 | 1912 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 304209 | 21604 | 0,44 | 106 |
| 23. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,92 | 108000,00 | -- | 99382 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С12041-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 3,89 | 119300,00 | -- | 464435 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С12041-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 3,44 | 118100,00 | -- | 406040 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,35 | 115200,00 | -- | 40654 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С12041-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,07 | 109700,00 | -- | 7220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля | т | 0,08 | 109500,00 | -- | 8497 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-III, d 16-18 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | С12041-11 8 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля | т | 0,01 | 100600,00 | -- | 1167 | -- | -- | -- |
| | | класса А-III, d 25-28 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 677 | 2 | 198,00 | 1 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 238 | 1 | 0,56 | 0 |
| 31. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,03 | 70437,87 | 304,24 | 1831 | 8 | 58,00 | 2 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 252 | 3 | 0,56 | 0 |
| | | Итого по разделу: Перекрытия | | | | | | | | 4041831 |

ИТОГО: 11668477 180431 4346
692638 67692 328

Накладные расходы :

На общестроительные работы 811394

Всего накладных расходов: 811394
Итого с накладными 12479871

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 748792

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 13228663
Итого с временными, 1,8 % 13466779
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 13648581
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 13702448
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 13837116

Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 25228187
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 504564
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 25732751
Налог на добавленную стоимость, 12 % 3087930
Итого с НДС 28820681

Принял: Сдал:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМС экспертиза» город Алматы Республика Казахстан

Казақстан Республикасы Алматы қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ Республика Казахстан г. Алматы

Директор ТОО „СК ШАХ"
Мусаев Б.А

ТОО ДМС-экспертиза
Технадзор

Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор №8 от 22.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 со сносом старых строений на земельном участке по адресу ул.Шилова 19, Жетысуского района г.Алматы

Наименование обьекта:

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Каркас** | | | | | | | | |
| 1. | Е0106-14-4 | Устройство монолитных железобетонных колонн К1-К16 из бетона В-25 | м3 | 35,22 | 10440,70 | 990,15 | 367700 | 34871 | 10,40 | 366 |
| | | | | | 1644,75 | 374,04 | 57925 | 13173 | 1,83 | 64 |
| 2. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 1,24 | 69000,00 | -- | 85795 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С12041-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,54 | 72000,00 | -- | 39187 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | С12041-116 | Каркасы исетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,03 | 64400,00 | -- | 2231 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,30 | 62100,00 | -- | 18591 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 3,59 | 59900,00 | -- | 214993 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | С12041-119 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля | т | 3,77 | 59100,00 | -- | 222521 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-III, d 32-40 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0106-18-3 | Устройство монолитных железобетонных ригилей Р1-Р21 из бетона марки В-25 при высоте ригеля до 800 мм | м3 | 46,25 | 11735,04 | 367,51 | 542756 | 16998 | 12,00 | 555 |
| | | | | | 2058,75 | 138,83 | 95219 | 6421 | 0,68 | 31 |
| 9. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 69000,00 | -- | 1541 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 1,77 | 66000,00 | -- | 116971 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,10 | 64400,00 | -- | 70692 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 2,67 | 62100,00 | -- | 165585 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 3,46 | 59900,00 | -- | 207430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С12041-11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм | т | 0,19 | 41000,00 | -- | 7640 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0106-17-8 | Устройство диафрагм высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона класса В-25 | м3 | 9,76 | 11490,81 | 444,75 | 112124 | 4340 | 14,40 | 141 |
| | | | | | 2430,00 | 168,01 | 23711 | 1639 | 0,82 | 8 |
| 16. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,06 | 69000,00 | -- | 4281 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С12041-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,03 | 71100,00 | -- | 2049 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С12041-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,69 | 64500,00 | -- | 44592 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,33 | 64400,00 | -- | 85441 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля | т | 0,16 | 62100,00 | -- | 10102 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-III, d 20-22 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Каркас | | | | | | | | 2322219 |
| | | Раздел: Перекрытия отм. 3.220 | | | | | | | | |
| 21. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25 | м3 | 147,77 | 10586,64 | 241,10 | 1564360 | 35627 | 8,06 | 1191 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 189512 | 13459 | 0,44 | 66 |
| 22. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,26 | 47400,00 | -- | 12178 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,11 | 53600,00 | -- | 5629 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,25 | 53000,00 | -- | 13369 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 8,75 | 52400,00 | -- | 458560 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 7,15 | 51000,00 | -- | 364627 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,48 | 61200,00 | -- | 90489 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,22 | 58700,00 | -- | 12691 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 564 | 2 | 198,00 | 1 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 198 | 1 | 0,56 | 0 |
| | | Итого по разделу: Перекрытия | | | | | | | | 2522466 |
| | | ИТОГО: | | | | | 4844689 | 91837 | | 2254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 366565 | 34693 | | 169 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | | | 421320 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 421320 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 5266009 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 315960 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 5581969 | | |
| | | Итого с временными, 1,8 % | | | | | | 5682444 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 5759157 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 5781887 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 5838711 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | | | | | | 11391137 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 227823 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 11618960 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 1394275 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 13013235 | | |

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Составил:
Директор: ТОО строительная компания «Шах»

Казакстан Республикасы Алматы Каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Казакстан Республикасы Алматы Каласы ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМС экспертиза» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК город Алматы Республика Казахстан

Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор №8 от 22.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 со сносом старых строений на земельном участке по адресу ул.Шилова 19, Жетысуского района г.Алматы

Наименование обьекта:

# А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 1. | Е0106-14-4 | Устройство монолитных железобетонных колонн К1-К16 из бетона В-25 | м3 | 18,63 | 10440,70 / 1644,75 | 990,15 / 374,04 | 194532 / 30645 | 18449 / 6969 | 10,40 / 1,83 | 194 / 34 |
| 2. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,66 | 69000,00 / -- | -- / -- | 45390 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 3. | С12041-112 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,29 | 72000,00 / -- | -- / -- | 20732 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 4. | С12041-116 | Каркасы исетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 64400,00 / -- | -- / -- | 1181 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 5. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,16 | 62100,00 / -- | -- / -- | 9835 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 6. | С12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 1,90 | 59900,00 / -- | -- / -- | 113743 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 7. | С12041-119 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля | т | 1,99 | 59100,00 / -- | -- / -- | 117725 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-III, d 32-40 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0106-18-3 | Устройство монолитных железобетонных ригилей Р1-Р21 из бетона марки В-25 при высоте ригеля до 800 мм | м3 | 24,47 | 11735,04 / 2058,75 | 367,51 / 138,83 | 287146 / 50376 | 8993 / 3397 | 12,00 / 0,68 | 294 / 17 |
| 9. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 69000,00 / -- | -- / -- | 815 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 10. | С12041-95 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,94 | 66000,00 / -- | -- / -- | 61884 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 11. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,58 | 64400,00 / -- | -- / -- | 37400 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 12. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 1,41 | 62100,00 / -- | -- / -- | 87603 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 13. | С12041-118 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 1,83 | 59900,00 / -- | -- / -- | 109741 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 14. | С12041-11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм | т | 0,10 | 41000,00 / -- | -- / -- | 4042 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 15. | Е0106-17-8 | Устройство диафрагм высотой до 6 м, толщиной до 200 мм из бетона класса В-25 | м3 | 5,16 | 11490,81 / 2430,00 | 444,75 / 168,01 | 59319 / 12544 | 2296 / 867 | 14,40 / 0,82 | 74 / 4 |
| 16. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 69000,00 / -- | -- / -- | 2265 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 17. | С12041-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,02 | 71100,00 / -- | -- / -- | 1084 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 18. | С12041-115 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,37 | 64500,00 / -- | -- / -- | 23591 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 19. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,70 | 64400,00 / -- | -- / -- | 45203 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 20. | С12041-117 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля | т | 0,09 | 62100,00 / | -- / | 5344 / | -- / | -- / | -- / |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-III, d 20-22 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Каркас | | | | | | | | 1228575 |
| | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 21. | Е0108-22-3 | Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600x400x250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | м3 | 79,70 | 6924,39 | 319,70 | 551874 | 25480 | 3,07 | 245 |
| | | | | | 461,25 | 119,25 | 36762 | 9504 | 0,58 | 46 |
| 22. | Е0108-4-1 | Самонивелирующий раствор под блоки | м2 | 10,94 | 193,06 | 4,19 | 2113 | 46 | 0,38 | 4 |
| | | | | | 58,05 | 1,58 | 635 | 17 | 0,01 | 0 |
| 23. | Е0109-43-1 | Монтаж металлических стоек | т | 1,17 | 11487,34 | 4590,56 | 13393 | 5352 | 25,30 | 29 |
| | | | | | 4725,00 | 840,11 | 5509 | 979 | 3,01 | 4 |
| 24. | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 1,17 | 172800,00 | -- | 201464 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,08 | 175710,10 | 1826,10 | 13690 | 142 | 42,70 | 3 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 631 | 54 | 3,37 | 0 |
| 26. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,02 | 172357,31 | 536,06 | 2871 | 9 | 289,00 | 5 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 791 | 3 | 0,99 | 0 |
| 27. | Е0113-26-6 | Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью Пф-115 за 2 раза | м2 | 55,97 | 50,52 | 0,04 | 2828 | 2 | 0,05 | 3 |
| | | | | | 9,15 | -- | 512 | -- | -- | -- |
| 28. | Е0107-19-2 | Герметизация швов упругими прокладками | м | 109,44 | 292,04 | 0,82 | 31961 | 90 | 0,07 | 7 |
| | | | | | 10,87 | 0,31 | 1190 | 34 | 0,00 | 0 |
| 29. | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен, ригелей и колонн прямоугольных | м3 | 28,60 | 6465,97 | 378,22 | 184927 | 10817 | 20,04 | 573 |
| | | | | | 3566,25 | 141,75 | 101995 | 4054 | 0,69 | 20 |
| 30. | С11031-180 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энерготехнической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм | м3 | 27,74 | 12800,00 | -- | 355098 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | СПрайс | Дюбель зонтик | шт | 2201,00 | 5,93 | -- | 13043 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 317,00 | 402,57 | 4,92 | 127615 | 1560 | 1,15 | 365 |
| | | | | | 193,05 | 1,87 | 61197 | 593 | 0,01 | 3 |
| 33. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,29 | 50800,00 | -- | 14815 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 317,00 | 245,44 | 3,82 | 77804 | 1211 | 0,21 | 67 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 11840 | 456 | 0,01 | 2 |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 1593494 |
| | | Раздел: Перекрытие | | | | | | | | |
| 35. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25 | м3 | 77,76 | 10586,64 | 241,10 | 823217 | 18748 | 8,06 | 627 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 99727 | 7082 | 0,44 | 35 |
| 36. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,14 | 47400,00 | -- | 6408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,06 | 53600,00 | -- | 2962 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,13 | 53000,00 | -- | 7035 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 4,61 | 52400,00 | -- | 241309 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 3,76 | 51000,00 | -- | 191879 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,78 | 61200,00 | -- | 47618 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | С12041-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,11 | 58700,00 | -- | 6678 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,00 | 93997,62 | 304,24 | 297 | 1 | 198,00 | 1 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 104 | -- | 0,56 | 0 |
| | | Итого по разделу: Перекрытие | | | | | | | | 1327404 |
| | | Раздел: Лестницы | | | | | | | | |
| 44. | Е0106-22-5 | Устройствомонолитных железобетонных лестничных маршей Лм1-Лм-3 из бетона В25 | м3 | 17,30 | 12537,71 | 379,21 | 216902 | 6560 | 13,00 | 225 |
| | | | | | 2117,25 | 143,26 | 36628 | 2478 | 0,70 | 12 |
| 45. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 50600,00 | -- | 1020 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,04 | 47400,00 | -- | 1971 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,11 | 52400,00 | -- | 5974 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 1,63 | 51000,00 | -- | 82902 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,09 | 61200,00 | -- | 66813 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,07 | 50800,00 | -- | 3597 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | Е0106-18-2 | Устройство балок на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | м3 | 0,18 | 12876,04 | 407,30 | 2318 | 73 | 14,40 | 3 |
| | | | | | 2385,00 | 153,86 | 429 | 28 | 0,75 | 0 |
| 52. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая | т | 0,03 | 47400,00 | -- | 1513 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-I, d 8 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,05 | 50900,00 | -- | 2370 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,03 | 45800,00 | -- | 1517 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | С12041-78 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 0,24 | 55500,00 | -- | 13227 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56. | Е0106-22-5 | Устройствомонолитных железобетонных лестничных маршей Лм1-Лм-5 из бетона В25 | м3 | 7,00 | 12537,71 | 379,21 | 87764 | 2654 | 13,00 | 91 |
| | | | | | 2117,25 | 143,26 | 14821 | 1003 | 0,70 | 5 |
| 57. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 50600,00 | -- | 510 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,01 | 47400,00 | -- | 657 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,04 | 52400,00 | -- | 2201 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,82 | 51000,00 | -- | 41893 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,29 | 50900,00 | -- | 14639 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,03 | 50800,00 | -- | 1317 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | Е0106-18-2 | Устройство балок на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм | м3 | 0,09 | 12876,04 | 407,30 | 1159 | 37 | 14,40 | 1 |
| | | | | | 2385,00 | 153,86 | 215 | 14 | 0,75 | 0 |
| 64. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая | т | 0,02 | 47400,00 | -- | 757 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | класса А-I, d 8 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,02 | 50900,00 | -- | 1185 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66. | С12041-77 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,02 | 56200,00 | -- | 931 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67. | С12041-78 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм | т | 0,12 | 55500,00 | -- | 6613 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Лестницы | | | | | | | | 559748 |
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 68. | Е0108-7-3 | Устройствго кирпичных армированных перегородок толщ. 120мм | м2 | 142,82 | 966,62 | 34,73 | 138053 | 4960 | 1,43 | 204 |
| | | | | | 225,00 | 13,01 | 32134 | 1858 | 0,06 | 9 |
| 69. | Е0108-4-2 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов толем | м2 | 9,98 | 409,27 | 7,14 | 4085 | 71 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 22,10 | 2,68 | 221 | 27 | 0,01 | 0 |
| 70. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,60 | 5318,77 | 66,01 | 8510 | 106 | 1,35 | 2 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 313 | 40 | 0,12 | 0 |
| 71. | Е0106-1-2 2 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 3,20 | 7005,62 | 353,46 | 22418 | 1131 | 3,60 | 12 |
| | | | | | 585,00 | 133,52 | 1872 | 427 | 0,65 | 2 |
| 72. | С12041-11 3 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,08 | 71100,00 | -- | 5492 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 178557 |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 73. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 63,56 | 5959,88 | -- | 378810 | -- | 3,66 | 233 |
| | | | | | 567,00 | -- | 36039 | -- | -- | -- |
| 74. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 3,14 | 5239,08 | 327,33 | 16442 | 1027 | 11,60 | 36 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 5931 | 388 | 0,60 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | С12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 3,14 | 62000,00 | -- | 194573 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 850,12 | 27,71 | 0,22 | 23558 | 187 | 0,10 | 88 |
| | | | | | 18,50 | 0,09 | 15727 | 77 | 0,00 | 0 |
| 77. | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | м3 | 5,18 | 5959,88 | -- | 30848 | -- | 3,66 | 19 |
| | | | | | 567,00 | -- | 2935 | -- | -- | -- |
| 78. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,26 | 5239,08 | 327,33 | 1339 | 84 | 11,60 | 3 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 483 | 32 | 0,60 | 0 |
| 79. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,26 | 41200,00 | -- | 10529 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 656100 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5543881 | 110088 | 3409 |
| | 562206 | 40381 | 196 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 643203 |
| На металломонтажные работы | 5839 |
| Всего накладных расходов: | 649043 |
| Итого с накладными | 6192923 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 371575 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 6564498 |
| Итого с временными, 1,8 % | 6682659 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 6772875 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 6799606 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 6866433 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 13396189 |
| Налоги, сборы, [illegible] платежи, 2 % | 267924 |
| Всего с налогами, сборами, [illegible] платежами | 13664113 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1639694 |
| Итого с НДС | 15303807 |

Принял:

Сдал:
Директор ТОО строительная компания «Шах»

Алматы қаласының «Құрылыс бақылау» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы каласы ТОО «ДМС Экспертиза» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ТОО строительная компания «Шах» Республика Казакстан г. Алматы

Эксперт
Вакулина

8070

Заказчик ГУ Управление строительства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Форма N 2в

Договор №8 от 22.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 со сносом старых строений на земельном участке по адресу ул.Шилова 19, Жетысуского района г.Алматы

Наименование обьекта: ДЕТСКИЙ САД N 63

# А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 1. | Е0108-7-3 | Устройствто кирпичных армированных перегородок толщ. 120мм | м2 | 720,75 | 971,26 / 225,00 | 34,73 / 13,01 | 700036 / 162169 | 25032 / 9377 | 1,43 / 0,06 | 1031 / 46 |
| 2. | Е0108-4-2 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов толем | м2 | 54,07 | 409,27 / 22,10 | 7,14 / 2,68 | 22130 / 1195 | 386 / 145 | 0,14 / 0,01 | 8 / 1 |
| 3. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 1,06 | 50800,00 / -- | -- / -- | 53986 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 4. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,203 | 41200,00 / -- | -- / -- | 8362 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 5. | Е0109-43-1 | Монтаж стоек | т | 19,27 | 11487,34 / 4725,00 | 4590,56 / 840,11 | 221387 / 91060 | 88469 / 16191 | 25,30 / 3,01 | 488 / 58 |
| 6. | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 19,27 | 172800,00 / -- | -- / -- | 3330243 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 1,10 | 175710,10 | 1826,10 | 192638 | 2001 | 42,70 | 47 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 8878 | 757 | 3,37 | 4 |
| 8. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтовдлиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,1524 | 172357,31 | 536,06 | 26267 | 81 | 289,00 | 44 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 7216 | 31 | 0,99 | 0 |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 4554892 |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| 9. | С12061-189 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой | м2 | 203,04 | 6920,00 | -- | 1405058 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С12069-7 | Доски подоконные, маркас ПД19-30 по ПД28-30, толщина 37 мм, ширина 320 мм | м | 144,20 | 1030,00 | -- | 148526 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С12061-190 | Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой | м2 | 7,86 | 10900,00 | -- | 85674 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Окна | | | | | | | | 1639258 |
| | | Раздел: Витражи | | | | | | | | |
| 12. | С12061-181 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 49,32 | 5240,00 | -- | 258458 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С12061-191 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: однопольные | м2 | 1,89 | 13000,00 | -- | 24570 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С12061-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: двупольные | м2 | 6,36 | 12700,00 | -- | 80772 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Витражи | | | | | | | | 363800 |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 794,50 | 260,40 | 14,76 | 206886 | 11727 | 0,36 | 287 |
| | | | | | 52,43 | 5,54 | 41656 | 4402 | 0,03 | 21 |
| 16. | Е0111-15-2К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | м2 | -794,50 | 58,68 | 1,34 | -46620 | -1065 | 0,02 | -17 |
| | | | | | 3,38 | 0,50 | -2685 | -397 | 0,00 | -1 |
| 17. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 794,50 | 59,59 | 0,23 | 47344 | 183 | 0,29 | 230 |
| | | | | | 51,30 | 0,09 | 40758 | 72 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 207611 |
| | | Раздел: Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 18. | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ клеевой шпаклевкой потолка | м2 | 888,40 | 147,15 | 1,42 | 130728 | 1262 | 0,45 | 400 |
| | | | | | 71,33 | 0,54 | 63370 | 480 | 0,00 | 2 |
| 19. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 492,50 | 278,97 | 4,07 | 137391 | 2002 | 0,74 | 364 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 66822 | 478 | 0,05 | 25 |
| 20. | Е0115-64-1 | Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | м2 | 1020,30 | 135,89 | 1,19 | 138649 | 1214 | 0,37 | 378 |
| | | | | | 60,30 | 0,45 | 61524 | 459 | 0,00 | 2 |
| 21. | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | м2 | 1908,70 | 17,43 | 0,12 | 33265 | 229 | 0,09 | 176 |
| | | | | | 13,73 | 0,05 | 26206 | 95 | 0,00 | 0 |
| 22. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым илицементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 983,61 | 278,97 | 4,07 | 274395 | 3999 | 0,74 | 728 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 133456 | 954 | 0,05 | 51 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | | | | | 714428 |
| | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| | | Вход В-1 | | | | | | | | |
| 23. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,00 | 218,93 | -- | 438 | -- | 1,54 | 3 |
| | | | | | 218,93 | -- | 438 | -- | -- | -- |
| 24. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из | м3 | 0,30 | 5318,77 | 66,01 | 1596 | 20 | 1,35 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бетона В-3,5 | | | | | | | | |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 59 | 7 | 0,12 | 0 |
| 25. | Е0106-13-3 | Монолитное крыльцо из бетона В-15 | м3 | 1,10 | 9071,74 | 360,48 | 9979 | 397 | 8,99 | 10 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 1584 | 150 | 0,67 | 1 |
| 26. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0045 | 69000,00 | -- | 302 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | С12041-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0755 | 71100,00 | -- | 5366 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0117 | 41200,00 | -- | 480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 6,40 | 245,44 | 3,82 | 1571 | 24 | 0,21 | 1 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 239 | 9 | 0,01 | 0 |
| 30. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 4,05 | 67,76 | 2,62 | 274 | 11 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 43 | 4 | 0,00 | 0 |
| | | Вход В-2 | | | | | | | | |
| 31. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,30 | 218,93 | -- | 504 | -- | 1,54 | 4 |
| | | | | | 218,93 | -- | 504 | -- | -- | -- |
| 32. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 0,40 | 5318,77 | 66,01 | 2128 | 26 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 0,12 | 0 |
| 33. | Е0106-13-3 | Монолитное крыльцо из бетона В-15 | м3 | 1,30 | 9071,74 | 360,48 | 11793 | 469 | 8,99 | 12 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 1872 | 177 | 0,67 | 1 |
| 34. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0052 | 69000,00 | -- | 359 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С12041-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00991 | 71100,00 | -- | 7046 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0143 | 41200,00 | -- | 5588 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 7,50 | 245,44 | 3,82 | 1841 | 29 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 280 | 11 | 0,01 | 0 |
| 38. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 4,95 | 67,76 | 2,62 | 335 | 13 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 52 | 5 | 0,00 | 0 |
| | | Вход В-3 | | | | | | | | |
| 39. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 3,70 | 218,93 | -- | 810 | -- | 1,54 | 6 |
| | | | | | 218,93 | -- | 810 | -- | -- | -- |
| 40. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 5,23 | 134,10 | -- | 701 | -- | 0,97 | 5 |
| | | | | | 134,10 | -- | 701 | -- | -- | -- |
| 41. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 0,70 | 5318,77 | 66,01 | 3723 | 46 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 137 | 17 | 0,12 | 0 |
| 42. | Е0106-13-3 | Монолитное крыльцо из бетона В-15 | м3 | 6,40 | 9071,74 | 360,48 | 58059 | 2307 | 8,99 | 58 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 9216 | 871 | 0,67 | 4 |
| 43. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 69000,00 | -- | 1932 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | С12041-113 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,37 | 71100,00 | -- | 26374 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,04 | 41200,00 | -- | 1774 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 33,70 | 245,44 | 3,82 | 8271 | 129 | 0,21 | 7 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1259 | 49 | 0,01 | 0 |
| 47. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 6,34 | 67,76 | 2,62 | 430 | 17 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 67 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Вход В-4 | | | | | | | | |
| 48. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,90 | 218,93 | -- | 635 | -- | 1,54 | 4 |
| | | | | | 218,93 | -- | 635 | -- | -- | -- |
| 49. | Е0101-166 | Засыпка вручную траншей, пазух | м3 | 2,30 | 134,10 | -- | 308 | -- | 0,97 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | котлованов и ям в грунтах 2 группы | | | | | | | | |
| 50. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 0,40 | 134,10 | -- | 308 | -- | -- | -- |
| | | | | | 5318,77 | 66,01 | 2128 | 26 | 1,35 | 1 |
| 51. | Е0106-13-3 | Монолитное крыльцо из бетона В-15 | м3 | 3,40 | 195,75 | 24,93 | 78 | 10 | 0,12 | 0 |
| | | | | | 9071,74 | 360,48 | 30844 | 1226 | 8,99 | 31 |
| 52. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0134 | 1440,00 | 136,17 | 4896 | 463 | 0,67 | 2 |
| | | | | | 69000,00 | -- | 922 | -- | -- | -- |
| 53. | С12041-11-3 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,1654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 71100,00 | -- | 11757 | -- | -- | -- |
| 54. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 41200,00 | -- | 646 | -- | -- | -- |
| 55. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 10,52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 245,44 | 3,82 | 2582 | 40 | 0,21 | 2 |
| 56. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 4,32 | 37,35 | 1,44 | 393 | 15 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 67,76 | 2,62 | 293 | 11 | 0,07 | 0 |
| | | Вход В-5 | | | 10,51 | 0,99 | 45 | 4 | 0,00 | 0 |
| 57. | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 2,70 | 218,93 | -- | 591 | -- | 1,54 | 4 |
| | | | | | 218,93 | -- | 591 | -- | -- | -- |
| 58. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 0,41 | 5318,77 | 66,01 | 2181 | 27 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 80 | 10 | 0,12 | 0 |
| 59. | Е0106-13-3 | Монолитное крыльцо из бетона В-15 | м3 | 1,60 | 9071,74 | 360,48 | 14515 | 577 | 8,99 | 14 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 2304 | 218 | 0,67 | 1 |
| 60. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0059 | 69000,00 | -- | 408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | С12041-11-3 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,1101 | 71100,00 | -- | 7830 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0192 | 41200,00 | -- | 791 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 7,80 | 245,44 | 3,82 | 1914 | 30 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 291 | 11 | 0,01 | 0 |
| 64. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 5,94 | 67,76 | 2,62 | 402 | 16 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 62 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Вход В-6 | | | | | | | | |
| 65. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 13,92 | 218,93 | -- | 3048 | -- | 1,54 | 21 |
| | | | | | 218,93 | -- | 3048 | -- | -- | -- |
| 66. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 12,65 | 134,10 | -- | 1696 | -- | 0,97 | 12 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1696 | -- | -- | -- |
| 67. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 1,40 | 5318,77 | 66,01 | 7446 | 92 | 1,35 | 2 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 274 | 35 | 0,12 | 0 |
| 68. | Е0106-13-3 | Монолитное крыльцо из бетона В-15 | м3 | 11,80 | 9071,74 | 360,48 | 107047 | 4254 | 8,99 | 106 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 16992 | 1607 | 0,67 | 8 |
| 69. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,2146 | 41200,00 | -- | 8840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 69,90 | 245,44 | 3,82 | 17156 | 267 | 0,21 | 15 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 2611 | 101 | 0,01 | 0 |
| 71. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 4,95 | 67,76 | 2,62 | 335 | 13 | 0,07 | 0 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 52 | 5 | 0,00 | 0 |
| | | Фундаменты под консольными участкоми перекрытия (КЖ-144) | | | | | | | | |
| 72. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 1,31 | 5318,77 | 66,01 | 6968 | 86 | 1,35 | 2 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 256 | 33 | 0,12 | 0 |
| 73. | Е0106-1-2 2 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм | м3 | 6,74 | 7005,62 | 353,46 | 47218 | 2382 | 3,60 | 24 |
| | | | | | 585,00 | 133,52 | 3943 | 900 | 0,65 | 4 |
| 74. | С12041-11 | Каркасы и сетки пространственные: | т | 0,0751 | 71100,00 | -- | 5340 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,1441 | 41200,00 | -- | 5937 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 34,80 | 245,44 | 3,82 | 8541 | 133 | 0,21 | 7 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1300 | 50 | 0,01 | 0 |

Итого по разделу: Разные работы 444875

Раздел: Технологическое оборудование

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | ТСН | Шкаф-гардероб для детей | шт | 30,00 | 15480,00 | -- | 464400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78. | ТСН | Шкаф стеллаж для игрушек и пособий | шт | 14,00 | 5805,00 | -- | 81270 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79. | ТСН | Стол-шкаф буфетный | шт | 6,00 | 33970,00 | -- | 203820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | ТСН | Шкаф сухожаровый | шт | 6,00 | 55681,00 | -- | 334086 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | ТСН | Ванна моечная односекционная ВМ-1/700 | шт | 18,00 | 10258,00 | -- | 184644 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82. | ТСН | Шкаф хозяйственный | шт | 2,00 | 15050,00 | -- | 30100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | ТСН | Доска со счетами и азбукой | шт | 7,00 | 13330,00 | -- | 93310 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | ТСН | Шкаф для пособий | шт | 8,00 | 5805,00 | -- | 46440 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85. | ТСН | Стол подставка под телевизор | шт | 7,00 | 12900,00 | -- | 90300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86. | ТСН | Стул детский | шт | 40,00 | 1398,00 | -- | 55920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87. | ТСН | Стол 4-х местный | шт | 10,00 | 3763,00 | -- | 37630 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | ТСН | Кровать детская стационарная | шт | 120,00 | 6020,00 | -- | 722400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89. | ТСН | Скамья для переодевания детская | шт | 12,00 | 3010,00 | -- | 36120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90. | ТСН | Шкаф для чистого белья | шт | 6,00 | 7525,00 | -- | 45150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | ТСН | Стол для воспитателя | шт | 7,00 | 6450,00 | -- | 45150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92. | ТСН | Стул детский | шт | 100,00 | 1398,00 | -- | 139800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93. | ТСН | Стул полумягкий | шт | 7,00 | 2580,00 | -- | 18060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94. | ТСН | Стол 2-х местный | шт | 50,00 | 3655,00 | -- | 182750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | ТСН | Пространственный модуль заменяемого игрового оборудования | шт | 4,00 | 25515,00 | -- | 102060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | ТСН | Пространственный модуль заменяемого игрового оборудования | шт | 2,00 | 68670,00 | -- | 137340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | ТСН | Стеллаж для продуктов | шт | 5,00 | 10535,00 | -- | 52675 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | ТСН | Стол обеденный с 4-мя стульями | шт | 3,00 | 15910,00 | -- | 47730 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. | ТСН | Плита электрическая 4-х комфорочная с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ | шт | 2,00 | 132232,00 | -- | 264464 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | ТСН | Стол производственный СП-2/1200 1200x600x870 | шт | 8,00 | 10320,00 | -- | 82560 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | ТСН | Весы товарные | шт | 1,00 | 14600,00 | -- | 14600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102. | ТСН | Стеллаж для посуды | шт | 1,00 | 10535,00 | -- | 10535 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | ТСН | Шкаф холодильный бытовой | шт | 1,00 | 33907,00 | -- | 33907 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | ТПРАЙС-ЛИСТ | Машина овощерезательная МПР-350-02 | шт | 2,00 | 56939,04 | -- | 113878 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105. | ТСН | Мясорубка М 250 | шт | 1,00 | 42930,00 | -- | 42930 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106. | ТСН | Ванна моечная двухсекционная 1400x700x450 ВСМ 700/2x450 | шт | 1,00 | 12896,00 | -- | 12896 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107. | ТСН | Шкоф холодильный среднетемпературный ШХ-0,7 | шт | 4,00 | 102424,00 | -- | 409696 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | ТСН | Ларь для овощей | шт | 1,00 | 2840,00 | -- | 2840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109. | ТСН | Рукосушитель | шт | 8,00 | 3268,00 | -- | 26144 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110. | ТСН | Шкафчики для одежды | шт | 4,00 | 3440,00 | -- | 13760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111. | ТСН | Ванна моечная односекционная ВМ-630/Н | шт | 2,00 | 10258,00 | -- | 20516 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | ТСН | Ванна моечная двухсекционная | шт | 1,00 | 12896,00 | -- | 12896 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1400x700x450ВСМ-2/600 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113. | ТСН | Шкоф холодильный среднетемпературный ШХ-400 | шт | 1,00 | 143947,00 | -- | 143947 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | ТСН | Стол производственный 600x600x850 | шт | 2,00 | 10320,00 | -- | 20640 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | ТСН | Стол обеденный с 4-мя стульями | шт | 1,00 | 15910,00 | -- | 15910 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | ТСН | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | шт | 1,00 | 147437,00 | -- | 147437 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117. | ТСН | Кипятильник электрический | шт | 1,00 | 33635,00 | -- | 33635 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118. | Т280222-3 3-3 | Инсектицидная лампа | шт | 2,00 | 18830,00 | -- | 37660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | ТСН | Стиральная машина LM-8 | шт | 2,00 | 420290,00 | -- | 840580 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | ТСН | Барабан сушильный ES-14 | шт | 1,00 | 175695,00 | -- | 175695 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | ТСН | Каток сушильно-гладильный | шт | 1,00 | 175695,00 | -- | 175695 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | Т560103-1 21-1 | Стол гладильный | шт | 1,00 | 1957,00 | -- | 1957 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123. | ТПрайс-ли ст | Тележка для сухого белья | шт | 1,00 | 14500,93 | -- | 14501 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | ТПрайс-ли ст | Тележка для влажного белья | шт | 1,00 | 14500,93 | -- | 14501 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | ТСН | Стеллаж стационарный 1200x600x1850 | шт | 2,00 | 10535,00 | -- | 21070 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126. | ТСН | Стол подсобный | шт | 3,00 | 7955,00 | -- | 23865 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127. | ТСН | Шкаф для одежды | шт | 2,00 | 15480,00 | -- | 30960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | ТСН | Пианино | шт | 1,00 | 70000,00 | -- | 70000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129. | ТСН | Табурет под пианино | шт | 1,00 | 2258,00 | -- | 2258 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | ТСН | Стул детский | шт | 45,00 | 1398,00 | -- | 62910 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | ТСН | Стол-подставка под проигрыватель и магнитофон | шт | 1,00 | 4300,00 | -- | 4300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132. | ТСН | Стенка шведская 900x2000 | шт | 4,00 | 1935,00 | -- | 7740 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133. | ТСН | Стойка для прыжков | шт | 2,00 | 15050,00 | -- | 30100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134. | ТСН | Бревно гимнастическое | шт | 1,00 | 20200,00 | -- | 20200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135. | ТСН | Скамья гимнастическая | шт | 2,00 | 1075,00 | -- | 2150 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | ТСН | Мостик качалка 900x2000 | шт | 1,00 | 12406,00 | -- | 12406 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137. | ТСН | Дуга для подлезания | шт | 1,00 | 645,00 | -- | 645 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | С12022-15 | Стоимость станка | м | 6,00 | 3386,17 | -- | 20317 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. | ТСН | Стол для врача | шт | 2,00 | 9675,00 | -- | 19350 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | ТСН | Стул полукмягкий | шт | 2,00 | 2580,00 | -- | 5160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141. | ТСН | Шкаф холодильный бытовой | шт | 1,00 | 33907,00 | -- | 33907 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142. | ТСН | Весы медицинские | шт | 1,00 | 5276,00 | -- | 5276 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | ТСН | Ростомер | шт | 1,00 | 1700,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | ТСН | Стол детский | шт | 1,00 | 3763,00 | -- | 3763 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145. | ТСН | Кровать детская | шт | 1,00 | 6020,00 | -- | 6020 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | ТСН | Стул детский | шт | 5,00 | 1398,00 | -- | 6990 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147. | ТСН | Полка для игрушек | шт | 1,00 | 3655,00 | -- | 3655 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148. | ТСН | Тумбочка прикроватная | шт | 2,00 | 6880,00 | -- | 13760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | Т560103-1 21-1 | Стол гладильный | шт | 1,00 | 1957,00 | -- | 1957 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150. | ТСН | Стол письменный однотумбовый | шт | 12,00 | 9675,00 | -- | 116100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151. | ТСН | Стол для компьютера | шт | 9,00 | 10105,00 | -- | 90945 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152. | ТСН | Компьютер | шт | 9,00 | 80000,00 | -- | 720000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153. | ТСН | Стул полумягкий | шт | 24,00 | 2580,00 | -- | 61920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | ТСН | Шкаф для одежды | шт | 9,00 | 15480,00 | -- | 139320 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155. | ТСН | Шкаф для бумаг | шт | 9,00 | 19135,00 | -- | 172215 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156. | ТСН | Стеллаж стационарный | шт | 7,00 | 18275,00 | -- | 127925 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157. | ТСН | Шкаф холодильный бытовой | шт | 1,00 | 33907,00 | -- | 33907 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158. | ТСН | Стол обеденный с 4-мя стульями | шт | 1,00 | 15910,00 | -- | 15910 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159. | ТСН | Стол подсобный | шт | 2,00 | 7955,00 | -- | 15910 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160. | ТСН | Шкаф для посуды | шт | 1,00 | 33970,00 | -- | 33970 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161. | ТСН | Шкаф для чистого белья | шт | 2,00 | 7525,00 | -- | 15050 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162. | ТСН | Огнетушитель порошковый | шт | 10,00 | 2540,00 | -- | 25400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163. | ТСН | Бочка для воды | шт | 1,00 | 5380,00 | -- | 5380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164. | ТСН | Ведро емк. 12,0 л | шт | 2,00 | 340,00 | -- | 680 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165. | ТСН | Багор пожарный | шт | 2,00 | 380,00 | -- | 760 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166. | ТСН | Лом | шт | 1,00 | 200,00 | -- | 200 | -- | -- | -- |
| 167. | ТСН | Топор | шт | 1,00 | 420,00 | -- | 420 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Технологическое оборудование | | | | | | | | 7821406 |
| | | Раздел: Технологическое оборудование-лифты | | | | | | | | |
| 168. | 75-7-30 | Лифт малый грузовой, расположение машинного помещения - нижнее, типа ПГ-241, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина- 1300, глубина- 750, проем дверей- 900, высота подъема кабины- 5,2, количество остановок- 2, кабина: ширина- 900, глубина- 650 | комплект | 1,00 | 560400,00 | -- | 560400 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Технологическое оборудование-лифты | | | | | | | | 560400 |
| | | Раздел: Технологическое оборудование- мед. оборудование | | | | | | | | |
| 169. | ТСН | Облучатель бактерицидный ОБН-150 | к-т | 2,00 | 19341,00 | -- | 38682 | -- | -- | -- |
| 170. | ТСН | Столик инструментальный СН-4 | шт | 1,00 | 5590,00 | -- | 5590 | -- | -- | -- |
| 171. | ТСН | Кушетка смотровая | шт | 3,00 | 6480,00 | -- | 19440 | -- | -- | -- |
| 172. | ТСН | Шкаф медицинский | шт | 23,00 | 4730,00 | -- | 108790 | -- | -- | -- |
| 173. | ТСН | Шкаф сухожаровый | шт | 1,00 | 55681,00 | -- | 55681 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174. | ТСН | Аппарат для ультрозвуковой терапии Э1Ф.220В.0,3квт | к-т | 1,00 | 52840,00 | -- | 52840 | -- | -- | -- |
| 175. | ТПеречень | Шкаф для дезрастворов 800x450x1300 | шт | 1,00 | 17642,54 | -- | 17643 | -- | -- | -- |
| 176. | ТСН | Инголятор переносной | шт | 1,00 | 24450,00 | -- | 24450 | -- | -- | -- |
| 177. | ТСН | Облучатель Ртутно-кварцевый | шт | 1,00 | 19341,00 | -- | 19341 | -- | -- | -- |
| 178. | ТСН | Облучатель "Солнышко" | шт | 1,00 | 20360,00 | -- | 20360 | -- | -- | -- |
| 179. | ТСН | Аптечка | набор | 6,00 | 3000,00 | -- | 18000 | -- | -- | -- |
| 180. | ТСН | Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжет | шт | 1,00 | 1700,00 | -- | 1700 | -- | -- | -- |
| 181. | ТСН | Баллоны резиновые | шт | 4,00 | 49,00 | -- | 196 | -- | -- | -- |
| 182. | ТСН | Банки для термометров емкостью 0,5 л | шт | 6,00 | 20,00 | -- | 120 | -- | -- | -- |
| 183. | ТСН | Банки с градуировкой емкостью 1000 мг | шт | 2,00 | 70,00 | -- | 140 | -- | -- | -- |
| 184. | ТСН | Воронка стекляная аптекарская | шт | 2,00 | 40,00 | -- | 80 | -- | -- | -- |
| 185. | ТСН | Грелка резиновая обычная емкостью 1 л | шт | 3,00 | 256,00 | -- | 768 | -- | -- | -- |
| 186. | ТСН | Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см | шт | 2,00 | 1600,00 | -- | 3200 | -- | -- | -- |
| 187. | ТСН | Зонды желудочные разных размеров | к-т | 4,00 | 1500,00 | -- | 6000 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188. | ТСН | Иглы - скарификаторы | к-т | 100,00 | 20,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| 189. | ТСН | Коробка стерилизационная, круглая | к-т | 1,00 | 2537,00 | -- | 2537 | -- | -- | -- |
| 190. | ТСН | Колбы с притертой пробкой | к-т | 4,00 | 100,00 | -- | 400 | -- | -- | -- |
| 191. | ТСН | Кружка Эсмарха N1 с наконечником | к-т | 1,00 | 110,00 | -- | 110 | -- | -- | -- |
| 192. | ТСН | Лоток почкообразный | к-т | 8,00 | 60,00 | -- | 480 | -- | -- | -- |
| 193. | ТСН | Набор банок | набор | 2,00 | 400,00 | -- | 800 | -- | -- | -- |
| 194. | ТСН | Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей | шт | 1,00 | 4400,00 | -- | 4400 | -- | -- | -- |
| 195. | ТСН | Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм | шт | 3,00 | 130,00 | -- | 390 | -- | -- | -- |
| 196. | ТСН | Подушка для кислорода | шт | 1,00 | 635,00 | -- | 635 | -- | -- | -- |
| 197. | ТСН | Пробирки 10 шт. | набор | 75,00 | 200,00 | -- | 15000 | -- | -- | -- |
| 198. | ТСН | Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм | шт | 1,00 | 160,00 | -- | 160 | -- | -- | -- |
| 199. | ТСН | Скальпель из нержавеющей стали длиной 150 мм | шт | 2,00 | 420,00 | -- | 840 | -- | -- | -- |
| 200. | ТСН | Стерилизатор для медицинских инструментов | шт | 1,00 | 55681,00 | -- | 55681 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | ТСН | Термометр медицинский | шт | 35,00 | 70,00 | -- | 2450 | -- | -- | -- |
| 202. | ТСН | Трубка резиновая газоотводная длиной 375 мм | шт | 4,00 | 40,00 | -- | 160 | -- | -- | -- |
| 203. | ТСН | Фонендоскоп комбинированный | шт | 1,00 | 450,00 | -- | 450 | -- | -- | -- |
| 204. | ТСН | Штатив для приборок | шт | 1,00 | 130,00 | -- | 130 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Технологическое оборудование- мед. оборудование | | | | | | | | 479644 |
| | | Раздел: Технологическое оборудование- перечень инвентаря | | | | | | | | |
| 205. | ТСН | Весы на 10 кг | шт | 1,00 | 8800,00 | -- | 8800 | -- | -- | -- |
| 206. | ТСН | Вывеска с наименованием детского сада | шт | 1,00 | 2000,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| 207. | ТСН | Газонокосилка | шт | 1,00 | 5400,00 | -- | 5400 | -- | -- | -- |
| 208. | ТСН | Гири | набор | 1,00 | 6741,00 | -- | 6741 | -- | -- | -- |
| 209. | ТСН | Зеркало настенное | шт | 1,00 | 1832,00 | -- | 1832 | -- | -- | -- |
| 210. | ТСН | Полка для игрушек | шт | 1,00 | 3655,00 | -- | 3655 | -- | -- | -- |
| 211. | ТСН | Пылесос | шт | 1,00 | 5000,00 | -- | 5000 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212. | ТСН | Холодильник | шт | 1,00 | 33907,00 | -- | 33907 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213. | ТСН | Шкаф металлический - сейф | шт | 1,00 | 9030,00 | -- | 9030 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214. | ТСН | Эмблема детского учреждения | шт | 1,00 | 2000,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215. | ТСН | Шторы-жалюзи | шт | 45,00 | 2550,00 | -- | 114750 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216. | ТСН | Ковры многоцветные из аппаратной пряжи | м2 | 6,00 | 18992,00 | -- | 113952 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217. | ТСН | Подставка для картин | шт | 4,00 | 840,00 | -- | 3360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218. | ТСН | Подцветочница металлическая на каркасе для комнатных растений | шт | 8,00 | 3664,00 | -- | 29312 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219. | ТСН | Полка - вешалка для детского хозяйственного уголка | шт | 4,00 | 1686,00 | -- | 6744 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220. | ТСН | Полка подвесная | шт | 6,00 | 645,00 | -- | 3870 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221. | ТСН | Авторучка для воспитателя | шт | 6,00 | 80,00 | -- | 480 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222. | ТСН | Бак для белья емкостью 22 л | шт | 5,00 | 520,00 | -- | 2600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223. | ТСН | Банка с градуировкой емкостью 2 л | шт | 2,00 | 210,00 | -- | 420 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224. | ТСН | Банки для хранения суточной пробы емкостью 200 г | набор | 12,00 | 20,00 | -- | 240 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225. | ТСН | Банки для хранения продуктов | шт | 12,00 | 616,00 | -- | 7392 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226. | ТСН | Бидоны разной величины | шт | 4,00 | -- 474,00 | -- -- | -- 1896 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 227. | ТСН | Блюдо белое диаметром 30-40 см | шт | 4,00 | -- 266,00 | -- -- | -- 1064 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 228. | ТСН | Бутылки темные для дезраствора | шт | 12,00 | -- 100,00 | -- -- | -- 1200 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 229. | ТСН | Ваза фарфоровая для цветов | шт | 7,00 | -- 602,00 | -- -- | -- 4214 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 230. | ТСН | Ванна детская емкостью 45 л | шт | 1,00 | -- 584,00 | -- -- | -- 584 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 231. | ТСН | Ванна для стирки белья | шт | 4,00 | -- 674,00 | -- -- | -- 2696 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 232. | ТСН | Ведро для воды с крышкой емкостью 10 л | шт | 10,00 | -- 236,00 | -- -- | -- 2360 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 233. | ТСН | Ведро оцинкованное для мытья полов 10 л | шт | 14,00 | -- 400,00 | -- -- | -- 5600 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 234. | ТСН | Ведро педальное для грязного белья | шт | 2,00 | -- 540,00 | -- -- | -- 1080 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 235. | ТСН | Ведро эмалированное для переноса пищи емкостью 10 л | шт | 12,00 | -- 618,00 | -- -- | -- 7416 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 236. | ТСН | Вилка детская | шт | 150,00 | -- 20,00 | -- -- | -- 3000 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 237. | ТСН | Ведро педальное для отходов | шт | 7,00 | -- 540,00 | -- -- | -- 3780 | -- -- | -- -- | -- -- |
| 238. | ТСН | Воронка диаметром 12 см | шт | 3,00 | -- 46,00 | -- -- | -- 138 | -- -- | -- -- | -- -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239. | ТСН | Горшок детский | шт | 60,00 | --<br>200,00 | --<br>-- | --<br>12000 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 240. | ТСН | Грабли железные | шт | 8,00 | --<br>100,00 | --<br>-- | --<br>800 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 241. | ТСН | Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба | шт | 10,00 | --<br>282,00 | --<br>-- | --<br>2820 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 242. | ТСН | Дуршлаг с ручкой | шт | 2,00 | --<br>192,00 | --<br>-- | --<br>384 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 243. | ТСН | Доска стиральная | шт | 2,00 | --<br>350,00 | --<br>-- | --<br>700 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 244. | ТСН | Кастрюли эмалированные емкостью, л 2, 5; 3,5; 5,5; 9 | шт | 25,00 | --<br>363,00 | --<br>-- | --<br>9075 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 245. | ТСН | Коврики для вытирания ног | шт | 5,00 | --<br>292,00 | --<br>-- | --<br>1460 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 246. | ТСН | Колун из чугуна | шт | 1,00 | --<br>88,00 | --<br>-- | --<br>88 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 247. | ТСН | Котел наплитный из нержавеющей стали емкостью 43,5 л | шт | 3,00 | --<br>1328,00 | --<br>-- | --<br>3984 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 248. | ТСН | Корзинка для бумаг плетеная | шт | 5,00 | --<br>184,00 | --<br>-- | --<br>920 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 249. | ТСН | Кружка с ручкой для полоскания рта емкостью10 см3 | шт | 150,00 | --<br>60,00 | --<br>-- | --<br>9000 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 250. | ТСН | Кружка фаянсовая с ручкой | шт | 150,00 | --<br>144,00 | --<br>-- | --<br>21600 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 251. | ТСН | Кувшин эмалированный с ручкой и крышкой емкостью 2,2 л | шт | 6,00 | --<br>400,00 | --<br>-- | --<br>2400 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252. | ТСН | Лампа настольная | шт | 6,00 | 1140,00 | -- | 6840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253. | ТСН | Лента сантиметровая | шт | 2,00 | 100,00 | -- | 200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254. | ТСН | Ложка столовая | шт | 163,00 | 82,00 | -- | 13366 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255. | ТСН | Ложка чайная | шт | 163,00 | 66,00 | -- | 10758 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256. | ТСН | Лом | шт | 1,00 | 200,00 | -- | 200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257. | ТСН | Лопатка для кондитерских изделий | шт | 1,00 | 128,00 | -- | 128 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258. | ТСН | Лопатка деревянная для теста | шт | 1,00 | 100,00 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259. | ТСН | Лопатка деревянная | шт | 4,00 | 100,00 | -- | 400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260. | ТСН | Лейка садовая для поливки | шт | 6,00 | 238,00 | -- | 1428 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261. | ТСН | Лопата железная | шт | 2,00 | 288,00 | -- | 576 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262. | ТСН | Ящики с крышками из нержавеющей стали для перевозки продуктов | шт | 5,00 | 2800,00 | -- | 14000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263. | ТСН | Машинка для стрижки волос | шт | 1,00 | 500,00 | -- | 500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264. | ТСН | Мешок хозяйственный | шт | 12,00 | 170,00 | -- | 2040 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265. | ТСН | Миска для супа большая | шт | 4,00 | 220,00 | -- | 880 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 266. | ТСН | Мотыги с деревянным черенком | шт | 4,00 | 200,00 | -- | 800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267. | ТСН | Молотки, клещи, плоскогубцы | набор | 6,00 | 454,00 | -- | 2724 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268. | ТСН | Мыльница четырехугольная с решеткой эмалевой | набор | 15,00 | 90,00 | -- | 1350 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269. | ТСН | Мясорубка | набор | 4,00 | 946,00 | -- | 3784 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270. | ТСН | Ножи кухонные разные | к-т | 10,00 | 466,00 | -- | 4660 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271. | ТСН | Ножницы никелированные хозяйственные длиной175 см | шт | 2,00 | 128,00 | -- | 256 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 272. | ТСН | Набор из трех кастрюль | шт | 2,00 | 664,00 | -- | 1328 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 273. | ТСН | Отвертка, стамеска, шило | набор | 4,00 | 262,00 | -- | 1048 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274. | ТСН | Пила двуручная | набор | 1,00 | 220,00 | -- | 220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275. | ТСН | Пила-ножовка | набор | 1,00 | 154,00 | -- | 154 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 276. | ТСН | Поднос стальной | набор | 6,00 | 454,00 | -- | 2724 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 277. | ТСН | Противень четырехугольный | набор | 7,00 | 176,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 278. | ТСН | Прибор письменный | набор | 3,00 | 736,00 | -- | 2208 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 279. | ТСН | Прибор для воды емкостью 3 л | к-т | 6,00 | 736,00 | -- | 4416 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 280. | ТСН | Разливательные ложки разной емкостью | к-т | 15,00 | 360,00 | -- | 5400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281. | ТСН | Решето | шт | 2,00 | 272,00 | -- | 544 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282. | ТСН | Сито диаметром 36 см | шт | 6,00 | 272,00 | -- | 1632 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 283. | ТСН | Сковороды разные | шт | 9,00 | 252,00 | -- | 2268 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284. | ТСН | Солонка одноместная емкостью 40 мм3 | шт | 6,00 | 14,00 | -- | 84 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285. | ТСН | Сотейник емкостью 1,5 л | шт | 1,00 | 418,00 | -- | 418 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 286. | ТСН | Скалка для раскатки | шт | 5,00 | 164,00 | -- | 820 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287. | ТСН | Стремянка бытовая из дюралюминиевых труб | шт | 1,00 | 1469,00 | -- | 1469 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288. | ТСН | Ступка с пестиком | к-т | 1,00 | 454,00 | -- | 454 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289. | ТСН | Совок алюминиевый для сухих продуктов | шт | 2,00 | 64,00 | -- | 128 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290. | ТСН | Калькулятор | шт | 1,00 | 2000,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 291. | ТСН | Таз для групп емкостью 12 л | шт | 12,00 | 450,00 | -- | 5400 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292. | ТСН | Таз эмалированный с ручкой емкостью 12 л | шт | 10,00 | 400,00 | -- | 4000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 293. | ТСН | Тарелка глубокая | шт | 208,00 | 74,00 | -- | 15392 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 294. | ТСН | Тарелка десертная | шт | 120,00 | 84,00 | -- | 10080 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 295. | ТСН | Тарелка мелкая | шт | 126,00 | 84,00 | -- | 10584 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 296. | ТСН | Терка | шт | 6,00 | 78,00 | -- | 468 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297. | ТСН | Термометр комнатный | шт | 8,00 | 250,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 298. | ТСН | Термометр наружный оконный | шт | 1,00 | 270,00 | -- | 270 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 299. | ТСН | Утюг электрический | шт | 2,00 | 1082,00 | -- | 2164 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 300. | ТСН | Фляга для молока емкостью 38 л | шт | 1,00 | 1400,00 | -- | 1400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301. | ТСН | Хлебница-сухарница | шт | 20,00 | 136,00 | -- | 2720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302. | ТСН | Электрополотенце | шт | 1,00 | 3268,00 | -- | 3268 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 303. | ТСН | Зеркало настенное | шт | 1,00 | 1832,00 | -- | 1832 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 304. | ТСН | Лента измерительная | к-т | 2,00 | 100,00 | -- | 200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305. | ТСН | Ножницы для ногтей из нержавеющей стали | шт | 6,00 | 120,00 | -- | 720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306. | ТСН | Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм | шт | 1,00 | 280,00 | -- | 280 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307. | ТСН | Термометр для ванн | шт | 7,00 | 66,00 | -- | 462 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308. | ТСН | Таблица для определения остроты зрения | шт | 1,00 | 1539,00 | -- | 1539 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309. | ТСН | Часы песочные | шт | 1,00 | 300,00 | -- | 300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310. | ТСН | Шпатель металлический из стали | шт | 40,00 | 50,00 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 311. | ТСН | Аккордеон трехголосый | шт | 1,00 | 14700,00 | -- | 14700 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 312. | ТСН | Доска наклонная | шт | 1,00 | 1600,00 | -- | 1600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313. | ТСН | Кубы 400x400x400 мм | шт | 2,00 | 700,00 | -- | 1400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 314. | ТСН | Кубы 200x200x200 мм | шт | 2,00 | 1300,00 | -- | 2600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 315. | ТСН | Лоток для скольжения | шт | 1,00 | 6235,00 | -- | 6235 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 316. | ТСН | Велосипед двухколесный | шт | 6,00 | 2800,00 | -- | 16800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317. | ТСН | Велосипед трехколесный | шт | 6,00 | 1600,00 | -- | 9600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318. | ТСН | Волейбольная сетка | шт | 1,00 | 920,00 | -- | 920 | -- | -- | -- |
| 319. | ТСН | Громкоговоритель динамический | шт | 2,00 | 630,00 | -- | 1260 | -- | -- | -- |
| 320. | ТСН | Доски гимнастические разных размеров | набор | 1,00 | 600,00 | -- | 600 | -- | -- | -- |
| 321. | ТСН | Доска ребристая | набор | 2,00 | 989,00 | -- | 1978 | -- | -- | -- |
| 322. | ТСН | Дуги для подлезания двух размеров | набор | 1,00 | 645,00 | -- | 645 | -- | -- | -- |
| 323. | ТСН | Коньки с ботинками для воспитателей | набор | 2,00 | 6000,00 | -- | 12000 | -- | -- | -- |
| 324. | ТСН | Коньки с ботинками для детей | набор | 50,00 | 5000,00 | -- | 250000 | -- | -- | -- |
| 325. | ТСН | Лесенка - стремянка двухпролетная | набор | 5,00 | 1469,00 | -- | 7345 | -- | -- | -- |
| 326. | ТСН | Лестница приставная | набор | 1,00 | 3010,00 | -- | 3010 | -- | -- | -- |
| 327. | ТСН | Лыжи детские двух, трех размеров с креплениями | пара | 50,00 | 640,00 | -- | 32000 | -- | -- | -- |
| 328. | ТСН | Лыжные палки детские | пара | 25,00 | 440,00 | -- | 11000 | -- | -- | -- |
| 329. | ТСН | Лыжи с креплениями, палками для воспитателя | пара | 3,00 | 3160,00 | -- | 9480 | -- | -- | -- |
| 330. | ТСН | Мат гимнастический детский поролоновый | шт | 2,00 | 7327,00 | -- | 14654 | -- | -- | -- |
| 331. | ТСН | Подставка для гимнастического | шт | 1,00 | 1200,00 | -- | 1200 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оборудования | | | | | | | | |
| 332. | ТСН | Палка гимнастическая | шт | 2,00 | 480,00 | -- | 960 | -- | -- | -- |
| 333. | ТСН | Стол для настольного тенниса | шт | 1,00 | 12470,00 | -- | 12470 | -- | -- | -- |
| 334. | ТСН | Стойка для игровых пособий | шт | 2,00 | 5000,00 | -- | 10000 | -- | -- | -- |
| 335. | ТСН | Санки детские дюралюминиевые | шт | 18,00 | 1140,00 | -- | 20520 | -- | -- | -- |
| 336. | ТСН | Стеллаж для хранения коньков и лыж | шт | 2,00 | 13975,00 | -- | 27950 | -- | -- | -- |
| 337. | ТСН | Стойки для прыжков переносные и веревка с грузами | шт | 1,00 | 500,00 | -- | 500 | -- | -- | -- |
| 338. | ТСН | Стол для телевизора | шт | 1,00 | 12900,00 | -- | 12900 | -- | -- | -- |
| 339. | ТСН | Щит для метания в цель подвесной, 450x600 мм | шт | 4,00 | 645,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- |
| 340. | ТСН | Щит для метания в цель подвесной, 600x600 мм | шт | 1,00 | 430,00 | -- | 430 | -- | -- | -- |
| 341. | ТСН | Щит с баскетбольными сетками | к-т | 2,00 | 3010,00 | -- | 6020 | -- | -- | -- |
| 342. | ТСН | Ящики для влезания разных размеров | к-т | 1,00 | 1030,00 | -- | 1030 | -- | -- | -- |
| 343. | ТСН | Магнитофон | к-т | 2,00 | 5675,00 | -- | 11350 | -- | -- | -- |
| 344. | ТСН | Телевизор | к-т | 1,00 | 25000,00 | -- | 25000 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345. | ТСН | Фотоаппарат | к-т | 1,00 | 5511,00 | -- | 5511 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346. | ТСН | Фотоувеличитель с набором фотопринадлежностей | к-т | 1,00 | 8142,00 | -- | 8142 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347. | ТСН | Экран переносной | к-т | 1,00 | 3371,00 | -- | 3371 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 348. | ТСН | Эпидиаскоп | к-т | 1,00 | 3290,00 | -- | 3290 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Технологическое оборудование-перечень инвентаря | | | | | | | | 1171411 |
| | | Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | | |
| 349. | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м | 1147,00 | 45,00 | 6,70 | 51615 | 7685 | 0,19 | 218 |
| | | | | | 32,20 | 1,60 | 36933 | 1835 | 0,01 | 11 |
| 350. | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 2,35 | 52100,00 | -- | 122435 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351. | С151601-332 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,90 | 28900,00 | -- | 26010 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 352. | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 1,26 | 60500,00 | -- | 76230 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353. | С151601-591 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,21 | 99700,00 | -- | 20937 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354. | С151601-592 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,11 | 159700,00 | -- | 17567 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355. | С151601-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,06 | 248700,00 | -- | 14922 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356. | С151601-594 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,17 | 360600,00 | -- | 61302 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357. | С151601-595 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,16 | 593100,00 | -- | 94896 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 358. | С151601-596 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,05 | 921900,00 | -- | 41486 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359. | СПрайс-лист | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,01 | 5189,30 | -- | 52 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360. | С151603-21 | Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 | 1000м | 0,31 | 74900,00 | -- | 23219 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 361. | С151607-117 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 | 1000м | 0,15 | 9230,00 | -- | 1384 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362. | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 4780,00 | 108,60 | 48,90 | 519108 | 233742 | 0,22 | 1052 |
| | | | | | 39,60 | 12,20 | 189288 | 58316 | 0,07 | 338 |
| 363. | ТПрайс-лист | Трубы ПХВ д-20 мм | пм | 4500,00 | 24,55 | -- | 110474 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364. | ТПрайс-лист | Трубы ПХВ д-25 мм | пм | 280,00 | 32,17 | -- | 9007 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365. | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 353,00 | 147,30 | 73,00 | 51997 | 25769 | 0,29 | 102 |
| | | | | | 49,50 | 18,30 | 17474 | 6460 | 0,11 | 37 |
| 366. | ТПрайс-лист | Трубы ПХВ д-32 мм | пм | 160,00 | 42,33 | -- | 6772 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367. | ТПрайс-лист | Трубы ПХВ д-40 мм | пм | 151,00 | 60,10 | -- | 9076 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 368. | ТПрайс-лист | Трубы ПХВ д-50 мм | пм | 42,00 | 91,43 | -- | 3840 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ст | | | | | | | | | |
| 369. | Ц0108-407 -1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 27,00 | 125,60 | 64,10 | 3391 | 1731 | 0,26 | 7 |
| | | | | | 41,40 | 15,80 | 1118 | 427 | 0,09 | 2 |
| 370. | С130806-5 6 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм | м | 27,00 | 63,00 | -- | 1701 | -- | -- | -- |
| 371. | Ц0108-407 -2 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм | м | 18,00 | 159,90 | 81,10 | 2878 | 1460 | 0,35 | 6 |
| | | | | | 54,50 | 20,30 | 981 | 365 | 0,12 | 2 |
| 372. | С130806-5 7 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм | м | 18,00 | 112,00 | -- | 2016 | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Силовое электрооборудование и электроосвещение 1272315

Раздел: Внутриплощадочные сети канализации (жироуловитель)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373. | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 22,28 | 27,84 | 26,18 | 620 | 583 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,66 | 7,20 | 37 | 160 | 0,03 | 1 |
| 374. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 0,69 | 262,72 | -- | 181 | -- | 1,85 | 1 |
| | | | | | 262,72 | -- | 181 | -- | -- | -- |
| 375. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 16,62 | 6,48 | 6,48 | 108 | 108 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 35 | 0,01 | 0 |
| 376. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 4,16 | 134,10 | -- | 557 | -- | 0,97 | 4 |
| | | | | | 134,10 | -- | 557 | -- | -- | -- |
| 377. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 16,62 | 21,55 | 4,52 | 358 | 75 | 0,11 | 2 |
| | | | | | 17,03 | -- | 283 | -- | -- | -- |
| 378. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 2,19 | 3,77 | 3,24 | 8 | 7 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 1 | 2 | 0,00 | 0 |
| 379. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 3,84 | 176,40 | -- | 677 | -- | 0,74 | 3 |
| | | | | | 35,28 | -- | 135 | -- | -- | -- |
| 380. | Е0111-2-1 | Песчаное основание под жироуловитель | м3 | 0,18 | 1588,05 | -- | 280 | -- | 2,99 | 1 |
| | | | | | 477,00 | -- | 84 | -- | -- | -- |
| 381. | Е0113-37-1 | Первый оклеечный слой из толя на нефтебитуме | м2 | 2,52 | 477,04 | 5,38 | 1204 | 14 | 0,94 | 2 |
| | | | | | 186,75 | 2,25 | 472 | 6 | 0,01 | 0 |
| 382. | Е0106-1-1 | Набивка из бетона М-100 | м3 | 0,13 | 5420,77 | 66,01 | 705 | 9 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 25 | 3 | 0,12 | 0 |
| 383. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 0,89 | 21164,15 | 2308,84 | 18836 | 2055 | 13,87 | 12 |
| | | | | | 2286,00 | 864,68 | 2035 | 770 | 4,22 | 4 |
| 384. | С131104-10 | Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 | комплект | 1,00 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385. | С12021-222 | Стоимость скоб ходовых | т | 0,0055 | 151200,00 | -- | 836 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386. | Е0115-172-4 | Окраска скоб ходовых | м2 | 0,2489 | 148,4 | 0,07 | 37 | -- | 0,65 | 0 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 27 | -- | 0,00 | 0 |
| 387. | Е0115-72-1 | Цементно-теразитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону | м2 | 9,25 | 324,48 | 3,58 | 3002 | 33 | 0,73 | 7 |
| | | | | | 124,88 | 0,88 | 1155 | 8 | 0,04 | 0 |
| 388. | Е0108-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя | м2 | 9,25 | 245,44 | 3,82 | 2271 | 35 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 346 | 13 | 0,01 | 0 |
| 389. | Е0111-15-3 | Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм | м2 | 0,0628 | 195,53 | 9,95 | 12 | 1 | 0,27 | 0 |
| | | | | | 39,60 | 3,74 | 2 | -- | 0,02 | 0 |
| 390. | Е0109-53-2 | Монтаж металлических конструкций из стали | т | 0,0131 | 9850,48 | 1162,95 | 129 | 15 | 46,60 | 1 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 96 | 1 | 0,53 | 0 |
| 391. | С12021-23 | Отдельные конструктивные элементы | т | 0,0131 | 154400,00 | -- | 2027 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,59 | 49,69 | 0,04 | 29 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| 393. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,03 | 22541,72 | 316,57 | 631 | 9 | 22,50 | 1 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 98 | 3 | 0,58 | 0 |
| 394. | Е0122-39-5 | Тройник чугунный, диам. 150 мм | врезка | 1,00 | 8016,87 | 537,62 | 8017 | 538 | 6,42 | 6 |
| | | | | | 981,00 | 202,50 | 981 | 202 | 0,99 | 1 |
| 395. | Е0106-1-1 | Бетонная отмостка вокруг жироуловителя | м3 | 2,55 | 5318,77 | 66,01 | 13561 | 168 | 1,35 | 3 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 499 | 64 | 0,12 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутриплощадочные сети канализации (жироуловитель) | | | | | | | | 67489 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 19297579 | 422225 | 5954 |
| | 1011632 | 106498 | 631 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 297537 |
| На общестроительные работы | 768684 |
| На металломонтажные работы | 96613 |
| Всего накладных расходов: | 1162834 |
| Итого с накладными | 20460413 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 626872 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 21087285 |
| Итого с временными, 1,8 % | 21286630 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 21438830 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 21483926 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 21596667 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 42134401 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 842688 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 42977089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 %(без стоимости мед. оборуд. 954 490 тыс. тенге) | | | | | | 5042712 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 48019801 | | |

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Директор ТОО «Строительная Компания «Шах»

Казахстан Республикасы Алматы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ШАХ" Республика Казахстан г. Алматы

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Товарищество с ограниченной ответственностью «ДМС экспертиза» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК город Алматы Республика Казахстан

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор №8 от 22.02.2011г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 со сносом старых строений на земельном участке по адресу ул.Шилова 19, Жетысуского района г.Алматы

Наименование обьекта: ДЕТСКИЙ САД N 63 (Внеплощадочные сети канализации)

# А К Т N 10

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1. | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 303,08 | 27,84 | 26,18 | 8436 | 7933 | 0,01 | 3 | | | | |
| | | | | | 1,66 | 7,20 | 503 | 2182 | 0,03 | 8 | | | | |
| 2. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 9,37 | 262,72 | -- | 2463 | -- | 1,85 | 17 | | | | |
| | | | | | 262,72 | -- | 2463 | -- | -- | -- | | | | |
| 3. | E0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 55,18 | 122,18 | -- | 6742 | -- | 0,89 | 49 | | | | |
| | | | | | 122,18 | -- | 6742 | -- | -- | -- | | | | |
| 4. | E0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 220,72 | 5,55 | 5,55 | 1226 | 1226 | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | 1,80 | -- | 398 | 0,01 | 2 | | | | |
| 5. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 220,72 | 21,55 | 4,52 | 4756 | 997 | 0,11 | 24 | | | | |
| | | | | | 17,03 | -- | 3759 | -- | -- | -- | | | | |
| 6. | E010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 63,97 | 176,40 | 176,40 | 11285 | 11285 | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | 35,28 | -- | 2257 | 0,74 | 47 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0123-2-1 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм | км | 0,13 | 465331,02 | 1733,92 | 60726 | 226 | 361,00 | 47 |
| | | | | | 60966,00 | 650,25 | 7956 | 85 | 3,17 | 0 |
| 8. | Е0123-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 6,21 | 18491,09 | 1538,85 | 114737 | 9549 | 9,65 | 60 |
| | | | | | 1615,95 | 576,23 | 10027 | 3576 | 2,81 | 17 |
| 9. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-89 | комплект | 4,00 | 13400,00 | -- | 53600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Е0108-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя | м2 | 45,50 | 245,44 | 3,82 | 11167 | 174 | 0,21 | 10 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 1699 | 66 | 0,01 | 0 |
| 11. | С12021-222 | Стоимость стремянки | т | 0,07 | 151200,00 | -- | 10796 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0115-172-4 | Окраска металлической стремянки | м2 | 3,21 | 148,40 | 0,07 | 477 | -- | 0,65 | 2 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 347 | -- | 0,00 | 0 |
| 13. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 1,32 | 5318,77 | 66,01 | 7014 | 87 | 1,35 | 2 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 258 | 33 | 0,12 | 0 |
| | ИТОГО: | | | | | | 293425 | 31477 | | 214 |
| | | | | | | | 33754 | 8597 | | 75 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 50184 |
| Всего накладных расходов: | 50184 |
| Итого с накладными | 343609 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 20616 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 364225 |
| Итого с временными, 1,44 % | 369470 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 374458 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 375936 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 379631 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 740648 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 14813 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 755461 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 90655 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 846116 | | |

Принял:

Технадзор ДМС-экспертиза

Сдал:
Директор ТОО «Строительная Компания «Шах»

Вакуленко В.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)



Заказчик ГУ Управление строительства г. Алматы 8090

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор №8 от 22.02.2011г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 со сносом старых строений на земельном участке по адресу ул.Шилова 19, Жетысуского района г.Алматы

Наименование объекта: ДЕТСКИЙ САД N 63

# А К Т N 11

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 1. | E0108-22-3 | Кладка наружных стен из легкобетонных камней разм. 600x100x250 без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | м3 | 71,00 | 6924,39 / 461,25 | 319,70 / 119,25 | 491632 / 32749 | 22699 / 8467 | 3,07 / 0,58 | 218 / 41 |
| 2. | E0109-43-1 | Монтаж металлических стоек | т | 1,96 | 11959,84 / 5197,50 | 4590,56 / 840,11 | 23384 / 10162 | 8975 / 1642 | 27,83 / 3,31 | 54 / 6 |
| 3. | C12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т | т | 1,96 | 172800,00 / -- | -- / -- | 337864 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 4. | E0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,1586 | 175710,10 / 8100,00 | 1826,10 / 690,75 | 27875 / 1285 | 290 / 110 | 42,70 / 3,37 | 7 / 1 |
| 5. | E0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,0333 | 172357,31 / 47475,00 | 536,06 / 202,50 | 5733 / 1579 | 18 / 7 | 289,00 / 0,99 | 10 / 0 |
| 6. | E0113-26-6 | Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности | м2 | 95,12 | 50,52 / -- | 0,04 / -- | 4805 / -- | 4 / -- | 0,05 / -- | 4 / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | эмалью Пф-115 за 2 раза | | | 9,15 | -- | 871 | -- | -- | -- |
| 7. | Е0107-19-2 | Герметизация швов упругими прокладками | м | 273,60 | 292,04 | 0,82 | 79902 | 224 | 0,07 | 18 |
| | | | | | 10,87 | 0,31 | 2974 | 84 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Стены | | | | | | | | 971170 |
| | | Раздел: Покрытие | | | | | | | | |
| 8. | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона марки В-25 | м3 | 147,25 | 10586,64 | 241,10 | 1558883 | 35502 | 8,06 | 1187 |
| | | | | | 1282,50 | 91,08 | 188848 | 13412 | 0,44 | 65 |
| 9. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,5346 | 47400,00 | -- | 25340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С12041-9 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | т | 0,0033 | 44300,00 | -- | 146 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С12041-71 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 1,03 | 68200,00 | -- | 70055 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 13,81 | 67700,00 | -- | 934666 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,2807 | 65900,00 | -- | 18495 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0106-17-2 | Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона марки В-25 | м3 | 17,70 | 13245,35 | 402,61 | 234443 | 7126 | 18,10 | 320 |
| | | | | | 2992,50 | 152,10 | 52967 | 2692 | 0,74 | 13 |
| 15. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,7094 | 50600,00 | -- | 35896 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,3729 | 53600,00 | -- | 19986 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,15 | 53000,00 | -- | 60722 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,442 | 50900,00 | -- | 22498 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Е0106-17-2 | Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона марки В-25 | м3 | 0,80 | 13245,35 | 402,61 | 10596 | 322 | 18,10 | 14 |
| | | | | | 2992,50 | 152,10 | 2394 | 122 | 0,74 | 1 |
| 20. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 50600,00 | -- | 1417 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С12041-22 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,05 | 53600,00 | -- | 2894 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворимых смесей | м2 | 4,06 | 135,89 | 1,19 | 551 | 5 | 0,37 | 2 |
| | | | | | 60,30 | 0,45 | 245 | 2 | 0,00 | 0 |
| 23. | Е0115-152-1 | Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 | 4,06 | 17,43 | 0,12 | 71 | -- | 0,09 | 0 |
| | | | | | 13,73 | 0,05 | 56 | -- | 0,00 | 0 |

Итого по разделу: Покрытие 2996676

Раздел: Кровля

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 975,71 | 229,96 | 1,19 | 224368 | 1161 | 0,16 | 151 |
| | | | | | 27,00 | 0,45 | 26344 | 439 | 0,00 | 2 |
| 25. | Е0112-13-3 | Утепление покрытия из минплиты ПТЭ-150 толщ.120мм | м2 | 975,70 | 189,44 | 4,72 | 184841 | 4605 | 0,40 | 393 |
| | | | | | 70,88 | 1,78 | 69158 | 1737 | 0,01 | 8 |
| 26. | С11031-18-0 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энерготехнической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм | м3 | 160,89 | 12800,00 | -- | 2059430 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | м2 | 975,70 | 229,96 | 1,19 | 224367 | 1161 | 0,16 | 151 |
| | | | | | 27,00 | 0,45 | 26344 | 439 | 0,00 | 2 |
| 28. | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | м2 | 975,70 | 151,87 | 15,94 | 148179 | 15553 | 0,24 | 237 |
| | | | | | 34,65 | 5,96 | 33808 | 5815 | 0,03 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Е0112-17-2 | Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек | м2 | 975,70 | 71,83 | 2,10 | 70089 | 2049 | 0,01 | 13 |
| | | | | | 1,65 | 0,75 | 1610 | 732 | 0,00 | 4 |
| 30. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 1,41 | 5239,08 | 327,33 | 7361 | 460 | 11,60 | 16 |
| | | | | | 1890,00 | 123,75 | 2655 | 174 | 0,60 | 1 |
| 31. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 1,41 | 41200,00 | -- | 57886 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 1189,40 | 42,86 | 18,33 | 50978 | 21802 | 0,14 | 164 |
| | | | | | 24,53 | 6,86 | 29176 | 8159 | 0,03 | 40 |
| 33. | СПрайс | Грунтовочный слой Праймер | кг | 416,29 | 141,80 | -- | 59028 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | СПрайс | Технрэласт ЭКП | м2 | 1367,81 | 342,85 | -- | 468953 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | СПрайс | Технрэласт ЭПП | м2 | 1344,02 | 296,29 | -- | 398220 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 163,70 | 66,85 | 3,73 | 10943 | 611 | 0,23 | 38 |
| | | | | | 39,15 | 1,40 | 6409 | 229 | 0,01 | 1 |
| 37. | СПрайс | Технрэласт ЭКП | м2 | 92,92 | 342,85 | -- | 31858 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 35,60 | 715,87 | 1,24 | 25485 | 44 | 0,97 | 35 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 5455 | 17 | 0,00 | 0 |
| 39. | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | м | 134,50 | 545,62 | 2,49 | 73386 | 335 | 0,06 | 8 |
| | | | | | 9,68 | 0,92 | 1302 | 124 | 0,00 | 1 |
| 40. | Ц0108-472-6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 473,08 | 88,90 | 3,10 | 42057 | 1467 | 0,16 | 76 |
| | | | | | 27,90 | 0,30 | 13199 | 142 | 0,00 | 1 |
| 41. | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 2,00 | 330,10 | 24,10 | 660 | 48 | 0,70 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 116,00 | 2,50 | 232 | 5 | 0,01 | 0 |
| 42. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,0007 | 175710,10 | 1826,10 | 127 | -- | 42,70 | -- |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 6 | -- | 3,37 | -- |
| 43. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,0013 | 172357,31 | 536,06 | 221 | 1 | 289,00 | 1 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 61 | -- | 0,99 | 0 |
| 44. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,03 | 49,69 | 0,04 | 2 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,0175 | 22541,72 | 316,57 | 394 | 6 | 22,50 | 0 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 63 | 2 | 0,58 | 0 |
| 46. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,0659 | 175710,10 | 1826,10 | 11583 | 121 | 42,70 | 3 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 534 | 46 | 3,37 | 0 |
| 47. | Е0110-28-12 | Обивка люка кровельной сталью оцинкованной с одной стороны | м2 | 2,80 | 900,59 | 1,36 | 2522 | 4 | 0,73 | 2 |
| | | | | | 110,03 | 0,52 | 308 | 1 | 0,00 | 0 |
| 48. | Е0110-28-12 | Обивка люка листовой сталью с одной стороны | м2 | 2,80 | 112,19 | 1,36 | 314 | 4 | 0,73 | 2 |
| | | | | | 110,03 | 0,52 | 308 | 1 | 0,00 | 0 |
| 49. | С11011-86 9 | Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм | кг | 43,96 | 83,00 | -- | 3649 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | С11031-18 0 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энерготехнической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм | м3 | 0,08 | 12800,00 | -- | 1024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | Е0109-29-1 | Монтаж стремянки | т | 0,06 | 13711,47 | 5475,87 | 768 | 307 | 28,90 | 2 |
| | | | | | 5040,00 | 1552,87 | 282 | 87 | 5,46 | 0 |
| 52. | С12021-26 7 | Стоимость стремянки | т | 0,056 | 133700,00 | -- | 7485 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,52 | 49,69 | 0,04 | 125 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 21 | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Кровля 4166329

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 54. | Е0108-6-7 | Устройство внутренних стен толщ. 250мм из кирпича М-75 | м3 | 17,99 | 6655,06 | 337,41 | 119691 | 6070 | 4,38 | 79 |
| | | | | | 670,50 | 126,00 | 12059 | 2267 | 0,62 | 11 |
| 55. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,0863 | 8679,65 | 422,15 | 749 | 36 | 56,40 | 5 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 713 | 14 | 0,77 | 0 |
| 56. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,02 | 50800,00 | -- | 917 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0678 | 41200,00 | -- | 2793 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных сердечников Мс-1,2 | м3 | 3,30 | 10440,70 | 990,15 | 34454 | 3267 | 10,40 | 34 |
| | | | | | 1644,75 | 374,04 | 5428 | 1234 | 1,83 | 6 |
| 59. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0168 | 65000,00 | -- | 1092 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,1163 | 65900,00 | -- | 7667 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0192 | 69000,00 | -- | 1325 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62. | С12041-114 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0665 | 68800,00 | -- | 4574 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | Е0106-18-9 | Устройство перемычек | м3 | 0,60 | 12577,82 | 367,51 | 7547 | 221 | 13,10 | 8 |
| | | | | | 2202,75 | 138,83 | 1322 | 83 | 0,68 | 0 |
| 64. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0133 | 69000,00 | -- | 919 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65. | С12041-116 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,074 | 64400,00 | -- | 4762 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Перегородки | | | | | | | | 186452 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| 66. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 32,40 | 427,50 | 19,32 | 13851 | 626 | 1,11 | 36 |
| | | | | | 185,83 | 6,39 | 6021 | 207 | 0,03 | 1 |
| 67. | Е0110-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /вт.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | м2 | 170,64 | 348,93 | 18,88 | 59543 | 3221 | 1,02 | 175 |
| | | | | | 171,01 | 6,57 | 29182 | 1122 | 0,03 | 5 |
| 68. | Е0110-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | м2 | 203,04 | 230,31 | 5,58 | 46762 | 1133 | 0,59 | 119 |
| | | | | | 94,05 | 2,12 | 19096 | 430 | 0,01 | 2 |
| 69. | Е0110-93-2 | Установка дверных блоковиз ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2 | м2 | 7,86 | 409,30 | 21,39 | 3217 | 168 | 1,12 | 9 |
| | | | | | 187,54 | 7,43 | 1474 | 58 | 0,04 | 0 |
| | | Итого по разделу: Окна | | | | | | | | 123373 |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| | | Бетонное покрытие, тип 2 | | | | | | | | |
| 70. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Визластик" в один слой толщиной 2 мм | м2 | 85,47 | 270,37 | 9,38 | 23109 | 802 | 0,24 | 21 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 4173 | 300 | 0,02 | 1 |
| 71. | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | м2 | 64,70 | 260,40 | 14,76 | 16848 | 955 | 0,36 | 23 |
| | | | | | 52,43 | 5,54 | 3392 | 358 | 0,03 | 2 |
| 72. | Е0111-15-2К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | м2 | 64,70 | 117,36 | 2,68 | 7593 | 173 | 0,04 | 3 |
| | | | | | 6,76 | 1,00 | 437 | 65 | 0,00 | 0 |
| 73. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 64,70 | 59,59 | 0,23 | 3855 | 15 | 0,29 | 19 |
| | | | | | 51,30 | 0,09 | 3319 | 6 | 0,00 | 0 |
| 74. | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 69,23 | 27,71 | 0,22 | 1918 | 15 | 0,10 | 7 |
| | | | | | 18,50 | 0,09 | 1281 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | Полы на отм. 0.000, 3.300 | | | | | | | | |
| 75. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 119,10 | 289,35 | 13,43 | 34461 | 1600 | 0,45 | 54 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 7932 | 600 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 119,10 | 412,41 | 6,03 | 49118 | 718 | 0,04 | 5 |
| | | | | | 5,67 | 2,25 | 675 | 268 | 0,01 | 1 |
| 77. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 2 мм | м2 | 157,33 | 270,37 | 9,38 | 42538 | 1476 | 0,24 | 38 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 7682 | 552 | 0,02 | 3 |
| 78. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 119,10 | 197,62 | 9,95 | 23536 | 1185 | 0,36 | 42 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 6217 | 445 | 0,02 | 2 |
| | | Тип 4 | | | | | | | | |
| 79. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 299,10 | 289,35 | 13,43 | 86543 | 4017 | 0,45 | 135 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 19920 | 1507 | 0,02 | 7 |
| 80. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 299,10 | 412,41 | 6,03 | 123351 | 1804 | 0,04 | 12 |
| | | | | | 5,67 | 2,25 | 1696 | 673 | 0,01 | 3 |
| 81. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 299,10 | 197,62 | 9,95 | 59108 | 2976 | 0,36 | 106 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 15613 | 1119 | 0,02 | 5 |
| | | Тип 5 | | | | | | | | |
| 82. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 317,10 | 289,35 | 13,43 | 91752 | 4259 | 0,45 | 143 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 21119 | 1598 | 0,02 | 8 |
| 83. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменениятолщины стяжки из легкого бетона | м2 | 317,10 | 504,05 | 7,37 | 159835 | 2337 | 0,05 | 15 |
| | | | | | 6,93 | 2,75 | 2198 | 872 | 0,01 | 4 |
| 84. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 317,10 | 197,62 | 9,95 | 62665 | 3155 | 0,36 | 113 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 16553 | 1186 | 0,02 | 6 |
| | | Тип 6 | | | | | | | | |
| 85. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 2 мм | м2 | 196,30 | 270,37 | 9,38 | 53075 | 1841 | 0,24 | 48 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 9585 | 689 | 0,02 | 3 |
| 86. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 148,60 | 289,35 | 13,43 | 42997 | 1996 | 0,45 | 67 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 9897 | 749 | 0,02 | 4 |
| 87. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 148,60 | 595,70 | 8,71 | 88521 | 1294 | 0,06 | 8 |
| | | | | | 8,19 | 3,25 | 1217 | 483 | 0,02 | 2 |
| 88. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 148,60 | 197,62 | 9,95 | 29366 | 1479 | 0,36 | 53 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 7757 | 556 | 0,02 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | Е0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -148,60 | 54,72 | 1,34 | -8132 | -199 | 0,01 | -1 |
| | | | | | 1,26 | 0,50 | -187 | -74 | 0,00 | -0 |
| | | Тип 7 | | | | | | | | |
| 90. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 76,30 | 289,35 | 13,43 | 22077 | 1025 | 0,45 | 34 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 5082 | 385 | 0,02 | 2 |
| 91. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 76,30 | 229,12 | 3,35 | 17481 | 256 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 3,15 | 1,25 | 240 | 95 | 0,01 | 0 |
| 92. | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 2 мм | м2 | 100,79 | 270,37 | 9,38 | 27252 | 945 | 0,24 | 24 |
| | | | | | 48,83 | 3,51 | 4922 | 354 | 0,02 | 2 |
| 93. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 76,30 | 197,62 | 9,95 | 15078 | 759 | 0,36 | 27 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 3983 | 285 | 0,02 | 1 |
| | | Тип 8 | | | | | | | | |
| 94. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 177,30 | 289,35 | 13,43 | 51301 | 2381 | 0,45 | 80 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 11808 | 894 | 0,02 | 4 |
| 95. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 177,30 | 229,12 | 3,35 | 40622 | 594 | 0,02 | 4 |
| | | | | | 3,15 | 1,25 | 558 | 222 | 0,01 | 1 |
| 96. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 177,30 | 197,62 | 9,95 | 35038 | 1764 | 0,36 | 63 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 9255 | 663 | 0,02 | 3 |
| | | Тип 9 | | | | | | | | |
| 97. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 391,40 | 289,35 | 13,43 | 113250 | 5257 | 0,45 | 176 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 26067 | 1973 | 0,02 | 10 |
| 98. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 391,40 | 504,05 | 7,37 | 197286 | 2885 | 0,05 | 19 |
| | | | | | 6,93 | 2,75 | 2712 | 1076 | 0,01 | 5 |
| 99. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной20 мм | м2 | 391,40 | 197,62 | 9,95 | 77348 | 3894 | 0,36 | 139 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 20431 | 1464 | 0,02 | 7 |
| | | Тип 10 | | | | | | | | |
| 100. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 148,50 | 289,35 | 13,43 | 42968 | 1994 | 0,45 | 67 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 9890 | 748 | 0,02 | 4 |
| 101. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 148,50 | 504,05 | 7,37 | 74852 | 1094 | 0,05 | 7 |
| | | | | | 6,93 | 2,75 | 1029 | 408 | 0,01 | 2 |
| 102. | Е0111-11- | Устройство цементных стяжек | м2 | 148,50 | 197,62 | 9,95 | 29346 | 1478 | 0,36 | 53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | толщиной20 мм | | | 52,20 | 3,74 | 7752 | 555 | 0,02 | 3 |
| 103. | Е0111-11-5 | Тип 11<br>Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 37,80 | 289,35 | 13,43 | 10937 | 508 | 0,45 | 17 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 2517 | 191 | 0,02 | 1 |
| 104. | Е0111-11-6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 37,80 | 412,41 | 6,03 | 15589 | 228 | 0,04 | 1 |
| | | | | | 5,67 | 2,25 | 214 | 85 | 0,01 | 0 |
| 105. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 37,80 | 197,62 | 9,95 | 7470 | 376 | 0,36 | 13 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 1973 | 141 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 1769952 |
| | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| | | Вход В-1 | | | | | | | | |
| 106. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 4,50 | 197,62 | 9,95 | 889 | 45 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 235 | 17 | 0,02 | 0 |
| 107. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 4,50 | 54,09 | 1,34 | 243 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,50 | 3 | 2 | 0,00 | 0 |
| 108. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 9,70 | 42,86 | 18,33 | 416 | 178 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 24,53 | 6,86 | 238 | 67 | 0,03 | 0 |
| 109. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 22,31 | 518,51 | -- | 11568 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 2,70 | 363,30 | 3,73 | 981 | 10 | 0,23 | 1 |
| | | | | | 39,15 | 1,40 | 106 | 4 | 0,01 | 0 |
| 111. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 6,80 | 518,51 | -- | 3528 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 2,30 | 715,87 | 1,24 | 1647 | 3 | 0,97 | 2 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 352 | 1 | 0,00 | 0 |
| 113. | Е0109-40-1 | Монтаж краевых реек | м | 2,70 | 24,32 | 0,42 | 66 | 1 | 0,13 | 0 |
| | | | | | 21,92 | 0,16 | 59 | -- | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114. | С11011-90<br>1 | Оцинкованная краевая рейка | т | 0,0017 | 179900,00 | -- | 311 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Вход В-2 | | | | | | | | |
| 115. | Е0111-11-<br>1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 5,80 | 197,62 | 9,95 | 1146 | 58 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 303 | 22 | 0,02 | 0 |
| 116. | Е0111-11-<br>2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 5,80 | 54,09 | 1,34 | 314 | 8 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,50 | 4 | 3 | 0,00 | 0 |
| 117. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 12,50 | 42,86 | 18,33 | 536 | 229 | 0,14 | 2 |
| | | | | | 24,53 | 6,86 | 307 | 86 | 0,03 | 0 |
| 118. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 28,75 | 518,51 | -- | 14907 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 3,30 | 363,30 | 3,73 | 1199 | 12 | 0,23 | 1 |
| | | | | | 39,15 | 1,40 | 129 | 5 | 0,01 | 0 |
| 120. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 8,32 | 518,51 | -- | 4312 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | Е0112-10-<br>1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 2,50 | 715,87 | 1,24 | 1790 | 3 | 0,97 | 2 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 383 | 1 | 0,00 | 0 |
| 122. | Е0109-40-<br>1 | Монтаж краевых реек | м | 3,30 | 24,32 | 0,42 | 80 | 1 | 0,13 | 0 |
| | | | | | 21,92 | 0,16 | 72 | 1 | 0,00 | 0 |
| 123. | С11011-90<br>1 | Оцинкованная краевая рейка | т | 0,0021 | 179900,00 | -- | 380 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | Е0109-53-<br>2 | Монтаж декоративной решетки | т | 0,0173 | 9850,48 | 1162,95 | 170 | 20 | 46,60 | 1 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 125 | 2 | 0,53 | 0 |
| 125. | С12021-26<br>8 | Сварная решетка ограждения | т | 0,0173 | 134000,00 | -- | 2315 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126. | Е0113-26-<br>6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | м2 | 0,7774 | 50,52 | 0,04 | 39 | -- | 0,05 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПФ-115 за 2 раза | | | 9,15 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| | | Вход В-3 | | | | | | | | |
| 127. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 11,50 | 197,62 | 9,95 | 2273 | 114 | 0,36 | 4 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 600 | 43 | 0,02 | 0 |
| 128. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 11,50 | 54,09 | 1,34 | 622 | 15 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,50 | 7 | 6 | 0,00 | 0 |
| 129. | Е0109-53-2 | Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,0588 | 9850,48 | 1162,95 | 579 | 69 | 46,60 | 3 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 434 | 6 | 0,53 | 0 |
| 130. | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 0,0588 | 134000,00 | -- | 7879 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,65 | 49,69 | 0,04 | 131 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 22 | -- | -- | -- |
| | | Вход В-4 | | | | | | | | |
| 132. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 7,00 | 197,62 | 9,95 | 1383 | 70 | 0,36 | 2 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 365 | 26 | 0,02 | 0 |
| 133. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 7,00 | 54,09 | 1,34 | 379 | 9 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,63 | 0,50 | 4 | 3 | 0,00 | 0 |
| 134. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 6,30 | 42,86 | 18,33 | 270 | 115 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 24,53 | 6,86 | 155 | 43 | 0,03 | 0 |
| 135. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 14,49 | 518,51 | -- | 7513 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 1,90 | 363,30 | 3,73 | 690 | 7 | 0,23 | 0 |
| | | | | | 39,15 | 1,40 | 74 | 3 | 0,01 | 0 |
| 137. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 4,79 | 518,51 | -- | 2483 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,70 | 715,87 | 1,24 | 1217 | 2 | 0,97 | 2 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 260 | 1 | 0,00 | 0 |
| 139. | Е0109-40- | Монтаж краевых реек | м | 1,90 | 24,32 | 0,42 | 46 | 1 | 0,13 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 21,92 | 0,16 | 42 | -- | 0,00 | 0 |
| 140. | С11011-90 1 | Оцинкованная краевая рейка | т | 0,0012 | 179900,00 -- | -- -- | 219 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 141. | Е0109-53- 2 | Монтаж декоративной решетки | т | 0,08 | 9850,48 7357,50 | 1162,95 108,00 | 818 611 | 97 9 | 46,60 0,53 | 4 0 |
| 142. | С12021-26 8 | Сварная решетка ограждения | т | 0,0834 | 134000,00 -- | -- -- | 11169 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 143. | Е0113-26- 6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза Вход В-5 | м2 | 3,75 | 49,69 8,32 | 0,04 -- | 186 31 | -- -- | 0,04 -- | 0 -- |
| 144. | Е0111-11- 1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 7,80 | 197,62 52,20 | 9,95 3,74 | 1541 407 | 78 29 | 0,36 0,02 | 3 0 |
| 145. | Е0111-11- 2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 7,80 | 54,09 0,63 | 1,34 0,50 | 422 5 | 10 4 | 0,00 0,00 | 0 0 |
| 146. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 14,40 | 42,86 24,53 | 18,33 6,86 | 617 353 | 264 99 | 0,14 0,03 | 2 0 |
| 147. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 33,12 | 518,51 -- | -- -- | 17173 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 148. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 3,70 | 363,30 39,15 | 3,73 1,40 | 1344 145 | 14 5 | 0,23 0,01 | 1 0 |
| 149. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 9,32 | 518,51 -- | -- -- | 4835 -- | -- -- | -- -- | -- -- |
| 150. | Е0112-10- 1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 2,90 | 715,87 153,23 | 1,24 0,47 | 2076 444 | 4 1 | 0,97 0,00 | 3 0 |
| 151. | Е0109-40- 1 | Монтаж краевых реек | м | 3,70 | 24,32 21,92 | 0,42 0,16 | 90 81 | 2 1 | 0,13 0,00 | 0 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152. | С11011-90<br>1 | Оцинкованная краевая рейка | т | 0,0024 | 179900,00<br>--- | --<br>--- | 426<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 153. | Е0109-53-<br>2 | Монтаж декоративной решетки | т | 0,0173 | 9850,48<br>7357,50 | 1162,95<br>108,00 | 170<br>125 | 20<br>2 | 46,60<br>0,53 | 1<br>0 |
| 154. | С12021-26<br>8 | Сварная решетка ограждения | т | 0,0173 | 134000,00<br>--- | --<br>--- | 2315<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 155. | Е0113-26-<br>6<br>Вход В-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,7774 | 49,69<br>8,32 | 0,04<br>-- | 39<br>6 | --<br>-- | 0,04<br>-- | 0<br>-- |
| 156. | Е0111-11-<br>1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 24,90 | 197,62<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 4921<br>1300 | 248<br>93 | 0,36<br>0,02 | 9<br>0 |
| 157. | Е0111-11-<br>2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 24,90 | 54,09<br>0,63 | 1,34<br>0,50 | 1347<br>16 | 33<br>12 | 0,00<br>0,00 | 0<br>0 |
| 158. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 5,70 | 42,86<br>24,53 | 18,33<br>6,86 | 244<br>140 | 104<br>39 | 0,14<br>0,03 | 1<br>0 |
| 159. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 13,11 | 518,51<br>--- | --<br>--- | 6798<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 160. | Е0112-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | м | 2,10 | 363,30<br>39,15 | 3,73<br>1,40 | 763<br>82 | 8<br>3 | 0,23<br>0,01 | 0<br>0 |
| 161. | СПрайс | "Техноэласт-Соло | м2 | 5,29 | 518,51<br>--- | --<br>--- | 2744<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 162. | Е0112-10-<br>1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,60 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 1145<br>245 | 2<br>1 | 0,97<br>0,00 | 2<br>0 |
| 163. | Е0109-40-<br>1 | Монтаж краевых реек | м | 2,10 | 24,32<br>21,92 | 0,42<br>0,16 | 51<br>46 | 1<br>-- | 0,13<br>0,00 | 0<br>0 |
| 164. | С11011-90<br>1 | Оцинкованная краевая рейка | т | 0,0013 | 179900,00<br>--- | --<br>--- | 242<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165. | Е0109-53-2 | Монтаж декоративной решетки | т | 0,6426 | 9850,48 | 1162,95 | 6330 | 748 | 46,60 | 30 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 4731 | 69 | 0,53 | 0 |
| 166. | С12021-268 | Сварная решетка ограждения ОГ-1 | т | 0,6426 | 134000,00 | -- | 86108 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 28,92 | 49,69 | 0,04 | 1437 | 1 | 0,04 | 1 |
| | | | | | 8,32 | -- | 241 | -- | -- | -- |
| | | Металлокаркас шахты лифта | | | | | | | | |
| 168. | Е0109-43-1 | Установка металлоконструкций стоек | т | 0,1419 | 11959,84 | 4590,56 | 1697 | 652 | 27,83 | 4 |
| | | | | | 5197,50 | 840,11 | 738 | 119 | 3,01 | 0 |
| 169. | С12021-117 | Стоимость стоек | т | 0,1419 | 113100,00 | -- | 16044 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170. | Е0109-25-1 | Монтаж балок | т | 0,1102 | 5257,75 | 2020,02 | 579 | 222 | 15,51 | 2 |
| | | | | | 2499,75 | 502,43 | 275 | 55 | 1,79 | 0 |
| 171. | С12021-118 | Стоимость балок | т | 0,1102 | 110400,00 | -- | 12166 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172. | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | т | 0,1102 | 2452,13 | 545,76 | 270 | 60 | 5,25 | 1 |
| | | | | | 1230,75 | -- | 135 | -- | -- | -- |
| 173. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,0093 | 175710,10 | 1826,10 | 1634 | 16 | 42,70 | 0 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 73 | 6 | 3,37 | 0 |
| 174. | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | м2 | 11,76 | 2234,73 | 99,18 | 26283 | 1166 | 0,59 | 7 |
| | | | | | 116,55 | 37,15 | 1371 | 437 | 0,18 | 2 |
| 175. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В-3,5 | м3 | 0,10 | 5318,77 | 66,01 | 532 | 7 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 20 | 2 | 0,12 | 0 |
| 176. | Е0106-13-1 | Устройство бетонных стен подвалов из бетона марки В-15 | м3 | 0,43 | 6694,27 | 86,60 | 2879 | 37 | 3,06 | 1 |
| | | | | | 490,50 | 32,72 | 211 | 14 | 0,16 | 0 |
| 177. | С12041-94 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0024 | 69000,00 | -- | 164 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0222 | 41200,00 | -- | 914 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 0,96 | 245,44 | 3,82 | 236 | 4 | 0,21 | 0 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 36 | 1 | 0,01 | 0 |
| 180. | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | м2 | 0,25 | 59,59 | 0,23 | 15 | -- | 0,29 | 0 |
| | | | | | 51,30 | 0,09 | 13 | -- | 0,00 | 0 |
| 181. | Е0134-53-1 | Устройство настила из рифленой стали для приямков | м2 | 0,31 | 4023,28 | 221,40 | 1247 | 69 | 4,87 | 2 |
| | | | | | 812,25 | 84,38 | 252 | 26 | 0,41 | 0 |
| 182. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 0,62 | 49,69 | 0,04 | 31 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 5 | -- | -- | -- |
| | | Фундамент под оборудование (КЖ-131) | | | | | | | | |
| 183. | Е0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | м3 | 0,30 | 7095,91 | 257,71 | 2129 | 77 | 4,05 | 1 |
| | | | | | 634,50 | 91,69 | 190 | 28 | 0,40 | 0 |
| 184. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0033 | 41200,00 | -- | 136 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,0006 | 172357,31 | 536,06 | 110 | 1 | 289,00 | 0 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 30 | -- | 0,99 | 0 |
| | | Венткамера | | | | | | | | |
| 186. | Е0107-20-3 | Установка и стоимость уголков и крепежных элементов | т | 0,04 | 175710,10 | 1826,10 | 7021 | 73 | 42,70 | 2 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 324 | 28 | 3,37 | 0 |
| 187. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,0044 | 172357,31 | 536,06 | 765 | 2 | 289,00 | 1 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 190 | 1 | 0,99 | 0 |
| 188. | Е0113-26-6 | Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,80 | 49,69 | 0,04 | 89 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 189. | Е0126-30-1 | Утепление стен минераловатной плитой | м3 | 1,16 | 7627,27 | 378,22 | 8809 | 437 | 20,04 | 23 |
| | | | | | 3566,25 | 141,75 | 4119 | 164 | 0,69 | 1 |
| 190. | Е0126-30-2 | Утепление потолков минераловатной плитой | м3 | 1,15 | 4202,15 | 360,50 | 4811 | 413 | 10,93 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1874,25 | 135,00 | 2146 | 155 | 0,66 | 1 |
| 191. | С11031-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100 | м3 | 2,23 | 6730,00 | -- | 15015 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192. | Е0108-4-5 | Боковая изоляция стен рубероидом в 1 слой | м2 | 23,10 | 665,48 | 8,23 | 15373 | 190 | 0,47 | 11 |
| | | | | | 81,68 | 3,08 | 1887 | 71 | 0,02 | 0 |
| 193. | Е0108-4-6 | Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов | м2 | -23,10 | 339,88 | 4,19 | -7851 | -97 | 0,23 | -5 |
| | | | | | 39,38 | 1,58 | -910 | -36 | 0,01 | -0 |
| 194. | Е0108-4-2 | Гидроизоляция потолков рубероидом в 1слой | м2 | 22,90 | 409,27 | 7,14 | 9372 | 164 | 0,14 | 3 |
| | | | | | 22,10 | 2,68 | 506 | 61 | 0,01 | 0 |
| 195. | Е0115-71-1 | Установка сетки при утеплении стен | м2 | 23,10 | 39,63 | 1,19 | 915 | 27 | 0,22 | 5 |
| | | | | | 37,80 | 0,45 | 873 | 10 | 0,00 | 0 |
| 196. | Е0115-71-2 | То же, потолков | м2 | 22,90 | 72,36 | 1,88 | 1657 | 43 | 0,41 | 9 |
| | | | | | 69,53 | 0,72 | 1592 | 16 | 0,00 | 0 |
| 197. | С11011-90 | Гвозди кровельные, черные | кг | 0,13 | 92,00 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 23,10 | 944,73 | 4,92 | 21823 | 114 | 1,15 | 27 |
| | | | | | 193,05 | 1,87 | 4459 | 43 | 0,01 | 0 |
| 199. | Е0115-70-2 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков | м2 | 22,90 | 973,65 | 4,92 | 22297 | 113 | 1,28 | 29 |
| | | | | | 216,45 | 1,87 | 4957 | 43 | 0,01 | 0 |
| 200. | Е0109-53-2 | Монтаж решеток,затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,0393 | 9850,48 | 1162,95 | 387 | 45 | 46,60 | 2 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 287 | 4 | 0,53 | 0 |
| 201. | С12021-260 | Стоимость решеток Р-1 | т | 0,0393 | 114900,00 | -- | 4511 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202. | Е0113-26-6 | Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,77 | 49,69 | 0,04 | 88 | -- | 0,04 | 0 |
| | | | | | 8,32 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 203. | Е0109-43- | Монтаж фахверка | т | 0,0679 | 11959,84 | 4590,56 | 812 | 312 | 27,83 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | 5197,50 | 840,11 | 353 | 57 | 3,01 | 0 |
| 204. | С12021-11<br>7 | Стоимость стоек | т | 0,0679 | 113100,00<br>-- | --<br>-- | 7675<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 205. | Е0107-20-<br>3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,0314 | 175710,10<br>8100,00 | 1826,10<br>690,75 | 5510<br>251 | 57<br>21 | 42,70<br>3,37 | 1<br>0 |
| 206. | Е0113-26-<br>6 | Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,46 | 49,69<br>8,32 | 0,04<br>-- | 222<br>37 | --<br>-- | 0,04<br>-- | 0<br>-- |
| 207. | Е0126-30-<br>1 | Утепление стен минераловатной плитой | м3 | 7,32 | 7627,27<br>3566,25 | 378,22<br>141,75 | 55832<br>26105 | 2769<br>1038 | 20,04<br>0,69 | 147<br>5 |
| 208. | С11031-18<br>0 | Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энерготехнической на синтетическом связующем, толщина 40-100мм | м3 | 7,10 | 12800,00<br>-- | --<br>-- | 90880<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 209. | СПрайс | Дюбель зонтик | шт | 366,00 | 5,93<br>-- | --<br>-- | 2169<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 210. | Е0112-10-<br>1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 3,40 | 715,87<br>153,23 | 1,24<br>0,47 | 2434<br>521 | 4<br>2 | 0,97<br>0,00 | 3<br>0 |
| 211. | Е0115-71-<br>1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 73,20 | 133,23<br>37,80 | 1,19<br>0,45 | 9752<br>2767 | 87<br>33 | 0,22<br>0,00 | 16<br>0 |
| 212. | Е0115-70-<br>1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 73,20 | 944,73<br>193,05 | 4,92<br>1,87 | 69154<br>14131 | 360<br>137 | 1,15<br>0,01 | 84<br>1 |
| 213. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,10 | 5318,77<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 532<br>20 | 7<br>2 | 1,35<br>0,12 | 0<br>0 |
| 214. | Е0106-17-<br>6 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 100 мм | м3 | 1,25 | 17650,19<br>4522,50 | 521,99<br>197,19 | 22063<br>5653 | 652<br>246 | 27,70<br>0,96 | 35<br>1 |
| 215. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0151 | 50600,00<br>-- | --<br>-- | 765<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0054 | 47400,00 | -- | 254 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0065 | 53000,00 | -- | 343 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,0218 | 50900,00 | -- | 1108 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0521 | 41200,00 | -- | 2148 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,0348 | 175710,10 | 1826,10 | 6116 | 64 | 42,70 | 1 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 284 | 24 | 3,37 | 0 |
| 221. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 1,05 | 245,44 | 3,82 | 258 | 4 | 0,21 | 0 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 39 | 2 | 0,01 | 0 |
| 222. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,0188 | 22541,72 | 316,57 | 423 | 6 | 22,50 | 0 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 66 | 2 | 0,58 | 0 |
| 223. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,0188 | 1862,35 | 14,17 | 35 | -- | 1,88 | 0 |
| | | | | | 303,75 | 5,40 | 6 | -- | 0,03 | 0 |
| 224. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,74 | 715,87 | 1,24 | 1246 | 2 | 0,97 | 2 |
| | | | | | 153,23 | 0,47 | 267 | 1 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Разные работы | | | | | | | | 679392 |
| | | Раздел: Силовое электрооборудование и электроосвещение | | | | | | | | |
| 225. | Ц0108-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м | 4588,00 | 45,00 | 6,70 | 206460 | 30740 | 0,19 | 872 |
| | | | | | 32,20 | 1,60 | 147734 | 7341 | 0,01 | 43 |
| | | Итого по разделу: Силовое электрооборудование и | | | | | | | | 206460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электроосвещение | | | | | | | | |
| | | Раздел: Подпорные стены | | | | | | | | |
| 226. | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 540,79 | 27,84 / 1,66 | 26,18 / 7,20 | 15053 / 898 | 14155 / 3894 | 0,01 / 0,03 | 6 / 14 |
| 227. | E0101-164-3 | Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом | м3 | 16,73 | 467,10 / 467,10 | -- / -- | 7813 / 7813 | -- / -- | 2,98 / -- | 50 / -- |
| 228. | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 154,74 | 6,48 / -- | 6,48 / 2,10 | 1003 / -- | 1003 / 326 | -- / 0,01 | -- / 1 |
| 229. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 38,68 | 134,10 / 134,10 | -- / -- | 5188 / 5188 | -- / -- | 0,97 / -- | 38 / -- |
| 230. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 154,74 | 21,55 / 17,03 | 4,52 / -- | 3334 / 2635 | 699 / -- | 0,11 / -- | 17 / -- |
| 231. | C010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 637,17 | 176,40 / 35,28 | -- / -- | 112398 / 22480 | -- / -- | 0,74 / -- | 472 / -- |
| 232. | E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 364,10 | 3,77 / 0,48 | 3,24 / 1,12 | 1371 / 175 | 1181 / 408 | 0,00 / 0,00 | 1 / 1 |
| 233. | E0108-3-2 | Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки | м3 | 175,30 | 230,27 / 123,75 | 100,89 / 38,25 | 40366 / 21693 | 17686 / 6705 | 0,85 / 0,18 | 149 / 32 |
| 234. | C143008-3-1 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм | м3 | 43,83 | 1260,00 / -- | -- / -- | 55220 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 235. | E0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 25,80 | 5318,77 / 195,75 | 66,01 / 24,93 | 137224 / 5050 | 1703 / 643 | 1,35 / 0,12 | 35 / 3 |
| 236. | E0106-13-3 | Подпорные стены из бетона В-15 | м3 | 146,50 | 9071,74 / 1440,00 | 360,48 / 136,17 | 1329010 / 210960 | 52810 / 19949 | 8,99 / 0,67 | 1317 / 97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 1,40 | 50600,00 | -- | 70992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,55 | 53000,00 | -- | 82362 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,23 | 50900,00 | -- | 62607 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,67 | 65900,00 | -- | 110317 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241. | С12041-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,79 | 61200,00 | -- | 109487 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,34 | 70437,87 | 304,24 | 23597 | 102 | 58,00 | 19 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 3241 | 38 | 0,56 | 0 |
| 243. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 591,43 | 245,44 | 3,82 | 145161 | 2259 | 0,21 | 125 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 22090 | 852 | 0,01 | 4 |
| 244. | Е0107-57-5 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом | м | 14,00 | 106,91 | 3,26 | 1497 | 46 | 0,09 | 1 |
| | | | | | 13,88 | 1,24 | 194 | 17 | 0,01 | 0 |
| 245. | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 210,04 | 27,84 | 26,18 | 5847 | 5498 | 0,01 | 2 |
| | | | | | 1,66 | 7,20 | 349 | 1512 | 0,03 | 5 |
| 246. | Е0101-164-3 | Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом | м3 | 6,50 | 467,10 | -- | 3034 | -- | 2,98 | 19 |
| | | | | | 467,10 | -- | 3034 | -- | -- | -- |
| 247. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 83,86 | 6,48 | 6,48 | 543 | 543 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 176 | 0,01 | 1 |
| 248. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 20,96 | 134,10 | -- | 2811 | -- | 0,97 | 20 |
| | | | | | 134,10 | -- | 2811 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 83,86 | 21,55 | 4,52 | 1807 | 379 | 0,11 | 9 |
| | | | | | 17,03 | -- | 1428 | -- | -- | -- |
| 250. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 195,51 | 176,40 | -- | 34488 | -- | 0,74 | 145 |
| | | | | | 35,28 | -- | 6898 | -- | -- | -- |
| 251. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 111,72 | 3,77 | 3,24 | 421 | 362 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 54 | 125 | 0,00 | 0 |
| 252. | Е0108-3-2 | Устройство щебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки | м3 | 67,67 | 230,27 | 100,89 | 15582 | 6827 | 0,85 | 58 |
| | | | | | 123,75 | 38,25 | 8374 | 2588 | 0,18 | 12 |
| 253. | С143008-3 1 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм | м3 | 16,92 | 1260,00 | -- | 21317 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 9,60 | 5318,77 | 66,01 | 51060 | 634 | 1,35 | 13 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 1879 | 239 | 0,12 | 1 |
| 255. | Е0106-13-3 | Подпорные стены из бетона В-15 | м3 | 33,80 | 9071,74 | 360,48 | 306625 | 12184 | 8,99 | 304 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 48672 | 4603 | 0,67 | 22 |
| 256. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,41 | 50600,00 | -- | 20493 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257. | С12041-23 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 1,04 | 53000,00 | -- | 55067 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,04 | 65900,00 | -- | 2834 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,22 | 70437,87 | 304,24 | 15215 | 66 | 58,00 | 13 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 2090 | 25 | 0,56 | 0 |
| 260. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 238,76 | 245,44 | 3,82 | 58601 | 912 | 0,21 | 51 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 8918 | 344 | 0,01 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Подпорные стены | | | | | | | | 2909742 |
| | | Раздел: Ограждение | | | | | | | | |
| 261. | Е0109-17-1 | Монтаж металлоконструкций стоек | т | 0,16 | 4804,80 | 2285,57 | 773 | 368 | 10,29 | 2 |
| | | | | | 1737,45 | 617,13 | 279 | 99 | 2,34 | 0 |
| 262. | С12021-245 | Стоимость металлоконструкций стоек | т | 0,16 | 172800,00 | -- | 27786 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263. | Е0109-17-1 | Монтаж металлоконструкций стоек | т | 0,45 | 4804,80 | 2285,57 | 2162 | 1029 | 10,29 | 5 |
| | | | | | 1737,45 | 617,13 | 782 | 278 | 2,34 | 1 |
| 264. | С12021-245 | Стоимость металлоконструкций стоек | т | 0,45 | 172800,00 | -- | 77760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Ограждение | | | | | | | | 108481 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 14118029 | 358925 | 9487 |
| | 1458968 | 125283 | 606 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 147321 |
| На общестроительные работы | 1569042 |
| На металломонтажные работы | 20153 |
| Всего накладных расходов: | 1736516 |
| Итого с накладными | 15854545 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 951273 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 16805818 |
| Итого с временными, 1,8 % | 17108323 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 17339285 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 17407718 |
| Итого с затратами на выслуту лет, 1 % | 17578801 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 34295674 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 685913 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 34981587 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 4197790 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 39179377 | | |

Принял:

Технадзор ДМС-экспертиза

Сдал:

Директор: ТОО «Строительная Компания «Шах»

Вакуленко В.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор №8 от 22.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 со сносом старых строений на земельном участке по адресу ул.Шилова 19, Жетысуского района г.Алматы

Наименование обьекта: ДЕТСКИЙ САД N 63 (Внеплощадочные сети)

# А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Внеплощадные сети связи | | | | | | | | |
| 1. | E0134-137-4 | Подвеска проводов напряжением свыше 240 В диаметром провода до 3 мм | км | 0,12 | 6284,25 | -- | 754 | -- | 34,00 | 4 |
| | | | | | 5827,50 | -- | 699 | -- | -- | -- |
| 2. | E0133-204-1 | Установка стойки для линии проводного вещания | опора | 1,00 | 3965,53 | 1831,40 | 3966 | 1831 | 12,00 | 12 |
| | | | | | 1977,75 | 625,01 | 1978 | 625 | 2,34 | 2 |
| 3. | Ц0108-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | м | 10,00 | 84,60 | 2,80 | 846 | 28 | 0,17 | 2 |
| | | | | | 32,40 | 0,20 | 324 | 2 | 0,00 | 0 |
| 4. | С11011-661 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1, d-3,0 мм | кг | 5,76 | 114,00 | -- | 657 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | E0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 25,01 | 27,84 | 26,18 | 696 | 655 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,66 | 7,20 | 42 | 180 | 0,03 | 1 |
| 6. | E0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 0,77 | 262,72 | -- | 203 | -- | 1,85 | 1 |
| | | | | | 262,72 | -- | 203 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 12,53 | 5,55 | 5,55 | 70 | 70 | -- | -- |
| | | | | | -- | 1,80 | -- | 23 | 0,01 | 0 |
| 8. | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 3,13 | 122,18 | -- | 383 | -- | 0,89 | 3 |
| | | | | | 122,18 | -- | 383 | -- | -- | -- |
| 9. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 12,53 | 21,55 | 4,52 | 270 | 57 | 0,11 | 1 |
| | | | | | 17,03 | -- | 213 | -- | -- | -- |
| 10. | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 отвозка дишнегш грунта | т | 17,71 | 176,40 | -- | 3124 | -- | 0,74 | 13 |
| | | | | | 35,28 | -- | 625 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 10,12 | 3,77 | 3,24 | 38 | 33 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 5 | 11 | 0,00 | 0 |
| 12. | Е0134-105-3 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 | колодец | 1,00 | 19181,40 | 653,59 | 19181 | 654 | 9,25 | 9 |
| | | | | | 1588,50 | 165,82 | 1588 | 166 | 0,67 | 1 |
| 13. | С143018-36 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ | м | 0,89 | 4710,00 | -- | 4192 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С143018-24 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые | м3 | 0,28 | 29600,00 | -- | 8288 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | кан.-км | 0,02 | 229905,38 | -- | 4828 | -- | 175,00 | 4 |
| | | | | | 27450,00 | -- | 576 | -- | -- | -- |
| 16. | Ц0109-148-3 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг | м | 21,00 | 45,00 | 6,70 | 945 | 141 | 0,19 | 4 |
| | | | | | 32,20 | 1,60 | 676 | 34 | 0,01 | 0 |
| 17. | П0110-890-3 | Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 3 кг | км | 0,18 | 55233,00 | 18220,00 | 9887 | 3261 | 181,00 | 32 |
| | | | | | 28130,00 | 3734,92 | 5035 | 669 | 21,66 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е0134-108 -3 | Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна | шт | 5,00 | 733,97 | -- | 3670 | -- | 0,82 | 4 |
| | | | | | 144,00 | -- | 720 | -- | -- | -- |
| 19. | Ц0110-891 -9 | Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная | шт | 5,00 | 233,70 | 41,90 | 1168 | 209 | 0,30 | 2 |
| | | | | | 42,80 | 9,00 | 214 | 45 | 0,05 | 0 |
| 20. | С151604-8 3 | Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 | 1000м | 0,20 | 40600,00 | -- | 8120 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С11071-21 | Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги со сжатой тягой 3400 мм | шт | 5,00 | 5800,00 | -- | 29000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Внеплощадные сети связи | | | | | | | | 100286 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 100286 | 6939 | 92 |
| | 13281 | 1755 | 8 |

**Накладные расходы :**

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 7543 |
| На общестроительные работы | 5872 |
| На металломонтажные работы | 2733 |
| Всего накладных расходов: | 16148 |
| Итого с накладными | 116434 |

**Ненормируемые и непредвиденные затраты :**

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 6986 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 123420 |
| Итого с временными, 1,44 % | 125197 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 126887 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 127388 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 128640 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 250972 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 5019 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 255991 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 8500 |

Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

30719
286710

Принял:

Технадзор ДМС-экспертиза

Вакуленко В.П.

Сдал:

Директор: ТОО «Строительная Компания «Шах»

Технадзор ДМС экспертиза
и экспертизе"

4440

Форма N 2в

Заказчик ГУ Управление строительства г. Алматы

Подрядчик ТОО "Строительная Компания Шах"

Договор № 8 от 22.02.2011г.

Наименование строительства и его адрес: ДЕТСКИЙ САД N 63 со сносом старых строений на земельном участке по адресу ул.Шилова 19, Жетысуского района г.Алматы

Наименование обьекта: ДЕТСКИЙ САД N 63

# А К Т N 14

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Наружная отделка** | | | | | | | | |
| 1. | E0112-8-2 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб | м2 | 1360,32 | 31,04 | 0,05 | 42219 | 68 | 0,05 | 67 |
| | | | | | 7,70 | 0,02 | 10474 | 27 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Наружная отделка | | | | | | | | 42219 |
| | | **Раздел: Подпорные стены** | | | | | | | | |
| 2. | E0115-55-1 | Штукатурка раствором по камню стен под шубу | м2 | 320,82 | 508,17 | 2,65 | 163031 | 850 | 1,43 | 459 |
| | | | | | 258,75 | 0,72 | 83012 | 231 | 0,03 | 9 |
| 3. | E0115-55-1 | Штукатурка раствором по камню стен под шубу | м2 | 112,48 | 508,17 | 2,65 | 57159 | 298 | 1,43 | 161 |
| | | | | | 258,75 | 0,72 | 29104 | 81 | 0,03 | 3 |
| | | Итого по разделу: Подпорные стены | | | | | | | | 220190 |
| | | **Раздел: Ограждение** | | | | | | | | |
| 4. | E0109-17-1 | Монтаж металлоконструкций стоек | т | 0,11 | 4804,80 | 2285,57 | 515 | 245 | 10,29 | 1 |
| | | | | | 1737,45 | 617,13 | 186 | 66 | 2,34 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | С12021-24<br>5 | Стоимость металлоконструкций стоек | т | 0,11 | 172800,00 | -- | 18524 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Е0109-53-<br>2 | Монтаж металлоконструкций ограждения | т | 0,33 | 10586,23 | 1162,95 | 3536 | 388 | 51,26 | 17 |
| | | | | | 8093,25 | 108,00 | 2703 | 36 | 0,53 | 0 |
| 7. | С12021-23<br>7 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,33 | 154400,00 | -- | 51570 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0107-20-<br>3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,28 | 175710,10 | 1826,10 | 49375 | 513 | 42,70 | 12 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 2276 | 194 | 3,37 | 1 |
| 9. | Е0127-59-<br>8 | Устройство ограждений из сетки | м | 38,31 | 354,65 | 51,18 | 13589 | 1961 | 0,70 | 27 |
| | | | | | 114,53 | 12,90 | 4388 | 494 | 0,05 | 2 |
| 10. | Е0113-26-<br>7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 | м2 | 39,76 | 43,51 | 0,04 | 1730 | 2 | 0,05 | 2 |
| | | | | | 9,15 | -- | 364 | -- | -- | -- |
| 11. | Е0109-17-<br>1 | Монтаж металлоконструкций стоек | т | 0,30 | 4804,80 | 2285,57 | 1441 | 686 | 10,29 | 3 |
| | | | | | 1737,45 | 617,13 | 521 | 185 | 2,34 | 1 |
| 12. | С12021-24<br>5 | Стоимость металлоконструкций стоек | т | 0,30 | 172800,00 | -- | 51840 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0109-53-<br>2 | Монтаж металлоконструкций решетки | т | 0,96 | 10586,23 | 1162,95 | 10184 | 1119 | 51,26 | 49 |
| | | | | | 8093,25 | 108,00 | 7786 | 104 | 0,53 | 1 |
| 14. | С12021-26<br>8 | Стоимость металлоконструкций решетки | т | 0,96 | 134000,00 | -- | 128908 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0109-47-<br>1 | Облицовка ограды стальным профилированным листом | м2 | 119,60 | 55,95 | 2,99 | 6691 | 358 | 0,30 | 36 |
| | | | | | 48,83 | 1,16 | 5840 | 139 | 0,00 | 1 |
| 16. | С11011-43<br>4 | Настил профилированный оцинкованный толщ. 0,8 | м2 | 161,46 | 1190,00 | -- | 192137 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17. | Е0107-20-<br>3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,11 | 175710,10 | 1826,10 | 19328 | 201 | 42,70 | 5 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 891 | 76 | 3,37 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е0113-26-7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 | м2 | 38,69 | 43,51 | 0,04 | 1683 | 2 | 0,05 | 2 |
| | | | | | 9,15 | -- | 354 | -- | -- | -- |
| 19. | У1-32-17 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы | м | 67,00 | 1619,78 | 133,05 | 108525 | 8914 | 0,44 | 30 |
| | | | | | 73,26 | 43,99 | 4908 | 2947 | 0,22 | 14 |
| 20. | У1-32-18 | Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций | м | 67,00 | 1191,71 | 2,09 | 79845 | 140 | 0,82 | 55 |
| | | | | | 141,11 | 0,64 | 9454 | 43 | 0,00 | 0 |
| 21. | У1-34-3 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы | ворота | 2,00 | 46653,25 | 2042,41 | 93306 | 4085 | 25,00 | 50 |
| | | | | | 4158,00 | 600,66 | 8316 | 1201 | 2,90 | 6 |
| 22. | У1-34-4 | Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций | ворота | 2,00 | 18911,46 | 33,72 | 37823 | 67 | 13,00 | 26 |
| | | | | | 2242,54 | 11,22 | 4485 | 22 | 0,04 | 0 |
| 23. | У1-34-41 | Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций | калитка | 1,00 | 4487,91 | 6,87 | 4488 | 7 | 3,20 | 3 |
| | | | | | 547,94 | 1,87 | 548 | 2 | 0,01 | 0 |
| 24. | У1-34-43 | Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, строительные работы | калитка | 1,00 | 5008,32 | -- | 5008 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Ограждение 880046

Раздел: Внутриплощадочные сети электроснабжения

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Ц0108-545-13 | Ящик кабельный | шт | 1,00 | 1861,00 | 77,00 | 1861 | 77 | 4,00 | 4 |
| | | | | | 812,00 | 11,30 | 812 | 11 | 0,07 | 0 |
| 26. | С151802-43 | Ящики кабельные 4х400А | шт | 1,00 | 18600,00 | -- | 18600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 53,78 | 27,84 | 26,18 | 1497 | 1408 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,66 | 7,20 | 89 | 387 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | E0101-16-2 | Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы | м3 | 1,66 | 20,59 | 19,37 | 34 | 32 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,19 | 5,48 | 2 | 9 | 0,02 | 0 |
| 29. | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 29,57 | 6,48 | 6,48 | 192 | 192 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 62 | 0,01 | 0 |
| 30. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 7,39 | 134,10 | -- | 991 | -- | 0,97 | 7 |
| | | | | | 134,10 | -- | 991 | -- | -- | -- |
| 31. | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 29,57 | 21,55 | 4,52 | 637 | 134 | 0,11 | 3 |
| | | | | | 17,03 | -- | 504 | -- | -- | -- |
| 32. | C010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | т | 32,34 | 176,40 | -- | 5705 | -- | 0,74 | 24 |
| | | | | | 35,28 | -- | 1141 | -- | -- | -- |
| 33. | E0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | м3 | 55,44 | 3,77 | 3,24 | 209 | 180 | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,48 | 1,12 | 27 | 62 | 0,00 | 0 |
| 34. | C143008-92 | Песок природный | м3 | 18,48 | 990,00 | -- | 18295 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | C143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-75 | 1000шт | 1,90 | 11600,00 | -- | 22044 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | E0134-101-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | кан.-км | 0,02 | 229905,38 | -- | 4138 | -- | 175,00 | 3 |
| | | | | | 27450,00 | -- | 494 | -- | -- | -- |
| 37. | E0106-1-1 | Устройство бетонных фундаментов под опоры | м3 | 2,00 | 5787,97 | 66,01 | 11576 | 132 | 1,35 | 3 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 392 | 50 | 0,12 | 0 |
| 38. | E0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | опора | 6,00 | 4400,56 | 1831,40 | 26403 | 10988 | 12,00 | 72 |
| | | | | | 1977,75 | 625,01 | 11866 | 3750 | 2,34 | 14 |
| 39. | C12021-245 | Стоимость опор металлических для наружного освещения | т | 0,62 | 172800,00 | -- | 107827 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Е0113-26-6К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2 раза | м2 | 28,08 | 49,69 | 0,04 | 1395 | 1 | 0,04 | 1 |
| | | | | | 8,32 | -- | 234 | -- | -- | -- |
| 41. | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 154,00 | 36,70 | 27,80 | 5652 | 4281 | 0,06 | 9 |
| | | | | | 8,80 | 6,90 | 1355 | 1063 | 0,04 | 6 |
| 42. | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 154,00 | 32,40 | 23,70 | 4990 | 3650 | 0,06 | 9 |
| | | | | | 8,60 | 5,90 | 1324 | 909 | 0,03 | 5 |
| 43. | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 146,00 | 44,00 | 10,60 | 6424 | 1548 | 0,18 | 26 |
| | | | | | 29,00 | 2,30 | 4234 | 336 | 0,01 | 2 |
| 44. | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | м | 18,00 | 60,40 | 15,60 | 1087 | 281 | 0,24 | 4 |
| | | | | | 38,70 | 3,80 | 697 | 68 | 0,02 | 0 |
| 45. | Ц0108-593-4 | Светильник с навинчиванием на трубу | шт | 6,00 | 451,50 | 248,00 | 2709 | 1488 | 0,87 | 5 |
| | | | | | 172,00 | 71,10 | 1032 | 427 | 0,41 | 2 |
| 46. | Ц0108-148-3 | Затягивание кабеля в опору | м | 30,00 | 45,00 | 6,70 | 1350 | 201 | 0,19 | 6 |
| | | | | | 32,20 | 1,60 | 966 | 48 | 0,01 | 0 |
| 47. | Ц0108-545-1 | Коробка клемменая | шт | 6,00 | 843,50 | 19,50 | 5061 | 117 | 3,00 | 18 |
| | | | | | 479,00 | 2,30 | 2874 | 14 | 0,01 | 0 |
| 48. | С151703-4 | Светильники тип РКУ12-125-001 | шт | 6,00 | 4460,00 | -- | 26760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49. | С151706-84 | Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/ | шт | 6,00 | 619,00 | -- | 3714 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50. | С151601-607 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,03 | 211400,00 | -- | 5496 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | С151601-623 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,03 | 247100,00 | -- | 6425 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52. | С151601-632 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В | 1000м | 0,11 | 326600,00 | -- | 36579 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | С151601-3 | Кабели силовые на напряжение 1000 | 1000м | 0,03 | 54100,00 | -- | 1623 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У999У2 | шт | 6,00 | 1660,00 | -- | 9960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Внутриплощадочные сети электроснабжения | | | | | | | | 339235 |
| | | **Раздел: Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 55. | Е0101-24-1 | срезка растительного грунта и грунта от дорожных корыт и арыков бульдозером | м3 | 848,00 | 7,91 | 7,91 | 6708 | 6708 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,57 | -- | 2178 | 0,01 | 8 |
| 56. | Е0101-24-9К=9 | Перемещение растительного грунта и грунта от дорожных корыт и арыков бульдозером на расстояние до 100 метров | м3 | 848,00 | 65,91 | 65,91 | 55893 | 55893 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,40 | -- | 18147 | 0,08 | 70 |
| 57. | Е0101-24-1 | Перемещение растительного грунта бульдозером из временного отвала для озеленения площадки | м3 | 394,00 | 7,91 | 7,91 | 3117 | 3117 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,57 | -- | 1012 | 0,01 | 4 |
| 58. | Е0101-24-9К=9 | Перемещение растительного грунта и грунта от дорожных корыт и арыков бульдозером на расстояние до 100 метров | м3 | 394,00 | 65,91 | 65,91 | 25969 | 25969 | -- | -- |
| | | | | | -- | 21,40 | -- | 8431 | 0,08 | 32 |
| 59. | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 296,00 | 9,24 | 9,24 | 2736 | 2736 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,00 | -- | 888 | 0,01 | 3 |
| 60. | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 719,00 | 9,24 | 9,24 | 6647 | 6647 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,00 | -- | 2158 | 0,01 | 8 |
| 61. | Е0101-24-10К=9 | Перемещение грунта бульдозером в насыпь | м3 | 719,00 | 71,19 | 71,19 | 51188 | 51188 | -- | -- |
| | | | | | -- | 23,11 | -- | 16619 | 0,09 | 64 |
| 62. | Е0101-131-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см | м3 | 719,00 | 18,22 | 18,22 | 13100 | 13100 | -- | -- |
| | | | | | -- | 6,33 | -- | 4552 | 0,02 | 15 |
| 63. | Е0101-131-6К=3 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными | м3 | 719,00 | 1,60 | 1,60 | 1149 | 1149 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см | | | -- | 0,56 | -- | 403 | 0,00 | 1 |
| 64. | Е0101-17-1 | Погрузка экскаватором лишнего грунта | м3 | 424,00 | 23,68 | 22,86 | 10041 | 9693 | 0,01 | 2 |
| | | | | | 0,79 | 7,65 | 335 | 3244 | 0,03 | 12 |
| 65. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км отвозка лишнего грунта | т | 742,00 | 176,40 | -- | 130889 | -- | 0,74 | 550 |
| | | | | | 35,28 | -- | 26178 | -- | -- | -- |
| 66. | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | м3 | 424,00 | 3,07 | 2,66 | 1303 | 1128 | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,39 | 0,93 | 165 | 394 | 0,00 | 1 |
| | | Итого по разделу: Вертикальная планировка | | | | | | | | 308740 |
| | | Раздел: Устройство покрытий | | | | | | | | |
| 67. | Е0127-14-2 | Устройство оснований из гравия | м3 | 203,43 | 973,88 | 73,75 | 198121 | 15004 | 0,14 | 29 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 4349 | 2374 | 0,04 | 8 |
| 68. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 73,98 | 280,88 | 248,35 | 20778 | 18372 | 0,22 | 16 |
| | | | | | 32,18 | 78,59 | 2381 | 5813 | 0,27 | 20 |
| 69. | С143008-3 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм | м3 | 93,21 | 1180,00 | -- | 109988 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см | м2 | 924,70 | 517,18 | 15,35 | 478238 | 14195 | 0,03 | 31 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 5493 | 4679 | 0,02 | 16 |
| 71. | Е0127-54-1К=2 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 924,70 | 123,46 | -- | 114163 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,02 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| 72. | Е0127-34-2 | Бортовой камень БР100.30.15 | м | 202,70 | 435,96 | 6,63 | 88369 | 1344 | 0,70 | 141 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 22029 | 356 | 0,01 | 1 |
| 73. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые БР100.30.15 | м3 | 9,12 | 26700,00 | -- | 243557 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | Е0127-14-2 | Устройство оснований из гравия | м3 | 1,76 | 973,88 | 73,75 | 1714 | 130 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 38 | 21 | 0,04 | 0 |
| 75. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1,41 | 280,88 | 248,35 | 395 | 350 | 0,22 | 0 |
| | | | | | 32,18 | 78,59 | 45 | 111 | 0,27 | 0 |
| 76. | С143008-3 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм | м3 | 1,77 | 1180,00 | -- | 2093 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 17,60 | 417,00 | -- | 7339 | -- | 0,14 | 3 |
| | | | | | 24,75 | -- | 436 | -- | -- | -- |
| 78. | Е0127-55-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | м2 | 17,60 | 131,38 | -- | 2312 | -- | 0,05 | 1 |
| | | | | | 7,96 | -- | 140 | -- | -- | -- |
| 79. | Е0127-34-2 | Бортовой камень БР100.15.8 | м | 18,60 | 435,96 | 6,63 | 8109 | 123 | 0,70 | 13 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 2021 | 33 | 0,01 | 0 |
| 80. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые БР100.15.8 | м3 | 0,22 | 26700,00 | -- | 5954 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81. | Е0127-14-2 | Устройство оснований из гравия | м3 | 5,14 | 973,88 | 73,75 | 5006 | 379 | 0,14 | 1 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 110 | 60 | 0,04 | 0 |
| 82. | Е0127-14-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 4,11 | 280,88 | 248,35 | 1155 | 1021 | 0,22 | 1 |
| | | | | | 32,18 | 78,59 | 132 | 323 | 0,27 | 1 |
| 83. | С143008-3 | Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-200 фракции 5-10 мм | м3 | 5,18 | 1180,00 | -- | 6114 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 51,40 | 417,00 | -- | 21434 | -- | 0,14 | 7 |
| | | | | | 24,75 | -- | 1272 | -- | -- | -- |
| 85. | Е0127-55-2 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой | м2 | 51,40 | 131,38 | -- | 6753 | -- | 0,05 | 2 |
| | | | | | 7,96 | -- | 409 | -- | -- | -- |

4440

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см | | | | | | | | |
| 86. | Е0127-34-2 | Бортовой камень БР100.15.8 | м | 85,00 | 435,96 | 6,63 | 37057 | 564 | 0,70 | 59 |
| | | | | | 108,68 | 1,76 | 9238 | 149 | 0,01 | 1 |
| 87. | С143003-9 | Камни бетонные бортовые БР100.15.8 | м3 | 1,02 | 26700,00 | -- | 27234 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88. | Е0147-25-2 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную | м2 | 167,00 | 24,82 | -- | 4145 | -- | 0,17 | 29 |
| | | | | | 24,82 | -- | 4145 | -- | -- | -- |
| 89. | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 167,00 | 19,01 | -- | 3175 | -- | 0,05 | 9 |
| | | | | | 8,21 | -- | 1371 | -- | -- | -- |
| 90. | Е0127-2-2 | Устройство оснований и покрытий из спец. смеси | м2 | 146,00 | 52,67 | 7,07 | 7689 | 1032 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 2,68 | 1,15 | 391 | 167 | 0,00 | 1 |
| 91. | С143009-10 | Гравий керамзитовый М-400 фракции 5-10 мм | м3 | 14,60 | 4700,00 | -- | 68620 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92. | С143008-92 | Песок природный | м3 | 14,60 | 990,00 | -- | 14454 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Устройство покрытий | | | | | | | | 1483967 |
| | | Раздел: Озеленение | | | | | | | | |
| 93. | Е0147-11-7 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25% | яма | 48,00 | 404,62 | -- | 19422 | -- | 1,79 | 86 |
| | | | | | 258,30 | -- | 12398 | -- | -- | -- |
| 94. | Е0147-13-1 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м | шт | 48,00 | 151,76 | -- | 7284 | -- | 0,82 | 39 |
| | | | | | 149,85 | -- | 7193 | -- | -- | -- |
| 95. | С143012-67 | Ель колючая /форма зеленая/, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2-2,5 м | шт | 11,00 | 8100,00 | -- | 89100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | С143012-39 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, | шт | 14,00 | 3760,00 | -- | 52640 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м | | | | | | | | |
| 97. | С143012-42 | Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м | шт | 3,00 | 2430,00 | -- | 7290 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98. | С143012-45 | Кустарники лиственных пород /сирень/, с комом размером 0,3х0,3 м | шт | 20,00 | 649,00 | -- | 12980 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | Е0147-19-1 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте | м | 117,00 | 23,16 | 6,06 | 2710 | 709 | 0,12 | 14 |
| | | | | | 17,10 | 2,83 | 2001 | 332 | 0,01 | 1 |
| 100. | Е0147-21-1 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | м | 117,00 | 66,92 | -- | 7829 | -- | 0,40 | 47 |
| | | | | | 66,60 | -- | 7792 | -- | -- | -- |
| 101. | С143012-48 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома | шт | 585,00 | 81,00 | -- | 47385 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102. | Е0147-25-1 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом | м2 | 780,30 | 6,10 | 0,34 | 4763 | 269 | 0,04 | 32 |
| | | | | | 5,76 | 0,13 | 4495 | 102 | 0,00 | 0 |
| 103. | Е0147-25-6 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 780,30 | 19,01 | -- | 14834 | -- | 0,05 | 41 |
| | | | | | 8,21 | -- | 6406 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Озеленение | | | | | | | | 266237 |
| | | Раздел: Малые архитектурные формы | | | | | | | | |
| 104. | У1-38-4 | Песочница деревянная типа I, строительные работы | песочн. | 1,00 | 8168,42 | 182,99 | 8168 | 183 | 8,50 | 9 |
| | | | | | 1394,25 | 47,94 | 1894 | 48 | 0,23 | 0 |
| 105. | У1-49-8 | Урна типа II, строительные работы | урна | 3,00 | 1343,73 | 16,59 | 4031 | 50 | 1,00 | 3 |
| | | | | | 168,30 | 5,64 | 505 | 17 | 0,03 | 0 |
| 106. | У1-49-9 | Урна типа II, строительные работы | урна | 3,00 | 1471,62 | 2,50 | 4415 | 8 | 2,10 | 6 |
| | | | | | 355,42 | -- | 1066 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | У1-8-5 | Горка-скат тип IIБ, строительные работы | горка | 1,00 | 12976,85 | 1004,36 | 12977 | 1004 | 4,10 | 4 |
| | | | | | 668,25 | 332,76 | 668 | 333 | 1,60 | 2 |
| 108. | У1-8-6 | Горка-скат тип IIБ, монтаж металлоконструкций | горка | 1,00 | 15594,06 | 24,98 | 15594 | 25 | 15,00 | 15 |
| | | | | | 2559,88 | 7,48 | 2560 | 7 | 0,03 | 0 |
| 109. | У1-9-18 | Лиана тип I, строительные работы | лиана | 1,00 | 5223,11 | 495,71 | 5223 | 496 | 1,50 | 2 |
| | | | | | 254,10 | 163,56 | 254 | 164 | 0,80 | 1 |
| 110. | У1-9-19 | Лиана тип I, монтаж металлоконструкций | лиана | 1,00 | 14263,64 | 22,48 | 14264 | 22 | 14,00 | 14 |
| | | | | | 2327,16 | 7,48 | 2327 | 7 | 0,03 | 0 |
| 111. | У1-9-20 | Лиана тип II, строительные работы | лиана | 1,00 | 5136,18 | 492,06 | 5136 | 492 | 1,60 | 2 |
| | | | | | 257,40 | 163,56 | 257 | 164 | 0,80 | 1 |
| 112. | У1-9-21 | Лиана тип II, монтаж металлоконструкций | лиана | 1,00 | 10726,09 | 15,61 | 10726 | 16 | 10,00 | 10 |
| | | | | | 1760,18 | 5,61 | 1760 | 6 | 0,02 | 0 |
| 113. | У1-19-15 | Качалка-балансир, тип I, строительные работы | качалка | 2,00 | 8542,17 | 887,40 | 17084 | 1775 | 3,90 | 8 |
| | | | | | 648,45 | 296,10 | 1297 | 592 | 1,40 | 3 |
| 114. | У1-19-16 | Качалка-балансир, тип I, монтаж металлоконструкций | качалка | 2,00 | 2184,14 | 2,50 | 4368 | 5 | 2,10 | 4 |
| | | | | | 357,54 | -- | 715 | -- | -- | -- |
| 115. | У1-9-22 | сетка для лазания, строительные работы | мачта | 1,00 | 6157,14 | 256,98 | 6157 | 257 | 5,60 | 6 |
| | | | | | 920,70 | 81,78 | 921 | 82 | 0,40 | 0 |
| 116. | У1-9-23 | Сетка для лазания, монтаж металлоконструкций | мачта | 1,00 | 14367,73 | 22,48 | 14368 | 22 | 8,20 | 8 |
| | | | | | 1417,45 | 7,48 | 1417 | 7 | 0,03 | 0 |
| 117. | У1-43-21 | Скамья детская, типа II, строительные работы | скамья | 2,00 | 12389,94 | 303,60 | 24780 | 607 | 11,00 | 22 |
| | | | | | 1881,00 | 84,60 | 3762 | 169 | 0,41 | 1 |
| 118. | У1-42-5 | Столик для игр, тип I строительные работы | стол | 1,00 | 8207,16 | 212,52 | 8207 | 213 | 7,90 | 8 |
| | | | | | 1296,90 | 59,22 | 1297 | 59 | 0,29 | 0 |
| 119. | У1-42-5 | Столик для игр, тип III строительные работы | стол | 1,00 | 8207,16 | 212,52 | 8207 | 213 | 7,90 | 8 |
| | | | | | 1296,90 | 59,22 | 1297 | 59 | 0,29 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120. | У1-23-1 | Горка из бревен | лабиринт | 2,00 | 35341,86 | 659,46 | 70684 | 1319 | 81,00 | 162 |
| | | | | | 13381,50 | 177,66 | 26763 | 355 | 0,90 | 2 |
| 121. | У1-18-5 | Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы | карусель | 1,00 | 13377,67 | 255,49 | 13378 | 255 | 12,00 | 12 |
| | | | | | 1980,00 | 62,04 | 1980 | 62 | 0,30 | 0 |
| 122. | У1-18-6 | Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций | карусель | 1,00 | 54099,28 | 26,85 | 54099 | 27 | 11,00 | 11 |
| | | | | | 1861,73 | 9,35 | 1862 | 9 | 0,04 | 0 |
| 123. | У1-9-32 | Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы | стенка | 1,00 | 5115,49 | 488,41 | 5115 | 488 | 1,80 | 2 |
| | | | | | 300,30 | 163,56 | 300 | 164 | 0,80 | 1 |
| 124. | У1-9-33 | Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций | стенка | 1,00 | 8235,98 | 13,74 | 8236 | 14 | 7,80 | 8 |
| | | | | | 1347,64 | 3,74 | 1348 | 4 | 0,01 | 0 |
| 125. | У1-21-1 | Качели, строительные работы | качели | 2,00 | 988,22 | 20,24 | 1976 | 40 | 0,70 | 1 |
| | | | | | 115,50 | 5,64 | 231 | 11 | 0,03 | 0 |
| 126. | У1-21-2 | Качели, монтаж металлоконструкций | качели | 2,00 | 24170,99 | 38,72 | 48342 | 77 | 23,00 | 46 |
| | | | | | 3956,17 | 11,22 | 7912 | 22 | 0,04 | 0 |
| 127. | У1-9-6 | Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "городок", строительные работы | комплекс | 1,00 | 5284,37 | 91,91 | 5284 | 92 | 13,00 | 13 |
| | | | | | 2211,00 | 22,56 | 2211 | 23 | 0,11 | 0 |
| 128. | У1-9-7 | Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Городок", монтаж металлоконструкций | комплекс | 1,00 | 49330,92 | 72,44 | 49331 | 72 | 28,00 | 28 |
| | | | | | 4865,88 | 22,44 | 4866 | 22 | 0,08 | 0 |
| 129. | У1-38-5 | Песочница деревянная типа II, строительные работы | песочн. | 1,00 | 18808,78 | 429,52 | 18809 | 430 | 21,00 | 21 |
| | | | | | 3432,00 | 115,62 | 3432 | 116 | 0,56 | 1 |
| 130. | У1-39-4 | Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы | площадка | 1,00 | 18263,76 | 63,54 | 18264 | 64 | 11,00 | 11 |
| | | | | | 1881,00 | 19,74 | 1881 | 20 | 0,10 | 0 |
| 131. | У1-7-1 | Балансир тип I, строительные работы | балансир | 2,00 | 32989,16 | 551,12 | 65978 | 1102 | 12,00 | 24 |
| | | | | | 1897,50 | 186,12 | 3795 | 372 | 0,91 | 2 |
| 132. | Е0101-17-9 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 52,26 | 42,17 | 40,26 | 2204 | 2104 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,86 | 10,92 | 97 | 571 | 0,04 | 2 |

4440

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133. | Е0101-164 -3 | Доработка грунта вручную в траншеях икотлованах грунт 3-ой группы | м3 | 1,62 | 467,10 | -- | 755 | -- | 2,98 | 5 |
| | | | | | 467,10 | -- | 755 | -- | -- | -- |
| 134. | Е0101-33-10 | Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2-ой группы | м3 | 31,37 | 45,48 | 44,45 | 1427 | 1394 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,03 | 13,09 | 32 | 411 | 0,04 | 1 |
| 135. | Е0101-166 -2 | Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную | м3 | 7,84 | 134,10 | -- | 1052 | -- | 0,97 | 8 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1052 | -- | -- | -- |
| 136. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 31,37 | 21,55 | 4,52 | 676 | 142 | 0,11 | 3 |
| | | | | | 17,03 | -- | 534 | -- | -- | -- |
| 137. | С010333-А 30-1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км отвозка грунта, класс груза 1 | т | 25,67 | 176,40 | -- | 4529 | -- | 0,74 | 19 |
| | | | | | 35,28 | -- | 906 | -- | -- | -- |
| 138. | Е0108-3-1 | Устройство песчаного основания под фундаменты | м3 | 5,58 | 1304,20 | 97,07 | 7277 | 542 | 0,78 | 4 |
| | | | | | 112,50 | 36,00 | 628 | 201 | 0,18 | 1 |
| 139. | Е0106-1-1 3 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 3,30 | 6846,35 | 95,97 | 22593 | 317 | 4,90 | 16 |
| | | | | | 771,75 | 36,25 | 2547 | 120 | 0,18 | 1 |
| 140. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 87,00 | 245,44 | 3,82 | 21353 | 332 | 0,21 | 18 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 3249 | 125 | 0,01 | 1 |
| 141. | Е0122-2-3 | Укладка асбестоцементных труб диам. 165 мм | км | 0,05 | 839999,92 | 23806,04 | 42840 | 1214 | 297,00 | 15 |
| | | | | | 50400,00 | 8993,25 | 2570 | 459 | 43,92 | 2 |
| 142. | Е0107-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт | 6,00 | 326,48 | 172,69 | 1959 | 1036 | 0,48 | 3 |
| | | | | | 76,28 | 60,21 | 458 | 361 | 0,24 | 1 |
| 143. | Е0107-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т | шт | 12,00 | 464,37 | 243,37 | 5572 | 2920 | 0,67 | 8 |
| | | | | | 106,88 | 85,08 | 1283 | 1021 | 0,34 | 4 |
| 144. | С143003-17 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 | м3 | 12,00 | 9410,00 | -- | 112920 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | /М-100/ | | | | | | | | |
| 145. | С143003-1 3 | Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ | м3 | 6,00 | 9790,00 | -- | 58740 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 11,63 | 6672,24 | 335,84 | 77565 | 3904 | 4,54 | 53 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 8135 | 1465 | 0,61 | 7 |
| 147. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 93,00 | 278,97 | 4,07 | 25944 | 378 | 0,74 | 69 |
| | | | | | 135,68 | 0,97 | 12618 | 90 | 0,05 | 5 |
| 148. | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | м2 | 93,00 | 135,89 | 1,19 | 12638 | 111 | 0,37 | 34 |
| | | | | | 60,30 | 0,45 | 5608 | 42 | 0,00 | 0 |
| 149. | Е0115-17-2 | Гладкая облицовка стен на клее из сухих смесей по кирпичу | м2 | 93,00 | 1864,53 | 5,75 | 173401 | 535 | 1,56 | 145 |
| | | | | | 254,97 | 3,14 | 23712 | 292 | 0,02 | 1 |
| 150. | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,01 | 172357,31 | 536,06 | 1551 | 5 | 289,00 | 3 |
| | | | | | 47475,00 | 202,50 | 427 | 2 | 0,99 | 0 |
| 151. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,07 | 175710,10 | 1826,10 | 12124 | 126 | 42,70 | 3 |
| | | | | | 8100,00 | 690,75 | 559 | 48 | 3,37 | 0 |
| 152. | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 126,00 | 481,84 | 6,38 | 60711 | 804 | 0,45 | 56 |
| | | | | | 69,53 | 2,39 | 8761 | 301 | 0,01 | 1 |
| 153. | Е0111-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | м2 | 126,00 | 1536,74 | 8,54 | 193629 | 1076 | 0,55 | 69 |
| | | | | | 86,63 | 3,20 | 10915 | 403 | 0,02 | 2 |
| 154. | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 126,00 | 167,96 | 1,88 | 21163 | 237 | 0,47 | 59 |
| | | | | | 78,30 | 0,72 | 9866 | 91 | 0,00 | 0 |
| 155. | Е0157-24-1 | Установка вентиляционных решеток в дощатых полах | 1шт | 12,00 | 87,97 | -- | 1056 | -- | 0,21 | 3 |
| | | | | | 33,08 | -- | 397 | -- | -- | -- |
| 156. | Е0110-7-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | м2 | 90,00 | 622,52 | 4,64 | 56027 | 418 | 0,36 | 33 |
| | | | | | 58,05 | 1,76 | 5224 | 158 | 0,01 | 1 |

4440

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157. | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 15,30 | 22541,72 | 316,57 | 344888 | 4844 | 22,50 | 344 |
| | | | | | 3487,50 | 119,25 | 53359 | 1825 | 0,58 | 9 |
| 158. | Е0110-50-7 | Устройство настила рабочего толщиной 60 мм сплошного | м2 | 129,00 | 963,13 | 16,15 | 124244 | 2083 | 0,30 | 38 |
| | | | | | 47,70 | 6,10 | 6153 | 787 | 0,03 | 4 |
| 159. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 19,92 | 573,75 | 28,11 | 11429 | 560 | 0,78 | 16 |
| | | | | | 123,75 | 10,58 | 2465 | 211 | 0,05 | 1 |
| 160. | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов | м3 | 7,47 | 1862,35 | 14,17 | 13912 | 106 | 1,88 | 14 |
| | | | | | 303,75 | 5,40 | 2269 | 40 | 0,03 | 0 |
| 161. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 147,00 | 1790,03 | 8,20 | 263134 | 1205 | 1,71 | 251 |
| | | | | | 272,95 | 3,08 | 40124 | 453 | 0,02 | 2 |

Итого по разделу: Малые архитектурные формы

**Раздел: Обьмы согласно акта корректировки** 2200517

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162. | Е0108-7-3 | Устройствго кирпичных армированных перегородок толщ. 120мм | м2 | 905,25 | 971,26 | 34,73 | 879233 | 31439 | 1,43 | 1295 |
| | | | | | 225,,00 | 13,01 | 203681 | 11777 | 0,06 | 57 |
| 163. | Е0108-4-2 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов толем | м2 | 67,91 | 409,27 | 7,14 | 27794 | 485 | 0,14 | 10 |
| | | | | | 22,10 | 2,68 | 1501 | 182 | 0,01 | 1 |
| 164. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 1,33 | 50800,00 | -- | 67564 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,26 | 41200,00 | -- | 10506 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166. | Е0134-56-1 | Устройство каркасов под облицовку стен керамогранитом | м2 | 1356,78 | 426,68 | 7,35 | 578915 | 9972 | 1,43 | 1940 |
| | | | | | 229,50 | 2,81 | 311381 | 3813 | 0,01 | 19 |
| 167. | СМI | Стоимость системы крепления керамогранита | м2 | 1356,78 | 1563,97 | -- | 2121961 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168. | Е0134-64-3 | Устройство облицовки стен керамогранитом | м2 | 1356,78 | 374,33 | 9,86 | 507883 | 13378 | 2,10 | 2849 |
| | | | | | 355,50 | 3,76 | 482335 | 5101 | 0,02 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169. | С11011-11 68 | Керамогранит, толщина 10 мм | м2 | 1424,62 | 1180,00 | -- | 1681050 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170. | Е0166-6-5 | Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм | м | 117,60 | 251,22 | 0,23 | 29543 | 27 | 1,51 | 177 |
| | | | | | 250,99 | 0,09 | 29516 | 11 | 0,00 | 0 |
| 171. | Е0123-13-5 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах | м3 | 1,55 | 18491,09 | 1538,85 | 28661 | 2385 | 9,65 | 15 |
| | | | | | 1615,95 | 576,23 | 2505 | 893 | 2,81 | 4 |
| 172. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-89 | комплект | 1,00 | 13400,00 | -- | 13400 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173. | Е0108-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом в 2 слоя | м2 | 11,38 | 245,44 | 3,82 | 2793 | 43 | 0,21 | 2 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 425 | 16 | 0,01 | 0 |
| 174. | С12021-22 2 | Стоимость стремянки | т | 0,02 | 151200,00 | -- | 2722 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175. | Е0115-172 -4 | Окраска металлической стремянки | м2 | 0,80 | 148,40 | 0,07 | 119 | -- | 0,65 | 1 |
| | | | | | 108,00 | 0,02 | 86 | -- | 0,00 | 0 |
| 176. | Е0106-1-1 | Устройство отмостки вокруг колодца | м3 | 0,33 | 5318,77 | 66,01 | 1755 | 22 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 65 | 8 | 0,12 | 0 |
| 177. | С01031-А2 6-1 | Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках | т | 5,22 | 27,10 | -- | 141 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178. | С010333-А 30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающеми вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км | т | 5,22 | 176,40 | -- | 921 | -- | 0,74 | 4 |
| | | | | | 35,28 | -- | 184 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Обьмы согласно акта корректировки | | | | | | | | 5954962 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 11696107 | 368947 | 10408 |
| Накладные расходы : | 1640085 | 119762 | 508 |
| На монтажные работы | | 15361 | |

4440

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На общестроительные работы | | | | | | 1855489 | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | | | 68634 | | |
| | | На сантехнические работы | | | | | | 34547 | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 1974030 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 13670136 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 820209 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 14490347 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 14699008 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 14897445 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 14956241 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 15103231 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | | | | | | 29465951 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 589319 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 30055270 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 3606632 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 33661902 | | |
| | | Итого согласно договора | | | | | | 28634837 | | |

Принял:

Сдал:

Директор: ТОО «Строительная Компания «Шах»

Технадзор ДМС-экспертиза Вакуленко В.П.

Технадзор ДМС «ДМС-экспертиза» Вакуленко