Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Каракиянский профессиональный колледж" Управления образования Мангистауской области

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"

Наименование строительства: Подключение закрытой дранажной системы к автомойке самообслеживания

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		125					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 689 000,00									
в том числе:		1 689 000,00							202 680,00	1 891 680,00

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Каракиянский профессиональный колледж" Управления образования Мангистауской области

(наименование организации, БИН)

Руководитель Бекмагамбетов Далабай Оринбасарович

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"

(наименование организации, БИН)

Директор Майрамбаев Айбек Бурибекович

Место печати (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Каракиянский профессиональный колледж" Управления образования Мангистауской области

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"

Наименование строительства и его адрес: Подключение закрытой дранажной системы к автомойке самообслеживания

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2021 года

Подключение закрытой дранажной системы к автомойке самообслеживания

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	105		1215,25	1159,20	127602	121717	--	22473	162085
		НР - 72%; СП - 8%				56,06	241,21	5886	25327		12006	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9		16144,80	--	145303	--	--	104618	269915
		НР - 72%; СП - 8%				16144,80	--	145303	--		19994	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6		7023,68	--	42142	--	--	30342	78283
		НР - 72%; СП - 8%				7023,68	--	42142	--		5799	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9		6395,06	--	57556	--	--	41440	106916
		НР - 72%; СП - 8%				6305,06	--	56746	--		7920	
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6		22177,51	1095,36	133065	6572	75707	52526	200438
		НР - 99%; СП - 8%				8464,39	378,31	50786	2270		14847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,8		16545,02	990,70	79416	4755	64001	11885	98605
		НР - 94%; СП - 8%				2220,87	413,18	10660	1983		7304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Железобетонное днище под колонны. Устройство	м3	0,88	161587,98	10784,47	142197	9490	97583	34491	190823
		НР - 91%; СП - 8%			39913,96	3156,88	35124	2778		14135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,4	209883,46	48175,77	293837	67446	114224	143574	472404
		НР - 99%; СП - 8%			80119,31	23469,15	112167	32857		34993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	244-201-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое КС 20.9	шт.	3	12846,00	--	38538	--	38538	--	41621
		СП - 8%			--	--	--	--		3083	
10	244-201-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновое КС 20.3	шт.	1	12846,00	--	12846	--	12846	--	13874
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
11	244-201-1002 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2 15-2	шт.	1	31324,00	--	31324	--	31324	--	33830
		СП - 8%			--	--	--	--		2506	
12	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	233908,18	1416,07	233908	1416	220407	12713	266351
		НР - 99%; СП - 8%			12084,54	756,57	12085	757		19730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	244-202-0110 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (Н-80)	комплект	1	31123,00	--	31123	--	31123	--	33613
		СП - 8%			--	--	--	--		2490	
14	1123-1401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	20	15958,91	148,28	319178	2966	299293	18138	364301
		НР - 99%; СП - 8%			846,01	70,07	16920	1401		26985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1312-1302-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр. Монтаж оборудования	шт.	1	25557,56	5837,22	25558	5837	470	13421	42097
		НР - 61%; СП - 8%			19250,00	2751,70	19250	2752		3118	
16	244-602-0401 РСНБ РК 2015	Фильтр	шт.	1	31059,00	--	31059	--	31059	--	33544
		СП - 8%			--	--	--	--		2485	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2 поверхности	20,4	5613,23	118,86	114510	2425	66046	43226	170355
		НР - 93%; СП - 8%			2256,80	21,62	46039	441		12619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,69	122456,65	6793,48	84495	4688	72753	7651	99518
		НР - 91%; СП - 8%			10225,08	1959,51	7055	1352		7372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО Акту:	**тенге**								2678572

В том числе	*тенге*				
Накладные расходы :					
На общестроительные работы				**536498**	
Всего накладных расходов:				**536498**	
Итого с накладными				**3215070**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :					
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					
ИТОГО:				**2678572**	
Налог на добавленную стоимость, 12 %				**321428,68**	
Итого с НДС				**3000000,98**	
Итого с учетом скидки	**тенге**	**К=**	**0,63056**	**1 891 680,00**	
в том числе НДС-12%	**тенге**			**202 680,00**	

Заказчик

Государственное коммунальное казенное предприятие "Каракиянский профессиональный колледж" Управления образования Мангистауской области
(наименование организации)

Руководитель Бекмагамбетов Далабай Оринбасарович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью "AiM Supply Group"
(наименование организации)

Директор Майрамбаев Айбек Бурибекович
М.П. (должность, подпись, фамилия)

(подпись)

(подпись)