Заказчик : ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Технический надзор: ТОО «Фараб курылыс»
Авторский надзор: ТОО «IMPYLS»
Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестане (канализации II очередь)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.10.2020

Областной бюджет

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	По монтажу		Стоймость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	67 112 000	7 190 571		67 112 000						7 190 571	67 112 000
Оборудование											
Услуга технического надзора	2 135 000	228 750		2 135 000						228 750	2 135 000
Услуга авторского надзора	753 000	80 679		753 000						80 679	753 000
Всего по стройке	**70 000 000**	**7 500 000**		**70 000 000**						**7 500 000**	**70 000 000**

Заказчик :

Заместитель руководителя

_____ Тетаев Е.

Подрядчик:

Президент ТОО «Bazis Construction»

_____ Нугыманов Ж.Н.

Управляющий директор объекта

_____ Қабиден М.А.

Технический надзор:

Директор ТОО «Фараб курылыс»

_____ Акжігіт Т.А.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Фараб курылыс»

_____ Тлегенов Б.З

Авторский надзор:

Директор ТОО «IMPYLS»

_____ Кемалов А.М

Главный специалист ТОО «IMPYLS»

_____ Толен Б.А.

Т. Мирзалиев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Bazis Construction" 050059 РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, дом №5/1 к3А БИН 980540001197**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра и нового жилого массива в г.Туркестан (Наружные сети канализации НК 2 - очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 166** от **18.11.2019**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Установка КНС										
			Раздел: 4. ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
1	22	С123-010201-0261	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	251	33710		8461210		8461210	676897	9138107	
2	23	С123-010201-0267	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	190,76	41814		7976439		7976439	638115	8614554	
3	24	С123-010201-0268	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	90,36	52858		4776249		4776249	382100	5158349	
4	25	С123-010201-0257	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	100,4	25483		2558493		2558493	204679	2763173	
5	26	С123-010201-0260	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	56,224	35948		2021140		2021140	161691	2182832	
6	27	С123-010201-0312	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12.0 мм ГОСТ 10706-76**	м	281,12	94168		26472508		26472508	2117801	28590309	
7	28	С123-010201-0313	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10706-76**	м	9,716	71181		691597		691597	55328	746924	
			Итого по разделу: 4. ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									57194248	
			Раздел: 5. КОЛОДЦЫ										
			ИТОГО:					52957636	0	52957636			
								0	0		4236611		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1143885					
			Итого с временными									58338132	
			Зимние удорожания			0,7 %		408367					
			Итого с зимними удорожаниями									58746499	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1174930					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59921429	
			НДС			12 %		7190571					
			Итого с НДС									67112000	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал

Президент "ТОО Bazis Construction"

_____ Нугыманов Ж.Н.

Управляющий директор объекта

_____ Кабиден М.А.

Принял

Директор ТОО «Фараб курылыс»

_____ Акжігіт Т.А.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Фараб курылыс»

_____ Тлегенов Б.З.

Директор ТОО «IMPYLS»

_____ Камалов А.М

Главный специалист по авторскому надзору ТОО «IMPYLS»

_____ Толен Б.А.

Заказчик : ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО «Bazis Construction»
Технический надзор: ТОО «Фараб курылыс»
Авторский надзор: ТОО «IMPYLS»

Наименование обьекта: Строительство инженерной инфраструктуры административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестане (канализация II очередь)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат от 23.04.2021

Областной бюджет

Наименование пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	По монтажу оборудования		Казсодержание, %	Дополнительно		Налог на дабавленную стоймость (НДС 12%) в отччетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отченый месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	68 082 947,60	7 294 601,53		68 082 947,60	10 825 242	10 825 242				7 294 602	68 082 947,60
Оборудование											
Услуга технического надзора	2 165 834,32	232 053,68		2 165 834,32						232 054	2 165 834,32
Услуга авторского надзора	764 218,08	81 880,51		764 218,08						81 881	764 218,08
Всего по стройке	**71 013 000**	**7 608 535,71**		**71 013 000**						**7 608 536**	**71 013 000**

Заказчик :

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

_____ Шестаев Г.

Подрядчик:

Президент ТОО «Bazis Construction»

_____ Нугыманов Ж.Н.

Управляющий директор объекта

_____ Қабиден М.А.

Технический надзор:

Директор ТОО «Фараб курылыс»

_____ Ақжігіт Т.А.

Инженер-эксперт по техническому надзору
ТОО «Фараб курылыс»

_____ Тлегенов Б.З

Авторский надзор:

Директор ТОО «IMPYLS»

_____ Кемалов А.М.

Главный специалист ТОО «IMPYLS»

_____ Толен Б.А.

Главный специалист:

_____ Мырзалиев Т.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Bazis Construction" 050059 РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, дом №5/1 к3А БИН 980540001197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Наружные сети канализации НК 2-очередь)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Электрические сети КЛ-0,4кВ**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№191 от 17.09.2020г**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **4-1-1 Электрические сети КЛ-0,4кВ**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	39,6	170,4	163,55	6748	6477	0	1646	9065	
2	2	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	м3основания	10	6,86 5835,5	50,87 1024,16	272 58355	2015 10242	40017	672 11370	75303	
3	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,4	809,64 30,18	412,91 30,18	8096 797	4129 797	0	5578 212	1089	
4	4	С341-020104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,2	0 452	11,16	0 5966	295		81 477	6444	
			Итого по разделу: 1. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									91901	
			Раздел: 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
5	5	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1330,01 1221,48	81,25 32,81	2660 2443	163 66	55	1806 357	4823	
6	6	С123-070501-0610 прим	Счетчики трехфазные CE303 S34 745 JPQVZ	шт.	2	46853		93706		93706	7496	101202	
7	7	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4252,33 2808	1360,88 526,89	8505 5616	2722 1054	167	4802 1065	14371	
8	8	С123-070201-0504	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	12548		25096		25096	2008	27104	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне	шт.	2	2695,27 1331	27,25 0	5391 2662	55 0	2674	1917 585	7892	
10	10	С123-070204-1027	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	7488		14976		14976	1198	16174	
11	11	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	235	753,35 324,24	383,91 126,09	177037 76196	90219 29631	10622	76196 20259	273492	
12	12	С123-060151-3025	Кабели силовые АсВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	км	0,235	767222		180297		180297	14424	194721	
13	13	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22905,13 8106	14349,3 5138,76	91621 32424	57397 20555	1799	38145 10381	140147	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-061703-1505 #прим	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гек-10НН2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	33565		134260		134260	10741	145001	
15	15	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,202	149452,92	0	30189	0	341	22685	57104	
16	16	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	202	147763	0	29848	0		4230		
						132		26664		26664		28797	
17	17	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,101	22170,3	19467,6	2239	1966	0	2133		
						2702,7	4428,19	273	447		439	2893	
18	18	ПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	м	101	17,86		1804		1804	214		
												1948	
19	19	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4731,97	190,25	14196	571	10091	144		
						1178,1	62,34	3534	187		2679	18225	
20	20	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	586,69	24,29	6454	267	4171	1350		
						183,26	7,22	2016	79		1509	8599	
			Итого по разделу: 2. Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ								637		
												1042493	
			ИТОГО:					886961	170873	546740	163406	1134394	
			В том числе :					163380	58458		84030		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		22688					
			Итого с временными									1157083	
			Зимние удорожания			0,7 %		8100					
			Итого с зимними удорожаниями									1165183	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23304					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1188487	
			НДС			12 %		142618					
			Итого с НДС									1331105	
			Итого со скидкой									1328442	

Сдал

Президент "ТОО Bazis Construction"

_____ Нугыманов Ж.Н.

Управляющий директор объекта

_____ Кабиден М.А.

Принял

Директор ТОО «Фараб курылыс»

_____ Акжігіт Т.А.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Фараб курылыс»

_____ Елегенов Б.З.

Директор ТОО «IMPYLS»

_____ Кемалов А.М.

Главный специалист по авторскому надзору ТОО «IMPYLS»

_____ Толен Б.А

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Bazis Construction" 050059 РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, дом №5/1 к3А БИН 980540001197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры в административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестан, Туркестанской области (Наружные сети канализации НК 2-очередь)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Наружные сети канализации**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№191 от 17.09.2020г**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/	м3 грунта	43,23	42,97	42,97	1858	1858	0	495	2540	
						0	15,89	0	687		188		
2	2	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	м3 грунта	43,23	42,97	42,97	1858	1858	0	495	2540	
						0	15,89	0	687		188		
3	3	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет/ВЫЕМКА/	м3 грунта	12,18	170,4	163,55	2076	1992	0	506	2788	
						6,86	50,87	84	620		207		
4	4	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет/НАСЫПЬ/	м3 грунта	51,84	170,4	163,55	8834	8478	0	2155	11868	
						6,86	50,87	355	2637		879		
5	5	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/8/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	152,29	462,82	145,61	70482	22176	41388	14073	91320	
						45,43	40,14	6918	6113		6764		
6	6	У86-010605-0101	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	100525	937	100525	937	82605	15701	125524	
						16983	271	16983	271		9298		
7	7	У86-010602-0401	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.11	секция	17	17348	68	294916	1156	274176	18301	338274	
						1152	31	19584	527		25057		
			ИТОГО:					480549	38455	398169	51726	574854	
			В том числе :					43924	11542		42581		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		11497				586352	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		4104				590456	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11809				602265	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		72272					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									674537	
			Итого со скидкой									673188	

Сдал

Президент "ТОО Bazis Construction"

_____ Нугыманов Ж.Н.

Управляющий директор объекта

_____ Қабиден М.А.

Принял

Директор ТОО «Фараб курылыс»

_____ Ақжігіт Т.А.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Фараб курылыс»

_____ Тлегенов Б.З.

Директор ТОО «IMPYLS»

_____ Кемалов А.М.

Главный специалист по авторскому надзору ТОО «IMPYLS»

_____ Толен Б.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "Bazis Construction" 050059 РК, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, дом №5/1 к3А БИН 980540001197**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры административно-деловом центре с новыми жилыми массивами в г.Туркестане (канализация II очередь)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Наружные сети канализации**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№191 от 17.09.2020г**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Установка КНС										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3	м3	1148,614489	205,29	194,4	235800	223291	0	48909	307486	
						10,89	48,25	12509	55421		22777		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	47,637	2018,02	0	96132	0	0	69215	178575	
						2018,02	0	96132	0		13228		
3	3	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта	31,758	205,29	194,4	6520	6174	0	1352	8502	
						10,89	48,25	346	1532		630		
4	4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1120,657489	30,18	30,18	33817	33817	0	9004	46247	
						0	11,16	0	12506		3426		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1222,687489	161,77	76,23	197789	93205	0	106520	328654	
						85,54	35,46	104584	43361		24345		
6	6	Е11-010102-0313	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	293,162411	225,43	217,03	66087	63626	0	14319	86839	
						8,4	59,44	2461	17427		6432		
7	7	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/	т	462,837393	496		229567				247933	
			Итого по разделу: 1. Установка КНС								18365		
												1204236	
			Раздел: 2. ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ										
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	221,1	161,77	76,23	35766	16854	0	19262	59431	
						85,54	35,46	18912	7841		4402		
9	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,73	5218,1	159,74	3809	117	2920	799	4977	
						1058,76	47,28	773	35		369		
10	10	Е11-010205-1102 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	1892	696,72	24,19	1318191	45770	749020	393044	1848134	
						276,64	11,89	523401	22494		136899		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,2286	613046,75	220781,57	140142	50471	4143	99519	258834	
						374144	65593,43	85529	14995		19173		
12	12	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,5075	659558,66	247009,48	334726	125357	13076	231423	611440	
						386784	73827,08	196293	37467		45292		
13	13	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	527354,72	111950,16	10547	2239	305	8754	20846	
						400140	41996,93	8003	840		1544		
14	14	С123-010603-0106	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	230,886	3755		866977		866977		936335	
15	15	С123-010603-0107	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	512,575	4937		2530583		2530583	69358	2733029	
16	16	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,08	1688		33895		33895	202447	36607	
17	17	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка/футляр	км трубопровода	0,13	2645940,34	1248439,03	343972	162297	16566	2712	602321	
						1270074	390626,84	165110	50781		213732		
18	18	Е11-220301-0112 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,28	3297330,61	1655642,79	923253	463580	45957	44616	1594411	
						1477554	517590,14	413715	144925		553054		
19	19	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,156	2054991,65	958795,23	320579	149572	17958	118105	561896	
						981084	311943,87	153049	48663		199695		
20	20	Е11-220301-0114 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,28	4728210,61	2434932,81	1323899	681781	74038	41622	2244458	
						2028858	692291,34	568080	193842		754303		
21	21	Е11-220301-0115 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 900 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09	6888665,77	4137301,61	619980	372357	31280	166256	1010598	
						2403804	1140063,12	216342	102606		315759		
22	22	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-60,239999	33710		-2030690		-2030690	74859	-2193146	
23	28	С123-010201-0313	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	80,644	71181		5740321		5740321	-162455	6199546	
24	29	Е11-221401-0304	Протаскивание в футляр	м	767	1642,94	11,12	1260137	8528	311761	459226	2368826	
						1225,36	3,65	939849	2798		933220		
25	30	Е11-221401-0107	Трубы диаметром 1200 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	м продавливания	58,6461	48415,68	34257,36	2839391	2009061	17121	175469	5074528	
						13866,39	18156,64	813210	1064816		1859246		
26	31	Е11-220601-0116 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,058646	8645203,19	1629213,59	507007	95547	379180	375891	603955	
						550408	348852,16	32279	20459		52211		
27	32	Е11-221401-0306	Трубы диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	58,6461	1958,23	11,98	114843	702	34909	44737	209023	
						1351	4,46	79231	261		78697		
28	33	С123-010201-0321	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	58,880684	117813		6936910		6936910	15483	7491863	
29	34	С123-010501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 пятьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,6461	16680		978217		978217	554953	1056474	
			Итого по разделу: 2. ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ								78257		
												33334386	
			Раздел: 3. КОЛОДЦЫ										
30	35	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,6	161,77	76,23	1553	732	0	836	2580	
						85,54	35,46	821	340		191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	36	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,2	5835,5	1024,16	18674	3277	12805	3638	24097	
						809,64	412,91	2591	1321		1785		
32	37	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,03	37729,29	10839,82	38861	11165	9954	21961	65688	
						17225,3	4311,23	17742	4441		4866		
33	38	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	15489		8054		8054		8699	
											644		
34	39	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8993		8993		8993		9712	
											719		
35	40	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7445		7445		7445		8041	
											596		
36	41	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6836		6836		6836		7383	
											547		
37	42	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4026		4026		4026		4348	
											322		
38	43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460		2460		2460		2657	
											197		
39	44	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145		20145		20145		21757	
											1612		
40	45	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянка)	т	0,0128	581954		7449		7449		8045	
											596		
41	46	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2(Окраска всех стремянок)	м2 окрашиваемой поверхности	0,3712	908,3	1,05	337	0	49	230	613	
						773,91	0,52	287	0		45		
42	47	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-3,МС-5,МС-7)ГОСТ 23118-2012	т	0,0208	542175		11277		11277		12179	
											902		
43	48	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,01172	24452,64	2199,6	287	26	186	75	390	
						6390,3	486,36	75	6		29		
44	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,9804	875,56	19,75	7863	177	5151	2379	11061	
						282,17	2,7	2534	24		819		
45	50	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,8	161,77	76,23	2718	1281	0	1464	4516	
						85,54	35,46	1437	596		335		
46	51	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	5,6	5835,5	1024,16	32679	5735	22410	6367	42170	
						809,64	412,91	4534	2312		3124		
47	52	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	31,965	30751,54	7191,69	982973	229882	369782	473007	1572458	
						11991,51	2955,6	383309	94476		116478		
48	53	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В 15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,49	15489		116013		116013		125294	
											9281		
49	54	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	17223		241122		241122		260412	
											19290		
50	55	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	10382		197258		197258		213039	
											15781		
51	56	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	14597		364925		364925		394119	
											29194		
52	57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	14996		209944		209944		226740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	58	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4026		8052		8052	16796	8696	
54	59	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	2460		29520		29520	644	31882	
55	60	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	14	20145		282030		282030	2362	304592	
56	61	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянка)	т	0,484773	581954		282116		282116	22562	304685	
57	62	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2(Окраска всех стремянок)	м2 окрашиваемой поверхности	14,058427	908,3	1,05	12769	15	1875	22569	23197	
						773,91	0,52	10880	7		8710		
58	63	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-3,МС-5,МС-7)ГОСТ 23118-2012	т	0,2912	542175		157881		157881	1718	170512	
59	64	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,1758	24452,64	2199,6	4299	387	2789	12631	5857	
						6390,3	486,36	1123	86		1124		
60	65	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	174,0816	875,56	19,75	152419	3439	99859	434	214422	
						282,17	2,7	49121	470		46120		
61	66	Е11-010201-0501	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,2	161,77	76,23	194	91	0	15883	323	
62	67	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	85,54	35,46	103	43		105		
						5835,5	1024,16	2334	410	1601	24	3012	
63	68	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,07	809,64	412,91	324	165		455		
						29475,86	7142,12	149443	36211	62466	223	231580	
64	69	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,92	10013	2933,6	50766	14873		64983		
						15489		45228		45228	17154	48846	
65	70	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29069		29069		29069	3618	31395	
66	71	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14779		14779		14779	2326	15961	
67	72	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21404		21404		21404	1182	23116	
68	73	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27172		27172		27172	1712	29346	
69	74	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4026		4026		4026	2174	4348	
70	75	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460		2460		2460	322	2657	
71	76	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145		20145		20145	197	21757	
72	77	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянка)	т	0,0454	581954		26421		26421	1612	28534	
73	78	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2(Окраска всех стремянок)		1,3166	908,3	1,05	1196	1	176	2114	2172	
											816		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 окрашиваемой поверхности			773,91	0,52	1019	1		161		
74	79	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-3,МС-5,МС-7)ГОСТ 23118-2012	т	0,0416	542175		22554		22554		24359	
75	80	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,01172	24452,64	2199,6	287	26	186	1804	390	
						6390,3	486,36	75	6		75		
76	81	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5792	875,56	19,75	14516	327	9510	29	20421	
						282,17	2,7	4678	45		4392		
77	82	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,99	29475,86	7142,12	147085	35639	61481	1513	227925	
						10013	2933,6	49965	14639		63958		
78	83	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29069		29069		29069	16883	31395	
79	84	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21404		42808		42808	2326	46233	
80	85	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27172		27172		27172	3425	29346	
81	86	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4026		4026		4026	2174	4348	
82	87	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460		2460		2460	322	2657	
83	88	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145		20145		20145	197	21757	
84	89	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянка)	т	0,0454	581954		26421		26421	1612	28534	
85	90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2(Окраска всех стремянок)	м2 окрашиваемой поверхности	1,3166	908,3	1,05	1196	1	176	2114	2172	
						773,91	0,52	1019	1		816		
86	91	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (МС-3,МС-7)ГОСТ 23118-2012	т	0,0226	542175		12253		12253	161	13233	
87	92	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,01172	24452,64	2199,6	287	26	186	980	390	
						6390,3	486,36	75	6		75		
88	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5792	875,56	19,75	14516	327	9510	29	20421	
						282,17	2,7	4678	45		4392		
89	94	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0048	1037550,09	513822,74	4980	2466	90	1513	8749	
						505010,5	151716,34	2424	728		3121		
90	95	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1013		2026		2026	648	2188	
						59392,39	2726,64	13539	622	903	162		
91	96	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,227958	52704,6	488,29	12014	111		8367	23658	
											1752		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	97	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,227958	497846		113488		113488		122567	
93	98	Е11-220601-0110 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,156	3480365,3	532553,95	542937	83078	418532	62670	654055	
						264916	140871,68	41327	21976		48449		
94	99	Е11-220601-0111 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,19	4367868,78	765742,83	829895	145491	626740	93490	997256	
						303496	193527,25	57664	36770		73871		
95	100	Е11-220601-0112 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,28	5075265,23	832917,76	1421074	233217	1096037	148582	1695228	
						327930	208078,43	91820	58262		125572		
96	101	Е11-220601-0114 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,28	6795737,25	1182328,69	1902806	331052	1448607	188530	2258643	
						439812	240309,5	123147	67287		167307		
97	102	Е11-220601-0115 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	7647837,2	1374553,12	688305	123710	520036	67933	816737	
						495110	267323,88	44560	24059		60499		
			Итого по разделу: 3. КОЛОДЦЫ									**11585550**	
			Раздел: 4. Установка КНС										
98	103	Ц13-370102-0104	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	55896,97	5395,34	55897	5395	12410	24314	86628	
						38091,9	1767,88	38092	1768		6417		
99	104	Прайс-лист	Основная КНС./ Погружной насос 1 раб., 1 рез. Про-во Wilo ГерманияRexa PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025- в комплекте с опрным коленом Q=48,5м3/ч, H=7,576м; Вес-66кг. Потребляемая мощность-2,5kW. Шкаф управления 2мя КНС и распределительным узлом Про-во Wilo Германия SK-712/sd-3-2,5 (5,8A) в комплекте с полавками.Канализационная насосная станция КНС-WS 48,5/7,8/2,0/5,0 Корпус выполнен из армированного стеклопластика методом машинной намотки в комплекте с трубной обвязкой и запорнойарматурой DN 65, сороулавливающей корзиной, направляющими для опускания насосов. Диаметр корпуса 2000мм, высота подземной части 5000мм. Вес-1850кг. /	шт	1	10696879,46		10696879				10696879	
			Отпускная цена			10696879		10696879		10696879			
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2			128363					
			Сметная стоимость оборудования					*10825242*					
			Итого по разделу: 4. Установка КНС									**10911870**	
			ИТОГО:					46348000	5858551	24006626	7265022	57036042	
								5428012	2187934	10825242	3423027		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							10825242			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		924216					
			Итого с временными									**57960256**	
			Зимние удорожания			0,7 %		329945					
			Итого с зимними удорожаниями									**58290201**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		949299					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**59239500**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**7108740**					
			Итого с НДС									**66348240**	
			Итого со скидкой									**66081317,6**	

Сдал

Президент "ТОО Bazis Construction"

_____Нугыманов Ж.Н.

Управляющий директор объекта

_____Қабиден М.А.

Принял

Директор ТОО «Фараб курылыс»

_____Акжігіт Т.А.

Инженер-эксперт по техническому надзору ТОО «Фараб курылыс»

_____Тлегенов Б.З.

Директор ТОО «IMPYLS»

_____Кемалов А.М.

Главный специалист по авторскому надзору ТОО «IMPYLS»

_____Толен Б.А.