«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 127-13
21.09.2021

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект: Гимназия №24
Бекет Сатыр 166

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Жолаев Сайтиев
«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Рахман Д.

Қыска дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сырткы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сырткы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уақыты/Гидравлические испытания в течение 20 минут
   а) сырткы жылу желісі/наружной теплотрассы 18,0 кг/см²
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 4,0 кг/см²
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,2 кг/см²

Қорытынды/Заключение: внутренняя система отопления и наружная теплотрасса опрессованы под испытанием

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Жолаев Сайтиев

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/
Инженер по техническому надзору: Рахман Д.

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗТРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ»

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 125-13
11.09.2021

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект школа - гимназия № 8. ул. Абылайхана 55.

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Жолдасова
«ТТЭ» МКК өкілінің катысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жакыпа А.

Қыска дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадык/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сырткы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сырткы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уакыты/Гидравлические испытания в течение 20 минут
   а) сырткы жылу желісі/наружной теплотрассы 12,0 кг/см²
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 7,0 кг/см²
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило: 0,2 кг/см²

Қорытынды/Заключение: внутренняя и наружная система отопления и теплотрасса опрессовано без порывов.

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Жолдасова

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/ Инженер по техническому надзору: Жакыпа А.

ТОО "Шуак Консалтинг"

Бланк сериялық немірсіз ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБылАДы. Қазақстан банкаралық ақпараттық желісінде тіркелген ақпараттық жүйесінде ЕСЕПКЕ АЛЫНАДы.
Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. Копии при служебной необходимости делаются в ограниченном количестве. ЗАВЕРЯЮТСЯ И УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.

003526

РЫСБАЕВА и К° ЖШС ISO 9001-2009
Полиграфия, Упаковка, Сувениры

«ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ЖАЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІНІҢ «ТАРАЗГРАНСЭНЕРГО» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

080000, Тараз қаласы, Исатай көшесі, 8А үй
тел.: 8 (7262) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БСН 040940001314

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАРАЗГРАНСЭНЕРГО» ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА ГОРОДА ТАРАЗ

080000, город Тараз, улица Исатая, дом 8А
тел.: 8 (7252) 34-35-87, тел./факс: 8 (7262) 34-90-48
БИН 040940001314

№ 126-13
22.06.2021

Ағымдағы жөндеу, құбырларды гидропневматикалық жуу және гидравликалық сынау АКТІСІ

АКТ на текущий ремонт, гидропневматическую промывку и гидравлические испытания трубопроводов

Нысан/Объект Жылу-шығыс №3
Б микроауданы

Біз, төменде қол қоюшылар/Мы, нижеподписавшиеся:
Тапсырыс берушінің өкілі/Представитель заказчика: Бас м Ж.С. Рахимжанов

«ТТЭ» МКК өкілінің қатысуымен/Присутствии представителя ГКП «ТТЭ» Жаин А.

Қыска дайындық бойынша келесі жұмыстар орындалғаны туралы осы актіні жасадық/Составили настоящий акт о том, что выполнены следующие работы по подготовке к зиме:

1. Ішкі жылу жүйесін және ыстық сумен жабдықтауды және сырткы жылу трассасын ағымдағы жөндеу/Текущий ремонт внутренней системы отопления и горячего водоснабжения и наружной теплотрассы.
2. Ішкі жылу жүйесін және сырткы жылу трассасын су толық ағарғанға дейін гидропневматикалық жуу/ Гидропневматическая промывка внутренней системы отопления и наружной теплотрассы до полного осветления воды.
3. Гидравликалық сынау уакыты/Гидравлические испытания в течение 20 минут
   а) сырткы жылу желісі/наружной теплотрассы 10,0 кг/см^2
   б) ішкі жылу жүйесі/внутренней системы отопления 9,0 кг/см^2
   бұл ретте төмендегені анықталды/при этом обнаружено, что падение составило:
   0,0 кг/см^2

Қорытынды/Заключение: Работы выполнены согласно технологии, замечаний к сдаче объекта в эксплуатацию не имеется

Ескертпе/Примечание:

Тапсырыс беруші/Заказчик: Бас м Ж.С. Рахимжанов

Мердігер/Подрядчик:

Техникалық қадағалау инженері/ Инженер по техническому надзору: Жаин А.