Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за август 2012 года
на 02.08.2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Банур-1"**
ДОГОВОР: **№368 от 17.07.2012 года.**

Наименование стройки: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО (земляные работы)"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01. Замачивание котлована, разработка котлована и устройство подушки.					
1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы	м3	508,3	4,85	2466	830
2	Е0101-24-13 К=7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	508,3	29,39	14938	5027
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2033,2	6,01	12212	4110
4	Е0101-24-14 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2033,2	14,26	28997	9759
5	Е0104-35-2	Бурение скважин глубиной до 18 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2	м	1344	369,31	496353	155255
6	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	27	112,50	3038	2652
7	Е010334-А2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 0,1 до 0,2 км	т	47,25	2,84	134	27
8	Е0104-59-1	Засыпка скважин щебнем	м3	27	2611,07	70499	57759
9	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,32	402,75	129	146
10	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов -СТОЛБОВ	м3	0,32	10140,95	3245	271
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0126	5239,08	66	27
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0126	47400,00	599	--

13	Е0104-35-2	Бурение скважин глубиной до 18 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2	м	126	369,31	46533	14555
14	Е0104-48-18	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при ударно-канатном бурении комплектом оборудования шнекового бурения	м	126	424,36	53469	21727
15	С130804-946 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - Дв 96 мм	м	126	567,00	71442	--
16	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	м	126	113,79	14338	4362
18	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	м	149	113,79	16386	4986
19	С130804-970 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4	м	149	59,00	8496	--
20	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т	м	144	113,79	16386	4986
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,041	9319,58	382	29
23	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	571,5	1082,44	618614	333723
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	45563,14	27,84	1268250	391579
25	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1409,17	262,72	370211	418339
26	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1168,42	9,24	10802	3402
27	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	2349,57	9,24	21710	6841
		Итого прямые затраты по смете:				**3149695**	**1440392**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	6%			275405	
		Итого по смете:				**4865492**	
Всего, сметная стоимость СМР -						**4865492**	
Временные здания и сооружения			1,8%			87579	
Итого с временными						4953071	
Производства работ в зимнее время			0,7%			34671	

Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			19812	
Затраты на выслугу лет				49531	
Итого в ценах 2001 года				5057085	
	2,08774			**10557888**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			211158	
				10769046	
Налог на добавленную стоимость	12%			1292286	
				12061332	

ИНЖЕНЕР:

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Б.Куздеубаев

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

Форма

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2012 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Банур-1"**
ДОГОВОР: **№368 от 17.07.2012 года.**

Наименование стройки: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО (земляные работы)"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Коли-чество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 02-01-01. Замачивание котлована, разработка котлована и устройство подушки.					
27	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал	м3	44622,74	9,24	412542	12991
28	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	29428,15	71,19	2094990	65980
		Итого по смете:				**2507532**	**789718**
		Итого прямые затраты:				**2507532**	**789718**
Накладные расходы -						789718	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			197835	
Всего, сметная стоимость СМР -						**3495085**	
Временные здания и сооружения			1,8%			62912	
Итого с временными						3557996	
Производства работ в зимнее время			0,7%			24906	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			14232	
Затраты на выслугу лет			1%			35580	

Итого в ценах 2001 года				3632714	
	2,08774			**7584170**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			151683	
				7735854	
Налог на добавленную стоимость	12%			928302	
				8664156	

ИНЖЕНЕР:

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Б.Куздеубаев

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**