Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за сентябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№253 от 17 июня 2013 года**

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-02-01. Блок А.								
250	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12 ,5	8,18	11416,62	316,01	93388	2585	12775	8,25	67
		м3		1368,00	119,39	11190	977	105	0,58	5
251	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,13664	69000,00	--	9428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,24134	64700,00	--	15615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

253	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПрМ-1-1	0,0112	69000,00	--	773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ПрМ-1-1	0,00738	64700,00	--	477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-17								
268	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-17 БМ В20	30,691	13475,55	990,15	413578	30389	65057	10,40	319
		м3		1644,75	374,04	50479	11480	105	1,83	56
269	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-17 БМ В20	32,8326	15866,04	407,30	520923	13373	87525	14,40	473
		м3		2385,00	153,86	78306	5052	105	0,75	25
		ПЕРЕМЫЧКИ								
279	Е0106-18-9	Устройство перемычек П рМ-1(9шт),ПрМ-2(2шт),ПрМ-5(2шт),ПрМ-6(4шт),ПрМ-7(4 шт),ПрМ-8(1шт)	1,55	15704,02	367,51	24341	570	3811	13,10	20
		м3		2202,75	138,83	3414	215	105	0,68	1
280	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08136	69000,00	--	5614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

281	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			0,08746	71100,00	--	6218	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
282	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
			0,09624	64400,00	--	6198	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
283	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1 БМ В15									
			0,6072	13201,50	990,15	8016	601	1287	10,40	6	
		М3		1644,75	374,04	999	227	105	1,83	1	
284	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			0,005148	65000,00	--	335	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
285	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			0,023443	65900,00	--	1545	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
				ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
294	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 59.12-8АтV-С8,ПК 59.10-8АтV-С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ									
			210,17	3080,00	--	647324	--	--	--	--	

		м2		--	--	--	--	--	--	--	
295	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	210,17	45,00	--	9458	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
296	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	210,17	306,00	--	64312	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
298	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,31706	66000,00	--	20926	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
299	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,29378	64400,00	--	18919	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
300	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,45346	62100,00	--	28160	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
301	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,57156	41200,00	--	23548	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

309	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,93	65900,00	--	61287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	16,5334	61200,00	--	1011844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.10,5 В ОСЯХ 8-9								
325	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 59.12-8АтV-С8.ПК 59.10-8АтV - С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	62,73	3080,00	--	193208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
326	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	62,73	45,00	--	2823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
327	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/ м2, пролет 5,86-6,15 м	62,73	306,00	--	19195	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
333	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатан ных профилей массой 0,1 до 0,5 т	19,6	146000,00	--	2861600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

334	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	4,2	154200,00	--	647640	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
335	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	2,2	1860,00	--	4092	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
336	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С255	20,9	3385,00	--	70747	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
337	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С3 45	0,7	18432,00	--	12902	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
342	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	16,4	146000,00	--	2394400	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
343	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С2	16,4	1860,00	--	30504	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
344	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	11,7	146000,00	--	1708200	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
345	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С2	11,7	1860,00	--	21762	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
346	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	318,22	1190,00	--	378682	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			11337983	47517				886
			Тенге			144388	17950				88
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3586136					
Материалы -			Тенге			229443					
Всего заработная плата -			Тенге				162338				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1589569					
Местные материалы -			Тенге			1575218					

		Накладные расходы -	Тенге			170455					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225395					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3981986					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1059
		Сметная заработная плата -	Тенге				187906				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7751847					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7751847					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465111					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8216958					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**12198944**					

Локальная смета 02-03-01. Блок Б.

34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3.5 на с.с.п.цементе	0,15	8301,25	66,01	1245	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
35	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	0,36	12615,56	1327,03	4542	478	980	12,49	4
		м3		2137,50	456,24	770	164	105	1,72	1
36	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I. ВР-1, d 5 мм	0,0096	41200,00	--	396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-22-7	Устройство монолитныхчастков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В12,5	0,09	14051,48	383,89	1265	35	231	14,20	1
		м3		2295,00	145,01	207	13	105	0,71	--

38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 5Bpl	0,002619	41200,00	--	108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1(3ШТ)								
39	Е0106-11-8	Установка обрамления выхода люка из уголка	0,012132	70437,87	304,24	855	4	125	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	117	1	105	0,56	--
40	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,024	22541,72	316,57	541	8	104	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
41	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,024	1862,35	14,17	45	--	9	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
113	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	108,401045	6990,38	281,14	757764	30476	100732	4,42	479
		м3		681,75	105,75	73902	11463	118	0,51	55
114	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	287,58696	-38,93	--	-11196	--	-13211	-0,22	-63
		м2		-38,93	--	-11196	--	118	--	--
115	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных ле сов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	163,98	213,01	1,52	34929	249	21660	0,70	115
		м2		111,38	0,56	18264	92	118	--	--
116	Е0108-36-2 К=3	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	163,98	388,56	2,58	63716	423	46033	1,49	245
		м2		236,94	0,96	38853	157	118	--	1
117	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,3708	8679,65	422,15	3218	157	3682	56,40	21
		т		8257,50	157,50	3062	58	118	0,77	--
118	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,02472	64100,00	--	1585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,34608	41200,00	--	14258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В 12,5	13,8	11416,62	316,01	157549	4361	21552	8,25	114
		м3		1368,00	119,39	18878	1648	105	0,58	8
129	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,2775	69000,00	--	19148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,68088	64700,00	--	44053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПрМ-1-1								
			0,0048	69000,00	--	331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ПрМ-1-1								
			0,03408	64700,00	--	2205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-4								

133	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-17 БМ В20	23,168	13475,55	990,15	312202	22940	49110	10,40	241
		М3		1644,75	374,04	38106	8666	105	1,83	42
134	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-17 БМ В20	18,942	15866,04	407,30	300535	7715	50496	14,40	273
		М3		2385,00	153,86	45177	2914	105	0,75	14
152	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	11,4	146000,00	--	1664400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	3,9	154200,00	--	601380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	C120T.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С255	15,3	3385,00	--	51791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	5,6	146000,00	--	817600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	C120T.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С24	5,6	1860,00	--	10416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
171	C12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	19,7	146000,00	--	2876200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	C120T.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	19,7	1860,00	--	36642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7767721	66854			1432
			Тенге			226260	25184			122

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1709292				
	Материалы -		Тенге			198776				
	Всего заработная плата -		Тенге				251445			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82083				
	Местные материалы -		Тенге			1135318				
		Накладные расходы -	Тенге			281536				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42230			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2110278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1695
		Сметная заработная плата -	Тенге				293675			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6058429				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6058429				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6421934				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8532213				
		Локальная смета 02-04-01. Блок В.								
134	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		273,25	1059,20	34,73	289426	9490	76743	1,43	391
			м2		225,00	13,01	61481	3555	118	0,06	17
135	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм		0,158518	41200,00	--	6531	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,011323	64100,00	--	726	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
137	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию (ИМ-1)	0,038505	175710,10	1826,10	6766	70	474	42,70	2	
		т		8100,00	690,75	312	27	140	3,37	--	
138	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,038505	40200,00	--	1548	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
139	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-установка анкеров в кирпичной кладке установка П-1 и С-1 из арматуры	0,06127	8679,65	422,15	532	26	608	56,40	3	
		т		8257,50	157,50	506	10	118	0,77	--	
140	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02805	53600,00	--	1503	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
141	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03322	52400,00	--	1741	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
				Стены							
197	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	126,55926	7063,08	335,84	893898	42504	123317	4,54	575	
		м3		699,75	126,00	88560	15946	118	0,61	77	
198	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	347,6814	-38,93	--	-13535	--	-15972	-0,22	-76	
		м2		-38,93	--	-13535	--	118	--	--	
199	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	33,4578	7045,90	337,41	235740	11289	31446	4,38	147	
		м3		670,50	126,00	22433	4216	118	0,62	21	
200	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,06588	8679,65	422,15	572	28	654	56,40	4	
		т		8257,50	157,50	544	10	118	0,77	--	

201	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,004392	64100,00	--	282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,061488	41200,00	--	2533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	6,7878	11416,62	316,01	77494	2145	10601	8,25	56
		м3		1368,00	119,39	9286	810	105	0,58	4
212	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,083777	69000,00	--	5781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,144149	64700,00	--	9326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,081641	71100,00	--	5805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

215	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00888	45800,00	--	407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,015638	53000,00	--	829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-6								
227	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-6 БМ В20	9,7648	13475,55	990,15	131586	9669	20699	10,40	102
		М3		1644,75	374,04	16061	3652	105	1,83	18
228	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-8 БМВ20	22,016	15866,04	407,30	349307	8967	58690	14,40	317
		М3		2385,00	153,86	52508	3387	105	0,75	17
252	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плитыприведенной толщиной 11 см ПК 29.12-8АIIIт-С8,ПК29.10-8АIIIт-С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	110,45	3080,00	--	340186	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
253	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	110,45	45,00	--	4970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

255	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,32461	69000,00	--	22398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,63816	64400,00	--	41098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,0956	62100,00	--	68037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
258	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,56026	67700,00	--	105630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,718	5016,02	245,72	38714	1896	4360	2,71	21
		м3		382,50	92,25	2952	712	119	0,45	3
261	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0303	69000,00	--	2091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

262	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,06132	64400,00	--	3949	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		0,11604	62100,00	--	7206	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
264	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,15582	67700,00	--	10549	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
267	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,02219	66000,00	--	1465	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
268	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,04564	64400,00	--	2939	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

269	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07448	62100,00	--	4625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11592	67700,00	--	7848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,12816	45800,00	--	5870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
274	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,10908	53600,00	--	5847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,18	68200,00	--	12276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

276	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,44808	61200,00	--	27422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8472	58700,00	--	49731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,46881	66000,00	--	30941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,89856	64400,00	--	57867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,32304	62100,00	--	82161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

282	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,57694	67700,00	--	106759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3049374	86084			1540
			Тенге			241108	32326			157
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3049374				
Материалы -			Тенге			154497				
Всего заработная плата -			Тенге				273434			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			693718				
Местные материалы -			Тенге			1873967				
		Накладные расходы -	Тенге			311621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201660				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3562655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1853
		Сметная заработная плата -	Тенге				320177			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3562655				

Локальная смета 02-06-01. Блок Д.

120	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	42,74882	6990,38	281,14	298830	12018	39724	4,42	189
		м3		681,75	105,75	29144	4521	118	0,51	22
121	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,93716	7063,08	335,84	77250	3673	10657	4,54	50
		м3		699,75	126,00	7653	1378	118	0,61	7
122	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	142,471	-38,93	--	-5546	--	-6545	-0,22	-31
		м2		-38,93	--	-5546	--	118	--	--
123	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,118125	8679,65	422,15	1025	50	1173	56,40	7
		т		8257,50	157,50	975	19	118	0,77	--

124	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01575	64100,00	--	1010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,2205	41200,00	--	9085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	248,47	213,01	1,52	52926	378	32820	0,70	174
		м2		111,38	0,56	27675	139	118	--	1
127	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять	76,78	129,52	0,86	9944	66	7185	0,50	38
		м2		78,98	0,32	6064	25	118	--	--
130	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1,МС-2 БМ В15	4,506	13201,50	990,15	59486	4462	9552	10,40	47
		М3		1644,75	374,04	7411	1685	105	1,83	8
131	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04908	65000,00	--	3190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36814	65900,00	--	24260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-7								
142	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-7 БМ В20	12,789	13475,55	990,15	172339	12663	27109	10,40	133
		М3		1644,75	374,04	21035	4784	105	1,83	23
143	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-8 БМ В20	22,904	15866,04	407,30	363396	9329	61058	14,40	330
		М3		2385,00	153,86	54626	3524	105	0,75	17

144	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,04264	66000,00	--	200814	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
145	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,23683	64700,00	--	15323	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
146	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15158	68800,00	--	10429	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
147	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,16891	64400,00	--	75278	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
148	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,08165	62100,00	--	191370	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
149	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,33867	59900,00	--	259886	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
150	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0998	54800,00	--	5469	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
159	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 62.12-8АтV-С8,ПК 62 .10-8АтV-С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	280,9	3080,00	--	865172	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
160	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщ ины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отв ерстий, вырезов	351,69	45,00	--	15826	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	

161	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площадиизделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нор мативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	311,4	349,00	--	108679	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	С143017-8	Многопустотные панели, плитыприведенной толщиной 11 см ПК 29.12-8АтV-С7,ПК 29 .10-8АтV-С7,ПК 29.12-6АтV-С7,ПК 29.10-6АтV-С7 ПРИВ .ТОЛЩ.12СМ	65,13	3080,00	--	200600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
164	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщ ины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	65,13	45,00	--	2931	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,10379	69000,00	--	7162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,024472	71100,00	--	1740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,17604	64400,00	--	11337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,333	62100,00	--	20679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,70194	67700,00	--	47521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы здан ий и сооружений с преобладанием горячекатанных про филей массой 0,1 до 0,5 т	3,2	146000,00	--	467200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

188	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0.5 т	1	154200,00	--	154200	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
189	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,2	1860,00	--	372	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
190	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С255	4	3385,00	--	13540	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		м2		65,03	0,79	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3742724	42639				936
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			149037	16074				78
Материалы -			Тенге			3107412					
Всего заработная плата -			Тенге			168111					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				165111				
Местные материалы -			Тенге			884553					
	Накладные расходы -		Тенге			1863072					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			182733					91
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				27410				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			197409					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			3487553					1106
	Сметная заработная плата -		Тенге				192521				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			635312					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			635312					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38119					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			673431					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			4160984					
Всего, сметная стоимость СМР -									**28454796**		
Временные здания и сооружения			1,8%						512186		
Итого с временными									28966982		
Производства работ в зимнее время			0,7%						202769		
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						115868		
Затраты на выслугу лет			1%						289670		

Итого в ценах 2001 года							29575289	
Пересчет в текущих ценах	2,08774						61745571	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						1234911	
Сметная стоимость строительства							62980482	
Налог на добавленную стоимость	12%						7557658	
Итого с НДС							70538140	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства
Южно-Казахстанской области"
_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства
Южно-Казахстанской области"
_____ Б.Кузденбаев