Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№253 от 17 июня 2013 года**

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 02-02-01. Блок А.										
98	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1815,90	403,26	10895	2420	4990	2,74	16
		шт		447,75	146,29	2687	878	140	0,66	4
102	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	19	1331,74	244,31	25303	4642	11727	2,10	40
		шт		353,25	87,60	6712	1664	140	0,39	7
135	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04392	70437,87	304,24	3094	13	451	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	425	5	105	0,56	--
136	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04392	40200,00	--	1766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	10	11416,62	316,01	114166	3160	15618	8,25	83

			м3		1368,00	119,39	13680	1194	105	0,58	6
138	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,135864	69000,00	--	9375	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			т	0,377604	67700,00	--	25564	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
140	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,04392	70437,87	304,24	3094	13	451	58,00	3
			1т		9675,00	114,75	425	5	105	0,56	--
141	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
				0,04392	40200,00	--	1766	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ									
153	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м									
				333,89075	1059,20	34,73	353657	11596	93774	1,43	477
			м2		225,00	13,01	75125	4344	118	0,06	21
154	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
				0,24604	41200,00	--	10137	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

155	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,014639	64100,00	--	938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию(ИМ-1)	0,1153	175710,10	1826,10	20259	211	1419	42,70	5
		т		8100,00	690,75	934	80	140	3,37	--
157	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1153	40200,00	--	4635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-установка анкеров в кирпичной кладке установка П-1 и С-1 из арматуры	0,16849	8679,65	422,15	1462	71	1673	56,40	10
		т		8257,50	157,50	1391	27	118	0,77	--
159	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07701	53600,00	--	4128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,09148	52400,00	--	4794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,81389	70437,87	304,24	57329	248	8366	58,00	47
		1т		9675,00	114,75	7874	93	105	0,56	--
162	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,81389	40200,00	--	32718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-17								

322	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-17 БМ В20	15,3455	13475,55	990,15	206789	15194	32528	10,40	160
		м3		1644,75	374,04	25240	5740	105	1,83	28
323	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-17 БМ В20	16,4163	15866,04	407,30	260462	6686	43763	14,40	236
		м3		2385,00	153,86	39153	2526	105	0,75	12
347	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	32	1815,90	403,26	58109	12904	26613	2,74	88
		шт		447,75	146,29	14328	4681	140	0,66	21
351	E0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрtии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-5(1шт),Ум-6(1шт),Ум-7(2шт).Ум-7-1(1шт)	12,5	11659,11	213,01	145739	2663	14463	6,43	80
		м3		1021,50	80,46	12769	1006	105	0,39	5
356	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04392	70437,87	304,24	3094	13	451	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	425	5	105	0,56	--
357	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04392	40200,00	--	1766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
358	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,12	5016,02	245,72	35714	1750	4022	2,71	19
		м3		382,50	92,25	2723	657	119	0,45	3
359	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ,Ум-8 (6шт)	1,2	11916,40	269,20	14300	323	1806	8,21	10
		м3		1332,00	101,70	1598	122	105	0,50	1

360	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	69000,00	--	2484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,23184	64400,00	--	14930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Ум-9(2шт),Ум-9-1(2шт)	56,8	13621,49	241,10	773701	13694	81920	8,06	458
		м3		1282,50	91,08	72846	5173	105	0,44	25
367	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	159,11	1190,00	--	189341	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2391506	75602			1737
			Тенге			278335	28200			135
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2391506				
	Материалы -		Тенге			427570				
	Всего заработная плата -		Тенге				306535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			304340				
	Местные материалы -		Тенге			1305659				
		Накладные расходы -	Тенге			344037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51606			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2899676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2043
		Сметная заработная плата -	Тенге				358140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2899676				

Локальная смета 02-08-01. Блок Ж.

140	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	65,791206	7063,08	335,84	464689	22095	64106	4,54	299
		м3		699,75	126,00	46037	8290	118	0,61	40
141	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	176,3137	-38,93	--	-6864	--	-8099	-0,22	-39
		м2		-38,93	--	-6864	--	118	--	--
142	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,20475	8679,65	422,15	1777	86	2033	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1691	32	118	0,77	--
143	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01365	64100,00	--	875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,1911	41200,00	--	7873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-3 БМ В15	1,878	13201,50	990,15	24792	1860	3981	10,40	20
		М3		1644,75	374,04	3089	702	105	1,83	3
151	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01482	65000,00	--	963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

152	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,03377	65900,00	--	2225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5								
			4,59	11416,62	316,01	52402	1450	7168	8,25	38
		м3		1368,00	119,39	6279	548	105	0,58	3
154	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,07687	69000,00	--	5304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,13551	64700,00	--	8767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1								
			0,08869	8679,65	422,15	770	37	881	56,40	5
		т		8257,50	157,50	732	14	118	0,77	--
157	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,005913	64100,00	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

158	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,082782	41200,00	--	3411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0106-11-3	Установка анкерны х болтов АС-2 со связями из арматуры при бетонировании	0,01339	24078,76	587,63	322	8	282	118,00	2
		1т		19800,00	222,75	265	3	105	1,08	--
160	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01339	44300,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
166	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	13,028364	7045,90	337,41	91797	4396	12245	4,38	57
		м3		670,50	126,00	8736	1642	118	0,62	8
		РАМЫ РМ-1(2ШТ),РМ-2(2ШТ),РМ-2-1(3ШТ),РМ-3(1ШТ),РМ-								
167	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-4 БМ В20	8,55	13475,55	990,15	115216	8466	18124	10,40	89
		М3		1644,75	374,04	14063	3198	105	1,83	16
168	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-4 БМ В20	16,9632	15866,04	407,30	269139	6909	45221	14,40	244
		М3		2385,00	153,86	40457	2610	105	0,75	13
177	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1,37984	70437,87	304,24	97193	420	14184	58,00	80
		1т		9675,00	114,75	13350	158	105	0,56	1
178	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,37984	40200,00	--	55470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-1(13,96пм),МС-3(28,9пм)								

179	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ МС-1,М С-3 БМ В15	1,62476	13201,50	990,15	21449	1609	3444	10,40	17
		М3		1644,75	374,04	2672	608	105	1,83	3
180	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012669	65000,00	--	823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,076119	65900,00	--	5016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0107-20-1	Установка арматурныхстыковых накладок(узлы 1-2 л.АС34)	0,0622	41008,57	2434,57	2551	151	2862	170,00	11
		т		31950,00	920,25	1987	57	140	4,49	--
183	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	65000,00	--	728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,051	65900,00	--	3361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								

185	E0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ1(16шт),ПрМ4(шт),ПрМ-5(1шт),ПрМ-6(17шт)	3,203	15704,02	367,51	50300	1177	7875	13,10	42
		м3		2202,75	138,83	7055	445	105	0,68	2
186	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,150184	69000,00	--	10363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18107	68800,00	--	12458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0598	71100,00	--	4252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,5824	64092,87	304,24	37328	177	2107	20,00	12
		1т		3330,00	114,75	1939	67	105	0,56	--
190	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5824	40200,00	--	23412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	40	1815,90	403,26	72636	16130	33266	2,74	110
		шт		447,75	146,29	17910	5852	140	0,66	26
199	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	1331,74	244,31	19976	3665	9258	2,10	32

		шт		353,25	87,60	5299	1314	140	0,39	6
200	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты 10-8АтV-С7,ПК 29.12-6АтV-С7,ПК 29.10-6АтV-С7 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ								
			44,16	3080,00	--	136013	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
201	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов								
			44,16	45,00	--	1987	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-1(12шт),Ум-2(7шт)								
			6,382	11642,35	269,20	74301	1718	9607	8,21	52
		м3		1332,00	101,70	8501	649	105	0,50	3
203	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,24825	69000,00	--	17129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,50856	64400,00	--	32751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,962	62100,00	--	59740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

206	E0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм Ум-3(3шт),Ум-4(3шт)		2,703	13021,86	327,70	35198	886	5690	11,60	31
			м3		1881,00	123,80	5084	335	105	0,60	2
207	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,187152	65900,00	--	12333	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
208	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,208455	67700,00	--	14112	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
209	E0106-22-11	Устройство монолитных участков присборном железобетонном перекрытии площадью боле5 м2 приведенной толщиной до 150 мм Ум-5(3шт)		3,78	12431,83	243,44	46992	920	5652	8,42	32
			м3		1332,00	91,96	5035	348	105	0,45	2
210	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,247308	65900,00	--	16298	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,266859	67700,00	--	18066	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

212	E0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площад ью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-6(11ш т),Ум-6-1(2шт)	7,433	11642,35	269,20	86538	2001	11190	8,21	61
		м3		1332,00	101,70	9901	756	105	0,50	4
213	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,75278	67700,00	--	50963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
214	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,28039	69000,00	--	19347	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,034272	71100,00	--	2437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,470692	64400,00	--	30313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,891484	62100,00	--	55361	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2171627	74162			1205
			Тенге			193219	27627			132
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2171627				
		Материалы -	Тенге			282654				
		Всего заработная плата -	Тенге				220846			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			475125				
		Местные материалы -	Тенге			1146467				
		Накладные расходы -	Тенге			251075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2568064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1462
		Сметная заработная плата -	Тенге				258507			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2568064				
		Локальная смета 02-06-01. Блок Д.								
120	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м								
			34,199056	6990,38	281,14	239064	9615	31779	4,42	151
		м3		681,75	105,75	23315	3617	118	0,51	17
121	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			8,749728	7063,08	335,84	61800	2939	8526	4,54	40
		м3		699,75	126,00	6123	1102	118	0,61	5
122	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича								
			113,9768	-38,93	--	-4437	--	-5236	-0,22	-25
		м2		-38,93	--	-4437	--	118	--	--
123	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1								
			0,0945	8679,65	422,15	820	40	938	56,40	5
		т		8257,50	157,50	780	15	118	0,77	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-7								
142	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-7 БМ В20								
			10,2312	13475,55	990,15	137871	10130	21687	10,40	106
		М3		1644,75	374,04	16828	3827	105	1,83	19

143	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-8 БМ В20	18,3232	15866,04	407,30	290717	7463	48846	14,40	264
		м3		2385,00	153,86	43701	2819	105	0,75	14
		ПЕРЕМЫЧКИ								
153	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ-4(6шт)	0,906	15704,02	367,51	14228	333	2228	13,10	12
		м3		2202,75	138,83	1996	126	105	0,68	1
154	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03816	69000,00	--	2633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05718	68800,00	--	3934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,2184	70437,87	304,24	15384	66	2245	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2113	25	105	0,56	--
157	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2184	40200,00	--	8780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	30	1815,90	403,26	54477	12098	24950	2,74	82
		шт		447,75	146,29	13433	4389	140	0,66	20
165	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-1(2ш т),Ум-3(1шт)	3,992	11385,06	213,01	45449	850	4619	6,43	26
		м3		1021,50	80,46	4078	321	105	0,39	2

366	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с с.п.цементе								
			5,04	8301,25	66,01	41838	333	1168	1,35	7
		м3		195,75	24,93	987	126	105	0,12	1
367	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			10,08	9629,66	--	97067	--	7030	3,66	37
		м3		567,00	--	5715	--	123	--	--
368	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,98453	5239,08	327,33	5158	322	2082	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1861	122	105	0,60	1
369	C12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
			0,15069	45800,00	--	6902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,73384	67700,00	--	49681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1071365	44189			729
			Тенге			116491	16488			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071365				
		Материалы -	Тенге			133656				
		Всего заработная плата -	Тенге				132980			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71929				
		Местные материалы -	Тенге			705100				
		Накладные расходы -	Тенге			150862				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1295561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							883

		Сметная заработная плата -	Тенге				155609				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1295561					
		Локальная смета 02-07-01. Блок Е.									
147	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м									
			52,632965	7063,08	335,84	371751	17676	51285	4,54	239
		м3		699,75	126,00	36830	6632	118	0,61	32
148	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича									
			141,05096	-38,93	--	-5491	--	-6480	-0,22	-31
		м2		-38,93	--	-5491	--	118	--	--
149	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1									
			0,1638	8679,65	422,15	1422	69	1626	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1353	26	118	0,77	--
150	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
			0,01092	64100,00	--	700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
			0,15288	41200,00	--	6299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
177	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м									
			17,371152	7045,90	337,41	122395	5861	16327	4,38	76
		м3		670,50	126,00	11647	2189	118	0,62	11
		РАМЫ РМ-1(2ШТ),РМ-2(2ШТ),РМ-2-1(3ШТ),РМ-3(1ШТ),РМ-									
178	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-4 БМ В20									
			11,4	13475,55	990,15	153621	11288	24165	10,40	119
		М3		1644,75	374,04	18750	4264	105	1,83	21

179	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-4 БМ В20								
			22,6176	15866,04	407,30	358852	9212	60294	14,40	326
		М3		2385,00	153,86	53943	3480	105	0,75	17
188	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1								
			1,37984	70437,87	304,24	97193	420	14184	58,00	80
		1т		9675,00	114,75	13350	158	105	0,56	1
189	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			1,37984	40200,00	--	55470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СЕРДЕЧНИКИ МС-1(13,96пм),МС-3(38,88пм)								
190	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СЕРДЕЧНИКИ МС-1,МС-3 БМ В15								
			1,96408	13201,50	990,15	25929	1945	4163	10,40	20
		М3		1644,75	374,04	3230	735	105	1,83	4
191	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,015164	65000,00	--	986	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,093844	65900,00	--	6184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок(узлы 1-2 л.АС29)								
			0,0622	41008,57	2434,57	2551	151	2862	170,00	11
		т		31950,00	920,25	1987	57	140	4,49	--

194	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плосие: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	65000,00	--	728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,051	65900,00	--	3361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
196	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ-1(16шт),ПрМ2-1(3шт),ПрМ-5(1шт),ПрМ-6(17шт),ПрМ-7(1шт)	3,246	15704,02	367,51	50975	1193	7981	13,10	43
		м3		2202,75	138,83	7150	451	105	0,68	2
197	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,153954	69000,00	--	10623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,18107	68800,00	--	12458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06736	71100,00	--	4789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

200	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,5824	64092,87	304,24	37328	177	2107	20,00	12
		1т		3330,00	114,75	1939	67	105	0,56	--
201	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5824	40200,00	--	23412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20	1815,90	403,26	36318	8065	16633	2,74	55
		шт		447,75	146,29	8955	2926	140	0,66	13
210	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	1331,74	244,31	18644	3420	8641	2,10	29
		шт		353,25	87,60	4946	1226	140	0,39	5
211	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 29.12-8АтV-С7,ПК 29.10-8АтV-С7,ПК 29.12-6АтV-С7,ПК 29.10-6АтV-С7 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	44,75	3080,00	--	137830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
212	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отвер стий, вырезов	44,75	45,00	--	2014	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-1(13шт),Ум-2(9шт)	7,608	11642,35	269,20	88575	2048	11453	8,21	62
		м3		1332,00	101,70	10134	774	105	0,50	4
214	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,29669	69000,00	--	20472	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
215	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
			0,60636	64400,00	--	39050	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
216	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм									
			1,147	62100,00	--	71229	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
217	Е0106-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадь ю до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм Ум-3(3шт)									
			2,703	13021,86	327,70	35198	886	5690	11,60	31	
		м3		1881,00	123,80	5084	335	105	0,60	2	
218	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			0,187152	65900,00	--	12333	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
219	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			0,208455	67700,00	--	14112	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
220	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм Ум-5(3шт)									
			3,78	12431,83	243,44	46992	920	5652	8,42	32	
		м3		1332,00	91,96	5035	348	105	0,45	2	

221	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,247308	65900,00	--	16298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,266859	67700,00	--	18066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сб орном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-6(1шт)								
			0,66	11642,35	269,20	7684	178	994	8,21	5
		м3		1332,00	101,70	879	67	105	0,50	--
224	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0096	62000,00	--	595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,03146	73000,00	--	2297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,02952	61200,00	--	1807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

227	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,05586	58700,00	--	3279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 привед енной толщиной до 200 мм Ум-7(1шт),Ум-8(2шт)								
			2,358	11385,06	213,01	26846	502	2728	6,43	15
		м3		1021,50	80,46	2409	190	105	0,39	1
229	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0906	69000,00	--	6251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,008928	68800,00	--	614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,1449	64400,00	--	9332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

232	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,2739	62100,00	--	17009	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
233	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,07566	41200,00	--	3117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
234	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	0,454	5016,02	245,72	2277	112	256	2,71	1
				382,50	92,25	174	42	119	0,45	--
235	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной т олщиной до 200 мм Ум-9(1шт)								
		м3	1,519	11385,06	213,01	17294	324	1758	6,43	10
				1021,50	80,46	1552	122	105	0,39	1
236	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,04592	69000,00	--	3168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,016728	68800,00	--	1151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

238	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
		т	0,07728	64400,00	--	4977	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
239	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм									
		т	0,14608	62100,00	--	9072	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
240	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
		т	0,027936	41200,00	--	1151	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
241	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
		м3	0,54	5016,02	245,72	2709	133	305	2,71	1	
				382,50	92,25	207	50	119	0,45	--	
242	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5									
		м3	7,497	11416,62	316,01	85590	2369	11709	8,25	62	
				1368,00	119,39	10256	895	105	0,58	4	
243	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,09069	69000,00	--	6258	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
244	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм									
		т	0,49014	64700,00	--	31712	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				2142855	66949			1208	
		Тенге				194318	25032			120	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2142855					
Материалы -		Тенге				311301					

		Всего заработная плата -	Тенге				219350				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			418358					
		Местные материалы -	Тенге			1151929					
		Накладные расходы -	Тенге			244332					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143231					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2530418					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1450
		Сметная заработная плата -	Тенге				256000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2530418					
		Локальная смета 02-05-01. Блок Г.									
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	41,9859	7063.08	335,84	296550	14101	40910	4.54	191	
		м3		699.75	126.00	29380	5290	118	0.61	26	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			296550	14101			191	
			Тенге			29380	5290			26	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296550					
		Материалы -	Тенге			1606					
		Всего заработная плата -	Тенге				34670				
		Местные материалы -	Тенге			251464					
		Накладные расходы -	Тенге			40910					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20248					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357708					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата -	Тенге				40806				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			385708					
Всего, сметная стоимость СМР -									**9679427**		
Временные здания и сооружения			1,8%						174230		
Итого с временными									9853656		
Производства работ в зимнее время			0,7%						68976		
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						39415		
Затраты на выслугу лет			1%						98537		
Итого в ценах 2001 года									10060583		
Пересчет в текущих ценах			**2,23355**						**22470800**		

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						449416	
Сметная стоимость строительства							**22920215**	
Налог на добавленную стоимость	12%						2750426	
Итого с НДС							**25670641**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

_____ Б.Еркеев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г. Шаймерденов

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства
Южно-Казахстанской области"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства
Южно-Казахстанской области"

_____ Б.Куздеубаев