Форма 2

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№253 от 17 июня 2013 года**

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-02-01. Блок А.								
		Полы								
163	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	342,6	53,38	2,62	18287	898	4846	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3601	339	123	--	2
164	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,408	8942,18	--	245087	--	19115	3,66	100
		м3		567,00	--	15540	--	123	--	--
168	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	123,66	53,38	2,62	6601	324	1749	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1300	122	123	--	1
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,8928	8942,18	--	88463	--	6899	3,66	36
		м3		567,00	--	5609	--	123	--	--

175	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	82,02	34,81	2,62	2855	215	1160	0,07	6
		м2		10,51	0,99	862	81	123	--	--
176	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,5616	8942,18	--	58675	--	4576	3,66	24
		м3		567,00	--	3720	--	123	--	--
179	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	219,35	34,81	2,62	7636	575	3103	0,07	15
		м2		10,51	0,99	2305	217	123	--	1
180	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	17,548	8942,18	--	156917	--	12238	3,66	64
		м3		567,00	--	9950	--	123	--	--
278	Е0106-1-15	Устройство лестницы из бетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	4,985	8381,90	100,65	41784	502	965	0,97	5
		М3		146,25	38,03	729	190	105	0,19	1
279	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03038	5239,08	327,33	159	10	64	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	57	4	105	0,60	--
280	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03038	41200,00	--	1252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-I	0,00768	93997,62	304,24	722	2	268	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	254	1	105	0,56	--
282	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00768	40200,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1,МС-2 БМ В12,5	1,76	12988,35	990,15	22859	1743	3731	10,40	18
		М3		1644,75	374,04	2895	658	105	1,83	3

315	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01396	65000,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12876	65900,00	--	8485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	4,52	11416,62	316,01	51603	1428	7059	8,25	37
		м3		1368,00	119,39	6183	540	105	0,58	3
318	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,088	69000,00	--	6072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,19548	64700,00	--	12648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПрМ-1-2	0,0176	69000,00	--	1214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

21	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: ст ладкая класса А-I, d 10 мм ПрМ-1-2	0,00984	64700,00	--	637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка Ст-2(4ШТ)								
340	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельн ого сечения одноэтажных зданий, многоэтажных здани й, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,75552	4646,85	2285,57	3511	1727	1494	9,35	7
		т		1579,50	617,13	1193	466	90	2,34	2
341	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорн ых частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,75552	542,84	144,52	410	109	199	1,34	1
		т		292,50	--	221	--	90	--	--
342	С12021-237	Отдельные конструктивные эл ементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,729139	154400,00	--	112579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
343	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,023796	154200,00	--	3669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
344	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,002586	50600,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17568	70437,87	304,24	12375	53	1806	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1700	20	105	0,56	--
364	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,17568	40200,00	--	7062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

65	E0106-22-12	Устройство монолитных участков при [illegible]ном железобетонном перекрытии площад[illegible] более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-10(1шт),Ум-10-1(1шт)	4	11385,06	213,01	45540	852	4628	6,43	26
		м3		1021,50	80,46	4086	322	105	0,39	2
366	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0477	66000,00	--	3148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,03864	64400,00	--	2488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
368	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0604	62100,00	--	3751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
369	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,21592	41200,00	--	8896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
370	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01026	70437,87	304,24	723	3	105	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	99	1	105	0,56	--
371	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01026	40200,00	--	412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

72	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и з[illegible]ка/ керамзитом								
			2,932	5016,02	245,72	14707	720	1656	2,71	8
		м3		382,50	92,25	1121	270	119	0,45	1
373	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5								
			33	11629,77	316,01	383782	10428	51538	8,25	272
		м3		1368,00	119,39	45144	3940	105	0,58	19
374	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,448351	69000,00	--	30936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
375	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			1,246093	67700,00	--	84360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1451656	19590			664
			Тенге			106571	7172			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1331486				
		Материалы -	Тенге			80511				
		Всего заработная плата -	Тенге				111862			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172709				
		Местные материалы -	Тенге			955356				
		Накладные расходы -	Тенге			125507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1544413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							752
		Сметная заработная плата -	Тенге				130688			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120169				
		Материалы -	Тенге			671				
		Всего заработная плата -	Тенге				1881			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			116248				
		Накладные расходы -	Тенге			1693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7312				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			129174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1673586				

Локальная смета 02-03-01. Блок Б.

25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5на с.с.п.цементе	1,06	8301,25	66,01	8799	70	246	1,35	1
		м3		195,75	24,93	207	26	105	0,12	--
26	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,49	1986,57	564,43	2960	841	1591	3,33	5
		м3		567,00	195,49	845	291	140	0,75	1
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелейдля прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1д-8,Л1-8	0,75	25800,00	--	19350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П1-8	0,36	25300,00	--	9108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15ПП1	0,38	21300,00	--	8094	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки лотков из бетона кл.В15		0,3	12828,71	1327,03	3849	398	817	12,49	4
			м3		2137,50	456,24	641	137	105	1,72	1
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм		0,00908	41200,00	--	374	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ адью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В25		0,14	14944,68	383,89	2092	54	359	14,20	2
			м3		2295,00	145,01	321	20	105	0,71	--
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали 5Вpl		0,004074	41200,00	--	168	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ КОЛЬЦО КМБ-1									
61	Е0106-18-2	Устройство балок для пер екрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опо рной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ В20		6,1	15866,04	407,30	96783	2485	16261	14,40	88
			м3		2385,00	153,86	14549	939	105	0,75	5
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,3696	66000,00	--	24394	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: ст периодического профиля класса А-II. 20-22 мм								
			0,74966	62100,00	--	46554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,0048	48300,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ. ТД 747								
92	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			378,98	34,81	2,62	13194	993	5361	0,07	26
		м2		10,51	0,99	3983	375	123	--	2
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			30,3184	8942,18	--	271113	--	21144	3,66	111
		м3		567,00	--	17191	--	123	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-4								
133	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм- 17 БМ В20								
			11,584	13475,55	990,15	156101	11470	24555	10,40	120
		М3		1644,75	374,04	19053	4333	105	1,83	21
134	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-17 Б М В20								
			9,471	15866,04	407,30	150267	3858	25248	14,40	136
		М3		2385,00	153,86	22588	1457	105	0,75	7
141	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1								
			0,2508	64092,87	304,24	16074	76	907	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	835	29	105	0,56	--
142	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,2508	40200,00	--	10082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								

	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ-3(6шт),П 4(2шт),ПрМ-5(2шт),ПрМ-6(2шт)	2,94	15704,02	367,51	46170	1080	7228	13,10	39
		м3		2202,75	138,83	6476	408	105	0,68	2
144	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1118	69000,00	--	7714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0438	71100,00	--	3114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,21056	64400,00	--	13560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1 БМ В15	4,056	13201,50	990,15	53545	4016	8598	10,40	42
		М3		1644,75	374,04	6671	1517	105	1,83	7
148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06084	69000,00	--	4198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: с периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,144394	68800,00	--	9934	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			977823	25341			579
			Тенге			93360	9533			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			977823				
	Материалы -		Тенге			134068				
	Всего заработная плата -		Тенге				102893			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120324				
	Местные материалы -		Тенге			604730				
		Накладные расходы -	Тенге			112314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1155546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				119740			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1155546				
		Локальная смета 02-06-01. Блок Д.								
41	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты								
			2,943	1986,57	564,43	5846	1661	3142	3,33	10
		м3		567,00	195,49	1669	575	140	0,75	2

		м3		567,00	195,49	1669	575	140	0,75	2
42	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л2-8,Л2д-8,Л3-8,Л3д-	1,123	25800,00	--	28973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,6	24500,00	--	14700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,723	-134,00	--	-231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,723	-250,00	--	-431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5, П8-8	1,14	25300,00	--	28842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, [illegible]ов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ пере крытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объ емом до 0,2 м3 П5д-8								
			0,08	27200,00	--	2176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
			0,43	-134,00	--	-58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			0,43	-250,00	--	-108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			248,47	34,81	2,62	8650	651	3515	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2611	246	123	--	1
80	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			19,8776	8942,18	--	177749	--	13863	3,66	73
		м3		567,00	--	11271	--	123	--	--
83	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			34,15	34,81	2,62	1189	89	483	0,07	2
		м2		10,51	0,99	359	34	123	--	--
84	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			2,732	8942,18	--	24430	--	1905	3,66	10
		м3		567,00	--	1549	--	123	--	--
133	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5								
			4,79994	11416,62	316,01	54799	1517	7496	8,25	40
		м3		1368,00	119,39	6566	573	105	0,58	3
134	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,071825	69000,00	--	4956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: ст гладкая класса А-I, d 10 мм									
		т	0,150671	64700,00	--	9748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
136	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-2,СГ-3									
		т	0,15072	8679,65	422,15	1308	64	1497	56,40	9
				8257,50	157,50	1245	24	118	0,77	--
137	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
		т	0,010896	64100,00	--	698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм									
		т	0,139829	41200,00	--	5761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3									
		1т	0,0166	93997,62	304,24	1560	5	578	198,00	3
				33075,00	114,75	549	2	105	0,56	--
140	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-4									
		1т	0,1042	70437,87	304,24	7340	32	1071	58,00	6
				9675,00	114,75	1008	12	105	0,56	--
141	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
		т	0,1208	40200,00	--	4856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2									
		шт	15	1815,90	403,26	27239	6049	12475	2,74	41
				447,75	146,29	6716	2194	140	0,66	10

	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опир. м на две стороны площадью до 5 м2	21	1331,74	244,31	27966	5131	12961	2,10	44
		шт		353,25	87,60	7418	1840	140	0,39	8
71	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,47	5016,02	245,72	12390	607	1395	2,71	7
		м3		382,50	92,25	945	228	119	0,45	1
172	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-2(1шт)	0,309	11642,35	269,20	3597	83	465	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	412	31	105	0,50	--
173	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011504	69000,00	--	794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,001428	71100,00	--	102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02019	64400,00	--	1300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03816	62100,00	--	2370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь перио ского профиля класса А-III, d 10 мм									
		т	0,03333	67700,00	--	2256	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
178	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
		м3	0,067	5016,02	245,72	336	16	38	2,71	--
				382,50	92,25	26	6	119	0,45	--
179	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5									
		м3	5,438	11416,62	316,01	62084	1718	8493	8,25	45
				1368,00	119,39	7439	649	105	0,58	3
180	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,06363	69000,00	--	4390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм									
		т	0,31443	64700,00	--	20344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
182	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов АС-1 со связями из арматуры при бетониров ании									
		1т	0,01155	24078,76	587,63	278	7	243	118,00	1
				19800,00	222,75	229	3	105	1,08	--
183	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,01155	50600,00	--	584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			0,01155	40200,00	--	464	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			549310	17630			310
			Тенге			50011	6417			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549310				
		Материалы -	Тенге			28136				
		Всего заработная плата -	Тенге				56428			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58624				
		Местные материалы -	Тенге			394908				
		Накладные расходы -	Тенге			69620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10443			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			656066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				66871			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			656066				

Локальная смета 02-04-01. Блок В.

35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	0,188	8301,25	66,01	1561	12	44	1,35	--
		м3		195,75	24,93	37	5	105	0,12	--
36	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	1,11	12615,56	1327,03	14003	1473	3023	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2373	506	105	1,72	2
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,04726	41200,00	–	1947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003318	50600,00	--	168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00453	52400,00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	0,072	8301,25	66,01	598	5	17	1,35	--
		м3		195,75	24,93	14	2	105	0,12	--
50	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	0,204	12615,56	1327,03	2574	271	556	12,49	3
		м3		2137,50	456,24	436	93	105	1,72	--
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00863	41200,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000903	50600,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бе[illegible] кл.В3,5 на с.с.п.цементе	4,7936	8301,25	66,01	39793	316	1111	1,35	6
		м3		195,75	24,93	938	120	105	0,12	1
	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6,26	1986,57	564,43	12436	3533	6682	3,33	21
		м3		567,00	195,49	3549	1224	140	0,75	5
61	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1д-15, Л3д-15	4,03	25800,00	--	103974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,28	-134,00	--	-440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,28	-250,00	--	-820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,075	134,00	--	10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П1-15Б	1,6	25300,00	--	40480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П3д-15	0,63	27200,00	--	17136	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
	,3001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,23	134,00	--	299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
,8	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки лотков из бетона кл.В15	0,768	12828,71	1327,03	9852	1019	2092	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1642	350	105	1,72	1
69	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04132	41200,00	--	1702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	E0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В15	0,227	14944,68	383,89	3392	87	582	14,20	3
		м3		2295,00	145,01	521	33	105	0,71	--
71	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 5AI	0,00975	41200,00	--	402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	34	1815,90	403,26	61741	13711	28276	2,74	93
		шт		447,75	146,29	15224	4974	140	0,66	22
87	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	1331,74	244,31	11986	2199	5555	2,10	19
		шт		353,25	87,60	3179	788	140	0,39	3

	017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты пр[illegible]ой толщиной 11 см ПК 29.12-8АIIIт-С8, ПК 29.10-8АIIIт-С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	28,89	3080,00	--	88981	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	28,89	45,00	--	1300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-1(1шт),Ум-2(2шт)	2,711	11385,06	213,01	30865	577	3137	6,43	17
		м3		1021,50	80,46	2769	218	105	0,39	1
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085726	69000,00	--	5915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,17572	64400,00	--	11316	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,29792	62100,00	--	18501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	941-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пер[illegible]ского профиля класса А-III, d 10 мм									
			0,30552	67700,00	--	20684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			1,194	5016,02	245,72	5989	293	675	2,71	3
		м3		382,50	92,25	457	110	119	0,45	1
96	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-3(2шт)								
			2,48	11385,06	213,01	28235	528	2870	6,43	16
		м3		1021,50	80,46	2533	200	105	0,39	1
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,06392	69000,00	--	4410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,13288	64400,00	--	8557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,214	62100,00	--	13289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	41-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,32452	67700,00	--	21970	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	1,194	5016,02	245,72	5989	293	675	2,71	3
				382,50	92,25	457	110	119	0,45	1
102	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-4(3шт),Ум-5(3шт)								
		м3	6,051	11385,06	213,01	68891	1289	7001	6,43	39
				1021,50	80,46	6181	487	105	0,39	2
103	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,16467	69000,00	--	11362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,33372	64400,00	--	21492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	0,5478	62100,00	--	34018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	-72 л. и вып.9 СН К 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь период ского профиля класса А-III, d 10 мм									
			0,72012	67700,00	--	48752	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
107	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
			3,336	5016,02	245,72	16733	820	1885	2,71	9	
		м3		382,50	92,25	1276	308	119	0,45	2	
108	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-6(1шт)									
			0,408	11642,35	269,20	4750	110	614	8,21	3	
		м3		1332,00	101,70	543	41	105	0,50	--	
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			0,0101	69000,00	--	697	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
			0,02044	64400,00	--	1316	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
111	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм									
			0,03868	62100,00	--	2402	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

	-72 и. и вып.9 СН К 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь период ского профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,05194	67700,00	--	3516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
		м3	0,239	5016,02	245,72	1199	59	135	2,71	1
				382,50	92,25	91	22	119	0,45	--
		ПОЛЫ								
142	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	115,73	34,81	2,62	4029	303	1637	0,07	8
				10,51	0,99	1216	115	123	--	1
143	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	9,2584	8942,18	--	82790	--	6457	3,66	34
				567,00	--	5250	--	123	--	--
148	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	80,16	34,81	2,62	2791	210	1134	0,07	5
				10,51	0,99	842	79	123	--	--
149	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	6,4128	8942,18	--	57344	--	4472	3,66	23
				567,00	--	3636	--	123	--	--
152	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
		м2	174,7	34,81	2,62	6082	458	2471	0,07	12
				10,51	0,99	1836	173	123	--	1
153	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	13,976	8942,18	--	124976	--	9747	3,66	51
				567,00	--	7924	--	123	--	--
191	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо								
		м3	2,56864	134,10	--	344	--	389	0,97	2
				134,10	--	344	--	113	--	--
192	Е0106-1-15	Устройство лестницы из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе								
			4,73	8759,30	100,65	41431	476	915	0,97	5

			М3		146,25	38,03	692	180	105	[illegible]	-
	0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и н. тонок		0,06055	5239,08	327,33	317	20	128	11,60	1
			1т		1890,00	123,75	114	7	105	0,60	--
	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм		0,06055	41200,00	--	2495	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
				Стены							
197	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		42,18642	7063,08	335,84	297966	14168	41106	4,54	192
			м3		699,75	126,00	29520	5315	118	0,61	26
198	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича		115,8938	-38,93	--	-4512	--	-5324	-0,22	-25
			м2		-38,93	--	-4512	--	118	--	--
199	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м		26,76624	7045,90	337,41	188592	9031	25157	4,38	117
			м3		670,50	126,00	17947	3373	118	0,62	17
200	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1		0,02196	8679,65	422,15	191	9	218	56,40	1
			т		8257,50	157,50	181	3	118	0,77	--
201	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,001464	64100,00	--	94	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм		0,020496	41200,00	--	844	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-6									

	06-14-4	Устройство железобетонных колонн [illegible]вянной опалубке высотой до 4 м, периметр[illegible] до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-6 БМ В20	9,7648	13475,55	990,15	131586	9669	20699	10,40	102
		М3		1644,75	374,04	16061	3652	105	1,83	18
28	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-8 БМВ20	22,016	15866,04	407,30	349307	8967	58690	14,40	317
		М3		2385,00	153,86	52508	3387	105	0,75	17
236	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,20793	54800,00	--	11395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	2,06976	70437,87	304,24	145789	630	21276	58,00	120
		1т		9675,00	114,75	20025	238	105	0,56	1
238	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,06976	40200,00	--	83204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
239	Е0106-18-9	Устройство перемычекПрМ-3(30шт),ПрМ-3-1(6шт),ПрМ-8(4шт),ПрМ-9(1шт),ПрМ-10(26шт),ПрМ-11(14шт)	6,318	15704,02	367,51	99218	2322	15534	13,10	83
		м3		2202,75	138,83	13917	877	105	0,68	4
240	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,320157	69000,00	--	22091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,528972	68800,00	--	242793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	113 л. и вып.9 СН К 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,147444	71100,00	--	10483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,98826	64092,87	304,24	63340	301	3575	20,00	20
		1т		3330,00	114,75	3291	113	105	0,56	1
244	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,98826	40200,00	--	39728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	92	1815,90	403,26	167063	37100	76512	2,74	252
		шт		447,75	146,29	41193	13459	140	0,66	61
251	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	35	1331,74	244,31	46611	8551	21602	2,10	74
		шт		353,25	87,60	12364	3066	140	0,39	13
254	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-4(9шт),Ум-5(4шт)	6,051	11385,06	213,01	68891	1289	7001	6,43	39
		м3		1021,50	80,46	6181	487	105	0,39	2
259	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,718	5016,02	245,72	38714	1896	4360	2,71	21
		м3		382,50	92,25	2952	712	119	0,45	3
260	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-6(3шт)	1,224	11642,35	269,20	14250	330	1843	8,21	10
		м3		1332,00	101,70	1630	124	105	0,50	1
278	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-9(2шт),Ум-10(2шт),Ум-11(3шт),Ум-12(1шт),Ум-13(4шт)	15,552	11385,06	213,01	177060	3313	17995	6,43	100

			м3		1021,50	80,46	15886	1251	105	0,39	6
	22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-14(2шт),Ум-15(1шт),Ум-16(1шт)		3,946	11385,06	213,01	44925	841	4566	6,43	25
			м3		1021,50	80,46	4031	317	105	0,39	2
285	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,11755	66000,00	--	7758	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
286	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,22248	64400,00	--	14328	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
287	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		0,3652	62100,00	--	22679	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
288	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,46942	67700,00	--	31780	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом		1,805	5016,02	245,72	9054	444	1020	2,71	5
			м3		382,50	92,25	690	167	119	0,45	1
290	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-17(1шт)		0,619	11642,35	269,20	7207	167	932	8,21	5
			м3		1332,00	101,70	825	63	105	0,50	--

	,-94 ,м. и ..вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: [illegible]ладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02101	69000,00	--	1450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
292	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0394	64400,00	--	2537	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
293	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07448	62100,00	--	4625	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
294	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05878	67700,00	--	3979	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
297	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,1824	69000,00	--	12586	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

298	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,41144	64400,00	--	26497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02869	62100,00	--	1782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3513050	127088			1859
			Тенге			298767	46751			217
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3513050				
Материалы -			Тенге			417046				
Всего заработная плата -			Тенге				345517			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			776185				
Местные материалы -			Тенге			1893964				
		Накладные расходы -	Тенге			409037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235325				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4157413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2281
		Сметная заработная плата -	Тенге				406873			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			4157413				
Всего, сметная стоимость СМР -									**7642611**	
Временные здания и сооружения			1,8%						137567	
Итого с временными									7780178	
Производства работ в зимнее время			0,7%						54461	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						31121	
Затраты на выслугу лет			1%						77802	
Итого в ценах 2001 года									7943562	
Пересчет в текущих ценах			2,23355						17742330	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						354847	
Сметная стоимость строительства							**18097177**	
Налог на добавленную стоимость	12%						2171661	
Итого с НДС							**20268838**	

Принял:
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

_____ Б.Еркеев

подпись Б.Еркеева
подтверждаю

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г. Шаймерденов

Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Договор: **№253 от 17 июня 2013 года**

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-02-01. Блок А.								
		Полы								
163	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	342,6	53,38	2,62	18287	898	4846	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3601	339	123	--	2
164	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27,408	8942,18	--	245087	--	19115	3,66	100
		м3		567,00	--	15540	--	123	--	--
168	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	123,66	53,38	2,62	6601	324	1749	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1300	122	123	--	1
169	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,8928	8942,18	--	88463	--	6899	3,66	36
		м3		567,00	--	5609	--	123	--	--

175	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	82,02	34,81	2,62	2855	215	1160	0,07	6
		м2		10,51	0,99	862	81	123	--	--
176	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,5616	8942,18	--	58675	--	4576	3,66	24
		м3		567,00	--	3720	--	123	--	--
179	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	219,35	34,81	2,62	7636	575	3103	0,07	15
		м2		10,51	0,99	2305	217	123	--	1
180	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	17,548	8942,18	--	156917	--	12238	3,66	64
		м3		567,00	--	9950	--	123	--	--
232	Е0106-1-15	Устройство лестницы из бетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	4,985	8381,90	100,65	41784	502	965	0,97	5
		М3		146,25	38,03	729	190	105	0,19	1
233	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03038	5239,08	327,33	159	10	64	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	57	4	105	0,60	--
234	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03038	41200,00	--	1252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00768	93997,62	304,24	722	2	268	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	254	1	105	0,56	--
236	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00768	40200,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1,МС-2 БМ В12,5	1,76	12988,35	990,15	22859	1743	3731	10,40	18
		М3		1644,75	374,04	2895	658	105	1,83	3

315	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01396	65000,00	--	907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,12876	65900,00	--	8485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	4,52	11416,62	316,01	51603	1428	7059	8,25	37
		м3		1368,00	119,39	6183	540	105	0,58	3
318	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,088	69000,00	--	6072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,19548	64700,00	--	12648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ПрМ-1-2	0,0176	69000,00	--	1214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

321	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ПрМ-1-2	0,00984	64700,00	--	637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойка Ст-2(4ШТ)								
294	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельн ого сечения одноэтажных зданий, многоэтажных здани й, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,75552	4646,85	2285,57	3511	1727	1494	9,35	7
		т		1579,50	617,13	1193	466	90	2,34	2
295	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорн ых частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,75552	542,84	144,52	410	109	199	1,34	1
		т		292,50	--	221	--	90	--	--
296	С12021-237	Отдельные конструктивные эл ементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,729139	154400,00	--	112579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,023796	154200,00	--	3669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,002586	50600,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,17568	70437,87	304,24	12375	53	1806	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1700	20	105	0,56	--
364	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,17568	40200,00	--	7062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

365	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-10(1шт),Ум-10-1(1шт)	м3	4	11385,06	213,01	45540	852	4628	6,43	26
					1021,50	80,46	4086	322	105	0,39	2
366	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0477	66000,00	--	3148	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
367	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03864	64400,00	--	2488	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
368	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0604	62100,00	--	3751	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
369	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,21592	41200,00	--	8896	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
370	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01026	70437,87	304,24	723	3	105	58,00	1
					9675,00	114,75	99	1	105	0,56	--
371	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01026	40200,00	--	412	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

372	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,932	5016,02	245,72	14707	720	1656	2,71	8
					382,50	92,25	1121	270	119	0,45	1
373	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	м3	33	11629,77	316,01	383782	10428	51538	8,25	272
					1368,00	119,39	45144	3940	105	0,58	19
374	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,448351	69000,00	--	30936	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
375	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,246093	67700,00	--	84360	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				1451656	19590			664
			Тенге				106571	7172			34
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1331486				
Материалы -			Тенге				80511				
Всего заработная плата -			Тенге					111862			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				172709				
Местные материалы -			Тенге				955356				
		Накладные расходы -	Тенге				125507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					18826			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				87420				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1544413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата -	Тенге					130688			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				120169				
Материалы -			Тенге				671				
Всего заработная плата -			Тенге					1881			

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116248				
		Накладные расходы -	Тенге			1693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7312				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			129174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2134			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1673586				

Локальная смета 02-03-01. Блок Б.

25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5на с.с.п.цементе	1,06	8301,25	66,01	8799	70	246	1,35	1
		м3		195,75	24,93	207	26	105	0,12	--
26	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,49	1986,57	564,43	2960	841	1591	3,33	5
		м3		567,00	195,49	845	291	140	0,75	1
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелейдля прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1д-8,Л1-8	0,75	25800,00	--	19350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П1-8	0,36	25300,00	--	9108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15ПП1	0,38	21300,00	--	8094	--	--	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки лотков из бетона кл.В15		0,3	12828,71	1327,03	3849	398	817	12,49	4
			м3		2137,50	456,24	641	137	105	1,72	1
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,00908	41200,00	--	374	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ адью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В25		0,14	14944,68	383,89	2092	54	359	14,20	2
			м3		2295,00	145,01	321	20	105	0,71	--
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали 5ВрI		0,004074	41200,00	--	168	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ КОЛЬЦО КМБ-1									
61	Е0106-18-2	Устройство балок для пер екрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опо рной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БМ В20		6,1	15866,04	407,30	96783	2485	16261	14,40	88
			м3		2385,00	153,86	14549	939	105	0,75	5
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		0,3696	66000,00	--	24394	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

63	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,74966	62100,00	--	46554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0048	48300,00	--	232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ. ТД 747								
92	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	378,98	34,81	2,62	13194	993	5361	0,07	26
		м2		10,51	0,99	3983	375	123	--	2
93	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	30,3184	8942,18	--	271113	--	21144	3,66	111
		м3		567,00	--	17191	--	123	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-4								
133	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм- 17 БМ В20	11,584	13475,55	990,15	156101	11470	24555	10,40	120
		М3		1644,75	374,04	19053	4333	105	1,83	21
134	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-17 Б М В20	9,471	15866,04	407,30	150267	3858	25248	14,40	136
		М3		2385,00	153,86	22588	1457	105	0,75	7
141	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,2508	64092,87	304,24	16074	76	907	20,00	5
		1т		3330,00	114,75	835	29	105	0,56	--
142	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2508	40200,00	--	10082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								

143	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ-3(6шт),П рМ-4(2шт),ПрМ-5(2шт),ПрМ-6(2шт)	2,94	15704,02	367,51	46170	1080	7228	13,10	39
		м3		2202,75	138,83	6476	408	105	0,68	2
144	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1118	69000,00	--	7714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0438	71100,00	--	3114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,21056	64400,00	--	13560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1 БМ В15	4,056	13201,50	990,15	53545	4016	8598	10,40	42
		М3		1644,75	374,04	6671	1517	105	1,83	7
148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06084	69000,00	--	4198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

149	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,144394	68800,00	--	9934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			977823	25341			579
			Тенге			93360	9533			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			977823				
		Материалы -	Тенге			134068				
		Всего заработная плата -	Тенге				102893			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120324				
		Местные материалы -	Тенге			604730				
		Накладные расходы -	Тенге			112314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65408				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1155546				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				119740			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1155546				
		Локальная смета 02-06-01. Блок Д.								
41	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,943	1986,57	564,43	5846	1661	3142	3,33	10
		м3		567,00	195,49	1669	575	140	0,75	2
42	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л2-8,Л2д-8,Л3-8,Л3д-	1,123	25800,00	--	28973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

43	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,6	24500,00	--	14700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,723	-134,00	--	-231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,723	-250,00	--	-431	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5, П8-8	1,14	25300,00	--	28842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ пере крытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объ емом до 0,2 м3 П5д-8	0,08	27200,00	--	2176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,43	-134,00	--	-58	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

50	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,43	-250,00	--	-108	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	248,47	34,81	2,62	8650	651	3515	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2611	246	123	--	1
80	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,8776	8942,18	--	177749	--	13863	3,66	73
		м3		567,00	--	11271	--	123	--	--
83	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	34,15	34,81	2,62	1189	89	483	0,07	2
		м2		10,51	0,99	359	34	123	--	--
84	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,732	8942,18	--	24430	--	1905	3,66	10
		м3		567,00	--	1549	--	123	--	--
133	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	4,79994	11416,62	316,01	54799	1517	7496	8,25	40
		м3		1368,00	119,39	6566	573	105	0,58	3
134	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,071825	69000,00	--	4956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,150671	64700,00	--	9748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-2,СГ-3	0,15072	8679,65	422,15	1308	64	1497	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1245	24	118	0,77	--

137	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,010896	64100,00	--	698	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,139829	41200,00	--	5761	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	1т	0,0166	93997,62	304,24	1560	5	578	198,00	3
					33075,00	114,75	549	2	105	0,56	--
140	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-4	1т	0,1042	70437,87	304,24	7340	32	1071	58,00	6
					9675,00	114,75	1008	12	105	0,56	--
141	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1208	40200,00	--	4856	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
158	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	15	1815,90	403,26	27239	6049	12475	2,74	41
					447,75	146,29	6716	2194	140	0,66	10
162	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	21	1331,74	244,31	27966	5131	12961	2,10	44
					353,25	87,60	7418	1840	140	0,39	8
171	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,47	5016,02	245,72	12390	607	1395	2,71	7
					382,50	92,25	945	228	119	0,45	1
172	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-2(1шт)	м3	0,309	11642,35	269,20	3597	83	465	8,21	3
					1332,00	101,70	412	31	105	0,50	--

173	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,011504	69000,00	--	794	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
174	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,001428	71100,00	--	102	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02019	64400,00	--	1300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03816	62100,00	--	2370	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03333	67700,00	--	2256	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
178	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,067	5016,02	245,72	336	16	38	2,71	--
					382,50	92,25	26	6	119	0,45	--
179	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5		5,438	11416,62	316,01	62084	1718	8493	8,25	45

			м3		1368,00	119,39	7439	649	105	0,58	3
180	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,06363	69000,00	--	4390	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм									
			т	0,31443	64700,00	--	20344	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
182	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов АС-1 со связями из арматуры при бетониров ании									
			1т	0,01155	24078,76	587,63	278	7	243	118,00	1
					19800,00	222,75	229	3	105	1,08	--
183	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,01155	50600,00	--	584	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			т	0,01155	40200,00	--	464	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				549310	17630			310
			Тенге				50011	6417			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				549310				
	Материалы -		Тенге				28136				
	Всего заработная плата -		Тенге					56428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				58624				
	Местные материалы -		Тенге				394908				
		Накладные расходы -	Тенге				69620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								35

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37136					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			656066					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге				66871				374
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			656066					

Локальная смета 02-04-01. Блок В.

35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	0,188	8301,25	66,01	1561	12	44	1,35	--
		м3		195,75	24,93	37	5	105	0,12	--
36	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	1,11	12615,56	1327,03	14003	1473	3023	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2373	506	105	1,72	2
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04726	41200,00	--	1947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003318	50600,00	--	168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00453	52400,00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	0,072	8301,25	66,01	598	5	17	1,35	--
		м3		195,75	24,93	14	2	105	0,12	--
50	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	0,204	12615,56	1327,03	2574	271	556	12,49	3
		м3		2137,50	456,24	436	93	105	1,72	--
51	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00863	41200,00	--	356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000903	50600,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	4,7936	8301,25	66,01	39793	316	1111	1,35	6
		м3		195,75	24,93	938	120	105	0,12	1
60	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6,26	1986,57	564,43	12436	3533	6682	3,33	21
		м3		567,00	195,49	3549	1224	140	0,75	5
61	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1д-15, Л3д-15	4,03	25800,00	--	103974	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

62	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,28	-134,00	--	-440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,28	-250,00	--	-820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,075	134,00	--	10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П1-15Б	1,6	25300,00	--	40480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П3д-15	0,63	27200,00	--	17136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,23	134,00	--	299	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки лотков из бетона кл.В15	0,768	12828,71	1327,03	9852	1019	2092	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1642	350	105	1,72	1

69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04132	41200,00	--	1702	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В15	м3	0,227	14944,68	383,89	3392	87	582	14,20	3
					2295,00	145,01	521	33	105	0,71	--
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 5АI	т	0,00975	41200,00	--	402	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
83	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	34	1815,90	403,26	61741	13711	28276	2,74	93
					447,75	146,29	15224	4974	140	0,66	22
87	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	9	1331,74	244,31	11986	2199	5555	2,10	19
					353,25	87,60	3179	788	140	0,39	3
88	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 29.12-8АIIIт-С8,ПК 29.10-8АIIIт-С8 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	м2	28,89	3080,00	--	88981	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	28,89	45,00	--	1300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

90	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-1(1шт),Ум-2(2шт)	м3	2,711	11385,06	213,01	30865	577	3137	6,43	17
					1021,50	80,46	2769	218	105	0,39	1
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,085726	69000,00	--	5915	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,17572	64400,00	--	11316	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,29792	62100,00	--	18501	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,30552	67700,00	--	20684	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
95	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	1,194	5016,02	245,72	5989	293	675	2,71	3
					382,50	92,25	457	110	119	0,45	1
96	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-3(2шт)		2,48	11385,06	213,01	28235	528	2870	6,43	16

			м3		1021,50	80,46	2533	200	105	0,39	1
97	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,06392	69000,00	--	4410	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм									
			т	0,13288	64400,00	--	8557	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм									
			т	0,214	62100,00	--	13289	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
			т	0,32452	67700,00	--	21970	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
101	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом									
			м3	1,194	5016,02	245,72	5989	293	675	2,71	3
					382,50	92,25	457	110	119	0,45	1
102	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-4(3шт),Ум-5(3шт)									
			м3	6,051	11385,06	213,01	68891	1289	7001	6,43	39
					1021,50	80,46	6181	487	105	0,39	2

103	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16467	69000,00	--	11362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,33372	64400,00	--	21492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5478	62100,00	--	34018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,72012	67700,00	--	48752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,336	5016,02	245,72	16733	820	1885	2,71	9
		м3		382,50	92,25	1276	308	119	0,45	2
108	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-6(1шт)	0,408	11642,35	269,20	4750	110	614	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	543	41	105	0,50	--

109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0101	69000,00	--	697	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02044	64400,00	--	1316	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03868	62100,00	--	2402	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05194	67700,00	--	3516	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
113	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,239	5016,02	245,72	1199	59	135	2,71	1
					382,50	92,25	91	22	119	0,45	--
		ПОЛЫ									
142	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	115,73	34,81	2,62	4029	303	1637	0,07	8
					10,51	0,99	1216	115	123	--	1
143	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,2584	8942,18	--	82790	--	6457	3,66	34
					567,00	--	5250	--	123	--	--

148	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	80,16	34,81	2,62	2791	210	1134	0,07	5
		м2		10,51	0,99	842	79	123	--	--
149	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,4128	8942,18	--	57344	--	4472	3,66	23
		м3		567,00	--	3636	--	123	--	--
152	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	174,7	34,81	2,62	6082	458	2471	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1836	173	123	--	1
153	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,976	8942,18	--	124976	--	9747	3,66	51
		м3		567,00	--	7924	--	123	--	--
191	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	2,56864	134,10	--	344	--	389	0,97	2
		м3		134,10	--	344	--	113	--	--
192	Е0106-1-15	Устройство лестницы из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	4,73	8759,30	100,65	41431	476	915	0,97	5
		М3		146,25	38,03	692	180	105	0,19	1
193	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06055	5239,08	327,33	317	20	128	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	114	7	105	0,60	--
194	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,06055	41200,00	--	2495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Стены						
197	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	42,18642	7063,08	335,84	297966	14168	41106	4,54	192
		м3		699,75	126,00	29520	5315	118	0,61	26
198	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	115,8938	-38,93	--	-4512	--	-5324	-0,22	-25
		м2		-38,93	--	-4512	--	118	--	--

199	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	26,76624	7045,90	337,41	188592	9031	25157	4,38	117
		м3		670,50	126,00	17947	3373	118	0,62	17
200	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-I	0,02196	8679,65	422,15	191	9	218	56,40	1
		т		8257,50	157,50	181	3	118	0,77	--
201	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001464	64100,00	--	94	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,020496	41200,00	--	844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-6								
227	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-6 БМ В20	9,7648	13475,55	990,15	131586	9669	20699	10,40	102
		М3		1644,75	374,04	16061	3652	105	1,83	18
228	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-8 БМВ20	22,016	15866,04	407,30	349307	8967	58690	14,40	317
		М3		2385,00	153,86	52508	3387	105	0,75	17
236	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,20793	54800,00	--	11395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	2,06976	70437,87	304,24	145789	630	21276	58,00	120
		1т		9675,00	114,75	20025	238	105	0,56	1

238	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	2,06976	40200,00	--	83204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
239	Е0106-18-9	Устройство перемычекПрМ-3(30шт),ПрМ-3-1(6шт),ПрМ-8(4шт),ПрМ-9(1шт),ПрМ-10(26шт),ПрМ-11(14шт)	6,318	15704,02	367,51	99218	2322	15534	13,10	83
		м3		2202,75	138,83	13917	877	105	0,68	4
240	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,320157	69000,00	--	22091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,528972	68800,00	--	242793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,147444	71100,00	--	10483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,98826	64092,87	304,24	63340	301	3575	20,00	20
		1т		3330,00	114,75	3291	113	105	0,56	1
244	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,98826	40200,00	--	39728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

247	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	92	1815,90	403,26	167063	37100	76512	2,74	252
		шт		447,75	146,29	41193	13459	140	0,66	61
251	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	35	1331,74	244,31	46611	8551	21602	2,10	74
		шт		353,25	87,60	12364	3066	140	0,39	13
254	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-4(9шт),Ум-5(4шт)	6,051	11385,06	213,01	68891	1289	7001	6,43	39
		м3		1021,50	80,46	6181	487	105	0,39	2
259	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,718	5016,02	245,72	38714	1896	4360	2,71	21
		м3		382,50	92,25	2952	712	119	0,45	3
260	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-6(3шт)	1,224	11642,35	269,20	14250	330	1843	8,21	10
		м3		1332,00	101,70	1630	124	105	0,50	1
278	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-9(2шт),Ум-10(2шт),Ум-11(3шт),Ум-12(1шт),Ум-13(4шт)	15,552	11385,06	213,01	177060	3313	17995	6,43	100
		м3		1021,50	80,46	15886	1251	105	0,39	6
284	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-14(2шт),Ум-15(1шт),Ум-16(1шт)	3,946	11385,06	213,01	44925	841	4566	6,43	25
		м3		1021,50	80,46	4031	317	105	0,39	2
285	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11755	66000,00	--	7758	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

286	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,22248	64400,00	--	14328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3652	62100,00	--	22679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,46942	67700,00	--	31780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,805	5016,02	245,72	9054	444	1020	2,71	5
		м3		382,50	92,25	690	167	119	0,45	1
290	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-17(1шт)	0,619	11642,35	269,20	7207	167	932	8,21	5
		м3		1332,00	101,70	825	63	105	0,50	--
291	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02101	69000,00	--	1450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0394	64400,00	--	2537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

293	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07448	62100,00	--	4625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
294	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05878	67700,00	--	3979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
297	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1824	69000,00	--	12586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
298	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,41144	64400,00	--	26497	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
299	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02869	62100,00	--	1782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3513050	127088			1859
			Тенге			298767	46751			217
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3513050				
		Материалы -	Тенге			417046				
		Всего заработная плата -	Тенге				345517			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			776185				
		Местные материалы -	Тенге			1893964				
		Накладные расходы -	Тенге			409037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4157413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2281
		Сметная заработная плата -	Тенге				406873			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4157413				
Всего, сметная стоимость СМР -									**7642611**	
Временные здания и сооружения			1,8%						137567	
Итого с временными									7780178	
Производства работ в зимнее время			0,7%						54461	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						31121	

Затраты на выслугу лет	1%						77802	
Итого в ценах 2001 года							7943562	
Пересчет в текущих ценах	**2,23355**						**17742330**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						354847	
Сметная стоимость строительства							**18097177**	
Налог на добавленную стоимость	12%						2171661	
Итого с НДС							**20268838**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Б.Куздеубаев