Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за март 2014 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Приложение №1 от 27.01.2014г к договору №253 от 17 июня 2013 года

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-04-01. Блок В (Блок помещений творческого персонала)								
		ПАРАПЕТЫ (л.АС-54)								
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,120808	7063,08	335,84	106799	5078	14733	4,54	69
		м3		699,75	126,00	10581	1905	118	0,61	9
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	39,7916	-38,93	--	-1549	--	-1828	-0,22	-9
		м2		-38,93	--	-1549	--	118	--	--
3	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-2 БМ В15	2,76752	13201,50	990,15	36535	2740	5866	10,40	29
		М3		1644,75	374,04	4552	1035	105	1,83	5
4	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02005	69000,00	--	1383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

5	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,100308	68800,00	--	6901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов АС-1 со связями из арматуры при бетонировании	0,017508	24078,76	587,63	422	10	368	118,00	2
		1т		19800,00	222,75	347	4	105	1,08	--
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,017508	50600,00	--	886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-2	0,054142	8679,65	422,15	470	23	538	56,40	3
		т		8257,50	157,50	447	9	118	0,77	--
9	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,006223	64100,00	--	399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,047919	41200,00	--	1974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-53-2	Металлическая решетка МР-1(14шт)	0,205723	9850,48	1162,95	2026	239	1382	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1514	22	90	0,53	--
12	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,186464	147100,00	--	27429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	7,28	257,00	--	1871	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

14	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранны каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,008148	50600,00	--	412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,717	5016,02	245,72	3596	176	405	2,71	2
		м3		382,50	92,25	274	66	119	0,45	--
16	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-7(1шт)	0,835	11385,06	213,01	9507	178	966	6,43	5
		м3		1021,50	80,46	853	67	105	0,39	--
17	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,502	5016,02	245,72	2518	123	284	2,71	1
		м3		382,50	92,25	192	46	119	0,45	--
18	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-8(6шт)	7,68	11385,06	213,01	87437	1636	8886	6,43	49
		м3		1021,50	80,46	7845	618	105	0,39	3
19	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	6,524	5016,02	245,72	32725	1603	3686	2,71	18
		м3		382,50	92,25	2495	602	119	0,45	3
20	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,155	5016,02	245,72	777	38	88	2,71	--
		м3		382,50	92,25	59	14	119	0,45	--
21	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрыти и площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-18(1шт),Ум-19(1шт),Ум-20(1шт),Ум-21(1шт)	6,031	11385,06	213,01	68663	1285	6978	6,43	39
		м3		1021,50	80,46	6161	485	105	0,39	2
22	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,41387	62100,00	--	25701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь пер[illegible]ческого профиля класса А-III, d 10 мм	0,7301	67700,00	--	49428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,221	5016,02	245,72	16157	791	1820	2,71	9
		м3		382,50	92,25	1232	297	119	0,45	1
25	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-22(2шт)	1,216	11642,35	269,20	14157	327	1831	8,21	10
		м3		1332,00	101,70	1620	124	105	0,50	1
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016	65000,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01152	62000,00	--	714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,02788	58800,00	--	1639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00484	65900,00	--	319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07736	58700,00	--	4541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь перио[illegible]ческого профиля класса А-III, d 10 мм	0,14016	67700,00	--	9489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03168	47400,00	--	1502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,442	5016,02	245,72	2217	109	250	2,71	1
		м3		382,50	92,25	169	41	119	0,45	--
34	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	16,752	11416,62	316,01	191251	5294	26163	8,25	138
		м3		1368,00	119,39	22917	2000	105	0,58	10
35	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,191904	69000,00	--	13241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,940576	64700,00	--	60855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03552	45800,00	--	1627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016896	50600,00	--	855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

39	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных [illegible]елий и выпусков арматуры	0,01245	40200,00	--	500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке сеч. а-а, б-б из бетона кл.В12,5	2,73936	11416,62	316,01	31274	866	4278	8,25	23
		м3		1368,00	119,39	3747	327	105	0,58	2
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002196	65000,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,022164	65900,00	--	1461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	94,32	8680,00	--	818698	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
44	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм под перегородки	256,72	890,14	14,05	228517	3607	9801	0,20	52
		м2		31,05	5,31	7971	1363	105	0,03	7
45	Е0106-10-2К=5	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения	256,72	-433,06	-7,10	-111175	-1823	-3369	-0,06	-17
		м2		-9,80	-2,70	-2516	-693	105	-0,01	-3
46	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,83434	5239,08	327,33	4371	273	1764	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1577	103	105	0,60	1
47	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволок арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,83434	41200,00	--	34375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
48	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-	1374,18	297,29	4,07	408534	5587	197171	0,74	1017
		м2		135,68	0,97	186449	1333	105	0,05	71

49	Е0106-3-1	Фундамент под косоур ФЛМ-1 из бетона В10	1,2	10123,39	260,48	12148	313	887	3,94	5
		М3		614,25	89,46	737	107	105	0,35	--
50	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-3	0,08608	64092,87	304,24	5517	26	311	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	287	10	105	0,56	--
51	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08608	40200,00	--	3460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ОП-1(12шт) из бетона кл.В12,5	0,504	8964,76	196,62	4518	99	183	1,79	1
		М3		272,25	74,27	137	37	105	0,36	--
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0132	41200,00	--	544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-19-1	Промежуточный пояс из бетона кл.В12,5	3	11416,62	316,01	34250	948	4685	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2
55	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05112	69000,00	--	3527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,08796	64700,00	--	5691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,	2,981702	13565,47	5475,87	40448	16327	17692	28,90	86
		т		5040,00	1552,87	15028	4630	90	5,46	16
58	С12021-146	Косоуры	3,466926	108500,00	--	376161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

59	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	112,675984	40,72	0,04	4588	5	844	0,04	5
		м2		8,32	--	937	--	90	--	--
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-4	0,30192	93997,62	304,24	28380	92	10522	198,00	60
		1т		33075,00	114,75	9986	35	105	0,56	--
61	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и	0,30192	40200,00	--	12137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-22-5 прим.	Устройство лестничных маршей ЛМ-1-ЛМ-6 из бетона	10,956	15978,56	379,21	175061	4155	26004	13,00	142
		м3		2117,25	143,26	23197	1570	105	0,70	8
63	С12041-90 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,56214	41200,00	--	23160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04714	50600,00	--	2385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,04736	93997,62	304,24	4452	14	1650	198,00	9
		1т		33075,00	114,75	1566	5	105	0,56	--
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04736	40200,00	--	1904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-22-5 прим.	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м Устройство площадки ЛПМ-1,ЛПМ-2,ЛПМ-3 из бетона кл.В12,5	3,06	15978,56	379,21	48894	1160	7263	13,00	40
		м3		2117,25	143,26	6479	438	105	0,70	2
68	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,22056	41200,00	--	9087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03018	50600,00	--	1527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-3-1	Устройство лестничного марша и площадки ЛМ-3 из бетона КЛ.В12,5	3,52	10027,51	260,48	35297	917	2601	3,94	14
		м3		614,25	89,46	2162	315	105	0,35	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3034816	52217			1849
			Тенге			321557	17275			142
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2588751				

		Материалы -	Тенге			204069				
		Всего заработная плата -	Тенге				317638			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1102442				
		Местные материалы -	Тенге			941575				
		Накладные расходы -	Тенге			335628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							168
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3099842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2047
		Сметная заработная плата -	Тенге				367982			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			446065				
		Материалы -	Тенге			9367				
		Всего заработная плата -	Тенге				21194			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			403590				
		Накладные расходы -	Тенге			19074				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27908				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			493048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				24055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3592890				
Локальная смета 02-06-01. Блок Д (Служебный)										
120	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	8,549764	6990,38	281,14	59766	2404	7945	4,42	38
		м3		681,75	105,75	5829	904	118	0,51	4
121	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,187432	7063,08	335,84	15450	735	2131	4,54	10
		м3		699,75	126,00	1531	276	118	0,61	1
122	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	28,4942	-38,93	--	-1109	--	-1309	-0,22	-6
		м2		-38,93	--	-1109	--	118	--	--
123	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,023625	8679,65	422,15	205	10	235	56,40	1
		т		8257,50	157,50	195	4	118	0,77	--

128	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			26,093712	7063,08	335,84	184302	8763	25425	4,54	118
		м3		699,75	126,00	18259	3288	118	0,61	16
129	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича								
			37,6424	-38,93	--	-1465	--	-1729	-0,22	-8
		м2		-38,93	--	-1465	--	118	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-7								
142	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-7 БМ В20								
			2,5578	13475,55	990,15	34468	2533	5422	10,40	27
		М3		1644,75	374,04	4207	957	105	1,83	5
143	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-8 БМ В20								
			4,5808	15866,04	407,30	72679	1866	12212	14,40	66
		М3		2385,00	153,86	10925	705	105	0,75	3
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2,ЗД-1								
			1,05198	70437,87	304,24	74099	320	10814	58,00	61
		1т		9675,00	114,75	10178	121	105	0,56	1
152	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			1,05198	40200,00	--	42290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т								
			3	146000,00	--	438000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245								
			3	1860,00	--	5580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/								
			3,8	122800,00	--	466640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245								
			3,8	1860,00	--	7068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

205	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,202	146000,00	--	29492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,2	1860,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	1,3	84200,00	--	109460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2	154200,00	--	30840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С25 5	1,5	3385,00	--	5078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,07976	146000,00	--	11645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,034206	154200,00	--	5275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,11396	1860,00	--	212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,242642	154400,00	--	37464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12021-242	Отдельные конструктивные лементы зданий и сооружений с преобладанием гнуты х профилей массой до 0,1 т	0,10136	162700,00	--	16491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,3416	1860,00	--	635	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
275	Е0106-10-1	Укладка бетона по пере крытиям толщиной 100 мм под перегородки	31,08	890,14	14,05	27666	437	1187	0,20	6
		м2		31,05	5,31	965	165	105	0,03	1
276	Е0106-10-2 К=5	Вычитается позиция: На каждые 10 мм из менения толщины	31,08	-433,06	-7,10	-13460	-221	-408	-0,06	-2
		м2		-9,80	-2,70	-305	-84	105	-0,01	--
277	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09044	5239,08	327,33	474	30	191	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	171	11	105	0,60	--
278	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09044	41200,00	--	3726	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
310	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	432,0775	297,29	4,07	128454	1757	61996	0,74	320
		м2		135,68	0,97	58624	419	105	0,05	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1791795	18632			632
			Тенге			108005	6765			53
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			627544				
Материалы -			Тенге			103527				
Всего заработная плата -			Тенге				114770			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			46016				
Местные материалы -			Тенге			351364				
		Накладные расходы -	Тенге			124110				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45099				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			796754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							747
		Сметная заработная плата -	Тенге				133386			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1164252				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1164252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69855				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1234107				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2030860				
		Локальная смета 02-01-01. Блок А.								
196	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			459,81	238,79	3,39	109799	1557	56835	0,65	299
		м2		117,00	0,72	53798	331	105	0,05	23
508	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Витражи из ПХВ профилей								
			422,86	5240,00	--	2215786	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
630	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м								
			899,79	213,01	1,52	191663	1368	118853	0,70	632
		м2		111,38	0,56	100219	504	118	--	3
631	Е0108-36-2	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять								
			899,79	129,52	0,86	116540	774	84197	0,50	448
		м2		78,98	0,32	71065	288	118	--	1
		СТЕНЫ								
642	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			642,615	297,29	4,07	191045	2612	92204	0,74	476
		м2		135,68	0,97	87190	623	105	0,05	33
649	СПрайс-лист стр.158	Стоимость акустических панелей LAWAPAN для стен зрительного зала								
			516,754	22039,97	--	11389241	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
688	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			2200	175,98	88,16	387167	193943	301598	0,45	997
		отверст.		85,05	52,04	187110	114488	100	0,08	180
689	Е0146-26-17 К=12	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
			2200	-34,55	-16,81	-76019	-36988	-57474	-0,09	-190
		отверст.		-16,20	-9,92	-35640	-21834	100	-0,02	-34

691	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные [illegible]ркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,30521	53000,00	--	228176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
697	СПРАЙС ЛИСТ стр.14	Плиты облицовочные из гранита темносерого толщиной 17-19 мм	394,6	3048,86	--	1203081	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
698	СПРАЙС ЛИСТ стр.14	Плиты облицовочные из гранита белого толщиной 17-19 мм	81,5	2204,00	--	179626	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
712	СПРАЙС ЛИСТ стр.	Изготовление фибробетона	1500	4936,95	--	7405429	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
715	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1830,1244	150,62	0,62	275650	1135	149678	0,43	796
		м2		69,08	0,23	126425	421	118	--	2
				ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ(Л.АС-68)						
		Лмп-1,Лмп-2								
716	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,09648	4646,85	2285,57	448	221	191	9,35	1
		т		1579,50	617,13	152	60	90	2,34	--
717	Е0109-48-1	Электродуговаясварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,09648	1356,60	312,12	131	30	59	2,96	--
		т		679,50	--	66	--	90	--	--
718	С12021-41	Стойки Ст-1	0,09648	147100,00	--	14192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛМ1-ЛМ6								
760	Е0106-22-5 прим.	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м БМ В20	26,8	15572,56	379,21	417345	10163	63611	13,00	348
		м3		2117,25	143,26	56742	3839	105	0,70	19

761	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока [illegible]атурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,53724	41200,00	--	22134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
762	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,177336	62000,00	--	10995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
763	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,62696	68200,00	--	42759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
764	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,2602	65900,00	--	83047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
765	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,241248	58700,00	--	131561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
766	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1214	52400,00	--	6361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
767	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0944	48300,00	--	4560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
768	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2л,ЗД-1л	0,0998	93997,62	304,24	9381	30	3478	198,00	20

			1т		33075,00	114,75	3301	11	105	0,56	--
769	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0998	40200,00	--	4012	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
770	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,3783	5239,08	327,33	1982	124	800	11,60	4
			1т		1890,00	123,75	715	47	105	0,60	--
771	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм		0,3783	41200,00	--	15586	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				24780311	177685			4325
			Тенге				741796	99426			261
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				24765539				
	Материалы -		Тенге				451799				
	Всего заработная плата -		Тенге					840944			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				22942354				
	Местные материалы -		Тенге				452374				
		Накладные расходы -	Тенге				909645				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								455
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					136447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1540511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27215695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5040
		Сметная заработная плата -	Тенге					977391			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				14771				
	Материалы -		Тенге				111				
	Всего заработная плата -		Тенге					277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14192				
		Накладные расходы -	Тенге				250				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					37			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				15922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге					315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				27231618				

Локальная смета 02-08-01. Блок ж (Служебно-административный)										
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	1,98124	8301,25	66,01	16447	131	459	1,35	3
		м3		195,75	24,93	388	49	105	0,12	--
43	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,509	1986,57	564,43	6971	1981	3746	3,33	12
		м3		567,00	195,49	1990	686	140	0,75	3
44	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1д-15,Л3д-15	0,273	25800,00	--	7043	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л3-15	0,6	24500,00	--	14700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22 ,5	1,599	-134,00	--	-214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,599	-250,00	--	-400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, к роме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,75	134,00	--	101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П5д-8Б	0,08	27200,00	--	2176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

50	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетон. асса В22,5, плоские прямоугольные П1-15 Б, П5-8Б								
			1,08	25300,00	--	27324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона все х видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25								
			1,16	134,00	--	155	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки л отков из бетона кл.В15								
			0,382	12828,71	1327,03	4901	507	1040	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	817	174	105	1,72	1
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,02104	41200,00	--	867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ адью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм Умп-1 БМ В25								
			0,14	14944,68	383,89	2092	54	359	14,20	2
		м3		2295,00	145,01	321	20	105	0,71	--
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали 5АI								
			0,00817	41200,00	--	337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			106,6	34,81	2,62	3711	279	1508	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1120	106	123	--	1
82	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			8,528	8942,18	--	76259	--	5948	3,66	31
		м3		567,00	--	4835	--	123	--	--
85	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			59,99	34,81	2,62	2088	157	849	0,07	4

		м2		10,51	0,99	630	59	123	--	--
86	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			4,7992	8942,18	--	42915	--	3347	3,66	18
		м3		567,00	--	2721	--	123	--	--
89	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием								
			76,05	34,81	2,62	2648	199	1076	0,07	5
		м2		10,51	0,99	799	75	123	--	--
90	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			6,084	8942,18	--	54404	--	4243	3,66	22
		м3		567,00	--	3450	--	123	--	--
		СТЕНЫ								
117	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
			626,33	297,29	4,07	186204	2546	89867	0,74	463
		м2		135,68	0,97	84980	608	105	0,05	32
		ЛЕСТНИЦА Л-2								
126	Е0106-1-15	Устройство лестницы избетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе								
			1,056	8381,90	100,65	8851	106	204	0,97	1
		М3		146,25	38,03	154	40	105	0,19	--
127	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,01662	5239,08	327,33	87	5	35	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	31	2	105	0,60	--
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,01662	41200,00	--	685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,0096	93997,62	304,24	902	3	335	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	318	1	105	0,56	--
130	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,0096	40200,00	--	386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо								
			0,6075	134,10	--	81	--	92	0,97	1
		м3		134,10	--	81	--	113	--	--

134	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В7,5 с.с.п.цементе								
			1,369	8381,90	100,65	11475	138	265	0,97	1
		М3		146,25	38,03	200	52	105	0,19	--
135	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,02316	5239,08	327,33	121	8	49	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	44	3	105	0,60	--
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,02316	41200,00	--	954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			13,158241	7063,08	335,84	92938	4419	12821	4,54	60
		м3		699,75	126,00	9207	1658	118	0,61	8
141	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича								
			35,26274	-38,93	--	-1373	--	-1620	-0,22	-8
		м2		-38,93	--	-1373	--	118	--	--
142	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1								
			0,04095	8679,65	422,15	355	17	407	56,40	2
		т		8257,50	157,50	338	6	118	0,77	--
143	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,00273	64100,00	--	175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,03822	41200,00	--	1575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			14,897976	7063,08	335,84	105226	5003	14516	4,54	68
		м3		699,75	126,00	10425	1877	118	0,61	9
146	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича								
			39,2052	-38,93	--	-1526	--	-1801	-0,22	-9
		м2		-38,93	--	-1526	--	118	--	--

147	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций перемычки из арматуры ПРМ-8								
			0,06088	8679,65	422,15	528	26	605	56,40	3
		т		8257,50	157,50	503	10	118	0,77	--
148	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,03136	69000,00	--	2164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,02952	71100,00	--	2099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
166	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
			8,685576	7045,90	337,41	61198	2931	8163	4,38	38
		м3		670,50	126,00	5824	1094	118	0,62	5
		РАМЫ РМ-1(2ШТ),РМ-2(2ШТ),РМ-2-1(3ШТ),РМ-3(1ШТ),РМ-								
167	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-4 БМ В20								
			5,7	13475,55	990,15	76811	5644	12082	10,40	59
		М3		1644,75	374,04	9375	2132	105	1,83	10
168	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-4 БМ В20								
			11,3088	15866,04	407,30	179426	4606	30147	14,40	163
		М3		2385,00	153,86	26971	1740	105	0,75	8
195	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			41	1815,90	403,26	74452	16534	34098	2,74	112
		шт		447,75	146,29	18358	5998	140	0,66	27
218	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом								
			1,672	5016,02	245,72	8387	411	945	2,71	5
		м3		382,50	92,25	640	154	119	0,45	1
219	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5								
			7,497	11416,62	316,01	85590	2369	11709	8,25	62
		м3		1368,00	119,39	10256	895	105	0,58	4

220	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: с. гладкая класса А-I, d 6 мм	0,09069	69000,00	--	6258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,49014	64700,00	--	31712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до4 кг	0,106	93997,62	304,24	9964	32	3694	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3506	12	105	0,56	--
223	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,106	40200,00	--	4261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0106-11-3	Установкаанкерных болтов АС-1,АС-2 со связями из арматуры при бетонировании	0,05292	24078,76	587,63	1274	31	1113	118,00	6
		1т		19800,00	222,75	1048	12	105	1,08	--
225	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0357	50600,00	--	1806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,011722	44300,00	--	519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,05292	40200,00	--	2127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0116-10-4	Укладка гильз из стальных электросварных труб диам.80 мм	0,3	935,75	20,80	281	6	53	0,73	--
		м		130,50	7,79	39	2	128	0,04	--

229	Е0116-10-5	Укладка гильз из стальных электросвар[illegible]х труб диам.100 мм	0,6	700,75	20,80	420	12	106	0,73	--
		м		130,50	7,79	78	5	128	0,04	--
300	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм под перегородки	98,02	890,14	14,05	87252	1377	3742	0,20	20
		м2		31,05	5,31	3044	520	105	0,03	3
301	Е0106-10-2К=5	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения толщины	98,02	-433,06	-7,10	-42449	-696	-1287	-0,06	-6
		м2		-9,80	-2,70	-961	-265	105	-0,01	-1
302	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоеви набетонок	0,28524	5239,08	327,33	1494	93	603	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	539	35	105	0,60	--
303	С12041-90	Каркасы и сетки плоские:проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,28524	41200,00	--	11752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
326	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	321,9528	1350,00	--	434636	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
334	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	185,64	1350,00	--	250614	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
336	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные одн окамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фу рнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створ ками	43,6296	8680,00	--	378705	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	--	498,09	19,17	--	--	--	1,38	--
		м2		230,97	6,18	--	--	--	0,03	--
		СТЕНЫ								
376	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	842,2848	297,29	4,07	250406	3424	120853	0,74	623
		м2		135,68	0,97	114281	817	105	0,05	44

419	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных ле[illegible] наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих от делочных работ	387,7375	150,62	0,62	58400	240	31711	0,43	169
		м2		69,08	0,23	26785	89	118	--	--
420	Е0106-3-1	Фундамент под косоур ФЛМ-1 из бетона В12,5	1,15	10123,39	260,48	11642	300	850	3,94	5
		М3		614,25	89,46	706	103	105	0,35	--
421	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-3	0,04586	64092,87	304,24	2939	14	166	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	153	5	105	0,56	--
422	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04586	40200,00	--	1844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ОП-1(16шт) из бетона кл.В12,5	0,48	8964,76	196,62	4303	94	175	1,79	1
		М3		272,25	74,27	131	36	105	0,36	--
424	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01488	41200,00	--	613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	1,5	11416,62	316,01	17125	474	2343	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
426	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	69000,00	--	1739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,04392	64700,00	--	2842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
428	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,81013	13565,47	5475,87	24555	9912	10741	28,90	52
		т		5040,00	1552,87	9123	2811	90	5,46	10
429	С12021-146	Косоуры	1,81013	108500,00	--	196399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

430	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованны верхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
			66,751154	40,72	0,04	2718	3	500	0,04	3
		м2		8,32	--	555	--	90	--	--
431	Е0106-3-1	Устройство лестничных маршей ЛМ-1-ЛМ-6 из бетона КЛ.В12,5								
			12,81	10027,51	260,48	128452	3337	9465	3,94	50
		м3		614,25	89,46	7869	1146	105	0,35	4
432	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,162044	5239,08	327,33	849	53	343	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	306	20	105	0,60	--
433	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,162044	41200,00	--	6676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
434	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0188	50600,00	--	951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
435	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1								
			0,02368	93997,62	304,24	2226	7	825	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	783	3	105	0,56	--
436	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,02368	40200,00	--	952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Устройство площадки ЛПМ-1-ЛПМ-4 из бетона кл.В12,5								
			1,178	13134,29	241,10	15472	284	1699	8,06	9
		м3		1282,50	91,08	1511	107	105	0,44	1
438	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,08622	41200,00	--	3552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
439	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,005776	50600,00	--	292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3077871	67072			2110
			Тенге			363427	23079			173
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2856215				
	Материалы -		Тенге			188357				

		Всего заработная плата -	Тенге				374447			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1151093				
		Местные материалы -	Тенге			1105438				
		Накладные расходы -	Тенге			412287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3464613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2427
		Сметная заработная плата -	Тенге				436290			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220954				
		Материалы -	Тенге			5520				
		Всего заработная плата -	Тенге				11934			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			196399				
		Накладные расходы -	Тенге			10741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13902				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			245597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				13545			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			701				
		Материалы -	Тенге			565				
		Всего заработная плата -	Тенге				124			
		Накладные расходы -	Тенге			159				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3711122				
Локальная смета 02-03-01. Блок Б. Сцена.										
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			65,444	7063,08	335,84	462236	21979	63768	4,54	297
		м3		699,75	126,00	45794	8246	118	0,61	40
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича								
			261,776	-38,93	--	-10191	--	-12025	-0,22	-57
		м2		-38,93	--	-10191	--	118	--	--

3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1								
			0,303	8679,65	422,15	2630	128	3009	56,40	17
		т		8257,50	157,50	2502	48	118	0,77	--
4	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,0202	64100,00	--	1295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,2828	41200,00	--	11651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Рабочая галерея на отм.+7,5						
6	Е0109-25-1	Монтаж балок,прогоны в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			2,44098	5030,50	2020,02	12279	4931	6096	14,10	34
		т		2272,50	502,43	5547	1226	90	1,79	4
7	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,бало к/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			2,44098	2497,78	545,76	6097	1332	2704	5,25	13
		т		1230,75	--	3004	--	90	--	--
8	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
			2,44098	154400,00	--	376887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения								
			1,73924	177400,00	--	308541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Рабочая галерея на отм.+10						
10	Е0109-25-1	Монтаж балок,прогоны в зданиях высотой до 25 м и шагеферм до 12 м								
			3,94768	5030,50	2020,02	19859	7974	9859	14,10	56
		т		2272,50	502,43	8971	1983	90	1,79	7
11	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			3,94768	2497,78	545,76	9860	2154	4373	5,25	21
		т		1230,75	--	4859	--	90	--	--

12	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы ий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3,94768	154400,00	--	609522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1810667	38499			380
			Тенге			60487	11504			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			467621				
		Материалы -	Тенге			2503				
		Всего заработная плата -	Тенге				46399			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12946				
		Местные материалы -	Тенге			391960				
		Накладные расходы -	Тенге			54751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			553715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				54612			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1343046				
		Материалы -	Тенге			9323				
		Всего заработная плата -	Тенге				25591			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1294950				
		Накладные расходы -	Тенге			23032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3455			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81965				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1448042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				29046			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2001757				
Локальная смета 02-02-07. Оборудование для зрительного зала и сцены										
1	Компания АРМ	Механическое оборудование	0,5	56726353,50	--	28363177	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
2	Компания АРМ	Световое оборудование	0,5	43855873,90	--	21927937	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			50291114	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			50291114				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			50291114				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50291114				
Всего, сметная стоимость СМР -									**88859361**	
- в том числе оборудование									50291114	
Временные здания и сооружения			1,8%						694228	
Итого с временными									89553589	
Производства работ в зимнее время			0,7%						274837	

Затраты на дополнительные отпуска	0,4%						157050	
Затраты на выслугу лет	1%						392625	
Итого в ценах 2001 года							90378101	
Пересчет в текущих ценах	**2,23355**						**201863863**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						4037277	
Сметная стоимость строительства							**205901140**	
Налог на добавленную стоимость	12%						24708137	
Итого с НДС							**230609277**	
- в том числе оборудование							128323092	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

_____ А.Тажиев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Б.Куздеубаев