Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за февраль 2014 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Приложение №1 от 27.01.2014г к договору №253 от 17 июня 2013 года

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 07-01-01. Вертикальная планировка.										
1	Е0101-24-2	Разработка грунта в насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 10 м	12386	9,24	9,24	114507	114507	36061	--	--
		м3		--	3,00	--	37177	97	0,01	142
2	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта в насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	12386	15,82	15,82	195956	195956	61712	--	--
		м3		--	5,14	--	63620	97	0,02	244
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	12386	14,01	14,01	173474	173474	57609	--	--
		м3		--	4,80	--	59391	97	0,02	194
4	Е0101-130-7 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т,при толщине слоя 25 см	12386	4,18	4,18	51762	51762	15110	--	--
		м3		--	1,26	--	15577	97	--	17

5	E0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдо ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	3077	7,91	7,91	24340	24340	7665	--	--
		м3		--	2,57	--	7902	97	0,01	30
6	E0101-24-9 К=2	Снятиерастительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3077	14,65	14,65	45069	45069	14193	--	--
		м3		--	4,76	--	14632	97	0,02	56
7	E0101-24-2	Разработка грунта в откос бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	108	9,24	9,24	998	998	314	--	--
		м3		--	3,00	--	324	97	0,01	1
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108	21,55	4,52	2327	488	1784	0,11	12
		м3		17,03	--	1839	--	97	--	--
9	E0101-17-14	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5815	39,72	37,82	230959	219901	72583	0,01	76
		м3		1,87	11,00	10874	63953	97	0,04	219
10	C010333-A20-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20км	10176,25	125,82	--	1280376	--	256075	0,53	5378
		т		25,16	--	256075	--	100	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			2119767	826494			5465
			Тенге			268788	262578			903
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2119767				
Всего заработная плата -			Тенге				531366			
Местные материалы -			Тенге			183				
Транспортные расходы -			Тенге			1280376				
		Накладные расходы -	Тенге			523108				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78466			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158572				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2801447				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6630
		Сметная заработная плата -	Тенге				609833			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2801447				
Локальная смета 02-04-01. Блок В (Блок помещений творческого персонала)										
		Стены								
197	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	42,18642	7063,08	335,84	297966	14168	41106	4,54	192
		м3		699,75	126,00	29520	5315	118	0,61	26
198	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	115,8938	-38,93	--	-4512	--	-5324	-0,22	-25
		м2		-38,93	--	-4512	--	118	--	--
199	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	6,69156	7045,90	337,41	47148	2258	6289	4,38	29
		м3		670,50	126,00	4487	843	118	0,62	4
200	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,02196	8679,65	422,15	191	9	218	56,40	1
		т		8257,50	157,50	181	3	118	0,77	--
201	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001464	64100,00	--	94	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,020496	41200,00	--	844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники БМ В15	0,583	13201,50	990,15	7696	577	1236	10,40	6
		М3		1644,75	374,04	959	218	105	1,83	1
204	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004548	69000,00	--	314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,030971	65900,00	--	2041	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			351783	17012			203
			Тенге			30635	6380			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			351783				
		Материалы -	Тенге			2987				
		Всего заработная плата -	Тенге				37015			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3293				
		Местные материалы -	Тенге			297855				
		Накладные расходы -	Тенге			43525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			419026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата -	Тенге				43544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			419026				
Локальная смета 02-03-01. Блок Б (Сцена)										
113	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	36,133682	6990,38	281,14	252588	10159	33577	4,42	160
		м3		681,75	105,75	24634	3821	118	0,51	18
114	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	95,86232	-38,93	--	-3732	--	-4404	-0,22	-21
		м2		-38,93	--	-3732	--	118	--	--
117	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,2472	8679,65	422,15	2146	104	2455	56,40	14
		т		8257,50	157,50	2041	39	118	0,77	--
118	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01648	64100,00	--	1056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,23072	41200,00	--	9506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		РАМЫ РМ-1-РМ-4								
133	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм- 17 БМ В20	11,584	13475,55	990,15	156101	11470	24555	10,40	120
		м3		1644,75	374,04	19053	4333	105	1,83	21
134	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-17 Б М В20	9,471	15866,04	407,30	150267	3858	25248	14,40	136
		м3		2385,00	153,86	22588	1457	105	0,75	7
165	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	3	154200,00	--	462600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С255	3	3385,00	--	10155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фа хверка /диагональные и распорки/	8,3	122800,00	--	1019240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку ста ли С245	6,6	1860,00	--	12276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стал и С255	1,717	3385,00	--	5812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЯС ОБВЯЗКИ НА ОТМ.+7,18(61ПМ)								
237	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	5,1	11416,62	316,01	58225	1612	7965	8,25	42
		м3		1368,00	119,39	6977	609	105	0,58	3
238	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08568	69000,00	--	5912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

239	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: [illegible]ль периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,18066	71100,00	--	12845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ОПОРНАЯ ПОДУШКА (32ШТ)									
240	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ОП-1 из бетона кл.В1 2,5	0,8	8964,76	196,62	7172	157	291	1,79	1
		М3		272,25	74,27	218	59	105	0,36	--
241	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01696	41200,00	--	699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,356416	70437,87	304,24	25105	108	3664	58,00	21
		1т		9675,00	114,75	3448	41	105	0,56	--
243	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,356416	40200,00	--	14328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			2202300	27468			474
			Тенге			75228	10359			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			692217				
	Материалы -		Тенге			96480				
	Всего заработная плата -		Тенге				85587			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44346				
	Местные материалы -		Тенге			448696				
		Накладные расходы -	Тенге			93351				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			832702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				99589			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1510083				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1510083				

		Ненормируемые и непредвиденные за[illegible] -	Тенге			90605					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1600688					
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			2433390					

Локальная смета 02-02-01. Блок А (Зрительный зал)

67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	1,59092	8301,25	66,01	13207	105	369	1,35	2
		м3		195,75	24,93	311	40	105	0,12	--
68	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,826	1986,57	564,43	5614	1595	3017	3,33	9
		м3		567,00	195,49	1602	552	140	0,75	2
69	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л1д-8,Л1-8	1,406	25800,00	--	36275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П1-8	0,68	25300,00	--	17204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 ПП1	0,74	21300,00	--	15762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки лотков из бетона кл.В15	0,12	12828,71	1327,03	1539	159	327	12,49	1
		м3		2137,50	456,24	257	55	105	1,72	--
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02299	41200,00	--	947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

74	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В25	0,2	14944,68	383,89	2989	77	512	14,20	3
		м3		2295,00	145,01	459	29	105	0,71	--
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 5ВрI	0,00844	41200,00	--	348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	0,35	8301,25	66,01	2905	23	81	1,35	--
		м3		195,75	24,93	69	9	105	0,12	--
77	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бето на кл.В12,5 на с.с.п.цементе	0,84	12615,56	1327,03	10597	1115	2288	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1796	383	105	1,72	1
78	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0224	41200,00	--	923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм БМ В1 2,5	0,21	14051,48	383,89	2951	81	538	14,20	3
		м3		2295,00	145,01	482	30	105	0,71	--
80	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали 5ВрI	0,006111	41200,00	--	252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	115,3503	134,10	--	15468	--	17479	0,97	112
		м3		134,10	--	15468	--	113	--	--
269	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	35,2	8381,90	100,65	295043	3543	6811	0,97	34

			м3		146,25	38,03	5148	1339	105	0,19	7
224	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,58384	5239,08	327,33	3059	191	1234	11,60	7
			1т		1890,00	123,75	1103	72	105	0,60	--
225	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,58384	41200,00	--	24054	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ ПО ОСИ 8,9 (л.АС-15)									
250	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		45,14825	7063,08	335,84	318886	15163	43992	4,54	205
			м3		699,75	126,00	31592	5689	118	0,61	28
251	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича		140,5275	-38,93	--	-5471	--	-6455	-0,22	-31
			м2		-38,93	--	-5471	--	118	--	--
252	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1		0,131175	8679,65	422,15	1139	55	1303	56,40	7
			т		8257,50	157,50	1083	21	118	0,77	--
253	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,008745	64100,00	--	561	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
254	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,12743	41200,00	--	5250	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1 М В12,5		4,59	12988,35	990,15	59617	4545	9730	10,40	48
			М3		1644,75	374,04	7549	1717	105	1,83	8
256	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,02672	69000,00	--	1844	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,39761	62100,00	--	24692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФРОНТОН ПО ОСЯМ А,Б,И,Ж (л.АС-16)								
263	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	14,546504	7063,08	335,84	102743	4885	14174	4,54	66
		м3		699,75	126,00	10179	1833	118	0,61	9
264	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	55,2684	-38,93	--	-2152	--	-2539	-0,22	-12
		м2		-38,93	--	-2152	--	118	--	--
265	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,05805	8679,65	422,15	504	25	576	56,40	3
		т		8257,50	157,50	479	9	118	0,77	--
266	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00387	64100,00	--	248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05418	41200,00	--	2232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-17								
276	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-17 БМ В20	15,3455	13475,55	990,15	206789	15194	32528	10,40	160
		М3		1644,75	374,04	25240	5740	105	1,83	28
277	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-17 Б М В20	16,4163	15866,04	407,30	260462	6686	43763	14,40	236
		М3		2385,00	153,86	39153	2526	105	0,75	12

336	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	0,76	11416,62	316,01	8677	240	1187	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	1040	91	105	0,58	--
337	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,017248	69000,00	--	1190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04344	67700,00	--	2941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	5.5	122800,00	--	675400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
362	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	5,2	1860,00	--	9672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
363	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С255	0,3	3385,00	--	1016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
367	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	234,305	1190,00	--	278823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
371	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	111,754423	4518,00	--	504906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
385	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill	1221,231	826,50	--	1009346	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
464	E0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм под	121,85	890,14	14,05	108464	1712	4652	0,20	25
		м2		31,05	5,31	3783	647	105	0,03	3
465	E0106-10-2К=5	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения толщины	121,85	-433,06	-7,10	-52768	-865	-1599	-0,06	-8
		м2		-9,80	-2,70	-1194	-329	105	-0,01	-2

466	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,35458	5239,08	327,33	1858	116	750	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	670	44	105	0,60	--
467	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5 мм	0,35458	41200,00	--	14609	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
562	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	3,2607	146000,00	--	476062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
563	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,07098	154200,00	--	10945	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
648	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 12 мм	7,18631	52400,00	--	376563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
649	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,62429	32300,00	--	20165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
667	СПРАЙС ЛИСТ стр.	Изготовление,монтаж и стоимость фибробетона	660	4936,95	--	3258389	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8149078	58274			917
			Тенге			142677	21812			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6975983				
		Материалы -	Тенге			130216				
		Всего заработная плата -	Тенге				164490			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5528281				
		Местные материалы -	Тенге			1116534				
		Накладные расходы -	Тенге			182201				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429491					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7587675					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1113
		Сметная заработная плата -	Тенге				191820				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1173095					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1173095					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70386					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1243481					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8831156					

Локальная смета 02-07-01. Блок Е (Служебно-административный)

31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5на с.с.п.цементе	0,221	8301,25	66,01	1835	15	51	1,35	--
		м3		195,75	24,93	43	6	105	0,12	--
32	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм избетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	1,15	12615,56	1327,03	14508	1526	3132	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2458	525	105	1,72	2
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03736	41200,00	--	1539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002728	50600,00	--	138	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,04651	175064,60	1941,97	8142	90	423	42,30	2
		т		6975,00	726,75	324	34	118	3,55	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,34879	148,40	0,07	200	--	153	0,65	1
		м2		108,00	0,02	146	--	105	--	--

37	E0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 20 кг	0,00752	93997,62	304,24	707	2	262	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	249	1	105	0,56	--
38	E0106-11-9	Установка закладных деталей весодо 20 кг	0,02128	64092,87	304,24	1364	6	77	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	71	2	105	0,56	--
39	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0288	40200,00	--	1158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	E0106-11-6)	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона Усиление отверстий	0,003995	18837,97	11119,34	75	44	49	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	30	17	105	20,52	--
41	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,003995	52400,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 на с.с.п.цементе	0,97324	8301,25	66,01	8079	64	226	1,35	1
		м3		195,75	24,93	191	24	105	0,12	--
46	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,384	1986,57	564,43	2749	781	1477	3,33	5
		м3		567,00	195,49	785	271	140	0,75	1
47	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона к ласса В22,5 объемом до 0.5 Л1д-15,Л3-15,Л3д-15	0,604	25800,00	--	15583	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	C143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22, 5	0,164	-134,00	--	-22	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	C143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,164	-250,00	--	-41	--	--	--	--

57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Каркасы и сетки плоские: пров олока арматурная из низкоуглеродистой стали 5АІ	0,00817	41200,00	--	337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	118,67	34,81	2,62	4131	311	1679	0,07	8
		м2		10,51	0,99	1247	117	123	--	1
84	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,4936	8942,18	--	84893	--	6621	3,66	35
		м3		567,00	--	5383	--	123	--	--
87	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	105,66	34,81	2,62	3678	277	1495	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1110	105	123	--	1
88	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,4528	8942,18	--	75586	--	5895	3,66	31
		м3		567,00	--	4793	--	123	--	--
91	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	15,71	34,81	2,62	547	41	222	0,07	1
		м2		10,51	0,99	165	16	123	--	--
92	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2568	8942,18	--	11239	--	877	3,66	5
		м3		567,00	--	713	--	123	--	--
147	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	13,158241	7063,08	335,84	92938	4419	12821	4,54	60
		м3		699,75	126,00	9207	1658	118	0,61	8
148	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	35,26274	-38,93	--	-1373	--	-1620	-0,22	-8
		м2		-38,93	--	-1373	--	118	--	--
149	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,04095	8679,65	422,15	355	17	407	56,40	2
		т		8257,50	157,50	338	6	118	0,77	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,44	134,00	--	59	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П1-15Б	0,08	25300,00	--	2024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и др угих сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы об ъемом до 0,2 м3	0,7	27200,00	--	19040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-47	Надбавка или скидка к сметн ой стоимости за изменение класса бетона всех видов , кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,78	134,00	--	105	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм монолитные участки лотков из бетона кл.В15	0,382	12828,71	1327,03	4901	507	1040	12,49	5
		м3		2137,50	456,24	817	174	105	1,72	1
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02104	41200,00	--	867	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ адью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм Умп-1 БМ В25	0,14	14944,68	383,89	2092	54	359	14,20	2
		м3		2295,00	145,01	321	20	105	0,71	--

150	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00273	64100,00	--	175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03822	41200,00	--	1575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	4,59	11416,62	316,01	52402	1450	7168	8,25	38
		м3		1368,00	119,39	6279	548	105	0,58	3
165	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07687	69000,00	--	5304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,13551	64700,00	--	8767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,08869	8679,65	422,15	770	37	881	56,40	5
		т		8257,50	157,50	732	14	118	0,77	--
168	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005913	64100,00	--	379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,082782	41200,00	--	3411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

170	Е0106-11-3	Установка анкерны х болтов АС-2 со связями из арматуры при бетонировании	0,01339	24078,76	587,63	322	8	282	118,00	2
		1т		19800,00	222,75	265	3	105	1,08	--
171	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,01339	44300,00	--	593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0109-53-2	Металлическая решетка МР-1(8шт)	0,117483	9850,48	1162,95	1157	137	789	46,60	5
		т		7357,50	108,00	864	13	90	0,53	--
173	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,106551	147100,00	--	15674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейкам и оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	4,16	257,00	--	1069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004616	50600,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 решетки МР-1	4,16	148,40	0,07	617	--	472	0,65	3
		м2		108,00	0,02	449	--	105	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
177	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,342788	7045,90	337,41	30599	1465	4082	4,38	19
		м3		670,50	126,00	2912	547	118	0,62	3
		РАМЫ РМ-1(2ШТ),РМ-2(2ШТ),РМ-2-1(3ШТ),РМ-3(1ШТ),РМ-								
178	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-4 БМ В20	2,85	13475,55	990,15	38405	2822	6041	10,40	30
		м3		1644,75	374,04	4688	1066	105	1,83	5

179	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-4 БМ В20	5,6544	15866,04	407,30	89713	2303	15074	14,40	81
		М3		2385,00	153,86	13486	870	105	0,75	4
206	E0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	59	1815,90	403,26	107138	23792	49068	2,74	162
		шт		447,75	146,29	26417	8631	140	0,66	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			715948	40171			518
			Тенге			83111	14668			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			699117				
		Материалы -	Тенге			54486				
		Всего заработная плата -	Тенге				96901			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25755				
		Местные материалы -	Тенге			496596				
		Накладные расходы -	Тенге			118712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			866898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата -	Тенге				114708			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16831				
		Материалы -	Тенге			156				
		Всего заработная плата -	Тенге				877			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15674				
		Накладные расходы -	Тенге			789				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				995			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			885576				

Локальная смета 02-05-01. Блок Г (Служебный)

53	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	247,64	34,81	2,62	8621	649	3503	0,07	17

		м2		10,51	0,99	2603	245	123	--	1
54	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,8112	8942,18	--	177155	--	13817	3,66	73
		м3		567,00	--	11233	--	123	--	--
57	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,78	34,81	2,62	1315	99	534	0,07	3
		м2		10,51	0,99	397	37	123	--	--
58	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,0224	8942,18	--	27027	--	2108	3,66	11
		м3		567,00	--	1714	--	123	--	--
77	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	1,2384	134,10	--	166	--	188	0,97	1
		м3		134,10	--	166	--	113	--	--
78	Е0106-1-15	Устройствокрыльца из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	1,83	8759,30	100,65	16030	184	354	0,97	2
		М3		146,25	38,03	268	70	105	0,19	--
79	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,019206	5239,08	327,33	101	6	41	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	36	2	105	0,60	--
80	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,019206	41200,00	--	791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	7,533	134,10	--	1010	--	1141	0,97	7
		м3		134,10	--	1010	--	113	--	--
83	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	4,507	8381,90	100,65	37777	454	872	0,97	4
		М3		146,25	38,03	659	171	105	0,19	1
84	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04478	5239,08	327,33	235	15	95	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--

85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04478	41200,00	--	1845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,8764	7063,08	335,84	27379	1302	3777	4,54	18
		м3		699,75	126,00	2713	488	118	0,61	2
92	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	14,00224	6990,38	281,14	97881	3937	13012	4,42	62
		м3		681,75	105,75	9546	1481	118	0,51	7
93	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	159,283	-38,93	--	-6201	--	-7317	-0,22	-35
		м2		-38,93	--	-6201	--	118	--	--
94	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,126	8679,65	422,15	1094	53	1251	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1040	20	118	0,77	--
95	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0084	64100,00	--	538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1176	41200,00	--	4845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	26,093712	7063,08	335,84	184302	8763	25425	4,54	118
		м3		699,75	126,00	18259	3288	118	0,61	16
100	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	37,6424	-38,93	--	-1465	--	-1729	-0,22	-8
		м2		-38,93	--	-1465	--	118	--	--
101	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС-1,МС-2 БМ В15	4,506	13201,50	990,15	59486	4462	9552	10,40	47
		М3		1644,75	374,04	7411	1685	105	1,83	8

102	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04908	65000,00	--	3190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36814	65900,00	--	24260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-РМ-8								
113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м СТОЙКИ РАМ Рм-1 - Рм-8 БМ В20	9,9648	13475,55	990,15	134281	9867	21123	10,40	104
		М3		1644,75	374,04	16390	3727	105	1,83	18
114	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛЬ Рм-1 - Рм-8 БМ В20	18,3424	15866,04	407,30	291021	7471	48897	14,40	264
		М3		2385,00	153,86	43747	2822	105	0,75	14
122	С12041-51	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными кстержням каркасов и сеток	0,13047	54800,00	--	7150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-4,ЗД-5,ЗД-7	0,9907	70437,87	304,24	69783	301	10184	58,00	57
		1т		9675,00	114,75	9585	114	105	0,56	1
124	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,01771	93997,62	304,24	1665	5	617	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	586	2	105	0,56	--
125	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,00844	40200,00	--	40539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
126	Е0106-18-9	Устройство перемычек ПрМ-1(1шт),ПрМ-2(2шт),ПрМ-3-1(1шт),ПрМ-4(6шт)	1,583	15704,02	367,51	24859	582	3892	13,10	21

			м3		2202,75	138,83	3487	220	105	0,68	1
127	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,06643	69000,00	--	4584	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,05718	68800,00	--	3934	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,0068	71100,00	--	483	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,06102	64400,00	--	3930	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1		0,2184	70437,87	304,24	15384	66	2245	58,00	13
			1т		9675,00	114,75	2113	25	105	0,56	--
132	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,2184	40200,00	--	8780	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек(Л.АС-57)		0,111483	5030,50	2020,02	561	225	278	14,10	2
			т		2272,50	502,43	253	56	90	1,79	--
134	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,111483	542,84	144,52	61	16	29	1,34	--
			т		292,50	--	33	--	90	--	--
135	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,110547	147100,00	--	16261	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

136	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,000936	50600,00	--	47	--	--	--	--
		т	-	--	--	--	--	--	--	--
137	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	38	1815,90	403,26	69004	15324	31603	2,74	104
		шт		447,75	146,29	17015	5559	140	0,66	25
141	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	6	1331,74	244,31	7990	1466	3703	2,10	13
		шт		353,25	87,60	2120	526	140	0,39	2
142	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 29.12-8АтV-С7.ПК 29.10-8АтV-С7.ПК 29.12-6АтV-С7.ПК 29.10-6АтV-С7 ПРИВ.ТОЛЩ.12СМ	19,26	3080,00	--	59321	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	19,26	45,00	--	867	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0106-22-9	Устройство монолитных участковпри сборном железобетонном перекрытии площадью до5 м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-1(1шт).Ум-1-1(1шт)	0,928	11642,35	269,20	10804	250	1397	8,21	8
		м3		1332,00	101,70	1236	94	105	0,50	--
145	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,034544	69000,00	--	2384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,001428	71100,00	--	102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05931	64400,00	--	3820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

148	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,11226	62100,00	--	6971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09568	67700,00	--	6478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,201	5016,02	245,72	1008	49	114	2,71	1
		м3		382,50	92,25	77	19	119	0,45	--
151	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5м2 приведенной толщиной до 200 мм Ум-2(1шт)	2,43	11385,06	213,01	27666	518	2812	6,43	16
		м3		1021,50	80,46	2482	196	105	0,39	1
152	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03173	66000,00	--	2094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04008	71100,00	--	2850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,026268	47400,00	--	1245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,30416	67700,00	--	20592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг уголок 50х5	0,04147	64092,87	304,24	2658	13	150	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	138	5	105	0,56	--
157	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04147	40200,00	--	1667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5	3,74	11416,62	316,01	42698	1182	5841	8,25	31
		м3		1368,00	119,39	5116	447	105	0,58	2

159	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04476	69000,00	--	3088	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
160	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,21701	64700,00	--	14041	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
161	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов АС-1 со связями из арматуры при бетонировании	0,01245	24078,76	587,63	300	7	262	118,00	1	
		1т		19800,00	222,75	247	3	105	1,08	--	
162	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01245	50600,00	--	630	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
163	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01245	40200,00	--	500	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
166	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	3,2	146000,00	--	467200	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
167	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1	154200,00	--	154200	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
168	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,2	1860,00	--	372	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
169	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С255	4	3385,00	--	13540	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
174	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	3	146000,00	--	438000	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
175	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	3	1860,00	--	5580	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

180	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахв ерка /диагональные и распорки/								
			3,8	122800,00	--	466640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245								
			3,8	1860,00	--	7068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			3132082	57265			965
			Тенге			154096	21307			101
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1562600				
Материалы -			Тенге			212033				
Всего заработная плата -			Тенге				175061			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			171378				
Местные материалы -			Тенге			968354				
		Накладные расходы -	Тенге			199461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105724				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1867785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1164
		Сметная заработная плата -	Тенге				204980			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1569483				
Материалы -			Тенге			94				
Всего заработная плата -			Тенге				342			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1568861				
		Накладные расходы -	Тенге			308				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94187				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1663978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				388			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			3531763				
Всего, сметная стоимость СМР -									**18902358**	
Временные здания и сооружения			1,8%						340242	
Итого с временными									19242600	
Производства работ в зимнее время			0,7%						134698	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						76970	
Затраты на выслугу лет			1%						192426	
Итого в ценах 2001 года									19646695	

Пересчет в текущих ценах 2013 года	**2,23355**						**43881844**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						877637	
Сметная стоимость строительства							**44759481**	
Налог на добавленную стоимость	12%						5371138	
Итого с НДС							**50130619**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

_____Б.Еркеев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ Г. Шаймерденов

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Б.Кузденбаев