А К Т

приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Приложение **№1 от 27.01.2014г к договору №253 от 17 июня 2013 года**

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-03-01. Блок Б.								
		КРОВЛЯ								
175	Е0109-61-14	Монтаж колосниковых решеток	8,58	8338,58	1607,70	71545	13794	49245	33,40	287
		т		6007,50	369,68	51544	3172	90	1,72	15
176	С12021-87	Стоимость колосниковых решеток	8,58	180100,00	--	1545258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ -2	112,527	619,53	99,18	69714	11160	15566	0,59	66
		м2		116,55	37,15	13115	4180	90	0,18	20
189	Е0112-1-5 К=0 ,5	Устройство пароизоляции из наплавляемых ма териалов в один слой "Биполь"	378	165,18	9,16	62438	3464	7060	0,07	26
		м2		12,27	3,43	4636	1297	119	0,02	6
190	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами изминеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	378	189,45	4,72	71610	1784	32684	0,40	152
		м2		70,88	1,78	26793	673	119	0,01	3

191	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E									
		м3	46,7208	4518,00 --	-- --	211085 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
192	Е0112-17-1	Устройство выравнивающ их цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм									
		м2	378	163,80 34,65	15,94 5,96	61918 13098	6025 2253	18267 119	0,24 0,03	92 11	
193	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек-5мм									
		м2	378	25,78 0,55	0,70 0,25	9745 208	265 95	360 119	-- --	2 1	
194	Е0106-11-10	Армирование подстилающихслоев и набетонок									
		т	0,02079	5239,08 1890,00	327,33 123,75	109 39	7 3	44 105	11,60 0,60	-- --	
195	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d3 мм									
		т	0,02079	64100,00 --	-- --	1333 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
196	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя "Биполь"									
		м2	396,95	369,67 24,53	18,33 6,86	146741 9737	7276 2723	14828 119	0,14 0,03	55 13	
197	Е0112-1-5 ПРИМ. К=0,5	Гибкий фартук из наплавляемых материалов в один слой "Биполь"									
		м2	65,28	165,18 12,27	9,16 3,43	10783 801	598 224	1219 119	0,07 0,02	5 1	
198	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали									
		м2	99,4	715,87 153,23	1,24 0,47	71157 15231	123 47	18181 119	0,97 --	97 --	
199	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок									
		1воронка	2	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 103	1325 128	2,58 0,25	5 1	
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА Пл-1									

200	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,25519	13711,47	5475,87	3499	1397	1514	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1286	396	90	5,46	1
201	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,25519	133700,00	--	34119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	E0115-172-4	Масляная окраскарешеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,963788	148,40	0,07	1775	1	1357	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1292	--	105	--	--
203	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	19,06	398,48	102,53	7595	1954	4284	0,90	17
		м2		151,65	35,67	2890	680	120	0,14	3
204	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	19,06	104,40	0,09	1990	2	1293	0,36	7
		м2		56,48	0,05	1077	1	120	--	--
205	C12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,3	3540,00	--	18762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухимиполотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	13,8	4010,00	--	55338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входныхдверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
208	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входныхдверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
212	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	382,62	221,38	9,95	84706	3807	26327	0,36	136
		м2		52,20	3,74	19973	1431	123	0,02	7

213	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	382,62	266,09	2,58	101811	987	24708	0,32	123
		м2		51,53	0,97	19716	371	123	--	2
214	E0111-33-2	Устройство покрытия из реек 70х90 мм	382,62	150,12	11,03	57438	4220	46742	0,60	230
		м2		95,18	4,14	36418	1584	123	0,02	8
215	СПрайс лист стр.157	Стоимость половой доски	382,62	5090,50	--	1947726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИНТУСА								
216	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	409,4034	123,31	0,16	50484	66	8183	0,09	37
		м		16,18	0,07	6624	29	123	--	--
		СТЕНЫ								
217	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	139,21	297,29	4,07	41386	566	19974	0,74	103
		м2		135,68	0,97	18888	135	105	0,05	7
218	E0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	297,8	196,63	1,83	58556	545	19349	0,30	88
		м2		61,20	0,68	18225	203	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4828134	58318			1542
			Тенге			262523	19598			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3156860				
		Материалы -	Тенге			501655				
		Всего заработная плата -	Тенге				224688			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2246903				
		Местные материалы -	Тенге			156689				
		Накладные расходы -	Тенге			260425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3622323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1457
		Сметная заработная плата -	Тенге				263752			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1654421				
		Материалы -	Тенге			7022				
		Всего заработная плата -	Тенге				56399			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1579377				
	Накладные расходы -		Тенге			50759				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				7614			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			102311				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1807490				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							335
	Сметная заработная плата -		Тенге				64012			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			16853				
Материалы -			Тенге			15645				
Всего заработная плата -			Тенге				1035			
	Накладные расходы -		Тенге			1325				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				199			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1091				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			19268				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6
	Сметная заработная плата -		Тенге				1234			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**5449081**				

Локальная смета 02-03-02. Блок Б. Водопровод и канализация.

1	Е0116-20-1	Установка кр анов пожарных диам. 50 мм	1	13093.47	23,09	13093	23	213	0,90	1
		1кран		157.50	9,00	158	9	128	0,04	--
2	Е0116-20-1	Установка к ранов пожарных диам. 50 мм	10	7863.47	23,09	78635	231	2131	0,90	9
		1кран		157.50	9,00	1575	90	128	0,04	--
3	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - сто лов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	11	332,30	23,87	3655	263	1444	0,68	7
		шт		100,35	9,02	1104	99	120	0,04	--
4	Прайс-лист стр.36	Шкаф пожарный	11	6229,96	--	68530	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист стр.35	Огнетушитель ОВП-10.01	26	3387,54	--	88076	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-15-3	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 м м	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
7	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
8	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	377,00	--	754	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
9	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1	
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--	
10	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиж ным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отоплен ия и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	160,75	20,80	643	83	708	0,73	3	
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--	
13	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	54	721,00	--	38934	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
14	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	139,76	15,99	280	32	313	0,66	1	
		м		116,10	5,99	232	12	128	0,03	--	
15	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снят ой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2	436,00	--	872	--	--	--	--	

		м		--	--	--	--	--	--	--	
16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопле ния и водоснабжения из стальных электросварных тру б диам. 50 мм	85	120,70	14,12	10259	1200	11494	0,55	47	
		м		100,35	5,29	8530	450	128	0,03	2	
17	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	85	321,00	--	27285	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
18	Е0113-26-11 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ -785,ХВ-518	17	102,67	0,18	1745	3	86	0,03	--	
		м2		5,54	0,10	94	2	90	--	--	
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	85	10,99	--	934	--	1163	0,05	4	
		м		10,69	--	909	--	128	--	--	
20	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6	11,13	--	67	--	82	0,05	--	
		м		10,69	--	64	--	128	--	--	
21	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 50-65 мм	0,085	8097,13	--	688	--	888	51,50	4	
		км		8032,50	--	683	--	130	--	--	
22	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводо в диам. 75-80 мм	0,004	8170,63	--	33	--	42	51,50	--	
		км		8032,50	--	32	--	130	--	--	
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
24	С130810-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные р авнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646,00	--	1292	--	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные р авнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	8	495,00	--	3960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ по д углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные к онцентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
		м		102,38	0,54	2048	11	128	--	--
29	С130804-60 ПРИМ.	Прочистка, d-100 мм	0,3	6190,00	--	1857	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
30	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
31	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
32	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	45	748,88	1,43	33700	64	5928	0,56	25
		м		102,38	0,54	4607	24	128	--	--
33	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-60 ПРИМ.	Прочистка, d-100 мм	0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--

		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			427455	2351			125
			Тенге			22469	890			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			156606				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			156606				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6122				
		Материалы -	Тенге			3937				
		Всего заработная плата -	Тенге				2014			
		Местные материалы -	Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			2459				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				369			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2383			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			264727				
		Материалы -	Тенге			153955				
		Всего заработная плата -	Тенге				21345			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88125				
		Местные материалы -	Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			27322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17523				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309572				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				25444			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			475274				
Локальная смета 02-03-04. Блок Б. Автоматическое пожаротушение.										
1	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	120	80,20	--	9624	--	8024	0,40	48
			шт	74,30	--	8916	--	90	--	--
2	Прайс лист стр.59	Ороситель спринкерный СВОО-РНО 0,55-R1/2P68.B3 7191516	120	207,12	--	24854	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

3	Прайс лист стр.59	Ороситель спринкерный СВОО-РНО 0,55-R1/2P68.B3 7191516-запас	15	207,12	--	3107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	50	80,20	--	4010	--	3344	0,40	20
		шт		74,30	--	3715	--	90	--	--
5	Прайс лист стр.60	Ороситель спринкерный СВОО-РНО 0,55-R1/2P68.B3 7191786	50	207,12	--	10356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс лист стр.60	Ороситель спринкерный СВОО-РНО 0,55-R1/2P68.B3 7191786-запас	6	207,12	--	1243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	140	80,20	--	11228	--	9362	0,40	56
		шт		74,30	--	10402	--	90	--	--
8	Прайс лист стр.61	Ороситель дренчерный ДВН-12 ДВОО-РНg 0,47-R1/2/B3 7192066	140	172,91	--	24208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс лист стр.61	Ороситель дренчерный СВОО-РНО 0,55-R1/2P68.B3 7192066-запас	17	172,91	--	2940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0112-594-1	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные	20	80,20	--	1604	--	1337	0,40	8
		шт		74,30	--	1486	--	90	--	--
11	Прайс лист стр.61	Оросите ль дренчерный горизонтальный ДВН-12 ДВО1-РГо 0,47- R1/2/B3 7192226	20	222,32	--	4446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс лист стр.61	Оросител ь дренчерный СВОО-РНО 0,55-R1/2P68.B3 7192226-зана с	3	222,32	--	667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0112-794-2	Задвижки стальные фланцевые на условное давление 16 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм	5	1396,80	246,00	6984	1230	5399	7,00	35

		шт		1139.00	60.80	5695	304	90	0.35	2
14	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	10400,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп 2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	572,00	--	2288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	458,00	--	2748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Р 4 МПа , Dy 25 мм	10	3280,00	--	32800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-590-1	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм	230	229,40	22,60	52762	5198	41069	1,13	260
		м		197,00	1,40	45310	322	90	0,01	2
20	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2,2 мм	230	112,00	--	25760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

21	Ц0112-590-2	Трубопроводы дренчерных установок вод яного и пенного пожаротушения из стальных труб, мо нтируемые из готовых узлов, диаметр условного прох ода до 50 мм		795	247,90	24,50	197081	19478	150899	1,20	954
			м		209,00	1,90	166155	1510	90	0,01	9
22	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сн ятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 57х3,5 мм		795	321,00	--	255195	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0112-590-3	Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 80 мм		489	275,90	27,30	134915	13350	101003	1,31	641
			м		227,00	2,50	111003	1223	90	0,01	7
24	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сн ятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 76х3,5 мм		354	436,00	--	154344	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сн ятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 89х3,5 мм		135	515,00	--	69525	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0112-590-4	Трубопроводы дренчерных установок вод яного и пенного пожаротушения из стальных труб, мо нтируемые из готовых узлов, диаметр условного прох ода до 100 мм		167	293,80	50,00	49065	8350	35786	1,35	225
			м		234,00	4,10	39078	685	90	0,02	4

27	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сн ятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп , 108х4 мм		167	714,00	--	119238	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0112-590-5	Трубопроводы дренчерных установок водя ного и пенного пожаротушения из стальных труб, мон тируемые из готовых узлов, диаметр условного прохо да до 150 мм		35	368,80	61,90	12908	2167	9481	1,72	60
			м		295,00	6,00	10325	210	90	0,03	1
29	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со сня той фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм		35	1200,00	--	42000	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-50 прим.	Муфта, d 15 мм		340	84,00	--	28560	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс лист стр.53	Хомут-петля 159(MP-SP 159-M112) 216603		17	268,42	--	4563	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс лист стр.53	Хомут-петля 108(MP-SP 108-M10)216599		80	185,93	--	14874	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс лист стр.53	Хомут-петля 89(MP-SP 3"-M10)216598		68	166,26	--	11306	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс лист стр.56	Хомут-петля 76(MP-SP 2 1/2"-M10)216597		180	166,26	--	29927	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс лист стр.54	Хомут-петля 57(MP-SP 2"-M10) 229045		420	83,34	--	35003	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс лист стр.55	Хомут-петля 25(MP-SP 3/4"-M8) 216592		224	83,34	--	18668	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

37	E0120-30-1	Установка кронштейнов-уголок 45х45		70	107,48	1.20	7524	84	805	0.05	4
			кг		8.53	0.45	597	32	128	--	--
38	СПрайс лист стр.57	Резьбовые анкерные шпильки Hilti M8/1100 CM200801		224	104,18	--	23337	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс лист стр.57	Резьбовые анкерные шпильки Hilti M10/2000 CM201002		770	156,64	--	120610	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс лист стр.57	Резьбовые анкерные шпильки Hilti M12/1000 CM201201		20	330,16	--	6603	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс лист стр.58	Забивной анкер HKD M8 CM400830		224	14,04	--	3144	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс лист стр.58	Забивной анкер HKD M10 CM401040		770	25,60	--	19711	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс лист стр.58	Забивной анкер HKD M12 CM401250		20	37,39	--	748	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
44	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлени ем колера, количество окрасок 2		114	100,70	0.07	11479	8	7220	0.37	42
			м2		60,30	0.02	6874	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1646755	49864			2353
				Тенге			409556	4288			25
		Стоимость оборудования -		Тенге			**71820**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			71820				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			768674				
		Материалы -		Тенге			28324				
		Всего заработная плата -		Тенге				406339			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			288494				
			Накладные расходы -	Тенге			365705				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54856			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68063				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1202442					2515
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				461194				
	Сметная заработная плата -		Тенге			11479					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4597					
Материалы -			Тенге				6876				
Всего заработная плата -			Тенге			7220					4
	Накладные расходы -		чел.-ч				1083				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			1122					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			19822					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге								46
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				7960				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			794782					
	Сметная заработная плата -		Тенге			6843					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				629				
Материалы -			Тенге			787258					
Всего заработная плата -			Тенге			805					
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				121				
	Накладные расходы -		Тенге			47735					
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			843321					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге								4
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			чел.-ч				749				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге								
	Сметная заработная плата -		Тенге			**2137404**					
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:										

Локальная смета 07-01-06. Подпорные стенки и ступенчатые переходы

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-1

1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,04	218,93	--	3074	--	3473	1,54	22
		м3		218,93	--	3074	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,89	134,10	--	1460	--	1650	0,97	11
		м3		134,10	--	1460	--	113	--	--
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подго товки БМ В3,5 на с.с.п.цементе	0,93	8301,25	66,01	7720	61	215	1,35	1
		м3		195,75	24,93	182	23	105	0,12	--

4	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В12,5 на с.с.п.цементе	5,81	12080,20	360,48	70186	2094	9615	8,99	52
		м3		1440,00	136,17	8366	791	105	0,67	4
5	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0251	62000,00	--	1556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,57532	58700,00	--	33771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхн ости бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундамен тов	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
		м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	--
8	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейны х, пожарных с ограждением	0,04215	13711,47	5475,87	578	231	250	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	212	65	90	5,46	--
9	С12021-96	Стоимость ограждения	0,04215	177400,00	--	7477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	E0106-11-7	Установка закладных де талей весом до 4 кг	0,00388	93997,62	304,24	365	1	135	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	128	--	105	0,56	--
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00388	40200,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-2								
12	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,96	218,93	--	2837	--	3206	1,54	20

		м3		218,93	--	2837	--	113	--	--
13	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,10	--	1207	--	1364	0,97	9
		м3		134,10	--	1207	--	113	--	--
14	E0106-1-1	Устройство бетонн ой подготовки БМ В3,5 на с.с.п.цементе	0,871042	8301,25	66,01	7231	57	202	1,35	1
		м3		195,75	24,93	171	22	105	0,12	--
15	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В12,5 на с.с.п.цементе	5,265637	12080,20	360,48	63610	1898	8715	8,99	47
		м3		1440,00	136,17	7583	717	105	0,67	4
16	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,076179	62000,00	--	4723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,903308	58700,00	--	53024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая о бмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхн ости бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундамен тов	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
		м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	--
19	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04215	13711,47	5475,87	578	231	250	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	212	65	90	5,46	--
20	С12021-96	Стоимость ограждения	0,04215	177400,00	--	7477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00388	93997,62	304,24	365	1	135	198,00	1

		т		33075,00	114,75	128	--	105	0,56	--
22	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00388	40200,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-3								
23	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,96	218,93	--	2837	--	3206	1,54	20
		м3		218,93	--	2837	--	113	--	--
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,10	--	1207	--	1364	0,97	9
		м3		134,10	--	1207	--	113	--	--
25	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 на с.с.п.цементе	0,874608	8301,25	66,01	7260	58	203	1,35	1
		м3		195,75	24,93	171	22	105	0,12	--
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В12,5 на с.с.п.цементе	5,125392	12080,20	360,48	61916	1848	8482	8,99	46
		м3		1440,00	136,17	7381	698	105	0,67	3
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,076548	62000,00	--	4746	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,716581	58700,00	--	42063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
		м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	--

30	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04215	13711,47	5475,87	578	231	250	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	212	65	90	5,46	--
31	С12021-96	Стоимость ограждения	0,04215	177400,00	--	7477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00388	93997,62	304,24	365	1	135	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	128	--	105	0,56	--
33	С12041-132	Металлизация закладныхи анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00388	40200,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-4								
34	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,96	218,93	--	2837	--	3206	1,54	20
		м3		218,93	--	2837	--	113	--	--
35	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	134,10	--	1207	--	1364	0,97	9
		м3		134,10	--	1207	--	113	--	--
36	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 на с.с.п.цементе	0,93	8301,25	66,01	7720	61	215	1,35	1
		м3		195,75	24,93	182	23	105	0,12	--
37	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм БМ В12,5 на с.с.п.цементе	5,81	12080,20	360,48	70186	2094	9615	8,99	52
		м3		1440,00	136,17	8366	791	105	0,67	4
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0251	62000,00	--	1556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

39	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III. d 20-22 мм	0.57532	58700.00	--	33771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу. бетону стен, фундаментов	14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
		м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	--
41	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейны х. пожарных с ограждением	0,04215	13711,47	5475,87	578	231	250	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	212	65	90	5,46	--
42	С12021-96	Стоимость ограждения	0,04215	177400,00	--	7477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-7	Установка закладных де талей весом до 4 кг	0,00388	93997,62	304,24	365	1	135	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	128	--	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00388	40200,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ПС-5								
45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	12,96	218,93	--	2837	--	3206	1,54	20
		м3		218,93	--	2837	--	113	--	--
46	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,61	134,10	--	350	--	396	0,97	3
		м3		134,10	--	350	--	113	--	--
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 на с.с.п.цементе	0,895	8301,25	66,01	7430	59	207	1,35	1
		м3		195,75	24,93	175	22	105	0,12	--
48	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм БМ В12,5 на с.с.п.цементе	5,725	12080,20	360,48	69159	2064	9475	8,99	51

		м3		1440,00	136,17	8244	780	105	0,67	4
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,083073	62000,00	--	5151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,875547	58700,00	--	51395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			14,7	245,44	3,82	3608	56	673	0,21	3
		м2		37,35	1,44	549	21	118	0,01	--
52	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,04215	13711,47	5475,87	578	231	250	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	212	65	90	5,46	--
53	С12021-96	Стоимость ограждения								
			0,04215	177400,00	--	7477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,00388	93997,62	304,24	365	1	135	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	128	--	105	0,56	--
55	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,00388	40200,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦЫ Л-1,Л-2								
56	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских-ступенчатые переходы БМ В10								
			6,87	9060,17	196,62	62243	1351	2500	1,79	12
		м3		272,25	74,27	1870	510	105	0,36	2

57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,09542	41200,00	--	3931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			751123	13087			434
			Тенге			66994	4835			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			710847				
		Материалы -	Тенге			70995				
		Всего заработная плата -	Тенге				70440			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236468				
		Местные материалы -	Тенге			325519				
		Накладные расходы -	Тенге			75921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47206				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			833973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				81828			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40277				
		Материалы -	Тенге			673				
		Всего заработная плата -	Тенге				1389			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37387				
		Накладные расходы -	Тенге			1251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2492				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1577			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			877992				
		Локальная смета 02-02-05. Силовое электрооборудование и электроосвещение.								
160	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	211	34,70	--	7322	--	6718	0,19	40
		шт		29,48	--	6220	--	108	--	--

161	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К -30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30 -0-К-25/380	6	212.00	--	1272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземля ющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	205	68.00	--	13940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0121-22-4	Установка выключателей герметич еских и полугерметических	16	82.17	--	1315	--	925	0,34	5
		шт		53.55	--	857	--	108	--	--
164	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой у становки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	16	215.00	--	3440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	221	35.40	--	7823	--	7036	0,19	41
		шт		29.48	--	6515	--	108	--	--
166	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86- 10/220	221	156.00	--	34476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	67	45.74	--	3065	--	2247	0,20	13
		шт		31.05	--	2080	--	108	--	--
168	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	67	182.00	--	12194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток , тип Л48УХЛ3.11-У2	0,499	16300,00	--	8134	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
170	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с пол иэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1,35	24200,00	--	32670	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

209	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленов ых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	10568	36,51	--	385838	--	300516	0,16	1712
			м	26,33	--	278255	--	108	--	--
210	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб д иам. до 32 мм в готовые борозды	150	53,13	--	7970	--	4484	0,17	26
			м	27,68	--	4152	--	108	--	--
211	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	697	54,48	--	37973	--	21853	0,18	125
			м	29,03	--	20234	--	108	--	--
212	СПрайс-лист "Электрокомп лект" стр.75	Гибкая гофрированная труба ПВХ диам.16мм	9810	8,45	--	82881	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
213	СПрайс-лист "Электрокомп лект" стр.74	Трубы поливинилхлоридные диам.20мм	607	20,20	--	12263	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
214	СПрайс-лист "Электрокомп лект" стр.74	Трубы поливинилхлоридные диам.25мм	151	29,39	--	4437	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
215	СПрайс-лист "Электрокомп лект" стр.74	Трубы поливинилхлоридные диам.32мм	150	43,35	--	6502	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
216	СПрайс-лист "Электрокомп лект" стр.74	Трубы поливинилхлоридные диам.40мм	373	51,43	--	19182	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
217	СПрайс-лист "Электрокомп лект" стр.74	Трубы поливинилхлоридные диам.50мм	324	78,98	--	25588	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
218	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	800	11,04	1,09	8836	876	8544	0,06	46
			м	9,23	0,66	7384	527	108	--	2

219	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1.5 мм2	0.8	16600.00	--	13280	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
220	Ц0108-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	5	113.20	42.70	566	213	237	0.25	1
		м		40.50	9.30	203	47	95	0.05	--
221	Ц0108-146-6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	5	135.10	55.30	676	277	293	0.32	2
		м		49.70	12.00	249	60	95	0.07	--
222	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	80	38.10	3.20	3048	256	2242	0.15	12
		м		28.80	0.70	2304	56	95	--	--
223	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10919	27.70	2.10	302456	22930	209536	0.10	1092
		м		19.70	0.50	215104	5460	95	--	32
224	С151601-176	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х240 мм2	0.005	1096000.00	--	5480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
225	С151601-148	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х120 мм2	0.005	210300.00	--	1052	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
226	С151601-184	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х185+1х95 мм2	0.005	1227700.00	--	6139	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
227	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0.08	508200.00	--	40656	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

228	С151601-596 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004. СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пла стмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16 442-80). марка ВВГ. число жил и сечение 5х16 мм2	0.244	921900.00	--	224944	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
229	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004. СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пла стмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16 442-80). марка ВВГ. число жил и сечение 5х10 мм2	0.373	593100.00	--	221226	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
230	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004. СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пла стмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16 442-80). марка ВВГ. число жил и сечение 5х6 мм2	0.15	360600.00	--	54090	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	
231	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004. СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 164 42-80). марка ВВГ. число жил и сечение 5х4 мм2	0.085	248700.00	--	21140	--	--	--	--	
		1000м		--	--	--	--	--	--	--	

232	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с плас тмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 164 42-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,066	159700,00	--	10540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
233	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пла стмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16 442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,607	99700,00	--	60518	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
234	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, м арка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,034	83200,00	--	2829	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
235	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,6	63700,00	--	165620	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
236	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	6,76	54100,00	--	365716	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
237	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креп лением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	43	66,80	18,10	2872	778	984	0,12	5
					20,30	3,80	873	163	95	0,02	1
238	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число ж ил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,013	59400,00	--	772	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
239	С151602-46 ПРИМ.	Кабели силовые гибкие переносные , марка КГ,КПГН число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	42400,00	--	1272	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

240	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2									
			180	55.00	7.60	9900	1368	4121	0.13	23
		м		23.20	0.90	4176	162	95	0.01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2231911	26698			3145
			Тенге			548606	6474			37
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2231911				
		Материалы -	Тенге			204354				
		Всего заработная плата -	Тенге				555081			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1452253				
		Накладные расходы -	Тенге			569736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168099				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2969745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3466
		Сметная заработная плата -	Тенге				640541			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2969745				
		Локальная смета 02-06-01. Блок Д.								
34	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков								
			0.10606	175064.60	1941.97	18567	206	964	42.30	4
		т		6975.00	726.75	740	77	118	3.55	--
35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, не реплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мми т.н. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			3.07574	148.40	0.07	456	--	349	0.65	2
		м2		108.00	0.02	332	--	105	--	--
36	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1а								
			0.0532	64092.87	304.24	3410	16	192	20.00	1
		1т		3330.00	114.75	177	6	105	0.56	--
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0.0532	40200.00	--	2139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
			248.47	361.07	14.76	89716	3667	17717	0.36	90
		м2		52.43	5.54	13027	1377	123	0.03	7

82	E0111-15-2 K=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	248.47	-90,09	-1,34	-22386	-333	-1186	-0.02	-5
		м2		-3,38	-0,50	-840	-124	123	--	--
87	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2								
			4,44	323,78	83,13	1438	369	895	0,80	4
		м2		138,83	29,17	616	130	120	0,12	1
88	E0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2								
			3,49	495,01	31,37	1728	109	750	0,99	3
		м2		167,18	11,86	583	41	120	0,06	--
89	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			1,8	634,99	31,85	1143	57	438	1,15	2
		м2		190,80	12,04	343	22	120	0,06	--
90	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние								
			3,49	3760,00	--	13122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	C12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние								
			4,44	3660,00	--	16250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
			1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
95	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
			1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

		ПОТОЛОК								
96	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	282.62	328,20	3,94	92756	1114	30743	0,55	156
		м2		102,11	1,49	28858	421	105	0,01	2
97	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"	282.62	212,63	2,10	60093	594	23063	0,36	101
		м2		76,93	0,79	21742	223	105	--	1
98	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	34.15	291,31	2,33	9948	80	2944	0,49	17
		м2		81,23	0,88	2774	30	105	--	--
99	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	34.15	-26,60	-0,05	-908	-2	-953	-0,15	-5
		м2		-26,55	-0,02	-907	-1	105	--	--
100	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	248.47	17,43	0,12	4330	30	3595	0,09	23
		м2		13,73	0,05	3411	12	105	--	--
		СТЕНЫ								
101	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	445.86	297,29	4,07	132551	1813	63973	0,74	330
		м2		135,68	0,97	60494	432	105	0,05	23
102	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	445.86	196,63	1,83	87669	816	28969	0,30	132
		м2		61,20	0,68	27287	303	105	--	2
103	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	314.46	17,43	0,12	5480	38	4550	0,09	29
		м2		13,73	0,05	4318	16	105	--	--
104	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	141.71	274,88	2,10	38953	298	9794	0,39	55
		м2		65,03	0,79	9215	112	105	--	1

105	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	--	-0,05	-0,05	--	--	--	-0,11	--
106	E0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	1,2384	134,10	--	166	--	188	0,97	1
		м3		134,10	--	166	--	113	--	--
107	E0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В12,5 на с.с.п.цементе	1,83	8759,30	100,65	16030	184	354	0,97	2
		М3		146,25	38,03	268	70	105	0,19	--
108	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,019206	5239,08	327,33	101	6	41	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	36	2	105	0,60	--
109	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,019206	41200,00	--	791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	E0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	7,533	134,10	--	1010	--	1141	0,97	7
		м3		134,10	--	1010	--	113	--	--
112	E0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	4,507	8381,90	100,65	37777	454	872	0,97	4
		М3		146,25	38,03	659	171	105	0,19	1
113	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04478	5239,08	327,33	235	15	95	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--
114	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04478	41200,00	--	1845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00384	93997,62	304,24	361	1	134	198,00	1

		1т		33075.00	114.75	127	--	105	0,56	--
117	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00384	40200.00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ -115,ПФ-1189 за 2 раза	164,43	40,72	0,04	6695	7	1231	0,04	7
		м2		8.32	--	1368	--	90	--	--
192	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ	164.43	619.53	99,18	101869	16308	22746	0,59	97
		м2		116,55	37,15	19164	6109	90	0,18	30
197	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	121.5	40.72	0.04	4947	5	910	0.04	5
		м2		8.32	--	1011	--	90	--	--
198	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	121.5	619,53	99,18	75273	12050	16807	0,59	72
		м2		116.55	37,15	14161	4514	90	0,18	22
203	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	159.49	40,72	0,04	6494	6	1194	0,04	7
		м2		8,32	--	1327	--	90	--	--
204	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ	159,49	619,53	99,18	98809	15818	22062	0.59	94
		м2		116,55	37,15	18589	5925	90	0,18	29
205	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0.2	9883,80	2860,42	1977	572	1267	36,30	7
		т		6300.00	736,43	1260	147	90	3,51	1
208	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхносей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	9.25	40,72	0,04	377	--	69	0,04	--
		м2		8,32	--	77	--	90	--	--
209	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	9.25	619,53	99,18	5731	917	1280	0,59	5
		м2		116,55	37,15	1078	344	90	0,18	2

210	E0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок на высоте до 25 м по металлическим опорам									
			12	740.39	525.74	8885	6309	4038	1.05	13
		м		175,50	198,42	2106	2381	90	0,78	9
214	E0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза								
			34,88	40,72	0,04	1420	1	261	0,04	1
		м2		8,32	--	290	--	90	--	--
215	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			287,98	112,45	34,24	32384	9862	15429	0,32	91
		м2		51,08	8,45	14710	2433	90	0,03	9
216	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7								
			287,98	1190,00	--	342696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
217	E0109-22-1	Монтаж стропильных и под стропильных ферм Ф2(2шт) пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м(д.КМ12)								
			0,11396	9523,56	4795,68	1085	547	521	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	423	156	90	5,24	1
218	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,11396	2524,34	545,76	288	62	126	5,25	1
		т		1230,75	--	140	--	90	--	--
222	E0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза								
			4,183014	40,72	0,04	170	--	31	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
223	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ -2								
			4,183014	619,53	99,18	2592	415	579	0,59	2
		м2		116,55	37,15	488	155	90	0,18	1
224	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			0,3416	5030,50	2020,02	1718	690	853	14,10	5
		т		2272,50	502,43	776	172	90	1,79	1
225	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,3416	2524,34	545,76	862	186	378	5,25	2
		т		1230,75	--	420	--	90	--	--

229	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза									
		м2	15,37536	40,72 8,32	0,04 --	626 128	1 --	115 90	0,04 --	1 --
230	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2									
		м2	15,37536	619,53 116,55	99,18 37,15	9525 1792	1525 571	2127 90	0,59 0,18	9 3
231	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолко в пластиком									
		м2	28,84	146,07 141,30	1,20 0,45	4213 4075	35 13	4497 110	0,84 --	24 --
232	СПрайс лист стр.12	Сайдинг(СОФИТ)									
		м2	30,282	514,27 --	-- --	15573 --	-- --	-- --	-- --	-- --
233	СПрайс лист стр.12	Боковой J									
		шт	17	341,62 --	-- --	5808 --	-- --	-- --	-- --	-- --
234	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой									
		м2	287,98	37,08 11,59	0,99 0,38	10678 3338	285 109	4102 119	0,07 --	20 1
235	СПрайс лист стр.7	Стоимость паронзоляционного материала(Д96Сильвер)									
		м2	316,778	41,63 --	-- --	13188 --	-- --	-- --	-- --	-- --
236	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитамииз минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
		м2	287,98	189,45 70,88	4,72 1,78	54556 20412	1359 513	24900 119	0,40 0,01	116 2
237	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-I									
		м3	35,594328	4518,00 --	-- --	160815 --	-- --	-- --	-- --	-- --
238	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев									
		м3	1,648	20617,97 2452,50	309,62 117,00	33978 4042	510 193	5081 120	13,80 0,57	23 1
239	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов. эстакад									
		м3	1,648	1862,35 303,75	14,17 5,40	3069 501	23 9	611 120	1,88 0,03	3 --

240	E0110-50-4	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм разреженного-обрешетки									
			287.98	67.41	10.42	19412	3001	14113	0.23	66	
		м2		36.90	3.94	10626	1135	120	0.02	6	
241	C11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта									
			1.054	7940.00	--	8369	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
242	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам									
			287.98	20.48	0.91	5898	262	1735	0,03	8	
		м2		4.68	0.34	1348	98	120	--	--	
243	E0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм									
			287,98	140,83	35,45	40557	10208	22435	0,34	99	
		м2		51.75	13.17	14903	3793	120	0,06	18	
244	СПрайс лист стр.5	Стоимость плитофанеры OSB									
			302.379	728.79	--	220370	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
245	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой									
			287,98	12,58	0,99	3623	285	4102	0,07	20	
		м2		11.59	0,38	3338	109	119	--	1	
246	СПрайс лист стр.7	Подкладочный материал К-ЕЛ. 60/2200									
			316,778	315,91	--	100072	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
247	E0112-15-3	Устройство ветрозащитной пленки из ПХВ									
			287,98	194,08	0,99	55891	285	4102	0,07	20	
		м2		11.59	0,38	3338	109	119	--	1	
248	E0112-5-1	Защита ендов дополнительным ковром из гибкой черепицы									
			21	25,29	3,91	531	82	571	0,12	2	
		м		21,38	1,46	449	31	119	0,01	--	
249	СПрайс лист стр.7	Ендовый ковер SUPER PINTARI									
			11,33	315,91	--	3579	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
250	E0112-1-5 прим.	Устройствкровель скатных из гибкой черепицы									
			1061,94	42,86	18,33	45515	19465	39668	0,14	147	
		м2		24,53	6,86	26049	7285	119	0,03	36	
251	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill									
			331,177	826,50	--	273717	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
252	СПрайс лист стр.7	Стоимость карнизной планки металлической									
			11	697,93	--	7677	--	--	--	--	

			шт		--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс лист стр.7	Стоимость планки примыкания металлической		11	697,93	--	7677	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
254	Е0112-9-2	Устройство снегового барьера		18	47,50	1,22	855	22	954	0,28	5
			м		44,10	0,45	794	8	119	--	--
255	СПрайс лист стр.7	Снеговой барьер трубчатый		6	3306,00	--	19836	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
256	СПрайс лист стр.7	Гвозди кровельные		21,3	312,23	--	6651	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
257	СПрайс лист стр.7	Клей К-36(10л)		30	6060,99	--	181830	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
258	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами		21	710,86	2,49	14928	52	265	0,06	1
			м		9,68	0,92	203	19	119	--	--
259	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток		2,39424	89,06	--	213	--	208	0,52	1
			м2		82,80	--	198	--	105	--	--
260	Е0112-10-1 прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./из листовой оцинкованной стали		10,792	161,83	1,24	1746	13	1974	0,97	10
			м2		153,23	0,47	1654	5	119	--	--
261	СПрайс лист стр.10	Парапетный фартук из ламинированного ПВХ		10,792	1221,93	--	13187	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
262	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий и з листовой оцинкованной стали-скоба крепления пара петного фартука		10,08	715,87	1,24	7216	12	1844	0,97	10
			м2		153,23	0,47	1545	5	119	--	--
263	Е0110-7-5	Обшивка стен ПВХ мембраной		29,82	14,76	0,22	440	7	480	0,08	2
			м2		13,32	0,09	397	3	120	--	--
264	СПрайс-лист стр.13	ПВХ-мембрана ALKORPLAN 35x71 d 1.5мм		31,311	1064,53	--	33332	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

265	E0107-57-1	Устройство уплотнения прокладками									
				28,4	38,15	0,18	1084	5	424	0,06	2
			м		10,60	0,07	301	2	140	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
266	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов									
				21	47,50	1,22	998	26	1113	0,28	6
			м		44,10	0,45	926	9	119	--	--
267	СПрайс лист стр.8	Желоб водосточный D 125мм		21	301,21	--	6325	--	--	--	--
			пм		--	--	--	--	--	--	--
268	СПрайс лист стр.8	Ворон ка водосточная D 100мм		2	348,97	--	698	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
269	СПрайс лист стр.8	Соеди нитель желобов D 125мм		7	183,67	--	1286	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
270	СПрайс лист стр.8	Загл у шка желоба D 125мм		2	146,93	--	294	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
271	СПрайс лист стр.9	Держ атель желоба D 125мм.L		26	183,67	--	4775	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
272	E0112-7-7	Устройство наружного водостока									
				24	210,03	7,39	5041	177	5348	1,16	28
			м		184,50	2,77	4428	66	119	0,02	--
273	СПрайс лист стр.8	Труб а водосточная		24	301,21	--	7229	--	--	--	--
			пм		--	--	--	--	--	--	--
274	СПрайс лист стр.8	Коле но трубы D 100мм		6	367,33	--	2204	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
275	СПрайс лист стр.9	Держ атель трубы D 100мм		16	260,81	--	4173	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
283	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций									
				0,134346	8679,65	422,15	1166	57	1334	56,40	8
			т		8257,50	157,50	1109	21	118	0,77	--

284	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм									
			0.12824	41200.00	--	5283	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
285	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм									
			0.006106	64100.00	--	391	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
286	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию (ИМ-1)									
			0.01661	175710.10	1826.10	2919	30	204	42.70	1	
		т		8100.00	690.75	135	11	140	3.37	--	
287	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
			0.01661	40200.00	--	668	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
288	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-установка анкеров в кирпичной кладке установка П-1 и С-1 из арматуры									
			0.16135	8679.65	422.15	1400	68	1602	56.40	9	
		т		8257.50	157.50	1332	25	118	0.77	--	
289	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм									
			0,07344	53600.00	--	3936	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
290	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм									
			0,08791	52400.00	--	4606	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

291	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				420.16	221.38	9.95	93017	4181	28910	0,36	150
			м2		52.20	3.74	21932	1571	123	0,02	8
292	E0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки									
				420.16	126.78	2,68	53270	1126	1819	0,02	7
			м2		2,52	1.00	1059	420	123	--	2
293	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм									
				281.39	361,07	14.76	101602	4153	20064	0,36	102
			м2		52,43	5,54	14753	1559	123	0,03	8
294	E0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий									
				420,16	-90,09	-1,34	-37854	-563	-2005	-0,02	-9
			м2		-3,38	-0.50	-1420	-210	123	--	-1
295	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				34.15	221,38	9.95	7560	340	2350	0,36	12
			м2		52,20	3,74	1783	128	123	0,02	1
296	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой									
				34.15	365,09	18,42	12468	629	3901	0,42	14
			м2		85,95	6,91	2935	236	123	0,03	1
297	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой									
				34.15	256,83	9.05	8771	309	2279	0,25	9
			м2		50,85	3,40	1737	116	123	0,02	1
298	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм									
				34.15	221,38	9,95	7560	340	2350	0,36	12
			м2		52,20	3,74	1783	128	123	0,02	1
299	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамогранитных плит									
				34.15	408,41	15,20	13947	519	7589	1,07	37
			м2		173,30	7,37	5918	252	123	0,04	1

300	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, лита темная								
		м2	34,833	1350.00 --	-- --	47025 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ПЛИНТУСА								
301	Е0115-17-1	Устройство сапожка из керамогранита по кирпичу и бетону								
		м2	7,069	1791,06 333,00	2,10 0,79	12661 2354	15 6	2478 105	2,00 --	14 --
302	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
		м2	3,93	498,09 230,97	19,17 6,18	1957 908	75 24	1118 120	1,38 0,03	5 --
303	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие								
		м2	3,93	5240,00 --	-- --	20593 --	-- --	-- --	-- --	-- --
304	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
		м2	2,115	785,98 153,23	1,24 0,47	1662 324	3 1	387 119	0,97 --	2 --
		ПОТОЛОК								
308	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков								
		м2	171,69	328,20 102,11	3,94 1,49	56349 17531	676 256	18676 105	0,55 0,01	95 1
309	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"								
		м2	171,69	212,63 76,93	2,10 0,79	36506 13208	361 136	14011 105	0,36 --	61 1
310	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке								
		м2	--	17,43 13,73	0,12 0,05	-- --	-- --	-- --	0,09 --	-- --

СТЕНЫ

311	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	432.0775	297.29	4.07	128454	1757	61996	0.74	320
		м2		135.68	0.97	58624	419	105	0.05	22
312	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2.172	617.96	6.33	1342	14	719	1.79	4
		м2		312.75	2.39	679	5	105	0.01	--
313	E0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш - пастой"	866.327	196.63	1.83	170346	1585	56289	0.30	256
		м2		61.20	0.68	53019	589	105	--	3
315	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	261.092	274.88	2.10	71769	548	18044	0.39	102
		м2		65.03	0.79	16979	206	105	--	1
317	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER	280.84	146.46	50.15	41132	14084	31092	0.53	150
		м2		92.03	18.68	25846	5246	100	0.09	26
320	E0110-7-5	Обшивка стен ветрозащитной мембраной	280.84	14.76	0.22	4145	62	4519	0.08	23
		м2		13.32	0.09	3741	25	120	--	--
321	СПрайс-лист Металл Профиль стр.11	Ветрозащитная пленка Tyvek	280.84	93.06	--	26134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
322	E0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	31.22	591.80	63.44	18476	1981	2326	0.18	5
		м		29.25	23.96	913	748	140	0.12	4
323	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0.33957	70437.87	304.24	23919	103	3491	58.00	20
		1т		9675.00	114.75	3285	39	105	0.56	--
324	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0.33957	40200.00	--	13651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

325	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг опорный уголок 75х6								
			0.2151	175710,10	1826,10	37795	393	2647	42,70	9
		т		8100,00	690,75	1742	149	140	3,37	1
326	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия								
			0,29289	18000,00	--	5272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТРЕМЯНКА Л-1(л.АС-53)								
328	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,04564	13565,47	5475,87	619	250	271	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	230	71	90	5,46	--
329	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0.04564	133700,00	--	6102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			1,32356	148,40	0,07	196	--	150	0,65	1
		м2		108,00	0,02	143	--	105	--	--
		СКОБА Ск-1(л.АС-53)								
331	E0106-11-7	Установка скобы								
			0,0017	93997,62	304,24	160	1	59	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	56	--	105	0,56	--
332	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			0,0493	148,40	0,07	7	--	6	0,65	--
		м2		108,00	0,02	5	--	105	--	--
333	E0106-19-1	Опорная подушка из бет она В12.5								
			0.192	11416,62	316,01	2192	61	300	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	263	23	105	0,58	--
334	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1								
			0,01944	70437,87	304,24	1369	6	200	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	188	2	105	0,56	--
335	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			0,01944	40200,00	--	781	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок МБ-1 - МБ-3								
			0,039915	5030,50	2020,02	201	81	100	14,10	1
		т		2272,50	502,43	91	20	90	1,79	--
337	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ п ри монтаже одноэтажных производственных зданий								
			0,039915	542,84	144,52	22	6	11	1,34	--
		т		292,50	--	12	--	90	--	--
338	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,039915	147100,00	--	5871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,07428	175710,10	1826,10	13052	136	914	42,70	3
		т		8100,00	690,75	602	51	140	3,37	--
340	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали								
			0,070841	14359,66	5522,03	1017	391	472	35,90	3
		т		6075,00	1322,37	430	94	90	4,73	--
341	С12021-145	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения								
			0,070841	111100,00	--	7870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			7,579706	148,40	0,07	1125	1	860	0,65	5
		м2		108,00	0,02	819	--	105	--	--
		НАВЕС								
343	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 нас.с.п.цементе								
			0,08	8301,25	66,01	664	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
344	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1,ФМ-2 БМ В15								
			1,2	10451,03	95,97	12541	115	1018	4,90	6
		м3		771,75	36,25	926	43	105	0,18	--
345	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,00304	5239,08	327,33	16	1	6	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	6	--	105	0,60	--

346	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0.00304	73000.00	--	222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01672	126994,77	680,89	2123	11	102	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	93	4	105	1,26	--
348	Е0109-17-1	Монтаж колонн, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,61316	4646,85	2285,57	2849	1401	1212	9,35	6
		т		1579,50	617,13	968	378	90	2,34	1
349	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,61316	549,99	144,52	337	89	161	1,34	1
		т		292,50	--	179	--	90	--	--
350	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т	0,54184	154400,00	--	83660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5т	0,07132	154200,00	--	10998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,97328	100,70	0,07	2313	2	1455	0,37	8
		м2		60,30	0,02	1385	--	105	--	--
353	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м	1,19428	5030,50	2020,02	6008	2412	2983	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2714	600	90	1,79	2
354	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,19428	2497,78	545,76	2983	652	1323	5,25	6
		т		1230,75	--	1470	--	90	--	--

355	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т									
			1,19428	154400,00	--	184397	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
356	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
			45,740924	100,70	0,07	4606	3	2897	0,37	17	
		м2		60,30	0,02	2758	1	105	--	--	
357	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг									
			0,173114	176102,10	1826,10	30486	316	2131	42,70	7	
		т		8100,00	690,75	1402	120	140	3,37	1	
358	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
			5,498398	100,70	0,07	554	--	348	0,37	2	
		м2		60,30	0,02	332	--	105	--	--	
359	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа									
			51	112,45	34,24	5735	1746	2732	0,32	16	
		м2		51,08	8,45	2605	431	90	0,03	2	
360	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н-1000-0,7, Н18-1000-0,7									
			51	896,00	--	45696	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
361	СПрайс-лист	Саморезы для крепления профилированного настила к несущим конструкциям									
			357	5,55	--	1980	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
362	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали									
			26,9	715,87	1,24	19257	33	4920	0,97	26	
		м2		153,23	0,47	4122	13	119	--	--	
363	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых									
			49,5	118,57	4,28	5869	212	3681	0,48	24	
		м2		81,00	1,62	4010	80	90	0,01	--	
364	СПрайс-лист стр. 31	Сетка Рабица оцинкованная №80 диам. проволоки 3мм									
			49,5	189,30	--	9371	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	

365	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т									
		т	0.0456	172800,00	--	7880	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
366	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм									
		т	0.04435	53000.00	--	2351	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4224917	151705				3562
			Тенге			634764	53789				296
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3845298					
		Материалы -	Тенге			764599					
		Всего заработная плата -	Тенге				649045				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1676702					
		Местные материалы -	Тенге			675540					
		Накладные расходы -	Тенге			701136					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105170				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272786					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4819220					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3987
		Сметная заработная плата -	Тенге				754216				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			379618					
		Материалы -	Тенге			14827					
		Всего заработная плата -	Тенге				39508				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306778					
		Накладные расходы -	Тенге			35558					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24911					
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			440087					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата -	Тенге				44842				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5259307					

Локальная смета 06-01-02. Резервуар на 200м3.

1	E0106-1-1	Устройство бетонной подготов ки	8	8301,25	66,01	66410	528	1854	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,12	1
2	E0106-35-5	Устройство плоских днищ п ри стенах из сборных железобетонных панелей из бет она кл.В15,W4 на с.с.п.цементе	27	10726,15	672,63	289606	18161	32925	5,83	157
		м3		927,00	234,39	25029	6329	105	0,93	25
3	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	27,405	266,00	--	7290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1818	73000,00	--	13271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2624	68200,00	--	17896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь перио дического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1914	67700,00	--	12958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь период ического профиля класса А-III, d 12 мм	0,638	65900,00	--	42044	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2645	61300,00	--	16214	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока а рматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1218	41200,00	--	5018	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-1	Набетонка для создание у клона из бетона В7,5	0,15	8337,97	66,01	1251	10	35	1,35	--	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--	--
11	Г0107-30-8	Установка стено вых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стык ами /шпоночного типа/ инъецируемых раствором	15,42	4342,31	1129,16	66958	17412	25010	4,32	67	--
		м3		761,63	396,88	11744	6120	140	1,78	27	--
12	С143018-14 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Панели (блоки) стеновые и пе регородочные для сооружений водопровода, канализац ии, резервуаров, колодцев и ирригационных систем и з тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, п рямоугольные, плоские и переменного сечения БМ В15 ,W6,Мрз.100	15,42	22300,00	--	343866	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,42	266,00	--	4102	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--	--

14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
		м3	15.42	310.00 --	-- --	4780 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
15	С12041-50	Детали закл адные и накладные, изготовленные с применением сва рки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поста вляемые отдельно-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ									
		т	0.71866	60300.00 --	-- --	43335 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
16	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
		т	0.71866	40200.00 --	-- --	28890 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
18	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - обра зные для сооружений водопровода, канализации, резе рвуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжело го бетона класса В15									
		м3	5.56395	30200.00 --	-- --	168031 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2									
		м3	6.68	266.00 --	-- --	1777 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при из менении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2									
		м3	6.68	310.00 --	-- --	2071 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1135768	36111			235	
			Тенге			38369	12652			53	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1135768					
		Материалы -	Тенге			20705					
		Всего заработная плата -	Тенге				51020				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179626					
		Местные материалы -	Тенге			860957					
		Накладные расходы -	Тенге			59824					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8974				

		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71736					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1267327					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата -	Тенге				59994				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (1 резервуар):	Тенге			**1267327**					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ (2 резервуар):	Тенге			**2534654**					
		Локальная смета 02-02-07. Оборудование для зрительного зала и сцены									
1	Комм.предл Компания АРМ стр.82	Механическое оборудование	0.2	56726353,50	--	11345271	--	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	--	
2	Комм.предл Компания АРМ стр.82	Световое оборудование	0.2	43855873,90	--	8771175	--	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	--	
3	Комм.предл Компания АРМ стр.82	Оборудование режисерской связи	0.5	3789765,00	--	1894882	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
4	Комм.предл Компания АРМ стр.82	Звуковое оборудование	0.8	8210999,93	--	6568800	--	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28580128	--				--
	Стоимость оборудования -		Тенге			28580128					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			28580128					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**28580128**					
		Локальная смета 02-02-03. Вентиляция.									
227	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	320	1169,91	13,82	374372	4422	108565	1,62	517	
		м2		259,88	5,18	83160	1656	128	0,03	8	
228	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	221	1144,51	11,11	252937	2455	68675	1,48	327	
		м2		238,61	4,16	52733	919	128	0,02	5	
229	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	213	1174,73	9,61	250218	2046	57340	1,28	273	

			м2		206,72	3,59	44032	765	128	0,02	4
230	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
				161,209	1115,92	8,82	179897	1422	32712	0,96	155
			м2		155,22	3,31	25023	533	128	0,02	3
231	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
				109	1084,55	9,22	118216	1005	17952	0,78	85
			м2		125,21	3,45	13648	377	128	0,02	2
234	ПРАЙС-ЛИСТ	Изоляция минераловатная									
				86,002	5104,06	--	438960	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1614599	11350			1358
			Тенге				218597	4250			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				438960				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				438960				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				26338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				465297				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1175640				
		Материалы -	Тенге				945693				
		Всего заработная плата -	Тенге					222847			
		Сдача и испытание -	Тенге				10950				
		Накладные расходы -	Тенге				285244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					42787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				87653				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1548537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1521
		Сметная заработная плата -	Тенге					265633			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2013834				
Всего, сметная стоимость СМР -										50297419	
- в том числе оборудование										28808554	
Временные здания и сооружения			1,8%							386800	
Итого с временными										50684219	
Производства работ в зимнее время			0,7%							153130	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%							87503	
Затраты на выслугу лет			1%							218757	

Итого в ценах 2001 года							51143607	
Пересчет в текущих ценах 2013 года - 2,39	2,23355						114231722	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						2284634	
Сметная стоимость строительства							116516356	
Налог на добавленную стоимость	12%						13981963	
Итого с НДС							130498319	

Принял:

МЕНЕДЖЕР: ТОО "Туран курылыс"

Тажиев А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

_____ А.Тажиев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Б.Кузденбаев