Форма 2

А К Т

приемки выполненных работ за май 2014 года

Заказчик: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
Инженер: **ТОО "Туран курылыс"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
Приложение **№1 от 27.01.2014г к договору №253 от 17 июня 2013 года**

Наименование объекта: **"Строительство русского драматического театра на 500 мест в г.Шымкент ЮКО "**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 02-07-01. Блок Е(служебно-административный)								
		КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1(3ШТ)								
42	Е0106-11-8	Установка обрамления выхода люка из уголка	0,012132	70437,87	304,24	855	4	125	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	117	1	105	0,56	--
43	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,024	22541,72	316,57	541	8	104	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	84	3	120	0,58	--
44	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,024	1862,35	14,17	45	--	9	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
85	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	118,67	408,41	15,20	48466	1804	26371	1,07	127

			м2		173,30	7,37	20566	875	123	0,04	4
86	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм,плита темная									
			м2	124,6035	1350,00	--	168215	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
89	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм									
			м2	105,66	399,20	13,43	42179	1419	9310	0,45	48
					66,60	5,04	7037	533	123	0,02	3
90	Е0111-36-1 прим.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"									
			м2	105,66	925,06	4,90	97742	518	7843	0,38	40
					58,50	1,85	6181	195	123	0,01	1
93	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток									
			м2	15,71	1550,81	15,20	24363	239	3491	1,07	17
					173,30	7,37	2723	116	123	0,04	1
		ОКНА									
94	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2									
			м2	6,5	427,50	19,32	2779	126	1499	1,11	7
					185,83	6,39	1208	42	120	0,03	--
95	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка									
			м2	6,5	8050,00	--	52325	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных железобетонных плит гладких									
				1,75	394,52	23,54	690	41	344	0,98	2

		м2		157,73	8,82	276	15	118	0,04	--
97	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	7	2030,00	--	14210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,63	398,48	102,53	1048	270	591	0,90	2
		м2		151,65	35,67	399	94	120	0,14	--
99	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,1	323,78	83,13	1975	507	1230	0,80	5
		м2		138,83	29,17	847	178	120	0,12	1
100	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	24,23	634,99	31,85	15386	772	5898	1,15	28
		м2		190,80	12,04	4623	292	120	0,06	1
101	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,1	70,46	0,05	430	--	292	0,25	2
		м2		39,83	0,02	243	--	120	--	--
102	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные состекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 24-13БП	6,1	6100,00	--	37210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,26	3900,00	--	20514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	21,6	4010,00	--	86616	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0115-202-1	Остекление армированным стеклом дверей на штапиках по замазке	4,94	709,42	3,04	3505	15	703	0,84	4
		м2		134,33	1,15	664	6	105	0,01	--
106	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

107	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380,00	--	16560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0109-45-3	Установка витр ажей из герметичных стеклопакетов в пластиковой ил и алюминиевой обвязке	22,26	965,99	28,84	21503	642	18775	4,98	111
		м2		927,00	10,15	20635	226	90	0,04	1
110	С12061-181	Витр ажи из ПХВ профилей из ПХВ профилей	17,178	5240,00	--	90013	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спа ренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,171	12700,00	--	40272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,911	13000,00	--	24843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
113	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	225,73	328,20	3,94	74085	889	24555	0,55	125
		м2		102,11	1,49	23049	336	105	0,01	2
114	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой	225,73	212,63	2,10	47997	474	18421	0,36	80
		м2		76,93	0,79	17365	178	105	--	1
		СТЕНЫ								
117	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	643,668	297,29	4,07	191358	2617	92355	0,74	476

			м2		135,68	0,97	87333	624	105	0,05	33
118	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30,86		238,79	3,39	7369	104	3814	0,65	20
			м2		117,00	0,72	3611	22	105	0,05	2
119	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,47		617,96	6,33	2762	28	1479	1,79	8
			м2		312,75	2,39	1398	11	105	0,01	--
120	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	648,138		196,63	1,83	127443	1186	42112	0,30	192
			м2		61,20	0,68	39666	441	105	--	2
		ЛЕСТНИЦА Л-2(АС-73)									
126	Е0106-1-15	Устройство лестницы избетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	1,056		8381,90	100,65	8851	106	204	0,97	1
			М3		146,25	38,03	154	40	105	0,19	--
127	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01662		5239,08	327,33	87	5	35	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	31	2	105	0,60	--
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01662		41200,00	--	685	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0096		93997,62	304,24	902	3	335	198,00	2
			1т		33075,00	114,75	318	1	105	0,56	--
130	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и	0,0096		40200,00	--	386	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида	4,5		3749,15	6,56	16871	30	636	0,57	3
			м		98,55	2,48	443	11	140	0,01	--
132	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количествоокрасок 2	2,55229		148,40	0,07	379	--	289	0,65	2
			м2		108,00	0,02	276	--	105	--	--

ЛЕСТНИЦА Л-3

133	Е0106-1-15	Устройство лестницы избетона кл.В7,5 на	1,053	8381,90	100,65	8826	106	204	0,97	1
		М3		146,25	38,03	154	40	105	0,19	--
134	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02375	5239,08	327,33	124	8	50	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	45	3	105	0,60	--
135	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02375	41200,00	--	979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	0,59685	134,10	--	80	--	90	0,97	1
		м3		134,10	--	80	--	113	--	--
137	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	2,24	8381,90	100,65	18775	225	433	0,97	2
		М3		146,25	38,03	328	85	105	0,19	--
138	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,03733	5239,08	327,33	196	12	79	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	71	5	105	0,60	--
139	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,03733	41200,00	--	1538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0101-166-2	Подсыпка под крыльцо	1,62	134,10	--	217	--	245	0,97	2
		м3		134,10	--	217	--	113	--	--
143	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона кл.В7,5 на с.с.п.цементе	2,05	8381,90	100,65	17183	206	397	0,97	2
		М3		146,25	38,03	300	78	105	0,19	--
144	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02429	5239,08	327,33	127	8	51	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	46	3	105	0,60	--
145	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02429	41200,00	--	1001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

173	Е0109-53-2	Металлическая решетка МР-1(8шт)	т	0,117483	9850,48	1162,95	1157	137	789	46,60	5
					7357,50	108,00	864	13	90	0,53	--
174	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,106551	147100,00	--	15674	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейкам и оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	4,16	257,00	--	1069	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,004616	50600,00	--	234	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 решетки МР-1	м2	4,16	148,40	0,07	617	--	472	0,65	3
					108,00	0,02	449	--	105	--	--
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
		УЗЕЛ "А"(АС78)									
203	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали компенсатор	м2	14,87	715,87	1,24	10645	18	2720	0,97	14
					153,23	0,47	2279	7	119	--	--
204	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков вертикальных минераловатными плитами	м	22,2	202,17	3,61	4488	80	596	0,11	2
					17,80	1,37	395	30	140	0,01	--
205	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматура над нишей	т	0,04792	8679,65	422,15	416	20	476	56,40	3
					8257,50	157,50	396	8	118	0,77	--
206	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,04792	52400,00	--	2511	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом д4 кг	1т	0,106	93997,62	304,24	9964	32	3694	198,00	21
					33075,00	114,75	3506	12	105	0,56	--
247	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,106	40200,00	--	4261	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
248	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,10252	24078,76	587,63	2469	60	2155	118,00	12
					19800,00	222,75	2030	23	105	1,08	--
249	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	т	0,0357	50600,00	--	1806	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,061322	44300,00	--	2717	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,10252	40200,00	--	4121	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
252	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов	т	0,240885	9883,80	2860,42	2381	689	1525	36,30	9
					6300,00	736,43	1518	177	90	3,51	1
253	С12021-87	Стоимость металлокаркаса	т	0,240885	180100,00	--	43383	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
254	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2	6,9165	89,06	--	616	--	601	0,52	4
					82,80	--	573	--	105	--	--
255	Е0110-50-1	Устройство настилаиз плитофанеры толщ.22мм	м2	3,07	140,83	35,45	432	109	239	0,34	1
					51,75	13,17	159	40	120	0,06	--
256	СПрайс лист СТР.5	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм	м2	3,07	728,79	--	2237	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
257	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ПХВ пленки		3,07	30,73	0,99	94	3	44	0,07	--

			м2		11,59	0,38	36	1	119	--	--
258	Е0112-1-5 прим.	Устройство кровель скатных из гибкой черепицы		3,07	42,86	18,33	132	56	115	0,14	--
			м2		24,53	6,86	75	21	119	0,03	--
259	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill		3,07	826,50	--	2537	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой по периметру шириной 1м		34,595	207,95	1,19	7194	41	1130	0,16	5
			м2		27,00	0,45	934	16	119	--	--
261	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизо ляции в один слой		273	37,08	0,99	10123	270	3889	0,07	19
			м2		11,59	0,38	3164	104	119	--	--
262	СПрайс лист стр.7	Стоимость пароизоляционного материала(Д96 Сильвер)		311,726	41,63	--	12977	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами изминеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		273	189,45	4,72	51718	1289	23605	0,40	110
			м2		70,88	1,78	19350	486	119	0,01	2
264	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E		33,7428	4518,00	--	152450	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных		273	163,80	15,94	44718	4352	13193	0,24	66
			м2		34,65	5,96	9459	1627	119	0,03	8
266	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм измененияотолщины цементно-песчанных стяжек		273	25,78	0,70	7038	191	260	--	1
			м2		0,55	0,25	150	68	119	--	--
267	Е0110-14-1	Установка стропил		7,406	21304,82	334,28	157784	2476	31314	22,10	164
			м3		3397,50	126,00	25162	933	120	0,62	5
268	Е0110-49-2	Прибивка конькового бруса		1,67	20617,97	309,62	34432	517	5149	13,80	23
			м3		2452,50	117,00	4096	195	120	0,57	1

269	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,076	573,75	28,11	5207	255	1463	0,78	7
					123,75	10,58	1123	96	120	0,05	--
270	Е0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм	м2	313,269	140,83	35,45	44119	11104	24405	0,34	108
					51,75	13,17	16212	4126	120	0,06	19
271	СПрайс лист стр.5	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм	м2	313,269	728,79	--	228307	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
272	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	313,269	12,58	0,99	3941	310	4462	0,07	22
					11,59	0,38	3631	119	119	--	1
273	СПрайс лист стр.7	Подкладочный материал K-EL 60/2200	м2	358,48	315,91	--	113246	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
274	Е0112-15-3	Устройство ветрозащитной пленки из ПХВ	м2	313,269	225,93	0,99	70777	310	4462	0,07	22
					11,59	0,38	3631	119	119	--	1
275	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным ковром из гибкой черепицы	м	15,432	25,29	3,91	390	60	419	0,12	2
					21,38	1,46	330	23	119	0,01	--
276	СПрайс лист стр.7	Ендовый ковер SUPER PINTARI	м2	15,432	315,91	--	4875	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
277	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра U-EL 60/2200	м2	75,62	12,58	0,99	951	75	1077	0,07	5
					11,59	0,38	876	29	119	--	--
278	СПрайс лист стр.7	Подкладочный материал U-EL 60/2200	м2	75,62	315,91	--	23889	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
279	Е0112-1-5 прим.	Устройство кровель скатных из гибкой черепицы	м2	313,269	42,86	18,33	13427	5742	11702	0,14	43
					24,53	6,86	7684	2149	119	0,03	10
280	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill	м2	319,53	826,50	--	264091	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
281	СПрайс лист стр.7	Планка примыкания	шт	13	697,93	--	9073	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
282	СПрайс лист стр.7	Карнизная планка	шт	13	697,93	--	9073	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

283	Е0106-1-1	Заделка угла примыкания цементным раствором М100	0,032	5991,97	66,01	192	2	7	1,35	--
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
284	Е0115-88-3 Изм. и доп. вып. 10	Заделка горизонтальных швов герметико м	25,6	14,40	--	369	--	319	0,08	2
		м шва		11,86	--	304	--	105	--	--
285	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1 - МС3	0,08724	172626,10	1826,10	15060	159	1074	42,70	4
		т		8100,00	690,75	707	60	140	3,37	--
286	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08724	40200,00	--	3507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,02444	93997,62	304,24	2297	7	852	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	808	3	105	0,56	--
288	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02444	40200,00	--	982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	27	228,96	7,54	6182	204	7047	1,43	39
		м2		214,65	2,86	5796	77	120	0,01	--
290	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длино й до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта-лобовой доски,карниза	0,675	12700,00	--	8573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен карниза	27	165,65	1,61	4472	43	2531	0,53	14
		м2		88,65	0,61	2394	16	105	--	--
292	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	25,72	693,69	2,49	17842	64	324	0,06	2
		м		9,68	0,92	249	24	119	--	--
293	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	2,86027	89,06	--	255	--	249	0,52	1
		м2		82,80	--	237	--	105	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА								

294	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	27	47,50	1,22	1283	33	1431	0,28	8
		м		44,10	0,45	1191	12	119	--	--
295	СПрайс лист стр.8	Желоб водосточный 3м D 125мм	9	1432,60	--	12893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	СПрайс лист стр.8	Воронка водосточная D 100мм	2	569,37	--	1139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	СПрайс лист стр.8	Соединитель желобов D 125мм	9	183,67	--	1653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	СПрайс лист стр.8	Заглушкажелоба D 125мм	2	183,67	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	СПрайс лист стр.9	Держательжелоба D 125мм,L	34	192,85	--	6557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	24	210,03	7,39	5041	177	5348	1,16	28
		м		184,50	2,77	4428	66	119	0,02	--
301	СПрайс лист стр.8	Труба водосточная 3м	8	1616,26	--	12930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	СПрайс лист стр.8	Колено трубы D 100мм	6	404,07	--	2424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	СПрайс лист стр.9	Держатель трубы D 100мм	16	165,30	--	2645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков пластиком	17,56	146,07	1,20	2565	21	2738	0,84	15
		м2		141,30	0,45	2481	8	110	--	--
305	СПрайс лист стр.12	Сайдинг(СОФИТ)	17,56	514,27	--	9031	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
306	СПрайс лист стр.12	Бок овой J	21	341,62	--	7174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0112-9-2	Устройство снегового барьера	24	47,50	1,22	1140	29	1272	0,28	7
		м		44,10	0,45	1058	11	119	--	--
308	СПрайс лист стр.7	Снеговой барьер трубчатый 3м	8	3306,00	--	26448	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
309	СПрайс лист стр.7	Гвозди кровельные	кг	22,36	312,23	--	6982	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
310	СПрайс лист стр.7	Клей К-36,10л	м	36	6060,99	--	218196	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
311	СПрайс лист стр.33	Вентиляционный выход XL-200/ER/500 dтр 200мм	шт	10	28137,69	--	281377	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
312	СПрайс лист стр.32	Канализационный выход VILPE-110/ER/500 dтр 160мм	шт	2	6024,26	--	12049	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
313	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
314	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30 мм, II сорта лобовая доска	м3	0,0098	13200,00	--	129	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
315	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригели,стропила,бобышка	м3	0,2228	9700,00	--	2161	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
316	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, III сорта обшивка	м3	0,2848	10200,00	--	2905	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
317	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,021	9700,00	--	204	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
318	Е0110-5-1	Установка жалюзей из реек	м3	0,054	16382,72	316,57	885	17	234	22,50	1
					3487,50	119,25	188	6	120	0,58	--
319	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,5924	1862,35	14,17	1103	8	220	1,88	1
					303,75	5,40	180	3	120	0,03	--

320	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауов, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	715,87	1,24	4582	8	1171	0,97	6
		м2		153,23	0,47	981	3	119	--	--
321	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
322	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
323	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм под перегородки	97,76	890,14	14,05	87020	1374	3732	0,20	20
		м2		31,05	5,31	3035	519	105	0,03	3
324	Е0106-10-2К=5	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения толщины	97,76	-433,06	-7,10	-42336	-694	-1283	-0,06	-6
		м2		-9,80	-2,70	-958	-264	105	-0,01	-1
325	Е0106-11-10	Армирование подстилающихи набетонок	0,28448	5239,08	327,33	1490	93	602	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	538	35	105	0,60	--
326	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволокаарматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, 5 мм	0,28448	41200,00	--	11721	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки из гипсокартона								
340	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	10,7076	9991,96	401,31	106990	4297	49726	25,84	277
		м3		4493,25	150,75	48112	1614	100	0,74	8
341	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA,марка П 30ГС-100,П-85ГС	11,028828	7070,00	--	77974	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами (КНАУФ лист ГКЛВО)на металлическом каркасе	89,23	2656,93	2,86	237078	255	26513	1,63	145
		м2		282,04	0,94	25166	84	105	--	--
343	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Кнауф"	89,23	212,63	2,10	18973	187	7282	0,36	32
		м2		76,93	0,79	6864	70	105	--	--
344	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной	89,23	-26,60	-0,05	-2374	-4	-2489	-0,15	-13
		м2		-26,55	-0,02	-2369	-2	105	--	--
345	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатны ми водоэмульсионными составами	89,23	360,61	2,33	32177	208	7693	0,49	44
		м2		81,23	0,88	7248	79	105	--	--
346	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляц ией	101,49	1315,54	13,90	133514	1411	39823	1,92	195
		м2		321,75	5,24	32654	532	120	0,03	3
347	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100,П-85ГС	12,544164	7070,00	--	88687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
355	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамогранитных плит	346,78	408,41	15,20	141628	5271	77063	1,07	371
		м2		173,30	7,37	60097	2556	123	0,04	13

356	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит,толщина 10 мм, плита темная	353,7156	1350,00	--	477516	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	69,92	1550,81	15,20	108433	1063	15538	1,07	75
		м2		173,30	7,37	12117	515	123	0,04	3
358	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	201,45	399,20	13,43	80419	2705	17751	0,45	91
		м2		66,60	5,04	13417	1015	123	0,02	5
359	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	201,45	430,08	4,02	86640	810	1308	0,03	5
		м2		3,78	1,50	761	302	123	0,01	1
360	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	201,45	1197,78	4,90	241293	987	14954	0,38	77
		м2		58,50	1,85	11785	373	123	0,01	2
		ПЛИНТУСА								
361	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	291,17	123,31	0,16	35904	47	5820	0,09	26
		м		16,18	0,07	4711	20	123	--	--
362	Е0115-17-1	Устройство сапожка из керамогранита по кирпичу и бетону	76,458	1791,06	2,10	136941	161	26797	2,00	153
		м2		333,00	0,79	25461	60	105	--	--
		НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ								

363	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамогранитных плит	150,72	408,41	15,20	61556	2291	33494	1,07	161
		м2		173,30	7,37	26120	1111	123	0,04	6
364	С11011-1169	Керамогранит, толщина10 мм, плита темная	153,7344	1350,00	--	207541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
365	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей	43,6296	348,93	18,88	15224	824	9298	1,02	45
		м2		171,01	6,57	7461	287	120	0,03	1
366	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВпрофилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	43,6296	8680,00	--	378705	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
367	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,24	498,09	19,17	2610	100	1491	1,38	7
		м2		230,97	6,18	1210	32	120	0,03	--
368	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих	2,4628	378,28	18,53	932	46	480	0,93	2
		м2		156,07	6,18	384	15	120	0,03	--
369	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	7,7028	5240,00	--	40363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
370	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных плит из ПХВ	4,9	394,52	23,54	1933	115	963	0,98	5
		м2		157,73	8,82	773	43	118	0,04	--
371	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	19,6	2030,00	--	39788	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ Б(Л.АС78)								
372	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,29	5298,37	66,01	1537	19	67	1,35	--

			м3		195,75	24,93	57	7	105	0,12	--
373	Е0110-5-1	Установка бобышек		0,06	13607,32	316,57	816	19	260	22,50	1
			м3		3487,50	119,25	209	7	120	0,58	--
374	Е0112-15-3 ПРИМ.	Обертывание бобышек толью		6,72	104,98	0,99	705	7	96	0,07	--
			м2		11,59	0,38	78	3	119	--	--
375	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов и т.п./ из		14,56	785,98	1,24	11444	18	2663	0,97	14
			м2		153,23	0,47	2231	7	119	--	--
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО ОП-1(Л.АС75)									
376	Е0110-20-1	Устройство передаточного окна площадь пр оема до 5 м2		0,968	764,24	38,15	740	37	325	1,67	2
			м2		265,50	14,42	257	14	120	0,07	--
377	С12069-58	Доски строганые в четверть, толщиной 40-60 мм		0,084	28800,00	--	2419	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
378	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 м м		8,8	78,00	--	686	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0110-7-2	Обшивка подоконника ламинированным ДВС,ДСП		0,66	906,54	4,32	598	3	23	0,18	--
			м2		27,90	1,64	18	1	120	0,01	--
380	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		7,89	398,48	102,53	3144	809	1774	0,90	7
			м2		151,65	35,67	1197	281	120	0,14	1
381	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2		3,52	495,01	31,37	1742	110	756	0,99	3
			м2		167,18	11,86	588	42	120	0,06	--
382	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		33,8	634,99	31,85	21463	1077	8227	1,15	39
			м2		190,80	12,04	6449	407	120	0,06	2
383	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2		6,59	70,46	0,05	464	--	315	0,25	2
			м2		39,83	0,02	262	--	120	--	--

384	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	7,89	3900,00	--	30771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
385	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	3,52	3500,00	--	12320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
386	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухимиполотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	32,4	4010,00	--	129924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
387	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольнымит рудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,4	12300,00	--	17220	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
388	Е0115-202-1	Остекление армированным стеклом дверей на штапиках по замазке	4,94	709,42	3,04	3505	15	703	0,84	4
		м2		134,33	1,15	664	6	105	0,01	--
389	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
390	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входнх дверей в помещение	19	1380,00	--	26220	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
391	Е0109-45-3	Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	5,4365	965,99	28,84	5252	157	4585	4,98	27
		м2		927,00	10,15	5040	55	90	0,04	--
392	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Витражи из ПХВ профилей з ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидн ой фурнитурой: одноэлементные глухие	5,4365	5240,00	--	28487	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								

393	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	444,48	57,56	0,35	25582	156	24325	0,30	132
		м2		51,98	0,14	23104	62	105	--	--
394	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	444,48	328,20	3,94	145878	1751	48351	0,55	246
		м2		102,11	1,49	45386	662	105	0,01	3
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК-ГИПСОКАРТОН								
398	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартоннымилистами на металлическом каркасе	174,72	902,96	2,86	157766	500	51914	1,63	285
		м2		282,04	0,94	49278	164	105	--	1
399	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	174,72	9,73	0,09	1700	16	1480	0,05	9
		м2		9,36	0,05	1635	9	90	--	--
400	Прайс-лист стр.15	Грунтовка ЭКО-ПРАЙМ	20,9664	44,08	--	924	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
407	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	852,0624	297,29	4,07	253312	3464	122256	0,74	631
		м2		135,68	0,97	115608	826	105	0,05	44
408	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	127,63	238,79	3,39	30477	432	15776	0,65	83
		м2		117,00	0,72	14933	92	105	0,05	6
409	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	17,903	617,96	6,33	11063	113	5924	1,79	32
		м2		312,75	2,39	5599	43	105	0,01	--
417	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных иугловых плиток/ без установки плиток туалетного грнитура по кирпичу и бетону	127,63	1861,06	2,10	237527	268	44732	2,00	255

			м2		333,00	0,79	42501	101	105	--	--
418	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		46,796	974,49	4,92	45602	230	9578	1,15	54
			м2		193,05	1,87	9034	88	105	0,01	--
439	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами IOVER		357,75	146,46	50,15	52396	17941	39607	0,53	191
			м2		92,03	18,68	32924	6683	100	0,09	33
440	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E		21,465	4518,00	--	96979	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
441	С11011-2054 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляцииполипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм		1789	7,94	--	14205	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
442	Е0110-7-5	Обшивка стен ветрозащитноймембраной		357,75	14,76	0,22	5280	79	5757	0,08	30
			м2		13,32	0,09	4765	32	120	--	--
443	СПрайс-лист Металл Профиль стр.11	Ветрозащитная пленка Tyvek		357,75	93,06	--	33291	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикойгерметизирующей нетвердеющей		37,22	591,80	63,44	22027	2361	2773	0,18	7
			м		29,25	23,96	1089	892	140	0,12	4
445	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1		0,40425	70437,87	304,24	28475	123	4155	58,00	23
			1т		9675,00	114,75	3911	46	105	0,56	--
446	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,40425	40200,00	--	16251	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

447	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-опорный уг олок 75х6	0,25644	175710,10	1826,10	45059	468	3156	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2077	177	140	3,37	1
448	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,25644	18000,00	--	4616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ И ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ УЧТЕНО В								
449	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	387,7375	150,62	0,62	58400	240	31711	0,43	169
		м2		69,08	0,23	26785	89	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7820278	93474			6099
			Тенге			1051859	35029			248
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7730928				
	Материалы -		Тенге			1743538				
	Всего заработная плата -		Тенге				1058360			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3766734				
	Местные материалы -		Тенге			1105005				
		Накладные расходы -	Тенге			1171803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				175770			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			534164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9436895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6778
		Сметная заработная плата -	Тенге				1234131			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89350				
	Материалы -		Тенге			612				
	Всего заработная плата -		Тенге				28528			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59057				
		Накладные расходы -	Тенге			25675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3851			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата -	Тенге				32379			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9558822					
		Локальная смета 02-04-01. Блок В.									
40	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1	1768,84	221,40	1769	221	986	4,87	5
		м2		812,25	84,38	812	84	110	0,41	--
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1	148,40	0,07	148	--	113	0,65	1
		м2		108,00	0,02	108	--	105	--	--
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02607	70437,87	304,24	1836	8	268	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	252	3	105	0,56	--
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02607	40200,00	--	1048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫШКА ПРИЯМКА КП-1(1ШТ)								
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22541,72	316,57	902	13	173	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	140	5	120	0,58	--
45	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,04	1862,35	14,17	74	1	15	1,88	--
		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
		КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1(13ШТ)								
46	Е0106-11-8	Установка обрамления выхода люка из уголка	0,08944	70437,87	304,24	6300	27	919	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	865	10	105	0,56	--
47	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,13	22541,72	316,57	2930	41	563	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	453	16	120	0,58	--
48	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,13	1862,35	14,17	242	2	48	1,88	--
		м3		303,75	5,40	39	1	120	0,03	--
53	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,56	1768,84	221,40	991	124	552	4,87	3
		м2		812,25	84,38	455	47	110	0,41	--

54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,56	148,40	0,07	83	--	64	0,65	--
		м2		108,00	0,02	60	--	105	--	--
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01596	70437,87	304,24	1124	5	164	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	154	2	105	0,56	--
56	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01596	40200,00	--	642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫШКА ПРИЯМКА КП-1(1ШТ)								
57	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,023	22541,72	316,57	518	7	100	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	80	3	120	0,58	--
58	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,023	1862,35	14,17	43	--	9	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
114	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,12	323,78	83,13	2953	758	1839	0,80	7
		м2		138,83	29,17	1266	266	120	0,12	1
115	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные со стекленными окрашенными двупольными полотнами ДН21-13БП; ДН 42-13БП	9,12	6100,00	--	55632	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,06	398,48	102,53	2813	724	1587	0,90	6
		м2		151,65	35,67	1071	252	120	0,14	1
118	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	23	634,99	31,85	14605	733	5598	1,15	26

		м2		190,80	12,04	4388	277	120	0,06	1
119	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,49	495,01	31,37	1728	109	750	0,99	3
		м2		167,18	11,86	583	41	120	0,06	--
120	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	7,89	3900,00	--	30771	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом дверей на штапиках по замазке	2,925	766,66	3,04	2242	9	416	0,84	2
		м2		134,33	1,15	393	3	105	0,01	--
122	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,49	3760,00	--	13122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18	4010,00	--	72180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,17	4250,00	--	17723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380,00	--	17940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
127	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,41	427,50	19,32	6160	278	3324	1,11	16
		м2		185,83	6,39	2678	92	120	0,03	--

128	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	14,41	8050,00	--	116001	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных плит из ПХВ	3,85	394,52	23,54	1519	91	757	0,98	4
		м2		157,73	8,82	607	34	118	0,04	--
130	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	3,85	2030,00	--	7816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-45-3	Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевойобвязке	16,8	965,99	28,84	16229	485	14170	4,98	84
		м2		927,00	10,15	15574	171	90	0,04	1
132	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Витражи из ПХВ профилей из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	13,176	5240,00	--	69042	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,624	12700,00	--	46025	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	115,73	221,38	9,95	25621	1152	7963	0,36	41
		м2		52,20	3,74	6041	433	123	0,02	2

145	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изолом на битумной мастике первый слой	115,73	365,09	18,42	42252	2132	13218	0,42	48
		м2		85,95	6,91	9947	800	123	0,03	4
146	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изолом на битумной мастике последующий слой	115,73	256,83	9,05	29723	1047	7722	0,25	29
		м2		50,85	3,40	5885	393	123	0,02	2
147	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	115,73	1550,81	15,20	179475	1759	25718	1,07	124
		м2		173,30	7,37	20056	853	123	0,04	4
150	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,16	221,38	9,95	17746	798	5516	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4184	300	123	0,02	1
151	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	80,16	1257,83	4,90	100828	393	5950	0,38	31
		м2		58,50	1,85	4689	148	123	0,01	1
154	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	174,7	221,38	9,95	38676	1738	12020	0,36	62
		м2		52,20	3,74	9119	653	123	0,02	3
155	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изолом на битумной мастике первый слой	174,7	365,09	18,42	63781	3218	19954	0,42	73
		м2		85,95	6,91	15015	1207	123	0,03	6
156	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изолом на битумной мастике последующий слой	174,7	256,83	9,05	44868	1581	11657	0,25	44
		м2		50,85	3,40	8883	594	123	0,02	3

157	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	174,7	408,41	15,20	71349	2655	38823	1,07	187
		м2		173,30	7,37	30276	1288	123	0,04	6
158	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	183,435	1350,00	--	247637	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
159	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	341,97	328,20	3,94	112235	1347	37199	0,55	189
		м2		102,11	1,49	34919	510	105	0,01	2
160	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"	341,97	212,63	2,10	72713	718	27907	0,36	122
		м2		76,93	0,79	26308	270	105	--	1
		СТЕНЫ								
163	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	304,944	297,29	4,07	90658	1240	43754	0,74	226
		м2		135,68	0,97	41375	296	105	0,05	16
164	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	762,36	196,63	1,83	149903	1395	49534	0,30	225
		м2		61,20	0,68	46656	518	105	--	3
169	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100,66	238,79	3,39	24037	341	12442	0,65	65
		м2		117,00	0,72	11777	72	105	0,05	5

170	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100,66	1861,06	2,10	187334	211	35279	2,00	201
		м2		333,00	0,79	33520	80	105	--	--
171	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,621	617,96	6,33	4092	42	2191	1,79	12
		м2		312,75	2,39	2071	16	105	0,01	--
245	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-компенсатор	23,632	715,87	1,24	16917	29	4322	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3621	11	119	--	--
246	Е0107-57-3	Устройствогерметизации стыков вертикальных минераловатными плитами	29,54	202,17	3,61	5972	107	793	0,11	3
		м		17,80	1,37	526	40	140	0,01	--
320	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов	0,074791	9883,80	2860,42	739	214	474	36,30	3
		т		6300,00	736,43	471	55	90	3,51	--
321	С12021-87	Стоимость металлокаркаса	0,074791	180100,00	--	13470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	2,14745	89,06	--	191	--	187	0,52	1
		м2		82,80	--	178	--	105	--	--
323	Е0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм	3,8	140,83	35,45	535	135	296	0,34	1
		м2		51,75	13,17	197	50	120	0,06	--
324	СПрайс лист	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм	3,8	728,79	--	2769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
325	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ПХВ пленки	3,8	30,73	0,99	117	4	54	0,07	--
		м2		11,59	0,38	44	1	119	--	--
326	Е0112-1-5 прим.	Устройство кровель скатных из гибкой черепицы	3,8	42,86	18,33	163	70	142	0,14	1
		м2		24,53	6,86	93	26	119	0,03	--
327	СПрайс лист	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill	3,8	826,50	--	3141	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
328	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов									
			т	0,134188	9883,80	2860,42	1326	384	850	36,30	5
					6300,00	736,43	845	99	90	3,51	--
329	С12021-87	Стоимость металлокаркаса									
			т	0,134188	180100,00	--	24167	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
330	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток									
			м2	3,85294	89,06	--	343	--	335	0,52	2
					82,80	--	319	--	105	--	--
331	Е0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм									
			м2	7,62	140,83	35,45	1073	270	594	0,34	3
					51,75	13,17	394	100	120	0,06	--
332	СПрайс лист	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм									
			м2	7,62	728,79	--	5553	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
333	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ПХВ пленки									
			м2	7,62	30,73	0,99	234	8	109	0,07	1
					11,59	0,38	88	3	119	--	--
334	Е0112-1-5 прим.	Устройство кровель скатных из гибкой черепицы									
			м2	7,62	42,86	18,33	327	140	285	0,14	1
					24,53	6,86	187	52	119	0,03	--
335	СПрайс лист	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill									
			м2	7,62	826,50	--	6298	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
336	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой по периметру шириной 1м									
			м2	57,04	207,95	1,19	11862	68	1863	0,16	9
					27,00	0,45	1540	26	119	--	--
337	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой									
			м2	400	37,08	0,99	14832	396	5698	0,07	28
					11,59	0,38	4636	152	119	--	1
338	СПрайс лист стр.7	Стоимость пароизоляционного материала(Д96 Сильвер)									
			м2	440	41,63	--	18318	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
339	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
				400	189,45	4,72	75778	1888	34586	0,40	161

			м2		70,88	1,78	28352	712	119	0,01	3
340	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E		49,44	4518,00	--	223370	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		400	163,80	15,94	65521	6376	19330	0,24	97
			м2		34,65	5,96	13860	2384	119	0,03	12
342	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		400	25,78	0,70	10312	280	381	--	2
			м2		0,55	0,25	220	100	119	--	--
344	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		14,16	573,75	28,11	8124	398	2283	0,78	11
			м3		123,75	10,58	1752	150	120	0,05	1
345	Е0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм		470,72	140,83	35,45	66293	16685	36671	0,34	162
			м2		51,75	13,17	24360	6199	120	0,06	29
346	СПрайс лист стр.5	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм		494,256	728,79	--	360208	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
347	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой		470,72	12,58	0,99	5922	466	6705	0,07	33
			м2		11,59	0,38	5456	179	119	--	1
348	СПрайс лист стр.7	Подкладочный материал K-EL 60/2200		517,792	315,91	--	163574	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
349	Е0112-15-3	Устройство ветрозащитной пленки из ПХВ		470,72	194,08	0,99	91357	466	6705	0,07	33
			м2		11,59	0,38	5456	179	119	--	1
350	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным ковром из гибкой черепицы		18,38	25,29	3,91	465	72	500	0,12	2
			м		21,38	1,46	393	27	119	0,01	--
351	СПрайс лист стр.7	Ендовый ковер SUPER PINTARI		28,78	315,91	--	9092	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--

352	Е0112-1-5 прим.	Устройство кровель скатных из гибкой черепицы	м2	472,22	42,86	18,33	20239	8656	17639	0,14	65
					24,53	6,86	11584	3239	119	0,03	16
353	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill	м2	543,053	826,50	--	448833	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
354	Е0112-1-5 прим.	Устройст во карнизной полосы из гибкой черепицы	м2	11,27	42,86	18,33	483	207	421	0,14	2
					24,53	6,86	276	77	119	0,03	--
355	СПрайс лист стр.7	Стоимость карнизной полосы из гибкой черепицы Katepal Katrill	м2	12,9605	826,50	--	10712	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
356	Е0106-1-1	Заделка угла примыкания цементным раствором М100	м3	0,023	5991,97	66,01	138	2	5	1,35	--
					195,75	24,93	5	1	105	0,12	--
357	Е0115-88-3 Изм. и доп. вып. 10	Заделка горизонтальных швов герметикомм шва	м шва	32	14,40	--	461	--	398	0,08	2
					11,86	--	380	--	105	--	--
358	Е0112-9-2	Устройство снегового барьера	м	27	47,50	1,22	1283	33	1431	0,28	8
					44,10	0,45	1191	12	119	--	--
359	СПрайс лист стр.7	Снеговой барьер трубчатый	шт	9	3306,00	--	29754	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
360	СПрайс лист стр.7	Гвозди кровельные	кг	32,95	312,23	--	10288	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
361	СПрайс лист стр.7	Клей К-36(10л)	шт	50	6060,99	--	303050	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
362	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолковпластиком	м2	33,4	146,07	1,20	4879	40	5208	0,84	28
					141,30	0,45	4719	15	110	--	--
363	СПрайс лист стр.12	Сайдинг(СОФИТ)	м2	35,07	514,27	--	18035	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
364	СПрайс лист стр.12	Боковой J	шт	50	341,62	--	17081	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		Установка анкерных болтов Ас-2 на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,01887	126994,77	680,89	2396	13	115	33,10	1
					5535,00	256,50	104	5	105	1,26	--
366	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01887	40200,00	--	759	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
367	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1 -С3	т	0,17108	172626,10	1826,10	29533	312	2105	42,70	7
					8100,00	690,75	1386	118	140	3,37	1
368	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,17108	40200,00	--	6877	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
369	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	1т	0,02167	93997,62	304,24	2037	7	755	198,00	4
					33075,00	114,75	717	2	105	0,56	--
370	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02167	40200,00	--	871	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
371	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	32,4	228,96	7,54	7418	244	8457	1,43	46
					214,65	2,86	6955	93	120	0,01	--
372	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длинойдо 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта-лобовой доски,карниза	м3	0,81	12700,00	--	10287	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
373	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщин 40-75 мм, II сорта кобылки	м3	4,5	13800,00	--	62100	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
374	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--

375	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта лобовая доска	0,0098	10200,00	--	100	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
376	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригели,стропила,бобышка	0,2228	9700,00	--	2161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
377	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25мм, III сорта обшивка	0,2848	10200,00	--	2905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
378	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,021	9700,00	--	204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0110-5-1	Установка жалюзей из реек	0,054	16382,72	316,57	885	17	234	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	188	6	120	0,58	--
380	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5924	1862,35	14,17	1103	8	220	1,88	1
		м3		303,75	5,40	180	3	120	0,03	--
381	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	0,828	553,28	2,13	458	2	76	0,56	--
		м2		86,85	0,81	72	1	105	--	--
382	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	715,87	1,24	4582	8	1171	0,97	6
		м2		153,23	0,47	981	3	119	--	--
383	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
384	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов	0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
385	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	45,1	689,58	2,49	31100	112	569	0,06	3

			м		9,68	0,92	437	41	119	--	--
386	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	4,98481	89,06	--	444	--	433	0,52	3
					82,80	--	413	--	105	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
387	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	45	47,50	1,22	2138	55	2386	0,28	13
					44,10	0,45	1985	20	119	--	--
388	СПрайс лист стр.8	Желоб водосточный 3м D 125мм	шт	15	1432,60	--	21489	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
389	СПрайс лист стр.8	Воронка водосточная D 100мм	шт	4	569,37	--	2277	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
390	СПрайс лист стр.8	Соединитель желобов D 125мм	шт	14	183,67	--	2571	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
391	СПрайс лист стр.8	Заглушка желоба D 125мм	шт	6	183,67	--	1102	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
392	СПрайс лист стр.8	Держатель желоба D 125мм,L	шт	34	192,85	--	6557	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
393	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	52	210,03	7,39	10922	384	11588	1,16	60
					184,50	2,77	9594	144	119	0,02	1
394	СПрайс лист стр.8	Труба водосточная 3м	шт	17,333333	1616,26	--	28015	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
395	СПрайс лист стр.8	Колено трубы D 100мм	шт	12	404,07	--	4849	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
396	СПрайс лист стр.9	Держатель трубы D 100мм	шт	35	165,30	--	5785	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
397	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	15,78	398,48	102,53	6288	1618	3547	0,90	14
					151,65	35,67	2393	563	120	0,14	2

398	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	74,29	323,78	83,13	24054	6176	14977	0,80	60
		м2		138,83	29,17	10314	2167	120	0,12	9
399	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	15,78	3900,00	--	61542	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
400	Е0115-202-1	Остекление оконным стекломдверей на штапиках по замазке	5,85	766,66	3,04	4485	18	832	0,84	5
		м2		134,33	1,15	786	7	105	0,01	--
401	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	46,8	4010,00	--	187668	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
402	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухимиполотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	19,46	4250,00	--	82705	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
403	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540,00	--	18620	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
404	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,77	3760,00	--	10415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
405	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входныхдверей в помещение	8	1500,00	--	12000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
406	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входны х дверей в помещение	41	1380,00	--	56580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворот ных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ п лощадью проема более 2 м2	94,32	348,93	18,88	32911	1780	20100	1,02	97
		м2		171,01	6,57	16130	620	120	0,03	3

409	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	15,72	378,28	18,53	5947	291	3061	0,93	15
		м2		156,07	6,18	2453	97	120	0,03	--
410	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	15,72	5240,00	--	82373	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных плит из ПХВ	14,7	394,52	23,54	5799	346	2889	0,98	14
		м2		157,73	8,82	2319	130	118	0,04	1
412	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	14,7	2030,00	--	29841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО ОВ-1								
413	Е0110-20-1	Устройство раздаточного окна площадьпроема до 5 м2	1,257372	764,24	38,15	961	48	422	1,67	2
		м2		265,50	14,42	334	18	120	0,07	--
414	С12065-10	Коробки и импосты оконные размером 124х46; 122х44; 110х54; 104х60; 104х50; 104х40 мм	4,46	319,00	--	1423	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
415	С12065-66 прим.	Полотно окна выдачи	0,97	8010,00	--	7770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
416	С12069-58	Доски строганые в четверть, толщиной 40-60 мм	0,022736	28800,00	--	655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
417	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х5мм	7,26	78,00	--	566	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0134-60-3 ПРИМ.	Облицовка каркасов стенпластиком толщиной 2 мм	2,35	1209,68	1,20	2843	3	323	0,74	2
		м2		124,65	0,45	293	1	110	--	--

		Установка дверных /оконных/ приборов накладных									
		шт	2	23,81	--	48	--	50	0,15	--	
420	С11011-819	Шарнир		23,33	--	47	--	108	--	--	
		шт	2	40,00	--	80	--	--	--	--	
421	Е0115-165-5	Улучшенная окраска эмалью деревянных заполнений оконных проемов		--	--	--	--	--	--	--	
		м2	0,5712	45963,69	0,16	26254	--	131	1,26	1	
		Экран санузлов Эс-1(2шт)		217,80	0,07	124	--	105	--	--	
444	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов, обрамлений перегородок									
		т	0,00752	9883,80	2860,42	74	22	48	36,30	--	
445	С131312-78	Кронштейны иподставки под оборудование из сортовой стали		6300,00	736,43	47	6	90	3,51	--	
		кг	7,52	93,00	--	699	--	--	--	--	
446	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		--	--	--	--	--	--	--	
		м2	0,21808	40,72	0,04	9	--	2	0,04	--	
447	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке		8,32	--	2	--	90	--	--	
		м2	2,52	965,99	28,84	2434	73	2125	4,98	13	
448	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ.	Навесные панели из ПХВ профилей спаренные теплозащитные: одноэлементные глухие		927,00	10,15	2336	26	90	0,04	--	
		м2	2,52	5240,00	--	13205	--	--	--	--	
		Кабинки для санузлов Кс-1(2шт)		--	--	--	--	--	--	--	
449	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке									
		м2	3,192	965,99	28,84	3083	92	2692	4,98	16	
				927,00	10,15	2959	32	90	0,04	--	

450	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,192	13000,00	--	41496	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
452	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	448,52	1197,78	4,90	537228	2198	33294	0,38	171
					58,50	1,85	26238	830	123	0,01	4
453	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	127,31	221,38	9,95	28184	1267	8760	0,36	45
					52,20	3,74	6646	476	123	0,02	2
454	Е0111-11-2 К=7	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжк и	м2	127,31	221,87	4,69	28247	597	965	0,03	4
					4,41	1,75	561	223	123	0,01	1
455	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных у словиях из одноцветных с красителем плиток	м2	127,31	1550,81	15,20	197434	1935	28291	1,07	136
					173,30	7,37	22063	938	123	0,04	5
458	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	467,75	408,41	15,20	191034	7110	103945	1,07	500
					173,30	7,37	81061	3447	123	0,04	17
459	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная		491,1375	1350,00	--	663036	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	85,84	403,28	13,43	34618	1153	7564	0,45	39
			м2	66,60	5,04	5717	433	123	0,02	2
461	Е0111-34-3	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок	85,84	2027,12	7,09	174008	609	18265	1,03	88
			м2	170,33	2,66	14621	228	123	0,01	1
462	Е0115-171-2	Покрытие полов лаком по о грунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	85,84	92,23	--	7917	--	1866	0,11	10
			м2	20,70	--	1777	--	105	--	--
		ПЛИНТУСА								
463	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	442,52	123,31	0,16	54568	71	8845	0,09	40
			м	16,18	0,07	7160	31	123	--	--
464	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53,56	925,06	4,90	49546	262	3976	0,38	20
			м2	58,50	1,85	3133	99	123	0,01	--
465	Е0115-17-1	Устройство сапожка из керамогранита по кирпичу и бетону	27,951	1791,06	2,10	50062	59	9796	2,00	56
			м2	333,00	0,79	9308	22	105	--	--
		ПОТОЛОК								
466	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5ммпотолков	969,58	328,20	3,94	318216	3820	105471	0,55	537
			м2	102,11	1,49	99004	1445	105	0,01	7
467	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"	969,58	212,63	2,10	206162	2036	79124	0,36	345
			м2	76,93	0,79	74590	766	105	--	4
		СТЕНЫ								
470	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1374,18	297,29	4,07	408534	5587	197171	0,74	1017
			м2	135,68	0,97	186449	1333	105	0,05	71

471	Е0115-79-5	Отделкавнутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	1350,42	196,63	1,83	265533	2471	87742	0,30	399
		м2		61,20	0,68	82646	918	105	--	5
472	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	94,34	238,79	3,39	22528	319	11661	0,65	61
		м2		117,00	0,72	11038	68	105	0,05	5
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
482	Е0110-7-5	Обшивка стен ветрозащитноймембраной	656,91	14,76	0,22	9696	145	10571	0,08	54
		м2		13,32	0,09	8750	59	120	--	--
483	СПрайс-лист Металл Профиль стр.7	Ветрозащитная пленка Tyvek	656,91	46,34	--	30441	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8359210	104232			6483
			Тенге			1158181	39114			275
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8294228				
		Материалы -	Тенге			2015576				
		Всего заработная плата -	Тенге				1173275			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3799918				
		Местные материалы -	Тенге			1241436				
		Накладные расходы -	Тенге			1314733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				197210			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10185498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7286
		Сметная заработная плата -	Тенге				1370485			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64283				
		Материалы -	Тенге			1532				
		Всего заработная плата -	Тенге				24019			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37637				
		Накладные расходы -	Тенге			21897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5171				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			91351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							141
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27304			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			699				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			741				
						10277590				

Локальная смета 02-08-01. Блок Ж.

35	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,03148	175064,60	1941,97	5511	61	286	42,30	1
					6975,00	726,75	220	23	118	3,55	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество красок 2	м2	0,91292	148,40	0,07	135	--	104	0,65	1
					108,00	0,02	99	--	105	--	--
37	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02128	70437,87	304,24	1499	6	219	58,00	1
					9675,00	114,75	206	2	105	0,56	--
38	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02128	40200,00	--	855	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		КРЫШКА ЛЮКА КЛ-1(10ШТ)									
39	Е0106-11-8	Установка обрамления выхода люка из уголка	1т	0,04044	70437,87	304,24	2849	12	416	58,00	2
					9675,00	114,75	391	5	105	0,56	--
40	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,08	22541,72	316,57	1803	25	346	22,50	2
					3487,50	119,25	279	10	120	0,58	--
41	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,08	1862,35	14,17	149	1	30	1,88	--
					303,75	5,40	24	--	120	0,03	--
87	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	59,99	399,20	13,43	23948	806	5286	0,45	27
					66,60	5,04	3995	302	123	0,02	1

	прим.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	59,99	925,06	4,90	55494	294	4453	0,38	23
					58,50	1,85	3509	111	123	0,01	1
91	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	76,05	1550,81	15,20	117939	1156	16900	1,07	81
					173,30	7,37	13179	560	123	0,04	3
		ОКНА									
92	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	7,86	427,50	19,32	3360	152	1813	1,11	9
					185,83	6,39	1461	50	120	0,03	--
93	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	7,86	8050,00	--	63273	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
94	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,026	498,09	19,17	2005	77	1146	1,38	6
					230,97	6,18	930	25	120	0,03	--
95	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	4,026	5240,00	--	21096	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных плит из ПХВ	м2	1,75	394,52	23,54	690	41	344	0,98	2
					157,73	8,82	276	15	118	0,04	--

97	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	7	2030,00	--	14210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,26	398,48	102,53	2096	539	1182	0,90	5
		м2		151,65	35,67	798	188	120	0,14	1
99	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,05	323,78	83,13	988	254	615	0,80	2
		м2		138,83	29,17	423	89	120	0,12	--
100	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	18	634,99	31,85	11430	573	4381	1,15	21
		м2		190,80	12,04	3434	217	120	0,06	1
101	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,05	70,46	0,05	215	--	146	0,25	1
		м2		39,83	0,02	121	--	120	--	--
102	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21 -13БП; ДН 24-13БП	3,05	6100,00	--	18605	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	5,26	3900,00	--	20514	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими плотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18	4010,00	--	72180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0115-202-1	Остекление армированным стеклом дверей на штапиках по замазке	2,47	709,42	3,04	1752	8	351	0,84	2
		м2		134,33	1,15	332	3	105	0,01	--

106	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380,00	--	13800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0109-45-3	Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	15,6	965,99	28,84	15069	450	13158	4,98	78
		м2		927,00	10,15	14461	158	90	0,04	1
110	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Витражи из ПХВ профилей из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидн ой фурнитурой: одноэлементные глухие	12,429	5240,00	--	65128	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спа ренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,171	12700,00	--	40272	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
112	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 6мм потолков	228,33	328,20	3,94	74938	900	24838	0,55	126
		м2		102,11	1,49	23315	340	105	0,01	2
113	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"	228,33	212,63	2,10	48550	479	18633	0,36	81
		м2		76,93	0,79	17565	180	105	--	1
		СТЕНЫ								

118	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	115,19	238,79	3,39	27506	390	14238	0,65	75
		м2		117,00	0,72	13477	83	105	0,05	6
119	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,668	617,96	6,33	3503	36	1876	1,79	10
		м2		312,75	2,39	1773	14	105	0,01	--
125	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных иугловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	115,19	1861,06	2,10	214376	242	40372	2,00	230
		м2		333,00	0,79	38358	91	105	--	--
161	Е0109-53-2	Металлическая решетка МР-1(8шт)	0,117483	9850,48	1162,95	1157	137	789	46,60	5
		т		7357,50	108,00	864	13	90	0,53	--
162	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,106551	147100,00	--	15674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	4,16	257,00	--	1069	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004616	50600,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 решетки МР-1	4,16	148,40	0,07	617	--	472	0,65	3
		м2		108,00	0,02	449	--	105	--	--
		УЗЕЛ "А"(АС73)								
191	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали компенсатор	14,87	715,87	1,24	10645	18	2720	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2279	7	119	--	--

192	Е0107-57-3	Устройство герметизации стыков вертикальных минераловатными плитами	м	22,2	202,17	3,61	4488	80	596	0,11	2
					17,80	1,37	395	30	140	0,01	--
193	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций арматура над нишей	т	0,04792	8679,65	422,15	416	20	476	56,40	3
					8257,50	157,50	396	8	118	0,77	--
194	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04792	52400,00	--	2511	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
230	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов	т	0,240885	9883,80	2860,42	2381	689	1525	36,30	9
					6300,00	736,43	1518	177	90	3,51	1
231	С12021-87	Стоим ость металлокаркаса	т	0,240885	180100,00	--	43383	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
232	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	м2	6,9165	89,06	--	616	--	601	0,52	4
					82,80	--	573	--	105	--	--
233	Е0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм	м2	3,07	140,83	35,45	432	109	239	0,34	1
					51,75	13,17	159	40	120	0,06	--
234	СПрайс лист стр.5	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм	м2	3,07	728,79	--	2237	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
235	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ПХВ пленки	м2	3,07	201,43	0,99	618	3	44	0,07	--
					11,59	0,38	36	1	119	--	--
236	Е0112-1-5 прим.	Устройство кровель скатных из гибкой черепицы	м2	3,07	42,86	18,33	132	56	115	0,14	--
					24,53	6,86	75	21	119	0,03	--
237	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill	м2	3,576	826,50	--	2956	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

238	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой по периметру шириной 1м	м2	34,595	207,95	1,19	7194	41	1130	0,16	5
					27,00	0,45	934	16	119	--	--
239	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	273	37,08	0,99	10123	270	3889	0,07	19
					11,59	0,38	3164	104	119	--	--
240	СПрайс лист стр.7	Стоимость пароизоляционного материала(Д96 Сильвер)	м2	311,726	41,63	--	12977	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
241	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике водин слой	м2	273	189,45	4,72	51718	1289	23605	0,40	110
					70,88	1,78	19350	486	119	0,01	2
242	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	м3	33,7428	4518,00	--	152450	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
243	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	273	163,80	15,94	44718	4352	13193	0,24	66
					34,65	5,96	9459	1627	119	0,03	8
244	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм измененияотолщины цементно-песчанных стяжек	м2	273	25,78	0,70	7038	191	260	--	1
					0,55	0,25	150	68	119	--	--
245	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	7,406	21304,82	334,28	157784	2476	31314	22,10	164
					3397,50	126,00	25162	933	120	0,62	5
246	Е0110-49-2	Прибивка конькового бруса	м3	1,67	20617,97	309,62	34432	517	5149	13,80	23
					2452,50	117,00	4096	195	120	0,57	1
247	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,076	573,75	28,11	5207	255	1463	0,78	7
					123,75	10,58	1123	96	120	0,05	--
248	Е0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм	м2	313,269	140,83	35,45	44119	11104	24405	0,34	108
					51,75	13,17	16212	4126	120	0,06	19

249	СПрайс лист стр.5	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм	м2	313,269	728,79	--	228307	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
250	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	313,269	12,58	0,99	3941	310	4462	0,07	22
					11,59	0,38	3631	119	119	--	1
251	СПрайс лист стр.7	Подкладочный материал K-EL 60/2200	м2	358,48	315,91	--	113246	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
252	Е0112-15-3	Устройство ветрозащитной пленки из ПХВ	м2	313,269	225,93	0,99	70777	310	4462	0,07	22
					11,59	0,38	3631	119	119	--	1
253	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным ковром из гибкой черепицы	м	15,432	25,29	3,91	390	60	419	0,12	2
					21,38	1,46	330	23	119	0,01	--
254	СПрайс лист стр.7	Ендовый ковер SUPER PINTARI	м2	15,432	315,91	--	4875	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
255	Е0112-15-3	Устройство подкладочного ковра U-EL 60/2200	м2	75,62	12,58	0,99	951	75	1077	0,07	5
					11,59	0,38	876	29	119	--	--
256	СПрайс лист стр.7	Подкладочный материал U-EL 60/2200	м2	75,62	315,91	--	23889	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
257	Е0112-1-5 прим.	Устройствокровель скатных из гибкой черепицы	м2	313,269	42,86	18,33	13427	5742	11702	0,14	43
					24,53	6,86	7684	2149	119	0,03	10
258	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill	м2	319,53	826,50	--	264091	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
259	СПрайс лист стр.7	Планка примыкания	шт	13	697,93	--	9073	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
260	СПрайс лист стр.7	Карнизная планка	шт	13	697,93	--	9073	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
261	Е0106-1-1	Заделкагла примыкания цементным раствором М100	м3	0,032	5991,97	66,01	192	2	7	1,35	--
					195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
262	Е0115-88-3 Изм. и доп. вып. 10	Заделка горизонтальных швов герметиком		25,6	14,40	--	369	--	319	0,08	2

		м шва		11,86	--	304	--	105	--	--
263	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС1 - МС3	0,08724	172626,10	1826,10	15060	159	1074	42,70	4
		т		8100,00	690,75	707	60	140	3,37	--
264	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08724	40200,00	--	3507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,02444	93997,62	304,24	2297	7	852	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	808	3	105	0,56	--
266	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02444	40200,00	--	982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	27	228,96	7,54	6182	204	7047	1,43	39
		м2		214,65	2,86	5796	77	120	0,01	--
268	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта-лобовой доски,карниза	0,675	12700,00	--	8573	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен карниза	27	165,65	1,61	4472	43	2531	0,53	14
		м2		88,65	0,61	2394	16	105	--	--
270	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	25,72	693,69	2,49	17842	64	324	0,06	2
		м		9,68	0,92	249	24	119	--	--
271	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	2,86027	89,06	--	255	--	249	0,52	1
		м2		82,80	--	237	--	105	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА								
272	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	27	47,50	1,22	1283	33	1431	0,28	8
		м		44,10	0,45	1191	12	119	--	--
273	СПрайс лист стр.8	Желоб	9	1432,60	--	12893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

274	СПрайс лист стр.8	Воронка водосточная D 100мм	шт	2	569,37	--	1139	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
275	СПрайс лист стр.8	Соединитель желобов D 125мм	шт	9	183,67	--	1653	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
276	СПрайс лист стр.8	Заглшка желоба D 125мм	шт	2	183,67	--	367	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
277	СПрайс лист стр.9	Держатель желоба D 125мм,L	шт	34	192,85	--	6557	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
278	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	24	210,03	7,39	5041	177	5348	1,16	28
					184,50	2,77	4428	66	119	0,02	--
279	СПрайс лист стр.8	Труба водосточная 3м	шт	8	1616,26	--	12930	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
280	СПрайс лист стр.8	Колено трубы D 100мм	шт	6	404,07	--	2424	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
281	СПрайс лист стр.9	Держатель трубы D 100мм	шт	16	165,30	--	2645	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
282	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков пластиком	м2	17,56	146,07	1,20	2565	21	2738	0,84	15
					141,30	0,45	2481	8	110	--	--
283	СПрайс лист стр.12	Сайдинг(СОФИТ)	м2	17,56	514,27	--	9031	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
284	СПрайс лист стр.2	Боковой J	шт	21	341,62	--	7174	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
285	Е0112-9-2	Устройство снегового барьера	м	24	47,50	1,22	1140	29	1272	0,28	7
					44,10	0,45	1058	11	119	--	--
286	СПрайс лист стр.7	Снеговой барьер трубчатый 3м	м	8	3306,00	--	26448	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
287	СПрайс лист стр.7	Гозди кровельные	кг	22,36	312,23	--	6982	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
288	СПрайс лист стр.7	Клей К-36,10л		36	6060,99	--	218196	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
289	СПрайс лист стр.33	Вентиляционный выход XL-200/ER/500 dтр 200мм	10	28137,69	--	281377	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
290	СПрайс лист стр.32	Канализационный выход VILPE-110/ER/500 dтр 160мм	2	6024,26	--	12049	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
291	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1155,99	81,61	2312	163	2387	6,08	12
			шт	963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
292	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длин ой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30 мм, III сорта лобовая доска	0,0098	13200,00	--	129	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
293	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта ригели,стропила,бобышка	0,2228	9700,00	--	2161	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
294	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,2848	10200,00	--	2905	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
295	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длин ой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,021	9700,00	--	204	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
296	Е0110-5-1	Установка жалюзей из реек	0,054	16382,72	316,57	885	17	234	22,50	1
			м3	3487,50	119,25	188	6	120	0,58	--
297	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,5924	1862,35	14,17	1103	8	220	1,88	1
			м3	303,75	5,40	180	3	120	0,03	--
298	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова нной стали	6,4	715,87	1,24	4582	8	1171	0,97	6
			м2	153,23	0,47	981	3	119	--	--

299	Е0110-3-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
					3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
300	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88	--
					303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
		Перегородки из гипсокартона									
318	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиямиз волокнистных и зернистых материалов на битумепокрытий и перекрытий снизу	м3	10,7076	9991,96	401,31	106990	4297	49726	25,84	277
					4493,25	150,75	48112	1614	100	0,74	8
319	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100,П-85ГС	м3	11,028828	7070,00	--	77974	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
320	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартоннымилистами (КНАУФ лист ГКЛВО) на металлическом каркасе	м2	89,23	2656,93	2,86	237078	255	26513	1,63	145
					282,04	0,94	25166	84	105	--	--
321	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Кнауф"	м2	89,23	212,63	2,10	18973	187	7282	0,36	32
					76,93	0,79	6864	70	105	--	--
322	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборн ым штукатурке и конструкциям, подготовленных под о краску /исключить/	м2	89,23	-26,60	-0,05	-2374	-4	-2489	-0,15	-13
					-26,55	-0,02	-2369	-2	105	--	--
323	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукат уренных потолков поливинилацетатными водоэмульсион ными составами	м2	89,23	291,31	2,33	25994	208	7693	0,49	44
					81,23	0,88	7248	79	105	--	--

324	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обш ивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляц ией	м2	101,49	1315,54	13,90	133514	1411	39823	1,92	195
					321,75	5,24	32654	532	120	0,03	3
325	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100,П-85ГС	м3	7,840103	7070,00	--	55430	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
326	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамогранитных плит	м2	315,64	408,41	15,20	128911	4798	70143	1,07	338
					173,30	7,37	54700	2326	123	0,04	12
328	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	45,91	1550,81	15,20	71198	698	10202	1,07	49
					173,30	7,37	7956	338	123	0,04	2
329	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	267,36	399,20	13,43	106730	3591	23559	0,45	120
					66,60	5,04	17806	1347	123	0,02	7
330	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	267,36	430,08	4,02	114986	1075	1736	0,03	7
					3,78	1,50	1011	401	123	0,01	2
331	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	267,36	1197,78	4,90	320238	1310	19846	0,38	102
					58,50	1,85	15641	495	123	0,01	2
		ПЛИНТУСА									

332	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	325,47	123,31	0,16	40134	52	6505	0,09	29
		м		16,18	0,07	5266	23	123	--	--
333	Е0115-17-1	Устройство сапожкаиз керамогранита по кирпичу и бетону	71,615	1791,06	2,10	128267	150	25100	2,00	143
		м2		333,00	0,79	23848	57	105	--	--
		НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ								
334	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий из керамогранитных плит	182	408,41	15,20	74331	2766	40445	1,07	195
		м2		173,30	7,37	31541	1341	123	0,04	7
336	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	43,6296	348,93	18,88	15224	824	9298	1,02	45
		м2		171,01	6,57	7461	287	120	0,03	1
338	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,78	498,09	19,17	2879	111	1645	1,38	8
		м2		230,97	6,18	1335	36	120	0,03	--
339	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	2,4628	378,28	18,53	932	46	480	0,93	2
		м2		156,07	6,18	384	15	120	0,03	--
340	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	8,138	5240,00	--	42643	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
341	Е0108-26-2 ПРИМ.	Укладка подоконных плит из ПХВ	4,9	394,52	23,54	1933	115	963	0,98	5
		м2		157,73	8,82	773	43	118	0,04	--

342	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	19,6	2030,00	--	39788	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ Б(Л.АС73)								
343	Е0106-1-1	Укладка цементного раствора М50	0,23	5298,37	66,01	1219	15	53	1,35	--
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	--
344	Е0110-5-1	Установка бобышек	0,046	13607,32	316,57	626	15	199	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	160	5	120	0,58	--
345	Е0112-15-3 ПРИМ.	Обертывание бобышек толью	5,28	104,98	0,99	554	5	75	0,07	--
		м2		11,59	0,38	61	2	119	--	--
346	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов и т.п./ из листовой оцинкованнойстали	11,528	785,98	1,24	9061	14	2109	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1766	5	119	--	--
347	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,89	398,48	102,53	3144	809	1774	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1197	281	120	0,14	1
348	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,52	495,01	31,37	1742	110	756	0,99	3
		м2		167,18	11,86	588	42	120	0,06	--
349	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	28,4	634,99	31,85	18034	905	6913	1,15	33
		м2		190,80	12,04	5419	342	120	0,06	2
350	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,52	70,46	0,05	248	--	168	0,25	1
		м2		39,83	0,02	140	--	120	--	--
351	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	7,89	3900,00	--	30771	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
352	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	3,52	3500,00	--	12320	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
353	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	27	4010,00	--	108270	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
354	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1,4	12300,00	--	17220	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
355	Е0115-202-1	Остеклениеармированным стеклом дверей на штапиках по замазке	4,94	709,42	3,04	3505	15	703	0,84	4
			м2	134,33	1,15	664	6	105	0,01	--
356	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входныхдверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
357	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	16	1380,00	--	22080	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
358	Е0109-45-3	Установка витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой илилюминиевой обвязке	5,4365	965,99	28,84	5252	157	4585	4,98	27
			м2	927,00	10,15	5040	55	90	0,04	--
359	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Витражи из ПХВ профилей из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,4365	5240,00	--	28487	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
360	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	411,36	57,56	0,35	23676	144	22512	0,30	123
			м2	51,98	0,14	21382	58	105	--	--

361	Е0115-64-4	Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ изсухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	411,36	328,20	3,94	135008	1621	44748	0,55	228
		м2		102,11	1,49	42004	613	105	0,01	3
362	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"	411,36	212,63	2,10	87467	864	33569	0,36	146
		м2		76,93	0,79	31646	325	105	--	2
363	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	380,41	291,31	2,33	110817	886	32797	0,49	186
		м2		81,23	0,88	30901	335	105	--	2
364	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	380,41	-26,60	-0,05	-10119	-19	-10613	-0,15	-57
		м2		-26,55	-0,02	-10100	-8	105	--	--
365	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	30,95	17,43	0,12	539	4	448	0,09	3
		м2		13,73	0,05	425	2	105	--	--
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК-ГИПСОКАРТОН								
366	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными	218,7	902,96	2,86	197478	625	64982	1,63	356
		м2		282,04	0,94	61682	206	105	--	1
367	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	218,7	9,73	0,09	2128	20	1852	0,05	11
		м2		9,36	0,05	2047	11	90	--	--
368	Прайс-лист стр.15	Грунтовка ЭКО-ПРАЙМ	26,244	44,08	--	1157	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
369	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой " AlinEX Глат"	218,7	79,03	2,10	17284	459	17847	0,36	78
		м2		76,93	0,79	16825	173	105	--	1

370	СПрайс-лист стр.20	Шпаклевка AlinEX Глат	721,71	64,28	--	46394	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
371	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	218,7	-26,60	-0,05	-5817	-11	-6101	-0,15	-33
		м2		-26,55	-0,02	-5806	-4	105	--	--
372	Е0115-180-8	Высококачественная окраскаполивинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	218,7	356,76	2,81	78023	615	33414	0,81	178
		м2		144,45	1,06	31591	232	105	0,01	1
373	Е0115-105-2 прим.	Установка погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса,фризы, капли и т.п.высотой до 250мм-молдинга	134,8	140,69	3,75	18965	506	18705	0,80	108
		м		130,73	1,42	17622	191	105	0,01	1
374	СПрайс-лист стр.21	Молдинг широкий М14	136,148	2241,44	--	305168	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
375	Е0115-105-1 прим.	Установка погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефны х, простого или сложного рисунка, порезки, пояса,фризы, капли и т.п.высотой до 100мм-молдинг узкий	87,4	68,46	1,49	5983	130	6081	0,39	34
		м		65,70	0,56	5742	49	105	--	--
376	СПрайс-лист стр.21	Молдинг узкий М06	88,274	412,03	--	36371	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
377	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	561,5232	297,29	4,07	166937	2283	80569	0,74	416
		м2		135,68	0,97	76187	545	105	0,05	29
378	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	105,304	238,79	3,39	25146	356	13016	0,65	68
		м2		117,00	0,72	12321	76	105	0,05	5

379	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	17,903	617,96	6,33	11063	113	5924	1,79	32
		м2		312,75	2,39	5599	43	105	0,01	--
380	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	1421,711	196,63	1,83	279551	2602	92374	0,30	420
		м2		61,20	0,68	87009	967	105	--	5
		ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1,5,6								
391	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материаламипри отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас т.12,5	37,6	932,99	4,85	35080	182	8854	1,29	48
		м2		222,86	1,41	8380	53	105	0,01	--
392	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен из гипсокартона шпаклевкой "КНАУФ"	37,6	196,63	1,83	7393	69	2443	0,30	11
		м2		61,20	0,68	2301	26	105	--	--
393	Е0113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	573,6	9,73	0,09	5581	52	4858	0,05	29
		м2		9,36	0,05	5369	29	90	--	--
394	Прайс-лист стр.15	Грунтовка ЭКО-ПРАЙМ	68,832	44,08	--	3034	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0115-181-3прим.	Декоративная штукатурка внутренних стен AlinEX Глат	573,6	328,71	0,39	188548	224	196590	1,65	946
		м2		326,25	0,16	187137	92	105	--	--
396	СПрайс-лист стр.20	Декоративная штукатурка AlinEX Глат	1892,88	64,28	--	121680	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
410	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER	357,75	146,46	50,15	52396	17941	39607	0,53	191
		м2		92,03	18,68	32924	6683	100	0,09	33
411	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	21,465	4518,00	--	96979	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

412	С11011-2054 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляциполипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х140 мм	1789	7,94	--	14205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
413	Е0110-7-5	Обшивка стен ветрозащитноймембраной	357,75	14,76	0,22	5280	79	5757	0,08	30
		м2		13,32	0,09	4765	32	120	--	--
414	СПрайс-лист Металл Профиль стр.11	Ветрозащитная пленка Tyvek	357,75	93,06	--	33291	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
415	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикойгерметизирующей нетвердеющей	37,22	591,80	63,44	22027	2361	2773	0,18	7
		м		29,25	23,96	1089	892	140	0,12	4
416	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,40425	70437,87	304,24	28475	123	4155	58,00	23
		1т		9675,00	114,75	3911	46	105	0,56	--
417	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,40425	40200,00	--	16251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
418	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-опорный уголок 75х6	0,25644	175710,10	1826,10	45059	468	3156	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2077	177	140	3,37	1
419	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,25644	18000,00	--	4616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7220948	92183			6974
			Тенге			1239698	34883			206
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7138032				
		Материалы -	Тенге			1915798				
		Всего заработная плата -	Тенге				1252295			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2903355				

		Местные материалы -	Тенге			1010312				
		Накладные расходы -	Тенге			1368610				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205292			684
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9017040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1457586			7744
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82916				
		Материалы -	Тенге			544				
		Всего заработная плата -	Тенге				22286			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59057				
		Накладные расходы -	Тенге			20058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3009			10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6178				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25295			131
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9126193**				
		Локальная смета 02-05-01. Блок Г.								
55	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2	247,64	361,07	14,76	89416	3655	17658	0,36	89
				52,43	5,54	12984	1372	123	0,03	7
56	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
		м2	247,64	-90,09	-1,34	-22311	-332	-1182	-0,02	-5
				-3,38	-0,50	-837	-124	123	--	--
59	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в пороечных условиях из одноцветных с красителем плито к								
		м2	37,78	408,41	15,20	15430	574	8396	1,07	40
				173,30	7,37	6547	278	123	0,04	1

	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная									
		м2	39,669	1350,00	--	53553	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2									
		м2	10,47	495,01	31,37	5183	328	2249	0,99	10	
				167,18	11,86	1750	124	120	0,06	1	
62	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние									
		м2	10,47	3760,00	--	39367	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
63	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входныхдверей в помещение									
		комплект	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
64	Е0109-46-1	Монтаж каркасов воротбез механизмов открывания									
		т	1,325	31476,57	17434,99	41706	23101	12019	41,40	55	
				7650,00	2428,67	10136	3218	90	8,15	11	
65	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные весом 681кг									
		шт	1	188427,60	--	188428	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
66	С12022-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные весом 644кг									
		шт	1	178178,40	--	178178	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ПОТОЛОК									
67	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5ммпотолков									
		м2	283,86	328,20	3,94	93163	1118	30878	0,55	157	
				102,11	1,49	28985	423	105	0,01	2	
68	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"									
		м2	283,86	212,63	2,10	60357	596	23165	0,36	101	
				76,93	0,79	21837	224	105	--	1	

69	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	72,7	291,31	2,33	21178	169	6268	0,49	36
		м2		81,23	0,88	5905	64	105	--	--
70	Е0115-169-6	Третья шпаклевкапотолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску /исключить/	72,7	-26,60	-0,05	-1934	-4	-2028	-0,15	-11
		м2		-26,55	-0,02	-1930	-1	105	--	--
71	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	211,16	17,43	0,12	3680	25	3055	0,09	19
		м2		13,73	0,05	2899	11	105	--	--
		СТЕНЫ								
72	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	499,79	297,29	4,07	148584	2032	71711	0,74	370
		м2		135,68	0,97	67812	485	105	0,05	26
73	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	499,79	196,63	1,83	98274	915	32473	0,30	148
		м2		61,20	0,68	30587	340	105	--	2
74	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	347,41	17,43	0,12	6055	42	5027	0,09	32
		м2		13,73	0,05	4770	17	105	--	--
75	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	182,38	274,88	2,10	50133	383	12604	0,39	71
		м2		65,03	0,79	11860	144	105	--	1
164	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм Ф1(3шт),Ф2(2шт) пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,2	9523,56	4795,68	39999	20142	19201	23,00	97
		т		3712,50	1367,15	15593	5742	90	5,24	22
165	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,2	2524,34	545,76	10602	2292	4652	5,25	22
		т		1230,75	--	5169	--	90	--	--

170	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	м2	164,43	40,72	0,04	6695	7	1231	0,04	7
					8,32	--	1368	--	90	--	--
171	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ -2	м2	164,43	619,53	99,18	101869	16308	22746	0,59	97
					116,55	37,15	19164	6109	90	0,18	30
172	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	3	5030,50	2020,02	15092	6060	7492	14,10	42
					2272,50	502,43	6818	1507	90	1,79	5
173	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных произв одственных зданий	т	3	2524,34	545,76	7573	1637	3323	5,25	16
					1230,75	--	3692	--	90	--	--
176	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	м2	121,5	40,72	0,04	4947	5	910	0,04	5
					8,32	--	1011	--	90	--	--
177	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	121,5	619,53	99,18	75273	12050	16807	0,59	72
					116,55	37,15	14161	4514	90	0,18	22
178	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профи лей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	3,8	13864,97	4022,39	52687	15285	34754	56,50	215
					9090,00	1071,86	34542	4073	90	3,81	14
179	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,8	1370,04	312,12	5206	1186	2324	2,96	11
					679,50	--	2582	--	90	--	--
182	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	м2	159,49	40,72	0,04	6494	6	1194	0,04	7
					8,32	--	1327	--	90	--	--
183	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесокстен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразу р, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	т	0,2	9883,80	2860,42	1977	572	1267	36,30	7
					6300,00	736,43	1260	147	90	3,51	1

184	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,2	146000,00	--	29200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
185	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,2	1860,00	--	372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхност ей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	9,25	40,72	0,04	377	--	69	0,04	--
		м2		8,32	--	77	--	90	--	--
187	Е0113-29-6	Окраска ме таллических огрунтованных поверхностей пастой огне защитной ВПМ-2	9,25	619,53	99,18	5731	917	1280	0,59	5
		м2		116,55	37,15	1078	344	90	0,18	2
188	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных по двесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	12	740,39	525,74	8885	6309	4038	1,05	13
		м		175,50	198,42	2106	2381	90	0,78	9
189	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	1,3	84200,00	--	109460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2	154200,00	--	30840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С2 5	1,5	3385,00	--	5078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0113-26-6 К=2	Ок раска металлических огрунтованных поверхностей эма лью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	34,88	40,72	0,04	1420	1	261	0,04	1
		м2		8,32	--	290	--	90	--	--
193	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	287,98	112,45	34,24	32384	9862	15429	0,32	91
		м2		51,08	8,45	14710	2433	90	0,03	9
194	С11011-434	Настил профилированный оцинкованныйН75-750-0,7, Н57-825-0,7	287,98	1190,00	--	342696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

195	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм Ф2(2шт) пролетом до 24 м, массойдо 3 т на высоте до 25 м(л.КМ12)	0,11396	9523,56	4795,68	1085	547	521	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	423	156	90	5,24	1
196	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11396	2524,34	545,76	288	62	126	5,25	1
		т		1230,75	--	140	--	90	--	--
197	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5т	0,07976	146000,00	--	11645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,034206	154200,00	--	5275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,11396	1860,00	--	212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	4,183014	40,72	0,04	170	--	31	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
201	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	4,183014	619,53	99,18	2592	415	579	0,59	2
		м2		116,55	37,15	488	155	90	0,18	1
202	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12м	0,3416	5030,50	2020,02	1718	690	853	14,10	5
		т		2272,50	502,43	776	172	90	1,79	1
203	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3416	2524,34	545,76	862	186	378	5,25	2
		т		1230,75	--	420	--	90	--	--
204	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,24024	154400,00	--	37093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

205	С12021-242	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,10136	162700,00	--	16491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стали С245	0,3416	1860,00	--	635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	15,37536	40,72	0,04	626	1	115	0,04	1
		м2		8,32	--	128	--	90	--	--
208	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	15,37536	619,53	99,18	9525	1525	2127	0,59	9
		м2		116,55	37,15	1792	571	90	0,18	3
209	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков пластиком	28,84	146,07	1,20	4213	35	4497	0,84	24
		м2		141,30	0,45	4075	13	110	--	--
210	СПрайс лист стр.12	Сайдинг(СОФИТ)	30,282	514,27	--	15573	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	СПрайс лист стр.12	Боковой J	17	341,62	--	5808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	287,98	37,08	0,99	10678	285	4102	0,07	20
		м2		11,59	0,38	3338	109	119	--	1
213	СПрайс лист стр.7	Стоимость пароизоляционного материала(Д96Сильвер)	316,778	41,63	--	13188	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
214	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитамиз минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	287,98	189,45	4,72	54556	1359	24900	0,40	116
		м2		70,88	1,78	20412	513	119	0,01	2
215	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	35,594328	4518,00	--	160815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

216	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	1,648	20617,97	309,62	33978	510	5081	13,80	23
		м3		2452,50	117,00	4042	193	120	0,57	1
217	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,648	1862,35	14,17	3069	23	611	1,88	3
		м3		303,75	5,40	501	9	120	0,03	--
218	Е0110-50-4	Устройство по фермам насти ла рабочего толщиной 40 мм разреженного-обрешетки	287,98	67,41	10,42	19412	3001	14113	0,23	66
		м2		36,90	3,94	10626	1135	120	0,02	6
219	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	1,054	7940,00	--	8369	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и на стилы по фермам	287,98	20,48	0,91	5898	262	1735	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1348	98	120	--	--
221	Е0110-50-1	Устройство настила из плитофанеры толщ.22мм	287,98	140,83	35,45	40557	10208	22435	0,34	99
		м2		51,75	13,17	14903	3793	120	0,06	18
222	СПрайс лист стр.5	Стоимость плитофанеры OSB толщ.22мм	302,379	728,79	--	220370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	287,98	12,58	0,99	3623	285	4102	0,07	20
		м2		11,59	0,38	3338	109	119	--	1
224	СПрайс лист стр.7	Подкладочный материал K-EL 60/2200	316,778	315,91	--	100072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
225	Е0112-15-3	Устройство ветрозащитной пленки из ПХВ	287,98	194,08	0,99	55891	285	4102	0,07	20
		м2		11,59	0,38	3338	109	119	--	1
226	Е0112-5-1	Защита ендов дополнительным ковром из гибкой черепицы	21	25,29	3,91	531	82	571	0,12	2
		м		21,38	1,46	449	31	119	0,01	--
227	СПрайс лист стр.7	Ендовый ковер SUPER PINTARI	11,33	315,91	--	3579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0112-1-5 прим.	Устройство кровель скатных из гибкой черепицы	1061,94	42,86	18,33	45515	19465	39668	0,14	147
		м2		24,53	6,86	26049	7285	119	0,03	36

229	СПрайс лист стр.7	Стоимость гибкой черепицы Katepal Katrill	331,177	826,50	--	273717	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
230	СПрайс лист стр.7	Сто имость карнизной планки металлической	11	697,93	--	7677	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
231	СПрайс лист стр.7	Стоимость планки примыкания металлической	11	697,93	--	7677	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
232	Е0112-9-2	Устройство снегового барьера	18	47,50	1,22	855	22	954	0,28	5	
		м		44,10	0,45	794	8	119	--	--	
233	СПрайс лист стр.7	Снеговой барьер трубчатый	6	3306,00	--	19836	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
234	СПрайс лист стр.7	Гв озди кровельные	21,3	312,23	--	6651	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
235	СПрайс лист стр.7	Клей К-36(10л)	30	6060,99	--	181830	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
236	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	21	710,86	2,49	14928	52	265	0,06	1	
		м		9,68	0,92	203	19	119	--	--	
237	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток	2,39424	89,06	--	213	--	208	0,52	1	
		м2		82,80	--	198	--	105	--	--	
238	Е0112-10-1 прим.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./из листовой оцинкованной стали	10,792	161,83	1,24	1746	13	1974	0,97	10	
		м2		153,23	0,47	1654	5	119	--	--	
239	СПрайс лист стр.10	Парапетный фартук из ламинированного ПВХ	10,792	1221,93	--	13187	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
240	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали-скоба крепления пара петного фартука	10,08	715,87	1,24	7216	12	1844	0,97	10	
		м2		153,23	0,47	1545	5	119	--	--	
241	Е0110-7-5	Обшивка стен ПВХ мембраной	29,82	14,76	0,22	440	7	480	0,08	2	
		м2		13,32	0,09	397	3	120	--	--	

242	СПрайс-лист стр.13	ПВХ-мембрана ALKORPLAN 35x71 d 1.5мм	м2	31,311	1064,53	--	33332	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
243	Е0107-57-1	Устройство уплотнения прокладками	м	28,4	38,15	0,18	1084	5	424	0,06	2
					10,60	0,07	301	2	140	--	--
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
244	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	21	47,50	1,22	998	26	1113	0,28	6
					44,10	0,45	926	9	119	--	--
245	СПрайс лист стр.8	Желоб водосточный D 125мм	пм	21	301,21	--	6325	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
246	СПрайс лист стр.8	Воронка водосточная D 100мм	шт	2	348,97	--	698	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
247	СПрайс лист стр.8	Соединитель желобов D 125мм	шт	7	183,67	--	1286	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
248	СПрайс лист стр.8	Заглушка желоба D 125мм	шт	2	146,93	--	294	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
249	СПрайс лист стр.9	Держатель желоба D 125мм,L	шт	26	183,67	--	4775	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
250	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	24	210,03	7,39	5041	177	5348	1,16	28
					184,50	2,77	4428	66	119	0,02	--
251	СПрайс лист стр.8	Труба водосточная	пм	24	301,21	--	7229	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
252	СПрайс лист стр.8	Колено трубы D 100мм	шт	6	367,33	--	2204	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс лист стр.9	Держатель трубы D 100мм	шт	16	260,81	--	4173	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
254	Е0106-10-1	Укладка бетона поперекрытиям толщиной 100 мм под перегородки	м2	60,47	890,14	14,05	53827	850	2309	0,20	12
					31,05	5,31	1878	321	105	0,03	2
255	Е0106-10-2К=5	Вычитается позиция: На каждые 10мм изменения толщины		60,47	-433,06	-7,10	-26187	-429	-794	-0,06	-4

			м2		-9,80	-2,70	-593	-163	105	-0,01	-1
256	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,17596	5239,08	327,33	922	58	372	11,60	2
			1т		1890,00	123,75	333	22	105	0,60	--
257	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм		0,17596	41200,00	--	7250	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки из кирпича(л.АС-57)									
269	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		149,372	1059,20	34,73	158215	5188	41951	1,43	214
			м2		225,00	13,01	33609	1943	118	0,06	9
270	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,0393	41200,00	--	1619	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
271	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		0,00233	64100,00	--	149	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг зд-3		0,02524	70437,87	304,24	1778	8	259	58,00	1
			1т		9675,00	114,75	244	3	105	0,56	--
273	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,02524	40200,00	--	1015	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "1"									
274	Е0109-17-I	Монтаж стоек Ст-2, массой до 1 т		1,081427	4646,85	2285,57	5025	2472	2138	9,35	10
			т		1579,50	617,13	1708	667	90	2,34	3

275	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,081427	542,84	144,52	587	156	285	1,34	1
		т		292,50	--	316	--	90	--	--
276	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	1,077872	146000,00	--	157369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса AI, d 6 мм	0,003555	50600,00	--	180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-поз.2	0,07536	93997,62	304,24	7084	23	2626	198,00	15
		1т		33075,00	114,75	2493	9	105	0,56	--
279	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07536	40200,00	--	3029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "2"								
280	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02272	41008,57	2434,57	932	55	1046	170,00	4
		т		31950,00	920,25	726	21	140	4,49	--
281	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02272	44300,00	--	1006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01372	93997,62	304,24	1290	4	478	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	454	2	105	0,56	--
283	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01372	40200,00	--	552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная из толя по выравненной поверхности кирпича в 2 слоя стен	0,09	665,48	8,23	60	1	9	0,47	--
		м2		81,68	3,08	7	--	118	0,02	--

285	Е0108-4-6	Вычитается позиция: Исключить слой гидроизоляции из толя	0,09	-339,88	-4,19	-31	--	-4	-0,23	--
		м2		-39,38	-1,58	-4	--	118	-0,01	--
		УЗЕЛ "3"								
286	Е0109-25-1	Монтаж прогонов П-1 в зданиях высотой до 25 м	0,549127	5030,50	2020,02	2762	1109	1371	14,10	8
		т		2272,50	502,43	1248	276	90	1,79	1
287	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,549127	2452,13	545,76	1347	300	608	5,25	3
		т		1230,75	--	676	--	90	--	--
288	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,382628	146000,00	--	55864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
289	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,166499	154200,00	--	25674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "4"								
290	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02486	93997,62	304,24	2337	8	866	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	822	3	105	0,56	--
291	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02486	40200,00	--	999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3	0,02524	70437,87	304,24	1778	8	259	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	244	3	105	0,56	--
293	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02524	40200,00	--	1015	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки из гипсокартона(л.АС-18)								
294	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	113,97	1064,74	13,90	121349	1584	44720	1,92	219
		м2		321,75	5,24	36670	597	120	0,03	3

295	СПрайс лист стр.6	КНАУФ профиль ПП60/27	пм	227,94	33,06	--	7536	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
296	СПрайс лист стр.6	КНАУФ профиль ПН28/27	пм	237	25,71	--	6094	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
297	СПрайс лист стр.6	Подвес прямой 60/27	шт	79	5,51	--	435	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
298	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100,П-85ГС	м3	9,3627	7070,00	--	66194	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Подвесной потолок из гипсокартона(л.АС-18)									
299	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	43,624	164,72	50,15	7186	2188	4830	0,53	23
					92,03	18,68	4015	815	100	0,09	4
300	С11031-172 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100,П-85ГС	м3	5,391926	7070,00	--	38121	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
301	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 ПРИМ.	Облицовка потолков гипсокартонными листами (КНАУФ лист ГКЛВО) на металлическом каркасе	м2	43,624	656,63	2,86	28645	125	12962	1,63	71
					282,04	0,94	12304	41	105	--	--
302	СПрайс лист стр.6	КНАУФ профиль ПП60/27	пм	126,51	33,06	--	4182	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
303	СПрайс лист стр.6	КНАУФ профиль ПН28/27	пм	26,78	25,71	--	689	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

304	СПрайс лист стр.6	Удлинитель профилей 60/27	9	6,24	--	56	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	СПрайс лист стр.6	Соединитель одноуровневый 60/27	74	6,24	--	462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	СПрайс лист стр.6	Подвес с зажимом 60/27	31	14,69	--	455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	281,39	221,38	9,95	62295	2800	19361	0,36	100
		м2		52,20	3,74	14689	1052	123	0,02	5
308	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	281,39	126,78	2,68	35676	754	1218	0,02	5
		м2		2,52	1,00	709	281	123	--	1
309	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	281,39	361,07	14,76	101602	4153	20064	0,36	102
		м2		52,43	5,54	14753	1559	123	0,03	8
310	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	281,39	-90,09	-1,34	-25352	-377	-1343	-0,02	-6
		м2		-3,38	-0,50	-951	-141	123	--	-1
311	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	39,52	184,03	4,37	7273	173	592	0,07	3
		м2		10,53	1,64	416	65	123	0,01	--
312	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	39,52	403,28	13,43	15938	531	3482	0,45	18
		м2		66,60	5,04	2632	199	123	0,02	1
313	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	39,52	436,20	4,02	17239	159	257	0,03	1
		м2		3,78	1,50	149	59	123	0,01	--
314	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	39,52	1257,83	4,90	49709	194	2934	0,38	15
		м2		58,50	1,85	2312	73	123	0,01	--
		ПЛИНТУСА								
315	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлорид ных на клее КН-2	24,85	123,31	0,16	3064	4	497	0,09	2

			м		16,18	0,07	402	2	123	--	--
316	Е0115-17-1	Устройство сапожка из керамогранита по кирпичу и бетону									
			м2	3,307	1791,06	2,10	5923	7	1159	2,00	7
					333,00	0,79	1101	3	105	--	--
317	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2									
			м2	3,93	498,09	19,17	1957	75	1118	1,38	5
					230,97	6,18	908	24	120	0,03	--
318	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2									
			м2	3	378,28	18,53	1135	56	584	0,93	3
					156,07	6,18	468	19	120	0,03	--
319	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие									
			м2	6,93	5240,00	--	36313	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
320	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий / свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали									
			м2	2,625	785,98	1,24	2063	3	480	0,97	3
					153,23	0,47	402	1	119	--	--
321	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2									
			м2	4,44	495,01	31,37	2198	139	954	0,99	4
					167,18	11,86	742	53	120	0,06	--
322	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2									
			м2	3,6	634,99	31,85	2286	115	876	1,15	4
					190,80	12,04	687	43	120	0,06	--
323	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние									
			м2	4,44	3660,00	--	16250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
324	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние									
			м2	3,6	4010,00	--	14436	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

325	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
326	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот	1,19824	31476,57	17434,99	37716	20891	10869	41,40	50
		т		7650,00	2428,67	9167	2910	90	8,15	10
328	С12022-8 прим.	Ворота распашные ВР 4.8х5.4 огрунтованные и окрашенные	1	186100,00	--	186100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
331	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	320,91	57,56	0,35	18470	112	17562	0,30	96
		м2		51,98	0,14	16681	45	105	--	--
332	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	320,91	328,20	3,94	105323	1264	34909	0,55	178
		м2		102,11	1,49	32768	478	105	0,01	2
333	Е0115-79-9	Отделка потолков из гипсокартона шпаклевкой "Финиш-пастой"	320,91	212,63	2,10	68235	674	26188	0,36	114
		м2		76,93	0,79	24688	254	105	--	1
		СТЕНЫ								
337	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	966,91	297,29	4,07	287456	3931	138735	0,74	716
		м2		135,68	0,97	131190	938	105	0,05	50
338	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,572	617,96	6,33	2207	23	1182	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1117	9	105	0,01	--
339	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	970,482	196,63	1,83	190826	1776	63056	0,30	287
		м2		61,20	0,68	59393	660	105	--	3

343	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами ISOVER	280,84	146,46	50,15	41132	14084	31092	0,53	150
		м2		92,03	18,68	25846	5246	100	0,09	26
344	C11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	16,8504	4518,00	--	76130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
345	C11011-2054 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиа мида 10х140 мм	1404	7,94	--	11148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	E0110-7-5	Обшивка стен ветрозащитной мембраной	280,84	14,76	0,22	4145	62	4519	0,08	23
		м2		13,32	0,09	3741	25	120	--	--
347	СПрайс-лист Металл Профиль стр.11	Ветрозащитная пленка Tyvek	280,84	93,06	--	26134	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
348	E0107-57-7	Устройство герметиза ции стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	31,22	591,80	63,44	18476	1981	2326	0,18	5
		м		29,25	23,96	913	748	140	0,12	4
349	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,33957	70437,87	304,24	23919	103	3491	58,00	20
		1т		9675,00	114,75	3285	39	105	0,56	--
350	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,33957	40200,00	--	13651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элеме нтов, монтажных изделий массой до 20 кг-опорный уг олок 75х6	0,2151	175710,10	1826,10	37795	393	2647	42,70	9
		т		8100,00	690,75	1742	149	140	3,37	1

352	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,29289	18000,00	--	5272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ И ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ УЧТЕНО В								
353	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесо в наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих от делочных работ	451,304	150,62	0,62	67975	280	36910	0,43	196
		м2		69,08	0,23	31176	104	118	--	--
354	Е0109-25-1	Монтаж металли ческих балок МБ-1,МБ-2	0,19706	5030,50	2020,02	991	398	492	14,10	3
		т		2272,50	502,43	448	99	90	1,79	--
355	Е0109-48-2	Электродуговая сваркаопорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,19706	542,84	144,52	107	28	52	1,34	--
		т		292,50	--	58	--	90	--	--
356	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,19706	147100,00	--	28988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01627	175710,10	1826,10	2859	30	200	42,70	1
		т		8100,00	690,75	132	11	140	3,37	--
358	Е0106-19-1	Заделка металлических балок бетоном В7,5	0,587	11041,07	316,01	6481	185	917	8,25	5
		м3		1368,00	119,39	803	70	105	0,58	--
359	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,25498	13711,47	5475,87	3496	1396	1513	28,90	7
		т		5040,00	1552,87	1285	396	90	5,46	1
360	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,25498	133700,00	--	34091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
361	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,383801	148,40	0,07	3025	1	2312	0,65	13
		м2		108,00	0,02	2201	--	105	--	--
362	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,134	21632,72	316,57	24532	359	4908	22,50	26

363	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций -каркасов	м3	1,134	3487,50	119,25	3955	135	120	0,58	1
					1862,35	14,17	2112	16	421	1,88	2
364	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила толщиной 60 мм сплошного	м3	23,4	303,75	5,40	344	6	120	0,03	--
					859,38	16,15	20110	378	1511	0,30	7
365	Е0110-52-1	Огнезащита деревянного настила	м2	23,4	47,70	6,10	1116	143	120	0,03	1
					20,48	0,91	479	21	141	0,03	1
366	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	23,4	4,68	0,34	110	8	120	--	--
					167,96	1,88	3930	44	1942	0,47	11
					78,30	0,72	1832	17	105	--	--
367	Е0109-17-1	Монтаж стойки из трубы, массой до 1 т	т	0,12957	4646,85	2285,57	602	296	256	9,35	1
					1579,50	617,13	205	80	90	2,34	--
368	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,12957	542,84	144,52	70	19	34	1,34	--
					292,50	--	38	--	90	--	--
369	С130806-266 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 152х10 мм	м	3,7	2500,00	--	9250	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
370	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	1,41524	14359,66	5522,03	20322	7815	9422	35,90	51
					6075,00	1322,37	8598	1871	90	4,73	7
371	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,3605	133700,00	--	181899	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
372	С12021-145	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	0,05474	111100,00	--	6082	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

373	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
		м2	63,53104	148,40	0,07	9428	4	7206	0,65	41	
				108,00	0,02	6861	1	105	--	--	
374	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок МБ-1 - МБ-3									
		т	0,6772	5030,50	2020,02	3407	1368	1691	14,10	10	
				2272,50	502,43	1539	340	90	1,79	1	
375	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий									
		т	0,6772	542,84	144,52	368	98	178	1,34	1	
				292,50	--	198	--	90	--	--	
376	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля									
		т	0,6772	147100,00	--	99616	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
377	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг									
		т	0,02673	175710,10	1826,10	4697	49	329	42,70	1	
				8100,00	690,75	217	18	140	3,37	--	
378	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением									
		т	0,09137	13711,47	5475,87	1253	500	542	28,90	3	
				5040,00	1552,87	461	142	90	5,46	--	
379	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
		т	0,09137	133700,00	--	12216	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
380	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2									
		м2	30,126619	148,40	0,07	4471	2	3417	0,65	19	
				108,00	0,02	3254	1	105	--	--	
381	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1									
		1т	0,02492	70437,87	304,24	1755	8	256	58,00	1	
				9675,00	114,75	241	3	105	0,56	--	
382	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры									
		т	0,02492	40200,00	--	1002	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
383	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила толщиной 60 мм сплошного									
		м2	36,35	859,38	16,15	31239	587	2347	0,30	11	
				47,70	6,10	1734	222	120	0,03	1	
384	Е0110-52-1	Огнезащита деревянного настила									
			36,35	20,48	0,91	745	33	219	0,03	1	

		м2		4,68	0,34	170	12	120	--	--	
385	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	36,35	167,96	1,88	6105	68	3016	0,47	17	
		м2		78,30	0,72	2846	26	105	--	--	
		СТРЕМЯНКА Л-2(л.АС-64)									
386	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04564	13565,47	5475,87	619	250	271	28,90	1	
		т		5040,00	1552,87	230	71	90	5,46	--	
387	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04564	133700,00	--	6102	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
388	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,32356	148,40	0,07	196	--	150	0,65	1	
		м2		108,00	0,02	143	--	105	--	--	
		СКОБА Ск-1(л.АС-64)									
389	Е0106-11-7	Установка скобы	0,0017	93997,62	304,24	160	1	59	198,00	--	
		1т		33075,00	114,75	56	--	105	0,56	--	
390	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,0493	148,40	0,07	7	--	6	0,65	--	
		м2		108,00	0,02	5	--	105	--	--	
391	Е0106-19-1	Опорная подушка из бетона В12,5	0,192	11416,62	316,01	2192	61	300	8,25	2	
		м3		1368,00	119,39	263	23	105	0,58	--	
392	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,01944	70437,87	304,24	1369	6	200	58,00	1	
		1т		9675,00	114,75	188	2	105	0,56	--	
393	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,01944	40200,00	--	781	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
394	Е0109-25-1	Монтаж металлических балок МБ-1 - МБ-3	0,03952	5030,50	2020,02	199	80	99	14,10	1	
		т		2272,50	502,43	90	20	90	1,79	--	
395	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,03952	542,84	144,52	21	6	10	1,34	--	

396	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т		292,50	--	12	--	90	--	--
				0,03952	147100,00	--	5813	--	--	--	--
397	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		--	--	--	--	--	--	--
				0,07428	175710,10	1826,10	13052	136	914	42,70	3
398	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т		8100,00	690,75	602	51	140	3,37	--
				0,07014	14359,66	5522,03	1007	387	467	35,90	3
399	С12021-145	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т		6075,00	1322,37	426	93	90	4,73	--
				0,07014	111100,00	--	7793	--	--	--	--
400	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		--	--	--	--	--	--	--
				7,579706	148,40	0,07	1125	1	860	0,65	5
					108,00	0,02	819	--	105	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге				6356794	247481			5411
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				955075	71712			385
Материалы -			Тенге				4627066				
Всего заработная плата -			Тенге				904180				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					874924			
Местные материалы -			Тенге				1885482				
		Накладные расходы -	Тенге				885418				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				954522				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								477
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					143178			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				334895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5916483				
		Сметная заработная плата -	Тенге								5446
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге					1018102			
Материалы -			Тенге				1720478				
Всего заработная плата -			Тенге				49396				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге					151863			
		Накладные расходы -	Тенге				1420513				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				136677				

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20502			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1968585				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							896
		Сметная заработная плата -	Тенге				172365			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9250				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			555				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9805				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7894872				

Локальная смета 02-03-01. Блок Б.

94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	378,98	221,38	9,95	83900	3771	26076	0,36	135
		м2		52,20	3,74	19783	1417	123	0,02	7
95	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изолом на битумной мастике первый слой	378,98	365,09	18,42	138362	6981	43286	0,42	158
		м2		85,95	6,91	32573	2619	123	0,03	13
96	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами изолом на битумной мастике последующий слой	378,98	256,83	9,05	97333	3430	25288	0,25	95
		м2		50,85	3,40	19271	1289	123	0,02	6
97	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30 мм	378,98	361,07	14,76	136839	5594	27022	0,36	137
		м2		52,43	5,54	19870	2100	123	0,03	10
98	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм измененияотолщины бетонных покрытий	378,98	-90,09	-1,34	-34144	-508	-1809	-0,02	-8
		м2		-3,38	-0,50	-1281	-189	123	--	-1
99	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,89	398,48	102,53	3144	809	1774	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1197	281	120	0,14	1
100	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,98	323,78	83,13	2260	580	1407	0,80	6
		м2		138,83	29,17	969	204	120	0,12	1

101	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,98	70,46	0,05	492	--	334	0,25	2
		м2		39,83	0,02	278	--	120	--	--
102	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	7,89	104,40	0,09	824	1	535	0,36	3
		м2		56,48	0,05	446	--	120	--	--
103	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	6,98	3760,00	--	26245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	7,89	3540,00	--	27931	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980,00	--	14900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОТОЛОК								
107	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	378,98	524,67	3,94	198839	1493	41225	0,55	210
		м2		102,11	1,49	38698	565	105	0,01	3
108	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	378,98	17,43	0,12	6605	45	5483	0,09	35
		м2		13,73	0,05	5203	19	105	--	--
		СТЕНЫ								
109	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	359,92	297,29	4,07	107002	1463	51642	0,74	266
		м2		135,68	0,97	48834	349	105	0,05	19
110	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен шпаклевкой "Финиш-пастой"	359,92	196,63	1,83	70771	659	23385	0,30	106
		м2		61,20	0,68	22027	245	105	--	1

	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	383,62	17,43	0,12	6686	46	5551	0,09	35
					13,73	0,05	5267	19	105	--	--
112	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	8,148	617,96	6,33	5035	52	2696	1,79	15
					312,75	2,39	2548	19	105	0,01	--
				КРОВЛЯ							
150	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм Ф1(3шт),Ф2(2шт) пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	15,3	9523,56	4795,68	145710	73374	69947	23,00	352
					3712,50	1367,15	56801	20917	90	5,24	80
151	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	15,3	2539,28	545,76	38851	8350	16947	5,25	80
					1230,75	--	18830	--	90	--	--
155	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	м2	427,92	40,72	0,04	17424	17	3204	0,04	18
					8,32	--	3560	--	90	--	--
156	Е0113-29-6	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	427,92	619,53	99,18	265109	42441	59194	0,59	252
					116,55	37,15	49874	15897	90	0,18	78
157	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	5,6	5030,50	2020,02	28171	11312	13986	14,10	79
					2272,50	502,43	12726	2814	90	1,79	10
158	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	5,6	2452,13	545,76	13732	3056	6203	5,25	29
					1230,75	--	6892	--	90	--	--
161	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза	м2	196	40,72	0,04	7981	8	1468	0,04	8
					8,32	--	1631	--	90	--	--
162	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитнойВПМ-2	м2	196	619,53	99,18	121428	19439	27113	0,59	115
					116,55	37,15	22844	7281	90	0,18	36

163	Е0109-17-1	Монтаж надопорных стоек, высотойдо 25 м, массой до 1 т									
			3	4646,85	2285,57	13941	6857	5931	9,35	28
		т		1579,50	617,13	4739	1851	90	2,34	7
164	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			3	542,84	144,52	1629	434	790	1,34	4
		т		292,50	--	878	--	90	--	--
167	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 раза								
			51,7	40,72	0,04	2105	2	387	0,04	2
		м2		8,32	--	430	--	90	--	--
168	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2								
			51,7	619,53	99,18	32030	5128	7152	0,59	30
		м2		116,55	37,15	6026	1921	90	0,18	9
169	Е0109-25-1	Монтаж колосниковых и штанкетных балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до12 м								
			19,7	5030,50	2020,02	99101	39794	49200	14,10	278
		т		2272,50	502,43	44768	9898	90	1,79	35
170	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			19,7	2452,13	545,76	48307	10751	21821	5,25	103
		т		1230,75	--	24246	--	90	--	--
173	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунт ованных поверхностей эмалью ПФ-115,ПФ-1189 за 2 ра за								
			707,41	40,72	0,04	28804	28	5297	0,04	30
		м2		8,32	--	5886	--	90	--	--
174	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверх ностей пастой огнезащитной ВПМ-2								
			707,41	619,53	99,18	438262	70161	97856	0,59	417
		м2		116,55	37,15	82449	26280	90	0,18	128
177	С120Т.Ч.П.2	Надбавка на марку стал и С245								
			8,58	1860,00	--	15959	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0113-26-6 ПРИМ. К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей э малью ПФ-115 за 2 раза								
			248,82	40,72	0,04	10131	10	1863	0,04	11
		м2		8,32	--	2070	--	90	--	--
179	Е0113-29-6	Окраска металл ических огрунтованных поверхностей пастой огнезащи тной ВПМ-2								
			248,82	619,53	99,18	154151	24678	34419	0,59	147
		м2		116,55	37,15	29000	9244	90	0,18	45

		Монтаж связей и распор ок из одиночных и парных уголков, гнутосварных про филей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м									
		т	8,3	13864,97	4022,39	115079	33386	75909	56,50	469	
				9090,00	1071,86	75447	8896	90	3,81	32	
181	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий									
		т	8,3	1333,50	312,12	11068	2591	5076	2,96	25	
				679,50	--	5640	--	90	--	--	
185	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,П Ф-1189 за 2 раза									
		м2	337,91	40,72	0,04	13759	14	2530	0,04	14	
				8,32	--	2811	--	90	--	--	
186	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ -2									
		м2	225,383	619,53	99,18	139632	22353	31177	0,59	133	
				116,55	37,15	26268	8373	90	0,18	41	
187	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа									
		м2	378	112,45	34,24	42508	12944	20252	0,32	120	
				51,08	8,45	19308	3194	90	0,03	11	
188	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н7 5-750-0,7, Н57-825-0,7									
		м2	378	1190,00	--	449820	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3151932	411544			3946	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			718807	125503			572	
		Материалы -	Тенге			2577877					
		Всего заработная плата -	Тенге			1018555					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				526464				
		Местные материалы -	Тенге			523115					
		Накладные расходы -	Тенге			378980					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			525558					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				78834			263	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186206					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3289642					
		Сметная заработная плата -	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				605298			3039	
		Материалы -	Тенге			574055					
		Всего заработная плата -	Тенге			84972					
							317846				

		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15959				
		Накладные расходы -	Тенге			286061				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51607				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			911723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1886
		Сметная заработная плата -	Тенге				360755			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4201365				
Локальная смета 02-02-07. Оборудование для зрительного зала и сцены										
6		Одежда сцены и театральные кресла	0,2	14048568,9	--	2809714	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2809714	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			2809714				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2809714				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2809714**				
Локальная смета 02-02-03. Вентиляция.										
197		Вентиляторы канальные ВК250Б	2	7537,67	--	15075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198		Вентиляторы канальные ВК160Б	8	6259,35	--	50075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199		Вентиляторы канальные ВК100Б	1	5377,75	--	5378	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200		Вентиляторы канальные ВК200Б	1	7008,71	--	7009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201		Вентиляторы канальные ВК125Б	7	5421,83	--	37953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202		Вентиляторы канальные ВК315Б	7	24993,32	--	174953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203		Вентиляторы канальные ВК355Б	3	24993,32	--	74980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205		Вентилятор дымоудаления ВР 86-77-8,0 Ду-0,2	2	144729,12	--	289458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

211	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	203	320,85	16,96	65132	3442	50338	1,12	228
		шт		186,64	7,09	37887	1439	128	0,03	6
212	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	33	355,85	16,96	11743	560	8183	1,12	37
		шт		186,64	7,09	6159	234	128	0,03	1
234	ПРАЙС-ЛИСТ	Изоляция минераловатная	11,6364	5104,06	--	59393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			791148	4002			265
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44046	1673			7
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59393				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59393				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3564				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62956				
		Материалы -	Тенге			731755				
		Всего заработная плата -	Тенге			28826				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				45719			
		Сдача и испытание -	Тенге			654881				
		Накладные расходы -	Тенге			2288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			58520				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							29
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8778			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			837692				
		Сметная заработная плата -	Тенге							302
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				54497			
Всего, сметная стоимость СМР -						**900649**				
- в том числе оборудование									**44769204**	
Временные здания и сооружения			1,8%						2809714	
Итого с временными									755271	
Производства работ в зимнее время			0,7%						45524475	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%						299003	
Затраты на выслугу лет			1%						170859	
Итого в ценах 2001 года									427148	
									46421485	

Пересчет в текущих ценах 2013 года	**2,23355**						**103684633**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%						2073693	
Сметная стоимость строительства							**105758326**	
Налог на добавленную стоимость	12%						12690999	
Итого с НДС							**118449325**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"

Тажиев А.К.
Инженер эксперт
ТОО «Туран курылыс»

А.Тажиев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

Е.Кыдыров

Главный специалист ГУ "Управления строительства Южно-Казахстанской области"

Б.Кузденбаев