Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла"

Договор № 25-Д-218 от 27 марта 2015г

Наименование стройки - Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ "Бейнеу" (Электротехнические решения Л.С. 2-1-2)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2В за сентябрь 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Ц0108-8-5 СНиП8.02-06-2002 п-6.1.1 к=0,5;0,5;0,5	Демонтаж выключателя элегазовый 220 кВ с пофазным приводом (для дальнейшего использования с укладкой деталей оборудований в ящики со смазкой антикорроз.слоем и составлением упаковочных спецификации)	2	128033,00	88056,00	256066	176112	107217	198,00	396
		компл		37260,00	19169,79	74520	38340	95	111,18	222
2	Комм предложение №ES-2689 от20.10.2014 ТОО Сименс Казахстан, в евро с НДС	Выключатель элегазовый колонковый трехполюсный с приводом 220кВ,2000А, 40 кА,удельная эффективная длина пути утечки внешней изоляции не менее 3,1 см/кВ тип 3AP1FG-245(стоимость оборудования, транспортировка до объекта, упаковка, страховка и расходы по таможне)	6	6038038,11	--	36228229	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36484295	176112			396
			Тенге			74520	38340			222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40198614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							672
		Сметная заработная плата -	Тенге				128942			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			36484295	176112			396
			Тенге			74520	38340			222
		Стоимость оборудования -	Тенге			36228229				
		Запасные части -	Тенге			362282				
		Тара и упаковка -	Тенге			182953				
		Транспортные расходы -	Тенге			2206408				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			467758				
		Комплектация -	Тенге			365905				

ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			39813535				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			256066				
Всего заработная плата -			Тенге				112860			
		Накладные расходы -	Тенге			107217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21797				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			385080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							672
		Сметная заработная плата -	Тенге				128942			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40198614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							672
		Сметная заработная плата -	Тенге				128942			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г договорной коэфф = 2,20061762412905				88 461 778				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2015 г.	Тенге			1 769 236				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015 г.	Тенге			90 231 014				
		НДС 12%	Тенге			10 827 722				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			101 058 736				

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating

Директор филиала АО "KEGOC" Западные МЭС _____ **Туяков Т.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"

Директор _____ **Веселый И.**

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Электро Деталь"

Инженер технадзора _____ **Захарова Е.**