Ф-2В

Заказчик: АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Подрядчик: ТОО "Тесла"
Договор № 25-Д-218 от 27 марта 2015г
Наименование стройки - Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ "Бейнеу" (Общестроительные работы Л.С. 2-1-1)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2В за октябрь 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтеж кабельных каналов								
1	СПРАЙС АСПМК-519 20.02.2014	ЛОТОК Л 20.10 Серия 4.407-267 в2. на с/с цементе шт	461	2666,75	–	1229372	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
2	СПРАЙС АСПМК-519 20.02.2014	ЛОТОК Л 20.5 Серия 4.407-267 в2. на с/с цементе шт	751	1978,56	–	1485896	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	СПРАЙС АСПМК-519 20.02.2014	ПЛИТА П 10.5 Серия 4.407-267 в2. на с/с цементе шт	4517	860,24	–	3885714	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	СПРАЙС АСПМК-519 20.02.2014	ПЛИТА БДЛ 40.6 Серия 4.407-267 в2. на с/с цементе шт	25	12220,05	–	305501	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5	СПРАЙС АСПМК-519 20.02.2014	БРУСОК Б10 Серия 4.407-267 в2. на с/с цементе шт	592	430,12	–	254632	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	СПРАЙС АСПМК-519 20.02.2014	БРУСОК Б5 Серия 4.407-267 в2. на с/с цементе шт	1097	239,25	–	262463	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	СЦЕНОВОЕ ПРЕДЛ.АСПМК-519 ОТ 20.02.2014	Ж/Д ДОСТАВКА ДО СТАНЦИИ Бейнеу ВАГОН	12	214711,42	–	2576537	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10000115	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10600122				
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж опор под оборудование								
8	Е0133-253-1	Демонтаж железобетонных стоек УСО с подножниками массой до 1,5 т опора	20	1288,80	978,30	25776	19566	11964	1,85	37
				310,50	259,20	6210	5184	105	0,90	18

9	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	24,765	183,36	183,36	4541	4541	3179	–	–
		т		–	128,35	–	3179	100	2,70	67
10	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	24,765	168,00	168,00	4161	4161	2912	–	–
		т		–	117,60	–	2912	100	2,47	61
11	Е0109-30-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж металлических конструкций	0,6425	9374,19	4638,50	6023	2980	3172	25,85	17
		т		4374,00	1110,79	2810	714	90	3,97	3
12	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,6425	234,30	–	151	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,6425	232,80	–	150	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	25,4075	876,72	–	22275	–	5140	4,25	108
		т		202,32	–	5140	–	100	–	–
15	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (добавлять + 150 км)	3811,125	3,49	–	13318	–	3073	0,02	65
		т		0,81	–	3073	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76393	31248			226
			Тенге			17234	11989			149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				33639			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж опор ОМ-220-В1 под выключатель 3АР1FG245-1 шт

Фундамент ФМ-1-2 шт

16	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	63,8	28,03	26,50	1788	1690	508	0,01	1
		м3		1,54	6,67	98	426	97	0,02	1
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	41,02	7,78	7,78	319	319	100	–	–
		м3		–	2,52	–	104	97	0,01	–
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,58	160,92	–	2829	–	3197	1,17	21
		м3		160,92	–	2829	–	113	–	–
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	58,6	25,86	5,42	1515	318	1162	0,13	8
		м3		20,44	–	1198	–	97	–	–
20	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1	5024,70	121,07	5025	121	229	1,02	1
		м3		148,50	45,90	149	46	118	0,22	–
21	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	1	6132,17	555,55	6132	556	2277	13,20	13
		м3		2322,00	207,90	2322	208	90	1,02	1
22	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В206F100	6,6	17840,51	309,26	117747	2041	6039	4,86	32
		м3		761,40	110,03	5025	726	105	0,48	3
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,6	183,00	–	1208	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,132	67700,00	–	8936	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1284	61200,00	–	7858	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,176	61200,00	–	10771	–	–	–	–

		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	16	62000,00	--	992000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0464	181959,52	643,27	8443	30	2787	346,80	16
		1т		56970,00	243,00	2643	11	105	1,19	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,026	100673,47	365,09	2618	9	1087	237,60	6
		1т		39690,00	137,70	1032	4	105	0,67	--
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,84	253,67	4,58	4526	82	980	0,25	5
		м2		44,82	1,73	800	31	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1171715**	**5166**			**102**
			Тенге			**16095**	**1555**			**6**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**1261487**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20405**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11248223**	**36413**			**328**
			Тенге			**33329**	**13543**			**155**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11242200**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43349**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11019681**				
		Накладные расходы -	Тенге			**44635**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6695**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**677210**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11964045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**486**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50044**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6023**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3524**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3172**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**476**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**552**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**9746**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4000**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11973792**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**507**

		Сметная заработная плата -	Тенге				54044			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г договорной коэфф = 2,20061762412905				26 349 738				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2015 г.	Тенге			526 995				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015 г.	Тенге			26 876 732,46				
		НДС 12%	Тенге			3 225 207,89				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			30 101 940,35				

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Электро Деталь"

Директор филиала
АО "KEGOC"
Западные МЭС _____ **Туяков Т.А.**

Директор _____ **Веселый И.А.**

Инженер технадзора _____ **Захарова Е.С.**

Согласовано:
Начальник ОКС _____ **Джексенгалиев Б.Ж.**

Специалист 2 кат.ОКС _____ **Кубейсинова А.Т.**

Специалист ОКС _____ **Игпаров С.К.**