Заказчик: Акционерное Обшество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", филиал "Западные МЭС" Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла" , БИН 980840004241

Договор № 25-Д-218 от 27 марта 2015г

Наименование стройки - Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ "Бейнеу" (Кабельное хозяйство Л.С. 4-1-1)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2В за декабрь 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	6000	39,64	3,24	237840	19440	173736	0,18	1080
		м		30,00	0,48	180000	2880	95	--	17
2	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	800	33,66	3,96	26928	3168	19699	0,16	125
		м		25,20	0,72	20160	576	95	--	3
3	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	3	4679,50	3020,40	14039	9061	6542	9,60	29
		шт		1626,00	669,59	4878	2009	95	3,88	12
4	С151610-63 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240	3	5620,00	--	16860	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-409-1	Трубы гибкие гофрированные из полиамида по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	126,30	58,68	12630	5868	5905	0,26	26
		м		47,52	14,64	4752	1464	95	0,08	8
6	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Труба гибкая гофрированная из полиамида РА6 (цвет черный) номинальным диаметром 17 мм	80	30,00	--	2400	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим	Труба гибкая гофрированная из полиамида РА6 (цвет черный) номинальным диаметром 23 мм	20	44,00	--	880	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**311577**	**37537**			**1260**
			Тенге			**209790**	**6929**			**40**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**308297**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**216719**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16860**				
		Накладные расходы -	Тенге			**205883**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**103**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30882**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30851**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**545030**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**247601**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3280**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3280**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**197**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**3477**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**548 507**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1403**

		Сметная заработная плата -	Тенге				247601			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г договорной коэфф = 2,20061762412905				1 207 054				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2015 г.	Тенге			24 141				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015 г.	Тенге			1 231 195				
		НДС 12%	Тенге			147 743				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			1 378 938				

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Электро Деталь"

Директор
филиала АО
"KEGOC"
Западные МЭС _____ **Туяков Т.А.**

Директор _____ **Веселый И.А.**

Инженер технадзора _____ **Захарова Е.С.**

Согласовано:
Начальник ОКС _____ **Джексенгалиев Б.Ж.**

Специалист 2 кат. ОКС _____ **Игпаров С.К.**