Заказчик: Акционерное Обшество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", филиал "Западные МЭС" Ф-2В

Подрядчик: ТОО "Тесла" , БИН 980840004241

Договор № 25-Д-218 от 27 марта 2015г

Наименование стройки - Реконструкция воздушных выключателей на элегазовые на ПС 220 кВ "Бейнеу" (Электротехнические решения Л.С. 2-1-2)

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2В за декабрь 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Ц0108-8-5 СНиП8.02-06-2002 п-6.1.1 к=0,5;0,5;0,5	Демонтаж выключателя элегазовый 220 кВ с пофазным приводом (для дальнейшего использования с укладкой деталей оборудований в ящики со смазкой антикорроз.слоем и составлением упаковочных спецификации)	3	128033,00	88056,00	384099	264168	160825	198,00	594
		компл		37260,00	19169,79	111780	57509	95	111,18	334
2	Ц0108-7-3 СНиП8.02-06-2002 п-6.1.1 к=0,5;0,5;0,5	Демонтаж трансформатора напряжения, напряжение 220 кВ(для дальнейшего использования с укладкой деталей оборудований в ящики со смазкой антикорроз.слоем и составлением упаковочных спецификации)	1	15357,30	10308,00	15357	10308	5926	21,60	22
		компл		3820,80	2416,81	3821	2417	95	14,02	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			399456	274476			616
			Тенге			115601	59926			348
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			600179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1047
		Сметная заработная плата -	Тенге				200540			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
3	Ц0108-8-5	Выключатель элегазовый 220 кВ с пофазным приводом	3	256066,00	176112,00	768198	528336	321650	396,00	1188
		компл		74520,00	38339,58	223560	115019	95	222,37	667
4	Ц0108-7-3	Трансформатор напряжения, напряжение 220 кВ	1	30714,60	20616,00	30715	20616	11851	43,20	43
		компл		7641,60	4833,63	7642	4834	95	28,04	28

5	Ц0108-21-9	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 220 кВ, сечение до 600 мм2, 1 провод в фазе	7	17775,40	6776,40	124428	47435	81372	54,00	378
		пролет		10314,00	1922,40	72198	13457	95	11,15	78
6	С151607-35 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80	0,72448	170330,00	--	123401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-472-10прим	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	10,8	91,64	2,52	990	27	799	0,47	5
		м		77,52	0,36	837	4	95	--	--
8	С151607-9прим	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 50 мм2	0,18873	423000,00	--	79833	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С151803-205прим	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	28	263,00	--	7364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-144-8	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 400 мм2	62	139,20	--	8630	--	8128	0,67	42
		шт		138,00	--	8556	--	95	--	--
11	С151804-2464Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Зажимы аппаратные прессуемые 2А6А-300-4 ГОСТ Р 51177-98	58	714,00	--	41412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151804-2370Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002прим	Зажимы ответвительные разъемные РОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	4	745,00	--	2980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0111056	154700,00	--	1718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-396-9	Короб на конструкциях, кронштейнах, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 2 м	24	326,88	220,80	7845	5299	3674	0,61	15

			м		98,28	62,88	2359	1509	95	0,36	9
15	СПрайс ЗАО "Промцентр", в руб без НДС	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,2-2У1	14		1992,05	--	27889	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1225402	601713			1671
			Тенге				315152	134822			782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1752049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2666
		Сметная заработная плата -	Тенге					514095			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				1624858	876189			2286
			Тенге				430752	194748			1130
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1623140				
	Всего заработная плата -		Тенге					625501			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				282878				
		Накладные расходы -	Тенге				594226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					89134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				133042				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2350408				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3713
		Сметная заработная плата -	Тенге					714635			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1718				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1718				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1821				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 352 229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3713

		Сметная заработная плата -	Тенге				714635			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г договорной коэфф = 2,20061762412905				5 176 357				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2% 2015 г.	Тенге			103 527				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2015 г.	Тенге			5 279 884				
		НДС 12%	Тенге			633 586				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге			5 913 470				

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тесла"

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Электро Деталь"

Директор
филиала АО
"KEGOC"
Западные МЭС _____ **Туяков Т.А.**

Директор _____ **Веселый И.А.**

Инженер технадзора _____ **Захарова Е.С.**

Согласовано:
Начальник ОКС _____ **Джексенгалиев Б.Ж.**

Специалист 2 кат. ОКС _____ **Игпаров С.К.**

/Сазуанов/

(Сомиков А.Д.) /Абишев/