ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "Акмолатранстехмонтаж"
Объект: "Строительство инженерных сетей и дорог планировочного района в границах улиц Кенесары-р.Ишим-Кумисбекова -Сарыарка (тепловая сеть по улице Бегельдинова на участке от улиц Победы до Кумисбекова)"
Договор № 7/65 от 24 апреля 2007 года.

ФОРМА 2 Б

А КТ
выполненных работ за декабрь 2009 год

№ Обоснование	Наименование	ед. изм	физ. объем	Стоимость СМР	Общая стоимость договора с НДС 14%	Общая стоимость договора с НДС 12%	Выполнение					
							С начала строительства			в текущем месяце		
							объем	%	тыс.тенге	объем	%	тыс.тенге
	ВСЕГО по договору				**243877240**	**241815786**						
	в том числе											
145-06-ЮЖ1	**ТЕПЛОТРАССА 2Ду400мм по ул.БЕГЕЛЬДИНОВА от ул.САРЫ-АРКА до ул.КУМИСБЕКОВА**											
	Общестроительные работы											
	Земляные работы при демонтаже	м3	1180	145390	296622	296622	1180	100	296622			
	Демонтаж непроходных каналов,плит пригрузочных , дренажных колодцев,перемычек, ж/б опор, монолитных ж/б стен	м3	246,26	360696	735870	735870	246	100	735870			
	Вывоз строительного мусора	т	250	65605	133843	133843	250	100	133843			
	Земляные работы	м3	5000	3144027	6414255	6414255	5000	100	6414255			
	Неподвижная опора Н-1 -1шт	шт	1	373616	762229	762229	1	100	762229			
	Неподвижная опора Н-2 -1шт	шт	1	277750	566649	566649	1	100	566649			
	Неподвижная опора Н-3 -1шт	шт	1	42795	87308	87308	1	100	87308			
	Неподвижная опора Н-4 -1шт	шт	1	277751	566651	566651						
	Неподвижная опора Н-5 -1шт	шт	1	42794	87306	87306						
	Неподвижная опора Н-6 -1шт	шт	1	42621	86953	86953						
	Узел 1 -6шт	шт	6	177340	361798	361798	1	17	60300			
	Узел 2 -1шт	шт	1	45148	92108	92108	1	100	92108			
	Пригрузочные плиты	м3	66,16	896161	1828294	1828294	50,16	76	1386143			
	Канал Кл1 (дл=32,2м х 3шт)	м3	185,29	1938066	3953926	3953926	140,00	76	2987477			
	Дренажный колодец ДК-1 -1шт	шт	1	104468	213129	213129	1	100	213129			
	Дренажный колодец ДК-2 -1шт	шт	1	115993	236642	236642	1	100	236642			
	Дренажный колодец ДК-3 -1шт	шт	1	103115	210369	210369	1	100	210369			
	Смотровой колодец СК-1 (18шт)	шт	18	295340	602535	602535	18	100	602535			
	Смотровой колодец СК-2 (1шт)	шт	1	18298	37330	37330	1	100	37330			
	Надземный терминал для контроля состояния изоляции (10шт)	шт	10	91767	187218	187218	10	100	187218			
	Надземный пикет ПК-1 (28шт)	шт	28	67873	138470	138470						
	ИТОГО			**8626614**	**17599506**	**17599506**			**15010028**			**0**

ТС1	**ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Протяженность трассы 2Ду426мм-696,3м; 2Ду219мм-9,3м; 2Ду159мм-66,5м; 2Ду133мм-51,1м**											
	Прокладка труб ф 426мм в ППУ изоляции +приварная заглушка	км	1,3446	36420779	65378478	65378478	1,3446	100	65378478			
	Установка П-образных компенсаторов Ф 426мм	шт	3	25717	46164	46164	3	100	46164			
	Прокладка труб ф 219мм в ППУ изоляции +приварная заглушка	км	0,0186	192353	345290	345290	0,0100	54	185640			
	Прокладка труб ф 159мм в ППУ изоляции +приварная заглушка	км	0,141	940142	1687637	1687637	0,050	35	596059			
	Прокладка труб ф 133мм в ППУ изоляции +приварная заглушка	км	0,1022	570103	1023385	1023385	0,1022	100	1023385			
	Контроль сварных соединений ф426мм	стык	14	11663	20936	20936	14	100	20936			
	Контроль сварных соединений ф219мм	стык	1	684	1228	1228	1	100	1228			
	Контроль сварных соединений ф159мм	стык	2	1291	2317	2317	2	100	2317			
	Контроль сварных соединений ф133мм	стык	2	1261	2264	2264	2	100	2264			
	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ				0	0						
	Установка стальных сварных фасонных частей Ф300-800 (тройник.ответвл, тройник с шар.кр, элемент с кабелем вывода, отвод)	т	16,595	8231837	14776867	14776867	16,595	100,00	14776589			
	Установка стальных сварных фасонных частей Ф100-250 (тройник.ответвление,эл.трубопров.с кабелем вывода, отвод)	т	1,033	773882	1389186	1389186	0,765	74	1028778			
	Установка стартовых компенсат. Ф 426мм	шт	.6	2689377	4827667	4827667	6	100	4827667			
	Монтаж опорных конструкций до 0,1т Ф 133 -6шт	т	0,339	567114	1018019	1018019						
	Монтаж опорных конструкций до 0,5т Ф 219, 159 -6шт	т	0,72	712327	1278689	1278689						
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф426	шт	2	113028	202895	202895	2	100	202895			
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф219	шт	2	48374	86836	86836	2	100	86836			
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф159	шт	2	40492	72687	72687	2	100	72687			
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф133	шт	6	109915	197307	197307						
	АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ				0	0						
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 426мм	компл	2	3444065	6182398	6182398	2	100,00	6182398			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 219мм	компл	2	703045	1262027	1262027	2	100	1262027			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 159мм	компл	4	969386	1740133	1740133	4	100	1740133			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 133мм	компл	6	1057093	1897574	1897574	6	100	1897574			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции с мет.заглушкой Ф 108мм	компл	4	840682	1509098	1509098	4	100	1509098			

	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции с мет.заглушкой Ф 57мм	компл	2	251295	451096	451096	2	100	451096				
	Ключ торцевой	шт	1	18643	33466	33466							
	ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ТРУБ				0	0							
	Изоляция стыков труб	шт	322	9738631	17481694	17481694	301	93	16341583				
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				0	0							
	Присоединение трубопроводов Ф 159мм	присоед	2	7514	13488	13488	2	100	13488				
	Демонтаж бесканальной прокладки подающих и обратных трубопроводов Ф 273,219,159,133,89	км	1,6282	384323	689893	689893	0,74	45	312702				
	Демонтаж тройниковых ответвлений и эл.трубопров.с каб.вывода диам.100-250мм	т	1,9664	132045	237032	237032	1,9664	100	237032				
	Демонтаж шаровых кранов Ф 219,159,133,89	шт	22	26832	48166	48166	4	18	8757				
	Демонтаж опорных конструкций массой до 0,5т	т	1,39	6913	12409	12409	1,39	100	12409				
	Погрузка и перевозка мусора	т	86,01	10042	18026	18026	86,01	100	18026				
	Итого			**69040848**	**123934353**	**123934353**			**118238248**				**0**
145-06-ОДК1	**ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ**												
	ОДК	компл	1	1041492	1849719	1849719	~~1~~	~~100~~	~~1849719~~	~~1~~	~~100~~	~~1849719~~	
	Итого			**1041492**	**1849719**	**143383579**			**135097994**				**1849719**
146-06-К	**ТЕПЛОТРАССА 2Ду400мм по ул.БЕГЕЛЬДИНОВА от пр.ЖЕНИС до ул.САРЫ-АРКА**								133248275				
	Общестроительные работы												
	Демонтажные работы												
	Земляные работы при демонтаже	м3	3540	387077	838864	838864	3540,00	100,00	838864	800	22,6	189574	
	Демонтаж непроходных каналов,ж/б опор,камер, дренажных колодцев	м3	662,61	787332	1706287	1706287	663	100,00	1706287	69,61	10,51	179253	
	Вывоз строительного мусора	т	670	175821	381035	381035	670	100,00	381035	220	32,84	125116	
	Земляные работы	м3	4102	2059393	4463066	4463066	4102	100	4463066		0	0	
	Пригрузочные плиты	м3	57,1	790210	1712524	1712524	57	100,00	1712524		0	0	
	Неподвижная опора Н-1 (1шт)	шт	1	~~1104904~~	2394521	2394521	~~1~~	~~100,00~~	~~2394521~~	~~1~~	~~100~~	~~2394521~~	
	Неподвижная опора Н-2 (1шт)	шт	1	~~33034~~	71590	71590	~~1~~	~~100,00~~	~~71590~~	~~1~~	~~100~~	~~71590~~	
	Неподвижная опора Н-3 (1шт)	шт	1	~~428159~~	927896	927896	~~1~~	~~100,00~~	~~927896~~	~~1~~	~~100~~	~~927896~~	
	Неподвижная опора Н-4 (1шт)	шт	1	~~279554~~	605843	605843	~~1~~	~~100,00~~	~~605843~~	~~1~~	~~100~~	~~605843~~	
	Неподвижная опора Н-5 (1шт)	шт	1	~~33034~~	71590	71590	~~1~~	~~100,00~~	~~71590~~	~~1~~	~~100~~	~~71590~~	
	Узел 1 (11шт)	шт	11	~~325123~~	704599	704599	~~11~~	~~100,00~~	~~704599~~	~~11~~	~~100~~	~~704599~~	
	Смотровой колодец СК-1 (25шт)	шт	25	416083	901725	901725	17 ~~25~~	100,00	~~901725~~	28 ~~22~~	14 88	~~793518~~	
	Смотровой колодец СК-2 (3шт)	шт	3	56366	122155	122155	3,0	100,00	122155	3	100	122155	
	Дренажный колодец ДК-1 (1шт)	шт	1	~~95055~~	206001	206001	~~1,0~~	~~100,00~~	~~206001~~	~~1~~	~~100~~	~~206001~~	
	Дренажный колодец ДК-2 (1шт)	шт	1	115719	250783	250783	1	100	250783				
	Дренажный колодец ДК-3 (1шт)	шт	1	~~88049~~	190818	190818	~~1~~	~~100~~	~~190818~~	~~1~~	~~100~~	~~190818~~	
	Надземный терминал для контроля состояния изоляции (13шт)	шт	13	118918	257716	257716	3 ~~13~~	100	59472 ~~257716~~	1 ~~11~~	84,62	19824 ~~218068~~	

	Надземный пикет ПК-1, ПК-2 (5+6)шт	шт	11	40460	87684	87684	11	100	87684	11	100	87684
	Узел прохода КП-1 (2шт)	шт	2	17494	37913	37913	2	100	37913	2	100	37913
	Узел прохода КП-2 (3шт)	шт	3	29238	63364	63364	3	100	63364	3	100	63364
	Узел прохода КП-3 (2шт)	шт	2	22345	48426	48426	2	100	48426	2	100	48426
	Узел прохода КП-4 (2шт)	шт	2	11171	24210	24210	2	100	24210	2	100	24210
	Узел прохода КП-5 (1шт)	шт	1	6441	13959	13959	1	100	13959	1	100	13959
	итого			7420980	**16082565**	**16082565**			16082569			**7076094**
	ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ Протяженность трассы 2Ду89мм-29,6м; 2Ду133мм-7,9м; 2Ду159мм-61м; 2Ду219мм-12,6м; 2Ду 426мм-343,1м.								10147359			1140888
	Прокладка труб ф 426мм в ППУ изоляции + приварная заглушка	км	0,7142	12526249	23140223	21078769	0,71420	100,00	21078769	0,37526	52,54	11075355
	Установка стартовых компенсат. Ф 426мм	шт	4	1792917	3312125	3312125	4	100,00	3312125			
	Прокладка труб ф 219мм в ППУ изоляции	км	0,0252	169416	312969	312969	0,0252	100,00	312969			
	Прокладка труб ф 159мм в ППУ изоляции	км	0,122	556360	1027785	1027785	0,122	100,00	1027785			
	Прокладка труб ф 133мм в ППУ изоляции	км	0,016	64440	119042	119042	0,016	100,00	119042	0,016	100	119042
	Прокладка труб ф 89мм в ППУ изоляции	км	0,0592	177033	327040	327040	0,059	100	327040	0,0452	76,35	249699
	Контроль сварных соединений ф426мм	стык	10	8826	16305	16305	10	100	16305			
	Контроль сварных соединений ф219мм	стык	1	684	1264	1264	1	100	1264			
	Контроль сварных соединений ф159мм	стык	3	1936	3576	3576	3	100	3576			
	Контроль сварных соединений ф108мм	стык	2	1211	2237	2237	2	100	2237			
	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ				0	0						
	Установка стальных тройниковых ответвлений, эл.с кабелем вывода, отводы Ф300-800	т	15,591	5946921 9009754	16644065	16644065	10,291 15,6	100	10976173 16644065	0,282 5,591	35,86	300741 5968634
	Установка стальных твойниковых ответвлений, эл. с кабелем вывода, отводы Ф100-250	т	2,979	1725844 1862161	3440042	3440042	2,281 2,98	100	2632862 3440042	0,699	23,46	807180
	Прокат листовой толщ.13-20мм	т	0,363	19021	35138	35138	0,363	100	35138	0,363	100	35138
	Монтаж опорных конструкций до 0,1т Ф 89 -4шт	т	0,154	263630	487014	487014	0,154	100	487014	0,154	100	487014
	Монтаж опорных конструк. до 0,5т Ф426,219,159 -6шт	т	0,995	1118670	2066562	2066562	0,995	100	2066562	0,995	100	2066562
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф426	шт	2	104670	193361	193361	2	100	193361	2	100	193361
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф219	шт	4	89598	165518	165518	4	100	165518			
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф159	шт	2	24649	45535	45535	2	100	45535			
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф133	шт	2	33914	62651	62651	2	100	62651	2	100	62651
	Приварка рабочей и концевой заглушки Ф108	шт	1	34035	64537	64537	1	100	64537	1	100	64537
	ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ ТРУБ				0	0						
	Изоляция стыков труб	шт	314	8810645	16276244	16276244	314	100	16276244	114	36,31	5909210
	АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ				0	0						
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 426мм	компл	2	2873797	5308876	5308876	2	100	5308876			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 219мм	компл	4	1049059	1937967	1937967	4	100	1937967			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 159мм	компл	6	776892 1165338	2152774	2152774	4 6	100	1435183 2152774	2	33,33	717591

	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 133мм	компл	2	275945	509764	509764	2	100	509764			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции и с мет.заглушкой Ф 108мм	компл	4	~~532748~~	984166	984166	~~4~~	~~100~~	~~984166~~	~~4~~	~~100~~	~~984166~~
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции Ф 89мм	компл	8	719904	1329906	1329906	8	100	1329906			
	Монтаж и стоимость крана шарового в ППУ-изоляции с мет.заглушкой Ф 57мм	компл	2	177645	328170	328170	2	100	328170			
	Ключ торцевой	шт	1	~~17243~~	31854	31854	~~1~~	~~100~~	~~31854~~	~~1~~	~~100~~	~~31854~~
	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ПО СЕРИИ 5.903-13				0	0						
	Укладка ст.футляра ф 820мм и протаскивание в футляр из труб Ф 400мм	м	40	~~685833~~	1266966	1266966	~~40~~	~~100~~	~~1266966~~	~~40~~	~~100~~	~~1266966~~
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ в1,ч.1,2				0	0						
	Присоединение трубопроводов Ф 426-530мм	присоед	4	41568	76790	76790	4	100	76790	2	50	38395
	Присоединение трубопроводов Ф 219мм	присоед	4	21080	38942	38942	4	100	38942			
	Присоединение трубопроводов Ф 159мм	присоед	6	22542	41643	41643	6	100	41643	2	33,33	13881
	Присоединение трубопроводов Ф 76-89мм	присоед	4	7011	12952	12952	4	100	12952			
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				0	0						
	Демонтаж бесканальной прокладки трубопроводов Ф 219,159,133,89	км	0,9354	135138	249646	249646	0,93540	100	249646	0,6544	69,96	174651
	Демонтаж изоляции трубопроводов из мин.ваты 60мм Ф 219,159,133,89	м	666,4	38515	71150	71150	666,4	100	71150	252,4	37,88	26948
	Демонтаж подвижных опор 0,5 т 0,1 т	т	8,08	45184	83470	83470	8,08	100	83470	2,28	28,22	23554
	Демонтаж ст.тройниковых ответвлений 300-800мм	т	0,612	25594	47281	47281	0,612	100	47281	0,192	31,37	14833
	Демонтаж ст.тройниковых ответвлений, шаровых кранов 100-250мм	т	0,915	79236	146376	146376	0,915	100	146376	0,08500	9,29	13598
	Погрузка и перевозка мусора	т	61,65	6864	12679	12679	61,65	100	12679	2,15	3,487	442
	итого			**44590963**	**82374603**	**80313149**			~~80313151~~			**30345261** ~~18023000~~
									67991890			
146-06-О	**ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ**	компл	1	~~463727~~	872051	872051	~~1~~	~~100~~	~~872051~~	~~1~~	~~100~~	~~872051~~
	ОДК			**463727**	**872051**	**97267765**			**97267771**			**38293406** **40143125**
	Итого			**131184624**	**242712798**	**240651344**						~~19163888~~
	ВСЕГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ				684412	684412						
	Технологическое сопровождение				480030	480030						
	Авторский надзор								**6247666**			
	Доп. Работы согласно акта № 260 - Переход через ул. Сары-Арка				**243877240**	**241815786**			**238613430**			~~40143125~~
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ								**-54887444**			
	Минус стоимость ответхранения за 2008 год								**-12166969**			
	Минус стоимость ответхранения за август месяц 2009 год								**-7781092**			
	Минус стоимость трубы ф426мм 170м*45771,13=7781092								**-4056695**			
	Минус стоимость трубы ф426мм 88,63*45771,13=4056695											

	Минус стоимость трубы ф159мм 76,99м*6937,03=534081							-534081				
	Итого за декабрь месяц 2009 года							159187155				~~40143125~~ 19163888

ЗАКАЗЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК