Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 10 2018 г.

Заказчик **ГУ"Отдел культуры и развития языков Шетского района", Руководитель Акеева Гульмира Рахыжановна Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, Жангутты би, 39**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **ТОО «РАЙС KZ», Директор Копжасаров Мадияр Галымович, г. Караганда, микрорайон Орбита 1, 9, 1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнология" Директор Данильченко Владимир Александрович, Карагандинская область, г. Караганда, пр.Сейфуллина С., 1/2**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дала-Центр», директор Оспанов Абдыгапар Сейтович, Карагандинская область, г. Жезказган, Шевченко, 36**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **Благоустройство территории здания дома культуры с.Киик Шетского района в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область, Шетский район, с.Кийкти Клубная 2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: **архитектурно-планировочным задапием от 26.10.2018 года № №31, выданного ГУ"Отдел архитектуры и градостроительства Шетского района"**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления **о начале** или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **№ KZ23REA00113266 13.11.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО"Ника-К" ГСЛ№15011304 15.06.2015г. Благоустройство территории здания дома культуры с.Киик Шетского района в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ"Отдел культуры и развития языков Шетского района"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0** .
фактически, месяц: **1,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 4 777, 789 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочих работ _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 3 605 280 (три миллиона шестьсот пять тысяч двести восемьдесят) тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Благоустройство территории здания дома культуры с.Киик Шетского района в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик Акеева Г.Р. _____ **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор
директор Данильченко В.А. _____ **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор
Директор Оспанов А.С. _____ **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик Копжасаров М.Г. _____ **М.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Шетского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор №37 2018-10-26

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания дома культуры с.Киик Шетского района Наименование объекта : Капитальный ремонт здания дома культуры с.Киик Шетского района в рамках реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы

А К Т №1
приемки выполненных работ от 21 ноября 2018 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Замена металлических конструкций					
1	11-070111-0108 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени использования машин - 0,5, к расходу материалов - 0,5**	**м оград**	**148,0000**		**855,54**	**126620**
		Итого оплата труда:				**832,54**	**123216**
		Итого эксплуатация машин:				**19,73**	**2921**
		Итого материалов:				**5,92**	**875**
		Накладные расходы	%	--		566,42	83830
		Сметная прибыль	%	8		113,76	16836
		Сметная стоимость:				**1535,71**	**227286**
2	12-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**47,0000**		**4069,98**	**191289**
		Итого оплата труда:				**4069,98**	**191289**
		Накладные расходы	%	--		2638,47	124008
		Сметная прибыль	%	8		536,68	25224
		Сметная стоимость:				**7245,13**	**340521**
3	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,7690**		**7283,92**	**5601**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2820,91**	**2169**
		Итого эксплуатация машин:				**1187,84**	**913**
		Итого материалов:				**3745,50**	**2880**
		Накладные расходы	%	--		2042,00	1570
		Сметная прибыль	%	8		746,07	574
		Сметная стоимость:				**10072,00**	**7745**
4	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**5,3810**		**18310,66**	**98530**
		Итого оплата труда:				**3881,98**	**20889**
		Итого эксплуатация машин:				**704,56**	**3791**
		Итого материалов:				**13894,73**	**74768**
		Накладные расходы	%	--		2609,72	14043
		Сметная прибыль	%	8		1673,63	9006
		Сметная стоимость:				**22594,01**	**121578**
5	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Столбы металлические. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8060**		**16638,29**	**13410**
		Итого оплата труда:				**9622,64**	**7756**
		Итого эксплуатация машин:				**7674,72**	**6186**
		Итого материалов:				**1332,29**	**1074**
		Накладные расходы	%	--		6670,13	5376
		Сметная прибыль	%	8		1864,67	1503
		Сметная стоимость:				**25173,10**	**20290**
6	**21-050206-0217 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**103,0000**		**767,11**	**79012**
		Накладные расходы	%	--		27,62	2844
		Сметная прибыль	%	8		63,58	6549
		Сметная стоимость:				**858,30**	**88405**
7	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**3,4960**		**109910,70**	**384248**
		Итого оплата труда:				**85844,64**	**300113**
		Итого эксплуатация машин:				**27235,36**	**95215**
		Итого материалов:				**4858,51**	**16985**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		58118,23	203181
		Сметная прибыль	%	8		13442,31	46994
		Сметная стоимость:				**181471,24**	**634423**
8	**21-060405-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**3,4960**		**149540,01**	**522792**
		Накладные расходы	%	--		5383,44	18821
		Сметная прибыль	%	8		12393,88	43329
		Сметная стоимость:				**167317,33**	**584941**
9	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**222,0000**		**59,37**	**13180**
		Итого оплата труда:				**28,07**	**6232**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**235**
		Итого материалов:				**30,41**	**6750**
		Накладные расходы	%	--		17,90	3974
		Сметная прибыль	%	8		6,18	1372
		Сметная стоимость:				**83,45**	**18526**
10	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**444,0000**		**58,97**	**26182**
		Итого оплата труда:				**17,35**	**7704**
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**371**
		Итого материалов:				**40,95**	**18183**
		Накладные расходы	%	--		11,87	5269
		Сметная прибыль	%	8		5,67	2516
		Сметная стоимость:				**76,50**	**33967**
11	**11-070111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**2,0000**		**22924,73**	**45849**
		Итого оплата труда:				**16603,93**	**33208**
		Итого эксплуатация машин:				**3198,52**	**6397**
		Итого материалов:				**4277,41**	**8555**
		Накладные расходы	%	--		11507,53	23015
		Сметная прибыль	%	8		2754,58	5509
		Сметная стоимость:				**37186,84**	**74374**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,1706**		**269954,40**	**46054**
		Накладные расходы	%	--		9718,36	1658
		Сметная прибыль	%	8		22373,82	3817
		Сметная стоимость:				**302046,58**	**51529**
13	**21-050206-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	**м**	**12,0000**		**1935,31**	**23224**
		Накладные расходы	%	--		69,67	836
		Сметная прибыль	%	8		160,40	1925
		Сметная стоимость:				**2165,38**	**25985**
14	**11-070111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1,0000**		**7672,45**	**7672**
		Итого оплата труда:				**6944,29**	**6944**
		Итого эксплуатация машин:				**78,82**	**79**
		Итого материалов:				**675,26**	**675**
		Накладные расходы	%	--		4743,86	4744
		Сметная прибыль	%	8		993,30	993
		Сметная стоимость:				**13409,61**	**13410**
15	**21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,0348**		**269954,40**	**9381**
		Накладные расходы	%	--		9718,36	338
		Сметная прибыль	%	8		22373,82	777
		Сметная стоимость:				**302046,58**	**10496**
		РАЗДЕЛ 2.Покрытие территории					
16	**11-470101-0102 РСНБ РК 2015**	**Участок. Планировка участка вручную**	**м2**	**158,0000**		**70,68**	**11167**
		Итого оплата труда:				**70,68**	**11167**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43,84	6927
		Сметная прибыль	%	8		9,16	1448
		Сметная стоимость:				**123,68**	**19542**
17	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня балластного. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,9000**		**1366,27**	**10794**
		Итого оплата труда:				**371,54**	**2935**
		Итого эксплуатация машин:				**1211,08**	**9568**
		Накладные расходы	%	--		281,29	2222
		Сметная прибыль	%	8		131,80	1041
		Сметная стоимость:				**1779,37**	**14057**
18	**21-010702-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щебень балластный ГОСТ Р 54748-2011**	**м3**	**8,6900**		**2737,12**	**23786**
		Накладные расходы	%	--		98,54	856
		Сметная прибыль	%	8		226,85	1971
		Сметная стоимость:				**3062,51**	**26613**
19	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта песчаного. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,6400**		**889,66**	**11245**
		Итого оплата труда:				**243,77**	**3081**
		Итого эксплуатация машин:				**787,12**	**9949**
		Накладные расходы	%	--		184,31	2330
		Сметная прибыль	%	8		85,92	1086
		Сметная стоимость:				**1159,89**	**14661**
20	**21-010702-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Балласт песчаный**	**м3**	**13,9040**		**1209,52**	**16817**
		Накладные расходы	%	--		43,54	605
		Сметная прибыль	%	8		100,25	1394
		Сметная стоимость:				**1353,31**	**18816**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**158,0000**		**857,21**	**135439**
		Итого оплата труда:				**779,17**	**123109**
		Итого эксплуатация машин:				**96,67**	**15274**
		Итого материалов:				**5,57**	**881**
		Накладные расходы	%	--		522,46	82548
		Сметная прибыль	%	8		110,37	17439
		Сметная стоимость:				**1490,04**	**235426**
22	**21-040509-0412 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**158,0000**		**1458,01**	**230366**
		Накладные расходы	%	--		52,49	8293
		Сметная прибыль	%	8		120,84	19093
		Сметная стоимость:				**1631,34**	**257751**
23	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**120,0000**		**1391,00**	**166920**
		Итого оплата труда:				**531,56**	**63788**
		Итого эксплуатация машин:				**19,91**	**2390**
		Итого материалов:				**846,86**	**101623**
		Накладные расходы	%	--		382,15	45858
		Сметная прибыль	%	8		141,85	17022
		Сметная стоимость:				**1915,00**	**229800**
24	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,9200**		**29582,37**	**56798**
		Накладные расходы	%	--		1064,97	2045
		Сметная прибыль	%	8		2451,79	4707
		Сметная стоимость:				**33099,12**	**63550**

РАЗДЕЛ 3.Светильники

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	**6,0000**		**4069,98**	**24420**
		Итого оплата труда:				**4069,98**	**24420**
		Накладные расходы	%	--		2638,47	15831
		Сметная прибыль	%	8		536,68	3220
		Сметная стоимость:				**7245,13**	**43471**
26	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**7,6800**		**1146,76**	**8807**
		Итого оплата труда:				**1146,76**	**8807**
		Накладные расходы	%	--		743,42	5709
		Сметная прибыль	%	8		151,21	1161
		Сметная стоимость:				**2041,39**	**15678**
27	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**96,0000**		**212,50**	**20400**
		Итого оплата труда:				**126,26**	**12121**
		Итого эксплуатация машин:				**96,17**	**9232**
		Итого материалов:				**22,27**	**2138**
		Накладные расходы	%	--		63,64	6109
		Сметная прибыль	%	8		22,09	2121
		Сметная стоимость:				**298,22**	**28629**
28	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**18,0000**		**208,71**	**3757**
		Итого оплата труда:				**116,04**	**2089**
		Итого эксплуатация машин:				**91,09**	**1640**
		Итого материалов:				**32,10**	**578**
		Накладные расходы	%	--		58,97	1061
		Сметная прибыль	%	8		21,41	385
		Сметная стоимость:				**289,09**	**5204**
29	**23-060131-0401 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1163**		**88743,18**	**10319**
		Накладные расходы	%	--		3194,75	371
		Сметная прибыль	%	8		7355,03	855

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				99292,97	11546
30	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,7200**		**658,00**	**4422**
		Итого оплата труда:				**658,00**	**4422**
		Накладные расходы	%	--		426,56	2867
		Сметная прибыль	%	8		86,76	583
		Сметная стоимость:				**1171,32**	**7871**
31	**11-330303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**0,9600**		**16054,00**	**15412**
		Итого оплата труда:				**1120,98**	**1076**
		Итого эксплуатация машин:				**26,14**	**25**
		Итого материалов:				**14906,87**	**14311**
		Накладные расходы	%	--		1294,49	1243
		Сметная прибыль	%	8		1387,88	1332
		Сметная стоимость:				**18736,36**	**17987**
32	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,1051**		**275090,14**	**28917**
		Итого оплата труда:				**95433,79**	**10032**
		Итого эксплуатация машин:				**1004,73**	**106**
		Итого материалов:				**178906,61**	**18807**
		Накладные расходы	%	--		57854,91	6082
		Сметная прибыль	%	8		26635,60	2800
		Сметная стоимость:				**359580,65**	**37799**
33	**21-050301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0832**		**139977,78**	**11649**
		Накладные расходы	%	--		5039,20	419
		Сметная прибыль	%	8		11601,36	965
		Сметная стоимость:				**156618,34**	**13034**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0101**		**381819,66**	**3845**
		Накладные расходы	%	--		13745,51	138
		Сметная прибыль	%	8		31645,21	319
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**4302**
35	**13-080205-0901 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	**шт.**	**6,0000**		**2357,67**	**14146**
		Итого оплата труда:				**1438,03**	**8628**
		Итого эксплуатация машин:				**1271,25**	**7627**
		Итого материалов:				**13,41**	**80**
		Накладные расходы	%	--		722,51	4335
		Сметная прибыль	%	8		246,41	1478
		Сметная стоимость:				**3326,59**	**19960**
36	**29-000001-0002**	**Светильник уличный на стойке**	**шт**	**6,0000**		**97024,14**	**582145**
		Накладные расходы	%	--		3492,87	20957
		Сметная прибыль	%	8		8041,36	48248
		Сметная стоимость:				**108558,37**	**651350**
37	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2789,98**	**2790**
		Итого оплата труда:				**2090,92**	**2091**
		Итого эксплуатация машин:				**959,59**	**960**
		Итого материалов:				**67,75**	**68**
		Накладные расходы	%	--		1027,57	1028
		Сметная прибыль	%	8		305,40	305
		Сметная стоимость:				**4122,95**	**4123**
38	**23-070201-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	**шт.**	**1,0000**		**1264,29**	**1264**
		Накладные расходы	%	--		45,51	46
		Сметная прибыль	%	8		104,78	105
		Сметная стоимость:				**1414,59**	**1415**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**1797,47**	**3595**
		Итого оплата труда:				**845,55**	**1691**
		Итого эксплуатация машин:				**25,13**	**50**
		Итого материалов:				**926,80**	**1854**
		Накладные расходы	%	--		439,63	879
		Сметная прибыль	%	8		178,97	358
		Сметная стоимость:				**2416,08**	**4832**
40	**23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**439,22**	**878**
		Накладные расходы	%	--		15,81	32
		Сметная прибыль	%	8		36,40	73
		Сметная стоимость:				**491,43**	**983**

РАЗДЕЛ 4.МАФ

41	**29-000001-0001**	**Скамья, тип 1**	**шт**	**6,0000**		**23933,00**	**143598**
		Накладные расходы	%	--		861,59	5170
		Сметная прибыль	%	8		1983,57	11901
		Сметная стоимость:				**26778,16**	**160669**
42	**29-000001-0001**	**Урна, тип 2**	**шт**	**6,0000**		**7858,00**	**47148**
		Накладные расходы	%	--		282,89	1697
		Сметная прибыль	%	8		651,27	3908
		Сметная стоимость:				**8792,16**	**52753**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**3183889**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**930801**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**172928**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**48177**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**2080160**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				583538
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3767427
	Накладные расходы II уровня		Тенге				135627
	ИТОГО:		Тенге				3903054
	Сметная прибыль		Тенге				312244
	ИТОГО по смете:		Тенге				4215299
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ		Тенге				3219000
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				386280
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %		Тенге				3605280
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		Тенге				3605280

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков Шетского района"
Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, Жангутты би, 39
БИН 060140011613
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ62070103KSN3024000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103121222
И.о.руководителя ГУ "Отдел культуры и развития языков Шетского района"

_____ Акеева Г.Р.

Технадзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнология"
Директор

_____ Данильченко В.А.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87016152001

Директор

_____ Копжасаров М.Г.