6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 7 663 230,54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 431 366,95 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 482,17 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 595 726,58 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 429 352,4 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 193,7 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Пробивку пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути** **принять в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ (подпись,печать) Хосчанов Т.Т. (ФИО)

Заместитель руководителя _____ (подпись,печать) Телибаев С. (ФИО)

Руководитель отдела дорожной инфраструктуры _____ (подпись,печать) Абжахан Е.С. (ФИО)

Технический надзор

Генеральный директор ТОО «Алматы сапа инжиниринг» _____ (подпись,печать) Дайырманов Р.С. (ФИО)

Авторский надзор

Директор ТОО «BC Engineering» _____ (подпись,печать) Килыбаев Н.С. (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «Компания АИС Астана» _____ (подпись,печать) Пак Ю.А. (ФИО)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: пробивка
директор базасына енгізілді
№ 1337 25.12.18
бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" 12 2018 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «21» декабря 2018 г. ТОО «Компания АИС Астана», генеральный директор Пак Юрий Алексеевич, 010000, г.Астана, район Алматы, ул. Акжол, д.30**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «21» декабря 2018 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, эксперты технического надзора – Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «21» декабря 2018 г. ТОО «BC Engineering», директор Килыбаев Нурлан Санбаевич, Счастливая Татьяна Николаевна**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Жетысуский район, пр. Назарбаева, севернее пр. Райымбека**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «09» апреля 2012 года №2/259 Постановление Акимата города Алматы**
(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____ 20 года №_____
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление № KZ62REA00044179 от 25.12.2016 г.**
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «BC Engineering», № 108**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ № 252-ПИР от 23.06.2014 г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **декабрь, 2016 г.**
месяц, год
окончание работ: **декабрь, 2018 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30 месяцев
фактически, месяц: 24 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Объект «Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути» имеет следующие показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			По проекту	Фактически
1	Категория дорог:	-	магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения.	
	пр. Назарбаева			
	ул. Жансугурова			
2	Протяженность пробиваемой пр. Назарбаева до ул. Жансугурова	м	1390,92	1390,92
	в том числе:		-	-
	длина эстакады с подпорными стенками		790,00	790,00
3	Количество полос движения:	-	-	-
	по пр. Назарбаева		6	6
	по эстакаде		4	4
4	Ширина полос движения	м	-	-
	по пр. Назарбаева		3,25; 4,0	3,25; 4,0
	по эстакаде		3,5	3,5
5	Ширина проезжей части:	м		
	по пр. Назарбаева		2х(2х3,25-4,0)=21,0	2х(2х3,25-4,0)=21,0
	по эстакаде		2(2х3,5)=14,0	2(2х3,5)=14,0
6	Ширина эстакады	м	25,2	25,2
7	Длина эстакады с подпорными стенками	м	790,00	790,00
8	Схема пролетного строения	м	60,0+70,0+75,0+65,0 +2х55,0	60,0+70,0+75,0+65,0+ 2х55,0
9	Тип дорожной одежды	-	капитальный	капитальный
10	Вид покрытия	-	ЩМА-20	ЩМА-20
11	Нормативная продолжительность строительства	мес.	30	24

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок строительства объекта пробивки пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути расположен в Жетысуском районе г. Алматы. Часть трассы проходит через магистраль железной дороги перегона станция Алматы-II – Алматы-I. Остальная часть трассы проходит по существующему району малоэтажной застройки с развитой сетью коммуникаций и местных дорог. Пролетное строение - металлическое неразрезное индивидуального проектирования по схеме (60,0+70,0+75,0+65,0+2х55,0) м. Железнодорожные пути перекрываются пролетом 70,0 м между опорами №2 и №3; состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок высотой 2,2 м, шириной 2,1 (верх трапециевидных - 2,46) м, устанавливаемых с шагом 6,5 м. Марка стали 10ХСНД. Сверху устанавливается ортотропная металлическая плита проезжей части и устраивается мостовое полотно. Материал стали плиты 15ХСНД; имеет постоянную высоту в поперечном сечении и устанавливается с поперечным уклоном 20‰. Уклон достигается за счёт ригеля переменной высоты. Пролётные строения устанавливаются на сейсмоизолирующие опорные части
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"21" декабря 2018 года

Авторский надзор ТОО «BC Engineering», Директор Килыбаев Нурлан Санбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Счастливая Татьяна Николаевна, главный специалист

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании договора №142 от 18.11.2016г.

№ договора и дата

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия № 13018388, от 22.11.2013г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г.,
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137, от 02.10.2001г.,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А.,
ТОО «Есик Жолдары» - директор Круль П. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016г.

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 30 месяц;
фактически 24 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией), ТОО «BC Engineering», Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, № 108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «BC Engineering», Директор Килыбаев Нурлан Санбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Счастливая Татьяна Николаевна, главный специалист**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись М.П.

Приложение 6
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	60+70+75+65+2x55		
2	Ширина между перилами	м	-		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Высота моста	м	2,2		
5	Высота пролетного строения	м			
6	Длина пролетного строения	м	387,9		
7	Ширина пролетного строения	м	25,2		
8	Сечение пролетного строения		Пролетное строение состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок		
9	Расстояние между осями ферм	м			
10	Электроосвещение		Светодиодные светильники дорожного освещения		

Заказчик
КГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ Хосчанов Т. Т.
(подпись руководителя, печать) (ФИО)

Авторский надзор
ТОО «BC Engineering»

Директор _____ Килыбаев Н. С.
(подпись руководителя, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания АИС-Астана», Генеральный директор Пак Ю.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

АО «Алматыинжстрой», Генеральный директор Чиликбаев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Генеральный директор Абдыгапаров Э.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Есик Жолдары», директор Круль П. А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"21" 12 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания АИС Астана», 010000, г.Астана, район Алматы, ул.Акжол, д.30

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: АО «Алматыинжстрой», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»,

наименование организации

Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район, №108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути

Показатели	Единица измерения		По проекту	Фактически
Схема моста	м		60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0	60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0
Длина моста	м		387,9	387,9
Число полос движения	шт	ул. Фурманова эстакада	6 4	6 4
Ширина полосы движения	м	ул. Фурманова эстакада	3,25; 4,0 3,5	3,25; 4,0 3,5
Ширина полосы безопасности	м		1,0	1,0
Ширина проезжей части	м	ул. Фурманова эстакада	2x(2x3,25+4,0)=21,0 2x(2x3,5)=14,0	2x(2x3,25+4,0)=21,0 2x(2x3,5)=14,0
Ширина тротуара	м		1,5	1,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок строительства объекта пробивки ул. Фурманова до ул. Жансугурова с эстакадой через железнодорожные пути расположен в Жетысуском районе г. Алматы. Часть трассы проходит через магистраль железной дороги перегона станция Алматы-II – Алматы-I. Остальная часть трассы проходит по существующему району малоэтажной застройки с развитой сетью коммуникаций и местных дорог.

Пролетное строение - металлическое неразрезное индивидуального проектирования по схеме (60,0+70,0+75,0+65,0+2x55,0) м. Железнодорожные пути перекрываются пролетом 70,0 м между опорами №2 и №3; состоит из 2-х прямоугольных и 2-х трапециевидных металлических коробок высотой 2,2 м, шириной 2,1 (верх трапециевидных - 2,46) м, устанавливаемых с шагом 6,5 м. Марка стали 10ХСНД. Сверху устанавливается ортотропная металлическая плита проезжей части и устраивается мостовое полотно. Материал стали плиты 15ХСНД; имеет постоянную высоту в поперечном сечении и устанавливается с поперечным уклоном 20‰. Уклон достигается за счёт ригеля переменной высоты. Пролётные строения устанавливаются на сейсмоизолирующие опорные части.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016г.
месяц, год

окончание работ ноябрь 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 30 ;
фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарык Компаниясы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ Акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» Гл. инженер Дантбай Ерикан Серікұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

07.10.2018г.

подпись руководителя, дата М.П.

Ал ПФ АО «Каз Транс Аймак» Ал ПФ АО "Каз Транс Газ Аймак" Амангелдиев Кайсар Сорамович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Алматинские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

РДТ «Алматытелеком» МАЗНИКОВ Ш.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП «Алматы Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

" 21 " 12 2018 года

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»
Генеральный директор Дайырманов Рауан Сарсенгалиевич, город Алматы, ул.Щепкина, №35а, 41
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
юридический адрес

в лице Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №162 от 06.12.2016г.
№ договора и дата

по объекту: Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, г.Алматы, Жетысуский район
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Хосчанова Талгата Толеугазиновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Компания АИС-Астана», лицензия №13018388, от 22.11.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Генерального директора Пак Юрия Алексеевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями АО «Алматыинжстрой», лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», лицензия ГСЛ №07460, от 22.07.2005г.,
ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ №007137, от 02.10.2001г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице АО «Алматыинжстрой» - генеральный директор Чиликбаев А.К.,
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой» - генеральный директор Абдыгапаров Э.А.,
ТОО «Есик Жолдары», - директор Круль П. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2016 г
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 30 месяц;
фактически 24 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 7 663 230,54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 6 431 366,95 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 482,17 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 595 726,58 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 6 429 352,4 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 193,7 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «BC Engineering», Пробивка пр. Назарбаева до ул. Жансугурова с эстакадой через ж/д пути, №108

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №252-ПИР от 23.06.2014г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Дайырманов Р.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Эксперт по техническому надзору **Утешов С.Б., аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Мекебаев Е.Н., аттестат №KZ85VJE00018067 от 28.07.2016г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

Эксперт по техническому надзору **Иманкулов А.С. , аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.