Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик (застройщик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Темиржол Курылыс"

Подрядчик (субподрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"

Наименование обьекта: "Строительство многоквартирного жилого дома с торгово-комерческими помещениями на первом этаже по адресу: г. Актау, 16 мкр., дом №11"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
				СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	доголнительные затраты			
					в отчетном месяце за август	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	11 670 000								1 400 400	13 070 400
2	в том числе за август:		11 670 000							1 400 400	13 070 400
	Всего к оплате		11 670 000							1 400 400	13 070 400

Итого к оплате: 13 070 400 (тринадцать миллионов семьдесят тысяч четыресто) тенге.

Заказчик:

_____ **А. Акжанов**

Подрядчик:

_____ **Әуезханов Б.Қ.**

«Актау BS Строй» БИН 040940000718

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бали"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау BS Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Строительство объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с торгово-комерческими помещениями на первом этаже по адресу: г. Актау, 16 мкр., дом**

Отчетный период	
с	по
01.05.2017	31.05.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за май 2017 года.

Номер N п/п	Номер позиция по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Общестроительные работы 2-1-1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами /рытье траншей/ м3	1822,4	22,22 / 1,21	21,00 / 5,29	40486 / 2209	38277 / 9636	11490 / 97	0,01 / 0,02	15 / 33		
2	2	Е0101-12-11 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами /рытье траншей/ м3	1844,4	62,87 / 3,43	59,44 / 14,96	115965 / 6330	109635 / 27600	32913 / 97	0,02 / 0,05	44 / 96		
3	3	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/ м3	59	1711,80 / 1711,80	-- / --	100996 / 100996	-- / --	114126 / 113	8,88 / --	524 / --		
4	4	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом /рытье траншей/ м3	57	1711,80 / 1711,80	-- / --	97573 / 97573	-- / --	110257 / 113	8,88 / --	506 / --		

5	5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под колодцы/ м3	61	262,72	--	16026	--	18109	1,85	113
					262,72	--	16026	--	113	--	--
6	6	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 5р группы вручную после разработки их механизированным способом /уширение траншей под основание из мягкого грунта/ м3	14,6	1711,80	--	24992	--	28241	8,88	130
					1711,80	--	24992	--	113	--	--
7	7	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта м3	14,6	306,20	152,52	4471	2227	4002	1,02	15
					153,68	57,15	2244	834	130	0,28	4
8	8	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1711,2	6,48	6,48	11088	11088	3492	--	--
					--	2,10	--	3600	97	0,01	14
9	9	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы м3	53	134,10	--	7107	--	8031	0,97	52
					134,10	--	7107	--	113	--	--
10	10	Е0101-24-10 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/ м3	119,4	31,64	31,64	3778	3778	1190	--	--
					--	10,27	--	1227	97	0,04	5
11	11	Е0101-24-4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/ м3	1975	29,26	29,26	57792	57792	18200	--	--
					--	9,50	--	18763	97	0,04	72
12	12	Е0101-24-2	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/ м3	119,4	9,24	9,24	1104	1104	348	--	--
					--	3,00	--	358	97	0,01	1
13	13	Е0101-27-8	Обратная засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	1711,2	3,20	3,20	5475	5475	1724	--	--
					--	1,04	--	1778	97	--	7
14	14	Е0101-24-12 К=4	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 5-5р группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50 м /в боковой резерв/ м3	1975	51,13	51,13	100978	100978	31801	--	--
					--	16,60	--	32784	97	0,06	126

			КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К1и									
15	15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х4,9 км	0,244	82805,00 41850,00	36133,62 9612,90	20204 10211	8817 2346	16324 130	247,00 37,30	60 9
16	16	С130804-833 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2464,4	541,00 --	-- --	1333240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	17	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63х3,8 мм км	0,635	51962,26 30825,00	20326,01 5353,43	32996 19574	12907 3399	29865 130	179,00 20,64	114 13
18	18	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	641,35	163,00 --	-- --	104540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	19	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом м2	61,74	610,68 39,83	24,55 9,20	37703 2459	1516 568	3723 123	0,26 0,04	16 3
20	20	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	30,42	18355,64 1615,95	1538,85 576,23	558379 49157	46812 17529	86692 130	9,66 2,81	294 86
21	21	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/ на лотки м3	6,48	7773,00 --	-- --	50369 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	30,42	143,00 --	-- --	4350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	23	С12021-237	Стремянка С1-04 т	0,36	154400,00 --	-- --	55584 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	24	Спрайс-лист ТОО "ТехноОпт"	Люк полимер-песчаный тип Т комплект	18	4727,02 --	-- --	85086 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодца м2	192,52	245,44 37,35	3,82 1,44	47252 7191	735 277	8812 118	0,21 0,01	41 1

26	26	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев отверст.	46	499,74 231,75	242,43 142,64	22988 10661	11152 6561	17222 100	1,24 0,23	57 10
27	27	Е0116-30-2	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 200 мм 1сальник	33	2017,57 393,75	1,57 --	66580 12994	52 --	16632 128	2,36 --	78 --
28	28	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 100 мм 1сальник	3	770,63 301,50	-- --	2312 905	-- --	1158 128	1,80 --	5 --
			КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ НАПОРА ДИАМ.1000 мм /1 шт./								
29	29	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом м2	4,41	610,68 39,83	24,55 9,20	2693 176	108 41	266 123	0,26 0,04	1 --
30	30	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,19	21458,14 2286,00	2308,84 864,68	25535 2720	2748 1029	4874 130	13,87 4,22	17 5
31	31	С12021-237	Стремянка С1-01 т	0,02	154400,00 --	-- --	3088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	32	Спрайс-лист ТОО "ТехноОнт"	Люк полимер-песчаный тип Т комплект	1	4727,02 --	-- --	4727 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,19	143,00 --	-- --	170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен колодца м2	16,336	245,44 37,35	3,82 1,44	4010 610	62 24	748 118	0,21 0,01	3 --
35	35	Е0146-26-16	Пробивка отверстий в стенах колодцев отверст.	2	499,74 231,75	242,43 142,64	999 464	485 285	749 100	1,24 0,23	2 --
36	36	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб через стены колодца диам. до 100 мм 1сальник	2	770,63 301,50	-- --	1541 603	-- --	772 128	1,80 --	4 --
37	37	Е0106-1-1	укладка бетона кл.В7,5 по днищу колодца м3	0,2	7251,67 195,75	66,01 24,93	1450 39	13 5	46 105	1,35 0,12	-- --
38	38	Е0109-53-2	Монтаж перегородки из листовой стали	0,00157	9357,79	1162,95	15	2	11	46,60	--

			т		7357,50	108,00	12	--	90	0,53	--
39	39	С12021-250	М/к из листовой стали, масса до 0,5 т, огрунтованные	0,00157	154200,00	--	242	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	40	Е0115-172-4	Масляная окраска м/к из листовой стали, количество окрасок 2	0,00157	148,40	0,07	1	--	--	0,65	--
			м2		108,00	0,02	--	--	--	--	--
41	41	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей цементным раствором по бетону стен	9,086	232,30	3,39	2111	31	1123	0,65	6
			м2		117,00	0,72	1063	7	105	0,05	--
42	42	Е0106-36-4	Железнение внутренних поверхностей днища и стен	10,856	57,48	0,23	624	2	586	0,29	3
			м2		51,30	0,09	557	1	105	--	--
			ОТМОСТКА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ								
43	43	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	8,48	479,25	--	4064	--	4975	2,99	25
			м3		477,00	--	4045	--	123	--	--
44	44	С143008-28 Изм. и доп. вып. 23	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-10 мм	4,7488	1282,00	--	6088	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
45	45	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	4,7488	570,00	--	2707	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
46	46	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	84,8	522,00	--	44266	--	2791	0,14	12
			м2		24,75	--	2099	--	133	--	--

			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3 113 745				
			Накладные расходы в общестроительных работах:	Тенге			572 459				
			Итого с накладными	Тенге			3 686 204				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			221 702				
			Всего по смете	Тенге			3 907 906				
			Итого в ценах 2001г:	Тенге			3 907 906				
			Итог в текущих ценах 2016г. 2,7367	Тенге			11 441 176				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			228 824				
			Итого:	Тенге			11 670 000				
			НДС 12%	Тенге			1 400 400				
			Всего к оплате	Тенге			13 070 400				

ЗАКАЗЧИК: _____ А. Акжанов

ПОДРЯДЧИК: _____ Б.К. Дуезханов

ТЕХНАДЗОР _____ А. Акжан