от 18.10.2017г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ66926110118K612004 АО "Казкоммерцбанк"
БИК KZKOKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г

Акт №5
выполненных работ за период с 22 сентября по 06 октября 2017 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	47 252 451,69
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	44 889 829,10
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	2 362 622,59
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	81 491 010,16
8	Сумма выполненных работ за период с 22 сентября по 06 октября 2017года	34 238 558,47
9	Сумма удержания резерва 5%	1 711 927,92
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**32 526 630,55**
11	**В т. ч. без НДС**	**29 041 634,42**
12	**НДС**	**3 484 996,13**

ЗАКАЗЧИК: **Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
Жусупова Ш.М.

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Агродор"**
Мальчушкина Н.Ю.

Казахстан Республикасы Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Агродор» Товарищество с ограниченной ответственностью Район имени Казыбек би Республика Казахстан город Караганда

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной

Подрядчик ТОО "Агродор"

Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 22 сентября по 06 октября 2017г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.по состоянию на 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТДЕЛ 1.ЛС 1-9. ЗАМЕНА И ЗАЩИТА УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ (согласно протокола согласования от 28.08.17г)										
РАЗДЕЛ 1. ЗАМЕНА И ЗАЩИТА УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ Д-1000										
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом (дна траншеи)								
			544,544	19,40	--	10564	--	10247	0,12	67
		м2		19,40	--	10564	--	97	--	--
30	Е0122-8-22 прим-но	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1600 мм с гидравлическим испытанием (защитный футляр Д-1720)								
			0,156	1428914,14	779014,01	222911	121526	175853	3004,00	469
		км		572850,00	294277,50	89365	45907	130	1437,26	224
31	С130806-163 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1720х16 мм								
			156,624	70400,00	--	11026330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14 прим-но	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1200 мм (Д-1720)								
			0,156	3111104,39	580515,39	485332	90560	79152	1000,00	156
		км		171000,00	219294,00	26676	34210	130	1071,03	167
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В15)								
			15,6	6238,81	66,01	97325	1030	3615	1,35	21
		м3		195,75	24,93	3054	389	105	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-47-14 прим-но	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм (железобетонных)	174	278,75	2,74	48503	477	57238	1,38	240
		м		252,00	1,04	43848	181	130	0,01	1
		ИСКЛЮЧИТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
36	Е0122-8-22 прим-но	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1600 мм с гидравлическим испытанием (защитный футляр Д-1720)	0,156	-1428914,14	-779014,01	-222911	-121526	-175853	-3004,00	-469
		км		-572850,00	-294277,50	-89365	-45907	130	-1437,26	-224
37	С130806-163 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1720х16 мм	156,624	-70400,00	--	-11026330	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В15)	15,6	-6238,81	-66,01	-97325	-1030	-3615	-1,35	-21
		м3		-195,75	-24,93	-3054	-389	105	-0,12	-2
		ВКЛЮЧИТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
39	Е0122-8-20	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1400 мм с гидравлическим испытанием (защитный футляр)	0,156	1267902,31	675551,68	197793	105386	155881	2698,00	421
		км		513450,00	255195,00	80098	39810	130	1246,37	194
40	С130806-161 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм	156,624	51000,00	--	7987824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
62	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1223,77825	134,10	--	164109	--	185443	0,97	1190
		м3		134,10	--	164109	--	113	--	--
63	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2855,48259	6,48	6,48	18502	18502	5827	--	--
		м3		--	2,10	--	6007	97	0,01	23
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2855,48259	21,55	4,52	61524	12896	47170	0,11	308
		м3		17,03	--	48629	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)**								
			483,158394	32,24	30,77	15577	14867	4576	0,01	5
		м3		1,42	8,34	686	4032	97	0,03	14
66	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (лишний грунт)**								
			845,527189	76,60	76,60	64767	64767	12953	--	--
		т		--	15,32	--	12953	100	0,32	272
67	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов (лишний грунт)**								
			483,158394	3,77	3,24	1823	1567	750	--	2
		м3		0,48	1,12	232	541	97	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9056318	309022			2388
			Тенге			374842	97735			673
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1068494				
	Материалы -		Тенге			382180				
	Всего заработная плата -		Тенге				472577			
	Местные материалы -		Тенге			2450				
		Накладные расходы -	Тенге			559237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1725395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3341
		Сметная заработная плата -	Тенге				556462			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7987824				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7987824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8467093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10192488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3341
		Сметная заработная плата -	Тенге				556462			

РАЗДЕЛ 2. ЗАМЕНА И ЗАЩИТА УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ Д-500

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

70	Е0123-4-2 СН РК 8.02-05-2002 п.2.8.а	**Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм**								
			0,055	225,82	85,95	12	5	12	0,82	--
		м		139,86	32,18	8	2	130	0,16	--
71	Е01031-А37-1	**Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**								
			17,6	122,80	122,80	2161	2161	1513	--	--
		т		--	85,96	--	1513	100	1,81	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е01031-А37-2	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках**								
			17,6	102,80	102,80	1809	1809	1266	--	--
		т		--	71,96	--	1266	100	1,51	27
73	Е010332-А15-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстоян перевозки 15 км, класс груза 1**								
			17,6	108,90	108,90	1917	1917	383	--	--
		т		--	21,78	--	383	100	0,46	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5900	5892			--
			Тенге			8	3164			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5900				
		Всего заработная плата -	Тенге				3172			
		Накладные расходы -	Тенге			3175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				3648			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			9062217	314914			2388
			Тенге			374850	100899			739
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1074393				
		Материалы -	Тенге			382180				
		Всего заработная плата -	Тенге				475749			
		Местные материалы -	Тенге			2450				
		Накладные расходы -	Тенге			562412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98208				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1735014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3409
		Сметная заработная плата -	Тенге				560111			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7987824				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7987824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479269				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8467093				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			10202107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3409
		Сметная заработная плата -	Тенге				560111			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9062217	314914			2388
			Тенге			374850	100899			739
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1074393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			382180				
	Всего заработная плата -		Тенге				475749			
	Местные материалы -		Тенге			2450				
		Накладные расходы -	Тенге			562412				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1735014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3409
		Сметная заработная плата -	Тенге				560111			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7987824				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7987824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			479269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8467093				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10202107				
		Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге			130077				
		Итого	Тенге			10332184				
		Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге			223175				
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			144651				
		Итого в ценах 2001 года				10700010				
		Итого в ценах 2017г.с коэффициентом удорожания	**Тенге**			29 970 727				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			599 414,54				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			30 570 141,49				
		НДС - 12%	**Тенге**			3 668 416,98				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			34 238 558,47				

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

_____Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Кабаев У.Т. (заведующий сектора автодорог)

_____Маханов Д.Ж. (главный специалист сектора дорог)