от 23.10.2019г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана'
БИК HSBKKZKX

Договор № 59 от 12.04.2017г.
Доп соглашение №1 от 18.10.17г
Доп соглашение №2 от 19.04.18г
Доп соглашение №3 от 03.05.18г
Доп соглашение №4 от 11.06.18г
Доп соглашение №5 от 04.09.18г
Доп соглашение №6 от 11.01.19г

Акт №25
выполненных работ за период с 25 сентября по 23 октября 2019 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №59 от 12.04.2017г, доп.соглашение №1 от 18.10.17г, №2 от 19.04.18г,№3 от 03.05.18г,№4 от11.06.18г,№5 от04.09.18г,№6 от11.01.19г	1 712 867 942,24
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам (2017год -98 449 000 тенге ,2018год-1 084 959 403,4тг)	1 416 059 067,40
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по" Строительству автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр.Республики до ул. Таттимбета"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 404 426 534,20
6	Сумма удержания ранее удержанных 5%	11 632 533,20
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	1 534 098 689,59
8	Сумма выполненных работ за период с 25 сентября 2019года по 23 октября 2019года	118 039 622,19
9	Сумма удержания резерва 5%	5 901 981,11
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**112 137 641,08**
11	**В т. ч. без НДС**	**100 122 893,82**
12	**НДС**	**12 014 747,26**

ЗАКАЗЧИК: И.о.Руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Дюсембеков А.С.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Работы строительные по сооружению дороги автомобильной
Подрядчик ТОО "Агродор"
Договор №59 от 12.04.2017г

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных работ

за период с 25 сентября по 23 октября 2019г.

на СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ (2-Х СТОРОННЕЙ) ПО УЛ. ПРИКАНАЛЬНАЯ ОТ ПР. РЕСПУБЛИКИ ДО УЛ. ТАТТИМБЕТА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. Земляные работы								
36	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом (верха и откосов)**	12540,575	8,55	4,43	107169	55502	59152	0,03	350
		м2		4,12	0,74	51667	9315	97	--	31
37	Е0101-145-13	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом**	8294,65	10,78	5,58	89411	46278	49193	0,04	294
		м2		5,20	0,91	43132	7582	97	--	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**196579**	**101780**			**644**
			Тенге			**94799**	**16897**			**57**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**196579**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**111696**			
		Накладные расходы -	Тенге			**108345**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16252**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18295**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**323220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**755**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127948**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**323220**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**755**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127948**			

ОТДЕЛ 2. ЛС 2-1-2. Дополнительные земляные работы

УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ

1	Е0101-25-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов до 10 м (обратная надвижка плодородного слоя почвы)**								
			2205,5	9,85	9,85	21718	21718	5761	--	--
		м3		--	2,69	--	5939	97	0,01	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			21718	21718			--
			Тенге			--	5939			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21718				
		Всего заработная плата -	Тенге				5939			
		Накладные расходы -	Тенге			5761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				6803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				6803			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			21718	21718			--
			Тенге			--	5939			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21718				
		Всего заработная плата -	Тенге				5939			
		Накладные расходы -	Тенге			5761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				6803			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			29128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				6803			

ОТДЕЛ 3. ЛС2-2-1. Устройство дорожной одежды

5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, БНД 60/90)**								
			6,41	31096,22	339,59	199327	2177	1202	0,58	4
		т		--	140,94	--	903	133	0,58	4
6	Е 27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 16 км**								
			2,430176	1171,00	1171,00	2846	2846	142	--	--
		м/ч		--	486,00	--	1181	12	1,00	2
7	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (h-12 см, верхний слой)**								
			8010,5	350,82	16,01	2810216	128220	113145	0,04	304
		м2		6,48	4,14	51908	33163	133	0,01	113

8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 6 см до 12 см)								
			8010,5	344,37	--	2758615	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE",ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижнийслой h-10 см, а/б горячий плотный к/з тип А маркиI) (БНД 60/90, 0,5 л/м2)								
			8010,5	426,47	13,29	3416263	106437	83421	0,04	302
		м2		6,51	1,32	52148	10574	133	--	38
10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 6 см до 10 см)								
			8010,5	593,13	6,52	4751238	52214	7045	--	9
		м2		0,24	0,42	1923	3374	133	--	12
11	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км								
			1,54602	1171,00	1171,00	1810	1810	90	--	--
		м/ч		--	486,00	--	751	12	1,00	2

РАЗДЕЛ 2.

Исключить по Акту за август (ошибочно не учтена стоимось)

3	СКалькуляция 2	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4 (исключить)								
			330	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Включить								
3	СКалькуляция 2	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4								
			330	1924,97	--	635240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			14575555	293705			618
			Тенге			105979	49947			170

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14575555
Материалы -	Тенге	189609
Всего заработная плата -	Тенге	155926
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	635240
Местные материалы -	Тенге	13351023

	Накладные расходы -	Тенге			205044				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30757			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			886836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15667434				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
	Сметная заработная плата -	Тенге				186683			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			15667434				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
	Сметная заработная плата -	Тенге				186683			

ОТДЕЛ 4. ЛС2-2-2.Устройство водоотвода с проезжей части

УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

3	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			29,489	23,36	22,08	689	651	196	0,01	--
		м3		1,28	5,56	38	164	97	0,02	1
4	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в траншеях прямоугольного	36,362601	25,70	24,29	934	883	265	0,01	--
		м3		1,41	6,11	51	222	97	0,02	1
5	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,9102	423,90	--	386	--	436	2,80	3
		м3		423,90	--	386	--	113	--	--
6	Е0101-163-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1,10156	487,49	--	537	--	607	3,22	4
		м3		487,49	--	537	--	113	--	--
17	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона								
			18,295824	9056,80	1053,54	165702	19275	19042	3,23	59
		м3		515,25	267,30	9427	4890	133	1,08	20
18	С143018-146 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 300 мм, ширина по верху 200 мм (лоток ЛВС 100х20х20)								
			702	1650,00	--	1158300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (горячим битумом БН 30/70, 0,8 л/м2)	423,03	61,57	3,82	26044	1616	19363	0,21	90
		м2		37,35	1,44	15800	609	118	0,01	3
20	Е0123-24-1	Установка люков	702	288,27	35,42	202366	24865	203282	1,31	920
		шт		209,25	13,50	146894	9477	130	0,07	49
21	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим-но	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99 (метал. люк 1000х228)	702	3200,00	--	2246400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			3801358	47290			1075
			Тенге			173132	15363			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1554958				
	Материалы -		Тенге			36367				
	Всего заработная плата -		Тенге				188495			
	Местные материалы -		Тенге			1298167				
		Накладные расходы -	Тенге			243191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1906037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				224974			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2246400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2246400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134784				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2381184				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			4287221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1270
		Сметная заработная плата -	Тенге				224974			

ОТДЕЛ 5. ЛС 2-4-1. Устройство пересечений и примыканий

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

36	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	11080	8,55	4,43	94687	49037	52263	0,03	309
		м2		4,12	0,74	45650	8230	97	--	28

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

89	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-20 см, щебень фр.0-120 мм (щебень естественный)) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)								
			197,75	1477,14	74,86	292104	14803	8758	0,14	28
		м3		21,38	11,92	4228	2357	133	0,04	8
90	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной								
			323,25	120,80	120,80	39049	39049	7810	--	--
		т		--	24,16	--	7810	100	0,51	164
91	СКалькуляция 2	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4								
			148,25	1924,97	--	285377	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0127-22-1	Устройство однослойныхоснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (нижний слой из оптимальной щебеночной смеси С-4 до 80мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)								
			988,25	38,90	33,75	38447	33357	21812	0,03	33
		м2		5,00	11,59	4941	11458	133	0,04	40
93	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, БНД 60/90)								
			3,16	31096,22	339,59	98264	1073	592	0,58	2
		т		--	140,94	--	445	133	0,58	2
94	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км								
			1,19865	1171,00	1171,00	1404	1404	70	--	--
		м/ч		--	486,00	--	583	12	1,00	1
95	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (h-12 см, верхний слой)								
			3953	350,82	16,01	1386778	63274	55835	0,04	150
		м2		6,48	4,14	25615	16365	133	0,01	56
96	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 6 см до 12 см)								
			3953	344,37	--	1361314	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-10 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 60/90, 0,5 л/м2)								
			3953	426,47	13,29	1685848	52524	41166	0,04	149
		м2		6,51	1,32	25734	5218	133	--	19

98	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=12	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 6 см до 10 см)**								
			3953	593,13	6,52	2344628	25767	3476	--	4
		м2		0,24	0,42	949	1665	133	--	6
99	Е 27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 16 км**								
			0,7552	1171,00	1171,00	884	884	44	--	--
		м/ч		--	486,00	--	367	12	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**			**7628783**	**281171**			**675**
			Тенге			**107117**	**54499**			**325**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7628783				
	Материалы -		Тенге			93568				
	Всего заработная плата -		Тенге				161616			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			285377				
	Местные материалы -		Тенге			6861550				
		Накладные расходы -	Тенге			191826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			469237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8289845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096
		Сметная заработная плата -	Тенге				190390			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			8289845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1096
		Сметная заработная плата -	Тенге				190390			

ОТДЕЛ 6. ЛС 2-5-1. Устройство тротуаров

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК (ТИП I)

5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, БНД 60/90)**								
			0,26	31096,22	339,59	8085	88	49	0,58	--
		т		--	140,94	--	37	133	0,58	--
6	Е 27 т.ч. п.1.5	**Доставка битума на 16 км**								
			0,09936	1171,00	1171,00	116	116	6	--	--
		м/ч		--	486,00	--	48	12	1,00	--
7	Е0127-48-3 Изм. и	**Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с**	324	350,82	16,01	113665	5186	4576	0,04	12
		м2		6,48	4,14	2100	1341	133	0,01	5
8	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.37 К=6	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 6 см до 12 см)**								
			324	344,37	--	111577	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

9	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой h-10 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 60/90, 0,5 л/м2)								
			324	426,47	13,29	138177	4305	3374	0,04	12
		м2		6,51	1,32	2109	428	133	--	2
10	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (добавить 6 см до 10 см)								
			324	593,13	6,52	192173	2112	285	--	--
		м2		0,24	0,42	78	136	133	--	--
11	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 16 км								
			0,06072	1171,00	1171,00	71	71	4	--	--
		м/ч		--	486,00	--	30	12	1,00	--

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

26	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-10 см, из щебня фр.20-40 мм) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)								
			13,56	1902,19	74,86	25794	1015	601	0,14	2
		м3		21,38	11,92	290	162	133	0,04	1
27	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)								
			13,56	1296,85	--	17585	--	7956	2,99	41
		м3		477,00	--	6468	--	123	--	--
28	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому	142,5	181,21	21,26	25822	3030	28766	0,95	135
		м2		156,15	7,97	22251	1136	123	0,04	6
29	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм								
			142,5	532,00	--	75810	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ

20	Е0127-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (материал от фрезерования)								
			2,1	19,06	19,06	40	40	7	--	--
		м3		--	2,48	--	5	133	0,01	--
22	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h-15 см, из щебня фр.20-40 мм с добавлением фрезерованного материала) (доставка воды на 1 км сверх 5 км)								
			7,5	96,59	74,86	724	561	332	0,14	1
		м3		21,38	11,92	160	89	133	0,04	--
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	2,5	1296,85	--	3242	--	1467	2,99	7
		м3		477,00	--	1193	--	123	--	--
24	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			50	181,21	21,26	9060	1063	10093	0,95	47
		м2		156,15	7,97	7808	398	123	0,04	2
25	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм								
			50	532,00	--	26600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			748543	17588			259
			Тенге			42456	3810			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			748543				
	Материалы -		Тенге			7832				
	Всего заработная плата -		Тенге				46267			
	Местные материалы -		Тенге			680666				
		Накладные расходы -	Тенге			57515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			854422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				54894			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			854422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				54894			

ОТДЕЛ 7.ЛС2-5-2.УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ. С изменениями согласно протокола согласования от 16.08.18г

УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

19	Е0109-17-1	Монтаж рамных опор РМГ-2, РМП-4, РМП-10								
			3,984	4646,85	2285,57	18513	9106	7876	9,35	37
		т		1579,50	617,13	6293	2459	90	2,34	9

20	С12021-41	**Стоимость рамных опор**								
			3,984	147100,00	--	586046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			604559	9106			37
			Тенге			6293	2459			9
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			604559				
	Материалы -		Тенге			3115				
	Всего заработная плата -		Тенге				8751			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			586046				
		Накладные расходы -	Тенге			7876				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36746				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			649182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9933			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			649182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9933			

ОТДЕЛ 8.ЛС2-5-3 .УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ.

52	Е0101-149-2	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**								
			121	209,01	180,88	25290	21886	9714	0,20	24
		яма		28,13	54,63	3404	6611	97	0,21	26
		ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК								
53	Е0106-1-1	**Омоноличивание стоек ограждения**								
			1,936	5370,79	66,01	10398	128	449	1,35	3
		м3		195,75	24,93	379	48	105	0,12	--
54	Е0130-73-1	**Установка стальных сварных перил**								
			7,164	17298,09	124,87	123924	895	84159	61,00	437
		т		10732,50	45,00	76888	322	109	0,22	2
55	С12021-267 примен-но	**Стоимость перильного ограждения**								
			7,164	133700,00	--	957827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			1117438	22909			463
			Тенге			80670	6981			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35688				
	Материалы -		Тенге			252				
	Всего заработная плата -		Тенге				10442			
	Местные материалы -		Тенге			9639				
		Накладные расходы -	Тенге			10163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57

	Сметная заработная плата -	Тенге				11966			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1081750				
	Материалы -	Тенге			46141				
	Всего заработная плата -	Тенге				77210			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			957827				
	Накладные расходы -	Тенге			84159				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12624			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69955				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1235864				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							481
	Сметная заработная плата -	Тенге				89834			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			1284466				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							538
	Сметная заработная плата -	Тенге				101800			

ОТДЕЛ 9.ЛС 2-5-7.ПЕРЕУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВО НОВЫХ АВТОПАВИЛЬОНОВ

ПЕРЕУСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА

1	Е0106-11-1 СН РК 8.02-05-2002	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (демонтаж)								
			0,0072	28860,24	375,24	208	3	216	173,40	1
		1т		28485,00	141,75	205	1	105	0,69	--
2	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			1	247,10	247,10	247	247	173	--	--
		т		--	172,97	--	173	100	3,63	4
3	Е010332-А1-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (существующий автопавильон, для последующего монтажа)								
			0,5	24,60	24,60	12	12	2	--	--
		т		--	4,92	--	2	100	0,10	--
4	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (существующий автопавильон на базу)								
			0,5	108,90	108,90	54	54	11	--	--
		т		--	21,78	--	11	100	0,46	--
5	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
			1	234,30	234,30	234	234	164	--	--
		т		--	164,01	--	164	100	3,44	3
6	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
			0,0036	172357,31	536,06	620	2	180	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	171	1	105	0,99	--

УСТРОЙСТВО АВТОПАВИЛЬОНА АП-6 (2 ШТ). Протокол согласования от 01.11.18г

7	СДоговорная цена ТОО Орнек-НС	Павильон для автобусной остановки с установкой								
			2	246590,79	--	493182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			494571	551			1
			Тенге			212	351			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			493182				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			493182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29591				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			522772				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1389				
		Материалы -	Тенге			627				
		Всего заработная плата -	Тенге				563			
		Накладные расходы -	Тенге			574				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				649			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			524854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				649			

ОТДЕЛ 10.ЛС 4-1.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ

2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.36 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения								
			118,283	42,09	40,13	4978	4746	1993	0,01	2
		м3		1,96	15,41	232	1822	97	0,06	7
3	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			3,657	353,70	--	1293	--	1462	2,27	8
		м3		353,70	--	1293	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			22,47	134,10	--	3013	--	3405	0,97	22
		м3		134,10	--	3013	--	113	--	--
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			52,44	3,35	3,35	176	176	59	--	--
		м3		--	1,16	--	61	97	--	--

6	Е0101-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) (лишний грунт)								
			156,62166	0,20	0,20	32	32	11	--	--
		м2		--	0,07	--	11	97	--	--
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
			416,35	36,70	27,80	15280	11575	6210	0,06	25
		м		8,80	6,90	3664	2873	95	0,04	17
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1								
			1060	11,20	7,90	11872	8374	5337	0,02	21
		м		3,30	2,00	3498	2120	95	0,01	12
9	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000								
			37,49	730,00	--	27368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
			0,0465	621603,38	--	28905	--	1063	133,00	6
		кан.-км		20790,00	--	967	--	110	--	--
14	Ц0108-407-18	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм								
			30,36	214,60	105,00	6515	3188	3031	0,49	15
		м		77,60	27,50	2356	835	95	0,16	5
15	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм								
			30,36	400,00	--	12144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
			675	26,40	3,10	17820	2093	12568	0,11	74
		м		19,10	0,50	12893	337	95	--	2
18	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее								
			800	32,40	23,70	25920	18960	11020	0,06	48
		м		8,60	5,90	6880	4720	95	0,03	27
19	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1								
			341	18,80	14,20	6411	4842	2592	0,03	10
		м		4,50	3,50	1535	1194	95	0,02	7
20	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012								
			6,276	14800,00	--	92885	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-488 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								
			0,904	240348,00	--	217275	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

МОНТАЖ СТОЕК

50	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" (12+29 ранее демонтированная)								
			21	4337,83	1831,40	91094	38459	57391	12,00	252
		опора		1977,75	625,01	41533	13125	105	2,34	49
51	СДоговорная цена	Стойка СТ-11-4 с покрытием "горячее цинкование"								
			21	26660,79	--	559877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СДоговорная цена	Кронштейн типа "Ива" вылет 2м, угол наклона 15гр. К-Ива-2,0 с покрытием "горячее цинкование"								
			40	2426,39	--	97056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СДоговорная цена	Фундамент анкерный Ф-А-СТ 1800/300								
			21	2573,43	--	54042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СДоговорная цена	Насадка Н2								
			19	1047,77	--	19908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е010332-А16-1 т.ч.тб.6 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (стойки СТ-11-4, СТ-6-2,5 из г. Караганды)								
			3,27	142,25	142,25	465	465	93	--	--
		т		--	28,45	--	93	100	0,60	2
59	Е010332-А16-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 (кронштейны, насадки и фундаменты из г. Караганды)								
			1,1525	113,80	113,80	131	131	26	--	--
		т		--	22,76	--	26	100	0,48	1
60	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (стойки, кронштейны и фундаменты)								
			4,4325	234,30	234,30	1039	1039	727	--	--
		т		--	164,01	--	727	100	3,44	15
61	Е0106-1-1	Замоноличивание пазух котлована бетоном								
			4,112	6047,05	66,01	24865	271	953	1,35	6
		м3		195,75	24,93	805	103	105	0,12	1
62	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными								
			40	1745,38	1411,25	69815	56450	24060	2,01	80
		шт		333,00	239,85	13320	9594	105	0,81	32
63	СПротокол согласования от 20.06.2018 года	Светильник LL-ДКУ-160-148								
			40	36946,59	--	1477864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

65	Е010332-А21-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 21 км, класс груза 1 (светильники из г. Караганды)								
			0,3748	138,40	138,40	52	52	10	--	--
		т		--	27,68	--	10	100	0,58	--
66	Е01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках (светильники)								
			0,3748	102,80	102,80	39	39	27	--	--
		т		--	71,96	--	27	100	1,51	1
ДОБАВИТЬ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА СОГЛАСОВАНИЯ										
1	СДоговорная цена	Автомат ВА101-1Р010А-С								
			217	105,17	--	22821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	СДоговорная цена"	Сжим ответвительный								
			868	59,53	--	51675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СДоговорная цена	Зажим винтовой ЗВИ-10 2,5-6мм2 12пар								
			37	89,23	--	3302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			77797	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			77797				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77797				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4668				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			82465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			82465				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			2945930	150891			569
			Тенге			91988	37678			178
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2657451				
		Материалы -	Тенге			4007				
		Всего заработная плата -	Тенге				65818			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2503818				
		Накладные расходы -	Тенге			64818				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9723			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163336				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2885605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				75540			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185240				
		Материалы -	Тенге			28474				
		Всего заработная плата -	Тенге				9191			
		Местные материалы -	Тенге			143505				
		Накладные расходы -	Тенге			9829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		1474	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11704		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206774		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			75
Сметная заработная плата -	Тенге		10665	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	91094		
Материалы -	Тенге	3284		
Всего заработная плата -	Тенге		54658	
Местные материалы -	Тенге	7818		
Накладные расходы -	Тенге	57391		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		8609	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8909		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	157394		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			330
Сметная заработная плата -	Тенге		63267	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12144		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12144		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	729		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12873		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге	3262646		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			814
Сметная заработная плата -	Тенге		149472	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**32135034**	**946708**	**4343**
	Тенге	**702647**	**193925**	**882**
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3150633		
Материалы -	Тенге	4007		
Всего заработная плата -	Тенге		65818	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2996999		
Накладные расходы -	Тенге	64818		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		9723	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	192927		
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	3408378		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			409
Сметная заработная плата -	Тенге		75540	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24948453		
Материалы -	Тенге	356729		
Всего заработная плата -	Тенге		690135	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	920617		
Местные материалы -	Тенге	22344551		
Накладные расходы -	Тенге	832247		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			416
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		124837	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1546842		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27327542		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4479
Сметная заработная плата -	Тенге		814972	

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1777404		
Материалы -	Тенге	52540		
Всего заработная плата -	Тенге		140619	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1543873		
Местные материалы -	Тенге	7818		
Накладные расходы -	Тенге	149426		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			75
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		22414	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	115610		
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2042440		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			861
Сметная заработная плата -	Тенге		163033	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2258544		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2258544		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	135513		
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2394057		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	35172417		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5749
Сметная заработная плата -	Тенге		1053546	
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	35172417		
Временные здания и сооружения К =1,5х0,85	Тенге	448448		
Итого	Тенге	35620865		
Допзатраты при производстве работ в зимнее время К=1,8х1,2	Тенге	769411		
Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	Тенге	498692		
Итого в ценах 2001 года		36888968		
Итого в текущих ценах с коэффициентом удорожания	**Тенге**	**103 325 999,8**		
Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**	**2 066 520,00**		
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**	**105 392 519,82**		
НДС - 12%	**Тенге**	**12 647 102,38**		
ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**	**118 039 622,19**		

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Тасмагамбетов П.В. (заместитель сектора автодорог)

_____Ботнарь Г.В. (главный специалист сектора дорог)

Эксперт:ТОО "Эксперт-Строй KZ".

_____Байдурин Е.А. (инженер технического надзора)