Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» августа 2018 г.

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад N 26 "Үміт" Акимата города Астаны", 010000, РК, г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 10 августа 2018г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», 010000, Республика Казахстан г.Астана район Алматы пр.Республики д.26 кв.1 директор- Нуржанов Кудайберген Токтарович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 10 августа 2018г.; ТОО «Исаев Л.Т.», Исаев Л.Т., №06733, 06734, 06735 от 18.02.2014г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 10 августа 2018г.; ТОО «Фирма АМБ», Куркин Е.С., ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад №26 «Үміт» акимата города Астаны»,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу

г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33»,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь_____2018_;
месяц, год

окончание работ _____август_____2018__;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_1,5 (полтора)_;
фактически, месяц:__1,5 (полтора)_;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)	2020,2	-	2020,2	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)	16958	-	16958	-
Вместимость	мест	330	-	330	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 49 686,597 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 49 686,597 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
34 081,600 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 34 081,600 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией)и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад №26 «Үміт» акимата города Астаны»,
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Заведующая
Государственного коммунального
казенного предприятия
"Ясли-сад N 26 "Үміт"
Акимата города Астаны

Сажнова З.И._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО «Исаев»

Исаев Л.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ТОО «Фирма АМБ»

Куркин Е.С. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Декларация о соответствии

«10» августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», г.Астана пр.Республики д.26 кв.1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Нуржанова Кудайбергена Токтаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад №26 «Үміт» акимата города Астаны» по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад N 26 "Үміт" Акимата города Астаны", в лице заведующей Сажновой Зинаиды Ибрагимовны**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Фирма АМБ» проект №1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону, 29.11.2017г..
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная с пособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)	2020,2	-	2020,2	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)	16958	-	16958	-
Этажность	Этаж	2	-	2	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м^2)		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		$м^2$				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июнь_____2018_;

месяц, год

окончание работ ___август__2018_;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__1,5_____;

фактически, месяц:_1,5 (полтора)_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

дрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад №26 «Үміт» акимата города Астаны» по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Стройальянс НС» Нуржанов К.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, М.П.

дата 10.08.2018г.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«10» августа 2018 г.

Технический надзор ТОО «Исаев Л.Т.» г.Астана ул.Уралочка 172 Исаев Л.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Исаева Л.Т., №06733, 06734, 06735 от 18.02.2014г..
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании №53 от 21.06.2018г.
№ договора и дата
по объекту Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад №26 «Үміт» акимата города Астаны» по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33»,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Государственное Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад N 26 "Үміт" Акимата города Астаны", в лице заведующей Сажновой Зинаиды Ибрагимовны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Стройальянс НС», лицензия №13003617 от 04.03.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Нуржанова Кудайбергена Токтаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице нет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018;
месяц, год
окончание работ август 2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1,5 месяц;
фактически 1,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 49686,597 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 49686,597 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 34081,600 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 34081,600 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Фирма АМБ»- Куркин Е.С., проект №1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону, 29.11.2017г.

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Исаев»

Исаев Л.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Исаев Л.Т., аттестат №06733, 06734, 06735 от 18.02.2014г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата
М.П.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«10» августа 2018г.

Авторский надзор ТОО «Фирма «АМБ» - директор Куркин Е.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Куркин Е.С.-специалист авторского надзора
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 50 от 12.06.2018г..
№ договора и дата

по объекту: Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад №26 «Үміт» акимата города Астаны» по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33»,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад N 26 "Үміт" Акимата города Астаны", в лице заведующей Сажновой Зинаиды Ибрагимовны.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Стройальянс НС», лицензия №13003617 от 04.03.2013г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Нуржанова Кудайбергена Токтаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице нет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018;
месяц, год

окончание работ август 2018;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1,5 месяц;

фактически 1,5 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)_ТОО «Фирма «АМБ», проект №1_,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)____Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону, 29.11.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация_ТОО «Фирма «АМБ»- директор Куркин Е.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

10.08.2018
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Куркин Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись,дата М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за август 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		54	**25.06.2018**	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Алматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"	**34 081 600**	**14 690 478**							**1 762 857**	**16 453 335**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны
Заведующая _____ **Сажнова З. И.**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны **Форма 2В**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Акт 2

приемки выполненных работ за август месяц 2018год

Капитальный ремонт здания Ясли-сад №26

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Наружная отделка								
1	11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	374,75	6681,34	227,76	2503834	85352	647198	2,59038	970,74491
		м2		2960,96	190,52	1109620	71399	54,8	0,17938	67,22266
2	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 толщ.30 мм	11,24	16690,19		187598				
		м3								
3	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(с отбивкой штукатурки)	28,9	3868,34	0,48	111795	14	56654	3,234	93,4626
		м2		3316,99	–	95861	–	59,1	–	–
4	12-110103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	28,9	1199,9	2,66	34677	77	12019	0,816	23,5824
		м2		702,32	1,38	20297	40	59,1	0,0013	0,03757
5	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов в 2 слоя	57,75	106,49	5,04	6150	291	1272	0,039	2,25225
		м2		37,16	0,1	2146	6	59,1	0,0001	0,00578

8 12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка ограждения крылец и тамбура	32	451,41	0,81	14445	26	7841	0,473	15,136
	м решетки		414,59	–	13267	–	59,1	–	–
9 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	35	536		18760				
	т								
10 41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	35	773,71		27080				
	т								
Раздел 2 Наружная отделка									
11 11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	1124,25	6681,34	227,76	7511502	256056	1941594	2,59038	2912,23472
	м2		2960,96	190,52	3328859	214196	54,8	0,17938	201,66797
12 21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 толщ.30 мм	33,73	16690,19		562960				
	м3								
13 12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(с отбивкой штукатурки)	86,6	3868,34	0,47	334998	41	169765	3,234	280,0644
	м2		3316,99	–	287251	–	59,1	–	–
14 12-110103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	86,6	1199,87	2,66	103909	230	36016	0,816	70,6656
	м2		702,31	1,39	60820	120	59,1	0,0013	0,11258
15 12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов в 2 слоя	173,25	106,48	5,03	18448	872	3815	0,039	6,75675
	м2		37,15	0,1	6437	18	59,1	0,0001	0,01733
16 12-120102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов(стены и откосы)	1210,88	682,04	1,05	825864	1266	278104	0,402	486,77376
	м2		388,08	0,53	469922	643	59,1	0,0005	0,60544
17 11-150213-0105	Цоколь. Нанесение грунтовки бетон-контакт в 2 слоя	243	124,58	0,02	30273	6	5951	0,0475	11,5425
	м2								

18	11-150107-0105	Цоколь. Облицовка гладкая плиткой "Рваный камень" на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		44,69	–	10859	–	54,8	–	–
		м2 поверхности облицовки	121,5	5068,61	25,26	615836	3069	119286	1,748	212,382
19	11-460303-0103			1772,05	19,52	215304	2372	54,8	0,02063	2,50655
		Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(очистка и заделка швов стеновых панелей)								
		м3 заделки	2,6	83052,86	876,57	215938	2279	89688	75,58	196,508
20	12-080101-2501			67447,71	456,86	175364	1187	50,8	0,43	1,118
		Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м								
		м	128,3	920,67	2,09	118124	269	29630	0,4141	53,12903
23	11-080701-0102			389,58	1,18	49983	152	59,1	0,0012	0,15396
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка								
		м2 вертикальной проекции	1124,25	673,41	1,77	757076	1987	272714	0,50025	562,40606
				476,58	0,93	535793	1045	50,8	0,00088	0,98934
	Раздел 3 Элементы крылец и пандуса									
26	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91								
		м2	71	2573,33		182706				
	Раздел 4 Навес - 5 шт.									
31	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж навеса с покрытием								
		м2 покрытия	12,5	543,36	173,36	6792	2167	3031	0,36455	4,55688
				351,92	46,24	4399	578	60,9	0,03341	0,41763
32	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86								
		т	0,6366	209750,26		133527				
33	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015								
		т	0,008	192663,79		1541				
34	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	31,95	81,53	1,35	2605	43	695	0,03393	1,08406

			39,87	0,25	1274	8	54,2	0,00025	0,00799
Раздел 6 Кровля									
45 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов (ветровая и лобовая доски)	140	3114,91	22,99	436088	3218	130525	1,6445	230,23
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой		1547,11	11,95	216596	1673	59,8	0,01125	1,575
46 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита карниза	140	219,88	2,41	30783	338	2791	0,03335	4,669
	м2 обработанной поверхности		32,19	1,15	4507	161	59,8	0,00099	0,1386
47 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (накладки,подкладка, брусок)	1,916	35439,98	947,29	67903	1815	27968	25,875	49,5765
	м3 древесины в конструкции		23932,15	478,08	45854	916	59,8	0,45	0,8622
48 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,916	7238	37,58	13868	72	2412	2,162	4,14239
	м3 древесины в конструкции		2087,16	17,75	3999	34	59,8	0,015	0,02874
54 21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения(ограждение кровли)	1,29735	397863,22		516168				
	т								
55 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянок с ограждением	0,3005	65946,76	23534,11	19817	7072	7784	33,235	9,98712
	т конструкций		34482,53	8049,92	10362	2419	60,9	6,5575	1,97053
56 21-060208-0501	Стремянки с ограждением	0,3005	300015,83		90155				
	т								
57 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз окраска лестницы с ограждением, ограждение кровли	40	81,53	1,35	3261	54	869	0,03393	1,3572
	м2		39,85	0,25	1594	10	54,2	0,00025	0,01
59 11-100104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву(обшивка карнизов)	70,9	316,49	2,78	22439	197	12536	0,32085	22,74827
	м2 потолков		294,22	1,46	20860	104	59,8	0,00138	0,09784
	Всего прямые затраты				**13542458**				**5963**
									259
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 220 754				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 892 645
- перевозка грузов, тенге	45 840
Накладные расходы I уровня, тенге	3 567 072
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 109 530
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	615 943
Итого, тенге	17 725 473
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 418 038
Всего	**19 143 511**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	229 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	426 211
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 799 444**
2018 -100% (Иинф=1,06)	20 987 411
Коэффициент скидки	0,749950636
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**15 739 522**
НДС (12 %)	1 888 743
Всего по акту с учетом НДС	**17 628 265**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" акимата города Астаны
Заведующая _____ Сажнова З. И.

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Технический надзор ТОО "Исаев"
Директор _____ Исаев Л.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за июль месяц 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		54	25.06.2018	МБ	1230001		

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строитель номон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова,	**17 628 265**	**15 739 522**							**1 888 743**	**17 628 265**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны
Заведующая _____ Сажнова З. И.

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" Акимата города Астаны **Форма 2В**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №26 "Үміт" акимата города Астаны" по адресу: г. Астана, Амлматинский район, ул. Генерала Сабыра Ракымова, 33"

Акт 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2018год

Капитальный ремонт здания Ясл-сад №26 "Үміт"

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	11-460201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены и цоколь)	1742	196,4	–	342129	–	173806	0,2282	397,5244
		м2		196,4	–	342137	–	50,8	–	–
2	11-090601-0102	Демонтаж решеток на окнах	0,306	27630,72	1326,8	8455	406	4943	27,96	8,55576
		т конструкций		26303,92	222,22	8049	68	60,9	0,217	0,0664
3	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обшивка карниза	112	212,95	10,55	23850	1182	13601	0,2268	25,4016
		м2 кровли		202,39	3,08	22668	345	59,1	0,0029	0,3248
4	11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка кладки вентшахт	39,3	9410,08	2471,45	369816	97128	162912	7,1	279,03
		м3		6938,63	1221,48	272688	48004	50,8	1,15	45,195
5	11-070512-0111	Конструкции мелкие (парапеты) массой до 0,5 т. Демонтаж	61	854,54	29,02	52127	1770	31581	0,824	50,264
		шт. сборных конструкций		825,52	8,16	50357	498	62,1	0,00768	0,46848
6	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж отмостки толщ.30 мм	5,64	2642,73	4,26	14905	24	9063	2,928	16,51392
		м3 подстилающего слоя		2638,48	–	14881	–	60,9	–	–
7	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия крылец и пандуса	71	680,42	23,1	48310	1640	28151	0,6987	49,6077
		м2		657,32	13,55	46670	962	59,1	0,0144	1,0224

8	12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка ограждения крылец и тамбура *м решетки*	32	451,41	0,81	14445	26	7841	0,473	15,136
				414,59	–	13267	–	59,1	–	–
9	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *т*	35	536		18760				
10	41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *т*	35	773,71		27080				
	Раздел 2 Наружная отделка									
11	11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов *м2*	1124,25	6681,34	227,76	7511502	256056	1941594	2,59038	2912,23472
				2960,96	190,52	3328859	214196	54,8	0,17938	201,66797
12	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 толщ.30 мм *м3*	33,73	16690,19		562960				
13	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов(с отбивкой штукатурки) *м2*	86,6	3868,34	0,47	334998	41	169765	3,234	280,0644
				3316,99	–	287251	–	59,1	–	–
14	12-110103-0401	Основание под штукатурку из стекло- сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство *м2*	86,6	1199,87	2,66	103909	230	36016	0,816	70,6656
				702,31	1,39	60820	120	59,1	0,0013	0,11258
15	12-120102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов в 2 слоя *м2*	173,25	106,48	5,03	18448	872	3815	0,039	6,75675
				37,15	0,1	6437	18	59,1	0,0001	0,01733
16	12-120102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов(стены и откосы) *м2*	1210,88	682,04	1,05	825864	1266	278104	0,402	486,77376
				388,08	0,53	469922	643	59,1	0,0005	0,60544
17	11-150213-0105	Цоколь. Нанесение грунтовки бетон-контакт в 2 слоя *м2*	243	124,58	0,02	30273	6	5951	0,0475	11,5425

			44,69	–	10859	–	54,8	–	–
18	11-150107-0105	Цоколь. Облицовка гладкая плиткой "Рваный камень" на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	121,5	5068,61	25,26	615836	3069	119286	1,748	212,382
				1772,05	19,52	215304	2372	54,8	0,02063	2,50655
19	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2(очистка и заделка швов стеновых панелей) *м3 заделки*	2,6	83052,86	876,57	215938	2279	89688	75,58	196,508
				67447,71	456,86	175364	1187	50,8	0,43	1,118
20	12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м *м*	128,3	920,67	2,09	118124	269	29630	0,4141	53,12903
				389,58	1,18	49983	152	59,1	0,0012	0,15396
23	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *м2 вертикальной проекции*	1124,25	673,41	1,77	757076	1987	272714	0,50025	562,40606
				476,58	0,93	535793	1045	50,8	0,00088	0,98934
	Раздел 3 Элементы крылец и пандуса									
26	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	71	2573,33		182706				
	Раздел 4 Навес - 5 шт.									
31	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж навеса с покрытием *м2 покрытия*	12,5	543,36	173,36	6792	2167	3031	0,36455	4,55688
				351,92	46,24	4399	578	60,9	0,03341	0,41763
32	21-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *т*	0,6366	209750,26		133527				
33	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015 *т*	0,008	192663,79		1541				
34	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	31,95	81,53	1,35	2605	43	695	0,03393	1,08406

			39,87	0,25	1274	8	54,2	0,00025	0,00799
Раздел 6 Кровля									
45 11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов (ветровая и лобовая доски)	140	3114,91	22,99	436088	3218	130525	1,6445	230,23
	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой		1547,11	11,95	216596	1673	59,8	0,01125	1,575
46 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита карниза	140	219,88	2,41	30783	338	2791	0,03335	4,669
	м2 обработанной поверхности		32,19	1,15	4507	161	59,8	0,00099	0,1386
47 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (накладки,подкладка, брусок)	1,916	35439,98	947,29	67903	1815	27968	25,875	49,5765
	м3 древесины в конструкции		23932,15	478,08	45854	916	59,8	0,45	0,8622
48 11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	1,916	7238	37,58	13868	72	2412	2,162	4,14239
	м3 древесины в конструкции		2087,16	17,75	3999	34	59,8	0,015	0,02874
54 21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения(ограждение кровли)	1,29735	397863,22		516168				
	т								
55 11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянок с ограждением	0,3005	65946,76	23534,11	19817	7072	7784	33,235	9,98712
	т конструкций		34482,53	8049,92	10362	2419	60,9	6,5575	1,97053
56 21-060208-0501	Стремянки с ограждением	0,3005	300015,83		90155				
	т								
57 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз окраска лестницы с ограждением, ограждение кровли	40	81,53	1,35	3261	54	869	0,03393	1,3572
	м2		39,85	0,25	1594	10	54,2	0,00025	0,01
59 11-100104-0204	Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву(обшивка карнизов)	70,9	316,49	2,78	22439	197	12536	0,32085	22,74827
	м2 потолков		294,22	1,46	20860	104	59,8	0,00138	0,09784
	Всего прямые затраты				**13542458**				**5963**
									259
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 220 754				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	275 513
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 892 645
- перевозка грузов, тенге	45 840
Накладные расходы I уровня, тенге	3 567 072
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 109 530
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	615 943
Итого, тенге	17 725 473
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 418 038
Всего	**19 143 511**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	229 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	426 211
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 799 444**
2018 -100% (Иинф=1,06)	20 987 411
Коэффициент скидки	0,749950636
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г с учетом скидки	**15 739 522**
НДС (12 %)	1 888 743
Всего по акту с учетом НДС	**17 628 265**

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 26 "Үміт" акимата города Астаны
Заведующая _____ Сажнова З. И.

Исполнитель ТОО "Стройальянс НС"
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Технический надзор ТОО "Исаев"
Директор _____ Исаев Л.Т.