Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» сентября 2019 г.

Заказчик Государственное коммунальное учреждение "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны, г.Астана ул.Манаса 17/1 фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 26 сентября 2019г., Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», 010000, Республика Казахстан г.Нур-Султан пр.Республики д.26 кв.1 директор- Нуржанов Кудайберген Токтарович
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 26 сентября 2019г.; ТОО «Астана-Технадзор», Кинаятов Т.К., аттестат № KZ79VJE00019242 от 27.07.2016г, Нигметуллин Ж.К. аттестаты №KZ39VJE00002405 от 07.10.2014г.; №KZ50VJE00006572 от 18.11.2014г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 26 сентября 2019г.; ТОО «Астана-Технадзор», Алимбеков Б.А., аттестат № KZ93VJE00036741 от 11.04.2018г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта

Капитальный ремонт зданий ГКУ «Специализированный дом ребенка» акимата города Астана»,
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:
г.Нур-Султан, ул.Манаса 17/1,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны», 12.03.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «Сан-Саулет» проект №71-1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Prof Expert Group», 20.10.2018г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2019 ;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь) ;
фактически, месяц: 7 (семь) ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)	5166,98	-	5166,98	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)	24429,02	-	24429,02	-
Этажность:	этаж		-		-
Литер А		2		2	
Литер А1 (переход)		1		1	
Литер А2 (пищеблок)		1		1	
Литер Б		2		2	
Литер В (прачечная)		1		1	
Литер В1(гараж)		1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 167 949,732 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 135404,481 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
121 744,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 98 152,483 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 23591,517 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией)и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

Капитальный ремонт зданий ГКУ «Специализированный дом ребенка» акимата города Нур-Султан»,

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Директор
Государственного коммунального учреждения
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Нур-Султан

Кенжебаева С.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ТОО «Астана-Технадзор»

Кинаятов Т.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Нигметуллин Ж.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Астана-Технадзор»

Алимбеков Б.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

ТОО «Стройальянс НС»

Нуржанов К.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» сентября 2019 г.

Авторский надзор ТОО «Астана-Технадзор» - директор Тлемисов Е.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Алимбеков Б.А., аттестат № KZ93VJE00036741 от 11.04.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании № 45 от 04.03.2019 г.
№ договора и дата

по объекту: **Капитальный ремонт зданий ГКУ «Специализированный дом ребенка» акимата города Астана» по адресу: г. Нур-Султан, ул.Манаса 17/1**,
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное учреждение "Специализированный дом ребенка" акимата города Нур-Султан, в лице директора Кенжебаевой Сауле Кенжетаевны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Стройальянс НС», лицензия №13003617 от 04.03.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Нуржанова Кудайбергена Токтаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице нет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2019 ;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 7 месяц;

фактически 7 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Сан-Саулет» проект №71-1,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ТОО «Prof Expert Group», 20.10.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ТОО «Астана-Технадзор» - директор Тлемисов Е.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору Алимбеков Б.А. аттестат № KZ93VJE00036741 от 11.04.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата М.П.

Декларация о соответствии

«26» сентября2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС»,г.Нур-Султан пр.Республики д.26 кв.1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора НуржановаКудайбергенаТоктаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонтзданий ГКУ «Специализированный дом ребенка» акимата города Нур-Султан» поадресу: г.Нур-Султан ул.Манаса 17/1,**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное учреждение "Специализированный дом ребенка" акимата города Нур-Султан, в лице директора Кенжебаевой Сауле Кенжетаевны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией,государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет ;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)ТОО «Сан-Саулет» проект №71-1
наименование проектной организации, номер проектаутвержден(а) ТОО«ProfExpertGroup»,20.10.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерениясоответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	Метр в квадрате (далее м2)	5166,98	-	5166,98	-
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее м3)	24429,02	-	24429,02	-
Этажность:			-		-
Литер А	этаж	2		2	
Литер А1 (переход)		1		1	
Литер А2 (пищеблок)		1		1	
Литер Б		2		2	
Литер В (прачечная)		1		1	
Литер В1(гараж)		1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		

	(далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____март____2019_;

месяц, год

окончание работ ___сентябрь__2019_;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__7__(семь);

фактически, месяц:_7 (семь)_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Капитальный ремонт зданий ГКУ «Специализированный дом ребенка» акимата города Астана» по адресу: г.Астана ул.Манаса 17/1

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Стройальянс НС» Нуржанов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, М.П.

дата 26.09.2019г.

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» сентября 2019 г.

Технический надзор ТОО «Астана-Технадзор» г.Нур-Султан, пр.Абая 8 оф.15, Тлемисов Е.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Кинаятова Т.К., аттестат № KZ79VJE00019242 от 27.07.2016г., Негметулина Ж.К. аттестаты № KZ39VJE00002405 от 07.10.2014г.; № KZ50VJE00006572 от 18.11.2014г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующих на основании №46 от 04.03.2019г.
№ договора и дата
по объекту **Капитальный ремонт зданий ГКУ «Специализированный дом ребенка» акимата города Астана» по адресу: г.Астана ул.Манаса 17/1**,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Государственное коммунальное учреждение "Специализированный дом ребенка" акимата города Нур-Султан, в лице директора Кенжебаевой Сауле Кенжетаевны
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Стройальянс НС», лицензия №13003617 от 04.03.2013г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Нуржанова Кудайбергена Токтаровича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице нет;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2019;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2019;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7(семь) месяц;
фактически 7 (семь) месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 167 949,732 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 135404,481 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 121 744,0 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 98 152,483 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной

документацией)
ТОО «Сан-Саулет» проект №71-1
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ТОО «Prof Expert Group», 20.10.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Астана-Технадзор»

Тлемисов Е.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора

Киназтов Т.К., аттестат № KZ79VJE00019242 от 27.07.2016г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата
М.П.

Негметулин Ж.К. аттестаты №KZ39VJE00002405 от 07.10.2014г.; №KZ50VJE00006572 от 18.11.2014г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата
М.П.

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март м-ц 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	4 981 328,00	4 447 614,29							533 713,71	4 981 328,00
Итого к оплате:										**4 981 328,00**

Заказчик:
ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач _____ **С. К. Кенжебаева**

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор № 20 от 11.02.2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ №1 за март 2019 года
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1)
Здание Литер Б. Электросиловое оборудование по л.с. 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Электрооборудование									
		1.1 Щит ЩО 1									
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2711	22	5422	44	2658	1958	7970
					1360	–	2720	–	–	590	
2	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
3	2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	469		469		469	–	507
					–		–		–	38	
		1.2 Щит ЩАО 1									
4	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2711	22	5422	44	2658	1958	7970
					1360	–	2720	–	–	590	
5	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
6	2307-0204-2101	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	469		469		469	–	507
					–		–		–	38	
		Раздел 2 Электроустановочные изделия									
7	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	30	483,43	3,37	14503	101	205	10243	26726
					473,23	1	14197	30	–	1980	
8	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	808		24240		24240	–	26179
					–		–		–	1939	
9	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	35	512,86	3,51	17950	123	762	12321	32693
					487,57	1,34	17065	47	–	2422	
10	2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	35	510		17850		17850	–	19278
					–		–		–	1428	

11	2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	65	105		6825		6825	–	7371
					–		–		–	546	
	Раздел 3 Кабели и провода										
12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	530	330,6	146,83	175220	77818	24209	70924	265836
					138,1	47,76	73193	25313	–	19692	
13	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,31	162997		50529		50529	–	54571
					–		–		–	4042	
14	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	256028		56326		56326	–	60832
					–		–		–	4506	
	Раздел 4 Трубные изделия										
15	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	220	431,82	14,91	95000	3281	27008	47176	153550
					294,14	3,69	64711	811	–	11374	
16	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	220	23		5060		5060	–	5465
					–		–		–	405	

Итого	**672 637**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	174 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	222 214
Накладные расходы, тенге	144 580
Сметная прибыль (8 %), тенге	49 826
Всего	**672 637**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	8 072
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	14 976
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 914**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**709 599**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**745 079**
НДС (12 %)	89 409
Итого	**834 488**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**604 907**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кинаятов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02. 2019 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ №2 за март 2019 года
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-2)
Здание Литер Б. Общестроительные работы по л.с. 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Полы									
1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	36	838,33	30,64	30180	1103	–	21367	55671
					807,69	16,64	29077	599	–	4124	
2	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	41,2	112,91	2,77	4652	114	–	3312	8601
					110,15	1,5	4538	62	–	637	
		1.2 Потолки									
3	1212-0104-0502	Потолки простые. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	213,8	215,64	–	46104	–	–	33195	85643
					215,64	–	46104	–	–	6344	
		1.3 Стены									
4	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	787	172,13	–	135463	–	–	97533	251636
					172,13	–	135463	–	–	18640	
		1.4 Двери, окна и балкон									
5	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	64,09	1114,42	164,63	71423	10551	–	55949	137562
					949,79	89,47	60872	5734	–	10190	
		Раздел 2 Раздел 3 Литер Б									
		2.1 Фасад									
6	1115-0213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	28	8902,79	241,36	249278	6758	136027	89634	366025
					3803,32	198,18	106493	5549	–	27113	
		2.2 Полы									
7	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	36	1459,03	82,72	52525	2978	24342	24120	82777
					700,14	12,64	25205	455	–	6132	
8	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	36	1443,97	30,86	51983	1111	39290	11415	68470
					321,72	15,61	11582	562	–	5072	
9	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	36	695,53	28,36	25039	1021	11138	12604	40654
					357,78	14,69	12880	529	–	3011	
10	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	36	4591,33	74,22	165288	2672	116353	44686	226772
					1285,08	35,42	46263	1275	–	16798	
11	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	20,5	583,56	1,66	11963	34	5349	6201	19617
					320,98	0,83	6580	17	–	1453	
12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	30,85	695,56	28,36	21458	875	9545	10802	34841

13 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	30,85	357,8 3060,36	14,68 21,23	11038 94412	453 655	– 80817	2581 12481	115444
2.3 Потолки				419,45	10,96	12940	338	–	8551	
14 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	213,8	1263,71	7,2	270181	1540	92232	141553	444673
15 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	213,8	825,11 511,24	2,49 2,97	176409 109303	532 635	– 39350	32939 55710	178214
2.4 Стены				324,22	1,5	69318	320	–	13201	
16 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	787,4	1004,32	9,02	790801	7103	414817	297027	1174854
17 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	787,4	468,48 464,12	3,05 2,97	368881 365451	2403 2339	– 136296	87026 182395	591674
18 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	131,8	288,06 4832,8	1,5 19,5	226816 636963	1178 2570	– 293822	43828 273517	983318
				2584	10,05	340571	1325	–	72838	

Итого	**4 866 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 691 030
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 399 378
Накладные расходы, тенге	1 373 501
Сметная прибыль (8 %), тенге	360 478
Всего	**4 866 446**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	58 397
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	108 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**100 664**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 133 854**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**5 390 547**
НДС (12 %)	646 865
Итого	**6 037 412**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**4 376 421**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кинаятов Т.К.**

Форма 3-КС

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель м-ц 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	21 716 631,00	14 942 234,82							1 793 068,18	16 735 303,00
Итого к оплате:										**16 735 303,00**

Заказчик :

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач_____ **С. К. Кенжебаева**

Исполнитель

ТОО "Стройальянс НС"

Директор_____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор № от 2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1
(локальная смета 2-1-5)

АКТ №3 за апрель 2019 года
приемки выполненных работ
(локальная смета 2-1-1, ЛИТЕР Б)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Раздел 1. Фасад										
1	1115-0213-0103	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов НР = 80 %	м2	533,5	8902,75	241,33	4749618	128747	2591800	1707838	6974052
					3803,32	198,17	2029071	105726	–	516596	
2	1115-0402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	561,5	490,84	3,38	275604	1900	152323	97850	403330
					216,17	1,66	121381	931	–	29876	
3	1211-0102-1102	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц НР = 72 %	м2	52,5	5903,16	–	309916	–	41360	193360	543538
					5115,35	–	268556	–	–	40262	
4	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	51	312,18	2,1	15921	107	415	11128	29213
					301,94	1,1	15399	56	–	2164	
5	2110-0105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	12,75	1500		19125		19125	–	20655
					–		–		–	1530	
6	1115-0402-0201	Фасады. Штукатурка с лесов с подготовкой поверхности, клеевая НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	561,5	540,28	3,37	303369	1894	204010	78717	412653
					173,58	1,66	97465	931	–	30567	
	Раздел 2 Раздел 2. Полы										
7	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	24,9	1459	82,73	36329	2060	16836	16683	57253
					700,12	12,65	17433	315	–	4241	
8	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	24,9	1443,98	30,84	35955	768	27176	7896	47359
					321,73	15,62	8011	389	–	3508	
9	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,9	695,58	28,39	17320	707	7704	8719	28122
					357,79	14,7	8909	366	–	2083	
10	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство из рельефных неглазурованных с одноцветным рисунком НР = 94 %	м2 покрытия	24,9	4591,29	74,22	114323	1848	80477	30907	156848

				1285,06	35,42	31998	882	–	11618	
11 1111-0101-3605	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	60,3	765,75	21,24	46175	1281	10733	32732	85220
				566,52	10,95	34161	660	–	6313	
12 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	304,3	1477,22	7,32	449519	2227	214126	219176	722191
				766,24	–	233166	–	–	53496	
13 1140-0401-0104	Полы одиночные. Устройство из досок фанерных НР = 90 %	м2 полов и обшивки	304,3	3979,19	99,07	1210869	30147	755950	391735	1730812
				1395,9	34,47	424772	10489	–	128208	
14 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	78,12	2793,54	12,14	218231	948	196384	20106	257404
				267,52	6,27	20899	490	–	19067	
15 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	279,4	331,05	0,83	92494	231	56897	33353	135915
				126,58	0,42	35366	116	–	10068	
Раздел 3 Раздел 3. Потолки										
16 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	58,2	1263,71	7,2	73548	419	25107	38533	121047
				825,12	2,47	48022	144	–	8966	
17 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	58,2	511,24	2,97	29754	173	10711	15166	48514
				324,23	1,49	18870	87	–	3594	
18 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	337	1513,55	143,12	510066	48233	–	388887	970869
				1370,42	72,04	461833	24276	–	71916	
19 2203-0301-0109	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	337	2950		994150		994150	–	1073682
				–		–		–	79532	
Раздел 4 Раздел 4. Стены										
20 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	330	1488,71	18,89	491274	6234	163874	258633	809900
				973,23	6,44	321166	2125	–	59993	
21 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	330	317,42	2,42	104747	798	47161	45753	162540
				172,08	1,22	56788	403	–	12040	
22 1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса и из сетки НР = 76 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15;	м2 изолируемой поверхности	1146	331,95	17,76	380420	20355	189434	137425	559273
				148,89	8,89	170631	10192	–	41428	
Раздел 5 Раздел 5. Окна										
23 1206-0101-2301	Проемы оконные. Замена элементов уплотнителя (примен) НР = 72 %	м2	40	5420,65	–	216826	–	81005	97791	339786
				3395,53	–	135821	–	–	25169	
Раздел 6 Раздел 6. Двери										
24 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	50,5	3937,98	107,56	198868	5432	121016	67626	287814

				1434,06	53,86	72420	2720	–	21320	
25	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	34	3420		116280		116280	–	125582
					–		–		–	9302	
26	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке НР = 72 %	шт.	2	4708,5	108,5	9417	217	–	6703	17410
					4600	55	9200	110	–	1290	
27	2900-0000-0006 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и установка алюминиевой двери Профиль Алпроф 55 серия (теплая), цвет белый. Остекление 2-ое прозрачное. Входные тамбурные	м.кв.	9,42	172500		1624950		1624950	–	1754946
					–		–		–	129996	
28	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 94 %	м	47	584,6	0,45	27476	21	18062	8829	39209
					199,85	–	9393	–	–	2904	
29	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Престиж"	шт.	27	23800		642600		642600	–	694008
					–		–		–	51408	

Итого	**18 609 145**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 650 731
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	254 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 409 666
Накладные расходы, тенге	3 915 546
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 378 455
Всего	**18 609 145**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	223 310
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	414 314
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**384 935**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**19 631 704**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**20 613 289**
НДС (12 %)	2 473 595
Итого с НДС	**23 086 884**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**16 735 303**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кинаятов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны **Форма 3-КС**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	42 972 203,00	18 978 189,29							2 277 382,71	21 255 572,00
Итого к оплате:										**21 255 572,00**

Заказчик:

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач _____ **С. К. Кенжебаева**

Исполнитель:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №5
за май 2019 года
(локальная смета 2-1-3 ЛИТЕР Б)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Раздел 2 Литер Б										
1	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Умывальник Тигода 60 (Одри, Ксения)	шт.	10	22230		222300		222300	–	240084
					–		–		–	17784	
2	2900-0000-0003 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Крепление для умывальника КУ-2	шт.	10	195		1950		1950	–	2106
					–		–		–	156	
3	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Смеситель Rubineta Ultra-18 для раковины U80008	шт.	10	13200		132000		132000	–	142560
					–		–		–	10560	
4	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Сифон для умывальника	шт.	10	1100		11000		11000	–	11880
					–		–		–	880	
5	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	8	4231,88	219,88	33855	1759	4319	28112	66924
					3472,13	113,63	27777	909	–	4957	
6	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Унитаз компакт NEXT с крышкой дюропласт	шт.	8	47000		376000		376000	–	406080
					–		–		–	30080	
7	1215-0101-0507	Смеситель без душевой сетки. Смена НР = 72 %	шт.	1	2574	2	2574	2	34	1828	4754
					2538	1	2538	1	–	352	
8	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Смеситель Rubineta Optima-12/K для душа O20K08	шт.	1	13200		13200		13200	–	14256
					–		–		–	1056	
9	1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	41	11209,88	70,8	459605	2903	314179	129460	636190
					3476,17	32,22	142523	1321	–	47125	
10	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	3404,5	88,6	34045	886	6229	26836	65751
					2693	45,4	26930	454	–	4870	
11	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	84	2183,02	17,68	183374	1485	50909	128374	336688
					1559,29	0,17	130980	14	–	24940	

12	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	16	2937,19	14,69	46995	235	23648	22652	75219
					1444,5	0,13	23112	2	–	5572	
13	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	30	2520,63	28,43	75619	853	13657	59904	146365
					2036,97	0,6	61109	18	–	10842	
14	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка в санузлах НР = 98 %	решетка	18	3297,06	30,78	59347	554	34776	23781	89778
					1334,28	13,83	24017	249	–	6650	
15	1120-0301-0102	Аварийные смотровые люки, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	20	4064,3	79,3	81286	1586	45033	34631	125190
					1733,35	33,55	34667	671	–	9273	
16	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР = 98 %	шт.	6	21225,17	28	127351	168	106634	20219	159376
					3424,83	13,83	20549	83	–	11806	

Итого	**2 523 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	494 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 355 868
Накладные расходы, тенге	475 797
Сметная прибыль (8 %), тенге	186 903
Всего	**2 523 201**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	30 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	56 177
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 193**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 661 849**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**2 794 941**
НДС (12 %)	335 393
Итого с НДС	**3 130 334**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**2 269 128**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кинаятов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №4
за май 2019 года
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Фасад									
1	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	30,4	784,84	52,24	23859	1588	–	16620	43717
					732,6	26,71	22271	812	–	3238	
		1.2 Полы									
2	1207-0101-0104	Полы. Разборка ламинированного покрытия (лит А,Б) НР = 72 %	м2	618,4	144,08	–	89101	–	–	64153	165514
					144,08	–	89101	–	–	12260	
3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (лит.Б) НР = 72 %	м2	24,9	838,35	30,64	20875	763	–	14779	38506
					807,71	16,63	20112	414	–	2852	
		1.3 Потолки									
4	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж литер А НР = 80 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	52	1059,46	100,17	55092	5209	–	42004	104864
					959,29	50,42	49883	2622	–	7768	
5	1212-0104-0502	Потолки простые. Очистка вручную от краски литер Б НР = 72 %	м2	58,2	215,64	–	12550	–	–	9036	23313
					215,64	–	12550	–	–	1727	
		1.4 Стены									
6	1212-0104-0501	. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов Литер А НР = 72 %	м2	2251,15236	172,13	–	387482	–	–	278987	719787
					172,13	–	387482	–	–	53318	
7	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (Лит.А) НР = 72 %	м2 облицовки	24,48	784,8	52,21	19212	1278	–	13383	35203
					732,6	26,67	17934	653	–	2608	
8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка Литер Б НР = 72 %	м2 облицовки	131,8	784,83	52,23	103440	6884	–	72053	189532
					732,59	26,69	96556	3518	–	14039	
9	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка Литер А,А2 НР = 72 %	м2 облицовки	37,1	784,82	52,24	29117	1938	–	20282	53351
					732,59	26,68	27179	990	–	3952	
		1.5 Двери, окна и балкон									
10	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка литер А НР = 84 %	м2	77,0238	1114,41	164,62	85836	12680	–	67240	165322
					949,78	89,48	73156	6892	–	12246	
11	1146-0401-1102	Заполнение балконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 84 %	м2	7,35	1743,67	164,63	12816	1210	–	10302	24967

				1579,05	89,52	11606	658	–	1849	
1.6 Прочие работы										
12 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	12,5	519,6	1,2	6495	15	538	4278	11635
				475,36	–	5942	–	–	862	
13 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	39,96	1114,41	164,64	44532	6579	–	34884	85769
				949,77	89,46	37953	3575	–	6353	
14 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж НР = 94 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 покрытия	10,1	623,96	65,94	6302	666	–	5605	12860
				558,02	32,38	5636	327	–	953	
Раздел 2 Литер А										
2.1 2.5 Полы										
15 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	88,5	1459,02	82,71	129123	7320	59842	59296	203493
				700,12	12,66	61961	1120	–	15074	
16 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство из рельефных неглазурованных с одноцветным рисунком НР = 94 %	м2 покрытия	88,5	4591,32	74,2	406332	6567	286036	109852	557479
				1285,07	35,42	113729	3135	–	41295	
17 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	77,22	583,59	1,66	45065	128	20152	23358	73897
				320,97	0,83	24785	64	–	5474	
18 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	394	2793,53	12,13	1100650	4778	990469	101402	1298216
				267,52	6,27	105403	2471	–	96164	
19 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	171	277,88	2,22	47517	380	31910	14457	66932
				89,05	0,89	15227	153	–	4958	
20 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24,5	695,51	28,37	17040	695	7579	8578	27667
				357,8	14,69	8766	360	–	2049	
21 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	441,18	1477,22	7,32	651721	3229	310443	317766	1047046
				766,24	–	338049	–	–	77559	
2.2 2.6 Потолки										
22 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	594,831	1263,71	7,2	751692	4284	256606	393825	1237158
				825,11	2,49	490802	1479	–	91641	
23 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	594,831	511,24	2,97	304102	1768	109478	154997	495827
				324,22	1,5	192856	890	–	36728	
24 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	217,071	1513,55	143,12	328548	31068	–	250494	625365
				1370,43	72,04	297480	15637	–	46323	

25 2203-0301-0109	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	217,071	2950		640359		640359	–	691588
26 1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=1,150;			–		–		–	51229	
		м2 потолка	297,14505	2505,32	12,29	744444	3653	390034	317027	1146389
2.3 2.7 Стены				1180,42	5,03	350757	1495	–	84918	
27 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2461,2	1004,32	9,02	2471832	22204	1296607	928428	3672281
28 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %			468,48	3,05	1153021	7514	–	272021	
		м2 окрашиваемой поверхности	2461,2	464,12	2,97	1142300	7311	426023	570120	1849414
29 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %			288,06	1,5	708966	3684	–	136994	
		м2 поверхности облицовки	81,6	4832,78	19,5	394355	1591	181910	169339	608790
30 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Сатари (прайс) НР = 80 %			2584	10,05	210854	820	–	45096	
		м2 поверхности облицовки	150,492	8795,79	19,5	1323696	2935	931890	312307	1766883
2.4 2.8 Двери				2584	10,05	388871	1513	–	130880	
31 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	103,6	784,83	52,23	81308	5411	–	56637	148981
				732,6	26,69	75897	2765	–	11036	
Раздел 3 Раздел 3.8 Отмостка										
32 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	112,4	258,09	30,35	29009	3411	17056	9314	41389
33 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, (вес 1кв.м - 1,1 кг) НР = 91 %			76	12,15	8542	1366	–	3066	
		т	0,0583	234253,86	943,4	13657	55	12464	1054	15888
34 1142-0102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка НР = 68 %			19519,73	343,05	1138	20	–	1177	
		т арматуры	0,0583	12487,14	1423,67	728	83	–	464	1287
35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. (толщина 10 см) НР = 91 %			11063,46	634,65	645	37	–	95	
		м3	5,3	19060,94	1097,55	101023	5817	88287	7504	117209
				1305,47	250,38	6919	1327	–	8682	
Раздел 4 Раздел 3.9 Крыльцо										

36	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10	3563,6	94,3	35636	943	26722	7928	47049
					797,1	46,3	7971	463	–	3485	
37	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе типа "Астин". Устройство на крыльце НР = 94 %	м2 покрытия	32,4	6189,01	94,2	200524	3052	171644	25688	244309
					797,16	46,3	25828	1500	–	18097	
38	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Разборка покрытия пандуса НР = 94 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м2 покрытия	25	737	77,2	18425	1930	–	16380	37589
					659,8	37,2	16495	930	–	2784	
39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	25	6223,64	128,72	155591	3218	124882	27299	197521
					1099,64	62	27491	1550	–	14631	
40	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, (вес 1кв.м - 1,1 кг) НР = 91 %	т	0,03322	234256,47	963,28	7782	32	7102	600	9053
					19506,32	331,13	648	11	–	671	
41	1142-0102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка НР = 68 %	т арматуры	0,03322	12492,47	1414,81	415	47	–	265	734
					11077,66	632,15	368	21	–	54	
42	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. (толщина 10 см) НР = 91 %	м3	1,3	19060,77	1097,69	24779	1427	21655	1840	28749
					1305,38	250	1697	325	–	2130	
43	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,10925	536		59		–	–	64
					–		–		–	5	
44	4101-0101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,10925	1005		110		–	–	119
					–		–		–	9	
	Раздел 5 Раздел 3.10 Наружные лестницы										
45	1146-0101-1203	Решетка. Усиление НР = 84 %	т усиления	0,012	239416,67	15500	2873	186	215	2086	5356
					206000	916,67	2472	11	–	397	
46	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,012	224024		2688		2688	–	2903
					–		–		–	215	
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	70	87,89	2,26	6152	158	2756	2248	9072
					46,26	0,29	3238	20	–	672	
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	70	92,87	1,61	6501	113	4496	1319	8446
					27,03	0,29	1892	20	–	626	
	Раздел 6 Раздел 3.12 Цоколь										
49	1213-0103-0102	Облицовка цоколя из плит гранитных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	52,5	5476,02	227,54	287491	11946	–	202789	529502
					5248,48	116,3	275545	6106	–	39222	

50 1115-0109-0202	Цоколь на профилях. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	52,5	9770,53	31,1	512953	1633	324329	149918	715901
				3561,73	7,73	186991	406	–	53030	
51 1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 %	м накрывочного элемента	71	1465,86	7,61	104076	540	62338	33014	148057
				580,25	0,99	41198	70	–	10967	
Раздел 7 Раздел 3.13 Пожарная сигнализация										
52 2900-0000-0010 (пл)ИП "Добродей К.Ю."	Демонтаж и монтаж пожарной сигнализации	шт.	1	120000		120000		120000	–	129600
				–		–		–	9600	
Раздел 8 Раздел 3.14 Брусчатка										
53 1218-0101-2001	Брусчатка. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	21	172,43	–	3621	–	–	2607	6726
				172,43	–	3621	–	–	498	
54 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР = 88 %	м2	21	5431,05	156,9	114052	3295	75405	32388	158155
				1683,43	69,19	35352	1453	–	11715	
Раздел 9 Раздел 3.15 Электричество										
55 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	50	3211,36	525,46	160568	26273	61161	66408	245134
				1462,68	382	73134	19100	–	18158	
56 2307-0106-1101	Светильники светодиодные 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	50	6000		300000		300000	–	324000
				–		–		–	24000	
57 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	12	1916,33	621,42	22996	7457	2461	13012	38889
				1089,83	416,17	13078	4994	–	2881	
58 2307-0106-1401	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	12	3089		37068		37068	–	40033
				–		–		–	2965	
59 1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	14	3837,43	1619	53724	22666	10982	26328	86456
				1434	1177,93	20076	16491	–	6404	
60 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Прим) НР = 72 %	м	180	431,82	14,92	77727	2685	22097	38598	125631
				294,14	3,69	52945	664	–	9306	
61 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	180	100		18000		18000	–	19440
				–		–		–	1440	
Раздел 10 Раздел 3.16 Водосток										
62 1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	22,5	112,93	–	2541	–	–	1830	4721
				112,93	–	2541	–	–	350	
63 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	22,5	1508,36	89,47	33938	2013	1153	28845	67806
				1367,64	25,82	30772	581	–	5023	
Раздел 11 Раздел 3.17 Отопление										
64 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	5,6	24756,79	153,57	138638	860	133015	5099	155236

65	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности		850,54	78,57	4763	440	–	11499	
				48,6	925,14	1,03	44962	50	6484	30763	81783
					790,7	0,53	38428	26	–	6058	
	Раздел 12 Литер А1-А2 Раздел 4.4 Стены										
66	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	37,1	4832,83	19,49	179298	723	82709	76991	276792
					2583,99	10,05	95866	373	–	20503	

Итого	**21 112 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 374 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 677 045
- перевозка грузов, тенге	169
Накладные расходы, тенге	5 254 068
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 563 879
Всего	**21 112 345**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	253 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	470 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**436 715**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**22 272 453**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**23 386 076**
НДС (12 %)	2 806 329
Итого с НДС	**26 192 405**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**18 986 444**

Заказчик
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кинаятов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны **Форма 3-КС**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	54 601 535,00	10 383 332,14							1 245 999,86	11 629 332,00
Итого к оплате:										**11 629 332,00**

Заказчик :

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач _____ **С. К. Кенжебаева**

Исполнитель:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №6
за ИЮНЬ 2019 года
(локальная смета 2-1-1 Литер А)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Литер А									
		2.1 Фасад									
1	1115-0402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	2007	490,84	3,39	985114	6794	544463	349746	1441649
					216,17	1,66	433857	3326	–	106789	
2	1211-0102-1102	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц НР = 72 %	м2	188	5903,15	–	1109792	–	148106	692414	1946382
					5115,35	–	961686	–	–	144176	
3	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	752	2112,73	5,2	1588776	3908	1230381	284302	2022924
					471,39	1,18	354487	890	–	149846	
4	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	12,5	312,16	2,08	3902	26	102	2727	7159
					301,92	1,12	3774	14	–	530	
5	2110-0105-0303	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	3,28125	1500		4922		4922	–	5316
					–		–		–	394	
		2.2 Цоколь									
6	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	30,4	7560,99	31,09	229854	945	120632	86810	341997
					3561,74	7,73	108277	235	–	25333	
7	1115-0109-0202	Цоколь на профилях. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	207,2	9770,53	31,12	2024454	6448	1280014	591674	2825418
					3561,74	7,73	737992	1601	–	209290	
8	1115-0106-0403	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 80 %	м накрывочного элемента	198	1465,88	7,62	290245	1509	173845	92069	412899
					580,26	0,98	114891	195	–	30585	
		2.5 Полы									
9	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство из рельефных неглазурованных с одноцветным рисунком НР = 94 %	м2 покрытия	59	4591,34	74,22	270889	4379	190691	73234	371653
					1285,07	35,42	75819	2090	–	27530	
10	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	300	2793,53	12,13	838058	3638	754164	77210	988489
					267,52	6,27	80256	1882	–	73221	

11 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	73,25	3060,34	21,23	224170	1555	191891	29634	274108
12 1111-0101-4804	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство НР = 94 %			419,44	10,95	30724	802	–	20304	
		м2 пола	63	425,35	–	26797	–	23789	2828	31995
13 1111-0101-4802	Пол теплый на основе нагревательного мата. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 %			47,75	–	3008	–	–	2370	
		м2 пола	63	5757,02	0,71	362692	45	346500	15194	408117
14 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %			256,3	0,27	16147	17	–	30231	
		м2	294,12	1477,23	7,32	434482	2153	206963	211844	698032
2.6 Потолки				766,24	–	225366	–	–	51706	
15 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	396,554	1263,7	7,2	501127	2855	171071	262550	824771
16 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %			825,11	2,49	327201	986	–	61094	
		м2 окрашиваемой поверхности	396,554	511,24	2,97	202735	1178	72986	103332	330552
				324,22	1,5	128571	594	–	24485	

Итого	**12 931 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 602 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 632
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 460 520
Накладные расходы, тенге	2 875 568
Сметная прибыль (8 %), тенге	957 884
Всего	**12 931 461**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	155 178
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	287 906
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**267 491**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**13 642 036**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**14 324 138**
НДС (12 %)	1 718 897
Итого с НДС	**16 043 034**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**11 629 332**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кипиатов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Форма 3-КС

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 01 июля 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					
							Дополнительные затраты		
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	75 963 634,00	19 073 302,68							2 288 796,32	21 362 099,00
Итого к оплате:										**21 362 099,00**

Заказчик :

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач _____ **С. К. Кенжебаева**

Исполнитель:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №7
на 01 ИЮЛЯ 2019 года
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Раздел 1. Демонтажные работы									
1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (лит.А) НР = 72 %	м2	147,5	838,33	30,63	123653	4518	–	87545	228094
					807,69	16,64	119135	2455	–	16896	
2	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия (литер А) НР = 72 %	м2	24,5	112,9	2,78	2766	68	–	1969	5114
					110,12	1,51	2698	37	–	379	
3	1207-0101-0104	Полы. Разборка ламинированного покрытия (лит А,Б) НР = 72 %	м2	323,68	144,08	–	46637	–	–	33579	86633
					144,08	–	46637	–	–	6417	
4	1212-0104-0502	Потолки простые. Очистка вручную от краски литер А НР = 72 %	м2	85,1	215,64	–	18351	–	–	13213	34089
					215,64	–	18351	–	–	2525	
5	1212-0104-0501	. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов Литер А НР = 72 %	м2	1500,76824	172,13	–	258321	–	–	185991	479857
					172,13	–	258321	–	–	35545	
6	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка (Лит.А) НР = 72 %	м2 облицовки	57,12	784,84	52,24	44830	2984	–	31227	82142
					732,6	26,7	41846	1525	–	6085	
7	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка литер А НР = 84 %	м2	179,7222	1114,41	164,63	200285	29588	–	156894	385753
					949,78	89,48	170697	16081	–	28574	
		Раздел 2 Литер А									
		2.5 Полы									
8	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59	1459,02	82,71	86082	4880	39894	39532	135663
					700,14	12,66	41308	747	–	10049	
9	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	51,48	583,59	1,65	30043	85	13435	15572	49264
					320,96	0,84	16523	43	–	3649	
10	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	114	277,88	2,23	31678	254	21273	9639	44622
					89,04	0,9	10151	103	–	3305	
11	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	20,82	277,86	2,21	5785	46	3885	1761	8150

					89,05	0,91	1854	19	–	604	
12	1111-0101-3605	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	60,3	765,75	21,24	46175	1281	10733	32732	85220
					566,52	10,95	34161	660	–	6313	
	2.6 Потолки										
13	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	144,714	1513,55	143,12	219032	20712	–	166995	416909
					1370,43	72,03	198320	10424	–	30882	
14	2203-0301-0109	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	144,714	2950		426906		426906	–	461058
					–		–		–	34152	
15	1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=1,150;	м2 потолка	227,81121	2505,33	12,3	570742	2801	299027	243054	878900
					1180,42	5,03	268914	1146	–	65104	
16	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	9,45	2339,05	5,82	22104	55	16874	4140	28344
					547,62	–	5175	–	–	2100	
17	1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	192	700,97	–	134586	–	81495	42473	191224
					276,52	–	53091	–	–	14165	
	2.7 Стены										
18	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1640,8	1004,32	9,02	1647888	14803	864404	618952	2448187
					468,48	3,05	768681	5009	–	181347	
19	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1640,8	464,12	2,97	761534	4874	284016	380080	1232943
					288,06	1,5	472644	2456	–	91329	
20	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Сатари (прайс) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	30,0984	8795,78	19,5	264739	587	186378	62462	353377
					2583,99	10,07	77774	303	–	26176	
21	1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	264	2564,17	0,7	676941	185	589581	69815	806496
					330,21	0,36	87175	94	–	59740	
	2.8 Двери										
22	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	38,85	3937,99	107,57	152991	4179	93099	52025	221417
					1434,05	53,85	55713	2092	–	16401	

23	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	135	490		66150		66150	–	71442
					–		–		–	5292	
24	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	54	3420		184680		184680	–	199454
					–		–		–	14774	
25	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	3,78	2387,3	130,95	9024	495	452	7472	17816
					2136,77	59,52	8077	225	–	1320	
26	2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	23559		89053		89053	–	96177
					–		–		–	7124	
27	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Престиж"	шт.	30	23800		714000		714000	–	771120
					–		–		–	57120	
28	2900-0000-0017 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Эрмитаж 2"	шт.	21	48200		1012200		1012200	–	1093176
					–		–		–	80976	
29	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	103,6	784,83	52,23	81308	5411	–	56637	148981
					732,6	26,69	75897	2765	–	11036	
	2.10 Витраж										
30	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	22,1442	7609,76	464,37	168512	10283	90	112739	303751
					7141,33	237,13	158139	5251	–	22500	
31	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	22,1442	40742		902199		902199	–	974375
					–		–		–	72176	
	2.12 Кровля										
32	1109-0401-0201	Покрытие кровельное карнизаиз профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	м2 покрытия	158,4	3458,54	163,32	547832	25870	459847	48430	643963
					392,14	50,97	62115	8073	–	47701	
33	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР = 72 %	м	96	112,94	–	10842	–	–	7806	20140
					112,94	–	10842	–	–	1492	
34	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 92 %	м труб	96	3764,81	89,47	361422	8589	221540	123072	523254
					1367,64	25,84	131293	2481	–	38760	
35	1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	2,5	5273,6	146,8	13184	367	10649	2106	16513
					867,2	48,4	2168	121	–	1223	
36	1208-0101-0401	Воронки водосточные. Разборка НР = 72 %	м	12	88	–	1056	–	–	760	1961
					88	–	1056	–	–	145	
37	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	12	21044,17	352	252530	4224	204714	43046	319222
					3632,67	27,67	43592	332	–	23646	

38	1115-0109-0202	Карниз кровли на профилях. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	4,26	7390,61	30,99	31484	132	16179	12165	47141
					3561,74	7,75	15173	33	–	3492	
39	1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	21,6	387,04	15,97	8360	345	–	5905	15406
					371,06	8,66	8015	187	–	1141	
40	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	2113	108	2113	108	–	1483	3884
					2005	55	2005	55	–	288	
41	1203-0101-1902	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	1,3	30596,15	1654,62	39775	2151	27631	7699	51272
					7686,92	538,46	9993	700	–	3798	
42	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,42205	536		1298		–	–	1402
					–		–		–	104	
43	4101-0101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,42205	1005		2434		–	–	2629
					–		–		–	195	
2.16 Электричество											
44	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	1981,15	776,31	25755	10092	1681	15082	44104
					1075,54	535,77	13982	6965	–	3267	
45	2307-0106-0125	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 18 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	13	4495		58435		58435	–	63110
					–		–		–	4675	
46	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	67	3211,36	525,45	215161	35205	81956	88988	328481
					1462,69	382	98000	25594	–	24332	
47	2307-0106-1101	Светильники светодиодные 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	67	6000		402000		402000	–	434160
					–		–		–	32160	
48	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	272	1132,25	56,19	307972	15283	15755	200444	549089
					1018,14	5,37	276934	1460	–	40673	
49	2307-0106-0835	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1601, мощность 7 Вт, световой поток 300 лм, цветовая температура 3000-4000 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	272	1019		277168		277168	–	299341
					–		–		–	22173	
50	1308-0305-0311	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	42	3837,36	1619,05	161169	68000	32941	78986	259367
					1434	1177,98	60228	49475	–	19212	

51	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %								
			шт.	7	3384,57	91,43	23692	640	2976	14624	41381
					2868	33,57	20076	235	–	3065	
52	2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	5	11662		58310		58310	–	62975
					–		–		–	4665	
53	2307-0201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	2	9931		19862		19862	–	21451
					–		–		–	1589	
54	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %								
			м	300	395,72	2,62	118715	785	53754	46424	178350
					213,92	1,01	64176	302	–	13211	
55	2306-0112-0801	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х0,75-0,66 ГОСТ 31945-2012								
			км	0,3	194484		58345		58345	–	63013
					–		–		–	4668	
	Раздел 3 Литер Б										
	3.1 3.5. Окна										
56	1206-0101-2301	Проемы оконные. Замена элементов уплотнителя (примен) НР = 72 %	м2	11	5420,73	–	59628	–	22277	26893	93443
					3395,55	–	37351	–	–	6922	
	3.2 3.7. Кровля										
57	1208-0101-0801	Покрытие из ондулина. Ремонт отдельных мест (лите.Б, переход) НР = 72 %	м2	230	1099,11	96,72	252796	22245	9126	166428	452762
					962,72	42,28	221425	9725	–	33538	
58	2110-0203-0101	Лист кровельный волнистый битумный окрашенный- ондуллин (примен) К=1,390;	м2	361,4	1265		457171		457171	–	493745
					–		–		–	36574	
59	1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %								
			м	6,8	1099,26	2,35	7475	16	6337	814	8952
					165	1,32	1122	9	–	663	
	Раздел 4 Литер А1-А2										
	4.6 Двери										
60	2900-0000-0001 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и установка металлопластиковой двери. Профиль Галвин, цвет белый. Остекление 2-ое, прозрачное, по низу сендвич.	кв.м.	4,88	52500		256200		256200	–	276696
					–		–		–	20496	
	Раздел 5 Литер В-В1										
	5.7 Двери										
61	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	3,24	2387,65	131,17	7736	425	388	6404	15271
					2136,73	59,57	6923	193	–	1131	
	5.8 Кровля										
62	1208-0101-0801	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Ремонт отдельных мест НР = 72 %	м2	5,1	1910,39	96,67	9743	493	4340	3691	14509

5.9 Отмостка				962,75	42,35	4910	216	–	1075	
63 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	45,1	258,09	30,35	11640	1369	6843	3738	16608
				76,01	12,17	3428	549	–	1230	
64 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, (вес 1кв.м - 1,1 кг) отмостка НР = 91 %	т	0,044	234272,73	954,55	10308	42	9407	795	11991
				19522,73	340,91	859	15	–	888	
65 1142-0102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка, отмостка НР = 68 %	т арматуры	0,044	12477,27	1409,09	549	62	–	351	972
				11068,18	659,09	487	29	–	72	
66 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки. (толщина 10 см) НР = 91 %	м3	4	19060,75	1097,5	76243	4390	66631	5663	88458
				1305,5	250,25	5222	1001	–	6552	
5.10 Крыльцо										
67 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	4,5	3563,78	94,22	16037	424	12026	3567	21172
				797,11	46,22	3587	208	–	1568	
68 1106-0101-0101	Ремонт бетонных ступеней НР = 91 %	м3	0,6	19060	1096,67	11436	658	9995	849	13268
				1305	250	783	150	–	983	

Итого	**17 839 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 097 027
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	310 004
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 543
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 764 308
- перевозка грузов, тенге	3 732
Накладные расходы, тенге	3 342 711
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 321 422
Всего	**17 839 204**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	214 070
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	397 172
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**369 009**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**18 819 455**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**19 760 428**
НДС (12 %)	2 371 251
Итого с НДС	**22 131 679**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**16 042 890**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кыдыйтов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №8
на 01 ИЮЛЯ 2019 года
(локальная смета 2-1-2)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Литер А									
		1.1 Демонтажные работы									
1	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	12	744,17	6,17	8930	74	–	6405	16562
					738	3,33	8856	40	–	1227	
2	1215-0101-0409	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж НР = 72 %	прибор	12	436,42	5,5	5237	66	–	3749	9705
					430,92	3	5171	36	–	719	
3	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	12	598,5	5,5	7182	66	–	5149	13317
					593	3	7116	36	–	986	
4	1117-0101-0110	Поддоны душевые стальные мелкие. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	12	1293	192,42	15516	2309	–	14097	31982
					1100,58	98,17	13207	1178	–	2369	
		1.2 Оборудование									
5	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	12	811,83	–	9742	–	4812	4831	15739
					410,83	–	4930	–	–	1166	
6	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	12	3429,58	110,75	41155	1329	2663	37087	84501
					3096,92	56,75	37163	681	–	6259	
7	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	12	4232,17	219,83	50786	2638	6483	42167	100389
					3472,08	113,58	41665	1363	–	7436	
8	1215-0101-0505	Краны водоразборные . Смена НР = 72 %	шт.	47	430,15	1,38	20217	65	291	14323	37303
					422,57	0,68	19861	32	–	2763	
9	2304-0905-3101	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	47	3086		145042		145042	–	156645
					–		–		–	11603	

Итого **466 143**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 137 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 366
- материалы, изделия и конструкции, тенге 159 291

Накладные расходы, тенге 127 808

Сметная прибыль (8 %), тенге	34 528
Всего	**466 143**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 594
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	10 378
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 642**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**491 757**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**516 345**
НДС (12 %)	61 961
Итого с НДС	**578 306**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**419 205**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кинжатов Т.К.**

Цены региона г. Астана

Форма 2В
Заказ 17

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №9
на 01 ИЮЛЯ 2019 года
(локальная смета 2-1-4)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электрооборудование										
	1.3 Щит -ЩО 2										
1	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2709,67	21,67	8129	65	3984	2938	11952
					1360	–	4080	–	–	885	
2	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
3	2307-0204-2101	Выключатель автоматический SH201L 1P16A (примен)	шт.	2	469		938		938	–	1013
					–		–		–	75	
	1.4 Щит -ЩАО 2										
4	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2711	22	5422	44	2658	1958	7970
					1360	–	2720	–	–	590	
5	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
6	2307-0204-2101	Выключатель автоматический SH201L 1P10A (примен)	шт.	1	469		469		469	–	507
					–		–		–	38	
	1.5 Щит -ЩС										
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2710,83	22	16265	132	7973	5875	23911
					1360	–	8160	–	–	1771	
8	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
9	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3938		19690		19690	–	21265
					–		–		–	1575	
	1.6 Щит ЩО-3										
10	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808
					1360	–	17680	–	–	3838	

11 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
		шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
				–		–		–	118	
12 2307-0204-2001	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1059		12708		12708	–	13725
				–		–		–	1017	
1.7 Щит ЩАО-3										
13 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2711	22	5422	44	2658	1958	7970
				1360	–	2720	–	–	590	
14 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
				–		–		–	118	
15 2307-0204-2001	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1059		1059		1059	–	1144
				–		–		–	85	
1.8 Щит ЩО-4										
16 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808
				1360	–	17680	–	–	3838	
17 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
				–		–		–	118	
18 2307-0204-2001	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1059		12708		12708	–	13725
				–		–		–	1017	
1.9 Щит ЩО-5										
19 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808
				1360	–	17680	–	–	3838	
20 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
				–		–		–	118	
21 2307-0204-2001	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1059		12708		12708	–	13725
				–		–		–	1017	
1.10 Щит ЩАО-4										
22 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2711	22	5422	44	2658	1958	7970
				1360	–	2720	–	–	590	
23 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
				–		–		–	118	
24 2307-0204-2001	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1059		1059		1059	–	1144
				–		–		–	85	
1.11 Щит ЩО-6										
25 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808

					1360	–	17680	–	–	3838	
26	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
27	2307-0204-2001	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1059		12708		12708	–	13725
					–		–		–	1017	
	1.12 Щит -ЩС -2										
28	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808
					1360	–	17680	–	–	3838	
29	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
30	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3938		47256		47256	–	51036
					–		–		–	3780	
	1.13 Щит -ЩС -3										
31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808
					1360	–	17680	–	–	3838	
32	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
33	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3938		47256		47256	–	51036
					–		–		–	3780	
	1.14 Щит -ЩС -4										
34	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808
					1360	–	17680	–	–	3838	
35	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
36	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3938		47256		47256	–	51036
					–		–		–	3780	
	1.15 Щит -ЩС -5										
37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	13	2710,77	21,92	35240	285	17275	12730	51808
					1360	–	17680	–	–	3838	
38	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
39	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3938		47256		47256	–	51036
					–		–		–	3780	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

40	1308-0305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	50	540,94	4,24	27047	212	306	19149	49892
					530,58	1,34	26529	67	–	3696	
41	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	20	483,45	3,4	9669	68	137	6828	17817
					473,2	1	9464	20	–	1320	
42	2307-0218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP56 ГОСТ Р 51324.1-2012 (примен.)	шт.	40	942		37680		37680	–	40694
					–		–		–	3014	
43	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP56 ГОСТ Р 51324.1-2012 (примен)	шт.	10	808		8080		8080	–	8726
					–		–		–	646	
44	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	122	512,82	3,48	62564	425	2657	42944	113949
					487,56	1,34	59482	163	–	8441	
45	2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	122	510		62220		62220	–	67198
					–		–		–	4978	
46	2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	171	105		17955		17955	–	19391
					–		–		–	1436	
	Раздел 4 Кабели и провода										
47	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	162997		244496		244496	–	264056
					–		–		–	19560	
48	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3000	330,6	146,83	991811	440479	137032	401459	1504732
					138,1	47,76	414300	143282	–	111462	
49	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,5	256028		384042		384042	–	414765
					–		–		–	30723	
	Раздел 5 Трубные изделия										
50	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Прим) НР = 72 %	м	3000	431,82	14,92	1295464	44745	368299	643311	2093877
					294,14	3,69	882420	11068	–	155102	
51	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3000	23		69000		69000	–	74520
					–		–		–	5520	
	Итого						5 448 654				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 554 035				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						488 538				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 772 255
Накладные расходы, тенге	1 230 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	403 608
Всего	**5 448 654**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	65 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	121 309
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**112 707**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**5 748 054**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**6 035 457**
НДС (12 %)	724 255
Итого с НДС	**6 759 712**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**4 900 004**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Биназаров Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны **Форма 3-КС**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	88 100 460,00	10 836 451,79							1 300 374,21	12 136 826,00
Итого к оплате:										**12 136 826,00**

Заказчик :

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач _____ **С. К. Кенжебаева**

Исполнитель:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказ 17

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №8
за ИЮЛЬ 2019 года
(локальная смета 2-1-1)

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.2 Полы									
1	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (лит.А) НР = 72 %	м2	111,5	838,32	30,63	93473	3415	–	66178	172423
					807,7	16,65	90058	1856	–	12772	
2	1207-0101-0104	Полы. Разборка ламинированного покрытия (лит А,Б) НР = 72 %	м2	676,32	144,08	–	97446	–	–	70161	181016
					144,08	–	97446	–	–	13409	
3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (лит.Б) НР = 72 %	м2	203,1	838,33	30,63	170264	6221	–	120545	314074
					807,7	16,65	164043	3381	–	23265	
		1.3 Потолки									
4	1212-0104-0502	Потолки простые. Очистка вручную от краски литер Б НР = 72 %	м2	213,8	215,64	–	46104	–	–	33195	85643
					215,64	–	46104	–	–	6344	
		1.4 Стены									
5	1212-0104-0501	. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов Литер А НР = 72 %	м2	3000	172,13	–	516378	–	–	371792	959224
					172,13	–	516378	–	–	71054	
		1.6 Кровля									
6	1208-0101-0204	Кровли из волнистых ондулина. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	230	279,53	1,51	64291	348	–	46039	119156
					278,01	–	63943	–	–	8826	
7	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	5,1	279,61	1,57	1426	8	–	1021	2643
					278,04	–	1418	–	–	196	
8	1208-0101-0202	Примыкания из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	9,5	101,58	0,11	965	1	–	694	1792
					101,47	–	964	–	–	133	
		Раздел 2 Литер А									
		2.5 Полы									
9	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59	1459,02	82,71	86082	4880	39894	39532	135663
					700,14	12,66	41308	747	–	10049	
10	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство из рельефных неглазурованных с одноцветным рисунком НР = 94 %	м2 покрытия	59	4591,34	74,22	270889	4379	190691	73234	371653
					1285,07	35,42	75819	2090	–	27530	
11	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	51,48	583,59	1,65	30043	85	13435	15572	49264

12 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	278,8	320,96 2793,53	0,84 12,13	16523 778835	43 3381	– 700869	3649 71754	918636
13 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	114	267,52 277,88	6,27 2,23	74585 31678	1749 254	– 21273	68047 9639	44622
14 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	29,3	89,04 3060,31	0,9 21,23	10151 89667	103 622	– 76756	3305 11853	109642
15 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	20,82	419,42 277,86	10,96 2,21	12289 5785	321 46	– 3885	8122 1761	8150
16 1111-0101-4804	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство НР = 94 %	м2 пола	42	89,05 425,33	0,91 –	1854 17864	19 –	– 15859	604 1885	21329
17 1111-0101-4802	Пол теплый на основе нагревательного мата. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 %	м2 пола	42	47,74 5757,02	– 0,71	2005 241795	– 30	– 231000	1580 10130	272079
18 1111-0101-3605	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	24,12	256,31 765,75	0,29 21,27	10765 18470	12 513	– 4293	20154 13093	34088
19 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	294,12	566,5 1477,23	10,99 7,32	13664 434482	265 2153	– 206963	2525 211844	698032
2.6 Потолки				766,24	–	225366	–	–	51706	
20 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	396,554	1263,7	7,2	501127	2855	171071	262550	824771
21 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	396,554	825,11 511,24	2,49 2,97	327201 202735	986 1178	– 72986	61094 103332	330552
22 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	144,714	324,22 1513,55	1,5 143,12	128571 219032	594 20712	– –	24485 166995	416909
23 2203-0301-0109	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	144,714	1370,43 2950	72,03	198320 426906	10424	– 426906	30882 –	461058
24 1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=1,150;	м2 потолка	227,81121	– 2505,33	12,3	– 570742	2801	– 299027	34152 243054	878900
2.7 Стены				1180,42	5,03	268914	1146	–	65104	

25	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1640,8	1004,32	9,02	1647888	14803	864404	618952	2448187
					468,48	3,05	768681	5009	–	181347	
26	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1640,8	464,12	2,97	761534	4874	284016	380080	1232943
					288,06	1,5	472644	2456	–	91329	
27	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Сатари (прайс) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	100,328	8795,8	19,51	882465	1957	621260	208205	1177924
					2584	10,05	259248	1008	–	87254	
	2.8 Двери										
28	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	38,85	3937,99	107,57	152991	4179	93099	52025	221417
					1434,05	53,85	55713	2092	–	16401	
29	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	54	490		26460		26460	–	28577
					–		–		–	2117	
30	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	3420		75240		75240	–	81259
					–		–		–	6019	
31	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Престиж"	шт.	12	23800		285600		285600	–	308448
					–		–		–	22848	
32	2900-0000-0017 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Эрмитаж 2"	шт.	8	48200		385600		385600	–	416448
					–		–		–	30848	
	Раздел 5 Литер В-В1										
	5.7 Двери										
33	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,24	46710		151340		151340	–	163447
					–		–		–	12107	
34	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3420		3420		3420	–	3694
					–		–		–	274	
35	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490		1960		1960	–	2117
					–		–		–	157	

Итого	**13 495 780**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 943 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 301
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 267 307
Накладные расходы, тенге	3 205 115
Сметная прибыль (8 %), тенге	999 688
Всего	**13 495 780**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	161 949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	300 470

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**279 164**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**14 237 363**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**14 949 231**
НДС (12 %)	1 793 908
Итого с НДС	**16 743 139**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**12 136 826**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кинаятов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Форма 3-КС

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	100 166 306,00	10 773 076,79							1 292 769,21	12 065 846,00
Итого к оплате:										**12 065 846,00**

Заказчик :

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач _____ **С. К. Кенжебаева**

Исполнитель:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №11
за АВГУСТ 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Демонтажные работы											
1.4 Стены											
1	1212-0104-0501	. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов Литер А НР = 72 %	м2	751,9206	172,13	–	129425	–	–	93186	240420
					172,13	–	129425	–	–	17809	
Раздел 2 Литер А											
2.5 Полы											
2	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	29,5	1459,05	82,71	43042	2440	19948	19765	67832
					700,14	12,64	20654	373	–	5025	
3	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство из рельефных неглазурованных с одноцветным рисунком НР = 94 %	м2 покрытия	29,5	4591,29	74,17	135443	2188	95345	36618	185826
					1285,08	35,42	37910	1045	–	13765	
4	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	25,74	583,61	1,67	15022	43	6717	7786	24633
					320,98	0,82	8262	21	–	1825	
5	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	139,4	2793,52	12,12	389417	1690	350435	35877	459318
					267,52	6,28	37292	875	–	34024	
6	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	57	277,88	2,21	15839	126	10637	4819	22311
					89,05	0,89	5076	51	–	1653	
7	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	14,65	3060,34	21,23	44834	311	38378	5927	54822
					419,45	10,92	6145	160	–	4061	
8	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	10,41	277,81	2,21	2892	23	1942	881	4075
					89,05	0,96	927	10	–	302	
9	1111-0101-4804	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство НР = 94 %	м2 пола	21	425,38	–	8933	–	7930	943	10666
					47,76	–	1003	–	–	790	
10	1111-0101-4802	Пол теплый на основе нагревательного мата. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 %	м2 пола	21	5757	0,71	120897	15	115500	5065	136039
					256,29	0,29	5382	6	–	10077	

11 1111-0101-3605	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	12,06	765,87	21,23	9234	256	2146	6546	17042
				566,5	10,95	6832	132	–	1262	
12 1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	500	1477,22	7,32	738611	3659	351833	360132	1186642
				766,24	–	383119	–	–	87899	
2.6 Потолки										
13 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	300	1263,71	7,2	379112	2161	129417	198624	623955
				825,11	2,49	247534	746	–	46219	
14 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	300	511,24	2,97	153372	891	55215	78172	250068
				324,22	1,5	97266	449	–	18524	
15 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	150	1513,55	143,12	227032	21468	–	173095	432137
				1370,43	72,03	205564	10805	–	32010	
16 2203-0301-0109	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	150	2950		442500		442500	–	477900
				–		–		–	35400	
17 1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=1,150;	м2 потолка	113,965	2505,32	12,29	285519	1401	149591	121590	439678
				1180,42	5,03	134527	573	–	32569	
2.7 Стены										
18 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1500	1004,32	9,02	1506480	13532	790229	565839	2238105
				468,48	3,05	702719	4580	–	165786	
19 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1500	464,12	2,97	696186	4456	259644	347465	1127143
				288,06	1,5	432086	2245	–	83492	
20 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Сатари (прайс) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	50,2	8795,8	19,5	441549	979	310853	104178	589385
-				2584	10,06	129717	505	–	43658	
2.8 Двери										
21 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	19,5	3937,95	107,54	76790	2097	46729	26113	111135
				1434,05	53,85	27964	1050	–	8232	
22 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	27	490		13230		13230	–	14288
				–		–		–	1058	
23 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	3420		37620		37620	–	40630

					–		–		–	3010		
24	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Престиж"	шт.	6	23800		142800		142800	–	154224
					–		–		–	11424		
25	2900-0000-0017 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Эрмитаж 2"	шт.	4	48200		192800		192800	–	208224
					–		–		–	15424		
	2.14 Пожарная сигнализация											
26	2900-0000-0009 (пл)ИП "Добродей К.Ю."	Демонтаж и монтаж пожарной сигнализации	шт.	0,5	490000		245000		245000	–	264600
					–		–		–	19600		
	2.15 Подвал сантехника											
27	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	80	3722,31	28,43	297785	2274	132553	159746	494133
					2036,98	0,6	162958	48	–	36602		
28	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	80	3027,94	28,43	242235	2274	77003	159746	434139
					2036,98	0,6	162958	48	–	32158		
29	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47	4822,64	17,66	226664	830	152548	71828	322371
					1559,28	0,17	73286	8	–	23879		
30	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47	1842,72	17,66	86608	830	12492	71828	171111
					1559,28	0,17	73286	8	–	12675		
	Раздел 3 л.с. 2-1-3 Водопровод и канализация 3											
31	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	3448	129,5	6896	259	443	6201	14145
					3097	67	6194	134	–	1048		
32	2900-0000-0002 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Умывальник Тигода 60 (Одри, Ксения)	шт.	14	22230		311220		311220	–	336118
					–		–		–	24898		
33	2900-0000-0003 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Крепление для умывальника КУ-2	шт.	14	195		2730		2730	–	2948
					–		–		–	218		
34	2900-0000-0004 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Смеситель Rubineta Ultra-18 для раковины U80008	шт.	16	13200		211200		211200	–	228096
					–		–		–	16896		
35	2900-0000-0005 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Сифон для умывальника	шт.	14	1100		15400		15400	–	16632
					–		–		–	1232		
36	1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	3	6225	144	18675	432	14	18082	39698
					6076,33	74	18229	222	–	2941		
37	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	6	3270,17	346,83	19621	2081	1382	16851	39390
					2693	172,83	16158	1037	–	2918		

38	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	375	2410,14	25,12	903802	9421	309648	573100	1595054
39	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %			1559,29	0,17	584733	63	–	118152	
			комплект	2	4232	220	8464	440	1080	7028	16731
40	2900-0000-0011 (пл)ТОО "Азия Стиль"	Унитаз компакт NEXT с крышкой дюропласт			3472	113,5	6944	227	–	1239	
			шт.	4	47000		188000		188000	–	203040
					–		–		–	15040	
	Раздел 4 Вентиляция										
41	2900-0000-0030 (пл)ИП "Эко-Климат"	Монтаж вентиляции									
			шт.	1	113100		113100		113100	–	122148
					–		–		–	9048	

Итого	**13 416 852**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 724 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 345 252
Накладные расходы, тенге	3 277 031
Сметная прибыль (8 %), тенге	993 842
Всего	**13 416 852**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	161 002
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	298 713
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**277 531**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**14 154 098**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**14 861 803**
НДС (12 %)	1 783 416
Итого с НДС	**16 645 219**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**12 065 846**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Киналтов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны **Форма 3-КС**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	115 876 684,00	14 027 123,21							1 683 254,79	15 710 378,00
Итого к оплате:										**15 710 378,00**

Заказчик :

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач_____**С. К. Кенжебаева**

Исполнитель:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02. 2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №12
за СЕНТЯБРЬ 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Литер А										
	2.3 Пандус										
1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20,844	2767,7	–	57690	–	–	41537	107165
					2767,7	–	57690	–	–	7938	
2	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,2	9459,03	1632,1	58646	10119	27234	24443	89736
					3434,35	759,68	21293	4710	–	6647	
3	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	12,4	23285,65	1341,61	288742	16636	230879	41065	356192
					3324,76	314,44	41227	3899	–	26385	
4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,300;	м3 подстилающего слоя	24	9458,92	1632,04	227014	39169	105419	94616	347360
					3434,42	759,54	82426	18229	–	25730	
5	1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	80	680,74	63,81	54459	5105	34889	14588	74571
					180,81	17,4	14465	1392	–	5524	
6	1112-0101-1704	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР = 92 % К=2,000;	м2 стяжки	160	47,47	7,26	7595	1161	4559	2010	10373
					11,72	1,94	1875	310	–	768	
7	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками бетон В12,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,7	22934,86	7,3	84859	27	70477	13494	106221
					3879,73	–	14355	–	–	7868	
8	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство бетон В15 НР = 94 %	м2 стяжки	23,3	739,14	27,68	17222	645	8331	8073	27319
					353,91	14,68	8246	342	–	2024	
9	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	46,6	93,13	4,81	4340	224	3918	292	5003
					4,25	2,42	198	113	–	371	
	2.5 Полы										

10	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	59	1459,02	82,71	86082	4880	39894	39532	135663
					700,14	12,66	41308	747	–	10049	
11	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство из рельефных неглазурованных с одноцветным рисунком НР = 94 %	м2 покрытия	59	4591,34	74,22	270889	4379	190691	73234	371653
					1285,07	35,42	75819	2090	–	27530	
12	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	51,48	583,59	1,65	30043	85	13435	15572	49264
					320,96	0,84	16523	43	–	3649	
13	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	281,8	2793,52	12,13	787215	3417	708411	72526	928520
					267,52	6,27	75387	1768	–	68779	
14	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	114	277,88	2,23	31678	254	21273	9639	44622
					89,04	0,9	10151	103	–	3305	
15	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	29,3	3060,31	21,23	89667	622	76756	11853	109642
					419,42	10,96	12289	321	–	8122	
16	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	41,64	277,91	2,23	11572	93	7771	3520	16299
					89,05	0,89	3708	37	–	1207	
17	1111-0101-4804	Слой теплоизоляционный из рулонных материалов с отражающим эффектом для систем электрического обогрева полов. Устройство НР = 94 %	м2 пола	84	425,35	–	35729	–	31719	3769	42658
					47,74	–	4010	–	–	3160	
18	1111-0101-4802	Пол теплый на основе нагревательного мата. Устройство системы по готовому основанию НР = 94 %	м2 пола	84	5757	0,7	483588	59	462000	20259	544155
					256,3	0,27	21529	23	–	40308	
19	1111-0101-3605	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	24,12	765,75	21,27	18470	513	4293	13093	34088
					566,5	10,99	13664	265	–	2525	
20	1111-0101-4701	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР = 94 %	м2	235,3	1477,22	7,32	347591	1723	165572	169478	558435
					766,24	–	180296	–	–	41366	
	2.6 Потолки										
21	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	200	1263,71	7,21	252742	1441	86279	132415	415970
					825,11	2,49	165022	497	–	30813	
22	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	200	511,25	2,98	102249	595	36810	52114	166712
					324,22	1,5	64844	299	–	12349	
23	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	67,071	1513,55	143,12	101515	9599	–	77398	193226
					1370,43	72,03	91916	4831	–	14313	

4	2203-0301-0109	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	67,071	2950		197859		197859	–	213688
					–		–		–	15829	
25	1110-0403-0201	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 % К=1,150;	м2 потолка	153,49554	2505,32	12,3	384555	1888	201477	163766	592187
					1180,43	5,03	181190	772	–	43866	
	2.7 Стены										
26	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	561,2	1004,32	9,02	563625	5063	295651	211699	837350
					468,48	3,05	262911	1713	–	62026	
27	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	561,2	464,13	2,97	260467	1667	97142	129998	421702
					288,06	1,5	161658	840	–	31237	
28	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Сатари (прайс) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	70,5216	8795,8	19,5	620294	1375	436691	146350	827976
					2584	10,05	182228	709	–	61332	
	2.8 Двери										
29	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	47,05	3937,98	107,57	185282	5061	112749	63005	268150
					1434,05	53,86	67472	2534	–	19863	
30	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	27	490		13230		13230	–	14288
					–		–		–	1058	
31	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	3420		37620		37620	–	40630
					–		–		–	3010	
32	2900-0000-0006 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и установка алюминиевой двери Профиль Алпроф 55 серия (теплая), цвет белый. Остекление 2-ое прозрачное. Входные тамбурные	м.кв.	11,34	172500		1956150		1956150	–	2112642
					–		–		–	156492	
33	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Престиж"	шт.	6	23800		142800		142800	–	154224
					–		–		–	11424	
34	2900-0000-0017 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Эрмитаж 2"	шт.	4	48200		192800		192800	–	208224
					–		–		–	15424	
	2.11 Отмостка										
35	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	309	258,08	30,34	79748	9375	46889	25605	113781
					76	12,15	23484	3755	–	8428	
36	1218-0101-2001	Брусчатка. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	50	172,42	–	8621	–	–	6207	16014
					172,42	–	8621	–	–	1186	

1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм, (вес 1кв.м - 1,1 кг) НР = 91 %	т	0,055	234236,36	945,45	12883	52	11758	993	14986
				19509,09	327,27	1073	18	–	1110	
38 1142-0102-0701	Армосетки, масса до 0,1 т. Установка НР = 68 %	т арматуры	0,055	12472,73	1418,18	686	78	–	437	1213
				11054,55	636,36	608	35	–	90	
39 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. (толщина 10 см) НР = 91 %	м3	5	19061	1097,6	95305	5488	83290	7079	110575
				1305,4	250,4	6527	1252	–	8191	
2.12 Кровля										
40 1208-0101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР = 72 %	м	70,1	1099,23	2,31	77056	162	65331	8387	92278
				164,95	1,23	11563	86	–	6835	
41 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (примыкание кровли перехода лит.Б к кровле блока лит. А из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9,5	2850,63	14	27081	133	16273	9853	39889
				1123,68	3,68	10675	35	–	2955	
42 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	10,78	101,58	0,09	1095	1	–	788	2034
				101,48	–	1094	–	–	151	
43 1110-0211-0101	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка НР = 90 %	м2 кровли	10,78	14650	57,79	157927	623	150892	6016	177058
				594,81	25,23	6412	272	–	13115	
44 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % т.ч. п.3.6: ктрр1=1,03;	м2 покрытия	10,78	3918,92	163,27	42246	1760	36259	3296	49185
				392,12	51,02	4227	550	–	3643	
45 1139-0401-0105	Металлический каркас для карниза. Монтаж (уголок 75*75*3 - 4,26п/м) НР = 69 %	т конструкций	0,01465	315153,58	27645,05	4617	405	3414	664	5703
				54470,99	11194,54	798	164	–	422	
Раздел 3 Литер Б										
3.2 Полы										
46 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	70,3	1459	82,72	102568	5815	47534	47102	161644
				700,13	12,66	49219	890	–	11974	
47 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	70,3	1443,97	30,85	101511	2169	76725	22291	133706
				321,72	15,6	22617	1097	–	9904	
48 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	167,1	695,54	28,37	116224	4741	51698	58504	188706
				357,78	14,68	59785	2453	–	13978	
49 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство из рельефных неглазурованных с одноцветным рисунком НР = 94 %	м2 покрытия	70,3	4591,31	74,2	322769	5216	227213	87261	442832
				1285,06	35,43	90340	2491	–	32802	
50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,15	695,43	28,34	7754	316	3449	3904	12591
				357,76	14,71	3989	164	–	933	
51 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	11,15	3060,45	21,26	34124	237	29210	4511	41726

				419,46	10,94	4677	122	–	3091	
Раздел 4 Литер А1-А2										
4.4 Стены										
52 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	121,2	1004,32	9,03	121724	1094	63850	45719	180838
				468,48	3,04	56780	369	–	13395	
53 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	121,2	464,13	2,97	56252	360	20979	28075	91073
				288,06	1,49	34913	181	–	6746	
4.5 Окна										
54 1206-0101-2301	Проемы оконные. Замена элементов уплотнителя (примен) НР = 72 %	м2	45,6	5420,66	–	247182	–	92346	111482	387357
				3395,53	–	154836	–	–	28693	
4.6 Двери										
55 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР = 90 %	м2 проемов	5,32	2387,22	131,02	12700	697	636	10516	25073
				2136,65	59,59	11367	317	–	1857	
56 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,32	52011		276699		276699	–	298835
				–		–		–	22136	
57 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	3937,57	107,41	7442	203	4529	2531	10771
				1433,86	53,97	2710	102	–	798	
58 2109-0102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	1,89	14112		26672		26672	–	28806
				–		–		–	2134	
59 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	3420		20520		20520	–	22162
				–		–		–	1642	
60 2900-0000-0001 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и установка металлопластиковой двери. Профиль Галвин, цвет белый. Остекление 2-ое, прозрачное, по низу сендвич.	кв.м.	4,88	52500		256200		256200	–	276696
				–		–		–	20496	
Раздел 5 Литер В-В1										
5.2 Козырьки										
61 1115-0203-0204	Козырьки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1426,5	79,5	14265	795	3442	8534	24623
				1002,8	64	10028	640	–	1824	
62 1115-0206-0205	Козырьки . Отделка внутренних поверхностей за один раз. Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	10	5195,7	4,6	51957	46	46326	4481	60953
				558,5	1,6	5585	16	–	4515	
5.11 Ворота										

1113-0601-0207	Ворота металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	73,5	393,03	–	28888	–	–	19933	52727
				393,03	–	28888	–	–	3906	
64 1113-0301-0406	Ворота металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	73,5	113,74	28,12	8360	2067	2893	2360	11578
				46,26	0,27	3400	20	–	858	
65 1113-0301-1403	Ворота металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР = 69 %	м2	73,5	330,71	28,41	24307	2088	20074	1501	27873
				29,18	0,41	2145	30	–	2065	
66 1107-0516-0110	Ворота. Устройство водоотбойной ленты НР = 118 %	м шва	21	3496,05	0,81	73417	17	70629	3280	82833
				131,95	0,43	2771	9	–	6136	
Раздел 6 Прачечная и гараж										
6.1 Электрооборудование										
67 1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР = 72 %	шт.	2	9018,5	963	18037	1926	10375	4613	24462
				2868	335,5	5736	671	–	1812	
68 5108-0401-0601 (об)	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	185127		370254		–	–	370254
				–		–		370254	–	
69 1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	5661,17	114,33	67934	1372	30226	26452	101937
				3028	33,58	36336	403	–	7551	
70 1308-0303-0604	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	7263	116,5	14526	233	5209	6589	22804
				4542	33,5	9084	67	–	1689	
71 2307-0201-1101	Выключатель автоматического отключения ВА 88-37 (примен)	шт.	2	52691		105382		105382	–	113813
				–		–		–	8431	
72 2307-0204-1248	Выключатель автоматический ВА88-35- 200А	шт.	12	17995		215940		215940	–	233215
				–		–		–	17275	
6.2 Общестроительные работы										
73 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	40	258,1	30,35	10324	1214	6070	3314	14729
				76	12,15	3040	486	–	1091	
74 1208-0101-0801	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Ремонт отдельных мест НР = 72 %	м2	5,1	1910,39	96,67	9743	493	4340	3691	14509
				962,75	42,35	4910	216	–	1075	
Раздел 7 Л.с. 2-1-4 Электросиловое оборудование										
7.4 Кабели и провода										
75 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	2170	330,6	146,83	717409	318613	99119	290388	1088421
				138,1	47,76	299677	103640	–	80624	
76 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,48	256028		122893		122893	–	132724
				–		–		–	9831	

Раздел 13 Крыльцо

13

77	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,07	20514,29	2100	1436	147	426	814	2430
					12328,57	457,14	863	32	–	180	
78	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07	213495		14945		14945	–	16141
					–		–		–	1196	
79	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В12,5 НР = 91 %	м3	0,7	20967,14	1098,57	14677	769	12994	991	16921
					1305,71	250	914	175	–	1253	
80	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,24	87,9	2,27	1779	46	797	650	2623
					46,25	0,3	936	6	–	194	
81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,24	185,72	3,21	3759	65	2600	763	4884
					54,05	0,59	1094	12	–	362	
82	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе типа "Астин". Устройство на крыльце НР = 94 %	м2 покрытия	21,18	6189,05	94,19	131084	1995	112205	16792	159706
					797,17	46,27	16884	980	–	11830	
83	2900-0000-0007 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и монтаж из нержавеющей стали, с вертикальным наполнением с дополнительным детским поручнем диаметром 32мм, стойки диаметром 51мм (крыльцо)	п.м.	10	17500		175000		175000	–	189000
					–		–		–	14000	
84	2900-0000-0007 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и монтаж из нержавеющей стали, с вертикальным наполнением с дополнительным детским поручнем диаметром 32мм, стойки диаметром 51мм (пандус)	п.м.	12	17500		210000		210000	–	226800
					–		–		–	16800	
85	2900-0000-0008 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и монтаж из нержавеющей стали детского поручня диаметром 32мм	п.м.	12	4000		48000		48000	–	51840
					–		–		–	3840	
86	2900-0000-0007 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и монтаж из нержавеющей стали, с вертикальным наполнением с дополнительным детским поручнем диаметром 32мм, стойки диаметром 51мм (лестница внутри)	п.м.	30	17500		525000		525000	–	567000
					–		–		–	42000	
87	2900-0000-0008 (пл)ИП "Сартов Е.Т."	Изготовление и монтаж из нержавеющей стали детского поручня диаметром 32мм	п.м.	24	4000		96000		96000	–	103680
					–		–		–	7680	
88	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	9,6	24440,83	4495,52	234632	43157	–	153169	418825
					19945,31	2214,58	191475	21260	–	31024	

Итого **17 488 745**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 063 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 529 768

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 568 030
- оборудование, тенге	370 254
Накладные расходы, тенге	2 688 874
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 268 038
Всего	**17 488 745**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	205 422
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	381 126
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**354 101**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**18 429 394**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**19 350 864**
НДС (12 %)	2 322 104
Итого с НДС	**21 672 967**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**15 710 378**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач_____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор_____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Кипаятов Т.К.**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны **Форма 3-КС**

Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		20	11.02.2019 г.						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны	121 744 000,00	5 238 675,00							628 641,00	5 867 316,00
Итого к оплате:										**5 867 316,00**

Заказчик:

ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны

Главный Врач _____ **С. К. Кенжебаева**

Исполнитель:

ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **К.Т. Нуржанов**

Заказчик: ГКУ "Специализированный Дом ребенка" акимата г.Астаны
Исполнитель: ТОО "Стройальянс НС"

Договор №20 от 11.02.2019 года
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Дома ребенка ГКУ "Специализированный дом ребенка" г.Астана, район Алматы, ул.Манаса 17/1

АКТ приемки выполненных работ №13
за сентябрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Литер А										
	2.6 Потолки										
1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	94,831	1263,71	7,2	119839	683	40910	62786	197235
					825,11	2,49	78246	236	–	14610	
2	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	94,831	511,24	2,97	48481	282	17453	24710	79046
					324,22	1,5	30746	142	–	5855	
	2.7 Стены										
3	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	400	1004,32	9,03	401729	3610	210727	150890	596829
					468,48	3,05	187392	1221	–	44210	
4	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	400	464,13	2,97	185650	1188	69239	92657	300572
					288,06	1,5	115223	598	–	22265	
5	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону. Сатари (прайс) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	100	8795,79	19,5	879579	1950	619229	207524	1174071
					2584	10,05	258400	1005	–	86968	
	2.8 Двери										
6	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	50	3938	107,56	196900	5378	119819	66956	284964
					1434,06	53,86	71703	2693	–	21108	
7	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	27	490		13230		13230	–	14288
					–		–		–	1058	
8	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	3420		34200		34200	–	36936
					–		–		–	2736	
9	2900-0000-0016 (пл)ТОО "Kendala Impex"	Дверь межкомнатная "Престиж"	шт.	6	23800		142800		142800	–	154224
					–		–		–	11424	
	2.14 Пожарная сигнализация										
10	2900-0000-0009 (пл)ИП "Добродей К.Ю."	Демонтаж и монтаж пожарной сигнализации	шт.	0,5	490000		245000		245000	–	264600

	2.16 Электричество									
				–		–		–	19600	
11	1308-0305-0306 Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	13	1981,15	776,31	25755	10092	1681	15082	44104
				1075,54	535,77	13982	6965	–	3267	
12	2307-0106-0125 Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 eco W, мощность 18 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	13	4495		58435		58435	–	63110
				–		–		–	4675	
13	1308-0305-0319 Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	60	3211,38	525,47	192683	31528	73394	79690	294163
				1462,68	381,98	87761	22919	–	21790	
14	2307-0106-1101 Светильники светодиодные 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	60	6000		360000		360000	–	388800
				–		–		–	28800	
15	1308-0305-0309 Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	271	1132,25	56,19	306841	15227	15698	199706	547071
				1018,14	5,37	275916	1454	–	40524	
16	2307-0106-0835 Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1601, мощность 7 Вт, световой поток 300 лм, цветовая температура 3000-4000 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	271	1019		276149		276149	–	298241
				–		–		–	22092	
17	1308-0305-0311 Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	42	3837,36	1619,05	161169	68000	32941	78986	259367
				1434	1177,98	60228	49475	–	19212	
18	1308-0305-0901 Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	7	3384,57	91,43	23692	640	2976	14624	41381
				2868	33,57	20076	235	–	3065	
19	2307-0201-0701 Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	11662		46648		46648	–	50380
				–		–		–	3732	
20	2307-0201-0102 Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	9931		29793		29793	–	32176
				–		–		–	2383	
21	1308-0206-1303 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	300	395,72	2,62	118715	785	53754	46424	178350
				213,92	1,01	64176	302	–	13211	
22	2306-0112-0801 Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х0,75-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,3	194484		58345		58345	–	63013
				–		–		–	4668	
	Раздел 3 л.с.2-1-4 Электросиловое оборудование									
	3.3 Электроустановочные изделия									
23	1308-0305-0101 Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	20	483,45	3,4	9669	68	137	6828	17817
				473,2	1	9464	20	–	1320	
24	2307-0218-1803 Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP56 ГОСТ Р 51324.1-2012 (примен.)	шт.	40	942		37680		37680	–	40694
				–		–		–	3014	

25 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	65	512,85	3,49	33335	227	1417	22880	60712
				487,55	1,34	31691	87	–	4497	
26 2307-0220-0510	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	65	510		33150		33150	–	35802
				–		–		–	2652	
27 2307-0202-0601	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	106	105		11130		11130	–	12020
				–		–		–	890	
3.4 Кабели и провода										
28 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,69	162997		275465		275465	–	297502
				–		–		–	22037	
3.5 Трубные изделия										
29 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами Прим) НР = 72 %	м	2480	431,82	14,91	1070917	36989	304461	531804	1730939
				294,14	3,69	729467	9149	–	128218	
30 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2480	23		57040		57040	–	61603
				–		–		–	4563	

Итого	**6 524 276**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 034 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	176 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 501
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 242 901
Накладные расходы, тенге	1 601 547
Сметная прибыль (8 %), тенге	564 444
Всего	**6 524 276**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	78 291
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	145 256
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**134 956**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 882 780**
в т.ч. С разбивкой по годам 2019 г. 100% (Иинф-1,050)	**7 226 919**
НДС (12 %)	867 230
Итого с НДС	**8 094 149**
Всего по АКТУ с учетом Договорного коэффициента К=0,72488356218	**5 867 316**

Заказчик:
Государственное коммунальное учреждение
"Специализированный дом ребенка"
акимата города Астаны

Главный врач _____ **Кенжебаева С.К.**

Исполнитель:
ТОО "Стройальянс НС"

Директор _____ **Нуржанов К.Т.**

Технический надзор:
ТОО "Астана-Технадзор"

_____ **Киназтов Т.К.**