Форма № КС-3

Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"

Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

КАЗАХСТАН, ЗКО, Теректинский район

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЯ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		30	31.03.2020г				

Договор №30 от 30.03.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы, без НДС	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)	**4963931,89**	**448648,63**	**448648,63**						**0,00**	**448 648,63**

М.П. Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Нуртазиев М. Ж.
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Руководитель ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Ерниязов И.М.
(должность ф.и.о., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
Подрядчик: ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
Договор №30 от 30.03.2020г.

Форма 2в

Наименование стройки: Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения Теректинского района (вдоль автодороги Самара - Шымкент (Автодорога Анкаты - Сарыомир)

20.09.2021г

АКТ №7
приемки выполненных работ за сентября 2021г.
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е12-180101-0901 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Маршрутный ремонт. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**600,0000**		**791,65**	**474991**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=939)	чел-ч	0,08729	52,374	939,00	49179
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05689	34,134	1655,58	56511
		Итого оплата труда:				**176,15**	**105691**
1. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00581	3,486	6251,00	21791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00581	3,486	1778,00	6198
1. 4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01126	6,756	3763,00	25423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01126	6,756	1487,00	10046
1. 5	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,03219	19,314	5646,00	109047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03219	19,314	1778,00	34340
1. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00515	3,09	5589,00	17270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00515	3,09	1244,00	3844
1. 7	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00159	0,954	4474,00	4268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00159	0,954	1487,00	1419

1. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00089	0,534	2630,00	1404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00089	0,534	1244,00	664
		Итого эксплуатация машин:				**298,67**	**179203**
1. 9	100054 С (2101-0201-0302 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0115	6,9	6669,00	46016
1.10	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	33	6034,00	199122
1.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,025	15	98,00	1470
		Итого материалов:				**411,01**	**246608**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		126,83	76097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,48	44087
		Сметная стоимость:				**991,96**	**595175**
2	**Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Очистка проезжей части и моста вручную**	**м2**	**49,0000**		**34,10**	**1671**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	0,0391	1,916	872,00	1671
		Итого оплата труда:				**34,10**	**1671**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		30,00	1470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	251
		Сметная стоимость:				**69,23**	**3392**
3	**Е11-470119-0107 1147-0119-0107 РСНБ РК 2015**	**Выкашивание моторной косилкой сорной растительности**	**м2**	**82,0000**		**8,77**	**719**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	0,0067	0,5494	1042,00	572
		Итого оплата труда:				**6,98**	**572**
3. 2	1761 С (3206-0102-1901 РСНБ РК 2015)	Газонокосилки моторные	маш.-ч	0,0049	0,4018	364,00	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,78**	**146**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		6,14	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,19	98
		Сметная стоимость:				**16,10**	**1320**

4	**С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Уборка дорог. Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**3,3000**		**524,00**	**1729**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,92	138
		Сметная стоимость:				**565,92**	**1868**
5	**С341-010102-1015 4101-0102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**3,3000**		**867,00**	**2861**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,36	229
		Сметная стоимость:				**936,36**	**3090**
6	**Е11-700177-0101 СРД-177-01-01**	**Очистка водоотводных лотков мостов под деформационными швами из шланга под давлением**	**10 пм**	**0,5000**		**2411,08**	**1206**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	1,9	0,95	1244,00	1182
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8	0,4	--	--
6. 3	20101 Т	Машинист 4-го разряда	чел.-ч	0,8	0,4	--	--
6. 4	20972 Т	Дорожный рабочий 2 разряда	чел.-ч	1,9	0,95	--	--
		Итого оплата труда:				**2363,60**	**1182**
6. 5	332 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессор передвижной 5 м3/мин	маш.-ч	0,8	0,4	52,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,4	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**41,60**	**21**
6. 6	700041 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода	м3	0,06	0,03	98,00	3
		Итого материалов:				**5,88**	**3**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,89	96
		Сметная стоимость:				**2603,97**	**1302**
7	**Е11-700345-0101 СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения**	**1 км в одном направлении**	**47,8000**		**255,90**	**12232**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,1	4,78	1244,00	5946
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	2,39	1244,00	2973
7. 3	20508 Т	Водитель автомобиля 6 разряда	чел.-ч	0,05	2,39	--	--
7. 4	20973 Т	Дорожный рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,1	4,78	--	--
		Итого оплата труда:				**186,60**	**8919**

7. 5	323 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Дорожно-ремонтная машина, 126 л.с.	маш.-ч	0,05	2,39	2630,00	6286
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	2,39	1244,00	2973
		Итого эксплуатация машин:				**131,50**	**6286**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,47	979
		Сметная стоимость:				**276,37**	**13211**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**495408**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**58550**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**185656**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**59485**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**246611**
		- перевозка грузов	Тенге				**4590**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**78071**
ИТОГО:			Тенге				**573479**
Сметная прибыль			Тенге				**45878**
ИТОГО по смете:			Тенге				**619357**
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=2704/2613			Тенге				**640926,65**
ИТОГО С Понижающим коэфициентом К=0,69999997			Тенге				**448648,63**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района"
_____ **Нуртазиев М. Ж.**

Подрядчик:
Руководитель
ИП "СПЕЦТЕХНИКА"
_____ **Ерниязов И.М.**