Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - **Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района Кызылординской области**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март-апрель м-ц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
1	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,92	2975,47	1238,47	5713	2378	4234	10,60	20
		м3		1737,00	468,00	3335	899	100	2,28	4
2	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,28	9471,43	154,03	2652	43	659	14,63	4
		м3		2295,00	58,50	643	16	100	0,28	--
3	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	85	270,90	23,78	23027	2021	21768	1,65	141
		м2		247,12	8,98	21005	763	100	0,04	4
4	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	55,5	460,21	24,15	25542	1340	13288	1,28	71
		м2		213,70	7,99	11861	443	108	0,04	2
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	55	5206,00	--	286330	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1276605				
		Накладные расходы -	Тенге			208903				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1574638				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4049199				
		Накладные расходы -	Тенге			732806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286918				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5068923				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8х0,8%	Тенге			72992				
		ИТОГО:	Тенге			5141916				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	Тенге			87927				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			51419				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	Тенге			20568				
		ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЭФИЦИЕНТ НА ЗАРПЛАТУ	Тенге			385250				
		ИТОГО:	Тенге			5687079				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			5687079				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К=2,557	Тенге			14541862				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			290837				
		ИТОГО:	Тенге			14832699				
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ. К=0,950	Тенге			14091064				
		НДС 12%	Тенге			1690928				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			15781992				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Марсель-групп» БСН 130740022933 Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Кызылорда

		км		41850,00	9612,90	6382	1466	130	37,30	6
153	С130804-2312 Изм. и доп.вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	154,025	555	--	85484	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,009	243707,18	102058,18	2193	919	1802	615,00	6
		км		115425,00	38553,75	1039	347	130	188,29	2
155	С130806-118 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм	9,036	3113,00	--	28129	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	10,46	28075,54	2538,55	293670	26553	48898	15,87	166
		м3		2645,33	950,63	27670	9944	130	4,64	49
157	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	11	11500,00	--	126500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
158	С12021-267	Стремянки	0,18788	133700,00	--	25120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	27,5	643,99	12,52	17710	344	1552	0,24	7
		м2		38,03	4,39	1046	121	133	0,02	--
160	Е0127-56-2К=4	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	27,5	207,92	--	5718	--	121	0,01	--
		м2		152,12	--	91	--	133	--	--
161	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	27,5	459,28	--	12630	--	905	0,14	4
		м2		24,75	--	681	--	133	--	--

		м3		1,28	5,56	814	3537	87,3	0,02	12
142	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19,6800488	262,72	--	5170	--	5842	1,85	36
		м3		262,72	--	5170	--	113	--	--
143	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195,881096	134,10	--	26268	--	29682	0,97	190
		м3		134,10	--	26268	--	113	--	--
144	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	457,05589	6,48	6,48	2961	2961	933	--	--
		м3		--	2,10	--	961	97	0,01	4
145	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	457,05589	21,55	4,52	9848	2064	7550	0,11	49
		м3		17,03	--	7784	--	97	--	--
146	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	31	1422,89	75,71	44110	2347	9636	2,55	79
		шт		423,00	21,04	13113	652	70	0,11	3
147	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	43	293,15	191,90	12605	8252	4397	0,65	28
		шт		101,25	44,82	4354	1927	70	0,16	7
148	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	152,5	154,96	100,95	23632	15394	7937	0,34	52
		м		46,35	28,00	7068	4270	70	0,11	16
149	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	152,5	92,82	63,34	14155	9659	5162	0,23	35
		м		29,48	18,88	4496	2879	70	0,08	12
150	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	25	623,00	--	15575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	10,675	1901,20	152,52	20295	1628	2926	1,02	11
		м3		153,68	57,15	1641	610	130	0,28	3
152	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,1525	78245,00	36133,62	11932	5510	10203	247,00	38

		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С130804-5089 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1321,00	--	2642	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,08	46571,41	2104,76	190011	8587	15838	13,90	57
		м3		2362,50	623,48	9639	2544	117	2,48	10
134	С12021-267	Стремянки	0,05124	133700,00	--	6851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0,07	--
136	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	157,67	--	315	--	317	0,69	1
		шт		119,03	--	238	--	133	--	--
137	С11051-102 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Знаки пожарные	0,02	40800,00	--	816	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
139	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,007	8097,13	--	57	--	73	51,50	--
		км		8032,50	--	56	--	130	--	--
140	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	0,1035	8287,75	--	858	--	1081	51,50	--
		км		8032,50	--	831	--	130	--	--
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
141	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	636,321576	23,36	22,08	14864	14049	4222	0,01	6

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	2	904,00	--	1808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
127	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
128	С130904-137 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	1	4530,00	--	4530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	С130904-140 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	7201,00	--	7201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С130804-2258 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	119,00	--	119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	271,00	--	1355	--	--	--	--

115	Е0122-30-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,002	54416,97	4470,97	109	9	32	59,20	--
		км		10777,50	1689,75	22	3	130	8,25	--
116	Е0122-30-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,001	78321,55	4891,55	78	5	17	63,20	--
		км		11475,00	1847,25	11	2	130	9,03	--
117	Е0122-30-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 250 мм	0,001	125389,83	5804,95	125	6	20	74,30	--
		км		13500,00	2193,75	14	2	130	10,71	--
118	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
119	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
120	С130902-100 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	9734,00	--	19468	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С130902-97 Изм. и доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	4948,00	--	4948	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	4	671,00	--	2684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	384,00	--	3840	--	--	--	--

107	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,07	163,00	--	1152	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	104,535	468,00	--	48922	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,059465	121294,13	49389,75	7213	2937	6295	312,70	19
		т		62775,00	18657,00	3733	1109	130	91,12	5
110	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	629,00	--	1258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,5	204,00	--	102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	1	1623,00	--	1623	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
113	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	1	884,00	--	884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0005	36330,98	4166,73	18	2	8	55,10	--
		км		10012,50	1575,00	5	1	130	7,69	--

95	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	1,5145904	302,12	--	458	--	465	2,13	3
		м3		302,12	--	458	--	101,7	--	--
96	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42,9725387	134,10	--	5763	--	6512	0,97	42
		м3		134,10	--	5763	--	113	--	--
97	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	100,269257	6,48	6,48	650	650	205	--	--
		м3		--	2,10	--	211	97	0,01	1
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,269257	21,55	4,52	2160	453	1656	0,11	11
		м3		17,03	--	1708	--	97	--	--
99	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	31	1422,89	75,71	44110	2347	9636	2,55	79
		шт		423,00	21,04	13113	652	70	0,11	3
100	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	31	293,15	191,90	9088	5949	3170	0,65	20
		шт		101,25	44,82	3139	1389	70	0,16	5
101	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	110,5	154,96	100,95	17123	11154	5751	0,34	38
		м		46,35	28,00	5122	3094	70	0,11	12
102	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	110,5	92,82	63,34	10256	6999	3741	0,23	26
		м		29,48	18,88	3258	2086	70	0,08	8
103	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм	25	623,00	--	15575	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,735	1901,20	152,52	14706	1180	2120	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1189	442	130	0,28	2
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
105	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1035	58881,69	25695,31	6094	2659	5367	194,00	20
		км		33075,00	6813,45	3423	705	130	26,38	3
106	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,007	51202,26	20326,01	358	142	329	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	216	37	130	20,64	--

87	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	8	303,20	--	2426	--	1573	1,15	9
		шт		230,00	--	1840	--	85,5	--	--
88	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛ3	8	5340,00	--	42720	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0167-7-6	Демонтаж рубильника	2	40,78	0,50	82	1	71	0,26	1
		шт		40,28	0,09	81	--	87,48	--	--
90	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	2	330,68	14,63	661	29	333	1,15	2
		шт		192,05	2,87	384	6	85,5	0,02	--
91	С151801-112	Стоимость рубильника	2	2350,00	--	4700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			227403				
		Накладные расходы -	Тенге			8514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			250042				
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
				СУХОЙ ГРУНТ						
92	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	93,760355	23,36	22,08	2190	2070	560	0,01	1
		м3		1,28	5,56	120	521	87,3	0,02	2
93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	2,8128107	262,72	--	739	--	752	1,85	5
		м3		262,72	--	739	--	101,7	--	--
				МОКРЫЙ ГРУНТ						
94	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	50,486345	23,36	22,08	1179	1115	301	0,01	--
		м3		1,28	5,56	65	281	87,3	0,02	1

		м		3,80	2,50	133	87	85,5	0,01	1
78	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	40	13,67	9,88	547	395	215	0,02	1
		м		3,80	2,50	152	100	85,5	0,01	1
79	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	40	41,01	29,63	1640	1185	646	0,07	3
		м		11,39	7,50	455	300	85,5	0,04	2
80	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1,22	12200,00	--	14884	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	116	30,04	3,88	3485	450	2240	0,13	15
		м		21,97	0,62	2548	72	85,5	--	--
82	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	74,37	22,63	3719	1131	1201	0,14	7
		м		23,34	4,75	1167	237	85,5	0,03	1
83	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	31,18	2,63	624	53	398	0,12	2
		м		22,66	0,63	453	13	85,5	--	--
84	С151601-526 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,135	565200,00	--	76302	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-696 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,2	350500,00	--	70100	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,008	234331,88	--	1875	--	250	201,25	2
		кан.-км		31567,50	--	253	--	99	--	--

69	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	72,2982	3290,00	--	237861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	72,2982	45,00	--	3253	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1270907				
		Накладные расходы -	Тенге			111676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1465538				
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
71	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	20,37	29,07	27,60	592	562	150	0,01	--
		м3		1,47	6,95	30	142	87,3	0,02	--
72	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	0,63	302,12	--	190	--	194	2,13	1
		м3		302,12	--	190	--	101,7	--	--
73	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,37	8,10	8,10	165	165	47	--	--
		м3		--	2,63	--	54	87,3	0,01	--
74	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,63	154,22	--	97	--	99	1,12	1
		м3		154,22	--	97	--	101,7	--	--
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,37	25,23	5,65	514	115	348	0,12	3
		м3		19,58	--	399	--	87,3	--	--
76	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	35	44,97	34,75	1574	1216	561	0,07	2
		м		10,12	8,62	354	302	85,5	0,05	2
77	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	35	13,67	9,88	478	346	188	0,02	1

57	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,4	9734,80	245,78	23364	590	921	2,06	5
		м3		313,09	92,84	751	223	94,5	0,45	1
58	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,015	29400,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
59	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых (кирпич С-100, раствор М-50)+парапет	26,71174	8009,00	419,80	211536	11088	26989	5,22	138
		м3		804,71	157,50	21254	4160	106,2	0,76	20
60	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	6,7296	7937,59	421,76	51036	2712	6341	5,04	34
		м3		771,08	157,50	4958	1013	106,2	0,78	5
61	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,105	74123,81	527,69	7783	55	1081	64,86	7
		т		9496,12	196,87	997	21	106,2	0,96	--
62	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	29	125,05	83,04	3626	2408	2092	0,17	5
		шт		27,43	29,81	795	865	126	0,13	4
63	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,108	27500,00	--	30470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
64	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,8	12380,87	395,01	22286	711	2930	9,49	17
		м3		1573,20	149,24	2832	269	94,5	0,73	1
65	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0924	53000,00	--	4897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0135	50600,00	--	683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,015	127995,24	851,11	1920	13	95	38,07	1
		1т		6365,25	320,63	95	5	94,5	1,58	--
68	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	11	2308,41	732,56	25392	8058	10378	3,17	35
		шт		527,85	220,93	5806	2430	126	0,90	10

	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	9,5	72,96	3,89	693	37	51	0,02	--
		м2		3,42	1,46	32	14	110,7	0,01	--
46	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	5,65	10868,16	325,60	61405	1840	4369	4,53	26
		м3		706,39	111,83	3991	632	94,5	0,44	2
47	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,72	10392,91	119,96	7483	86	635	5,64	4
		м3		887,51	45,31	639	33	94,5	0,22	--
48	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	2,6	10471,01	628,99	27225	1635	2291	4,44	12
		м3		716,74	215,56	1864	560	94,5	0,84	2
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,10455	131,00	--	1193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	9,10455	864,00	--	7866	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00302	42800,00	--	129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05499	68200,00	--	3750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1074	71965,18	380,30	7729	41	1144	66,70	7
		1т		11126,25	143,44	1195	15	94,5	0,70	--
54	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	3,38	4200,47	276,75	14198	935	4427	5,60	19
		м2		934,09	105,47	3157	357	126	0,52	2
55	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	28,6	721,19	14,01	20626	401	1260	0,23	7
		м2		36,23	5,26	1036	151	106,2	0,03	1
56	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23	252,00	4,77	5796	110	1093	0,24	6
		м2		42,95	1,80	988	41	106,2	0,01	--

35	Е0111-19-4 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	59	364,80	19,44	21523	1147	1593	0,12	7
		м2		17,08	7,31	1008	431	110,7	0,04	2
36	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	30,22	10774,84	441,83	325616	13352	23979	4,14	125
		м3		672,75	166,90	20331	5044	94,5	0,82	25
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01294	41200,00	--	533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16696	65900,00	--	11003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,6733	131,00	--	4018	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	30,6733	864,00	--	26502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	3	815,86	--	2448	--	1198	2,07	6
		1сальник		346,73	--	1040	--	115,2	--	--
42	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	1,3	1265,53	26,00	1645	34	239	0,83	1
		м		150,08	9,74	195	13	115,2	0,05	--
43	Е0108-3-3	Устройство основания под фундаменты из ГПС	0,95	2505,06	126,11	2380	120	192	0,98	1
		м3		142,31	47,81	135	45	106,2	0,23	--
44	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9,5	395,05	31,30	3753	297	392	0,16	2
		м2		25,59	11,73	243	111	110,7	0,06	1

25	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в.отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84,95648	29,07	27,60	2470	2345	624	0,01	1
		м3		1,47	6,95	125	590	87,3	0,02	2
26	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5486944	302,12	--	770	--	783	2,13	5
		м3		302,12	--	770	--	101,7	--	--
				МОКРЫЙ ГРУНТ						
27	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36,40992	29,07	27,60	1058	1005	268	0,01	--
		м3		1,47	6,95	54	253	87,3	0,02	1
28	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ сильно налипающего на инструмент	1,0922976	347,44	--	380	--	386	2,44	3
		м3		347,44	--	380	--	101,7	--	--
29	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,1	154,22	--	3562	--	3623	1,12	26
		м3		154,22	--	3562	--	101,7	--	--
30	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53,9	8,10	8,10	437	437	124	--	--
		м3		--	2,63	--	142	87,3	0,01	1
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	53,9	25,23	5,65	1360	304	922	0,12	7
		м3		19,58	--	1056	--	87,3	--	--
32	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	16,8	361,43	361,43	6072	6072	3421	--	--
		м3		--	233,27	--	3919	87,3	1,07	18
		ФУНДАМЕНТЫ								
33	Е0108-3-3	Устройство основания под фундаменты из ГПС	17,7	2505,06	126,11	44339	2232	3574	0,98	17
		м3		142,31	47,81	2519	846	106,2	0,23	4
34	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	59	395,05	31,30	23308	1847	2437	0,16	10
		м2		25,59	11,73	1510	692	110,7	0,06	3

		1м2		46,44	0,83	15975	286	110,7	0,01	3
15	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	28,7	17,38	0,93	499	27	527	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	472	4	110,7	--	--
16	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	344	11,07	0,04	3808	14	4208	0,08	26
		1м2		11,03	0,02	3794	7	110,7	--	--
17	E0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	191,35	24,46	1,15	4680	220	4976	0,16	31
		1м2		23,31	0,18	4460	34	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1249121				
		Накладные расходы -	Тенге			375422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1722016				
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	E0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	141	112,75	1,03	15898	145	18174	0,51	72
		м		111,72	0,16	15753	23	115,2	--	--
19	E0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	15	170,82	2,05	2562	31	2922	0,77	12
		м		168,77	0,33	2531	5	115,2	--	--
20	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	33	203,12	16,44	6703	542	7195	1,24	41
		шт		186,68	2,60	6160	86	115,2	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25163				
		Накладные расходы -	Тенге			28291				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56661				
		РАЗДЕЛ 3. КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
24	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	121,3664	41,93	40,13	5089	4870	1824	0,01	2
		м3		1,81	15,41	219	1870	87,3	0,06	8
				СУХОЙ ГРУНТ						

		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	29,5	379,30	23,60	11189	696	6527	1,18	35
		м2		196,66	8,22	5802	242	108	0,04	1
7	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	29,5	5369,00	--	158386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	85	248,73	6,98	21142	593	10172	0,67	57
		м2		108,16	2,65	9194	225	108	0,01	1
9	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	62,9	2860,00	--	179894	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	79	158,38	23,78	12512	1879	10209	1,05	83
		м2		134,60	8,98	10633	709	90	0,05	4
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1978	32,87	--	65017	--	65017	0,23	451
		м2		32,87	--	65017	--	100	--	--
12	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1300	314,55	5,08	408912	6606	193175	0,85	1106
		м2		156,03	1,21	202842	1576	94,5	0,06	84
		ПОЛЫ								
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	190	116,63	10,56	22160	2006	22661	0,70	133
		1м2		106,07	1,67	20153	317	110,7	0,01	3
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	344	51,33	4,89	17658	1682	18001	0,34	116

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за март-апрель месяц 2015г
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

Наименование объекта: **Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района**

Договор **№19 от 17.03.2015г** _____

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района Кызылординской области	**86033954**	29452418	**81732256**	29452418	15781992	5687079	**15781992**	5687079
Итого:	**86033954**	29452418	**81732256**	29452418	15781992	5687079	**15781992**	5687079

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"** _____

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"** _____ **БАЙМЕНОВ Н.**

ТЕХНАДЗОР: _____