		Накладные расходы -	Тенге			12470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13482				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			238177				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6178213				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5233				
		Накладные расходы -	Тенге			1233873				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7856497				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8х0,8%	**Тенге**			113058				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**			5233				
		ИТОГО:	**Тенге**			7969555				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	**Тенге**			107518				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	**Тенге**			79643				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	**Тенге**			31857				
		ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЭФИЦИЕНТ НА ЗАРПЛАТУ	**Тенге**			385293				
		ИТОГО:	**Тенге**			8573866				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	**Тенге**			8573866				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К=2,557	**Тенге**			21923374				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	**Тенге**			438467				
		ИТОГО:	**Тенге**			22361842				
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ. К=0,950	**Тенге**			21243750				
		НДС 12%	**Тенге**			2549250				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**			23793000				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

190	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	2126,04	41,84	4252	84	4200	9,03	18
		шт		1650,83	15,81	3302	32	126	0,08	--
191	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,26272	120300,00	--	31605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	239,80324	22,68	0,06	5439	15	1303	0,03	8
		м2		6,68	0,03	1602	6	81	--	--
193	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	239,80324	41,98	0,05	10066	12	1858	0,05	12
		м2		9,57	--	2294	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			486690				
		Накладные расходы -	Тенге			158136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			683516				
		РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
194	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	130	109,26	13,63	14204	1772	12470	0,56	73
		м кабеля		90,05	8,64	11707	1123	97,2	0,04	5
195	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,86	62459,00	--	178633	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
196	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	158694,00	--	6348	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
197	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	228701,00	--	9148	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
198	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	389159,00	--	3892	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			212225				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			694974	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			736672				
		РАЗДЕЛ 7. ОГРАЖДЕНИЕ								
181	Е0107-24-8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	132	530,86	214,15	70074	28268	62398	1,85	244
		м		316,71	58,46	41806	7717	126	0,21	28
182	Е0107-24-8	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	132	1230,90	267,69	162478	35335	77998	2,31	305
		м		395,89	73,07	52257	9646	126	0,26	35
183	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали	1,0208	58700,00	--	59921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	190,04	187,00	--	35537	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
185	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	109,2	416,00	--	45427	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	10,4	636,00	--	6614	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,07152	49389,00	--	3532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	4,08	8830,00	--	36026	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	7858,79	1466,04	15718	2932	10379	20,47	41
		шт		3700,13	418,45	7400	837	126	1,60	3

174	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	897,05	93,00	1794	186	1328	4,60	9
		шт		796,95	22,50	1594	45	81	0,13	--
175	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	164,61	0,09	658	--	470	0,74	3
		м2		124,20	0,02	497	--	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			151368				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5233				
		Накладные расходы -	Тенге			10770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			171552				
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
		ТИП1								
178	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	146	3490,00	--	509540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4								
179	С143003-37 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм	114	1500,00	--	171000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
180	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,496	29100,00	--	14434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

164	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	6	127,00	--	762	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	Ц0112-1352-11	Клапан дыхательный, Dy 50 мм	2	461,80	14,84	924	30	717	2,30	5
		шт		439,88	2,81	880	6	81	0,02	--
166	2307-50014	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КД2-150 ДУ150	2	13110,00	--	26220	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
167	Ц0112-1352-22	Предохранитель огневой, Dy 80 мм	2	692,53	67,03	1385	134	1029	3,45	7
		шт		618,41	16,88	1237	34	81	0,10	--
168	2307-10856	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С47НЖ2 ДУ200;РУ40	2	26450,00	--	52900	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
169	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	897,05	93,00	897	93	664	4,60	5
		шт		796,95	22,50	797	23	81	0,13	--
170	2307-10858	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ80;РУ64	1	5750,00	--	5750	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0112-852-2	Фильтры стальные фланцевые для жидкого аммиака на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	383,70	23,50	384	24	283	2,30	2
		шт		349,60	--	350	--	81	--	--
172	2307-50038	Установка слива нефти УСН-175	1	5232,50	--	5233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	4	591,05	6,75	2364	27	1887	3,45	14
		шт		579,60	2,88	2318	12	81	0,02	--

		прибор		322,37	1,63	645	3	115,2	0,01	--
157	Е0118-21-2	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	3	74,73	20,97	224	63	211	0,31	1
		1фильтр		53,77	7,42	161	22	115,2	0,04	--
158	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	34	170,82	2,05	5808	70	6623	0,77	26
		м		168,77	0,33	5738	11	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			377749				
		Накладные расходы -	Тенге			75981				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			480954				

РАЗДЕЛ 5. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

159	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0069	168152,50	6062,50	1160	42	892	972,90	7
		т		159137,00	433,77	1098	3	81	2,52	--
160	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,01359	111460,25	3941,25	1515	54	1165	632,50	9
		т		105570,00	281,25	1435	4	81	1,63	--
161	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0592	52751,00	3060,00	3123	181	2335	278,30	16
		т		48392,00	310,01	2865	18	81	1,80	--
162	С130801-52 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных, 89х3,5 мм	8	775,00	--	6200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	9	171,00	--	1539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

146	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	35	121,67	8,23	4259	288	1217	0,23	8
		м		35,45	3,19	1241	112	90	0,02	1
147	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,026	185900,00	--	4833	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8	22,88	0,06	183	1	45	0,03	--
		м2		6,88	0,03	55	--	81	--	--
149	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8	40,45	0,05	324	--	48	0,04	--
		м2		7,41	--	59	--	81	--	--
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОХОДОВ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ								
150	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	6,5	166,49	42,55	1082	277	647	0,52	3
		м		94,62	15,94	615	104	90	0,08	--
151	Е0126-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	6,5	339,73	25,69	2208	167	1693	1,54	10
		м		279,84	9,57	1819	62	90	0,05	--
152	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,5	14800,00	--	22200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	157	62,00	--	9734	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
154	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2129,32	--	4259	--	4906	13,52	27
		котел		2129,32	--	4259	--	115,2	--	--
155	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	4	332,67	10,30	1331	41	1493	2,06	8
		прибор		322,37	1,63	1289	7	115,2	0,01	--
156	Е0165-20-1	Демонтаж насосов (прим)	2	332,67	10,30	665	21	746	2,06	4

136	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0112-698-5	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	1	196,84	26,27	197	26	131	0,75	1
		шт		162,28	--	162	--	81	--	--
138	2407-0501	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ТУ 21-26-159-79 ПМУ-1	1	3823,46	--	3823	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8389,82	88,32	16780	177	3383	8,13	16
		1шт		1436,50	31,87	2873	64	115,2	0,17	--
140	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	531,66	50,52	6380	606	4444	1,74	21
		1шт		301,16	20,28	3614	243	115,2	0,09	1
141	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	5190,00	--	41520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	272,00	--	4352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	272,00	--	2176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	35	520,25	10,91	18209	382	2185	0,39	14
		м		65,30	4,06	2286	142	90	0,02	1

124	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	9	531,66	50,52	4785	455	3333	1,74	16
		1шт		301,16	20,28	2710	183	115,2	0,09	1
125	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6
		1шт		530,36	43,45	1061	87	115,2	0,21	
126	C130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	C130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	2	3200,00	--	6400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	C130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	7	682,00	--	4774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	C130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	869,00	--	6952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	C130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	E0116-17-7	Установка клапанов предохранительных	2	929,07	70,43	1858	141	1153	2,74	5
		1шт		474,39	26,07	949	52	115,2	0,13	--
132	C130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	171,00	--	684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	C131203-6	Клапаны предохранительные	2	6410,00	--	12820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	C130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	171,00	--	342	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	C130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		м		152,45	7,71	2744	139	115,2	0,04	1
114	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	277,25	5,10	554	10	147	0,35	1
		м		61,83	1,92	124	4	115,2	0,01	--
115	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	275,25	5,10	1651	31	441	0,35	2
		м		61,83	1,92	371	12	115,2	0,01	--
116	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	354,25	5,10	2834	41	588	0,35	3
		м		61,83	1,92	495	15	115,2	0,01	--
117	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	14	433,25	5,10	6065	71	1028	0,35	5
		м		61,83	1,92	866	27	115,2	0,01	--
118	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	12,96	--	389	--	438	0,06	2
		м		12,96	--	380	--	115,2	--	--
119	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4692,28	88,32	9385	177	1768	4,30	9
		1бак		735,57	31,87	1471	64	115,2	0,17	--
120	Е0118-10-14	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3	1	23928,05	384,77	23928	385	3851	19,54	20
		1бак		3198,15	144,84	3198	145	115,2	0,71	1
121	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
		комплект		47,97	--	96	--	115,2	--	--
122	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	72,96	--	438	--	442	0,37	2
		комплект		63,96	--	384	--	115,2	--	--
	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	531,66	50,52	3722	354	2592	1,74	12
		1шт		301,16	20,28	2108	142	115,2	0,09	1

		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1156830				
		Накладные расходы -	Тенге			144445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78077				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1379352				

РАЗДЕЛ 4. КОТЕЛЬНАЯ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

106	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12361,59	1911,15	24723	3822	19333	44,42	89
		котел		7675,56	715,53	15351	1431	115,2	3,50	7
107	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,40	31
		1насос		2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1
108	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	2	18600,00	--	37200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	507,25	31,16	1015	62	489	1,18	2
		шт		283,10	2,96	566	6	85,5	0,02	--
110	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15568,39	200,32	15568	200	943	4,24	4
		1шт		743,57	75,32	744	75	115,2	0,36	--
111	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 40 мм	4	594,26	4,82	2377	19	385	0,44	2
		м		81,83	1,80	327	7	115,2	0,01	--
112	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	827,78	20,59	1656	41	335	0,78	2
		м		137,52	7,71	275	15	115,2	0,04	--
113	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	18	1407,98	20,57	25344	370	3321	0,86	15

95	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	8	268,00	--	2144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202,00	--	808	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	139,00	--	1668	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	189,00	--	756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3,5	940,29	21,42	3291	75	638	0,75	3
		м		134,42	8,02	470	28	128	0,04	--
102	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8389,82	88,32	16780	177	3383	8,13	16
		1шт		1436,50	31,87	2873	64	115,2	0,17	--
103	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3,5	631,05	15,03	2209	53	287	0,50	2
		м		85,39	5,62	299	20	90	0,03	--
104	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,5	120,40	7,99	421	28	118	0,22	1
		м		34,42	3,10	120	11	90	0,02	--
105	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	185900,00	--	669	--	--	--	--

83	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	121,67	8,23	1825	123	522	0,23	3
		м		35,45	3,19	532	48	90	0,02	--
84	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0075	185900,00	--	1394	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
85	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15568,39	200,32	31137	401	1887	4,24	8
		1шт		743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
86	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	969,28	2,02	1939	4	154	0,37	1
		комплект		66,63	--	133	--	115,2	--	--
87	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	4	1770,00	--	7080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	72,96	--	438	--	442	0,37	2
		комплект		63,96	--	384	--	115,2	--	--
89	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	531,66	50,52	4253	404	2962	1,74	14
		1шт		301,16	20,28	2409	162	115,2	0,09	1
91	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	--
94	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362,00	--	1448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	64	408,00	--	26112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	64	284,00	--	18176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	20	139,00	--	2780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	16	189,00	--	3024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	13	631,05	15,03	8204	195	1065	0,50	7
		м		85,39	5,62	1110	73	90	0,03	--
78	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	13	120,40	7,99	1565	104	439	0,22	3
		м		34,42	3,10	447	40	90	0,02	--
79	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	185900,00	--	2417	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТРАНЗИТНАЯ СЕТЬ								
80	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	15	805,72	16,47	12086	247	2414	0,68	10
		м		119,58	6,17	1794	93	128	0,03	1
81	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15	634,06	15,48	9511	232	1266	0,52	8
		м		87,95	5,79	1319	87	90	0,03	--

60	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	37	127,00	--	4699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	102	171,00	--	17442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	98	305,00	--	29890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	80	204,00	--	16320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	48	827,78	20,59	39733	988	8031	0,78	37
		м		137,52	7,71	6601	370	115,2	0,04	2
65	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	114,9	4357,14	44,71	500635	5138	19221	0,81	93
		1кВт		128,46	16,75	14760	1925	115,2	0,08	9
66	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	46	66,28	--	3049	--	1412	0,14	7
		комплект		26,65	--	1226	--	115,2	--	--
67	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	85	531,66	50,52	45191	4294	31475	1,74	148
		1шт		301,16	20,28	25599	1724	115,2	0,09	8
68	С130903-124 Изм. и доп.вып.18	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20	85	1690,00	--	143650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	531,66	50,52	9570	909	6665	1,74	31
		1шт		301,16	20,28	5421	365	115,2	0,09	2
70	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	8	1270,00	--	10160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	10	507,00	--	5070	--	--	--	--

		м3		302,12	--	179	--	101,7	--	--
51	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,8747579	154,22	--	906	--	921	1,12	7
		м3		154,22	--	906	--	101,7	--	--
52	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,7077684	8,10	8,10	111	111	31	--	--
		м3		--	2,63	--	36	87,3	0,01	--
53	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,7077684	25,23	5,65	346	77	234	0,12	2
		м3		19,58	--	268	--	87,3	--	--
54	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,4	1962,38	190,65	2747	267	407	1,17	2
		м3		176,73	71,44	247	100	117	0,35	--
55	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	81	636,63	0,80	51567	65	11425	0,67	54
		м		122,13	0,31	9893	25	115,2	--	--
56	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	138,5	764,59	1,79	105896	248	18893	0,64	89
		м		117,74	0,67	16307	93	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			602225				
		Накладные расходы -	Тенге			141506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44624				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			788355				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
57	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	50	433,25	5,10	21662	255	3672	0,35	18
		м		61,83	1,92	3092	96	115,2	0,01	--
58	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	150	275,25	5,10	41287	765	11016	0,35	53
		м		61,83	1,92	9275	288	115,2	0,01	1
59	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	317	143,27	18,18	45418	5763	45895	0,66	208
		м		118,86	6,81	37680	2159	115,2	0,03	11

41	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	823,17	19,99	9878	240	1949	0,75	9
		м		133,52	7,49	1602	90	115,2	0,04	--
42	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	19	960,53	26,00	18250	494	3498	0,83	16
		м		150,08	9,74	2851	185	115,2	0,05	1
43	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	3	1265,53	26,00	3797	78	552	0,83	3
		м		150,08	9,74	450	29	115,2	0,05	--
44	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	981,63	112,66	982	113	642	2,99	3
		1шт		514,91	42,19	515	42	115,2	0,20	--
45	C130902-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	1	8303,00	--	8303	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	C130905-111	Вентиль запорный для система питьевого водоснабжения Д=50мм	2	5578,00	--	11156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	C130902-66	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	1	9821,00	--	9821	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	C130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	E0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	18137,87	28,86	90689	144	1108	1,04	5
		1кран		181,13	11,25	906	56	115,2	0,05	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
49	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19,1562875	29,07	27,60	557	529	141	0,01	--
		м3		1,47	6,95	28	133	87,3	0,02	--
50	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5924625	302,12	--	179	--	182	2,13	1

	E0116-30-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	5	8501,06	1,96	42505	10	358	0,35	2
		1кран		62,10	--	311	--	115,2	--	--
	C130804-227	Опора полипропиленовая PP-P одинарная (клипса) Д=32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76	7,00	--	532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	C130804-227	Опора полипропиленовая PP-P одинарная (клипса) Д=25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	305	5,00	--	1525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	C130804-227	Опора полипропиленовая PP-P одинарная (клипса) Д=20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	315	5,00	--	1575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД Т3								
35	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	41	486,70	15,24	19955	625	16157	1,89	77
		м		336,38	5,71	13791	234	115,2	0,03	1
36	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45	373,69	9,88	16816	444	14007	1,48	67
		м		266,51	3,69	11993	166	115,2	0,02	1
37	C130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41	32,00	--	1312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	C130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	53,00	--	2385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	C130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	47	526,00	--	24722	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	C130804-229	Соединение полипропиленовое PP-P разборное Д=20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	47	126,00	--	5922	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ В2								
40	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	28	642,28	17,65	17984	494	3936	0,64	18
		м		115,40	6,61	3231	185	115,2	0,03	1

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

		ВОДОПРОВОД В1								
26	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	85	486,70	15,24	41370	1295	33497	1,89	160
		м		336,38	5,71	28592	486	115,2	0,03	2
27	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	77	373,69	9,88	28774	760	23968	1,48	114
		м		266,51	3,69	20521	284	115,2	0,02	1
28	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	38	339,92	6,60	12917	251	9600	1,21	46
		м		216,83	2,48	8240	94	115,2	0,01	--
29	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	32,00	--	2720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	77	53,00	--	4081	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	90,00	--	3420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	80	526,00	--	42080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130904-983 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32	3	1254,00	--	3762	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С130804-229	Соединение полипропиленовое PP-P разборное Д=32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	505,00	--	1515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	С130804-229	Соединение полипропиленовое PP-P для счетчика Д=20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	126,00	--	10080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

		ЛЕСТНИЦА								
15	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,1	2723,60	--	2996	--	668	3,44	4
		м3		548,55	--	603	--	110,7	--	--
16	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	10,3	10774,84	441,83	110981	4551	8173	4,14	43
		м3		672,75	166,90	6929	1719	94,5	0,82	8
17	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	7,87	65,00	--	512	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	9,5	9906,68	389,15	94113	3697	5873	3,24	31
		м3		507,15	147,01	4818	1397	94,5	0,72	7
19	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1	1610,29	466,92	1610	467	888	3,06	3
		шт		535,61	168,84	536	169	126	0,76	1
20	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	5,69	3290,00	--	18720	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3	7185,84	335,84	21558	1008	2923	4,54	14
		м3		699,75	126,00	2099	378	118	0,61	2
22	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,1336	16651,41	6902,53	18876	7825	7933	41,29	47
		т		6986,25	1652,96	7920	1874	81	5,91	7
23	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,1336	133700,00	--	151562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,8744	22,68	0,06	746	2	179	0,03	1
		м2		6,68	0,03	220	1	81	--	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32,8744	41,98	0,05	1380	2	255	0,05	2
		м2		9,57	--	315	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2496152				
		Накладные расходы -	Тенге			690564				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3377919				