		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8х0,8%	Тенге			129104				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106400				
		ИТОГО:	Тенге			9201036				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	Тенге			122778				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			90946				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	Тенге			36379				
		ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЭФИЦИЕНТ НА ЗАРПЛАТУ	Тенге			402000				
		ИТОГО:	Тенге			9853139				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			9853139				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К=2,557	Тенге			25194475				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			503890				
		ИТОГО:	Тенге			25698365				
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ. К=0,950	Тенге			24413447				
		НДС 12%	Тенге			2929614				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			27343060				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

109	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	53	416,44	--	22072	--	1745	0,14	8
		м2		24,75	--	1312	--	133	--	--
110	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	53	130,41	--	6912	--	561	0,05	2
		м2		7,96	--	422	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1079335				
		Накладные расходы -	Тенге			139700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1292177				
		РАЗДЕЛ 11. МАФ								
115	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	6	101635,80	753,36	609815	4520	118220	99,00	594
		навес		16351,50	205,86	98109	1235	119	1,00	6
116	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	6	36014,54	9,37	216087	56	27086	29,00	174
		навес		5013,97	1,87	30084	11	90	0,01	--
117	У1-19-7	Качалка тип II, строительные работы	6	2724,17	285,68	16345	1714	5729	4,90	29
		качалка		813,45	95,88	4881	575	575	0,47	3
118	У1-19-8	Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	6	5579,94	--	33480	--	2959	3,20	19
		качалка		547,94	--	3288	--	90	--	--
119	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	2	150069,34	2615,44	300139	5231	58952	147,00	294
		площадка		24255,00	724,74	48510	1449	118	3,50	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1175866				
		Накладные расходы -	Тенге			212946				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1472141				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7195054				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106400				
		Накладные расходы -	Тенге			1363372				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513506				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9071932				

РАЗДЕЛ 10. ПОКРЫТИЕ

		ТИП1								
99	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	69,3	2462,28	73,75	170636	5111	3046	0,14	10
		м3		21,38	11,67	1482	809	133	0,04	3
100	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	770	416,44	--	320662	--	25346	0,14	111
		м2		24,75	--	19058	--	133	--	--
101	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	770	260,82	--	200834	--	16304	0,09	71
		м2		15,92	--	12258	--	133	--	--
102	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	438	639,01	6,63	279886	2904	64334	0,70	306
		м		108,68	1,76	47602	769	133	0,01	3
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,71	131,00	--	2582	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП4								
104	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,4	1684,76	68,13	19206	777	518	0,14	2
		м3		21,38	12,76	244	145	133	0,04	--
105	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	114	184,31	21,26	21011	2424	23013	0,95	108
		м2		156,15	7,97	17801	909	123	0,04	4
106	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	31	639,01	6,63	19809	206	4553	0,70	22
		м		108,68	1,76	3369	54	133	0,01	--
107	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,496	131,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП2								
108	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	6,36	2462,28	73,75	15660	469	280	0,14	1
		м3		21,38	11,67	136	74	133	0,04	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			265				
		Накладные расходы -	Тенге			130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			419				
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,45	3049,80	--	1372	--	263	3,10	1
		м2		22,25	--	214	--	123	0,05	--
93	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3	385,45	25,04	1156	75	117	0,14	--
		м2		22,25	9,38	67	28	123	0,05	--
94	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3	71,74	3,11	215	9	15	0,02	--
		м2		2,97	1,17	9	4	123	0,01	--
95	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	3	24,60	0,69	74	2	38	0,08	--
		м3		11,70	0,27	35	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2817				
		Накладные расходы -	Тенге			433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3445				
		РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
6		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ								
	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5	395,05	31,30	1975	157	207	0,16	1
		м2		25,59	11,73	128	59	110,7	0,06	--
7	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	5	72,96	3,89	365	19	27	0,02	--
		м2		3,42	1,46	17	7	110,7	0,01	--
	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	31,39	497,88	1,07	15628	34	13625	3,23	101
		м3		496,80	0,40	15595	13	87,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			17968				
		Накладные расходы -	Тенге			13859				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			33737				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1058088				
		РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
85	Ц110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	15	103,00	--	1545	--	968	0,49	7
		м		79,70	--	1195	--	81	--	--
86	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	52100,00	--	782	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	8	43,26	1,88	346	15	205	0,18	1
		м		29,79	0,25	238	2	85,5	--	--
88	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-25мм	0,8	777,00	--	622	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3295				
		Накладные расходы -	Тенге			1173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4736				
		РАЗДЕЛ 6. КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
89	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	6,75	2321,00	85,16	15667	575	328	0,17	1
		м3		24,59	15,95	166	108	119,7	0,05	--
90	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	45	420,16	--	18907	--	1533	0,17	7
		м2		28,46	--	1281	--	119,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34574				
		Накладные расходы -	Тенге			1861				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			38621				
		РАЗДЕЛ 7. ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА								
91	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	26,53	0,86	265	9	130	0,09	1
		м3		13,46	0,34	135	3	94,5	--	--

		м кабеля		90,05	8,64	247174	23709	97,2	0,04	103
76	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,16	18000,00	--	2880	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,097	26100,00	--	2532	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	75	10,73	1,02	805	77	716	0,06	4
		м		9,19	0,63	689	47	97,2	--	--
79	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	70	40,46	--	2832	--	2060	0,19	13
		м		30,28	--	2120	--	97,2	--	--
80	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN 20 д=20х3,4мм	70	32,00	--	2240	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	5	57,28	--	286	--	155	0,20	1
		м		31,83	--	159	--	97,2	--	--
82	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-32мм	0,5	999,00	--	500	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	27	113,04	4,38	3052	118	872	0,21	6
		м		37,26	0,50	1006	14	85,5	--	--
84	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	353,53	30,13	3182	271	1051	0,81	7
		шт		133,40	3,12	1201	28	85,5	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			694497				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			106400				
		Накладные расходы -	Тенге			303699				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59892				

57	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	438,21	111,23	1753	445	1401	1,85	7
		шт		297,56	62,71	1190	251	97,2	0,28	1
58	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	4	4590,00	--	18360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	80	283,46	81,70	22677	6536	16910	1,09	87
		шт		174,40	43,07	13952	3445	97,2	0,20	16
60	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	80	757,00	--	60560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	7	154,18	--	1079	--	972	0,89	6
		шт		142,83	--	1000	--	97,2	--	--
65	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	7	457,00	--	3199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0121-22-3	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	83	39,82	--	3305	--	2735	22,00	18
		шт		33,90	--	2814	--	97,2	--	--
70	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	50,40	--	706	--	486	0,23	3
		шт		35,71	--	500	--	97,2	--	--
71	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	14	182,00	--	2548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	83	156,00	--	12948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	40	82,57	--	3303	--	2394	0,39	16
		шт		61,58	--	2463	--	97,2	--	--
74	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	40	237,00	--	9480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	2745	109,26	13,63	299917	37427	263298	0,56	1525

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53344				
		Накладные расходы -	Тенге			35206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93863				
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ								
43	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
44	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	917,45	64,59	2752	194	2240	4,27	13
		шт		742,61	25,60	2228	77	97,2	0,13	--
46	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	1	581,55	51,67	582	52	498	2,83	3
		шт		491,63	20,48	492	20	97,2	0,10	--
47	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	3	14900,00	--	44700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	31	283,46	81,70	8787	2533	6553	1,09	34
		шт		174,40	43,07	5406	1335	97,2	0,20	6
54	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	11	2480,00	--	27280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-2Х40-01-УХЛ4	4	2990,00	--	11960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	16	1290,00	--	20640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		м2		124,20	0,02	3870	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65555				
		Накладные расходы -	Тенге			5030				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74820				
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	517	12,96	--	6702	--	7541	0,06	31
		м		12,66	--	6546	--	115,2	--	--
35	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	48	13,10	--	629	--	700	0,06	3
		м		12,66	--	608	--	115,2	--	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	214	164,61	0,09	35227	19	25122	0,74	159
		м2		124,20	0,02	26579	5	94,5	--	--
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1	22,68	0,06	116	--	28	0,03	--
		м2		6,68	0,03	34	--	81	--	--
38	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,1	40,23	0,05	205	--	30	0,04	--
		м2		7,20	--	37	--	81	--	--
39	Е0110-36-1	Ограждение радиаторов (прим)	104,7	97,17	0,40	10174	42	1549	0,09	9
		м		13,56	0,14	1420	14	108	--	--
40	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	15	13,10	--	197	--	219	0,06	1
		м		12,66	--	190	--	115,2	--	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	22,68	0,06	34	--	8	0,03	--
		м2		6,68	0,03	10	--	81	--	--
42	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,5	40,23	0,05	60	--	9	0,04	--
		м2		7,20	--	11	--	81	--	--

24	С130801-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160,00	--	2160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм	4	4680,00	--	18720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-80	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	1	3580,00	--	3580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1	895,00	--	895	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
29	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	7170,00	--	7170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130903-483 Изм. и доп.вып.19	Привод	1	2096,00	--	2096	--	--	--	--
		Привод		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	6	268,00	--	1608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,16	164,61	0,09	5129	3	3658	0,74	23

		1м2		39,15	0,25	14983	96	110,7	--	1
15	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	688,5	1941,68	5,23	1336847	3601	108175	0,90	622
		1м2		141,10	0,83	97147	571	110,7	0,01	7
16	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	157,3	449,49	3,26	70705	513	8091	0,36	57
		м2		53,74	1,21	8453	191	93,6	--	1
17	Е111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	157,3	1251,45	7,95	196853	1251	8049	0,28	45
		м2		46,50	2,70	7314	425	104	0,01	2
18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	28,7	935,06	6,13	26836	176	2211	0,44	13
		м2		67,28	2,31	1931	66	110,7	0,01	--
19	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	382,9	1071,55	14,85	410296	5686	104387	1,54	588
		1м2		243,95	2,32	93408	888	110,7	0,02	9
20	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	551,28	145,47	0,40	80196	221	29300	0,27	150
		м		47,87	0,14	26392	76	110,7	--	--
21	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	563,4	111,76	0,58	62966	324	8776	0,09	50
		м		13,85	0,22	7801	127	110,7	--	1
22	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	688,5	180,18	2,35	124053	1618	59172	0,54	370
		м2		90,05	0,90	61996	620	94,5	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4067538				
		Накладные расходы -	Тенге			649335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4999885				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
23	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3217,46	114,61	3217	115	1372	6,82	7
		1узел		1148,85	42,19	1149	42	115,2	0,21	--

7	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	63	1380,00	--	86940	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,52	12700,00	--	32004	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	4230,63	25,15	0,05	106407	212	88235	0,14	605
		м2		22,05	0,02	93285	85	94,5	--	--
10	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	241,8	185,31	2,35	44809	568	20781	0,54	130
		м2		90,05	0,90	21773	218	94,5	--	1
11	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	184,68	217,77	3,69	40218	681	19297	0,66	121
		м2		109,19	1,37	20166	254	94,5	0,01	1
12	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	106,25	694,62	3,43	73803	365	47374	2,30	244
		м2		470,93	0,90	50036	96	94,5	0,04	4
		ПОЛЫ								
13	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	192,9	116,63	10,56	22498	2037	23007	0,70	135
		1м2		106,07	1,67	20461	322	110,7	0,01	3
14	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	344,5	51,33	4,89	17683	1685	18027	0,34	116
		1м2		46,44	0,83	15999	286	110,7	0,01	3
15	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	344,5	11,07	0,04	3814	14	4214	0,08	26
		1м2		11,03	0,02	3800	7	110,7	--	--
16	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	688,5	394,20	1,86	271407	1281	47674	0,39	271
		1м2		62,26	0,29	42866	200	110,7	--	3
17	Е0157-2-10	Разборка покрытия полов из древесностружечных плит в один слой	191,35	24,46	1,15	4680	220	4976	0,16	31
		1м2		23,31	0,18	4460	34	110,7	--	--
14	Е0157-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	382,7	600,33	1,58	229745	605	16692	0,26	100

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"
Наименование объекта - Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май-июнь м-ц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
1	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	115,71	671,57	39,81	77708	4607	29301	1,32	153
		м2		219,42	15,05	25389	1741	108	0,07	8
2	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,52	392,85	24,17	990	61	459	0,96	2
		м2		160,30	8,22	404	21	108	0,04	--
3	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	88,83	4010,00	--	356208	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	26,88	4250,00	--	114240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	7	37400,00	--	261800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	7	1960,00	--	13720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за май - июнь месяц 2015г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

Наименование объекта: **Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района**

Договор **№19 от 17.03.2015г**

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района Кызылординской области	**86033954**	29452418	**81732256**	29452418	76973982	27737763	**27343060**	9853139
Итого:	**86033954**	29452418	**81732256**	29452418	76973982	27737763	**27343060**	9853139

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

ТЕХНАДЗОР: _____