		Накладные расходы -	Тенге			68519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			293811				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1324785**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			215230				
		Накладные расходы -	Тенге			155391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75896				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1556072				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8х0,8%	**Тенге**			**19308**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**			**215230**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**1575380**				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	**Тенге**			**18362**				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	**Тенге**			**13602**				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	**Тенге**			**5441**				
		ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЭФИЦИЕНТ НА ЗАРПЛАТУ	**Тенге**			**150000**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**1714655**				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	**Тенге**			**1714655**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г. К=2,557	**Тенге**			**4384373**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	**Тенге**			**87687**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**4472060**				
		ИТОГО С ПОНИЖ. КОЭФ. К=0,950	**Тенге**			**4248457**				
		НДС 12%	**Тенге**			**509815**				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**			**4758274**				

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

ТЕХНАДЗОР:

42	С ПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ	4	373,63	--	1495	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	349,25	--	349	--	272	2,30	2
		шт		318,55	--	319	--	85,5	--	--
44	С ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	1	1419,80	--	1420	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1742,20	--	1742	--	1341	10,35	10
		шт		1656,00	--	1656	--	81	--	--
46	С ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ БЛОК ПИТАНИЯ	1	2615,42	--	2615	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0110-668-5	Извещатели пьезоэлектрический	8	294,95	--	2360	--	1781	1,15	9
		шт		274,85	--	2199	--	81	--	--
48	С ПРАЙС ЛИСТ	ПЬЕЗОСИРЕНА СО СТРОБОЛАМПОЙ	8	410,99	--	3288	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1000	47,48	--	47475	--	22822	0,17	173
		м		28,18	--	28175	--	81	--	--
50	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,8	3660,00	--	2928	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
51	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,2	10100,00	--	2020	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	300	176,30	19,13	52889	5738	5687	0,10	31
		м		18,17	4,00	5451	1200	85,5	0,02	7
53	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	5	422,35	2,00	2112	10	1616	2,30	12
		шт		399,05	--	1995	--	81	--	--
54	С ПРАЙС ЛИСТ	КОММУТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО	5	373,63	--	1868	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			211732				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			54251				

32	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,86	62459,00	--	178633	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151601-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	158694,00	--	6348	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	С151607-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	228701,00	--	9148	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С151601-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	389159,00	--	3892	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			271053				
		Накладные расходы -	Тенге			21336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			309932				
		РАЗДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
36	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	8583,25	2,00	8583	2	6665	43,70	44
		шт		8228,25	--	8228	--	81	--	--
37	1602-30033	ПРИБОР ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИ "ГРАНИТ-12"	1	8219,88	--	8220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	86	422,35	2,00	36322	172	27798	2,30	198
		шт		399,05	--	34318	--	81	--	--
39	С ПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	6	410,99	--	2466	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
40	С ПРАЙС ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ	80	410,99	--	32880	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	175,10	--	700	--	537	1,15	5
		шт		165,60	--	662	--	81	--	--

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			160979				
		Накладные расходы -	Тенге			65536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44793				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			952329				
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
21	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	63	197,28	71,95	12428	4533	8867	0,63	40
		шт		99,88	44,92	6292	2830	97,2	0,20	12
22	С151701-14	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3**	9	871,00	--	7839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151701-17	**Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3**	31	757,00	--	23467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151701-85	**Светильники тип НСП02-100-01-У2**	23	240,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151706-79	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40**	16	99,00	--	1584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151706-78	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30**	46	81,00	--	3726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151705-3	**Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220**	62	14,00	--	868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151706-9	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60**	17	24,00	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151706-27	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100**	46	54,00	--	2484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151706-22	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК200-230-40**	14	36,00	--	504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0121-11-1	**Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами**	130	109,26	13,63	14204	1772	12469	0,56	72
		м кабеля		90,05	8,64	11706	1123	97,2	0,04	5

		КАНАЛИЗАЦИЯ								
9	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	33	5987,64	26,91	197592	888	15576	2,24	74
		комплект		398,48	11,25	13150	371	115,2	0,05	2
10	С131101-100	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	33	5360,00	--	176880	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	7114,48	49,05	14229	98	1071	2,55	5
		комплект		445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	--
12	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	4	4298,73	68,38	17195	274	999	1,14	5
		комплект		191,48	25,31	766	101	115,2	0,13	1
13	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	24	8507,48	49,05	204180	1177	12849	2,55	61
		комплект		445,05	19,69	10681	472	115,2	0,09	2
14	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	2	4022,73	17,37	8045	35	752	1,79	4
		комплект		320,85	5,62	642	11	115,2	0,04	--
15	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	2	9257,24	77,06	18514	154	1090	2,60	5
		комплект		445,05	28,13	890	56	115,2	0,14	--
16	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	4	1426,59	8,69	5706	35	442	0,53	2
		комплект		93,15	2,81	373	11	115,2	0,01	--
17	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	12	523,00	--	6276	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	5	227,00	--	1135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	15,00	--	60	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	15,00	--	450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			842000				

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района Кызылординской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь-июль м-ц 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВД Т3								
1	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	17	1742,13	121,34	29616	2063	31742	9,05	154
		комплект		1575,79	45,00	26788	765	115,2	0,23	4
2	С ПРАЙС ЛИСТ	АРИСТОН V-10л	8	7211,07	--	57689	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	С ПРАЙС ЛИСТ	АРИСТОН V-30л	2	9340,77	--	18682	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	С ПРАЙС ЛИСТ	АРИСТОН V-50л	7	10386,94	--	72709	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ В3								
5	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	62	12,73	--	789	--	878	0,06	4
		м		12,29	--	762	--	115,2	--	--
6	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	1	353,32	29,84	353	30	137	0,78	1
		шт		115,40	11,27	115	11	108	0,06	--
7	1907-2	Огнетушитель порошковый ОП-2-01	2	2540,00	--	5080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	1836-50	Шкаф хозяйственный	1	6820,00	--	6820	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за июнь-июль месяц 2015г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

Наименование объекта: **Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района**

Договор **№19 от 17.03.2015г**

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция здания детсада на 140 мест в ауле Когалыкол Сырдаринского района Кызылординской области	**86033954**	29452418	**81732256**	29452418	81732256	29452418	**4758274**	1714655
Итого:	**86033954**	29452418	**81732256**	29452418	81732256	29452418	**4758274**	1714655

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "СЫРДАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"** **БАЙМЕНОВ Н.**

ТЕХНАДЗОР: _____