Заказчик: ГККП "Ясли -сад № 24 города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Наименование объекта: Перепланировка и капитальный ремонт части здания "ГККП "Ясли-сад №24 города Аксу"
Договор № 47 от 24 августа 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ от 09 сентября 2015 года.
(локальная смета 2-1-1)
Строительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Полы									
	1.1 Тип 1									
1	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	227,65	51,33	4,89	11685	1113	11912	0,336	76
		м2		46,44	0,83	10572	189	110,7	0,0086	2
2	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	227,65	11,07	0,04	2520	9	2785	0,0767	17
		м2		11,03	0,02	2511	5	110,7	0,0001	–
3	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	227,65	17,38	0,93	3957	212	4181	0,1139	26
		м2		16,45	0,14	3745	32	110,7	0,0013	–
	1.2 Тип 2									
8	Е11-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	242	24,86	3,98	6016	963	5996	0,1424	34
		м2 стяжки		20,88	1,5	5053	363	110,7	0,00728	2
9	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	242	116,63	10,56	28224	2556	28863	0,6987	169
		м2		106,07	1,67	25669	404	110,7	0,0144	3
10	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	242	249,47	9,95	60372	2408	14985	0,356	86
		м2 стяжки		52,2	3,74	12632	905	110,7	0,0182	4

1.3 Тип 3

13	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	383,91	17,38	0,93	6672	357	7050	0,1139	44
				16,45	0,14	6315	54	110,7	0,0013	–
14	Е11-11-1	Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м2 стяжки*	383,91	24,86	3,98	9544	1528	9511	0,1424	55
				20,88	1,5	8016	576	110,7	0,00728	3
15	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	38,391	6665,52	–	255896	–	24097	3,66	141
				567	–	21768	–	110,7	–	–
16	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	383,91	249,47	9,95	95774	3820	23774	0,356	137
				52,2	3,74	20040	1436	110,7	0,0182	7

Раздел 2 Окна. Двери.

2.0 Подраздел без наименования

19	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	9,72	270,9	23,78	2633	231	2240	1,6539	16
				247,12	8,98	2402	87	90	0,0439	–
21	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов *м2*	113,4	158,38	23,78	17960	2697	14654	0,9115	103
				134,6	8,98	15264	1018	90	0,0439	5

Раздел 3 Отделочные работы.

39	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от водоэмульсионной краски *м2*	810,76	32,13	–	26050	–	24617	0,223	181
				32,13	–	26050	–	94,5	–	–
40	Е62-36-5	Очистка вручную потолков от масляной окраски *м2*	57,8	46,31	–	2677	–	2530	0,322	19
				46,31	–	2677	–	94,5	–	–
45	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок *м3 кладки*	1,245	2719,44	399,69	3386	498	3150	15,88	20
				2319,75	63	2888	78	106,2	0,54	1
46	Е55-8-5	Разборка перегородок из блоков стеклянных ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *м2*	21,3	145,52	14,09	3100	300	3022	0,84716	18
				131,43	2,2	2799	47	106,2	0,02092	–

47	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	424,12	32,87	–	13941	–	12547	0,2282	97
		м2		32,87	–	13941	–	90	–	–
48	Е15-36-2	Разборка облицовки стен из гипсокартона ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	166	47,66	1,99	7912	330	7259	0,284	47
		м2		45,67	0,6	7581	100	94,5	0,00324	1
49	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	224,16	133,16	23,58	29849	5286	24094	0,743	167
		м2		109,58	4,16	24563	933	94,5	0,0234	5
50	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	804,9	16,9	–	13603	–	12855	0,117	94
		м2		16,9	–	13603	–	94,5	0,0001	–
51	Е62-36-2	Очистка вручную пстен от водоэмульсионной окраски	942,12	32,13	–	30270	–	28605	0,223	210
		м2		32,13	–	30270	–	94,5	–	–
59	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,2	416,04	34,37	2995	247	1544	1,21	9
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	1361	93	106,2	0,0629	–
60	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	0,36	14715		5297				
		1000шт								
61	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,838	11455,43	154,03	21055	283	3893	14,63	27
		м3		2295	58,5	4218	108	90	0,28	1
62	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	3,175	2975,47	1238,47	9447	3932	6301	10,6	34
		м3		1737	468	5515	1486	90	2,28	7
63	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,226	103568,42	477,54	23406	108	6115	186,17	42
		т		29882,25	180	6753	41	90	0,88	–
64	Е46-20-3	Монтаж стальных прогонов	0,179	8731,89	1644,14	1563	294	573	19,1	3
		т монтированных конструкций		3150	408,92	564	73	90	1,53	–

65	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,16	58700		9392				
		т								
66	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,019	50100		952				
		т								
68	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	108,41	66,43	325	199	181	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	126	0,1051	–
69	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,042	28200		1184				
		м3								
	Раздел 4 Фасад.									
70	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	44,35	714,81	6,33	31702	281	13207	1,79	79
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	13870	106	94,5	0,0117	1
72	Е62-36-5	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с лестниц	696,24	46,31	–	32243	–	30470	0,322	224
		м2		46,31	–	32243	–	94,5	–	–
73	Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	284,2	506,73	15,7	144013	4462	77173	1,712	487
		м2		284,92	2,43	80974	691	94,5	0,0132	4
74	Е15-64-3	Шпаклевка бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	696,24	77,28	3,43	53805	2388	49372	0,4552	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	51334	912	94,5	0,0063	4
75	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1350,7	37		49976				
		кг								
77	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	862,2	150,62	0,62	129865	535	63464	0,435	375
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	59561	198	106,2	0,0011	1

82	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	13,89	361,12	194,21	5016	2698	3675	1,112	15
		м2		166,91	72,12	2318	1002	110,7	0,402	6
		Всего прямые затраты				**1154277**	**37735**			**3369**
						517142	**11009**			**57**
		Накладные расходы, тенге				524695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100738				
		Всего				**1779710**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				25628				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				43689				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18053				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7221				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1874301**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4792588**				
		Налог (2 %)				95852				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4888440**				
		Скидка				**-210985**				
		Итого в текущих ценах с учетом скидки				4677455				
		НДС (12 %)				561295				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5238750**				

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли -сад № 24 города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу — Кожамжарова А.Б.

Технологическое сопровождение:

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н. — Третьяков А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" — Киев М.М.