Заказчик: ГККП "Ясли -сад № 24 города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Наименование объекта: Перепланировка и капитальный ремонт части здания "ГККП "Ясли-сад №24 города Аксу"
Договор № 47 от 24 августа 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ от 12 октября 2015 года
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление.									
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	180	343,48	3,96	61826	713	11133	0,297	53
		м трубопровода		52,2	1,49	9396	268	115,2	0,0073	1
18	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	58	62,13	–	3604	–	1503	0,12	7
		комплект		22,5	–	1305	–	115,2	–	–
27	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	18	473,47	39,24	8522	706	5600	1,47	26
		шт		254,25	15,75	4577	284	115,2	0,07	1
28	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	–
30	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	4437		4437				
		шт								

32	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	331	662	
33	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм *шт*	4	2760	11040	
34	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм *шт*	12	3280	39360	
		Всего прямые затраты		**129924**	**1458**	**87**
				15532	**568**	**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		112936		
		Накладные расходы, тенге		18547		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		8908		
		Всего		**157379**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)		2266		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		3863		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1596		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		639		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**165743**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге		**423805**		
		Налог (2 %)		8476		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**432281**		
		Скидка		**-18 657**		
		Итого в текущих ценах с учетом скидки		413 624		
		НДС (12 %)		49 635		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**463 259**		

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли -сад № 24 города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу — Кожамжарова А.Б.

Технологическое сопровождение:

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н. — Третьяков А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" — Киев М.М.