Заказчик: ГККП "Ясли -сад № 24 города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу
Подрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
Наименование объекта: Перепланировка и капитальный ремонт части здания "ГККП "Ясли-сад №24 города Аксу"
Договор № 47 от 24 августа 2015 года

Акт №3
приемки выполненных работ от 12 октября 2015 года
(локальная смета 2-1-1)
Строительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Полы									
	1.1 Тип 1									
4	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам *м2 пола*	117,65	493,92 / 69,53	6,38 / 2,39	58110 / 8180	751 / 281	9366 / 110,7	0,447 / 0,0117	53 / 1
5	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм *м2 покрытия*	117,65	1905,05 / 95,18	11,03 / 4,14	224129 / 11198	1298 / 487	12935 / 110,7	0,601 / 0,0202	71 / 2
	1.2 Тип 2									
11	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе *м2 покрытия*	142	304,33 / 171,68	11,72 / 4,39	43215 / 24379	1664 / 623	27677 / 110,7	1,06 / 0,0214	151 / 3
12	1-1-534	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм *м2*	144,84	624		90380				

Раздел 3 Отделочные работы.

43	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	810,76	257,14	2,33	208479	1889	34117	0,26	211
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	35390	713	94,5	0,0043	3
55	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	743,1	77,28	3,43	57427	2549	52695	0,4552	338
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	54789	973	94,5	0,0063	5
56	30-2-56								
	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1441,61	37		53340				
	кг								
57	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1483,1	251,66	1,88	373237	2788	55571	0,231	343
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	57737	1068	94,5	0,0035	5
58	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	350	1028,3	4,62	359905	1617	85370	1,52	532
	м2 облицовки		254,97	3,14	89240	1099	94,5	0,0162	6
	Всего прямые затраты				**1468222**	**12556**			**1699**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**280913**	**5244**			**25**
	Накладные расходы, тенге				1174755				
	- заработная плата, тенге				277731				
	- трудоемкость, чел-ч				41660				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139				
	Всего				104757				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				**1850710**				
	- сметная заработная плата, тенге				26650				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3758				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				21				
	- сметная заработная плата, тенге				45432				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				20899				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				127				
					18774				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7509
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1949075**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4983785**
- материалы, тенге	3003849
- сметная заработная плата, тенге	968482
Налог (2 %)	99676
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5083461**
Скидка	**-219 402**
Итого в текущих ценах с учетом скидки	4 864 059
НДС (12 %)	583 687
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 447 746**

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли -сад № 24 города Аксу" государственного учреждения "Отдел образования города Аксу" акимата города Аксу — Кожамжарова А.Б.

Технологическое сопровождение:

Эксперт технического надзора ИП Третьяков А.Н. — Третьяков А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" — Киев М.М.