СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства**

Договор **№___ от _____**

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц	**18025826**	7002420	**18290496**	7002420	8649316	3389757	4502064	1764406
Итого:	**18025826**	7002420	**18290496**	7002420	8649316	3389757	4502064	1764406

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"** **БАЙМЕНОВ Н.**

ТЕХНАДЗОР:

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь м-ц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА								
1	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,32	537,52	23,97	710	32	390	1,59	2
		м2		265,62	7,73	351	10	108	0,04	--
2	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,32	5240,00	--	6917	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,9	460,21	24,15	4556	239	2370	1,28	13
		м2		213,70	7,99	2116	79	108	0,04	--
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	49,9	371,23	23,59	18524	1177	8886	0,94	47
		м2		156,91	7,99	7830	399	108	0,04	2

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

Договор № 42 от 13.05.2014

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт администра-тивных здании	**17867400**	7002420	**18025826**	7002420	11999996	4702923	3350680	1313166
Итого:	**17867400**	7002420	**18025826**	7002420	11999996	4702923	3350680	1313166

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮНЬ м-ц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРОЕМЫ								
1	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	50,7	446,86	128,16	22656	6498	11991	1,03	52
		м2		174,40	44,59	8842	2261	108	0,17	9
2	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	3,6	365,39	103,92	1315	374	763	0,92	3
		м2		159,65	36,46	575	131	108	0,15	1
3	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	16	4010,00	--	64160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12062-11	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние**	9,5	3640,00	--	34580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12063-8	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10П; ДН 24-10П**	7,2	4370,00	--	31464	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

6	С12063-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП	3,6	5090,00	--	18324	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	23	1380,00	--	31740	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /огрунтовка стен/	456	176,20	4,29	80436	1955	37243	0,52	239
		м2		84,79	1,64	38664	747	94,5	0,01	4
11	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	109	635,22	7,91	69238	862	37355	2,06	224
		м2		359,66	2,99	39203	326	94,5	0,01	2
12	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	76,1864	1900,74	2,63	144811	200	27642	2,30	175
		м2		382,95	0,99	29176	75	94,5	--	1
		ПОЛЫ								
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,8	213,39	12,44	5719	333	1920	0,41	11
		м2		60,03	4,67	1609	125	110,7	0,02	1
14	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	26,8	1569,75	14,85	42069	398	7306	1,54	41
		1м2		243,95	2,32	6538	62	110,7	0,02	1
15	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм	238,2	1941,68	5,23	462508	1246	37425	0,90	215
		1м2		141,10	0,83	33610	198	110,7	0,01	3
16	Е0157-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2	14,4	488,77	8,95	7038	129	2002	0,82	12
		1м2		124,18	1,42	1788	20	110,7	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1024918				

		Накладные расходы -	Тенге			163647				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71314				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1259879				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%x0,8	**Тенге**			**18142**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**1278021**				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	**Тенге**			**17253**				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	**Тенге**			**12780**				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	**Тенге**			**5112**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**1313166**				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г	**Тенге**			**1313166**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013Г К=2,33355	**Тенге**			**2933018**				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	**Тенге**			**58660**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**2991679**				
		НДС 12%	**Тенге**			**359001**				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	**Тенге**			**3350680**				

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Кызылординский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

ТЕХНАДЗОР:

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства**

Договор **№___ от _____**

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц	**18025826**	7002420	**18290496**	7002420	8649316	3389757	4502064	1764406
Итого:	**18025826**	7002420	**18290496**	7002420	8649316	3389757	4502064	1764406

ЗАКАЗЧИК: Ж. Адранова

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"** **БАЙЗЕНОВ Н.**

ТЕХНАДЗОР:

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГУ "Кызылординский центр социальной адаптаций для лиц без определенного места жительства

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь м-ц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА								
1	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,32	537,52	23,97	710	32	390	1,59	2
		м2		265,62	7,73	351	10	108	0,04	--
2	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,32	5240,00	--	6917	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,9	460,21	24,15	4556	239	2370	1,28	13
		м2		213,70	7,99	2116	79	108	0,04	--
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	49,9	371,23	23,59	18524	1177	8886	0,94	47
		м2		156,91	7,99	7830	399	108	0,04	2

5	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	59,8	8050,00		481390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	59,8	246,66	6,98	14750	417	7456	0,67	40
		м2		108,16	2,65	6468	158	108	0,01	1
7	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	46	2860,00	--	131560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	46	253,64	0,56	11668	26	2017	0,26	12
		м		40,86	0,09	1880	4	107,1	--	--
		ДВЕРИ								
1	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	18	4010,00	--	72180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	456	289,66	5,68	132084	2591	110782	1,35	614
		м2		255,65	1,44	116574	655	94,5	0,07	30
9	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	420,5	209,50	54,93	88095	2071	47402	0,64	268
		м2		117,43	1,86	49378	783	94,5	0,01	4
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
8	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	420,5	401,25	5,60	167727	2355	56659	0,77	324
		м2		122,65	2,11	51573	888	108	0,01	4
		КРОВЛЯ								
10	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	116,4	1274,44	10,25	148345	1193	39611	1,97	229
		м2		313,89	3,85	36537	448	107,1	0,02	2

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1278506				
		Накладные расходы -	Тенге			275573				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93245				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1647323				
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ДЕМОНТАЖ								
11	**Е0157-2-1**	**Разборка дощатого покрытия полов**	**0,6**	**51,33**	**4,89**	**31**	**3**	**31**	**0,34**	**--**
		1м2		**46,44**	**0,83**	**28**	**--**	**110,7**	**0,01**	**--**
12	**Е0165-2-1**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	**31**	**118,01**	**1,59**	**3658**	**49**	**4167**	**0,69**	**21**
		м		**116,42**	**0,25**	**3609**	**8**	**115,2**	**--**	**--**
		МОНТАЖ								
13	**Е0157-17-1**	**Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2**	**0,6**	**130,86**	**4,07**	**79**	**2**	**85**	**0,81**	**--**
		1м2		**126,79**	**0,65**	**76**	**--**	**110,7**	**0,01**	**--**
14	**Е0165-10-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм**	**23**	**653,25**	**0,37**	**15025**	**9**	**3716**	**0,73**	**17**
		м		**140,18**	**0,07**	**3224**	**2**	**115,2**	**--**	**--**
15	**Е0165-9-2**	**Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	**8**	**1437,20**	**4,60**	**11498**	**37**	**3055**	**1,73**	**14**
		м		**330,75**	**0,77**	**2646**	**6**	**115,2**	**0,01**	**--**
16	503-80254-11	**РЕВИЗИЯ Р-50**	**0,04**	**39100,00**	**--**	**1564**	**--**	**--**	**--**	**--**
		100ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31855**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11054**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2575**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**45484**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1310361**				
		Накладные расходы -	Тенге			**286627**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**95819**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1692807**				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,8%x0,8	**Тенге**			**24376**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**1717183**				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,35%	**Тенге**			**23182**				

		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	Тенге			17172				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	Тенге			6869				
		ИТОГО:	Тенге			1764406				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г	Тенге			1764406				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013Г К=2,33355	Тенге			3940882				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			78818				
		ИТОГО:	Тенге			4019700				
		НДС 12%	Тенге			482364				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			4502064				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР:

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2014г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансируещему банку)

ЗАКАЗЧИК: СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-Х КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В АУЛЕ КОГАЛЫКОЛ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор № 132 от 20.10.2014г.

Наименование пусковых компексов, объектов работ	Сметная стоимость в тенге		Тендерная стоимость в тенге		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ на текущий период	
	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
А	1	2	3	4	5	6	7	8
СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-Х КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В АУЛЕ КОГАЛЫКОЛ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	**10513610**	3851193	**10408471**	3851193	6211629	2298023	**6211629**	2298023
Итого:	**10513610**	3851193	**10408471**	3851193	6211629	2298023	**6211629**	2298023

ЗАКАЗЧИК: СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР: