Форма 2

ЗАКАЗЧИК: СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-Х КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА В АУЛЕ КОГАЛЫКОЛ СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь м-ц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30,83	28,89	27,85	891	858	283	0,01	--
		м3		1,04	8,44	32	260	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,32	262,72	--	610	--	689	1,85	4
		м3		262,72	--	610	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,36	6,48	6,48	87	87	27	--	--
		м3		--	2,10	--	28	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,45	134,10	--	597	--	674	0,97	4
		м3		134,10	--	597	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13,36	21,55	4,52	288	60	221	0,11	1
		м3		17,03	--	228	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТ								

6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	39,64	749,35	24,55	29704	973	2391	0,26	10
		м2		39,83	9,20	1579	365	123	0,04	2
7	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	24,44	10599,32	353,46	259047	8639	18439	3,60	88
		м3		585,00	133,52	14297	3263	105	0,65	16
8	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2022	61300,00	--	12395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2	262,72	--	53	--	59	1,85	--
		м3		262,72	--	53	--	113	--	--
10	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,1	10689,01	257,71	1069	26	76	4,05	--
		м3		634,50	91,69	63	9	105	0,40	--
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72,52	245,44	3,82	17799	277	3319	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2709	104	118	0,01	1
12	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	24,4	713,66	11,21	17413	274	1028	0,20	5
		м2		31,50	4,21	769	103	118	0,02	1
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородок	1,7	9762,70	311,32	16597	529	997	2,82	5
		м3		441,00	117,61	750	200	105	0,57	1
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,53	131,00	--	3476	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА								
15	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	58,29	7820,24	335,84	455842	19576	56797	4,54	265
		м3		699,75	126,00	40788	7345	118	0,61	36

16	Е0108-6-7 т.ч. п-1.7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	7,74	7779,06	337,41	60210	2612	7275	4,38	34
		м3		670,50	126,00	5190	975	118	0,62	5
17	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	33	104,86	66,43	3460	2192	2204	0,15	5
		шт		23,85	23,85	787	787	140	0,11	3
18	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,15	27500,00	--	31735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004,	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	36,75	1075,68	34,37	39531	1263	8754	1,21	44
		м2		189,00	12,87	6946	473	118	0,06	2
20	Е0107-44-3	Укладка балок перекрытий, масса до 1 т	3	463,11	242,86	1389	729	1196	1,19	4
		шт		198,68	86,05	596	258	140	0,37	1
21	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,45	20900,00	--	9405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	2	388,44	24,15	777	48	506	1,03	2
		шт		171,90	8,83	344	18	140	0,04	--
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,054	20900,00	--	1129	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	112,77	37,48	338	112	318	0,41	1
		шт		64,80	10,81	194	32	140	0,04	--
25	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	1,44	2390,00	--	3442	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,219	8679,65	422,15	1901	92	2175	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1808	34	118	0,77	--

27	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,219	29400,00	--	6439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	104,05	133,23	1,19	13863	124	4179	0,22	23
		м2		37,80	0,45	3933	47	105	--	--
29	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	104,05	146,46	50,15	15239	5218	11519	0,53	56
		м2		92,03	18,68	9576	1944	100	0,09	10
30	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	8,61	7530,00	--	64839	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ, ПЕРЕКРЫТИЯ								
31	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	81,45	1779,00	46,12	144900	3756	24134	1,47	120
		м2		229,50	17,42	18693	1419	120	0,09	7
32	С11021-1	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства, d 12-24 см, длина 4-6,5 м	3,1	4231,90	--	13119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	13,5	2890,00	--	39015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	13	769,78	7,54	10007	98	3393	1,43	19
		м2		214,65	2,86	2790	37	120	0,01	--
35	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	90,9	182,78	15,94	16614	1449	4393	0,24	22
		м2		34,65	5,96	3150	542	119	0,03	3
36	Е0110-14-1	Установка стропил	1,8	21458,51	334,28	38625	602	7611	22,10	40
		м3		3397,50	126,00	6116	227	120	0,62	1
37	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,07	573,75	28,11	1188	58	334	0,78	2
		м3		123,75	10,58	256	22	120	0,05	--

38	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	148	20,48	0,91	3031	135	892	0,03	4
		м2		4,68	0,34	693	50	120	--	--
39	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	148	568,40	8,20	84123	1214	12471	0,42	63
		м2		67,73	3,08	10024	456	119	0,02	2
		СЛУХОВОЕ ОКНО								
40	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3100,44	81,61	6201	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
41	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	2,4	120,60	8,67	289	21	311	0,68	2
		м2		104,63	3,26	251	8	120	0,02	--
42	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,11	12322,00	--	1355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С12061-19	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 9-9 для жилья	1,62	6190,00	--	10028	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,45	514,53	1,65	746	2	52	0,22	--
		м2		33,30	0,63	48	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1438806				
		Накладные расходы -	Тенге			179104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1714985				
		РАЗДЕЛ 2. САРАЙ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,68	262,72	--	441	--	499	1,85	3
		м3		262,72	--	441	--	113	--	--
54	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,64	134,10	--	220	--	249	0,97	2

		м3		134,10	--	220	--	113	--	--
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,64	21,55	4,52	35	7	27	0,11	--
		м3		17,03	--	28	--	97	--	--
		ФУНДАМЕНТ								
56	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,45	2349,20	97,07	1057	44	79	0,78	--
		м3		112,50	36,00	51	16	118	0,18	--
57	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	3,75	9734,78	86,60	36505	325	2060	3,06	11
		м3		490,50	32,72	1839	123	105	0,16	1
58	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,83	131,00	--	502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
		м2		37,35	1,44	374	14	118	0,01	--
60	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,5	713,66	11,21	1784	28	105	0,20	1
		м2		31,50	4,21	79	11	118	0,02	--
		СТЕНЫ								
61	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	7,12	7212,24	335,84	51351	2391	6938	4,54	32
		м3		699,75	126,00	4982	897	118	0,61	4
62	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,86	66,43	419	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
63	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,036	27500,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ, ПЕРКРЫТИЯ								
64	Е0110-14-1	Установка стропил	0,179	21458,51	334,28	3841	60	757	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	608	23	120	0,62	--
65	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,179	573,75	28,11	103	5	29	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--

66	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	12,32	20,48	0,91	252	11	74	0,03	--
		м2		4,68	0,34	58	4	120	--	--
67	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,32	568,40	8,20	7003	101	1038	0,42	5
		м2		67,73	3,08	834	38	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			106957				
		Накладные расходы -	Тенге			12580				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			126709				
		РАЗДЕЛ 3. УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								
68	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	--	1095	--	1237	1,54	8
		м3		218,93	--	1095	--	113	--	--
69	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,32	22705,16	316,57	7266	101	1385	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1116	38	120	0,58	--
70	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	16	622,70	4,64	9963	74	1148	0,36	6
		м2		58,05	1,76	929	28	120	0,01	--
71	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	1,92	1905,05	11,03	3658	21	235	0,60	1
		м2		95,18	4,14	183	8	123	0,02	--
72	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	18,4	197,18	1,61	3628	30	1725	0,53	10
		м2		88,65	0,61	1631	11	105	--	--
73	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,92	568,40	8,20	1091	16	162	0,42	1
		м2		67,73	3,08	130	6	119	0,02	--
74	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	3	23,81	--	71	--	76	0,15	--
		шт		23,33	--	70	--	108	--	--
75	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**27160**				
		Накладные расходы -	Тенге			5967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			35114				
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОПРОВОД В-1								
77	**Е0101-13-11 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**43,34**	**76,35**	**74,88**	**3309**	**3245**	**540**	**0,01**	**--**
		м3		**1,47**	**11,38**	**64**	**493**	**97**	**0,04**	**2**
78	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**41,18**	**6,48**	**6,48**	**267**	**267**	**84**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**87**	**97**	**0,01**	**--**
79	**Е0122-11-1**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	**0,0301**	**47514,93**	**17780,93**	**1430**	**535**	**1345**	**173,00**	**5**
		км		**29700,00**	**4666,50**	**894**	**140**	**130**	**18,10**	**1**
80	**С130804-141**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - диаметром 34,5**	**30,4**	**258,00**	**--**	**7843**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
81	**Е0122-8-1**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**	**0,002**	**254330,88**	**6788,50**	**509**	**14**	**125**	**253,00**	**1**
		км		**45675,00**	**2565,00**	**91**	**5**	**130**	**12,52**	**--**
82	**С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм**	**2**	**126,00**	**--**	**252**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
83	**Е0116-15-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1**	**473,47**	**39,24**	**473**	**39**	**346**	**1,47**	**1**
		1шт		**254,25**	**15,75**	**254**	**16**	**128**	**0,07**	**--**

84	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
85	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	3580,00	--	3580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
88	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,032	8097,13	--	259	--	334	51,50	2
		км		8032,50	--	257	--	130	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
89	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	27,36	76,35	74,88	2089	2049	341	0,01	--
		м3		1,47	11,38	40	311	97	0,04	1
90	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	25,99	6,48	6,48	168	168	53	--	--
		м3		--	2,10	--	55	97	0,01	--
91	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,019	77790,42	35679,04	1478	678	1267	247,00	5
		км		41850,00	9460,80	795	180	130	37,30	1
92	С130804-445	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 21 - диаметром 161,8	19,19	1290,00	--	24755	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,95	20758,25	1538,85	19720	1462	2707	9,66	9
		м3		1615,95	576,23	1535	547	130	2,81	3

94	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫГРЕБ НА 3 М3								
95	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11,25	76,35	74,88	859	842	140	0,01	--
		м3		1,47	11,38	17	128	97	0,04	--
96	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,5	6,48	6,48	3	3	1	--	--
		м3		--	2,10	--	1	97	0,01	--
97	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,25	749,35	24,55	4683	153	377	0,26	2
		м2		39,83	9,20	249	57	123	0,04	--
98	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4	9509,28	--	3804	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
99	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	2,35	23636,86	1265,69	55547	2974	6192	9,16	22
		м3		1552,73	474,08	3649	1114	130	2,32	5
100	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	4	757,66	11,21	3031	45	169	0,20	1
		м2		31,50	4,21	126	17	118	0,02	--
101	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	4	456,02	7,14	1824	29	117	0,14	1
		м2		22,10	2,68	88	11	118	0,01	--
102	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,004	147100,00	--	588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			169435				
		Накладные расходы -	Тенге			15649				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11105				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			196189				
		РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
104	**Е0101-24-6**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**150**	**6,01**	**6,01**	**901**	**901**	**303**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,08**	**--**	**313**	**97**	**0,01**	**1**
105	**Е0101-24-10**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**150**	**7,91**	**7,91**	**1187**	**1187**	**374**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**385**	**97**	**0,01**	**1**
106	**Е010333-А5-2**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**	**178**	**56,20**	**56,20**	**10004**	**10004**	**2001**	**--**	**--**
		т		**--**	**11,24**	**--**	**2001**	**100**	**0,24**	**42**
107	**Е0101-24-13**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**178**	**16,79**	**16,79**	**2989**	**2989**	**1006**	**--**	**--**
		м3		**--**	**5,83**	**--**	**1037**	**97**	**--**	**1**
108	**Е0101-30-2**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**1000**	**0,20**	**0,20**	**203**	**203**	**68**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,07**	**--**	**70**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**15284**				**--**
		Накладные расходы -	Тенге			3752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			20178				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1757642**				
		Накладные расходы -	Тенге			217052				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118482				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2093176				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,1%	**Тенге**			**23025**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**2116201**				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,08%	**Тенге**			**22855**				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	**Тенге**			**21162**				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%	**Тенге**			**8465**				

		Затраты на доп.оплату труда за проживание в зонах экол. бедствия	Тенге			89708				
		Затраты на ежегодный доп. оплачиваемый отпуск за проживание в зонах экол. бедствия	Тенге			14714				
		Затраты на ежегодный мат. Помощь на оздоровление за проживание в зонах экол. бедствия	Тенге			24918				
		ИТОГО:	Тенге			2298023				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			2298023				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. К=2,390	Тенге			5492274				
		НАЛОГИ, СБОРЫ 2%	Тенге			109845				
		ИТОГО:	Тенге			5602120				
		Итого с пониж. Коэф. К=0,9899997	Тенге			5546097				
		НДС 12%	Тенге			665532				
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге			6211629				

ЗАКАЗЧИК: ГУ СЫРДАРЬИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКПАРАТ КЫЗЫЛОРДА"

ТЕХНАДЗОР: