Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за сентябрь месяц 2021 года
По договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе». км 3.600-20.413 Кербулакского района	тенге	637 815 505,82	39 208 177,99	-	-	39 208 177,99	-	39 208 177,99
			268 025 032 159						
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	39 208 177,99	-	-	39 208 177,99	-	
	в т. ч. 2022г.		501 208 505,82	-	-	-		-	
	Всего по акту:		637 815 505,82	39 208 177,99	-	-	39 208 177,99	-	39 208 177,99

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____ **С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____ **А.Досжанов**

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 032 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 5+045 по КМ 5+080, С КМ 5+680 по КМ 5+730, С КМ 6+120 по КМ 6+600, С КМ 7+110 по 7+430, С КМ 8+250 по КМ 8+500, С КМ 8+930 по КМ 9+360, С КМ 10+200 по КМ 12+245, С КМ 10+830 по КМ 10+850, С КМ 11+600 по КМ 10+700, С КМ 13+565 по КМ 13+750, С КМ 14+175 по КМ 14+220, С КМ 17+250 по КМ 17+325 (Общее пучина = 2015м)												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		881,5625	211,51	201,32	186 456	177 478	79	44 291	249 208
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	8 900	52 616		18 460	
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		1586,8125	419,00		664 874	-		-	718 064
		СП - 8%						-	-		53 190	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		617,09375	19,08	19,08	11 772	11 772		3 532	16 528
		НР - 72%; СП - 8%					7,95	-	4 906		1 224	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		752,854375	6077,36		4 575 367	-		-	4 941 396
		СП - 8%						-	-		366 029	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		264,46875	1256,98	1098,78	332 432	290 593	518	119 903	488 521
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	41 321	69 700		36 187	
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		322,651875	5201,18		1 678 171	-	1 678 171	-	1 812 424
		СП - 8%						-	-		134 254	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		1,410208333	1882,73	1882,73	2 655	2 655	-	1 546	4 537
		НР - 108%; СП - 8%					1014,99	-	1 431		336	

8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,4525	123784,14		179 796	-	179 796	-	194 180
		СП - 8%						-	-		14 384	
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		1763,125	112,90	53,52	199 052	94 368	9 025	124 784	349 742
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	95 659	19 881		25 907	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,106	123784,14		13 088	-	13 088	-	14 135
		СП - 8%						-	-		1 047	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		125,5345	14166,78	--	1 778 420		1 778 420	-	1 920 693
		СП - 8%				--	--				142 274	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		1763,125	9,85	0,03	17 358	51	-	18 692	38 935
		НР - 108%; СП - 8%				9,82		17 308	-		2 884	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,106	123784,14	--	13 088		13 088	-	14 135
		СП - 8%				--	--				1 047	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		125,887125	14166,78	--	1 783 415		1 783 415	-	1 926 088
		СП - 8%				--	--				142 673	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									12 688 587

РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 3+600 по КМ 5+045. С КМ 5+080 по КМ 5+680. С КМ 5+730 по КМ 6+120. С КМ 6+600 по КМ 7+110. С КМ 7+430 по КМ 8+250. С КМ 8+500 по КМ 8+930. С КМ 9+360 по КМ 10+200. С КМ 10+245 по КМ 10+830. С КМ 10+850 по КМ 11+600. С КМ 11+700 по КМ 13+565. С КМ 13+730 по КМ 14+175. С КМ 14+420 по КМ 17+250. С КМ 17+325 по КМ 20+413 (Общий км 14+798)

15	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		6000	99,14	95,58	594 868	573 506	92	76 910	725 520
		НР - 108%; СП - 8%				3,55	8,32	21 270	49 943		53 742	
16	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		432	44,00	--	19 008				20 529
		СП - 8%				--	--				1 521	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		2,222	1882,68	1882,68	4 184	4 184		2 436	7 149
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		2 256		530	
18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		2,289	123784,14	--	283 328				305 994
		СП - 8%				--	--				22 666	
19	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси		260	1728,11	1440,27	449 310	374 469	698	186 940	687 149

		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	74 142	98 950		50 900	
20	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,192	123784,14	--	23 818		23 818		25 723
		СП - 8%				--	--				1 905	
21	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		262,60	14166,78	--	3 720 254		3 720 254		4 017 874
		СП - 8%				--	--				297 620	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		1,800	1882,68	1882,68	3 389	3 389		1 973	5 792
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		1 827		429	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,854	123784,14	--	229 526		229 526		247 888
		СП - 8%				--	--				18 362	
24	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		6000	112,90	53,52	677 383	321 140	30 712	424 644	1 190 190
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	325 532	67 658		88 162	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,360	123784,14	--	44 561		44 561		48 125
		СП - 8%				--	--				3 565	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		427,20	14166,78	--	6 052 048		6 052 048		6 536 212
		СП - 8%				--	--				484 164	
27	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		6000	9,85	0,03	59 072	173		63 611	132 497
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	58 899			9 815	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,360	123784,14	--	44 561		44 561		48 125
		СП - 8%				--	--				3 565	
29	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		428,40	14166,78	--	6 069 049		6 069 049		6 554 573
		СП - 8%				--	--				485 524	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									20 553 341
		РАЗДЕЛ 3. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
30	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин		4000	204,00	168,18	816 012	672 705	784	365 351	1 275 872
		НР - 108%; СП - 8%				35,63	48,94	142 523	195 765		94 509	
31	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		89,011	211,51	201,32	18 826	17 920	8	4 472	25 162
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	899	5 313		1 864	

32	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		213,626	44,00	–	9 400		9 400		10 152
		СП - 8%				--	--				752	
33	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		379,407	6077,36	--	2 305 790		2 305 790		2 490 254
		СП - 8%				--	--				184 463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									3 801 440
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									37 043 367,86
		Итого НДС 12%	тенге									38 896 869,82
		Итого с НДС 12%	тенге									4 667 624,38
		Итого с тендерной скидки	тенге									43 564 494,19
												39 208 177,99

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"

Зам.Руководителя_____**С.Самуратов**

Представитель заказчика_____**А.Досжанов**

Подрядчик:

ТОО"Балхаш жолдары"

_____**А.Ибраев**

М.П.