ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство подводящего газопровода к с.Степное Каргалинского района Актюбинской области.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4-1 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ КОРРОЗИИ. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.													
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА											
		(1-66)Установка КИП на трубопроводе											
4	"AlAgEuM ElECTriC АКТОВЕ"	-Стоимость КИП	шт	1	10101,75	-	10102	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		10102	-	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		10102	-	-		-		
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		10102						
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.			Тенге		10102						
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088			Тенге		21093						

НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	422
ИТОГО:	Тенге	21515
НДС-12%	Тенге	2582
ВСЕГО:	**Тенге**	**24097**

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Начальника
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства» _____ Жубаньшов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Актам Инжиниринг» _____ Жунусов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство подводящего газопровода к с.Степное Каргалинского района Актюбинской области.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
2-1 ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.									
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ							
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0122-9-3	-Укладка труб стальных диам.100мм с пневмотическим испытанием	0,011	129222,58	54072,58	1421	595	1216	352 / 4
		км		64575	20425,5	710	225	130	99,76 / 1
2	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	6	384,75	-	2309	-	2348	2,6 / 16
		яма		384,75	-	2309	-	101,7	- / -
3	Е0106-3-1	-Обетонирование опор	0,9	9131,2	260,48	8218	234	665	3,94 / 4
		м3		614,25	89,46	553	81	105	0,35 / -
4	Е0109-56-1	-Монтаж опор	0,1568	23199,51	10777,33	3637	1690	1249	35,3 / 6
		т		6435	2415,02	1009	379	90	7,99 / 1

5	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1568	172800 - -	- - -	27092 - -	- - -	- - -	- - -	-
				УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ТИП 1 Д=100						
6	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы м2	3,8	20,27 20,27	- -	77 77	- -	87 113	0,13 -	-
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,95	21,55 17,03	4,52 -	20 16	4 -	16 97	0,11 -	-
8	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	3,8	422,52 5	33,28 11,49	1606 19	126 44	83 133	0,03 0,04	-
9	Е0127-39-1	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика м2	3,8	1726,61 29,25	72,36 26,32	6561 111	275 100	281 133	0,15 0,09	1 -
				УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ТИП 1 Д=150						
10	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы м2	8,2	20,27 20,27	- -	166 166	- -	188 113	0,13 -	1 -
11	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2,06	21,55 17,03	4,52 -	44 35	9 -	34 97	0,11 -	- -
12	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	8,2	422,52 5	33,28 11,49	3465 41	273 94	180 133	0,03 0,04	- -
13	Е0127-39-1	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика м2	8,2	1726,61 29,25	72,36 26,32	14158 240	593 216	606 133	0,15 0,09	1 1
14	Е0122-36-3	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	2	991,58 398,25	375,08 141,75	1983 797	750 284	1404 130	2,46 0,69	5 1
				Ограждение (3х3)						
15	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек ограждения яма	15	384,75 384,75	- -	5771 5771	- -	5869 101,7	2,6 -	39 -
16	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,456	17937,36	627,68	8179	286	5868	86,5	39

			т		14197,5	101,25	6474	46	90	0,49	-
17	Е0109-48-1	-Сварка конструкций при монтаже ограждений		0,456	1333,5	312,12	608	142	279	2,96	1
			т		679,5	-	310	-	90	-	-
18	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,06	15300	-	918	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Тенге			110952	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Ограждение (18х15)

19	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек ограждения		23	384,75	-	8849	-	9000	2,6	60
			яма		384,75	-	8849	-	101,7	-	-
20	Е0109-48-1	-Сварка конструкций при монтаже ограждений		0,6878	1333,5	312,12	917	215	421	2,96	2
			т		679,5	-	467	-	90	-	-
21	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	0,092	15300	-	1408	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Тенге			21830	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. Опознавательные знаки

22	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м		60	209,01	180,88	12541	10853	4817	0,2	12
			яма		28,13	54,63	1688	3278	97	0,21	13
23	Е0125-57-1	-Установка опознавательных столбиков		60	423,45	1,57	25407	94	17820	1,68	101
			шт		247,5	-	14850	-	120	-	-
24	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов		4,2	9671,75	95,97	40621	403	3563	4,9	21
			м3		771,75	36,25	3241	152	105	0,18	1
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге			111056	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Установка конденсатосборников Ду=150мм

25	С143001-5 Изм. и доп.вып.6	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/		0,041	7700	-	316	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
26	С143008-92	-Песок природный	0,02	1380	-	28	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			363	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. КИП (прилагаемые)

27	Е0124-114-2-Устройство контрольного пункта		42	752,42	167,92	31602	7053	24324	2,33	98
		шт		382,5	63	16065	2646	130	0,31	13
28	ООО"Квазар "	-Стоимость электрода сравнения	42	1853	-	77826	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование, столбы и под установку КИП	5,17	9262,51	260,48	47850	1346	3817	3,94	20
				614,25	89,46	3173	462	105	0,35	2
		м3								
30	С143008-92	-Песок природный	0,504	1380	-	696	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			197282	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОМОИНУ от ПК25+25 до ПК26+30

Береговой указательный знак

31	Е0125-57-1	-Установка берегового указательного знака	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,5	-	495	-	120	-	-
32	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм для берегового знака	9	436	-	3924	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	С143015-4	-Стойки, опоры тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения	0,24	21200	-	5088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-7 Изм. и доп.вып.6	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,5	7870	-	3935	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
35	С11051-102	-Указательный знак "Опасно газ"	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
		100 шт		-	-	-	-	-	-	-
						УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ТИП 1 Д=150				
36	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	4,1	20,27	-	83	-	94	0,13	1
		м2		20,27	-	83	-	113	-	-
37	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,03	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
		м3		17,03	-	18	-	97	-	-
38	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4,1	422,52	33,28	1732	136	90	0,03	-
		м2		5	11,49	21	47	133	0,04	-
39	Е0127-39-1	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика	4,1	1726,61	72,36	7079	297	303	0,15	1
		м2		29,25	26,32	120	108	133	0,09	-
						Ограждение (3х3)				
40	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек ограждения	5	384,75	-	1924	-	1956	2,6	13
		яма		384,75	-	1924	-	101,7	-	-
41	Е0109-48-1	-Сварка конструкций при монтаже ограждений	0,152	1333,5	312,12	203	47	93	2,96	-
		т		679,5	-	103	-	90	-	-
42	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,02	15300	-	306	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
						Установка конденсатосборников Ду=150мм				
43	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	0,041	7700	-	316	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С143008-92	-Песок природный	0,02	1380	-	28	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			31216	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОМОИНУ от ПК139+00 до ПК140+00

					Береговой указательный знак					
45	Е0125-57-1	-Установка берегового указательного знака	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,5	-	495	-	120	-	-
46	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм для берегового знака	9	436	-	3924	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
47	С143015-4	-Стойки, опоры тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения	0,24	21200	-	5088	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	0,5	7870	-	3935	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	С11051-102	-Указательный знак "Опасно газ"	0,02	40800	-	816	-	-	-	-
		100 шт		-	-	-	-	-	-	-
					Установка конденсатосборников Ду=150мм					
50	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	0,041	7700	-	316	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
51	С143008-92	-Песок природный	0,02	1380	-	28	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			16480	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРОМОИНУ от ПК85 до ПК86+50

					Береговой указательный знак					
52	Е0125-57-1	-Установка берегового указательного знака	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,5	-	495	-	120	-	-
53	С130806-69 Изм. и доп.вып.9	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5	9	436	-	3924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм для берегового знака м								
54	С143015-4	-Стойки, опоры тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения м3	0,24	21200 -	- -	5088 -	- -	- -	- -	- -
55	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3	0,5	7870 -	- -	3935 -	- -	- -	- -	- -
56	С11051-102	-Указательный знак "Опасно газ" 100 шт	0,02	40800 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
						Установка конденсатосборников Ду=150мм				
57	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/ м3	0,041	7700 -	- -	316 -	- -	- -	- -	- -
58	С143008-92	-Песок природный м3	0,02	1380 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
						Ограждение (3х3)				
59	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек ограждения яма	5	384,75 384,75	- -	1924 1924	- -	1956 101,7	2,6 -	13 -
60	Е0109-48-1	-Сварка конструкций при монтаже ограждений т	0,152	1333,5 679,5	312,12 -	203 103	47 -	93 90	2,96 -	- -
61	С143006-7 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	0,02	15300 -	- -	306 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			21231	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТ ПК131+65 ДО ПК132+75								
						СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
62	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб м	41	282,86 156,38	0,37 0,14	11597 6412	15 6	8343 130	0,9 -	37 -
						Установка конденсатосборников Ду=150мм				
63	С143001-5	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	0,041	7700	-	316	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса В10 /М-150/ м3		-	-	-	-	-	-	-
64	С143008-92	-Песок природный м3	0,02	1380	-	28	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ТИП 1 Д=150				
65	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы м2	4,1	20,27	-	83	-	94	0,13	1
				20,27	-	83	-	113	-	-
66	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,03	21,55	4,52	22	5	17	0,11	-
				17,03	-	18	-	97	-	-
67	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	4,1	422,52	33,28	1732	136	90	0,03	-
				5	11,49	21	47	133	0,04	-
68	Е0127-39-1	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 18 см механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика м2	4,1	1726,61	72,36	7079	297	303	0,15	1
				29,25	26,32	120	108	133	0,09	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			31485	-	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение (3х3)								
69	Е0151-4-1	-Рытье ям для установки стоек ограждения яма	5	384,75	-	1924	-	1956	2,6	13
				384,75	-	1924	-	101,7	-	-
70	Е0109-48-1	-Сварка конструкций при монтаже ограждений т	0,152	1333,5	312,12	203	47	93	2,96	-
				679,5	-	103	-	90	-	-
71	С143006-7	-Кирпич и камни керамические	0,02	15300	-	306	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			4751	-	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ ОТ ПК162+65 ДО ПК163+40								
						Установка конденсатосборников Ду=150мм				
72	С143001-5	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	0,041	7700	-	316	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	класса В10 /М-150/ м3		-	-	-	-	-	-	-