ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интерстиль»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство подводящего газопровода к с.Степное Каргалинского района Актюбинской области.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012Г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ.										
		РАЗДЕЛ 1. ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ								
1	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы м3	2437,9	190,58	-	464615	-	525015	1,38	3364
				190,58	-	464615	-	113	-	-
2	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	10000	7,57	7,57	75727	75727	23849	-	-
				-	2,46	-	24586	97	0,01	94
3	Е0101-12-1	-Подсыпка из мягкого грунта м3	979,2	17,44	16,75	17082	16406	5945	-	5
				0,69	5,57	676	5453	97	0,02	20
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
4	Е0122-9-5	-Укладка труб стальных диам.150мм с пневмотическим испытанием км	10	160329,25	60626,12	1603293	606261	1371211	442	4420
				82575	22902,75	825750	229027	130	111,85	1119
5	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм м	1279,38	1580	-	2021420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04С-2004								
6	Е0122-27-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	16,5	510177,59	59923,71	8417930	988741	702268	55	908
		км		10102,5	22637,25	166691	373515	130	110,56	1824
7	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм 108х8,0	1	401	-	401	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0125-122-3	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1500	1729,58	1132,2	2594370	1698300	1255499	1,27	1905
		шт		270	427,5	405000	641249	120	2,74	4110
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			20223342	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. КИП (прилагаемые)

9	"AlAgEuM ElECTriC АКТОВЕ"	-Стоимость КИП	-42	10101,75	-	-424273	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-424273	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			19799069	-	-		-

4-1 НА НАРУЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИЯ ВЛ-10кВ

Строительно-монтажные работы и оборудование

1	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-10 кВ /с траверсами/	150	1534,11	878,23	230117	131735	118546	3,06	459
		опора		506,25	246,42	75938	36963	105	1,03	155
2	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ж/бетонных стоек	345	245,44	3,82	84677	1318	15791	0,21	73
		м2		37,35	1,44	12886	497	118	0,01	2
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			476078	-	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	20275147
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ-2,7%	Тенге	547429
ИТОГО:	Тенге	20822576
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ-3,118%	Тенге	649248
ВЫСЛУГА ЛЕТ: -1%	Тенге	208226
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА-0,4%	Тенге	83290
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001Г.	Тенге	21763340

ИТОГО В ЦЕНАХ 2012г. К=2,088	Тенге	45441854
НАЛОГИ СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ-2%	Тенге	908837
ИТОГО:	Тенге	46350691
НДС-12%	Тенге	5562083
ВСЕГО:	**Тенге**	**51912774**

ЗАКАЗЧИК:

Начальника
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства» _____ Блиев Е.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Интерстиль» _____ Г.Л.Сарибекян

Технадзор:
Инженер ТОО «Актам Инжиниринг» _____ Жунусов Н.А.