Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «02»ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От « 30 » декабря 2014 г. с. Озерное
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «21» августа 2014 года № 59 о/д Акима Костанайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Кириченко Алексей Васильевич – заместитель акима Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Ерденов Каирбек Бермухамбетович – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Умешова Карина Кайратовна – руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации

Фищук Александр Александрович – директор КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ким Владимир Валерьевич – директор ТОО «ЭПК-Forfait»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Умиров Юсуф Бурбаевич – директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Якупов Филарет Зекиевич – директор АО «Рудныйсоколовстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно гражданского и коммунального назначения

Маклюк Александр Леонидович – заместитель директора ТОО «Костанайгражданпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Кусаев Амангельды Ерженович – руководитель районного государственного учреждения «Костанайское районное управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства РК по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Осадчий Андрей Васильевич руководитель ГУ «Отдел ЧС по Костанайскому району»_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Комаров Захар Константинович -- аким Озерного сельского округа_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА: (фамилия, имя, отчество, должность)

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района совместно с ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка»_____
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, Костанайские район, с. Озерное_____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «3» мая 2012 г. №297 постановление акима Костанайского района_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «6 мая» 2013 г. №165
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
(наименование организации)

выполнившим строительно монтажные работы: подготовительные работы, земляные работы, наружные сети водопровода
(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой»
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их, указывается в приложении _ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Костанайгражданпроект»_____
(наименование организации)

выполнившим ПП, ОПЗ, ИВК, ТС,ЭЛ, НС, НГ, ПОС,СД.
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы АПЗ, постановления, задание на проектирование, разрешения, ИГЗ, ТУ

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №13-0246/11

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ Отдел строительства акимата Костанайского района

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «24» января 2012 г. №6.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2013 г; окончание работ декабрь 2014 г;

(месяц, год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства 9 мес;

фактически 14 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия, паспорта качества, исполнительные схемы, журнал производства работ, журнал бетонных работ, журнал входного контроля материалов; журнал укладки асфальтобетонной смеси; журнал авторского надзора.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь дома	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Лестничная площадка с подвалом	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы, выполненные в 2009 году АО «Рудныйсоколовстрой»:

Протяженность разводящих сетей – 920 м, водопровод – 4097 м, до накопителя – 820 м.

Строительно-монтажные работы, выполненные в 2013-2014 годы ТОО «Элитстройсервис-Актобе»:

Наружные сети водопровода – 18,9 км

Комплекс водопроводных сооружении: водонапорная башня 25 м³, резервуар чистой воды 100 м³ - 2 шт, резервуар исходной воды 350 м³ - 1 шт, локальная система очистки – 1 шт, фильтр - поглотители – 2 шт, КТП 10 кВа – 1 шт, накопитель стоков 30 м³ - 1 шт, 10 м³ - 2 шт, узел управления – 1 шт, насосная станция II подъема – 1 шт.

Водозабор: насосная станция I подъема – 4 шт, аппаратная – 3 шт, КТП 25 кВа – 6 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 649839,69 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 503677,89 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 25196,66 тыс. тенге, прочие 120965,14 тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию в 2014 году 584466,80621 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 2009 года 61660,620 тыс. тенге, стоимость строительно-монтажных работ 488769,90880 тыс. тенге, стоимость услуг по техническому надзору 1008,0 тыс. тенге, стоимость услуг по авторскому надзору 1101,54912 тыс. тенге, стоимость землеустроительных работ 526,42129 тыс. тенге, стоимость технического паспорта 3063,325 тыс. тенге, стоимость разработки проектно-сметной документации 28336,9820 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Кириченко Алексей Васильевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Ерденов Каирбек Бермухамбетович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Умешова Карина Кайратовна

Умиров Юсуф Бурбаевич

Фищук Александр Александрович

Ким Валерий Владимирович

Комаров Захар Константинович

Кусаев Аманжельды Ережепович

Осадчий Андрей Васильевич

Маклюк Александр Леонидович

Якупов Филарет Зекиевич
(фамилии, имена, отчества, подписи, дата, печать)

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №1 выполненных работ за июнь 2013 года
Локальная смета 2-9
Разводящие сети водопровода (ул. Пионерская - ВК-31 - уг. 9 - 340 м)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2552,55	23,36	22,08	59 628	56 360	16 936	0,01	619
		м3		1,28	5,56	3 267	14 192	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	82,075	262,72	-	21 563	-	24 366	1,85	4022
		м3		262,72	-	21 563	-	113	-	-
3	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,95	302,12	-	3 912	-	4 421	2,13	724
		м3		302,12	-	3 912	-	113	-	-
4	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	351,9	289,15	289,15	101 752	101 752	63 701	-	-
		м3		-	186,62	-	65 672	97	0,86	8231
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	213,07	6,01	6,01	1 281	1 281	430	-	-

	м3								
			-	2,08	-	443	97	0,01	40
6 Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	207,06	32,26	30,77	6 680	6 371	1 960	0,01	56
	м3								
			1,42	8,34	294	1 727	97	0,03	161
7 Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	608,6	49,5	49,5	30 126	30 126	6 025	-	-
	т								
			-	9,9	-	6 025	100	0,21	2101
8 Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (песчаный грунт для засыпки)	1130,84	32,26	30,77	36 481	34 796	3 568	0,01	30
	м3								
			1,42	8,34	1 606	9 431	97	0,03	88
9 Е010333-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	186,32	54,89	54,89	10 227	10 227	2 046	-	-
	т								
			-	10,98	-	2 046	100	0,23	1117
10 Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	32,98	2343,7	152,52	77 295	5 030	9 039	1,02	921
	м3								
			153,68	57,15	5 068	1 885	130	0,28	252
11 Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,98	1769,2	152,52	58 348	5 030	9 039	1,02	921
	м3								
			153,68	57,15	5 068	1 885	130	0,28	252
12 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2525,18	6,48	6,48	16 363	16 363	5 144	-	-
	м3								
			-	2,1	-	5 303	97	0,01	522
13 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,82	134,1	-	3 328	-	3 761	0,97	4614
	м3								
			134,1	-	3 328	-	113	-	-
14 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	299,88	21,55	4,52	6 462	1 355	4 954	0,11	883
	м3								

			17,03	-	5 107	-	97	-	-
	Трубопроводы и арматура								
23 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
	фланец		63	-	126	-	130	-	2
24 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285		570				
	шт								
44 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,340	51202,26	20326,01	17 409	6 911	15 991	179	61
	км		30825	5353,43	10 481	1 820	130	20,64	7
45 С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	343,4	129		44 299				
	м								
46 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
	шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
48 Спрайс стр. 10	Втулка под фланец удлиненная д=63 мм	2	358,63		717				
	шт								
50 С130806-99 Изм.и.доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,4	1710		684				
	м								
51 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,742	36,09	0,09	27	0	4	0,02	0
	м2		4,39	0,05	3	0	130	-	1
52 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	0,742	70,08	0,12	52	0	3	0,02	0
	м2		2,77	0,05	2	0	130	-	1
	Отмостка								

62	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,45	1678,2	97,07	755	44	79	0,78	0
		м3								
				112,5	36	51	16	118	0,18	0
63	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,235	576,42	100,89	135	24	45	0,85	0
		м3								
				123,75	38,25	29	9	118	0,18	1
						498 843		**172 009**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**711 104**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**19 342**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**730 446**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**24 105**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**7 304**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**2 922**
Итого с доп.затратами	**764 777**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**1 708 167**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**34 163**
Итого с налогами	**1 742 330**
НДС 12%	**209 080**
Итого с НДС	**1 951 410**
Итого к оплате	**1 561 128**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Т. К. Сабыргазиев

Цены региона Костанайская обл.

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №6 выполненных работ за июль 2013 года
Локальная смета 2-9 корр

Разводящие сети водопровода (ул. 1 Мая - ВК-92 - ВК-31)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	453,915	23,36	22,08	10 603	10 022	3 612	0,01	619
		м3		1,28	5,56	581	2 524	97	0,02	1345
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	18,81	262,72	-	4 942	-	5 584	1,85	4022
		м3		262,72	-	4 942	-	113	-	-
4	E0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильнозалипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,275	302,12	-	6 730	-	7 605	2,13	724
		м3		302,12	-	6 730	-	113	-	-
5	E0101-173-2	Водоотлив из траншей	61,03	289,15	289,15	17 647	17 647	11 048	-	-
		м3		-	186,62	-	11 389	97	0,86	8231
6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,65 м3 (излишний грунт)	41,58	32,26	30,77	1 341	1 279	394	0,01	56

	м3								
7 Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		1,42	8,34	59	347	97	0,03	161
	т	62,37	49,5	49,5	3 087	3 087	617	-	-
10 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	9,9	-	617	100	0,21	2101
	м3	235,16	6,48	6,48	1 524	1 524	479	-	-
11 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		-	2,1	-	494	97	0,01	522
	м3	291,121	134,1	-	39 039	-	44 114	0,97	4614
12 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы		134,1	-	39 039	-	113	-	-
	м3	5,94	1769,2	152,52	10 509	906	1 628	1,02	921
13 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		153,68	57,15	913	339	130	0,28	252
	м3	27,06	21,55	4,52	583	122	447	0,11	883
	Трубопроводы и арматура		17,03	-	461	-	97	-	-
72 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
	шт	15	242,08	6,95	3 631	104	2 852	1,82	27
73 С130901-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		144	2,25	2 160	34	130	0,07	1
	шт	15	668		10 020				
75 Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
	фланец	94	74,06	9,93	6 962	933	7 699	0,32	30
76 С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм		63	-	5 922	-	130	-	-
	шт	64	181		11 584				
78 С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
	шт	30	285		8 550				
80 Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		24	300,57	225,64	7 214	5 415	4 010	0,41	63

		шт								
				69,53	58,98	1 669	1 416	130	0,23	35
81 Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм		12	688,8		8 266				
		шт								
83 Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=63 мм		12	1171,66		14 060				
		шт								
85 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32		12	215,92		2 591				
		шт								
87 Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63		12	358,63		4 304				
		шт								
90 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников		1	440,21	332,43	440	332	246	0,41	63
		шт								
				102,38	86,87	102	87	130	0,23	35
96 Спрайс стр.121	Тройник редукционный 63х32 мм		1	4700,62		4 701				
		шт								
100 Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,066	47611,09	17877,09	3 142	1 180	2 951	179	12
		км								
				29700	4698,68	1 960	310	130	20,64	1
102 С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм		66,66	57		3 800				
		м								
114 Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,01	247994,13	49389,75	2 480	494	1 059	312,7	3
		т								
				62775	18657	628	187	130	91,12	1
115 Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз		0,22	36,09	0,09	8	0	1	0,02	0
		м2								
				4,39	0,05	1	0	130	-	0
116 Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710		0,22	100,11	0,12	22	0	1	0,02	0
		м2								
				2,77	0,05	1	0	130	-	0
	Колодцы водопроводные д-2000 (5 шт)									
124 Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах		13,41	10213,08	2104,76	136 957	28 225	52 055	13,9	186
		м3								

125	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13,41	2362,5	284	623,48	31 681	3 808	8 361	130	2,48	33
126	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	13,41	331			4 439					
127	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	5,7	28900			164 730					
128	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	2,95	11450			33 778					
129	С143018-38 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	17,8	9160			163 048					
130	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 – 1,26	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	м	0,42	4337,5			1 822					
131	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,87	5712,5			4 970					
132	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	1,48	4570			6 764					

133	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,59	5712,5		3 370				
135		Скобы ходовые	шт	9	129		1 161				
138	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.1.26	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79	шт	1	8060		8 060				
146	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	91,06	77,28	3,43	7 037	312	7 175	6,93	631
					73,73	1,31	6 714	119	105	0,5	46
147	Спрайс стр.10	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	кг	83,471	542,39		45 274				
148	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	125,6	92,69	63,44	11 642	7 968	9 356	6,93	870
					29,25	23,96	3 674	3 009	140	0,5	63
149	Спрайс стр.10	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	кг	157,000	530,56		83 298				
150	Е0115-64-3	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	м2	249,32	150,02	0,12	37 403	30	1 824	6,93	1728
					8,08	0,05	2 015	12	90	0,5	125
		Колодцы водопроводные д-1500 (5шт)									
151	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	10,4	10213,08	2104,76	106 216	21 890	40 370	13,9	145
					2362,5	623,48	24 570	6 484	130	2,48	26
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	10,4	284		2 954				
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,4	331		3 442				

154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,94	28900	113 866
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	3,37	9137,5	30 793
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	10,17	7310	74 343
157	С143018-30 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	м	0,56	4337,5	2 429
159	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,59	5712,5	3 370
160	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	2,03	4570	9 277
162		Скобы ходовые	м	6	129	774
165	С131104-8 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 п.1.25	Люк чугунный, тип Л /А 15/, ГОСТ 3634-79	шт	5	8060	40 300

173 Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	71,07	77,28	3,43	5 492	244	5 600	6,93	493
	м2		73,73	1,31	5 240	93	105	0,5	36
174 Спрайс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	55,840	542,39		30 287				
	кг								
175 Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	102,45	92,69	63,44	9 496	6 499	7 632	6,93	710
	м		29,25	23,96	2 997	2 455	140	0,5	51
176 Спрайс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"	109,760	530,56		58 234				
	кг								
177 Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями. лаком ХП-734	204,485	150,02	0,12	30 677	25	1 496	6,93	1417
	м2		8,08	0,05	1 652	10	90	0,5	102
					1 427 291		**219 254**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**1 745 338**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**47 473**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1 792 811**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**59 163**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**17 928**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**7 171**
Итого с доп.затратами	**1 877 073**
Итого в текущих ценах (к-2,23355)	**4 192 536**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**83 851**
Итого с налогами	**4 276 387**
НДС 12%	**513 166**
Итого с НДС	**4 789 553**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка

Цены региона Костанайская обл.

Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт №1 выполненных работ за август 2013 года

Локальная смета 2-9

Разводящие сети водопровода (ул. Пушкина от ВК-408 до ВК-10)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 / *м3*	2548,2	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	59 526 / 3 262	56 264 / 14 168	16 907 / 97	0,01 / 0,02	25 / 51
2	E0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / *м3*	98,397	262,72 / 262,72	- / -	25 851 / 25 851	- / -	29 211 / 113	1,85 / -	182 / -
3	E0101-164-2 т.ч.п-3.177 к=1,15 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / *м3*	15,55	302,12 / 302,12	- / -	4 698 / 4 698	- / -	5 309 / 113	2,13 / -	33 / -
4	E0101-173-1	Водоотлив из траншей / *м3*	435,28	289,15 / -	289,15 / 186,62	125 861 / -	125 861 / 81 232	78 795 / 97	- / 0,86	- / 374
5	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	263,23	6,01	6,01	1 582	1 582	531	-	-

6 Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (излишний грунт)	м3		-	2,08	-	548	97	0,01	3
			256,08	32,26	30,77	8 261	7 880	2 424	0,01	3
7 Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3		1,42	8,34	364	2 136	97	0,03	8
			384,12	49,5	49,5	19 014	19 014	3 803	-	-
10 Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	т		-	9,9	-	3 803	100	0,21	81
			40,78	2343,7	152,52	95 576	6 220	11 177	1,02	42
11 Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3		153,68	57,15	6 267	2 331	130	0,28	11
			40,78	1769,2	152,52	72 148	6 220	11 177	1,02	42
12 Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		153,68	57,15	6 267	2 331	130	0,28	11
			2352	6,48	6,48	15 241	15 241	4 791	-	-
13 Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		-	2,1	-	4 939	97	0,01	522
			215,296	134,1	-	28 871	-	32 624	0,97	209
14 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		134,1	-	28 871	-	113	-	-
			370,88	21,55	4,52	7 992	1 676	6 127	0,11	41
	Трубопроводы и арматура	м3		17,03	-	6 316	-	97	-	-
31 Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км								
			0,0325	174718,44	71861,81	5 678	2 336	4 655	441	14
32 С130506-104 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	м		83025	27146,25	2 698	882	130	132,58	4
			32,252	1900		61 279				

33	Е0122-19-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм							
		км	0,0325	466447,67	66947,17	15 160	2 176	2 789	233	8
				40725	25290	1 324	822	130	123,51	4
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
		футляр	-11,915	4618,68	559,8	-55 032	-6 670	-20 602	7,99	-95
				1320,75	9,29	-15 737	-111	130	0,02	-
44	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
		км	0,3305	51202,26	20326,01	16 922	6 718	15 544	179	59
				30825	5353,43	10 188	1 769	130	20,64	7
45	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм								
52	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
		м	424,705	129		54 787				
		м2	-0,742	70,08	0,12	-52	0	-2	0,02	0
				2,77	0,05	-2	0	90	-	-1
52	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
		м2	0,742	100,11	0,12	74	0	2	0,02	0
				2,77	0,05	2	0	90	-	1
						563 438		**205 262**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**814 823**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**22 163**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**836 986**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**27 621**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**8 370**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**3 348**
Итого с доп.затратами	**876 325**
Итого в текущих ценах	**1 565 852**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**31 317**
Итого с налогами	**1 597 169**
НДС 12%	**191 660**
Итого с НДС	**1 788 829**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

Наименование стройки: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректирровка
Наименование объекта: Реконструкция водоснабжения села Озерное Костанайского района. Корректировка

Акт выполненных работ за сентябрь 2013г. № 8.
Локальная смета 2-9 корректировка
Разводящие сети водопровода (ул. 1 Мая - ВК-6 р.з. - ВК-31)

Составлена в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4214,038	23,36	22,08	98 440	93 046	27 959	0,01	619
		м3		1,28	5,56	5 394	23 430	97	0,02	1345
2	Е0101-164-2 т.ч.п-1.55п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	-29,683	262,72	-	-7 798	-	-8 812	1,85	4022
		м3		262,72	-	-7 798	-	113	-	-
4	Е0101-164-2 т.ч.п-3.177к=1,15 т.ч.п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	-56,64	302,12	-	-17 112	-	-19 337	2,13	724
		м3		302,12	-	-17 112	-	113	-	-
5	Е0101-173-2	Водоотлив из траншей	144,17	289,15	289,15	41 687	41 687	26 098	-	-
		м3		-	186,62	-	26 905	97	0,86	8231

6	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили - самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (изъятий грунт)	353,077	32,26	30,77	11 390	10 864	3 343	0,01	56
		м3		1,42	8,34	501	2 945	97	0,03	161
7	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	603,52	49,5	49,5	29 874	29 874	5 975	-	-
		т		-	9,9	-	5 975	100	0,21	2101
10	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3482,08	6,48	6,48	22 564	22 564	7 093	-	-
		м3		-	2,1	-	7 312	97	0,01	522
11	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	-120,655	134,1	-	-16 180	-	-18 283	0,97	4614
		м3		134,1	-	-16 180	-	113	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	14,031	1769,2	152,52	24 824	2 140	3 846	1,02	921
		м3		153,68	57,15	2 156	802	130	0,28	252
13	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	-127,728	21,55	4,52	-2 753	-577	-2 110	0,11	883
		м3		17,03	-	-2 175	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
80	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	300,57	225,64	3 607	2 708	2 005	0,41	63
		шт		69,53	58,98	834	708	130	0,23	35
81	Спрайс стр.117	Фланец с покрытием ПП (имп) д=32 мм	2	688,8		1 378				
		шт								
83	Спрайс стр.118	Фланец с покрытием ПП (Росси) д=63 мм	10	1171,66		11 717				
		шт								
85	Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 32	2	215,92		432				
		шт								
87	Спрайс стр.10	Втулка под фланец удлиненная д - 63	10	358,63		3 586				
		шт								
90	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,41	63
		шт		102,38	86,87	102	87	130	0,23	35

2 из 5

96	Спрайс стр.121	Тройник редукционный 63х32 мм	1	4700,62		4 701				
		шт								
100	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0983	47611,09	17877,09	4 680	1 757	4 396	179	18
		км								
				29700	4698,68	2 920	462	130	20,64	2
102	С130804-227 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа , SDR 17 Dв 27,1 мм	91,304	57		5 204				
		м								
103	С130804-253 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа , SDR 21 Dв 35,1 мм	7,979	72		574				
		м								
104	С130804-280 Изм.и.доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа , SDR 26 Dв 57,6 мм	338,35	129		43 647				
		м								
105	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0939	174718,44	71861,81	16 406	6 748	13 449	441	41
		км								
				83025	27146,25	7 796	2 549	130	132,58	32
106	С130506-104 Изм.и.доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр. В кн.3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	93,9	1938		181 978				
		м								
108	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2,66	4618,68	559,8	12 286	1 489	4 599	7,99	33
		футляр								
				1320,75	9,29	3 513	25	130	0,02	-
		Колодцы водопроводные д-2000 (2 шт)								
136	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-6)	0,047	133700		6 284				

3 шт

		т								
	Колодцы водопроводные д-1500 (10 шт)									
151	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	18,2	10213,08	2104,76	185 878	38 307	70 648	13,9	253
		м3		2362,5	623,48	42 998	11 347	130	2,48	45
152	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,2	284		5 169				
		м3								
153	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	18,2	331		6 024				
		м3								
154	С143018-24 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,9	28900		199 410				
		м3								
155	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,9	9137,5		53 911				
		м								
156	С143018-37 Изм. и доп. вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	17,7	7310		129 387				
		м								
157	С143018-37 Изм. и доп. вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 – 1.25	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,7	4337,5		3 036				
		м								
162	С11011-774	Скобы ходовые	9,9	129		1 277				
		кг								
163	С131104-13 Изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-5, С-6)	4,77	133700		637 749				
		т								

173	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		130,7	77,28	3,43	10 100	448	10 298	6,93	906
			м2		73,73	1,31	9 637	171	105	0,5	65
174	Справс стр.114	Гидроизолирующий состав "Пенетрон"		143,77	542,39		77 979				
			кг								
175	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей		188,4	92,69	63,44	17 463	11 952	14 035	6,93	1306
			м		29,25	23,96	5 511	4 514	140	0,5	94
176	Справс стр.115	Гидроизолирующий состав "Пенекрит"		282,6	530,56		149 936				
			кг								
177	Е0113-24-1 к=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734		360	150,02	0,12	54 007	43	2 634	6,93	2495
			м2		8,08	0,05	2 909	18	90	0,5	180
							2 013 184		**148 081**		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**2 290 941**
Временные здания и сооружения 3,4*0,8%	**62 314**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 353 254**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	**77 657**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**23 533**
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	**9 413**
Итого с доп.затратами	**2 463 857**
Итого в текущих ценах	**4 402 519**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**88 050**
Итого с налогами	**4 490 569**
НДС 12%	**538 868**
Итого с НДС	**5 029 437**

Сдал: Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" А.С. Шапошников

Принял: Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Ю. Б. Умиров

5 из 5