Форма 2

Заказчик **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** 7500900

Подрядчик **ТОО "Altynzhol Group"**

Объект **Реконструкция автомобильной дороги Шетпе-Кызан 85-110км (между Мастек-Кызан)**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №33/02 от 13.09.2021г., к Договору о государственных закупках работ №33 от 03.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временная объездная дорога										
		Раздел 1. Подготовительные работы										
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4.	**Восстановление трассы II категорий сложности**	км		3	27271,00	--	81813	--	--	--	81813
						--	--	--	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2019 Глава4.	**Закрепление трассы II категорий сложности**	км		3	16517,00	--	49551	--	--	--	49551
						--	--	--	--		--	
5	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	м2 спланированной площади		28892,28	6,49	6,49	187511	187511	--	44933	251040
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,16	--	62407		18596	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	23,11							
5.2	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00034	9,823375		11008,00		108136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	9,823375		2572,00		25266			
5.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0005	14,44614		5500,00		79454			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	14,44614		2572,00		37155			
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		5428,8	9556,44	1159,26	51880001	6293391	44543738	30260625	59298552
		НР - 108%; СП - 8%				192,10	324,02	1042872	1759040		4392485	
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		5428,8	6209,76	--	33711545	--	33711545	--	36408469
		СП - 8%				--	--	--	--		2696924	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									96089425
		в том числе прочие работы										131 364
		Временные здания и сооружения 3.12%	Тенге									2 993 892

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО		Тенге								99 083 317
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2%		Тенге								1 187 423
ИТОГО		Тенге								100 270 740
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								2 002 788
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		Тенге								102 273 528
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 80%, К=1,050036		Тенге								85 912 709
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 20%, К=1,1025918		Тенге								22 553 191
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД		Тенге								108 465 900
НДС - 12%		Тенге								13 015 908
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге								121 481 808
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ СКИДКИ ПОДРЯДЧИКА К=0,89999999		Тенге								109 333 627
Удержание по договору 5%		Тенге								5 466 681
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**								**103 866 946**

900

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
"Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Серикбаев И.Б.

Инженер-технадзор
ТОО "Мурадар"

Ауезалиев Б.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Altynzhol Group"

Әбдірахман Д.Қ.