ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011140003597-20201026-49228097
1.1. **Номер учетной системы** 87
2. **Дата выписки** 26.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 22.10.2020
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011140003597
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр информационной безопасности"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 070002 г.Усть-Каменогорск, пр.Шәкәріма, дом № 4
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 18001
9.2. номер 0022690
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ36826F0KZTD2001586
14. БИК ALMNKZKA
15. Наименование банка АО "АТФ Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 171141011456
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Восточная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал Акционерного общества "КАЗАХТЕЛЕКОМ"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, дом № 67
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 1/335В
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 01.07.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 78
32.2 дата 22.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

1	6	"Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг Алматы, Астьана.3 этап. ВКО, п.Жезкент. 1 очередь			Тенге	1	5 932 991,07	5 932 991,07	0	0	5 932 991,07	12%	711 958,93	6 644 950			1	
				Всего по счету				**5 932 991,07**			**5 932 991,07**		**711 958,93**	**6 644 950**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	3tb5LeEJQaorcIHXN42oUH1Z8s9/q7aneKBcA7C0RQIAHCeK/iVHvNnulDuzPeVmuDDa5NDmk6mqg4DaaQtWKQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Шиляев Александр Федорович

За разр

форма № КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2020 г

ЗАКАЗЧИК: Восточная региональная дирекция телекоммуникаций филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Центр информационной безопасности"

договор № 1/335Вот 01.07.2020

СППэл. I.16.TDE.30.005/09-10

сг 600000093483 0020

контракт 96/120203

Наименование проекта:Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО

Наименование объекта:Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, п. Жезкент. 1 очередь.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
				СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	-	**0**	-	-	**711 959**	**6 644 950**
всего по МЦП:	0	0	0	0	0	-	-	-	-		0
всего подрядчику :	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	-	-	-	-	**711 959**	**6 644 950**
в том числе за октябрь						-	-	-	-	-	-
Акт1 Строительство канализации	5 222 316	5 222 316	5 222 316	5 222 316	5 222 316		0			626 678	5 848 993
Акт 2 ВОЛС	710 676	710 676	710 676	710 676	710 676		0			85 281	795 957
Всего по справке №1	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	-	**0**	-	-	**711 959**	**6 644 950**
материалы заказчика	0	0	0	0	0		-	-	-		0
Всего подрядчику :	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	**5 932 991**	-	**0**	-	-	**711 959**	**6 644 950**
Резерв оплаты, 10%	664 495	664 495	664 495	664 495	664 495		0	-	-	-	664 495
К оплате подрядчику	**5 268 496**	**5 268 496**	**5 268 496**	**5 268 496**	**5 268 496**	-	-	-	-	**711 959**	**5 980 455**

ЗАКАЗЧИК

Директор ВК ТУМС — Раимханов Г.Ж.

Главный бухгалтер ВРДТ — Қонакбайұлы Д. Д.

Начальник ОКРиС — Жумаканов С.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Центр информационной безопасности — Шиляев А.Ф.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, п. Жезкент. 1 очередь.
Наименование объекта - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, п. Жезкент. 1 очередь.

АКТ № 1
за октябрь 2020 г

на Строительство канализации.
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	4661,176	тыс.тенге
Сметная заработная плата	838,517	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,702	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		========== Проколы									
1	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для устройства прокола** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	104,16	354,43 13,46	340,97 95,09	36917,61 1402,26	35515,34 9904,96	--	8141,20 3604,70	48663,51
2	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	104,16	41,64 --	41,64 15,58	4336,85 --	4336,85 1622,88	--	1168,48 440,43	5945,75
3	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	57997,38 15939,00	42058,38 10794,42	115994,76 31878,00	84116,76 21588,84	--	40634,80 12530,36	169159,92
4	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	22298,36 5813,94	16484,42 4230,78	44596,72 11627,88	32968,84 8461,56	--	15267,97 4789,18	64653,87
		========== Строительство канализации									
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для прокладки трубопровода** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	146,06	261,76 14,15	247,61 62,67	38232,10 2066,37	36165,73 9153,71	--	8078,46 3704,84	50015,40
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом**	м3	138,43	35,63	35,63	4931,60	4931,60	--	1328,72	6761,14

		НР - 72%; СП - 8%			--	13,33	--	1845,44		500,83	
7	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта СП - 8%	т	12,208	307,00 --	-- --	3747,86 --	-- --		-- 299,83	4047,68
8	С341-020101-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км. СП - 8%	Т	12,208	84,00 --	-- --	1025,47 --	-- --		-- 82,04	1107,51
9	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	кан.-км	0,545	151221,00 151221,00	-- --	82415,45 82415,45	-- --	--	62635,74 11604,09	156655,28
10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода НР - 72%; СП - 8%	м3	45,5332	2775,12 2775,12	-- --	126360,09 126360,09	-- --	--	90979,27 17387,15	234726,51
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	43,1546	899,10 899,10	-- --	38800,30 38800,30	-- --	--	27936,22 5338,92	72075,44
12	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта СП - 8%	т	3,80576	307,00 --	-- --	1168,37 --	-- --		-- 93,47	1261,84
13	С341-020101-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км. СП - 8%	Т	3,80576	84,00 --	-- --	319,68 --	-- --		-- 25,57	345,26
14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	кан.-км	0,1699	151221,00 151221,00	-- --	25692,45 25692,45	-- --	--	19526,26 3617,50	48836,21
15	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки трубопровода НР - 72%; СП - 8%	м3	34,572	2775,12 2775,12	-- --	95941,45 95941,45	-- --	--	69077,84 13201,54	178220,83
16	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	32,766	899,10 899,10	-- --	29459,91 29459,91	-- --	--	21211,14 4053,68	54724,73
17	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта СП - 8%	т	2,8896	307,00 --	-- --	887,11 --	-- --		-- 70,97	958,08
18	С341-020101-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км. СП - 8%	Т	2,8896	84,00 --	-- --	242,73 --	-- --		-- 19,42	262,14
19	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	кан.-км	0,129	151221,00 151221,00	-- --	19507,51 19507,51	-- --	--	14825,71 2746,66	37079,87

20	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для установки ККС *НР - 72%; СП - 8%*	м3	54,9	261,76 14,15	247,61 62,67	14370,41 776,69	13593,72 3440,63	--	3036,47 1392,55	18799,43
21	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м3	35,1	35,63 --	35,63 13,33	1250,44 --	1250,44 467,93	--	336,91 126,99	1714,34
22	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта *СП - 8%*	т	31,68	307,00 --	-- --	9725,76 --	-- --		-- 778,06	10503,82
23	С341-020101-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км. *СП - 8%*	Т	31,68	84,00 --	-- --	2661,12 --	-- --		-- 212,89	2874,01
24	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2 *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	9	11925,00 8948,45	2976,55 1166,43	107325,00 80536,05	26788,95 10497,87	--	69185,78 14120,86	190631,64
25	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 для прокладки трубопровода *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,6	261,76 14,15	247,61 62,67	942,32 50,93	891,39 225,62	--	199,11 91,31	1232,75
26	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов в грунтах 2 группы механизированным способом *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,8	35,63 --	35,63 13,33	64,13 --	64,13 24,00	--	17,28 6,51	87,91
27	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта *СП - 8%*	т	2,88	307,00 --	-- --	884,16 --	-- --		-- 70,73	954,89
28	С341-020101-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км. *СП - 8%*	Т	2,88	84,00 --	-- --	241,92 --	-- --		-- 19,35	261,27
29	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 примен. к=0.5	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-1 *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	3	5962,50 4474,23	1488,28 583,22	17887,50 13422,67	4464,82 1749,64	--	11530,96 2353,48	31771,94
30	Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1.1, Кзм=1.1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/ (в колодцах) *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	10	698,61 404,21	294,40 136,86	6986,07 4042,11	2943,96 1368,64	--	4545,03 922,49	12453,59
31	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Устройство ввода труб в колодцы *НР - 76%; СП - 8%*	канал	27	995,98 995,98	-- --	26891,35 26891,35	-- --	--	20437,43 3786,30	51115,08

32	Ц13-100902-0927 1310-0902-0927 РСНБ РК 2015	Герметизация вводов НР - 72%; СП - 8%	канал	27	138,40 138,40	-- --	3736,80 3736,80	-- --	--	2690,50 514,18	6941,48
33	Е11-410103-0105 1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция колодцев боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР - 79%; СП - 8%	м2	92,85	621,77 620,69	1,09 --	57731,75 57630,88	100,87 --	--	45528,40 8260,81	111520,96
34	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных НР - 108%; СП - 8%	м3	33,18	2963,21 1705,00	1258,21 545,89	98319,29 56571,90	41747,39 18112,54	--	80659,19 14318,28	193296,76
35	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	63,042	577,00 --	-- --	36375,23 --	-- --		-- 2910,02	39285,25
36	С341-020101-1002 4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т	63,042	84,00 --	-- --	5295,53 --	-- --		-- 423,64	5719,17
37	Е11-460301-0213 1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях (в фундаменте) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.110 мм НР - 84%; СП - 8%	отверст.	3	2916,22 1716,16	1200,06 855,31	8748,66 5148,48	3600,18 2565,94	--	6480,11 1218,30	16447,07
38	Е11-460301-0229 1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 к=40	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.110 мм НР - 84%; СП - 8%	отверст.	3	1695,54 1013,09	682,45 492,70	5086,62 3039,26	2047,36 1478,11	--	3794,60 710,50	9591,71
39	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках НР - 84%; СП - 8%	м3	0,003	80102,60 78905,52	1197,08 595,12	240,31 236,72	3,59 1,79	--	200,34 35,25	475,90
40	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 примен.	Защита трубы пэт-110мм стальной трубой д=125мм НР - 99%; СП - 8%	м	8	1249,58 1241,45	8,13 2,63	9996,64 9931,58	65,05 21,04	--	9853,09 1587,98	21437,71
41	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015 примен.	Защита трубы пэт-63мм стальной трубой д=125мм НР - 99%; СП - 8%	м	4	1249,58 1241,45	8,13 2,63	4998,32 4965,79	32,53 10,52	--	4926,55 793,99	10718,86
42	Е11-010205-0407 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Шурфование НР - 72%; СП - 8%	м3	5,76	2403,12 2403,12	-- --	13841,97 13841,97	-- --	--	9966,22 1904,66	25712,85
43	С341-010104-4030 4101-0104-4030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км (в прямом направлении)	т	7	2107,00	--	14749,00	--		--	15928,92

		СП - 8%			--	--	--	--		1179,92	
44	С341-010304-4902 4101-0304-4902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 241 км(в прямом направлении)	т	7	9616,00	--	67312,00	--		--	72696,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5384,96	
45	С341-010104-4030 4101-0104-4030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км (в обратном направлении)	т	7	2107,00	--	14749,00	--		--	15928,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1179,92	
46	С341-010304-4902 4101-0304-4902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 241 км(в обратном направлении)	т	7	9616,00	--	67312,00	--		--	72696,96
		СП - 8%			--	--	--	--		5384,96	
				Материалы ==========							
47	С121-010201-0604 2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,005208	2629,00	--	13,69	--	13,69	--	14,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1,10	
48	С121-070505-0201 2107-0505-0201 РСНБ РК 2015	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м3	0,01	6574,00	--	65,74	--	65,74	--	71,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5,26	
49	С121-100502-1301 2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	8,34	358,00	--	2985,72	--	2985,72	--	3224,58
		СП - 8%			--	--	--	--		238,86	
50	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,14	575,00	--	655,50	--	655,50	--	707,94
		СП - 8%			--	--	--	--		52,44	
52	С124-040207-3959 2404-0207-3959 РСНБ РК 2015	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	63,00	--	378,00	--	378,00	--	408,24
		СП - 8%			--	--	--	--		30,24	
53	С121-070202-0301 2107-0202-0301 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,067512	16859,00	--	1138,18	--	1138,18	--	1229,24
		СП - 8%			--	--	--	--		91,05	
54	С126-010101-0102 2601-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,67512	193,00	--	130,30	--	130,30	--	140,72
		СП - 8%			--	--	--	--		10,42	
55	С123-010501-1207 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая, d 110 мм	м	744,9	1709,00	--	1273034,10	--	1273034,10	--	1374876,83
		СП - 8%			--	--	--	--		101842,73	

56	С123-021104-2301 2302-1104-2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые для ПЭТ-110 СП - 8%	10 шт.	13,4	1294,00 --	--	17339,60 --	--	17339,60	-- 1387,17	18726,77
57	С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая, d 63 мм СП - 8%	м	129	913,00 --	--	117777,00 --	--	117777,00	-- 9422,16	127199,16
58	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 СП - 8%	м3	0,5886	14831,00 --	--	8729,53 --	--	8729,53	-- 698,36	9427,89
59	С123-030101-0201 2303-0101-0201 РСНБ РК 2015	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х СП - 8%	комплект	12	33024,00 --	--	396288,00 --	--	396288,00	-- 31703,04	427991,04
60	С122-040201-0603 2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71 СП - 8%	кг	7,2	513,00 --	--	3693,60 --	--	3693,60	-- 295,49	3989,09
61	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодец ККС-2 СП - 8%	м3	5,58	57965,00 --	--	323444,70 --	--	323444,70	-- 25875,58	349320,28
62	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СП - 8%	шт.	12	3574,00 --	--	42888,00 --	--	42888,00	-- 3431,04	46319,04
63	С121-040301-0501 2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодец ККС-1 СП - 8%	м3	1,32	57965,00 --	--	76513,80 --	--	76513,80	-- 6121,10	82634,90
64	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 СП - 8%	1000 шт.	0,0459	44425,00 --	--	2039,11 --	--	2039,11	-- 163,13	2202,24
65	С121-100403-0506 2110-0403-0506 РСНБ РК 2015	Бикрост СП - 8%	м2	74,25	607,00 --	--	45069,75 --	--	45069,75	-- 3605,58	48675,33
66	С121-130104-0103 2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 СП - 8%	т	0,01857	133450,00 --	--	2478,17 --	--	2478,17	-- 198,25	2676,42
67	С121-130104-0703 2113-0104-0703 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-V СП - 8%	т	0,29712	100618,00 --	--	29895,62 --	--	29895,62	-- 2391,65	32287,27
68	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая СП - 8%	м3	0,0453411	26,00 --	--	1,19 --	--	1,19	-- 0,10	1,28

69	С121-130812-0509 2113-0812-0509 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм ГОСТ 26339-84 СП - 8%	шт.	0,06363	1782,00 --	--	113,39 --	--	113,39	-- 9,07	122,46
70	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,00312	17020,00 --	--	53,10 --	--	53,10	-- 4,25	57,35
71	С121-050307-1007 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	0,0015	112,00 --	--	0,17 --	--	0,17	-- 0,01	0,18
72	С121-050307-1013 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 СП - 8%	кг	0,0285	70,00 --	--	2,00 --	--	2,00	-- 0,16	2,15
73	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,00063	21640,00 --	--	13,63 --	--	13,63	-- 1,09	14,72
74	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,00054	47457,00 --	--	25,63 --	--	25,63	-- 2,05	27,68
75	С121-130102-0801 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 СП - 8%	т	0,0000147	31805,00 --	--	0,47 --	--	0,47	-- 0,04	0,50
76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00021	230520,00 --	--	48,41 --	--	48,41	-- 3,87	52,28
77	С121-130209-0104 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75 СП - 8%	кг	0,0177	348,00 --	--	6,16 --	--	6,16	-- 0,49	6,65
78	С121-130702-1101 2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 СП - 8%	т	0,000576	359374,00 --	--	207,00 --	--	207,00	-- 16,56	223,56
79	С123-010101-0211 2301-0101-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные диаметр 125 мм СП - 8%	м	12	4029,00 --	--	48348,00 --	--	48348,00	-- 3867,84	52215,84
	С121-130803-1001 2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь СП - 8%	кг	0,27855	90,00 --	--	25,07 --	--	25,07	-- 2,01	27,08
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								4661175,62

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				734230,03				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					293397,08			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91666,82			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2376540,31		
		- Перевозка грузов	Тенге				226696,94				
		- Накладные расходы	Тенге							644608,82	
		- Сметная прибыль	Тенге							342037,85	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	**Тенге**								**67120,93**
		всего с 1,44%	**Тенге**								**4728296,55**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**Тенге**								**494019,00**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5 222 315,55**
		НДС 12%	**Тенге**								**626 677,87**
		Всего с НДС	**Тенге**								**5 848 993,41**

ЗАКАЗЧИК

Директор ВК ТУМС _____ Раимханов Г.Ж.

Главный бухгалтер ВРДТ _____ Конакбайұлы Д. Д.

Начальник ОКРиС _____ Жумаканов С.Е.

Проверила: инженер ОКРиС Бекмуратова С.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Центр информационной безопасности"
_____ Шиляев А.Ф.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, п. Жезкент. 1 очередь.
Наименование объекта - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 3 этап. ВКО, п. Жезкент. 1 очередь.

А К Т 2
за октябрь 2020 г.

на Строительство ВОЛС.
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	602,731	тыс.тенге
Сметная заработная плата	178,939	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,141	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Трубка ПВХ-50 по подвалу**	м	230	419,93	31,33	96583,60	7205,60	--	66188,88	175794,28
		НР - 72%; СП - 8%			388,60	11,09	89378,00	2551,00		13021,80	
2	Е11-460301-0204 1146-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий (в подвале)глубиной 200 мм диам.40 мм**	отверст.	10	1456,85	615,38	14568,47	6153,75	--	10707,18	27297,70
		НР - 84%; СП - 8%			841,47	433,19	8414,72	4331,92		2022,05	
3	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках**	м3	0,002	80102,60	1197,08	160,21	2,39	--	133,56	317,27
		НР - 84%; СП - 8%			78905,52	595,12	157,81	1,19		23,50	
4	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной или коробка, размером 200х200 мм (подвал)**	шт	8	1162,16	4,16	9297,28	33,28	--	6670,08	17244,75
		НР - 72%; СП - 8%			1158,00	--	9264,00	--		1277,39	
		Устройство заземления==========									
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки полосовой стали**	м3	10,08	2775,12	--	27973,21	--	--	20140,71	51963,03
		НР - 72%; СП - 8%			2775,12	--	27973,21	--		3849,11	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	10,08	899,10	--	9062,93	--	--	6525,31	16835,30
		НР - 72%; СП - 8%			899,10	--	9062,93	--		1247,06	
30	Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х5 мм**	шт	12	1640,30	300,30	19683,60	3603,60	--	12448,77	34702,96

		НР - 72%; СП - 8%			1340,00	100,83	16080,00	1209,96		2570,59	
8	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали сечение 160 мм2	м	36	212,39	24,79	7646,11	892,51	--	5054,25	13716,39
		НР - 72%; СП - 8%			187,60	7,39	6753,60	266,19		1016,03	
9	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (прокладка полосовой стали 40х4 по стене кирпичной, бетонной)	м	14	269,08	27,88	3767,09	390,29	--	2515,99	6785,72
		НР - 72%; СП - 8%			241,20	8,40	3376,80	117,64		502,65	
			Материалы								
10	С121-100502-1823 2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,92	234,00	--	215,28	--	215,28	--	232,50
		СП - 8%			--	--	--	--		17,22	
11	С123-021104-1001 2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	4,14	1527,00	--	6321,78	--	6321,78	--	6827,52
		СП - 8%			--	--	--	--		505,74	
12	С124-040207-1008 2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	41,4	12,00	--	496,80	--	496,80	--	536,54
		СП - 8%			--	--	--	--		39,74	
13	С124-040207-3915 2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,3	159,00	--	365,70	--	365,70	--	394,96
		СП - 8%			--	--	--	--		29,26	
14	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	230	243,00	--	55890,00	--	55890,00	--	60361,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4471,20	
15	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая размер 20х4 мм (для крепления трубки ПВХ)	т	0,0874	338853,00	--	29615,75	--	29615,75	--	31985,01
		СП - 8%			--	--	--	--		2369,26	
16	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	65,7	227,00	--	14913,90	--	14913,90	--	16107,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1193,11	
17	С121-130207-1201 2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	133,748	192,00	--	25679,62	--	25679,62	--	27733,99
		СП - 8%			--	--	--	--		2054,37	
18	С121-130812-0102 2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	133,748	284,00	--	37984,43	--	37984,43	--	41023,19
		СП - 8%			--	--	--	--		3038,75	
19	С121-130812-0516 2113-0812-0516 РСНБ РК 2015	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,208	581,00	--	120,85	--	120,85	--	130,52
		СП - 8%			--	--	--	--		9,67	
20	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1800274	26,00	--	4,68	--	4,68	--	5,06
		СП - 8%			--	--	--	--		0,37	
21	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,00208	17020,00	--	35,40	--	35,40	--	38,23

		СП - 8%			--	--	--	--		2,83	
22	С121-050307-1007 2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	112,00	--	0,11	--	0,11	--	0,12
		СП - 8%			--	--	--	--		0,01	
23	С121-050307-1013 2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,019	70,00	--	1,33	--	1,33	--	1,44
		СП - 8%			--	--	--	--		0,11	
24	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00042	21640,00	--	9,09	--	9,09	--	9,82
		СП - 8%			--	--	--	--		0,73	
25	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00036	47457,00	--	17,08	--	17,08	--	18,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1,37	
26	С121-130102-0801 2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0000098	31805,00	--	0,31	--	0,31	--	0,34
		СП - 8%			--	--	--	--		0,02	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00014	230520,00	--	32,27	--	32,27	--	34,85
		СП - 8%			--	--	--	--		2,58	
28	С121-130209-0104 2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0118	348,00	--	4,11	--	4,11	--	4,43
		СП - 8%			--	--	--	--		0,33	
29	С121-130812-1039 2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d 5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00032	206127,00	--	65,96	--	65,96	--	71,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5,28	
30	С122-040704-0305 2204-0704-0305 РСНБ РК 2015	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00008	1722823,00	--	137,83	--	137,83	--	148,85
		СП - 8%			--	--	--	--		11,03	
31	прайс-лист	Проходные коробки 200х200 мм (подвал)	шт	8	1079,20	--	8633,57	--	8633,57	--	9324,26
		СП - 8%			--	--	--	--		690,69	
32	С121-130812-1036 2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d 4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001658	234319,00	--	388,50	--	388,50	--	419,58
		СП - 8%			--	--	--	--		31,08	
33	С122-040501-0803 2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5,172	1260,00	--	6516,72	--	6516,72	--	7038,06
		СП - 8%			--	--	--	--		521,34	
34	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной размер 63х63х5 мм	т	0,11544	267504,00	--	30880,66	--	30880,66	--	33351,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2470,45	
35	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Сталь полосовая размер 40х4 мм	т	0,063	327379,00	--	20624,88	--	20624,88	--	22274,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1649,99	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**602730,55**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**170461,07**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**18281,42**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8477,90**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**238956,61**		
		- Накладные расходы	Тенге							**130384,73**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**44656,38**	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	Тенге								**8 679,32**
		всего с 1,44%	Тенге								**611 409,87**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	Тенге								**99 266,00**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**710 675,87**
		НДС 12%	Тенге								**85 281,10**
		Всего с НДС	Тенге								**795 956,97**

ЗАКАЗЧИК

Директор ВК ТУМС _____ Раимханов Г.Ж.

Главный бухгалтер ВРДТ _____ Қонакбайұлы Д. Д.

Начальник ОКРиС _____ Жумаканов С.Е.

Проверила: инженер ОКРиС Бекмуратова С.Е.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Центр информационной безопасности"

_____ Шиляев А.Ф.