Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Подрядчик : ТОО "Казкомсервис"

Стройка : Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Договор подряда №36 от 18.08.2021 г

Акт
выполненных работ за сентябрь 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел. 1. Восстановление и закрепление трассы										
1	1	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	8,724	16054	0	140055	0	140055	0	140055	
						0	0	0	0		0		
2	2	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	8,724	10564	0	92160	0	92160	0	92160	
						0	0	0	0		0		
			Итого по разделу: 1.									**232215**	
			Локальная смета №2-1										
			Раздел. 1. Земляные работы										
3	1	1101-0104-0202	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы	м3 грунта	16297,35	74,41	74,41	1212604	1212604	0	304564	1638541	
						0	25,96	0	423006		121373		
4	2	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	16297,35	92,83	92,83	1512850	1512850	0	470408	2141919	
						0	40,09	0	653344		158661		
5	3	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	16297,35	43,78	43,78	713506	713506	0	174480	959025	
						0	14,87	0	242333		71039		
6	4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	16297,35	114,21	92,71	1861288	1510976	138527	412653	2455856	
						13	22,17	211784	361345		181915		
7	5	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	90579	114,2	24,77	10343669	2243732	0	6277451	17950810	
						89,42	6,83	8099936	618745		1329690		
8	6	1101-0102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5870	284,98	273,7	1672806	1606619	8335	281901	2111084	
						9,86	56,84	57852	333677		156377		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	7	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	220711	28		6179908			494393	6674301	
10	8	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5870	74,41	74,41	436757	436758	0	109698	590171	
						0	25,96	0	152359		43716		
11	9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5870	92,83	92,83	544900	544900	0	169432	771479	
						0	40,09	0	235322		57147		
12	10	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	5870	43,78	43,78	256992	256992	0	62844	345423	
						0	14,87	0	87284		25587		
13	11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5870	114,21	92,71	670401	544226	49895	148630	884553	
						13	22,17	76281	130150		65522		
14	12	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14353	60,4	25,94	866892	372375	0	423081	1393171	
						34,45	6,49	494518	93094		103198		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**37916333**	
			Раздел: 2. Проезжая часть										
15	17	1127-0403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	42988	62,25	25,61	2675788	1100944	1290	2151127	5213068	
						36,6	9,73	1573554	418230		386153		
16	18	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	42988	286		12294568		12294568	983565	13278133	Казахстан
17	19	1127-0402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	36244	239,87	177,89	8693903	6447572	32257	4503756	14253472	
						61,09	53,97	2214073	1956071		1055813		
18	20	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5977,00723	7034		42042269		42042269	3363382	45405651	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Проезжая часть									78150324	
			ИТОГО:					92211316	18504054	54799356	15490025	116298872	
								12727998	5704960		8597531		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			прочие затраты									232215	
			ИТОГО									116066657	
			Временные здания и сооружения			1,04 %		1207093,233					
			Итого с временными									117273750,233	
			Зимние удорожания			1,44 %		1688742,003					
			Итого с зимними удорожаниями									118962492,24	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2379250,56					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									121341742,80	
			Всего									*121573957,80*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2021 год -60%									*72944374,68*	
			в том числе на 2022 год -40%									*48629583,12*	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 60% к=1									*72944374,68*	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 40% к=1,0500514									*51063561,83*	
			Всего									*124007937*	
			Итого с коэффициентом к договорной цене, к=0,900									*111607142,86*	
			НДС			12 %		13392857,14					
			Итого с НДС									125000000,00	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Руководитель учреждения _____ Аккусов Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ Культекенов Б.К.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"

Инженер по качеству приемки работ _____ Куанышкалиев А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Казкомсервис"

Форма КС-3

Договор №36 от 18 августа 2021 г

Наименование стройки: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Наименование объекта: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	18.08.2021 г			ТОО	

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района	125 000 000,00	111 607 142,86							13 392 857,14	125 000 000,00
ИТОГО	125 000 000,00	111 607 142,86							13 392 857,14	125 000 000,00

Всего к оплате: 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллион) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Руководитель отдела _____ Аққусов Е.С.

Подрядчик:
ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ Культекенов Б.К.