Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.
Договор № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 025-032-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	383 575 315,20	**2021 год**						
				136 607 000,00	67 477 965,96	0,00	43 326 678,92	24 151 287,04	0,00	24 151 287,04
				2022 год						
				246 968 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**383 575 315,20**	**383 575 315,20**	**67 477 965,96**	**0,00**	**43 326 678,92**	**24 151 287,04**	**0,00**	**24 151 287,04**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Досжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма 4

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbiBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ10+500										
1	**Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**550**		**3181,66**	**278,10**	**1749913,00**	**152955,00**	**956120,00**	**502785,36**	**2432914,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**1165,16**	**104,50**	**640838,00**	**57475,00**		**180215,87**	
		Состав работ: 1. Разломка и обрубка краев асфальтобетона 2. Очистка основания 3. Смазка битумом краев обрубленных мест 4. Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси 5. Укатка катком										
2	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,47**		**128662,16**	**1882,68**	**189133,38**	**2767,54**	**186365,84**	**1611,41**	**206004,38**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1015,00**	**--**	**1492,05**		**15259,58**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
3	**Е12-180101-1001 1218-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**183**		**2724,63**	**2274,20**	**498607,29**	**416178,60**	**490,44**	**138154,31**	**687702,53**
		НР - 72%; СП - 8%				**447,75**	**600,78**	**81938,25**	**109942,74**		**50940,93**	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой										
4	**С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**184,83**		**13904,44**	**--**	**2569957,65**	**--**	**2569957,65**	**--**	**2775554,26**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**205596,61**	
5	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**17,85**		**-146999,38**	**-1882,68**	**-2623938,93**	**-33605,84**	**-2590333,09**	**-19567,17**	**-2854986,59**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**-1015,00**	**--**	**-18117,75**		**-211480,49**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Розлив вяжущих материалов									
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,94	146999,38	1882,68	432178,18	5535,08	426643,10	3222,83	470233,09
		НР - 108%; СП - 8%			–	1015,00	–	2984,10		34832,08	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	9800	184,65	128,84	1809570,00	1262632,00	64876,00	877836,96	2902399,52
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	482062,00	330750,00		214992,56	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	946,68	13904,44	–	13163055,26	–	13163055,26	–	14216099,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1053044,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**17788475,83**	**1806462,38**	**14777175,20**	**1504043,70**	**20835921,10**
							1204838,25	**484526,14**	–	**1543401,56**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17788475,83**				
	Материалы		Тенге				**-955837,72**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1689364,39**			
	Местные материалы		Тенге				**15733012,91**				
		Накладные расходы	Тенге				**1504043,70**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1543401,56**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20835921,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1181,86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1689364,39**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20835921,09**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1181,86**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1689364,39**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20835921,10**
Всего по смете:											**20 835 921,10**
Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036											**21 878 467,25**
ИТОГО С НДС-12%											**24 503 883,32**
Тендерное снижение											**24 151 287,04**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Досжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "AbiBekAt company"

_____ Утешов С.Б.