Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

21 12 2018 ж.
12-05

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 21 » декабрь 2018 г.

Заказчик:**ГУ «Отдел строительства города Актобе», 030000, г.Актобе, Алтынсарина, 31 Алимбаев Асылбек Сыдыкович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « » декабрь 2018 г. ТОО «Раза Строй», Сагынаев Н.К, г.Астана, район «Алматы» ул. Тұлкібас 54**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От « » декабрь 2018 г. Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V" эксперты Кинбаев Т.; Абишев Н.А.; Илиманов Е.Б. Аттестаты экспертов №KZ95VJE00029527 от 10.08.2017 г.; №KZ89VJE00034291 от 19.01.2018 г.; №KZ32VJE00024841 от 10.04.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » декабрь 2018 г. ТОО "Ақ жол-II"– Сандибай К.О. №**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в г.Актобе»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Актобе, п.Кирпичный на территории детского оздоровительного лагеря "Асем"**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю _____
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «03» 02 _____ №337
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ27REA00111060 от 18.10.2018 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Ақ жол-II" рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ №03-8/331 от 04.07.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2018 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;

фактически, месяц: **3** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Учебный корпус для круглогодичного корпуса

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
-подвал	м2		
-1-ый этаж	м2		
-2-ой этаж	м2		
-чердак	м^2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе		

В том числе -ниже отм. 0,000	м3		
-выше отм. 0,000	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Блочно-модульная котельная

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- **Газовое оборудование в проектируемой котельной:**
- ВВ-850 - 2шт. с газовой горелкой Blu 1200.1 - 2шт. Vn=135,8 х 2 = 271,6 $м^3/ч$
- Общий потребляемый расход газа всего газопотребляющего оборудования составляет Vn(общ)=271,6 $м^3/ч$.
- **Наружные сети водоснабжения**
- Расчетные расходы хозяйственно питьевой воды: 8,87м3/сут;
- Расчетные расходы стоков: 8,87м3/сут.
- ***Наружная канализация***
- Сброс бытовых сточных вод здания производится по проектируемой самотечной канализации в проектируемую канализационную насосную станцию. Затем по напорному трубопроводу поступают в существующий колодец ККсущ диаметром 1500мм.
- **Электроснабжение** предусматривается напряжением 10кВ по III категории надежности - отпайкой от ВЛ-10 "ГУ ЖКХ" "Кирпичный" РУ-10кВ, далее подключенная ТП "Общежитие", РУ-10кВ запитанная ПС-35/10кВ "Кирпичная" до КТП 160кВа 10/0,4кВ. Высоковольтная линия выполняется кабелем проложенной в траншее Т-1 серия А5-92, марки АСБ-3х50-10 от проектируемой опоры, с протяженностью 1688 метров.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **102 342,22** тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **56 432,320** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
21 472,721 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в г.Актобе»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Алимбаев Асылбек Сыдыкович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Илиманов Е.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Сандибай К.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Сагынаев Н.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единиц. Изм.	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	Общ. протяженность водопроводных сетей (км)	Общ. протяженность канализационных сетей (км)	Общ. протяженность сетей газоснабжения (км)	Общ. протяженность ВЛ-10кВ (км)	Общ. протяженность КЛ-10кВ (км)	Общ. протяженность КЛ-0,4кВ (км)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в г.Актобе			1,436	1,873	0,492	1,688	0,119	0,027

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	канализация	горячее водоснабжение	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Основные показатели: Категория электроснабжения – III. Расчетная мощность – 88,30кВт; Коэффициент мощности φ – 0,95. Расчетный ток – 141,39А; Протяженнос	Расчетные расходы хозяйственно питьевой воды: 8,87 м³/сут; Расчетные расходы стоков: 8,87 м³/сут. Расчетный расход воды на	Проектируемые напорные канализационные сети выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм SDR26 по СТ РК ИСО 4427-2004. Протяженность		Точка подключения: "Существующий надземный газопровод среднего давления, Рп=3,0 кгс/см2 Рр=2,0 кгс/см2". Для понижения со среднего давления и поддержания

				ть ВЛ-10кВ – 1688,0 м; Протяженность КЛ-10кВ – 119,0 м; Протяженность КЛ-0,4кВ – 27,0 м. Воздушная линия 10кВ	пожаротушение: 10л/с. Хозяйственно-питьевой водопровод проложен полиэтиленовыми трубами диаметром 110х5,3 мм, 90х4,3 мм SDR21 по СТ РК ИСО 4427-2004 на глубину 2,5 метра с уклоном не менее 0.002. Протяженность трубопровода 2596,1 м.	трубопровода 1873,7 м. Колодцы приняты по серии 3.900.1-14 выпуск 7 и из полимерного материала. Вокруг горловины укладывается бетонная отмостка на щебеночном основании. Глубина заложения труб в зависимости от рельефа местности и направления уклона принята 1,8-2,35 м. Канализационная насосная станция		его на заданном уровне проектом предусмотрена установка ГСГО-МВ/25 с регулятором давления РДБК1-50/25. На врезке установлено отключающее устройство задвижку Ду100 в надземном исполнении. Переход подземного газопровода Ø110 (в футляре из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR11 Ø160 мм на 2 м в обе стороны) под автодорогами разрабатывается открытым способом.

Заказчик _Алимбаев Асылбек Сыдыкович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор__Сандибай К.О._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись экеперта М.П