Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«_____» _____ 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РаЗа Строй», РК, г. Астана, район "Алматы", Тулкібас, 54***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директор Сагынаев Н.К.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Актобе», руководитель Алимбаев А.С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «АДС-2001», лицензия №14014432 от 26.09.2014г., директор Уразбаев М.М.
б) ТОО «Наби Альянс LTD», лицензия №17004476 от 14.03.2017г., директор Наби Ж.Ж.
в) ТОО «Байсын-А», лицензия №0002603 от 20.04.2017г., директор Уразбаев А.М.

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Ақ жол - II» заключение ТОО «Экспертиза СП» № ЭСП-0180/18 от 02.07.2018 г.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а):***ГУ «Отдел строительства города Актобе» приказ №03-8/331 от 04.07.2018 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Газовые сети внутренние:					
Ø219х5мм	м	3,5			
Ø57х5мм	м	13,0			
Ø20х2,0мм	м	15,0			
Наружная канализация:					
Труба гофрированная					
Ø110	м	21,6			
Ø160	м	88,6			
Наружная канализация напорная:					
Ø110х4,2 SDR26	м	1873,7			
ККС	комплект	1			
Наружные сети водопровода:					
Ø110х5,3 SDR21		48,5			
Ø90х4,3 SDR21		48,5			
Наружные сети электроснабжения:					
КТПГ160 (10) 0,4кВа	комплект	1			
Кабель АСБ10 3х50	м	314			
Провод АС50	м	4494			
Кабель АБВбШв 4х70	м	45			
Кабель АБВбШв 4х16	м	32			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$		
Общая площадь квартир	$м^2$		
Жилая площадь квартир	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

• Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***87 253,647 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***56432,32***

тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***21 472,721*** ***тысяч тенге***;
6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- **Газовые сети внутренние:**
- Газовое оборудование в проектируемой котельной:
- ВВ-850 - 2шт. с газовой горелкой Blu 1200.1 - 2шт. Vn=135,8 х 2 = 271,6 м³/ч
- Общий потребляемый расход газа всего газопотребляющего оборудования составляет Vn(общ)=271,6 м³/ч. Присоединительное давление газа для горелки Blu 1200.1 20-500 мбар (0,002-0,05 МПа).
- Для учета потребляемого газа на средней стороне проектом предусмотрена установка ротационного счетчика RVG G65 с максимальным измеряемым расходом 100м³/ч, с диапазоном измерения 1:100.
- **Наружные сети водоснабжения**
- Расчетные расходы хозяйственно питьевой воды: 8,87м3/сут;
- Расчетные расходы стоков: 8,87м3/сут.
- Расчетный расходы воды на пожаротушение: Юл/с.
- К зданиям проектируются системы водоснабжения и канализации состоящие из:
- -хозяйственно-питьевого водопровода;
- -бытовой канализации;
- Требуемый напор 14,0м. Гарантийный напор - 18м.
- Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение от существующих городских сетей водопровода диаметром 110мм. Точка врезки проектируемый водопроводный колодец ВК2 диаметром 1500мм. Схема хозяйственно питьевого вобопровоба- кольцевая и тупиковая.
- Хозпитьевой водопровод проложен полиэтиленовыми трубами диаметром 110х5,3 мм, 90х4,3мм SDR21 по СТ РК ИСО 4427-2004 на глубину 2.5 метра с уклоном не менее 0.002. Протяженность трубопровода 2596,1м.
- Проектом пребусмотрено система наружного пожаротушения от проектируемого пожарного гидранта ПГ1, находящихся на расстоянии менее 200м от проектируемого здания. Гидрант расположен на проектируемой кольцевой сети водопровода диаметром 110мм.
- ***Наружная канализация***
- Сброс бытовых сточных вод здания производится по проектируемой самотечной канализации в проектируемую канализационную насосную станцию. Затем по напорному трубопроводу поступают в существующий колодец ККсущ диаметром 1500мм.
- Проектируемые самотечные канализационные сети выполняются полиэтиленовыми гофрированными двухслойными трубами из полипропилена диаметром 160мм по ГОСТ Р 54475-2011. Протяженность трубопровода 108,2м.
- Проектируемые напорные канализационные сети выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 110мм SDR26 по СТ РК ИСО 4427-2004. Протяженность трубопровода 1873,7м.
- ***Канализационная насосная станция***
- Сточная вода по подводящему к корпусу насосной станции трубопроводу попадает в камеру станции. По средствам поплавковых датчиков происходит попеременное включение насосов SSLV.80.80.110.2.51D.C №98624700 (1 рабочий 1 резервный; 0=8,68м3/ч, Н=41,49м) или включение-выключение одного насоса. Сточная вода насосами перекачивается под напором за пределы насосной станции.
- Станция, в форме цилиндра, выполнена на основе емкости согласно ТУ 4859-004-60245305-2009 из пластика или металла, в которой размещаются насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние трубопроводы, арматура, соединительные патрубки, и комплектуется щитом управления и автоматикой.
- **Электроснабжение** предусматривается напряжением 10кВ по III категории надежности - отпайкой от ВЛ-10 "ГУ ЖКХ" "Кирпичный" РУ-10кВ, далее подключенная ТП "Общежитие", РУ-10кВ запитанная ПС-35/10кВ "Кирпичная" до КТП 160кВа 10/0,4кВ. Высоковольтная линия выполняется кабелем проложенной в траншее Т-1 серия А5-92, марки АСБ-3х50-10 от проектируемой опоры, с протяженностью 1688 метров.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2018 г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***декабрь 2018г .***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***5 месяцев***
фактически: ***3 месяца***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается генеральном подрядчиком.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство инженерных сетей учебного корпуса для круглогодичного лагеря с обучением детей в городе Актобе»***
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «РаЗа Строй» Директор Сагынаев Н.К.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)