Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги по ул Мусирепова от ул Яссауи до ктупика Яссауи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№181** от 22.06.2021г

Акт №1 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	702	204,80	195,59	143770	137304	64	31878	189700
					9,12	53,95	6402	37873		14052	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1312,74	330,00	--	433204	--		--	467860
					--	--	--	--		34656	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	702	76,17	76,17	53471	53471	--	14764	73694
					--	29,21	--	20505		5459	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	702	36,29	36,29	25476	25476	--	5479	33431
					--	10,84	--	7610		2476	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	702	80,98	69,41	56848	48726	1474	12949	75381
					9,47	16,15	6648	11337		5584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				712769	264977	1538	65070	840066
							13050	77325	--	62227	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				712769				
	Материалы		тенге				1537				
	Всего заработная плата		тенге					90375			
	Транспортные расходы		тенге				433204				
		Накладные расходы	тенге				65070				
		Сметная прибыль	тенге				62227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				840066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	тенге					90375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				840066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					90375			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	468	32,82	32,82	15360	15360	--	4340	21276
					--	12,88	--	6028		1576	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	468	103,90	103,90	48625	48625	--	13738	67352
					--	40,77	--	19080		4989	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	374,4	4095,79	1037,38	1533464	388395	1092181	149554	1817659
					141,26	228,60	52888	85588		134641	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	585	4824,99	1073,50	2822619	627997	2111985	239781	3307392
					141,26	238,26	82637	139382		244992	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)**	м2 покрытия обочин	780	156,70	130,79	122228	102016	94	51548	187678
					25,79	35,40	20118	27612		13902	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	161,772	2958,00	--	478522	--	478522	--	516804
					--	--	--	--		38282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				5020818	1182393	3682782	458961	5918161
							155643	277690	--	438382	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5020818				
	Материалы		тенге				3204260				
	Всего заработная плата		тенге					433333			
	Местные материалы		тенге				478522				
		Накладные расходы	тенге				458961				
		Сметная прибыль	тенге				438382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5918161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	тенге					433333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5918161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	тенге					433333			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	4826,68	808,30	19307	3233	1892	16455	38623
					3545,60	263,37	14182	1053		2861	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	0,64	4188,94	300,98	2681	193	2140	388	3315
					543,88	101,22	348	65		246	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,24	27161,24 5429,20	1147,87 265,02	6519 1303	276 64	4940	1244 621	8384
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5458,00 --	-- --	21832 --	-- --	21832	-- 1747	23579
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6390,00 --	-- --	12780 --	-- --	12780	-- 1022	13802
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6759,00 --	-- --	13518 --	-- --	13518	-- 1081	14599
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	1400,7552	3150,00 --	-- --	4412379 --	-- --		-- 352990	4765369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4489016 15833	3702 1182	57102 --	18087 360568	4867671
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4489016				
	Материалы		тенге				8971				
	Всего заработная плата		тенге					17015			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				48130				
	Транспортные расходы		тенге				4412379				
		Накладные расходы	тенге				18087				
		Сметная прибыль	тенге				360568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4867671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					17015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4867671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					17015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								11625898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				184526				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1451072			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					356197			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3741422		
		- Перевозка грузов	тенге				4845583				
		- Накладные расходы	тенге							542118	
		- Сметная прибыль	тенге							861177	

В том числе строительно монтажные работы	**11 625 898**
СМР	**11 625 898**
Всего по главе	**11 625 898**
Временные здания и сооружения 1,04%	**120 909**
ИТОГО	**11 746 807**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**169 154**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**175 066**
ИТОГО	**12 091 027**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											4
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									238 319
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									12 329 347
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036									12 946 258
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9809983875									12 700 258
		НДС 12%									1 524 031
		ИТОГО ПО АКТУ									14 224 288,96

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Жана Гасыр-К"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"