Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ак-Жол 2025"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Текущий ремонт дороги от ул Коркыт Ата 7 от ул Достык до ул Коркыт Ата 13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от 22.06.2021г

Акт №2 приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1485	204,80	195,59	304128	290451	134	67434	401287
					9,12	53,95	13543	80116		29725	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1943,865	330,00	--	641475	--		--	692793
					--	--	--	--		51318	
3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1485	76,17	76,17	113112	113113	--	31231	155891
					--	29,21	--	43377		11548	
4	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1485	36,29	36,29	53891	53890	--	11590	70720
					--	10,84	--	16097		5238	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1485	80,98	69,41	120255	103074	3118	27393	159460
					9,47	16,15	14063	23983		11812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1232861	560528	3252	137648	1480151
							27606	163573	--	109641	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1232861				
	Материалы		тенге				3252				
	Всего заработная плата		тенге					191179			
	Транспортные расходы		тенге				641475				
		Накладные расходы	тенге				137648				
		Сметная прибыль	тенге				109641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1480150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	тенге					191179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1480150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					191179			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	990	32,82	32,82	32492	32492	--	9181	45007
					--	12,88	--	12751		3334	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы (нарезка корыта). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	990	103,90	103,90	102861	102861	--	29061	142476
					--	40,77	--	40362		10554	
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	554,4	4095,79	1037,38	2270706	575124	1617267	221454	2691533
					141,26	228,60	78315	126736		199373	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	866,25	4824,99	1073,50	4179648	929920	3127362	355060	4897485
					141,26	238,26	122366	206393		362777	
		Укрепление обочины									
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см (8см)	м2 покрытия обочин	1650	156,70	130,79	258558	215803	198	109044	397010
					25,79	35,40	42557	58410		29408	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	239,547	2958,00	--	708580	--	708580	--	765266
					--	--	--	--		56686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				7552845	1856200	5453407	723800	8938777
							243238	444652	--	662132	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7552845				
	Материалы		тенге				4744828				
	Всего заработная плата		тенге					687890			
	Местные материалы		тенге				708580				
		Накладные расходы	тенге				723800				
		Сметная прибыль	тенге				662132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8938777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	тенге					687890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8938777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	тенге					687890			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство улицы и организация движения									
12	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	4826,68	808,30	38613	6466	3782	32910	77244
					3545,60	263,37	28365	2107		5722	
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,28	4188,94	300,98	5362	386	4280	776	6629
					543,88	101,22	696	130		491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,64	27161,24	1147,87	17383	735	13173	3316	22355
					5429,20	265,02	3475	170		1656	
15	2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	5458,00	--	43664	--	43664	--	47157
					--	--	--	--		3493	
16	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3	6390,00	--	19170	--	19170	--	20704
					--	--	--	--		1534	
17	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	6759,00	--	33795	--	33795	--	36499
					--	--	--	--		2704	
		Перевозка Жанакорган-Кызылорда 180км									
18	4102-0102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	2074,1952	3150,00	--	6533715	--		--	7056412
					--	--	--	--		522697	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6691702	7587	117864	37002	7267000
							32536	2407	--	538297	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6691702				
	Материалы		тенге				21236				
	Всего заработная плата		тенге					34943			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				96629				
	Транспортные расходы		тенге				6533715				
		Накладные расходы	тенге				37002				
		Сметная прибыль	тенге				538297				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7267001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					34943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7267001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	тенге					34943			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								17685928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				303380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2424315			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					610632			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5574523		
		- Перевозка грузов	тенге				7175190				
		- Накладные расходы	тенге							898450	
		- Сметная прибыль	тенге							1310070	

В том числе строительно монтажные работы	**17 685 928**
СМР	**17 685 928**
Всего по главе	**17 685 928**
Временные здания и сооружения 1,04%	**183 934**
ИТОГО	**17 869 862**
Дополнительные затраты при производсте строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**257 326**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**270 763**
ИТОГО	**18 397 950**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									362 544
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									18 760 494
		в том числе в текущих ценах на 2021 год-100%, К=1,050036									19 699 194
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9895568244									19 493 472
		НДС 12%									2 339 217
		ИТОГО ПО АКТУ									21 832 688,61

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ак-Жол 2025"